

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	402 - 2022		
Periodo y/o No. de Pago	15 de febrero de 2023 al 14 de marzo de 2023		
Nombre Del Contratista	CONSORCIO INCOL ALEPH		
Nit:	901.413.065-1		
Objeto Del Contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ		
Fecha de Inicio	15/Diciembre/2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14/Agosto/2023		
Póliza	980-74-994000009234 – Responsabilidad civil extracontractual – Aseguradora solidaria de Colombia 980-47-994000022342 - Cumplimiento - Seguros del estado		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
PRORROGA ¹	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN ¹	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN ¹	N/A	N/A	N/A
REINICIO ¹	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 al 14 de marzo de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

En el periodo la consultoría hizo reconocimiento de segmentos viales a diseñar, también se llevó a cabo acompañamiento a la Consultoría en el levantamiento topográfico y localización de pozos de CIVs.

La Consultoría continuó los levantamientos de los CIVs 10000609, 10000499, 10000541, 10000676, 10000725, 10000792, 10093636, 10002222 y 10011775.

Mediante el oficio CIA-E-DT-0073-23 con fecha de 21 de febrero de 2023 la Consultoría entregó a la interventoría la Metodología de urbanismo.

Cronograma de actividades y flujo de caja

De acuerdo con el informe mensual 3 de la interventoría, el proyecto presenta un avance del 9.48%, y según el cronograma de actividades debería llevar una ejecución del 25%, lo cual significa que se tiene un atraso del 15.52%, tal como se deduce de la evaluación de las tareas programadas, versus las ejecutadas, extraídas del cronograma.

Por otro lado, según el anexo técnico, a los sesenta (60) días de iniciado el contrato, el consultor debería entregar un avance de los estudios y diseños correspondiente al 30% de los segmentos viales objeto del contrato, sin embargo, con el avance evidenciado se puede apreciar que el atraso del 20.52%.

Mediante el oficio 24-23-GDING-PROY187 con fecha de 24 de febrero de 2023 y radicado de entrada 20236010036432 la interventoría envió al consultor una segunda Declaratoria de Posible incumplimiento al contrato 402 de 2022, por parte del consultor

Finalmente, se realizaron cuatro (04) comités de seguimiento en las instalaciones de la alcaldía local de Engativá.

Avance físico del contrato: 9%

De acuerdo con control de la interventoría se relaciona el siguiente cuadro por CIV:

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

CIV	GPS	POLIGONAL		AJUSTE		AJUSTE NIVELACION		INSPECCION POZOS		LEVANTAMIENTO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10002764	X	X			X		X	X		X	
10002858	X	X			X		X	X		X	
10002938	X	X			X		X	X		X	
10003009	X	X			X		X	X		X	
10003094	X	X			X		X	X		X	
10003258	X	X			X		X	X		X	
10002403	X	X			X		X	X		X	
10002480	X	X			X		X	X		X	
10002068	X	X			X		X	X		X	
10002609	X	X			X		X	X		X	
10002432	X	X			X		X	X		X	
10002344	X		X		X		X	X		X	
10002252	X		X		X		X	X		X	
10002047	X	X			X		X	X		X	
10001981	X	X			X		X	X		X	
10002294	X	X			X		X	X		X	
10002476	X	X			X		X	X		X	
10002547	X	X			X		X	X		X	
10002751	X	X			X		X	X		X	
10002679	X	X			X		X	X		X	
10002591	X	X			X		X	X		X	
10010477	X	X			X		X	X		X	
10010476	X	X			X		X	X		X	
10000609	X	X			X		X	X		X	
10000499	X	X			X		X	X		X	
10000541	X	X			X		X	X		X	
10000583	X	X			X		X	X		X	
10000623	X	X			X		X	X		X	
10000676	X	X			X		X	X		X	
10000725	X	X			X		X	X		X	
10000792	X	X			X		X	X		X	
	X	X			X		X		X	X	
10003636	X	X			X		X		X	X	
10002222	X	X			X		X		X	X	
10011775	X	X			X		X		X	X	
10002483	X	X			X		X		X	X	
10001639	X	X			X		X		X	X	
10001502	X	X			X		X		X	X	
10001437	X	X			X		X		X	X	
10001359	X	X			X		X		X	X	
10011067	X		X		X		X		X	X	
10001843	X		X		X		X		X	X	
10004479	X		X		X		X		X	X	

Nota: A la fecha febrero 22-2023 se encuentran materializados y calculados los puntos GPS del 1 al 32

Avance en tramos viales
Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>1. Comité de seguimiento</p>	 <p>2. Materialización de GPS</p>
 <p>3. Levantamiento topográfico de CIVs</p>	 <p>4. Levantamiento CIV</p>
 <p>5. Localización de pozo</p>	 <p>6. Levantamiento CIV</p>



7. Reunión con el acueducto y supervisión

8. Verificación de CIVs

SEGUIMIENTO FINANCIERO.

General

Dentro del segundo mes no se realizaron pagos al contratista de consultoría debido a que no se ha presentado el respectivo avance.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 2.272.158.031
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 2.272.158.031
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 2.272.158.031

Dentro del tercer mes se realizó el primer pago al contratista de interventoría por un valor de \$34.086.802.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 272.694.419
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 272.694.419
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	Pago 1 - \$34.086.802 Saldo - \$ 238.607.617


ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá


CHRISTIAN ORLANDO ENCISO SUÁREZ
Apoyo a la supervisión