

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	402 - 2022		
Periodo y/o No. de Pago	15 de abril de 2023 al 14 de mayo de 2023		
Nombre Del Contratista	CONSORCIO INCOL ALEPH		
Nit:	901.413.065-1		
Objeto Del Contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ		
Fecha de Inicio	15/Diciembre/2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14/Agosto/2023		
Póliza	980-74-994000009234 – Responsabilidad civil extracontractual – Aseguradora solidaria de Colombia 980-47-994000022342 - Cumplimiento - Seguros del estado		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
PRORROGA ¹	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN ¹	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN ¹	N/A	N/A	N/A
REINICIO ¹	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante el periodo comprendido entre el 15 de abril de 2023 al 14 de mayo de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

Mediante el oficio 75-23-GDING-PROY187 mediante radicado 20236010074882 con fecha de 20 de abril de 2023 la interventoría realizó aprobación del plan de contingencia presentado por el consultor en busca de recuperación en cronograma de ejecución, de tal manera que las actividades se terminen antes del plazo pactado, y se cumplan con sus deberes y obligaciones pactadas contractualmente. A continuación, se presentan las fechas pactadas en el plan de contingencia:

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

DESCRIPCIÓN	FECHA
Entrega 42 CIVs - 30%	24 de mayo de 2023
Entrega 42 CIVs - 30%	14 de junio de 2023
Entrega 42 CIVs - 30%	30 de junio de 2023
Entrega 14 CIVs - 10%	7 de julio de 2023

Así mismo, el consultor presentó a la interventoría el diseño geométrico de 27 tramos viales, continuo con trabajos de exploración geotécnica y topográficos. Finalmente se realizaron reuniones de inicio en diferentes barrios de la localidad donde se tienen priorizadas las vías dentro del marco del contrato de estudios y diseños.

De acuerdo con el informe mensual 5 de la interventoría, el proyecto presenta un avance del 36.31%, y según el cronograma de actividades debería llevar una ejecución del 47%, lo cual significa que se tiene un atraso del 10.69%, tal como se deduce de la evaluación de las tareas programadas, versus las ejecutadas, extraídas del cronograma con el plan de contingencia incluido.

Mediante el oficio 20236020313601 con fecha de 05 de mayo de 2023 con asunto “Exhorto cumplimiento de plan de contingencia del contrato de consultoría 402 de 2022”, la supervisión requirió a la consultoría sobre el cumplimiento de las fechas aprobadas por la interventoría.

Finalmente, se realizaron cuatro (04) comités de seguimiento en las instalaciones de la alcaldía local de Engativá.

Fecha	Descripción
20 de abril de 2023	Acta de comité semanal N°17
27 de abril de 2023	Acta de comité semanal N°18
05 de mayo de 2023	Acta de comité semanal N°19
05 de mayo de 2023	Acta de comité semanal N°20

Comités semanales

Avance físico del contrato: 36.31%

Paquetes	% avance por paquete (100% del cto)	% avance por paquete (100% del paquete)
Grupo 1	11,81%	68,80%
Grupo 2	10,87%	38,11%
Grupo 3	8,11%	22,21%
Grupo 4	5,52%	26,95%
Total avance	36,31%	

Avance por grupos

Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

Código: GCO-GCI-F133

Versión: 02

Vigencia: 13 de junio de 2022

Caso HOLA: 248323

Página 2 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance CIV paquete independiente	GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance CIV paquete independiente
GRUPO 1	10001359	0,207%	1,740%	GRUPO 2	10007632	0,121%	0,786%
	10001437	0,224%	1,889%		10007888	0,368%	2,388%
	10001502	0,180%	1,513%		10004225	0,239%	1,195%
	10001639	0,227%	1,914%		10004259	0,255%	1,276%
	10001843	0,321%	2,704%		10004397	0,210%	1,052%
	10002222	0,384%	3,230%		10004398	0,10%	0,52%
	10002483	0,355%	2,988%		10004415	0,223%	1,113%
	10004479	0,565%	4,752%		10004470	0,121%	0,607%
	10004687	0,686%	5,770%		10004542	0,111%	0,557%
	10005043	0,594%	4,997%		10004903	0,103%	0,517%
	10011775	0,945%	7,955%		10004916	0,396%	1,978%
	10000499	0,329%	2,874%		10005131	0,084%	0,418%
	10000541	0,225%	1,966%		10005140	0,416%	2,079%
	10000583	0,121%	1,055%		10005280	0,483%	2,415%
	10000609	0,419%	3,660%		10005374	0,225%	1,122%
	10000623	0,123%	1,076%		10005469	0,207%	1,036%
	10000676	0,124%	1,082%		10005558	0,900%	4,500%
	10000725	0,120%	1,047%		10005565	0,073%	0,362%
	10000792	0,114%	0,995%		10005630	0,169%	0,845%
	10001981	0,162%	1,418%		10005705	0,480%	2,400%
	10002047	0,145%	1,263%		10005849	0,189%	0,944%
	10002068	0,286%	2,501%		10006146	0,219%	1,092%
	10002252	0,373%	3,259%		10006250	0,367%	1,836%
	10002294	0,178%	1,557%		10006723	0,161%	0,807%
	10002344	0,169%	1,476%		10006789	0,187%	0,936%
	10002403	0,115%	1,008%		10007315	0,195%	0,974%
	10002432	0,163%	1,425%		10007383	0,492%	2,459%
	10002476	0,339%	2,965%		10007433	0,598%	2,989%
	10002480	0,531%	4,645%		10011474	1,115%	5,575%
	10002547	0,420%	3,673%		10001531	0,040%	0,335%
	10002591	0,530%	4,635%		10003636	0,286%	2,406%
	10002609	0,351%	3,069%		10004371	0,180%	1,512%
	10002679	0,130%	1,132%		10004459	0,176%	1,483%
	10002751	0,121%	1,059%		10004496	0,085%	0,715%
	10002764	0,241%	2,106%		10005129	0,357%	3,001%
	10002858	0,161%	1,404%		10005190	0,469%	3,946%
	10002938	0,165%	1,441%		10011062	0,039%	0,330%
	10003009	0,163%	1,421%		10011067	0,193%	1,628%
	10003094	0,172%	1,504%		10011069	0,044%	0,373%
	10003258	0,452%	3,949%		10000809	0,054%	0,469%
	10010476	0,085%	0,739%		10001365	0,035%	0,307%
	10010477	0,101%	0,879%		10004668	0,099%	0,863%
	TOTAL GRUPO 1	11,81%			TOTAL GRUPO 2	10,87%	

Avance por grupos 1 y 2

Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance CIV paquete independiente
GRUPO 3	10006939	0,28%	1,83%
	10006980	0,27%	1,72%
	10007206	0,109%	0,705%
	10007252	0,090%	0,584%
	10007479	0,279%	1,810%
	10007753	0,146%	0,947%
	10007754	0,202%	1,313%
	10007755	0,101%	0,657%
	10007837	0,398%	2,584%
	10007879	0,102%	0,661%
	10008316	0,393%	2,552%
	10008373	0,232%	1,503%
	10008476	0,233%	1,509%
	10009010	0,378%	2,454%
	10000637	0,177%	1,805%
	10000821	0,281%	2,868%
	10000895	0,171%	1,748%
	10000949	0,083%	0,849%
	10001006	0,194%	1,983%
	10001056	0,160%	1,631%
	10001850	0,271%	2,764%
	10003973	0,366%	3,736%
	10004369	0,074%	0,753%
	10004486	0,102%	1,046%
	10004888	0,105%	1,072%
	10004964	0,065%	0,669%
	10011375	0,064%	0,650%
	10011376	0,056%	0,572%
	10008140	0,189%	1,323%
	10008176	0,099%	0,697%
	10008612	0,195%	1,368%
	10008814	0,129%	0,906%
	10008881	0,356%	2,500%
	10009430	0,196%	1,376%
	10009434	0,160%	1,126%
	10009473	0,100%	0,703%
	10009504	0,128%	0,898%
	10009527	0,495%	3,476%
	10009528	0,132%	0,928%
	10009533	0,275%	1,928%
	10009717	0,102%	0,717%
	10009768	0,175%	1,230%
	TOTAL GRUPO 3	8,11%	

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance CIV paquete independiente
GRUPO 4	10000649	0,173%	1,769%
	10000332	1,63%	12,97%
	10000353	0,32%	2,53%
	10000354	0,987%	7,867%
	10000594	0,610%	4,862%
	10011759	0,912%	7,272%
	10010792	0,000%	0,000%
	10010793	0,000%	0,000%
	10011542	0,000%	0,000%
	10011544	0,000%	0,000%
	10011546	0,000%	0,000%
	10006730	0,143%	3,055%
	10011691	0,223%	4,763%
	10011698	0,530%	11,316%
	TOTAL GRUPO 4	5,52%	

Avance por grupos 3 y 4

Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>1. Trabajo de campo - Apiques</p>	 <p>2. Trabajo de campo - Apiques</p>
 <p>3. Reparación daño en el CIV: 10002476</p>	 <p>4. Trabajos en campo - Inspección de pozos</p>
 <p>5. Reunión de inicio – UPZ Minuto de Dios y Boyacá Real</p>	 <p>6. Reunión de inicio - UPZ Bolivia</p>

	
7. Capacitación de la Secretaría de Movilidad	8. Reunión de inicio barrio los Cerezos6.

SEGUIMIENTO FINANCIERO.

General

Dentro del segundo mes no se realizaron pagos al contratista de consultoría debido a que no se ha presentado el respectivo avance.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 2.272.158.031
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 2.272.158.031
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 2.272.158.031

Dentro del tercer mes se realizó el primer pago al contratista de interventoría por un valor de \$34.086.802.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 272.694.419
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	\$ 272.694.419
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	Pago 1 - \$34.086.802 Pago 2 - \$34.086.802 Pago 3 - \$34.086.802 Saldo - \$ 170.434.013

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

CHRISTIAN ORLANDO ENCISO SUÁREZ
Apoyo a la supervisión