

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					
ACTA No.	5					
FECHA DEL ACTA	18/08/2023					
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 - 26/12/2022					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3					
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4				
	C.C./NIT	901662105				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE				
	C.C./NIT	1098662022				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS				
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura				
	C.C.	91278629				
INTERVENTOR	NOMBRE:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.				
	C.C./NIT:	810002747				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.165.900.979,00					
VALOR ADICIONADO	\$ 926.864.974,19					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	\$ 649.770.293,70					
CDP	NÚMERO:	6597, 1518				
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	6042, 6015				
	FECHA:	19/07/2023, 18/07/2023				
RP	NÚMERO:	12535, 1126				
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9112, 9120				
	FECHA:	27/07/2023, 27/07/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023				
	Fecha de Finalización	23/08/2023				
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica				
	Duración	SIETE (7) MESES				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	1	27/07/2023	\$ 926.864.974,19	\$ 3.092.765.953,19	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/OtroSi/Acla raciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA	
					Desde	Hasta
					VALOR	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA		96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	
				\$ 649.770.293,70		
				\$ 649.770.293,70		

27

	INVERSION DEL ANTICIPO				
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	\$ 300.000.000,00
		96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	\$ 216.590.097,90
		96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	\$ 216.590.097,90
		96-44-101178227-3	24/01/2023	24/08/2026	\$ 309.276.595,32
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	\$ 433.180.195,80
		96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2025	\$ 618.553.190,64
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	\$ 433.180.195,80
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	\$ 649.770.293,70
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$ 433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$ 433.180.195,80
		96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	\$ 618.553.190,64
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	\$ 433.180.195,80
		96-44-101178227-3	23/08/2023	23/08/2028	\$ 618.553.190,64
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	\$ 433.180.195,80
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	GASTOS MEDICOS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$ 348.000.000,00
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS		17/01/2023, 17/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023, 09/08/2023, 09/08/2023			
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO					
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/07/2023				
	HASTA: 30/07/2023				
VALOR A COBRAR	\$ 1.638.065.234,79				
ANTICIPO AMORTIZADO	30.00 % Valor a amortizar: \$ 491.419.570,44				
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
	Julio	02/08/2023	9454542598	\$ 39.165.343,00	
	Julio	02/08/2023	9454371614	\$ 1.160.000,00	
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
	Ver planilla anexa		Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	
	VR PAGADO \$ 1.614.100,00		VR PAGADO \$ 6.267.500,00	VR PAGADO \$ 2.647.800,00	
CONSTANCIAS					

273

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra LINA MARCELA SABOGAL quien actúa en nombre y representación de CONSORCIOALUMBRADO V4, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.
4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	5	\$ 1.638.065.234,79
Valor IVA:		\$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 491.419.570,44
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 1.146.645.664,35

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300384321	\$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300384321	\$ 390,00

6. RP # 00001126 Valor a gastar: \$ 1.638.065.234,79

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 18 de Agosto de 2023.

Interventor




ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.
Interventor

Contratista



LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ 

Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO 

Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON 

Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA 

CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 05 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 05 del contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:						413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022					
No. PROCESO EN EL SECOP:						SI-SI-LP-011-2022					
OBJETO:						MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3					
FUENTES DE FINANCIACIÓN						2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226		2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526		2.3.2.02.02.005 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						\$ 2.165.900.979,00					
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):						\$ 649.770.293,70					
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:						\$926.864.974,19					
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):						-					
VALOR TOTAL CONTRATO:						\$ 3.092.765.953,19					
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):						\$ 649.770.293,70					
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:						SIETE (7) MESES					
PLAZO ADICIONAL No1:						-					
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:						SIETE (7) MESES					
CONTRATISTA:						CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3					
REPRESENTANTE LEGAL:						LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE C.C. 1.098.662.022					
INTEVENTORIA:						INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0					
REPRESENTANTE LEGAL:						ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437					
FECHA DE INICIACIÓN:						24 DE ENERO DE 2023					
FECHA DE TERMINACION:						23 DE AGOSTO DE 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN		-	-	-	-	-		-		-	
ACTA DE REINICIACIÓN		-	-	-	-	-		-		-	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:						-					
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS						17/01/2023 PRINCIPAL		17/02/2023 INICIO		09/08/2023 ADICIÓN 1	
N° DE CDP Y FECHA						00006597 – 29/09/2022 INICIAL		00001518 – 22/01/2022 RESERVA		00006042 – 19/07/2023 RESERVA	
VALOR DE CDP						\$ 13.883.717.658,77		\$ 2.165.900.979,00		\$ 886.864.974,19	
N° DE RP Y FECHA						00012535 - 27/12/2022 INICIAL		0001126 - 22/01/2023 RESERVA		00009112 - 27/07/2023 RESERVA	
										00009120 – 27/07/2023 RESERVA	

VALOR DE RP	\$ 2.165.900.979,00	\$ 2.165.900.979,00	\$886.864.974,19	\$40.000.000,00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	-	0001126 - 22/01/2023	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO			

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) de julio de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de Agosto de 2023.



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 3

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 5

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO		
ACTA No.	5		
FECHA DEL ACTA	18/08/2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4	
	C.C/ NIT	901.662.105-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE	
	C.C	1.098.662.022	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	
	C.C/NIT	810.002.747-0	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.165.900.979	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
VALOR ADICIONADO	\$926.864.974,19	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	\$ 649.770.293,70		
CDP	NÚMERO: 00006597	NÚMERO: 00001518	
	FECHA: 29/09/2022	FECHA: 22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00006015	NÚMERO: 00006042	
	FECHA: 18/07/2023	FECHA: 19/07/2023	
RP	NÚMERO: 00012535	NÚMERO: 00001126	
	FECHA: 27/12/2022	FECHA: 22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00009120	NÚMERO: 00009112	
	FECHA: 27/07/2023	FECHA: 27/07/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio		24/01/2023
	Fecha de Finalización:		23/08/2023
	Nueva fecha de terminación:		-
	Duración:		7 MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
	Suspensiones	-	-	-	-
	Prórrogas	-	-	-	-
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	1	27/07/2023	\$926.864.971,49	\$3.092.765.953,19
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	-	-	-	-

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	\$618.553.190,64
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	\$649.770.293,70
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	\$649.770.293,70
			96-44-101178227-3	24/01/2023	25/12/2023	\$649.770.293,70
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	\$216.590.097,90
			96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	\$216.590.097,90
			96-44-101178227-3	24/01/2023	24/08/2026	\$309.276.595,32
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-3	24/08/2023	24/08/2028	\$618.553.190,64
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	\$433.180.195,80
			96-44-101178227-3	24/08/2023	24/08/2025	\$618.553.190,64
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	\$300.000.000,00
			96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	\$348.000.000,00
			96-40-101062974-4	24/01/2023	24/08/2023	\$348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	Principal	17/01/2023
	Acta de Inicio	17/02/2023
	Adición No. 1	09/08/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01/07/2023
	HASTA: 30/07/2023
VALOR A COBRAR (Contrato)	\$1.638.065.234,79
ANTICIPO AMORTIZADO	\$491.419.570,44

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300384321

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición

2023/07/21

Fecha Limite de Pago

2023/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9016621053

Nombre

CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento

SANTANDER

Teléfono

(415)7709998038639(8020)02502300384321(3900)0000000004290(96)20230727

0058147402

1052260894

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300384321

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I.

Número: 9016621053

Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección:

Teléfono:

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300384321

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición

2023/07/21

Fecha Limite de Pago

2023/07/27

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300384321

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL

\$3.900

Total

\$3.900

Ordenanza 012

\$390

Total a Pagar

\$4.290

Fecha de Expedición

2023/07/21

Fecha Limite de Pago

2023/07/27

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9016621053

Nombre

CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento

SANTANDER

Teléfono

(415)8902012356005(8020)02502300384321(3900)0000000003900(96)20230727

Fecha de Expedición

2023/07/21

Fecha Limite de Pago

2023/07/27

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300384321

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 9016621053

Nombre

CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Departamento

SANTANDER

Teléfono

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a:

Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición

2023/07/21

Total a Pagar

\$4.290

(415)8902012356005(8020)02502300384321(3900)0000000003900(96)20230727

(415)8902012356006(8020)02502300384321(3900)000000000390(96)20230727

PRÓ HOSPITAL

\$3.900

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

Ordenanza 012

\$3.900

\$390

EMPRESA :		CONSORCIO ALUMBRADO V4					PERIODO:		JULIO			CONTRATO:	413-2022
N	PROFESIONAL	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL DIAS	TIEMPO PRESENTADO	CARGO	NO. PLANILLA	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
1	Alejandro Fuentes Tinoco	7/7	16	100%	Oficial Electrico	9454542598	\$ 693.334	\$ 27.800	\$ 111.000	\$ 48.300	\$ 27.800	02/08/2023	\$ 214.900
2	Cristian Mateus Acevedo	7/7	30	50%	Director	9454542598	\$ 3.700.000	\$ 148.000	\$ 592.000	\$ 257.600	\$ 148.000	02/08/2023	\$ 1.145.600
3	Claudia Mendoza Lopez	7/7	30	50%	Social	9454542598	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 240.000	\$ 104.400	\$ 60.000	02/08/2023	\$ 464.400
4	Javier Francisco Mora	7/7	30	100%	HSEQ	9454542598	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 400.000	\$ 174.000	\$ 100.000	02/08/2023	\$ 774.000
5	Sergio Andres Nitola	7/7	30	100%	Electrico	9454542598	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 400.000	\$ 174.000	\$ 100.000	02/08/2023	\$ 774.000
6	Carlos Andres Vega	7/7	30	50%	Res.Civil	9454542598	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 240.000	\$ 104.400	\$ 60.000	02/08/2023	\$ 464.400
7	Mario Acevedo Jaimes	7/7	30	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 173.600
8	Yobany Ascanio Vargas	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
9	Irbin Jose Amundarain	7/7	5	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100
10	Jean Carlos Chirino	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
11	Jairo Fidel Cuadros M	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
12	Jose Nicolas Sanchez G	7/7	2	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 12.400	\$ 0	\$ 0	02/08/2023	\$ 15.500
	Jose Nicolas Sanchez G	7/7	28	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 1.082.667	\$ 43.400	\$ 173.300	\$ 75.400	\$ 43.400	02/08/2023	\$ 335.500
13	Andres Camilo Herreño	7/7	5	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100
14	Alvaro Laguna Palomino	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
15	Levinson Leon Ortiz	7/7	1	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 6.200	\$ 2.700	\$ 1.600	02/08/2023	\$ 12.100
16	Eugenio Mejia Ramirez	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
17	Edgar Parra Gomez	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
18	Edinson Perez Duran	7/7	5	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100
19	Sergio Ivan Picon Jaime	7/7	2	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 12.400	\$ 5.400	\$ 3.100	02/08/2023	\$ 24.000
20	Esneider Rincon Laguna	7/7	18	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 696.000	\$ 27.900	\$ 111.400	\$ 48.500	\$ 27.900	02/08/2023	\$ 215.700
21	Julian Rivera Angarita	7/7	5	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100
22	Julio Sebastian Rodriguez	7/7	1	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 6.200	\$ 2.700	\$ 1.600	02/08/2023	\$ 12.100
23	Fernando Rojas Duran	7/7	2	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 12.400	\$ 5.400	\$ 3.100	02/08/2023	\$ 24.000
24	Wilmer Alexis Sandoval	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
25	Eulogio Suarez Agredo	7/7	16	100%	Oficial Electrico	9454542598	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 99.000	\$ 43.100	\$ 24.800	02/08/2023	\$ 191.700
26	Ramiro Antonio Vasquez	7/7	2	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 12.400	\$ 5.400	\$ 3.100	02/08/2023	\$ 24.000
27	Maicol Steven Brokate	7/7	25	100%	Aux. Electrico	9454542598	\$ 966.667	\$ 38.700	\$ 154.700	\$ 67.300	\$ 38.700	02/08/2023	\$ 299.400
28	Juan Camilo Rodriguez	7/7	3	100%	Oficial Electrico	9454542598	\$ 160.000	\$ 6.400	\$ 25.600	\$ 11.200	\$ 6.400	02/08/2023	\$ 49.600
29	Ronald Alexis Rodriguez	7/7	30	100%	Oficial Electrico	9454542598	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 224.000	\$ 97.500	\$ 56.000	02/08/2023	\$ 433.500
30	Samuel David Avendaño	7/7	22	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 136.200	\$ 59.300	\$ 34.100	02/08/2023	\$ 263.700
31	Yonatan Ariel Avendaño	7/7	22	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 136.200	\$ 59.300	\$ 34.100	02/08/2023	\$ 263.700
32	Nerio Omar Chacon	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	02/08/2023	\$ 232.000
33	Jorge Luis Dita Noriega	7/7	30	100%	Auxiliar Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
34	Moises Duarte Sandoval	7/7	5	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100
35	Jose Alberto Lizarazo	7/7	30	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
36	Josan Humberto Luna C	7/7	30	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
37	Sergio Luna Osma	7/7	5	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 31.000	\$ 13.500	\$ 7.800	02/08/2023	\$ 60.100

EMPRESA :	CONSORCIO ALUMBRADO V4	PERIODO:	JULIO	CONTRATO:	413-2022
-----------	------------------------	----------	-------	-----------	----------

N	PROFESIONAL	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL DIAS	TIEMPO PRESENTADO	CARGO	NO. PLANILLA	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
38	Jaider Pacheco	7/7	30	100%	Oficial Obra	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
39	Joaquin Caceres Muñoz	7/7	6	100%	Almacenista	9454542598	\$ 232.000	\$ 9.300	\$ 37.200	\$ 16.200	\$ 9.300	02/08/2023	\$ 72.000
40	Diana Zuleivy Lopez	7/7	24	100%	Control Trafico	9454542598	\$ 928.000	\$ 37.200	\$ 148.500	\$ 64.600	\$ 37.200	02/08/2023	\$ 287.500
41	Liliana Zobeida Salcedo	7/7	30	100%	Control Trafico	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
42	Guillermo Santamaria	7/7	1	100%	Conductor	9454542598	\$ 40.000	\$ 1.600	\$ 6.400	\$ 2.800	\$ 1.600	02/08/2023	\$ 12.400
43	Erika Yadira Suarez	7/7	30	100%	Control Trafico	9454542598	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 80.800	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 359.200
TOTAL							\$ 39.165.343	\$ 1.567.700	\$ 6.081.900	\$ 2.641.700	\$ 1.518.200		\$ 11.809.500

N	PROFESIONAL	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL DIAS	TIEMPO PRESENTADO	CARGO	NO. PLANILLA	IBC	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO
1	Carlos Cardozo	7/7	30	100%	Archivo	9454371614	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 46.400	02/08/2023	\$ 284.500
TOTAL							\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 185.600	\$ 6.100	\$ 46.400		\$ 284.500

TOTALES							IBC	EPS	AFP	ARL	CCF		
							\$ 40.325.343	\$ 1.614.100	\$ 6.267.500	\$ 2.647.800	\$ 1.564.600	\$ 12.094.000	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80162136	9454542598	E	2023/08/02	2023/08/02	BANCOLOMBIA	0	\$11,809,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	nap	vsp	cor	vst	sln	ige	lima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUCURSAL: PERSONAL OPERATIVO (20 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Centro de Trabajo: PERSONAL OPERATIVO (20 Afiliados)																	\$11,677,340	\$1,868,900			\$12,837,340	\$514,100			\$12,760,006	\$511,000			\$12,837,340	\$889,000		\$0	\$0		\$3,783,000		
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (20 Afiliados)																	\$11,677,340	\$1,868,900			\$12,837,340	\$514,100			\$12,760,006	\$511,000			\$12,837,340	\$889,000		\$0	\$0		\$3,783,000		
7	CC	13885048	ACEVEDO JAIMES MARIO													0	\$0	\$0	EPS042	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$173,600	
8	CC	13141077	ASCANIO VARGAS YOBANY												230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200	
9	PT	5119002	BELLO AMUNDARAIN IRBIN JOSE	X												230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS041	5	\$193,334	\$7,800	CCF40	5	\$193,334	\$7,800	14-23	5	\$193,334	6.960%	\$13,500	5	\$0	\$0	Si	\$60,100
10	PT	6054315	CHIRINO OLARA JEAN CARLOS													230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
11	CC	1005150353	CUADROS MERCADO JAIRO FIDEL													230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
12	CC	1098633835	GONZALEZ SANCHEZ JOSE NICOLAS										X			230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF40	0	\$0	\$0	14-23	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
13	CC	1098633835	GONZALEZ SANCHEZ JOSE NICOLAS													230301	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF40	28	\$1,082,667	\$43,400	14-23	28	\$1,082,667	6.960%	\$75,400	28	\$0	\$0	Si	\$335,500
14	CC	91158492	HERRERO CAMILO ANDRES	X												231001	5	\$193,334	\$31,000	EPS002	5	\$193,334	\$7,800	CCF40	5	\$193,334	\$7,800	14-23	5	\$193,334	6.960%	\$13,500	5	\$0	\$0	Si	\$60,100
15	CC	85168927	LAGUNA PALOMINO ALVARO													230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
16	CC	91514670	LEON ORTIZ LEVINSON	X	X											230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF40	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100
17	CC	91320655	MEJIA RAMIREZ EUGENIO													25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
18	CC	91247143	PARRA GOMEZ EDGAR													25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
19	CC	13861861	PEREZ DURAN EDINSON	X												230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS002	5	\$193,334	\$7,800	CCF40	5	\$193,334	\$7,800	14-23	5	\$193,334	6.960%	\$13,500	5	\$0	\$0	Si	\$60,100
20	CC	1007726101	PICON JAIME SERGIO IVAN	X												230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS041	2	\$77,334	\$3,100	CCF40	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000
21	CC	1007572304	RINCON LAGUNA ESNEIDER	X												25-14	18	\$696,000	\$111,400	EPS017	18	\$696,000	\$27,900	CCF40	18	\$696,000	\$27,900	14-23	18	\$696,000	6.960%	\$48,500	18	\$0	\$0	Si	\$215,700
22	CC	1098682099	RIVERA ANGARITA JULIAN	X												230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS037	5	\$193,334	\$7,800	CCF40	5	\$193,334	\$7,800	14-23	5	\$193,334	6.960%	\$13,500	5	\$0	\$0	Si	\$60,100
23	CC	1095945004	RODRIGUEZ NOSA JULIO SEBASTIAN	X	X											230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS037	1	\$38,667	\$1,600	CCF40	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	6.960%	\$2,700	1	\$0	\$0	Si	\$12,100
24	CC	5046700	ROJAS DURAN FERNANDO	X												230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS037	2	\$77,334	\$3,100	CCF40	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000
25	PT	1992175	SANDOVAL ARMARIO WILMER ALEXIS													230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
26	CC	1098603161	SUAREZ AGREDO EULOGIO	X												230301	16	\$618,667	\$99,000	EPS017	16	\$618,667	\$24,800	CCF40	16	\$618,667	\$24,800	14-23	16	\$618,667	6.960%	\$43,100	16	\$0	\$0	Si	\$191,700
27	CC	12631922	VASQUEZ ANGARITA RAMIRO ANTONIO	X												230301	2	\$77,334	\$12,400	ESSC24	2	\$77,334	\$3,100	CCF40	2	\$77,334	\$3,100	14-23	2	\$77,334	6.960%	\$5,400	2	\$0	\$0	Si	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL ELECTRICISTA (3 Afiliados)																									\$2,526,667	\$404,300		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$176,000	\$0	\$0	\$782,500			
Centro de Trabajo: PERSONAL ELECTRICISTA (3 Afiliados)																									\$2,526,667	\$404,300		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$176,000	\$0	\$0	\$782,500			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																									\$2,526,667	\$404,300		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$101,100		\$2,526,667	\$176,000	\$0	\$0	\$782,500			
28	CC	1005178251	BROKATE BLANCO MAICOL STEVEN	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS041	25	\$966,667	\$38,700	CCF40	25	\$966,667	\$38,700	14-23	25	\$966,667	6.960%	\$67,300	25	\$0	\$0	Si	\$299,400
29	CC	1098734066	RODRIGUEZ ARIAS JUAN CAMILO	X																230301	3	\$160,000	\$25,600	EPS002	3	\$160,000	\$6,400	CCF40	3	\$160,000	\$6,400	14-23	3	\$160,000	6.960%	\$11,200	3	\$0	\$0	Si	\$49,600
30	CC	1098694691	RODRIGUEZ MENDEZ RONALD ALEXIS																	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF40	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	6.960%	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PERSONAL CIVIL GLORIETA (9 Afiliados)																							\$7,888,002	\$1,262,400			\$7,888,002	\$315,800			\$6,728,002	\$269,400			\$7,888,002	\$468,800		\$0	\$0			\$2,316,400

Página 3 de 4

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80162136	9454542598	E	2023/08/02	2023/08/02	BANCOLOMBIA	0	\$11,809,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	\$6,081,900	\$0	\$0	\$6,081,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$513,600	\$0	\$0	\$513,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$4,443,300	\$0	\$0	\$4,443,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,094,000	\$0	\$0	\$1,094,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	\$2,641,700	\$0	\$0	\$2,641,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	\$2,641,700	\$0	\$0	\$2,641,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	\$1,518,200	\$0	\$0	\$1,518,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	43	\$1,518,200	\$0	\$0	\$1,518,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				43	\$1,567,700	\$0	\$0	\$1,567,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$205,600	\$0	\$0	\$205,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$158,900	\$0	\$0	\$158,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$248,200	\$0	\$0	\$248,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$404,100	\$0	\$0	\$404,100	
TOTAL				43	\$11,809,500	\$0	\$0	\$11,809,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80615261	9454371614	E	2023/08/18	2023/08/02	BANCOLOMBIA	0	\$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	1096233770	CARDOZO CARLOS																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0	\$0	\$284,500
Total Afiliados(1)																						\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100	\$0	\$0		\$284,500						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80615261	9454371614	E	2023/08/18	2023/08/02	BANCOLOMBIA	0	\$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				1	\$284,500	\$0	\$0	\$284,500