


		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 1.1						
		MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		FECHA: 01/08/2022						
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA						
Macroproceso		Proceso		Subproceso						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
SUBSECRETARIA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso)</small>		RECIBO PARCIAL No. <u>2</u> <small>(Consecutivo)</small>		DE <u>4</u> FECHA <u>11/08/2023</u> <small>(Escriba fecha del acta)</small>						
CONTRATO No. <u>1785</u> DE <u>2023</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>		N° DE PROCESO <u>SIM-SAM-004-2022</u> <small>(Indique el No. SECCOP II)</small>								
OBJETO DEL CONTRATO										
"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"										
CONTRATISTA DE OBRA		SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS <small>(escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT <u>900562491-9</u> <small>(escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		NA DE NA N° DE PROCESO NA <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECCOP II)</small>								
OBJETO DEL CONTRATO										
NA										
INTERVENTOR		NA <small>(escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		NIT NA <small>(escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>						
SUPERVISOR(A)		ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ <small>(escriba el nombre o razón social del interventor)</small>		CC <u>13.503.541</u> <small>(escriba el CC del Supervisor designado)</small>						
CÁLCULO POR ITEM DE OBRA										
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM		UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
	3.01	Excavación manual		M3						
CANTIDADES APROBADAS										
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	# DE ELEMENTOS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
1	EXCAVACION MANUAL VIGA RIOSTRA	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	5,00	0,20	0,15	49,00	M3	\$ 56.373,00	7,35	\$ 414.342,00
2	EXCAVACION MANUAL BORDILLO DERECHO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	147,00	0,25	0,20	1,00	M3	\$ 56.373,00	7,35	\$ 414.342,00
3	EXCAVACION MANUAL BORDILLO IZQUIERDO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	136,50	0,25	0,20	1,00	M3	\$ 56.373,00	6,83	\$ 384.746,00
								TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.01		\$ 1.213.711,00
								TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES		\$ 0,00
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		\$ 1.213.711,00
								TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR		
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL						PLANO/ESQUEMA UTILIZADO				
DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN							
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES							
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA			ING. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO Apoyo a la Supervisión SIM			ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor SIM				

[illegible]

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1							
			FECHA: 01/08/2022							
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA							
Macroproceso	Proceso		Subproceso							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
SUBSECRETARÍA <u>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</u> RECIBO PARCIAL No. <u>2</u> DE <u>4</u> FECHA <u>11/08/2023</u> <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso) (Consecutivo) (Total) (Escriba fecha del acta)</small>										
CONTRATO No. <u>1785</u> DE <u>2023</u> N° DE PROCESO <u>SIM-SAM-004-2022</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)</small>										
OBJETO DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"										
CONTRATISTA DE OBRA <u>SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS</u> NIT <u>900562491-9</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>NA</u> DE <u>NA</u> N° DE PROCESO <u>NA</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)</small>										
OBJETO DEL CONTRATO NA										
INTERVENTOR <u>NA</u> NIT <u>NA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>										
SUPERVISOR(A) <u>ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ</u> CC <u>13.503.541</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el CC del Supervisor designado)</small>										
CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA										
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA						
	3.05	Concreto clase G (40% Piedra rajón, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3							
CANTIDADES APROBADAS										
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	# ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	CANTIDADES	TOTAL
1	FRANJA CENTRAL	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	2,80	0,90	0,15	M3	49,00	\$ 486.555,00	18,52	\$ 9.011.972,00
2	SOBREANCHO DERECHO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	2,80	0,95	0,15	M3	49,00	\$ 486.555,00	19,55	\$ 9.512.637,00
4	SOBREANCHO IZQUIERDO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	2,80	0,45	0,15	M3	49,00	\$ 486.555,00	9,26	\$ 4.505.986,00
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
								TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No. 01	\$ 23.028.648,00	
								TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES	\$ 0,00	
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 23.028.648,00	
								TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR		
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL										
REGISTRO FOTOGRAFICO						PLANO/ESQUEMA UTILIZADO				
										
DESCRIPCIÓN						DESCRIPCIÓN				
OBSERVACIONES						OBSERVACIONES				
										
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA						ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor SIM				
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes por lo tanto, hago manifiesta responsabilidad, lo presentamos a la firma del Desapachante.										



ALCALDIA

de San José de

CUCUTA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA

VERSIÓN: 1.1

FECHA: 01/08/2022

APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Macroproceso

Proceso

Subproceso

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RECIBO PARCIAL No. 2 DE 4

FECHA 11/08/2023

CONTRATO No. 1785 DE 2023

Nº DE PROCESO SIM-SAM-004-2022

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELTA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONTRATISTA DE OBRA

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

NIT 900562491-9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA DE NA

Nº DE PROCESO NA

OBJETO DEL CONTRATO

NA

INTERVENTOR

NA

NIT NA

SUPERVISOR(A)

ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

CC 13.503.541

CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
3.06		Acero de refuerzo FY 60000 PSI	KG	

CANTIDADES APROBADAS

No.	CIV	UBICACIÓN	φ Nominal	Sentido	Long. (M)	Cant. de varillas	# de secciones	TOTAL (ML)	KG/ML	PESO TOTAL	VALOR UNIDAD	TOTAL
		PLACA HUELTA P. VILLAMIZAR										
12		Pierilla Placa Huelta en tangente	12"	Longitudinal	6.30	12.00	25.00	1890.00	0.994	1.876.56	\$ 5.504.00	\$ 15.976.125.00
13		Pierilla Placa Huelta en tangente	14"	Transversal	0.75	20.00	49.00	793.00	0.250	193.75	\$ 5.505.00	\$ 1.162.794.00
14		Viga Riscosa	12"	Longitudinal	5.15	4.00	49.00	1009.40	0.994	1.003.94	\$ 5.506.00	\$ 5.534.443.00
15		Viga Riscosa	14"	Transversal	0.82	33.00	49.00	1325.94	0.250	331.49	\$ 5.507.00	\$ 2.818.943.00
16		Refuerzo Bordillo derecho	3/8"	Gancho	0.60	19.00	49.00	558.60	0.560	312.82	\$ 5.508.00	\$ 2.663.439.00
17		Refuerzo Bordillo izquierdo	3/8"	Gancho	0.60	19.00	49.00	558.60	0.560	312.82	\$ 5.509.00	\$ 2.663.751.00
18		Refuerzo Bordillo derecho	12"	Longitudinal	6.30	2.00	25.00	315.00	0.994	313.11	\$ 5.510.00	\$ 2.664.566.00
19		Refuerzo Bordillo izquierdo	12"	Longitudinal	6.30	2.00	25.00	315.00	0.994	313.11	\$ 5.511.00	\$ 2.664.879.00
20		Refuerzo Cuneta izquierdo	12"	Longitudinal	6.30	3.00	25.00	472.50	0.994	469.67	\$ 5.512.00	\$ 3.997.788.00
21		Refuerzo Cuneta izquierdo	14"	Transversal	0.44	10.00	49.00	215.60	0.250	53.90	\$ 5.513.00	\$ 458.851.00
22		Rampa de acceso	12"	Longitudinal	5.00	10.00	2.00	400.00	0.994	99.40	\$ 5.514.00	\$ 846.202.00
23		Rampa de acceso	12"	Transversal	1.50	34.00	2.00	302.00	0.994	301.39	\$ 5.515.00	\$ 863.329.00
		TOTAL ACERO								8.879.46		

REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLANESQUEMA UTILIZADO

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

RUI ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA



ING. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO

Aprobó a la Supervisión SIM

ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor SIM

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA		VERSIÓN: 1.1							
			FECHA: 01/08/2022							
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE		GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA							
Macroproceso	Proceso		Subproceso							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RECIBO PARCIAL No. <u>2</u> DE <u>4</u> FECHA <u>11/08/2023</u> <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso)</small> <small>(Consecutivo)</small> <small>(Total)</small> <small>(Escriba fecha del acta)</small>									
CONTRATO No. <u>1785</u> DE <u>2023</u> N° DE PROCESO <u>SIM-SAM-004-2022</u> <small>(Número de Contrato)</small> <small>(Año de suscripción)</small> <small>(Indique el No. SECCOP II)</small>										
OBJETO DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cucuta.										
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"										
CONTRATISTA DE OBRA <u>SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS</u> NIT <u>900562491-9</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>NA</u> DE <u>NA</u> N° DE PROCESO <u>NA</u> <small>(Número de Contrato)</small> <small>(Año de suscripción)</small> <small>(Indique el No. SECCOP II)</small>										
OBJETO DEL CONTRATO NA										
INTERVENTOR <u>NA</u> NIT <u>NA</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el NIT del interventor o Entidad)</small>										
SUPERVISOR(A) <u>ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ</u> CC <u>13 503 541</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small> <small>(Escriba el CC del Supervisor designado)</small>										
CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA										
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA						
	4.01	Transporte de material granular (hasta 40 km)	M3-KM							
CANTIDADES APROBADAS										
No.	CIV	UBICACIÓN	VOLUMEN	ARENA	TRITURADO	PIEDRA	CANTIDAD TOTAL M3	KM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.	HUELLA	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	37,04	20,74	32,97		53,71	40,00	\$ 1.622,00	\$ 3.484.575,00
2.	VIGA RIOSTRA	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	14,70	8,23	13,08		21,32	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.382.917,00
3.	CUNETAS IZQUIERDA	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	10,80	6,05	9,61		15,66	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.026.021,00
4.	BORDILLO DERECHA	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	13,21	7,40	11,76		19,35	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.242.744,00
5.	BORDILLO IZQUIERDO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	13,21	7,40	11,76		19,35	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.242.744,00
6.	FRANJA CENTRAL	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	18,52	5,78	10,00	7,408	23,19	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.504.375,00
7.	SOBREANCHO DERECHO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	19,55	6,10	10,56	7,82	24,48	40,00	\$ 1.622,00	\$ 1.388.042,00
8.	SOBREANCHO IZQUIERDO	VIA CAMBULOS-PUERTO VILLAMIZAR	9,26	2,89	5,00	3,704	11,59	40,00	\$ 1.622,00	\$ 752.188,00
TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No. 01 \$ 12.214.911,00										
TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES \$ 0,00										
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO \$ 12.214.911,00										
TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR										
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL										
REGISTRO FOTOGRAFICO						PLANOESQUEMA UTILIZADO				
										
DESCRIPCIÓN						DESCRIPCIÓN				
OBSERVACIONES						OBSERVACIONES				
										
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS RIL ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA						ING. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO Apoyo a la Supervisión SIM				
						ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor SIM				
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.										

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CUTCUTA</div></div>		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO				VERSIÓN: 1.1				
		MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA				FECHA: 01/08/2022				
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE				GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA				
Macroproceso		Proceso				Subproceso				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
SUBSECRETARÍA		SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		RECIBO PARCIAL No.		2 DE 4 FECHA 11/08/2023				
CONTRATO No.		1785 DE #		N° DE PROCESO		SIM-SAM-004-2022				
OBJETO DEL CONTRATO		"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUTCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"								
CONTRATISTA DE OBRA		SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS				NIT 900562491-9				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		NA DE NA		N° DE PROCESO		NA				
OBJETO DEL CONTRATO		NA								
INTERVENTOR		NA				NIT NA				
SUPERVISOR(A)		ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ				CC 13.503.541				
CÁLCULO POR ÍTEM DE OBRA										
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM				UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA			
8,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)				M3					
CANTIDADES APROBADAS										
No.	CIV	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	% Expansion	VALOR UNIDAD	CANTIDADES	TOTAL
3	SUBBASE GRANULAR	VIA BANCO ARENA	27.57	5.00	0.15	M3	1,25	\$ 103.276,00	25,85	\$ 2.669.362,00
								TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.01	\$ 2.669.685,00	
								TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES	\$ 0.00	
								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 2.669.685,00	
								TOTAL EJECUTADO POR ACUMULAR		
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL										
REGISTRO FOTOGRAFICO				PLANO/ESQUEMA UTILIZADO						
<div></div>				<div><h3>ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA PLACA HUELLA</h3><div><div>Concreto Rígido P.H 21 MPA</div><div>Sub-base Granular Max 1 1/2" Tipo Invias.</div></div></div>						
DESCRIPCIÓN				DESCRIPCIÓN						
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES						
<div><div>SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS RIL ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA</div></div>				<div><div>ING. LUIS EDUARDO BERRIO ACEVEDO Apoyo a la Supervisión SIM</div></div>				<div><div>ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor SIM</div></div>		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO				VERSIÓN: 1.1					
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA				FECHA: 01/08/2022					
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE				GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA					
Macroproceso	Proceso				Subproceso					
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA										
SUBSECRETARIA	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA <small>(Escriba la subsecretaría a la que pertenece el proceso)</small>		RECIBO PARCIAL No.		2 DE 4 DE FECHA 11/08/2023 <small>(Continúe) (Total) (Escriba fecha del año)</small>					
CONTRATO No.	1785 DE 2023 <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>		N° DE PROCESO		SIM-SAM-004-2022 <small>(Indique el No. SECOP II)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO										
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cucutá.										
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO*										
CONTRATISTA DE OBRA										
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS			NIT 900562491-9 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.										
NA DE NA N° DE PROCESO		NA <small>(Número del Contrato) (Año de suscripción) (Indique el No. SECOP II)</small>								
OBJETO DEL CONTRATO										
NA										
INTERVENITOR										
NA			NIT NA <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del Interventor o Entidad)</small>							
SUPERVISOR(A)										
ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ			CC 13.503.541 <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el CC del Supervisor designado)</small>							
CÁLCULO POR ITEM DE OBRA										
No.	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM		UNIDAD	ESPECIFICACION TECNICA					
	9.01	Transporte de material granular (hasta 62 km)		M3-KM						
CANTIDADES APROBADAS										
No.	CIV	UBICACIÓN	VOLUMEN	ARENA	TRITURADO	PIEDRA	CANTIDAD TOTAL M3	KM	VALOR UNITARIO	TOTAL
13	SUBBASE GRANULAR	VIA PALMARITO	13,72				13,72	62,00	\$ 1.632,00	\$ 1.278.174,00
23	SUBBASE GRANULAR	VIA BANCO ARENA	13,13				13,13	62,00	\$ 1.632,00	\$ 1.320.405,00
									TOTAL EJECUTADO RECIBO PARCIAL No.03	\$ 2.599.077,00
									TOTAL EJECUTADO RECIBOS ANTERIORES	\$ 0,00
									TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 2.599.077,00
									TOTAL EJECUTADO POR ACUMULADO	
REGISTRO AL INICIO DEL PERIODO DE RECIBO PARCIAL						PLANOS/SEQUEMA UTILIZADO				
DESCRIPCION						DESCRIPCION				
OBSERVACIONES						OBSERVACIONES				
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS RIL ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA						ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor SIM				