

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	1785 DE 08 MAYO DEL 2023
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BANCO DE ARENA, PALMARITO Y PUERTO VILLAMIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
CLASE DE ADJUDICACION:	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) SIM-SAM-004-2022
FECHA DE INICIACION:	16 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
ADICIONAL EN TIEMPO, PRORROGA No. 1:	TREINTA (30) DIAS
VALOR INICIAL:	CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.00,00)
VALOR ADICIONAL #1:	N/A
VALOR TOTAL:	CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.00,00)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE INICIO	14 de agosto de 2023
FORMA DE PAGO:	<p>La entidad pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: el pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista. El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera:</p> <p>A. VALOR DE OBRA A EJECUTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> La secretaría de infraestructura cancelará hasta un noventa (90%) del valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestión Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor.

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

	<ul style="list-style-type: none"> Un cinco (5%) una vez suscrita por las partes el acta de recibo final de contrato de obra. El restante cinco (5%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta de liquidación del contrato.
SUPERVISOR TECNICO:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
DISPONIBILIDAD PPL:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00002157 del 08 de abril de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00002201 del 8 de mayo del 2023
RUBROS PRESUPUESTALES:	No 2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la construcción en transporte
DESCRIPCION RUBRO:	1.3.3.1.00.01-RB ICLD LIBRE ASIGNACION

DATOS DEL SUPERVISOR

INTERVENTOR O SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
LOCALIDAD- DIRECCION	CLL 10 No. 0E-16 EDIFICIO EMPRESARIAL TONCHALA BLOQUE B. PISO 4

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22 DE JULIO DEL 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023		
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	
	90%	90%	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

Se evidencia de acuerdo con la propuesta el cumplimiento de los siguientes objetivos del contrato que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de Obra No. 1785 de 2023.

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

2. GARANTIAS.

POLIZAS ACTA DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100005272	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	09-05-2023	09-01-2026	\$120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09-05-2023	09-07-2026	\$ 40.000.00,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS 09/05/2023 – 09/07/2025		\$120.000.000,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT-100001348	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	09-05-2023	09-07-2023	\$232.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS:		09 DE MAYO DE 2023	

POLIZAS DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT-100005272	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	16-05-2023	16-01-2026	\$ 120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16-05-2023	16-07-2026	\$ 40.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS 16/05/2023 – 16/07/2025		\$120.000.000,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT-100001348	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	16-05-2023	16-07-2025	\$ 232.000.000,00

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

POLIZAS DE ACTA DE PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	CCT- 100005272	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/07/2023	14/02/2026	\$120.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/07/2023	14/08/2026	\$40.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	14/08/2023	14/08/2025	\$120.000.000,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	CCT- 100001348	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	16/05/2023	16/08/2023	\$ 232.000.000,00
APROBACION DE POLIZAS:		21 DE JULIO DE 2023	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El Contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS en desarrollo del objeto del contrato No. 1785 de 2023, realizó en el en el periodo comprendido del 22 de julio hasta el 11 de agosto de 2023, las siguientes actividades descritas:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 02	
							CANTIDA D	V/R PARCIAL
PLACA HUELLAS								
CORREGIMIENTO DE PUERTO VILLAMIZAR								
	1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
	1,01	Localizacion y replanteo	M2	750,00	\$ 3.125,00	\$ 2.343.750,00	0,00	\$ 0,00
	2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	2,01	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	112,50	\$ 15.158,00	\$ 1.705.275,00	0,00	\$ 0,00

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

2,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante	M2	750,00	\$ 3.991,00	\$ 2.993.250,00	0,00	\$ 0,00
2,03	Relleno y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	193,61	\$ 89.831,00	\$ 17.392.180,00		\$ 0,00
3,00	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA						
3,01	Excavacion manual	M3	21,53	\$ 56.373,00	\$ 1.213.711,00	21,53	\$ 1.213.711,00
3,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	140,63	\$ 103.276,00	\$ 14.523.704,00	0,00	\$ 0,00
3,03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	41,81	\$ 552.939,00	\$ 23.118.380,00	38,17	\$ 21.105.682,00
3,04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	50,90	\$ 555.918,00	\$ 28.296.226,00	50,90	\$ 28.296.226,00
3,05	Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	47,33	\$ 486.555,00	\$ 23.028.648,00	47,33	\$ 23.028.648,00
3,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5.577,21	\$ 8.482,00	\$ 47.305.895,00	5.373,44	\$ 45.577.518,00
4	RETIRO DE MATERIAL						
4,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 40 km)	M3-KM	13.155,34	\$ 1.622,00	\$ 21.337.961,00	7.530,34	\$ 12.214.211,00
4,02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	894,73	\$ 1.622,00	\$ 1.451.252,00		\$ 0,00

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

5,00	COMPONENTES						
5,01	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	\$ 4.798.383,00	\$ 4.798.383,00		\$ 0,00
5,02	COMPONENTE SST	GLB	1,00	\$ 10.941.696,00	\$ 10.941.696,00		\$ 0,00
5,03	PMT	GLB	1,00	\$ 2.490.589,00	\$ 2.490.589,00		\$ 0,00
SUBTOTAL DE OBRAS DE PUERTO VILLAMIZAR					\$ 202.940.900,00		\$ 0,00
CORREGIMIENTO DE BANCO DE ARENA Y PALMARITO							
6,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
6,01	Localizacion y replanteo	M2	689,20	\$ 3.125,00	\$ 2.153.750,00	0,00	\$ 0,00
7	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
7,01	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	103,38	\$ 15.158,00	\$ 1.567.034,00	0,00	\$ 0,00
7,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante	M2	689,20	\$ 3.991,00	\$ 2.750.597,00	0,00	\$ 0,00
7,03	Extendido y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	0,00	\$ 89.831,00	\$ 0,00		\$ 0,00
8	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA						
8,01	Excavacion manual	M3	20,21	\$ 56.373,00	\$ 1.139.298,00	0,00	\$ 0,00
8,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular	M3	129,23	\$ 103.276,00	\$ 13.346.357,00	25,85	\$ 2.669.685,00

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

		e=15 cm (no incluye transporte)						
8,03		Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)	M3	39,46	\$ 552.939,00	\$ 21.818.973,00	0,00	\$ 0,00
8,04		Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo (no incluye transporte de agregados)	M3	53,04	\$ 555.918,00	\$ 29.485.891,00	0,00	\$ 0,00
8,05		Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi) (no incluye transporte de agregados)	M3	37,47	\$ 486.555,00	\$ 18.231.216,00	0,00	\$ 0,00
8,06		Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	5.624,12	\$ 8.482,00	\$ 47.703.786,00	0,00	\$ 0,00
9		RETIRO DE MATERIAL						
9,01		TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 62 km)	M3-KM	19.155,29	\$ 1.622,00	\$ 31.069.880,00	1.602,39	\$ 2.599.077,00
9,02		TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A OTRO PUNTO DE LA VIA	M3-KM	0	\$ 1.622,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10,00		COMPONENTES						
10,01		COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1,00	\$ 4.798.383,00	\$ 4.798.383,00	0,00	\$ 0,00
10,02		COMPONENTE SST	GLB	1,00	\$ 10.941.696,00	\$ 10.941.696,00	0,00	\$ 0,00
10,03		PMT	GLB	1,00	\$ 2.490.589,00	\$ 2.490.589,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL OBRAS BANCO DE ARENA Y PALMARITO						\$ 187.497.450,00		

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso
SUBTOTAL DE OBRAS		\$ 390.438.350,00
		\$ 136.704.758,00

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN No.	DESCRIPCION OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
2.	Presentación de avances ante el despacho de la secretaria de infraestructura.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
3.	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
4.	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
5.	Suministro de información de acuerdo con las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

5. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO:

NINGUNA

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION -Revisión y Análisis de documentos contractuales

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Obra No. 1785 de 2023, se evidencia que se encuentra toda la documentación contractual con el respectivo informe de actividades el acta parcial No.2 del contratista de obra.

8. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La Supervisión durante la ejecución de las obras realizó visitas para verificar el, avance y la calidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista, durante estas visitas se tocaron temas relacionados como:

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

Durante el desarrollo de las obras se realizaron visitas conjuntas con el contratista en donde se evidenciaron el notable mejoramiento de las zonas intervenidas y avance de las obras.

El contratista viene ejecutando labores continuas para poder dar cumplimiento al objeto dentro del tiempo establecido en el contrato.

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

1. PAGOS SALUD - MES	JULIO
No. DE PLANILLA	70215784
VALOR	\$185.600
No. DE PLANILLA	9454851966
VALOR	\$238,000
2. PAGOS PENSIÓN – MES	JUNIO
No. DE PLANILLA	70215784
VALOR	\$742.400
No. DE PLANILLA	9454851966
VALOR	\$948,200
3. PAGOS RIESGOS PROF.- MES	JUNIO
No. DE PLANILLA	70215784
VALOR	\$173.800
No. DE PLANILLA	9454851966
VALOR	\$412,600

10. RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS:

ESTAMPILLA PROCULTURA	RECIBO No.
PORCENTAJE	2%
VALOR	
ESTAMPILLA HERASMO MEOZ	RECIBO No
PORCENTAJE	2%
VALOR	
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DEPARTAMENTAL	RECIBO No
PORCENTAJE	1%
VALOR	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	RECIBO No
PORCENTAJE	4%
VALOR	
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	DESCONTAR DEL ACTA

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso
PORCENTAJE		1%
VALOR		

11. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ➤ INFORME SEMANALES 6, 7 y 8		

CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 400.000.000,00	100%
VALOR PRESENTE ACTA No.1	\$ 222.480.069,00	55.62%
VALOR PRESENTE ACTA No. 2	\$ 136.704.758,00	34.38%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 359.184.825,00	90.00%
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 40.815.175,00	10.00%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO	

CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que el contratista de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS cumplió con los requisitos establecidos en el objeto del contrato de obra No. 1785 de 2023.

1. El Contratista de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, hizo entrega formal en medio físico y magnético de un informe de cumplimiento en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 22 DE JULIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2023, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta parcial 2 del contrato de obra No. 1785 de 2023.

2. La Supervisión realizó la revisión del informe de cumplimiento de las actividades ejecutadas SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, correspondiente al periodo del 22 DE JULIO HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2023 y certifica que lo allí descrito fueron las actividades desarrolladas durante este periodo y que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de Obra No. 1785 de 2023 suscrito para el efecto.

3. Contratista de Obra SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 22 DE JULIO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2023.

 Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	Proceso	Subproceso

4. La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista de Obra SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra No. 1785 de 2023.

Revisada y aceptada por parte del Supervisor del Contrato en representación de la Entidad Contratante es procedente legalizar el Acta de Recibo Parcial No 2 a Satisfacción y realizar el pago correspondiente según Contrato de Obra No. 1785 de 2023 - Cláusula Cuarta – FORMA DE PAGO: La Entidad hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se registrará por las siguientes reglas:


La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las actividades de maquina ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Maquinaria, de conformidad con los precios unitarios y el valor pactado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 22 días del mes de Agosto del 2023.

Atentamente,



GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor



LUIS EDUARDO SERRIO ACEVEDO
Apoyo a la Supervisión
Rad. 2022119100092133