

PAGOS A CONTRATISTAS					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$251.685.033,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$55.653.289,75	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$55.653.289,75	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$55.653.289,75	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$55.653.289,75	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$182.678.777,50	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$182.678.777,50	POR CANCELAR
Valor Total				\$839.655.747,00	

Pagado	\$656.976.969,50	78,24%
--------	------------------	--------

Por pagar	\$182.678.777,50
-----------	------------------

Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
1-	29-10-2021	\$251.685.033,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15792
2-	17-11-2021	\$55.653.289,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO ETAPA PREVIA VIGENCIA 2021	CONTRATO	22792
3-	30-11-2021	\$55.653.289,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30954
4-	08-12-2021	\$55.653.289,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30955
5-	30-12-2021	\$55.653.289,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30956
6-	16-03-2022	\$182.678.777,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31930

PAGOS A CONTRATISTAS GGC-605-2020					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$370.000.474,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$81.875.448,00	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$81.875.448,00	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$81.875.448,00	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$81.875.448,00	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$268.886.445,50	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$268.886.445,50	POR CANCELAR
Valor Total				\$1.235.275.157,00	

Pagado	\$966.388.711,50	78,23%
--------	------------------	--------

Por pagar	\$268.886.445,50
-----------	------------------

■	Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
☐	1-	29-10-2021	\$370.000.474,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15795
☐	2-	17-11-2021	\$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA	CONTRATO	22797
☐	3-	30-11-2021	\$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30957
☐	4-	08-12-2021	\$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30958
☐	5-	29-12-2021	\$81.875.448,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30959
☐	6-	16-03-2022	\$268.886.445,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31928
☐	7-	22-04-2022	\$268.886.445,50	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	
Total a pagar			\$1.235.275.157,00					

PAGOS A CONTRATISTAS GGC-632-2020					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$848.650.738,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$187.793.433,50	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$187.793.433,50	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$187.793.433,50	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$187.793.433,50	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$616.730.778,00	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$616.730.778,00	POR CANCELAR
Valor Total				\$2.833.286.028,00	

Pagado	\$2.216.555.250,00	78,23%
--------	--------------------	--------

Por pagar	\$616.730.778,00
-----------	------------------

☐	Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
☐	1-	29-10-2021	\$848.650.738,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15794
☐	2-	17-11-2021	\$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA	CONTRATO	22799
☐	3-	30-11-2021	\$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30960
☐	4-	08-12-2021	\$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30961
☐	5-	31-12-2021	\$187.793.433,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30962
☐	7-	20-04-2022	\$616.730.778,00	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	
☐	6-	25-08-2022	\$616.730.778,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31931
Total a pagar			\$2.833.286.028,00					

PAGOS A CONTRATISTAS					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$443.843.115,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$98.215.695,75	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$98.215.695,75	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$98.215.695,75	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$98.215.695,75	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$322.549.311,50	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$322.549.311,50	POR CANCELAR
Valor Total				\$1.481.804.521,00	

Pagado	\$1.159.255.209,50	78,23%
--------	--------------------	--------

Por pagar	\$322.549.311,50
-----------	------------------

Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
1-	22-10-2021	\$443.843.115,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	primer desembolso vigencia 2020	CONTRATO	15790
2-	16-11-2021	\$98.215.695,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	primer desembolso etapa previa vigencia 2021	CONTRATO	22789
3-	26-11-2021	\$98.215.695,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	segundo desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30980
4-	08-12-2021	\$98.215.695,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	tercer desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30981
5-	29-12-2021	\$98.215.695,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	cuarto desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30983
6-	16-03-2022	\$322.549.311,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	quinto desembolso vigencia 2022	CONTRATO	31932
7-	22-04-2022	\$322.549.311,50	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	sexto desembolso vigencia 2022	CONTRATO	
Total a pagar		\$1.481.804.521,00					

PAGOS A CONTRATISTAS					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$596.803.110,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$132.063.403,75	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$132.063.403,75	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$132.063.403,75	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$132.063.403,75	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$433.708.274,50	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$433.708.274,50	POR CANCELAR
Valor Total				\$1.992.473.274,00	

Pagado	\$1.558.764.999,50	78,23%
--------	--------------------	--------

Por pagar	\$433.708.274,50
-----------	------------------

☐	Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
☐	1-	29-10-2021	\$596.803.110,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	primer desembolso vigencia 202	CONTRATO	15796
☐	2-	10-11-2021	\$132.063.403,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	primer desembolso vigencia 2021 etapa previa	CONTRATO	22790
☐	3-	30-11-2021	\$132.063.403,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	segundo desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30984
☐	4-	08-12-2021	\$132.063.403,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	tercer desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30987
☐	5-	30-12-2021	\$132.063.403,75	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	cuarto desembolso vigencia 2021	CONTRATO	30989
☐	6-	16-03-2022	\$433.708.274,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	quinto desembolso vigencia 2022	CONTRATO	31934
☐	7-	22-04-2022	\$433.708.274,50	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	sexto desembolso vigencia 2022	CONTRATO	
Total a pagar			\$1.992.473.274,00					

PAGOS A CONTRATISTAS					
ETAPA	VIGENCIA	TITULO	HITOS	VALOR	ESTADO
P E R T E A V P I A A	2020	Pago Anticipado	Presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria	\$237.712.845,00	CANCELADO
			La aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato		
			La suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato.		
E T A P A I N S T A L A C I O N	2021	Pago 1	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad.	\$52.563.944,00	CANCELADO
	2021	Pago 2	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$52.563.944,00	CANCELADO
	2021	Pago 3	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste.	\$52.563.944,00	CANCELADO
	2021	Pago 4	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación5 mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$52.563.944,00	CANCELADO
	2022	Pago 5	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance.	\$172.538.677,50	CANCELADO
	2022	Pago 6	Cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA.	\$172.538.677,50	POR CANCELAR
Valor Total				\$793.045.976,00	

Pagado	\$620.507.298,50	78,24%
--------	------------------	--------

Por pagar	\$172.538.677,50
-----------	------------------

■	Item/Flujo	Fecha Pago	Valor a Pagar (con IVA)	*Moneda	*Estado	Nota	Clase Pago	Factura
☐	1-	29-10-2021	\$237.712.845,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANT 50%	CONTRATO	15802
☐	2-	17-11-2021	\$52.563.944,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 ETAPA PREVIA	CONTRATO	22791
☐	3-	30-11-2021	\$52.563.944,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30992
☐	4-	08-12-2021	\$52.563.944,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30994
☐	5-	30-12-2021	\$52.563.944,00	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	CONTRATO	30995
☐	6-	18-03-2022	\$172.538.677,50	PESOS COLOMBIANOS	PAGADO	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	31935
☐	7-	21-04-2022	\$172.538.677,50	PESOS COLOMBIANOS	GRABADO	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	CONTRATO	
Total a pagar			\$793.045.976,00					