



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Bogotá, D.C., 23 de junio de 2022

MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Fecha: 2022-06-24 10:20:11 Numero Folios: 15
Radicado: 221049636


 A cargo de: ROBLES ESPINOSA LACIDES
 Trámite A: 2.1.2. DI Sub de Operaciones
 Remite: CONSORCIO PE2020 C DIGITALES Anexos: 01 CD

Señores

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

LACIDES ROBLES ESPINOSA

ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN

SUPERVISORES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1045 DE 2020

EDIFICIO MURILLO TORO CARRERA 8 ENTRE CALLE 12 Y 13

Ciudad

CONSECUTIVO	CD-INTV-DIRINFRA-0781-22
ASUNTO:	TÉCNICO-JURÍDICO-FINANCIERO: ALCANCE IPI ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO OTRAS OLIGACIONES GRUPO 2. - CONTRATO ESTATAL DE APOORTE 1042 DE 2020. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1045 DE 2020.
REFERENCIA:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1045 DE 2020: EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO CENTROS DIGITALES

Cordial saludo.

De conformidad con las obligaciones contractuales adquiridas por el CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, definidas en el Contrato de Interventoría 1045 de 2020 suscrito con el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, en concordancia con las establecidas en el Anexo Técnico y en el Otro Sí No. 1 del 2 de julio de 2021 del mismo, que, sobre el asunto de este documento, se precisan a continuación:

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

a. Dispone el Contrato de Interventoría 1045 de 2020, textualmente:

"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. - En ejecución del presente contrato, el Interventor se obliga especialmente con el Fondo a:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución Política de la República de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento, el Interventor contrae, entre otras, las siguientes:

Obligaciones generales

1. Emitir por escrito dirigido a la supervisión del contrato concepto de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del(los) contrato(s) objeto de interventoría de acuerdo con la realidad de la ejecución contractual, y de cada una de las metas y obligaciones establecidas en el cronograma del (los) contrato(s) de aporte, de su anexo técnico respectivo y demás documentos contractuales. (subrayado fuera de texto)

"(...)

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

"(...)

8. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del (los) contrato(s) objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión del contrato, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del (los) contratista(s) del proyecto. (...)"

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Y, en cuanto a las obligaciones jurídicas propiamente dichas y establecidas en el Anexo Técnico del contrato, se establece:

"7. OBLIGACIONES JURÍDICAS

3. Al advertir un posible incumplimiento por parte del (los) ejecutor(es) del proyecto, la interventoría deberá documentarlo y registrar el momento a partir del cual se configuró a su juicio el posible incumplimiento, informando de inmediato a la supervisión para adoptar las medidas que correspondan. Una vez iniciado el proceso administrativo por posibles incumplimientos en obligaciones contractuales, la interventoría deberá regirse por el procedimiento establecido por la entidad contratante y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que la modifiquen."

(...)"

b. En relación con las obligaciones técnicas propiamente dichas y definidas en el Anexo Técnico del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, se establece:

ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

(...)"

2.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS METAS DE INSTALACIÓN

Para que el Centro Digital se considere como instalado, en funcionamiento y operativo, y en consecuencia reciba la aprobación correspondiente por parte de la



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Interventoría designada, el contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener aprobado el Estudio de Campo.
- Prestar el servicio que permita la conectividad a Internet, cumpliendo con las consideraciones señaladas en el presente documento.
- Cumplir con la aprobación el Informe Detallado de Ingeniería y Operación.
- En los casos en donde se instale una solución de energía alternativa, deberá cumplir con los requerimientos especificados en el presente documento.
- Cumplir con el requisito de ubicar en el Centro Digital, los avisos con la información disponible al público de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.1.10

La Interventoría solo dará el concepto de aprobación de las metas de instalación, si y solo si el Contratista **cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para la instalación de los Centros Digitales**, por tanto, **no se contemplan las aprobaciones parciales con pendientes**, y en consecuencia el Contratista deberá considerar los tiempos establecidos para la aprobación de cada una de las metas. (Negrita y subrayado fuera de texto)

Dentro del proceso de recibo y aprobación de los Centros Digitales, se realizan las siguientes actividades:

- Notificación por parte del Contratista a la Interventoría y a la Entidad Contratante, informando la finalización de la instalación de los Centros Digitales.
- Verificación por parte de la Interventoría de los soportes que evidencien la Instalación de los Centros Digitales.
- Verificación remota por parte de la interventoría de la instalación de los Centros Digitales, para esto utilizará los sistemas de gestión y de monitoreo puesto a disposición por el contratista.



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

- Programación y realización de las Visitas de Campo para la aprobación de la Instalación de los Centros Digitales, cumpliendo las condiciones establecidas en el presente documento.
- Entrega por parte de la interventoría del Informe de aprobación de la instalación de los Centros Digitales, así como la documentación que soporta lo anterior, para iniciar la etapa de operación. (...) (Subraya fuera de texto)

NOTA 1: Las actividades inherentes a conseguir la aprobación de interventoría de la instalación de los Centros Digitales está en cabeza del Contratista, actividades que se deben realizar dentro de los plazos estipulados en el cronograma, en consecuencia, cualquier atraso en la aprobación de los mismos no se puede entender como tiempo adicional para la instalación de los Centros Digitales. (...)

2.2.2.2.1 VERIFICACIÓN REMOTA DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES.

"(...)

Del resultado de las pruebas remotas se levantará un acta firmada por las personas presentes (Interventoría y Contratista), en la cual se plasmen los resultados de la misma, las recomendaciones del Interventor y demás observaciones que se consideren pertinentes. En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación, de tal forma que se pueda **evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación o si por el contrario el Contratista debe realizar acciones de mejora.**

El acta de verificación será el soporte para la realización de la visita de campo y hará parte integral del informe de aprobación del Centro Digital (...) (Negrita fuera de texto)

"(...)



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

2.2.2.2.2 VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES:

“(...)

La Interventoría sólo dará el concepto de aprobación de las metas de instalación de cada uno de los grupos referenciados en el cronograma establecido en el presente anexo técnico, **si, y solo si el contratista cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para la aprobación de la instalación de los Centros Digitales**, por tanto, no se contemplan las aprobaciones parciales con pendientes.

La fecha en la cual el interventor apruebe el 100% de los Centros Digitales correspondientes a cada uno de los grupos de las metas de instalación, determinará el inicio de la etapa de operación de los Centros Digitales.

El Interventor deberá emitir el concepto de aprobación sobre la totalidad de los Centros Digitales que conforman las metas, el cual deberá realizarse según los plazos definidos en el cronograma establecido en el presente Anexo Técnico. (...) (Subrayado fuera de texto)

En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría, el Contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas mediante verificación remota, siempre y cuando, ésta sea posible.”

En este contexto, procede la Interventoría a presentar el siguiente Informe de Presunto Incumplimiento, de acuerdo con los siguientes:

2. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

2.1 Del reporte de la instalación del Grupo 2 y de la Solicitud de desplazamiento de la Meta 10

La ejecución por parte del Contratista, en relación con su obligación concerniente a la Meta 10 "Reporte de la instalación y puesta en servicio del **Grupo 2** correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales." (2919), se dio mediante diferentes entregas, y al punto, se resalta que, la fecha contractual establecida para el cumplimiento de la obligación del reporte de la Meta 10, estaba fijada para el 29 de octubre de 2021.

En este orden, se precisa que actualmente la obligación del citado Reporte de la instalación y puesta en servicio del **Grupo 2** correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales, se encuentra cumplida por parte de COMCEL S.A., tal y como se indicó en el comunicado de Radicado MinTIC No. 221045627 de junio 09 de 2022, del cual se extrae:

"(...) se concluye que el Contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A, previa verificación de los soportes documentales que evidencian la Instalación de los Centros Digitales, CUMPLE la obligación contractual relacionada con la Meta 10 de la Fase de Instalación y Puesta en Servicio, correspondiente al "Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales", esto es 2.919 Centros Digitales. (...)"

Previos los antecedentes expuestos, se precisa que COMCEL S.A. para dar cumplimiento a su obligación realizó varias entregas, como se evidencia en la siguiente tabla:

TRAZABILIDAD RI PRESENTADOS		
No. Radicado Mintic/Correo y Fecha de presentación en físico	Cantidad	Acumulado
211079189 del 28/09/2021 1ra ENTREGA	220	220



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

211080658 del 1/10/2021 2da ENTREGA	57	277
211083533 13/10/2021 3ra ENTREGA	122	399
211085460 20/10/2021 4ta ENTREGA	91	490
211088517 del 29/10/2021 5ta ENTREGA	846*	1336
211089365 del 2/11/2021 6ta ENTREGA	31	1367
211101080 del 13/12/2021 7ta ENTREGA	301	1668
211102303 del 16/12/2021 8ta ENTREGA	48	1716
211104327 del 24/12/2021 9na ENTREGA	66	1782
211106045 del 31/12/2021 10° ENTREGA	175	1957
221002751 del 17/01/2022 11° ENTREGA	25	1982
221004472 del 21/01/2022 12° ENTREGA	23	2005
221004996 del 24/01/2022 13° ENTREGA	9	2014
221006203 del 27/01/2022 14° ENTREGA	25	2039
221007815 del 02/02/2022 15° ENTREGA	56	2095
221008833 del 07/02/2022 16° ENTREGA	43	2138
221011400 del 15/02/2022 17° ENTREGA	62	2200

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

221015191 del 01/03/2022 ALCANCE 22115423 18° ENTREGA Y SUBSANACIÓN			
221015196 DEL 01/03/2022 19° ENTREGA Y SUBSANACIÓN	574	2774	SEPTIEMBRE
EL CONTRATISTA DIO ALCANCE A ESTOS 2 COMUNICADOS CON RADICADO MINTIC No. 221017286			
221017286 del 07/03/2022 20° ENTREGA	129	2903	
221021097 del 17/03/2022 21° ENTREGA	16	2919	OCTUBRE

Tabla 1: Reporte de instalación y puesta en servicio

Aunado a lo anterior, se tiene que, en la conformación de los Estudios de Campo del Grupo 2 se aprobó por parte de la Interventoría la propuesta del Contratista de ampliar la base de estudios de campo del Grupo 2 mediante comunicado No. 221017176 del 4 de marzo de 2022 y aprobado por la Interventoría mediante comunicado con radicado No. 221028499 del 7 de abril de 2022 con alcance mediante comunicado con radicado Mintic No. 221031338 del 19 de abril de 2022.

2.2 Del procedimiento de validación y verificación para la aprobación de las metas de instalación

El procedimiento de validación y verificación fue desarrollado por la Interventoría, en los términos indicados en el numeral 2.2.2. "PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS METAS DE INSTALACIÓN" del Anexo Técnico del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, iniciando con la verificación del reporte de instalación y la validación con pruebas remotas que una vez superadas permitió concertar con el Contratista la programación y realización de las visitas de campo para la aprobación de la instalación de los Centros Digitales, tal y como se indica en la tabla a continuación.

- El Contratista reportó 2919 Centros Digitales como instalados y puestos en servicio, los cuales fueron verificados siguiendo la trazabilidad que se exhibe en la siguiente tabla:

TRAZABILIDAD REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

MES	No. Radicado Mintic/Correo y Fecha de presentación en físico	Cantidad	No. Radicado Mintic y Fecha del resultado Interentoría	APROBADOS	RECHAZADOS	APROBADOS ACUMULADO
SEPTIEMBRE	211079189 del 28/09/2021 1ra ENTREGA	220	211084042 del 13/10/2021	202	18	202
OCTUBRE	211080658 del 1/10/2021 2da ENTREGA	57	211085184 del 19/10/2021	53	4	255
	211083533 13/10/2021 3ra ENTREGA	122	211086045 del 21/10/2021	98	24	353
	211085460 20/10/2021 4ta ENTREGA	91	211087998 del 27/10/2021	70	21	423
	211087570 27/10/2021 1ra Subsanación	22	211089993 del 4/11/2021	21	1	427
	211088517 del 29/10/2021 5ta ENTREGA	846 (11 son subsanación)	211092082 del 11/11/2021	180	677	637
NOVIEMBRE	211089365 del 2/11/2021 6ta ENTREGA	31		30	1	
	211090547 del 8/11/2021 2da Subsanación	29(44)	211093235 del 16/11/2021	38	6	665
	211092273 12/11/2021 3ra subsanación	5		5	0	
	211086000 21/10/2021 4ta Subsanación	15(22)	211095847 del 23/11/2021	21	1	679
	211094420 del 19/11/2021 5ta Subsanación	203	211097007 del 26/11/2021	197	6	876
	211096940 del 26/11/2021 6ta Subsanación	57	211100443 del 9/12/2021	48	9	924
	211099122 del 06/12/2021 7ta Subsanación	75	211102051 del 15/12/2021	64	11	988
DICIEMBRE	211101080 del 13/12/2021 7ta ENTREGA	301	211104265 del 23/12/2021	276	25	1264

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

	211102303 del 16/12/2021 8ta ENTREGA	48	211104599 del 24/12/2021	47	1	1356
	211102305 DEL 16/12/2021 8ta SUBSANACIÓN	52		45	7	
	211104327 del 24/12/2021 9na ENTREGA	66	221000592 del 5/01/2022	56	10	1412
	211105707 DEL 29/12/2021 9na SUBSANACIÓN	31	221001014 del 6/01/2022	22	9	1434
	211106042 del 31/12/2021 10° SUBSANACIÓN	32	221001267 del 7/01/2022	29	3	1463
	211106045 DEL 31/12/2021 10° ENTREGA	175	221002306 del 13/01/2022	80	95	1543
ENERO (22)	221002751 DEL 17/01/2022 11° ENTREGA	25	221005174 del 24/01/2022	24	1	1600
	221002755 del 17/01/2022 11° SUBSANACIÓN	37	221004770 del 21/01/2022	33	4	1576
	221004472 del 21/01/2022 12° ENTREGA	23	221006606 del 28/01/2022	23	0	1683
	221004474 del 21/01/2022 12° SUBSANACIÓN	46		44	2	
	221004996 del 24/01/2022 13° ENTREGA	9		9	0	
	221005011 del 24/01/2022 13° SUBSANACIÓN	8		7	1	
	221006202 del 27/01/2022 14° SUBSANACIÓN	15	221007996 del 3/02/2022	14	1	1720
	221006203 del 27/01/2022 14° ENTREGA	25		23	2	
FEBRERO (22)	221007815 del 02/02/2022 15° ENTREGA	56	221009938 del 9/02/2022	55	1	1790
	221007823 del 02/02/2022 15° SUBSANACIÓN	18		15	3	

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

	221008833 del 07/02/2022 16° ENTREGA	43	221011418 del 14/02/2022	42	1	1852
	221008835 del 07/02/2022 16° SUBSANACIÓN	20		20	0	
	221011400 del 15/02/2022 17° ENTREGA	62	221012861 del 18/02/2022	57	5	1926
	221011401 del 15/02/2022 17° SUBSANACIÓN	19		17	2	
MARZO (22)	221015191 del 01/03/2022 ALCANCE 22115423 18° ENTREGA Y SUBSANACIÓN	707	221020845 del 16/03/2022	146	561	2057
	221015196 DEL 01/03/2022 19° ENTREGA Y SUBSANACIÓN					
	El Contratista el 04/03/2022 con radicado Mintic No. 221017286 y radicado físico el 07/03/2022 de este, dio alcance a los comunicados 221015191 y 221015196, donde solicita que 130 Centros Digitales no se tengan en cuenta en la revisión para la meta 10 y se incluya 130 Centros Digitales adicionales, por esta razón los dos comunicados se modificó la recepción de 831 a 707 Reportes de instalación y de los cuales solo 574 corresponde a entrega y 133 a subsanaciones, es por esta razón que en la tabla de entregas solo se muestran 574; el mismo comunicado con radicado Mintic No. 221017286 realizó una nueva entrega de 129 reportes de instalación para la meta 10 Grupo 2.					
	221017286 del 07/03/2022 20° ENTREGA	129	221022403 del 22/03/2022	0	129	2057
	221020227 del 15/03/2022 Alcance	1	221023423 del 24/03/2022	1	0	2069
	221021097 del 17/03/2022 21° ENTREGA	16		11	5	
	221023648 del 25/03/2022 20° SUBSANACIÓN	281	221028470 del 6/04/2022	240	41	2309
ABRIL (22)	221026855 DEL 04/04/2022 21° SUBSANACIÓN	163	221031817 del 20/04/2022	150	13	2507
	221027896 del 06/04/2022 22° SUBSANACIÓN	31		29	2	

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

	221028871 del 08/04/2022 23° SUBSANACIÓN	21		19	2	
	221029877 del 12/04/2022 24° SUBSANACIÓN	65	221033817 del 27/04/2022	60	5	2567
	221032008 del 21/04/2022 25° SUBSANACIÓN	38	221034814 del 29/04/2022	32	6	2599
	221032919 del 25/04/2022 26° SUBSANACIÓN	38		30	8	2629
	221033815 del 27/04/2022 27° SUBSANACIÓN	13	221035613 del 03/05/2022	11	2	2640
	221034397 del 29/04/2022 28° SUBSANACIÓN	15	221037869 del 11/05/2022	12	3	2652
MAYO (22)	221035483 del 03/05/2022 29° SUBSANACIÓN	15	221039114 del 16/05/2022	13	2	2665
	221036895 del 09/05/2022 30° SUBSANACIÓN	20	221040230 del 19/05/2022	19	1	2684
	221038659 del 16/05/2022 31° SUBSANACIÓN	6	221041790 del 25/05/2022	6	0	2690
	221040401 del 20/05/2022 32° SUBSANACIÓN	11	221042897 del 31/05/2022	11	0	2701
JUNIO (22)	221043715 del 02/06/2022 33° SUBSANACIÓN	15	221045474 del 08/06/2022	13	2	2714
	221043603 del 02/06/2022 34° SUBSANACIÓN	5	221045475 del 08/06/2022	5	0	2719

Tabla 2: Trazabilidad Verificación, Subsanaciones y Aprobación Reportes de Instalación Grupo 2

- El resultado consolidado de la revisión del reporte de instalación y puesta en servicio del Grupo 2 es el siguiente:

CONSOLIDADO REPORTE DE INSTALACIÓN GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META
2.919	0	0	2.919	2.919

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Radicado Mintic No. 221045627 del 9 de junio de 2022

- La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones desarrolló las actividades tendientes a la validación de las pruebas de verificación remota de los Centros Digitales del Grupo 2, a fin de promover el despliegue de las visitas de acompañamiento para la aprobación de la instalación, como se exhibe a continuación:

TRAZABILIDAD PRUEBAS DE VERIFICACIÓN REMOTA GRUPO 2						
MES	No. Radicado Mintic/Correo y Fecha de presentación	Cantidad	No. Radicado Mintic y Fecha del resultado Interventoría	APROBADOS	RECHAZADOS	APROBADOS ACUMULADO
SEPTIEMBRE	CORREO ELECTRONICO del 28/09/2021	204	CORREO ELECTRONICO del 13/10/2021	183	21	183
OCTUBRE	CORREO ELECTRONICO del 4/10/2021	79	CORREO ELECTRONICO del 14/10/2021	67	12	250
	CORREO ELECTRONICO del 13/10/2021	88	CORREO ELECTRONICO del 21/10/2021	77	11	327
	211086005 del 21/10/2021	206	CORREO ELECTRONICO del 3/11/2021	190	16	517
	CORREO ELECTRONICO del 29/10/2021	95	211092127 del 11/11/2021	95	0	612
NOVIEMBRE	CORREO ELECTRONICO del 12/11/2021	144	211094220 del 18/11/2021	138	6	750
	CORREO ELECTRONICO del 17/11/2021	53	211095845 del 23/11/2021	53	0	803
	CORREO ELECTRONICO del 23/11/2021	80	211097704 del 30/11/2021	80	0	883
DICIEMBRE	211099712 del 07/12/2021	56	211101562 del 14/12/2021	52	4	935
	CORREO ELECTRONICO del 13/12/2021	133	211104255 del 23/12/2021	126	7	1061

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

	CORREO ELECTRONICO del 20/12/2021	227	211106092 del 30/12/2021	221	6	1356
	CORREO ELECTRONICO del 23/12/2021	80		74	6	
ENERO (22)	CORREO ELECTRONICO del 4/01/2022	145	221003758 del 19/01/2022	138	7	1511
	CORREO ELECTRONICO del 4/01/2022	19		17	2	
	CORREO ELECTRONICO del 11/01/2022	116	221004272 del 20/01/2022	112	4	1623
	CORREO ELECTRONICO del 18/01/2022	18	221004768 del 24/01/2022	17	1	1640
	CORREO ELECTRONICO del 24/01/2022	64	221007331 del 1/02/2022	63	1	1703
	CORREO ELECTRONICO del 31/01/2022	26	221008344 del 3/02/2022	24	2	1727
FEBRERO (22)	CORREO ELECTRONICO del 04/02/2022	31	221011417 del 14/02/2022	30	1	1757
	CORREO ELECTRONICO del 07/02/2022	89	221012480 del 17/02/2022	88	1	1845
	CORREO ELECTRONICO del 15/02/2022	68	221013663 del 23/02/2022	66	2	1911
	CORREO ELECTRONICO del 23/02/2022	27	221015412 del 1/03/2022	27	0	1930
	CORREO ELECTRONICO del 25/02/2022	64	221017234 del 4/03/2022	64	0	1983
	CORREO ELECTRONICO del 28/02/2022	456	221021336 del 17/03/2022	413	43	2395
MARZO (22)	CORREO ELECTRONICO del 07/03/2022	55	221022455 del 22/03/2022	55	0	2450
	CORREO ELECTRONICO del 16/03/2022	63	221023956 del 28/03/2022	62	1	2543



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

	CORREO ELECTRONICO del 18/03/2022	32		31	1	
	CORREO ELECTRONICO del 31/03/2022	55	221029185 del 11/04/2022	51	4	2594
ABRIL (22)	CORREO ELECTRONICO del 18/04/2022	57	221033816 del 27/04/2022	57	0	2651
	CORREO ELECTRONICO del 19/04/2022	17		15	2	2666
	CORREO ELECTRONICO del 20/04/2022	43	221034387 del 28/04/2022	32	11	2698
	CORREO ELECTRONICO del 26/04/2022	45	221035549 del 03/05/2022	41	4	2739
MAYO (22)	CORREO ELECTRONICO del 09/05/2022	17	221040224 del 19/05/2022	15	2	2754
	CORREO ELECTRONICO del 19/05/2022	9	221042682 DEL 27/05/2022	9	0	2763
	CORREO ELECTRONICO del 25/05/2022	4	221042718 DEL 27/05/2022	4	0	2767
	CORREO ELECTRONICO del 26/05/2022	13	221043873 DEL 02/06/2022	13	0	2780
JUNIO (22)	CORREO ELECTRONICO del 07/06/2022	1	221045837 DEL 09/06/2022	1	0	2781

Tabla 3. Trazabilidad Aprobación y Subsanacones Pruebas Remotas Grupo 2

➤ El resultado consolidado de la verificación remota del Grupo 2 es el siguiente:

• Verificación Remota

CONSOLIDADO VERIFICACION REMOTA GRUPO 2				
APROBADO	RECHAZADO	EN REVISIÓN	TOTAL PRESENTADOS	TOTAL META

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

2.781

0

0

2.781

2.919

Radicado No. 221045837 del 9 de junio de 2022

Cabe anotar que la Interventoría aprobó el Intercambio presentado por el Contratista de 200 Centros Digitales entre Grupo 3 y Grupo 2, con Radicado Mintic 221045596 del 09 de junio de 2022.

Nota: Teniendo en cuenta que el intercambio de 200 Centros Digitales entre Grupo 3 y Grupo 2, aprobado con radicado Mintic 221045596 de fecha 09/06/2022, requiere un tiempo para su implementación, las cantidades reportadas en esta comunicación serán actualizadas para cada grupo en comento cuando dicho intercambio avance y sea actualizado en las bases de datos de interventoría y en nuestros repositorio, y en las bases de datos del contratista.

- La trazabilidad de la programación de visitas de acompañamiento para la aprobación del Grupo 2 se describe en la siguiente tabla:

TRAZABILIDAD DE PROGRAMACIÓN VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPO 2			
Fecha de remisión ruta a Comcel	Radicado Mintic/Correo	Cantidad	Programación de ruta concertada con el Contratista
19/10/2021	CORREO ELECTRÓNICO	209	Del 25/10/2021 al 05/11/2021
22/10/2021	CORREO ELECTRÓNICO	63	Del 27/10/2021 al 09/11/2021
04/11/2021	CORREO ELECTRÓNICO	41	Del 08/11/2021 al 15/11/2021
17/11/2021	CORREO ELECTRÓNICO	123	Del 17/11/2021 al 04/12/2021
22/11/2021	CORREO ELECTRÓNICO	67	Del 24/11/2021 al 01/12/2021
02/12/2021	CORREO ELECTRÓNICO	70	Del 03/12/2021 al 17/12/2021
08/01/2022	CORREO ELECTRÓNICO	393	Del 14/01/2022 al 01/02/2022
14/01/2022	CORREO ELECTRÓNICO	77	Del 18/01/2022 al 07/02/2022
31/01/2022	CORREO ELECTRÓNICO	348	Del 02/02/2022 al 23/02/2022
03/02/2022	CORREO ELECTRÓNICO	412	Del 08/02/2022 al 28/02/2022
03/02/2022	CORREO ELECTRÓNICO	81	Del 09/02/2022 al 03/03/2022
18/02/2022	CORREO ELECTRÓNICO	132	Del 22/02/2022 al 15/03/2022
02/03/2022	CORREO ELECTRÓNICO	171	Del 07/03/2022 al 25/02/2022

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

13/03/2022	CORREO ELECTRÓNICO	123	Del 16/03/2022 al 08/04/2022
25/03/2022	CORREO ELECTRÓNICO	260	Del 28/03/2022 al 22/04/2022
11/04/2022	CORREO ELECTRÓNICO	492	Del 18/04/2022 al 11/05/2022
22/04/2022	CORREO ELECTRÓNICO	78	Del 25/04/2022 al 11/05/2022
25/04/2022	CORREO ELECTRÓNICO	44	Del 27/04/2022 al 13/05/2022
02/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	294	Del 04/05/2022 al 19/05/2022
10/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	250	Del 12/05/2022 al 07/06/2022
12/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	43	Del 16/05/2022 al 27/05/2022
17/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	36	Del 18/05/2022 al 17/06/2022
18/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	83	Del 23/05/2022 al 09/06/2022
24/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	9	Del 1/06/2022 al 09/06/2022
24/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	43	Del 24/05/2022 al 22/06/2022
31/05/2022	CORREO ELECTRÓNICO	2	El 14/06/2022
01/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO	2	El 14/06/2022
04/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO	45	Del 08/06/2022 al 22/06/2022
14/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO	44	Del 21/06/2022 al 15/07/2022

Tabla 4: Programación de visitas de acompañamiento

Como se puede observar se ha ejecutado el proceso de verificación mediante visitas de acompañamiento en la medida en que se ha contado con insumos y elementos viables; esto es, con la aprobación de los reportes de instalación y pruebas de verificación remotas, proceso que se encuentra en curso.

2.3 Estado de aprobación y rechazo de la instalación y puesta en servicio

El estado de aprobación y rechazo para los Centros Digitales del Grupo 2, se resume en la siguiente tabla:

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

ESTADO DE CENTROS DIGITALES GRUPO 2					
APROBADOS	RECHAZADOS	EN REVISIÓN	CENTROS DIGITALES FALLIDOS	TOTAL CENTROS DIGITALES VISITADOS	TOTAL META
1118	1.198	0	231	2.547	2.919

Tabla 5: Estado de aprobación y rechazo de la instalación y puesta en servicio corte 9 de junio de 2022

Los resultados obtenidos de la ejecución del proceso de verificación de la instalación y puesta en servicio de los Centros Digitales del Grupo 2, adelantado por la Interventoría, permite concluir que aún no ha sido posible aprobar el cien por ciento (100%) de los mismos, lo que significa que el Contratista no ha dado cabal cumplimiento a las actividades atinentes a sus obligaciones correspondientes a la fase de "Instalación y Puesta en Servicio" del Proyecto Centros Digitales, cronograma de ejecución para la Región A, para 1.198 Centros Digitales (a corte 21 de junio de 2022) teniendo en cuenta que a la fecha no se tienen aprobados como instalados y en funcionamiento los 2.919 Centros Digitales que conforman el Grupo 2,

2.4 Inciso 4 del numeral 2.2.2.2.2 VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES:

Los Centros Digitales con concepto de no aprobado por la Interventoría a la luz de la estipulación contractual (Anexo Técnico) en referencia, y cuyas observaciones no han sido subsanadas por parte del Contratista en el plazo máximo de 10 días calendario establecido en el Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020 asciende a la cantidad de 223 Centros Digitales con corte al 16 de junio de 2022, con lo cual se está afectando no sólo el proceso que realiza la Interventoría para lograr impartir aprobación, sino también la fecha de entrada en operación del Grupo 2, prevista en el Cronograma de Ejecución definido en la Cláusula Sexta del Contrato que nos ocupa.

El listado de los Centros Digitales mencionados se adjunta al presente escrito.

2.5 Inciso 4, del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Anexo Técnico, del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020

➤ Centros Digitales que no se encuentran prestando el servicio a la comunidad: Teniendo en cuenta la información contenida en el Sistema de Gestión del Contratista (cnMaestro), se extrajeron de <https://pryncmap1.claro.net.co/#/0/home-view/jobs/reportjobs/> a las 18:09 y de <https://pryncmap2.claro.net.co/#/0/home-view/jobs/reportjobs/> a las 18:09 con fecha de corte 16 de junio de 2022 los reportes de estado de los Centros Digitales del grupo 2, de acuerdo con la base de beneficiarios Región



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

A V26; del cual se puede establecer que de 2919 Centros Digitales, 2112 Centros Digitales se encuentran en estado ONLINE y 803 Centros Digitales se encuentran en estado OFFLINE (no se encuentran prestando el servicio a la comunidad) y que superan el tiempo máximo de atención de falla tomando como referencia el DDA "MUY ALTO".

La información analizada muestra que 521 Centros Digitales tienen más de 4 días en estado OFFLINE, superando el tiempo de falla tomado como referencia en el DDA "MUY ALTO".

En la siguiente tabla se relacionan los Centros Digitales distribuidos por el número de AP que se encuentran en estado OFFLINE

APS	GRUPO 2
3 AP OFFLINE	685
2 AP OFFLINE	16
1 AP OFFLINE	102
TOTAL	803

Nota:* De los 803 Centros Digitales en estado offline se encuentran 521 Centros Digitales que tienen más de 4 días OFFLINE.

*Nota**:* Teniendo en cuenta que el intercambio de 200 Centros Digitales entre Grupo 3 y Grupo 2, aprobados con radicado Mintic 221045596 de fecha 09/06/2022, requiere un tiempo necesario para su implementación, las cantidades reportadas en esta comunicación serán actualizadas progresivamente para cada grupo en su momento cuando dicho intercambio sea materializado en las bases de datos de interventoría y en nuestro repositorio, y en las bases de datos del contratista.

Es importante resaltar, que de acuerdo con el Anexo Técnico, los "Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso inalámbrico WiFi, uno 'interior' que beneficiará a la institución pública y otro 'exterior' que dará conectividad gratuita, beneficiando a la comunidad aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual se puedan conectar", por lo que en cada Centro Digital están instalados un (1) AP interior y dos (2) AP exteriores y que si alguno de estos dispositivos se encuentra en falla se entenderá que el Centro Digital no está prestando el servicio en debida forma como fue diseñado y se asigna para estos el estado OFFLINE.

El listado de los Centros Digitales referidos se adjunta al presente escrito (*Anexo ESTADO CD 16-06-2022_18H.XLXS*)

II. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

A continuación, se transcriben las disposiciones del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., que han sido presuntamente transgredidas:

En cuanto a lo señalado en el inciso cuarto del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Anexo Técnico, del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, se resalta la obligación a cargo del Contratista respecto de la apertura y el funcionamiento de los Centros Digitales, dado que indica, que, la prestación del servicio de internet en los Centros Digitales inicia desde el reporte de instalación y puesta en servicio, así:

- **Inciso 4, del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, del Anexo Técnico, del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, que textualmente reza:**

"(...)

El contratista se obliga a la apertura y funcionamiento de los Centros Digitales desde el reporte de cada uno de los grupos de instalación de los Centros Digitales y a permitir el uso del servicio de conectividad a Internet por parte de la comunidad; es decir el canal para acceder al servicio a Internet deberá estar habilitado para que la comunidad pueda hacer uso del servicio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana (...)"

Igualmente, de acuerdo a lo expuesto en la parte fáctica del presente escrito se estima presuntamente incumplida la obligación contenida en:

- **El Inciso 4, del numeral 2.2.2.2.2 VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES, del Anexo Técnico, del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, que literalmente transcribe:**

"(...) En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría, el Contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas mediante verificación remota, siempre y cuando, ésta sea posible".

IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS

4.1 Se considera que COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A., debería haber obtenido el concepto de aprobación de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2,

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

correspondiente al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5 %) de los Centros Digitales, contractualmente a 30 de diciembre de 2021, situación que no se ha configurado de manera alguna, de tal forma, que se evidencia un presunto incumplimiento por parte del Contratista, dado que no están en funcionamiento y aptos para entrar en servicio la totalidad de Centros Digitales correspondientes al Grupo 2, es decir, 2.919 Centros Digitales.

4.2 Lo expuesto, permite a la Interventoría considerar que en efecto se ha configurado por parte del Contratista un presunto incumplimiento en la ejecución del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020 para la Región A del Proyecto Centros Digitales porque los 2919 Centros Digitales que conforman el Grupo 2 aún no están cien por ciento (100%) en funcionamiento y operativos, razón por la cual se considera viable la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, con cargo a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.

4.3 Las situaciones de presunto incumplimiento en que se encuentra incurso el Contratista y que se reportan en este documento, permiten a la Interventoría estimar aplicable el contenido del numeral 3 de la cláusula décima tercera ibidem, que textualmente se transcribe:

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para el cumplimiento de las mismas, el Fondo Único de TIC podrá imponer las multas pactadas en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada incumplimiento.

La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total, de ellas pueda llegar a exceder la suma de treinta y dos mil doscientos ocho (32.208) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El valor de las multas será pagado con los recursos del CONTRATISTA o con cargo a la garantía única de cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes etapas del proyecto se relacionará a continuación la tasación de las multas a imponer:

(...)



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

3. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad o pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeación e instalación, de acuerdo con la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde 11 hasta 28 SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento. (...).

4.4 Bajo el contexto expuesto, la Interventoría presenta el documento "Informe de Presunto Incumplimiento" con recomendación a la Supervisión de dar inicio a la actuación administrativa tendiente a la imposición de la multa, a la luz de lo establecido en la cláusula precitada, acatando el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (transcrito) en concordancia con el artículo 17 de Ley 1150 de 2007.

4.5 En orden de lo establecido en la disposición contractual transcrita, es menester presentar el cálculo de la multa relacionada con el presunto incumplimiento que se reporta con el presente escrito, así:

En consideración de lo pactado contractualmente, la Entidad Contratante podrá imponer multas desde 11 hasta 28 SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento, refiriéndonos a las obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de éste, que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeación e instalación, el resultado es el siguiente:

- i) El plazo máximo de entrega de la Meta 10, contractualmente exigido para el 29 de octubre de 2021, no se cumplió y no se ha cumplido al 16 de junio de 2022.
 - ii) A partir de la fecha citada en el ordinal anterior, sumado a lo dispuesto contractualmente frente a la obligación de la apertura y puesta en funcionamiento de los Centros Digitales, se identifica que esta fecha debió darse desde el 29 de octubre de 2021.
 - iii) Con el resultado de la revisión realizada por parte de la Interventoría con corte al 30 de diciembre de 2021 se pudo establecer que tan sólo 158 Centros Digitales, reportados como instalados y puestos en servicio, cumplían las condiciones del Anexo Técnico del Contrato de Aporte y estaban aprobados frente al total de los 2919, lo cual se registró en el Acta No. 65 del 27 de diciembre de 2021; cabe anotar que para dicha fecha no se adelantaron visitas de aprobación en campo debido al periodo vacacional de las instituciones beneficiarias.
- De otro lado, por solicitud del Contratista se aprobó el intercambio de Centros Digitales del Grupo 2 con estado aprobado por Centros Digitales pertenecientes al



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Grupo1B con estado rechazado o fallido, el cual quedo consignado en el comunicado radicado Mintic 211106284 del 31 de diciembre de 2021, quedando un total de aprobados de 31 Centros Digitales, siendo reportado en el informe de Interventoría del mes de diciembre de 2021 V4 (tabla 86 página 155).

iv) Con corte al 16 de junio de 2022, en el Sistema de Gestión de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., se ha evidenciado que existen 521 Centros Digitales en estado "OFFLINE", de los cuales 72 no se encuentran prestando el servicio a la comunidad desde hace 6 meses y 21 días como se muestra en el anexo denominado Anexo ESTADO CD 16-06-2022_18H.

v) El procedimiento para la aprobación de las metas de instalación arroja como resultado que 223 Centros Digitales no aprobados, no fueron objeto de subsanación por parte del Contratista dentro de los diez (10) días calendario establecidos contractualmente como se evidencia en el archivo denominado "subsane mayor 10 días"

En razón con lo expuesto, a continuación, se presenta el cálculo del valor de la multa que corresponde imponer:

Base para cálculo de Multa1: 28 SMMLV = \$25.438.728,00

SMMLV 2021= \$ 908.526,00

SMMLV 2022= \$ 1.000.000,00

Base para cálculo de Multa2: 28 SMMLV= \$28.000.000,00

SMMLV 2021= \$ 908.526,00

SMMLV 2022= \$ 1.000.000,00

TASACIÓN DE LA MULTA			
Descripción Obligaciones incumplidas	Cantidad de Centros Digitales (CD)	Mes/Fracción de retardo	Valor de la multa
Otras Obligaciones			Multa 1 2021
1. <u>"El contratista se obliga a la apertura y funcionamiento de los Centros Digitales desde el reporte de cada uno de los</u>	1122 ¹ CD Grupo 2 Fuera de servicio 2021	2 meses/2 días Días contados a partir del 29/10/2021 ² al 31/12/2021	\$ 76.316.184.00

¹ 65 CD de 1.862 que reporta el Sistema de Gestión como instalados más 1.057 que deberían estar instalados

² Fecha del Reporte de instalación y puesta en servicio


CONSORCIO PE2020 C DIGITALES
CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

TASACIÓN DE LA MULTA			
Descripción Obligaciones incumplidas	Cantidad de Centros Digitales (CD)	Mes/Fracción de retardo	Valor de la multa
<u>grupos de instalación de los Centros Digitales y a permitir el uso del servicio de conectividad a Internet por parte de la comunidad; es decir el canal para acceder al servicio a Internet deberá estar habilitado para que la comunidad pueda hacer uso del servicio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana</u>	521 CD Grupo 2 Fuera de servicio 2022	5 meses/16 días Días contados a partir del 1/01/2022 al 16/06/2022	Multa 1 2022 \$168.000.000,00
Otras Obligaciones			Multa 2 2021
2. "En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría, el Contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas mediante verificación remota, siempre y cuando, ésta sea posible."	15 CD No subsanados en 10 días calendario 2021	1 mes/22 días Días contados a partir del 9/11/2021 ³ al 31/12/2021	\$50.877.456,00
	208 CD No subsanados en 10 días calendario 2022	5 meses/16 días 2022 Días contados a partir del 25/01/2022 ⁴ al 16/06/2022	Multa 2 2022 \$168.000.000,00
VALOR TOTAL (A fecha 16 de junio de 2022)			\$ 463.193.640,00

Tabla 5: Tasación Multas

³ Las visitas ejecutadas antes del 29 de octubre de 2021, serían objeto de subsanación máximo al 8 de noviembre de 2021, razón por la cual los días de retraso se cuentan a partir del 9 de noviembre de 2021.

⁴ Primera visita del 2022 realizada el 14 de enero, objeto de subsane el 24 de enero de 2022 razón por la cual los días de retraso se cuentan a partir del 25 de enero de 2022.



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

IV. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

No. Radicado Mintic y Fecha del resultado Interventoría	Instalación y puesta en servicio del Grupo 2: 2.919 Centros Digitales Centros Digitales Offline y subsanación mayor a 10 días Asunto
221017286 – 4/03/2022	Definición los 2.919 Centros Digitales y entrega 129 Reportes de Instalación
221021097-17/03/2022	Entrega 16 Reportes de Instalación
211087769-27/10/2021	Propuesta división del Grupo 2
211088261-28/10/2021	Respuesta Interventoría a la Propuesta división del Grupo 2
221017176-4/03/2022	Solicitud ampliar Estudios de Campo Grupo 2
221028499-7/04/2022	Aprobación Estudios de Campo
221031338-19/04/2022	Alcance Aprobación estudios de campo
221045627-09/06/2022	Estado aprobación Reportes de instalación
221045837- 9/06/2022	Estado aprobación Pruebas remotas
221045596-09/06/2022	Aprobación de intercambio de Centros Digitales entre el Grupo 3 y 2.
Correo electrónico-21/06/2022	Estado aprobación visitas de acompañamiento
Acta No 65 diciembre de 2021	Estado aprobación visitas de acompañamiento al 30 de diciembre de 2021
Archivo Excel (Anexo ESTADO CD 16-06-2022_18H.XLXS)	Centros digitales Offline
Archivo Excel Subsane mayor 10 DÍAS	Centros Digitales no subsanados en 10 días calendario

Tabla 6: Material Probatorio

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

VI. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo aquí expuesto y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, esta Interventoría se permite recomendar a la Supervisión, iniciar la "Actuación Administrativa" tendiente a la imposición de la multa tasada, por las dos obligaciones presuntamente incumplidas por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S. A., (*"El contratista se obliga a la apertura y funcionamiento de los Centros Digitales desde el reporte de cada uno de los grupos de instalación de los Centros Digitales y a permitir el uso del servicio de conectividad a Internet por parte de la comunidad; es decir el canal para acceder al servicio a Internet deberá estar habilitado para que la comunidad pueda hacer uso del servicio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana., y ii) "En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la Interventoría, el Contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas mediante verificación remota, siempre y cuando, ésta sea posible"*) siguiendo lo establecido en las cláusulas décima tercera y décima cuarta del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, en concordancia con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

Eliécer
Mora

Digitally signed by Eliécer Mora
DN: cn=Eliécer Mora, gm=Eliécer Mora,
c=Colombia, ou=PMO SOLYCOM,
ou=SAS BIC, ou=PMO SOLYCOM SAS BIC,
email=e.mora@pmoconsultoria.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-06-23 12:10:05-05

ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA
Director General de Interventoría

Anexos: Carpeta con MATERIAL PROBATORIO (ALCANCE IPI G2 OFFLINE SUBSANE.zip)

Elaboró: Martha Elena Hurtado

Angie Bibiana Mora N.

Natalia M. Manúa

Dany Solarte

Jeyfri Abril

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

Luis Carlos Ballesteros

Revisó: María Cecilia Sánchez F.

Yessyd Diaz

Aprobó: Eliecer Mora

VI. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, esta interventoría se permite recomendar a la Supervisión, iniciar la "Aducción Administrativa" tendiente a la imposición de la multa basada por las dos obligaciones presuntamente incumplidas por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. ("El contratista se obliga a la apertura y funcionamiento de los Centros Digitales desde el reporte de cada uno de los grupos de instalación de los Centros Digitales y a permitir el uso del servicio de conectividad a internet por parte de la comunidad; es decir el canal para acceder al servicio a internet deberá estar habilitado para que la comunidad pueda hacer uso del servicio durante las 24 horas del día los 7 días de la semana. y ii) "En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la interventoría, el Contratista podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría en un plazo máximo de 10 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas mediante verificación remota, siempre y cuando, ésta sea posible") siguiendo lo establecido en las cláusulas décima tercera y décima cuarta del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, en concordancia con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 150 de 2007.

Eliecer Mora
Director General de Interventoría

Eliecer Mora

ELIECER ARMANDO MORA ACOSTA
Director General de Interventoría

Atentamente,

Atentamente,

Atentamente,

Atentamente,

Atentamente,

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum



CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

CD-INTV-DIRINFRA-0781-22



CD-INTV-DIRINFRA-0781-22



ALCANCE IPI G2 OFFLINE SUBSANE

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES

NIT 901.440.663-9

consorciope2020@pmoconsultoria.com

Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum