

Fecha 2023-03-27 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	76.61%
% EJECUTADO	45.58%
% VARIACIÓN	-31.03%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 141.226.481.736,00	Total Contrato	\$ 11.551.228.902,00
Valor Pagado	\$ 44.611.473.007,00	Valor Pagado	\$ 3.395.599.604,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días	Plazo Actualizado	2520 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2028-05-20	Fecha de Terminación Actual	2028-05-20
No. Empleos generados	296	No. Empleos generados	36

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.612.698,00	\$ 719.612.698,00
Construcción	76,43	45,15	\$ 72.873.263.381,00	\$ 43.053.101.386,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	84.44	47.31	-37.13	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	84.44	47.38	-37.06	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	84.44	47.31	-37.13	

Corredor Mixto Oriental	100.0	53.75	-46.25	
Corredor Mixto Occidental	73.04	39.56	-33.48	
Corredor BRT	57.85	43.35	-14.5	
Cicloruta	94.14	26.57	-67.57	
Estación Terreros	100.0	55.72	-44.28	
Estación San Bernardino	92.73	50.66	-42.07	
Estación Calle 70 sur	100.0	55.25	-44.75	
Taquillas	88.98	29.82	-59.16	
Cicloestaciones.	92.89	27.9	-64.99	