


Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	63.66%
% EJECUTADO	57.83%
% VARIACIÓN	-5.83%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 141.226.481.736,00	Total Contrato	\$ 14.194.882.573,00
Valor Pagado	\$ 58.649.143.897,00	Valor Pagado	\$ 5.301.857.619,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días	Plazo Actualizado	2910 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2029-03-19	Fecha de Terminación Actual	2029-03-19
No. Empleos generados	304	No. Empleos generados	40

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.612.698,00	\$ 719.612.698,00
Construcción	63,66	57,83	\$ 58.024.236.285,00	\$ 52.705.037.559,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	68.42	62.24	-6.18	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	68.42	62.24	-6.18	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	68.42	62.24	-6.18	

Corredor Mixto Oriental	55.25	68.85	13.6	
Corredor Mixto Occidental	55.94	60.59	4.65	
Corredor BRT	79.18	69.31	-9.87	
Cicloruta	42.86	34.86	-8.0	
Estación Terreros	80.95	63.02	-17.93	
Estación San Bernardino	72.1	60.43	-11.67	
Estación Calle 70 sur	83.16	59.57	-23.59	
Taquillas	27.88	34.91	7.03	
Cicloestaciones.	41.42	35.27	-6.15	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,85	1,28	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,42	1,20	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,50	0,19	Km
Construir m2 de Espacio Público	19.770,00	5.400,00	m2