


Fecha 2023-08-28 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	67.45%
% EJECUTADO	59.91%
% VARIACIÓN	-7.54%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN 20	Contratista	CONSORCIO INTER AVENIDAS
Contrato No.	IDU-1646-2020	Contrato No.	IDU-1666-2020
Valor Inicial	\$ 141.226.481.736,00	Valor Inicial	\$ 11.551.228.902,00
Total Contrato	\$ 141.226.481.736,00	Total Contrato	\$ 14.194.882.573,00
Valor Pagado	\$ 58.649.143.897,00	Valor Pagado	\$ 5.301.857.619,00
Plazo Inicial	2520 días	Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	2520 días	Plazo Actualizado	2910 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2029-03-19	Fecha de Terminación Actual	2029-03-19
No. Empleos generados	327	No. Empleos generados	38

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 719.612.698,00	\$ 719.612.698,00
Construcción	67,45	59,91	\$ 61.473.009.615,00	\$ 54.607.799.947,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ENTREGAS PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL Y SST	73.23	64.56	-8.67	
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	73.23	64.56	-8.67	
PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	73.23	64.56	-8.67	

Corredor Mixto Oriental	56.13	69.69	13.56	
Corredor Mixto Occidental	56.73	61.85	5.12	
Corredor BRT	80.79	74.83	-5.96	
Cicloruta	42.86	34.86	-8.0	
Estación Terreros	85.0	63.6	-21.4	
Estación San Bernardino	78.39	62.25	-16.14	
Estación Calle 70 sur	92.53	60.02	-32.51	
Taquillas	41.85	36.71	-5.14	
Cicloestaciones.	58.02	42.11	-15.91	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,85	1,28	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,42	1,20	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,50	0,19	Km
Construir m2 de Espacio Público	19.770,00	5.400,00	m2