

Fecha 2023-03-27 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	24.36%
% EJECUTADO	28.5%
% VARIACIÓN	4.14%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 221.019.965.377,00	Total Contrato	\$ 11.305.413.321,00
Valor Pagado	\$ 57.105.670.912,00	Valor Pagado	\$ 3.660.179.768,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2490 días	Plazo Actualizado	2586 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2027-12-25	Fecha de Terminación Actual	2028-03-31
No. Empleos generados	138	No. Empleos generados	34

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 752.343.818,00	\$ 752.343.818,00
Construcción	30,10	34,17	\$ 47.267.729.412,00	\$ 53.658.172.504,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Planes de Manejo de Tránsito	44.91	44.45	-0.46	
Componente Ambiental - SST	46.03	46.82	0.79	
Componente Social	55.97	57.09	1.12	

GESTIÓN TÉCNICA	29.44	33.74	4.3	
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	46.03	46.82	0.79	