

Fecha 2023-05-29 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	28.51%
% EJECUTADO	33.13%
% VARIACIÓN	4.62%

ESTADO DEL CONTRATO
En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	Contrato No.	IDU-1667-2020
Valor Inicial	\$ 221.019.965.377,00	Valor Inicial	\$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	\$ 221.019.965.377,00	Total Contrato	\$ 15.360.564.634,00
Valor Pagado	\$ 57.105.670.912,00	Valor Pagado	\$ 3.660.179.768,00
Plazo Inicial	2490 días	Plazo Inicial	2490 días
Plazo Actualizado	2821 días	Plazo Actualizado	2616 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	Fecha de Iniciación	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2029-02-28	Fecha de Terminación Actual	2028-05-01
No. Empleos generados	199	No. Empleos generados	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 752.343.818,00	\$ 752.343.818,00
Construcción	35,20	37,90	\$ 55.281.814.671,00	\$ 59.520.828.651,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Planes de Manejo de Tránsito	55.7	53.13	-2.57	
Componente Ambiental - SST	45.87	45.87	0.0	
Componente Social	68.98	69.07	0.09	

GESTIÓN TÉCNICA	35.2	37.9	2.7	
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	60.47	59.98	-0.49	