

FORMATO

Informe semanal de interventoría

CÓDIGO

FO-EO-13

PROCESO

Ejecución de Proyecto

VERSIÓN

2

ESTADO ACTUAL: MALLA VIAL

BOGOTÁ, COLOMBIA

BOGOTÁ, COLOMBIA

Subdirección General de Infraestructura

Subdirección Técnica

SEMANA N. 26 DEL 21/8/2023 AL 27/8/2023

CONTRATO No 177 de 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O LA QUE HAGA SUS VECES QUE REFIERA A "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 159 DE 2022

CONTRATISTA UNION TEMPORAL ZPPM NIT 901.698.776-9

INTERVENITOR CONSULTORES DONOVAN SAS NIT 900644351-9

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN ING. FABIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 DE 8 DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 26 DE 10 DE 2022

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO 17 DE 4 DE 2023

PRORROGA 30 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 DE 10 DE 2023

Contrato de Obra

Contrato de Interventoría

Valor Inicial \$ 3.696.922.405,00 \$ 548.402.175,00

Valor Actualizado \$ 3.696.922.405,00 \$ 548.402.175,00

No. empleos Directos generados 12 3

No. empleos Indirectos generados 10 10

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO

Trabajo Programado 3,52% ACUMULADO 87,59% Trabajo Ejecutado SEMANAL 1,61% ACUMULADO 4,24%

Valor del Trabajo Programado \$ 130.099.254,00 \$ 3.238.242.980,00 Valor del Trabajo Ejecutado \$ 57.753.674,00 \$ 156.887.527,00

ETAPA/FASE PRELIMINAR

SEMANAL

ACUMULADO

Trabajo Programado 100,00% 100,00% Trabajo Ejecutado 0,00% 85,00%

Valor del Trabajo Programado \$ 88.309.558,00 \$ 88.309.558,00 Valor del Trabajo Ejecutado \$ - \$ 75.063.124,00

ETAPA/FASE OBRA

SEMANAL

ACUMULADO

Trabajo Programado 3,52% 85,20% Trabajo Ejecutado SEMANAL 1,61% ACUMULADO 2,27%

Valor del Trabajo Programado \$ 130.099.254,00 \$ 3.149.933.422,00 Valor del Trabajo Ejecutado \$ 57.753.674,00 \$ 81.824.403,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRONTE O COMPONENTE

% PROGRAM ACUMULADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR

% EJEUTADO ACUMULADO (FÍSICO) ETAPA PRELIMINAR

% PROGRAMADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA

% EJEUTADO ACUMULADO (FÍSICO) OBRA

% VARIACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ESTE FRONTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA

CIV 2001416 TV1E ENTRE CL 68 Y KR 2E 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001417 CL 68 ENTRE KR 1 TV 1E 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001409 KR 9 ENTRE CL 62 Y CL 63 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001326 CL 66 ENTRE K7 Y KR 8 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001197 CL 69A ENTRE KR 9 Y KR 10 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001173 CL 70 ENTRE KR 9 Y KR 10A 100,00% 85,00% 87,59% 0%

CIV 2001946 CL 46 ENTRE KR 5 Y KR 6 100,00% 85,00% 87,59% 1,61% -85,98%

METAS FÍSICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FÍSICA

UNIDAD

TOTAL PROYECTO

PROGRAMADO

EJECUTADO

SEMANAL

ACUMULADO

SEMANAL

ACUMULADO

KM-CARRIL DE VÍA km-carril 1,68 0 0 0 0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

ASPECTO TECNICO

A la fecha del presente informe semanal el contratista presenta un atraso general contrato del 83,85 % en cumplimiento de la entrega de los documentos de la etapa preliminar, e inicio de actividades de obra de acuerdo a la programación de obra general y flujo de caja aprobado por interventoría mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-102-2023 del 17 de mayo de 2023, se estan ejecutando actividades actividades en el frente de obra de la calle 46 entre carreras 5 y 6, sin embargo el rendimiento en mínimo debido a que el contratista de obra solo cuenta con (un ayudante, operador de maquinaria, auxiliares de trafico, topografía, inspector sst, residente de obra) en el frente de obra, se le ha realizado las observaciones respectivas al residente de obra.

El 23 de agosto de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-257-2023 interventoría da respuesta al oficio ZPPM-193-COOR-2023. En este oficio interventoría solicita se ajuste la programación de acuerdo al inicio de actividades para las acciones de movilidad y solicita la presentación en programa Project incluyendo las actividades a realizar por cada CIV.

El 25 de agosto de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-259-2023 interventoría solicita al contratista de obra, la subsanación de los documentos IDPC para continuar con el procesos.

El 24 de agosto de 2023 contratista de obra realiza acciones de

El 22 de agosto de 2023

El 24 de agosto de 2023 contratista de obra realiza acciones de

ASPECTO AMBIENTAL Y SST

El 10 de agosto de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-256-2023 interventoría hace observaciones a los informe mensual SST N°1 presentado por el contratista de obra.

Interventoría desde el

ASPECTO SOCIAL

Revisión al informe mensual social N°4 por parte de interventoría

Atención punto de atención Calle 55 No. 13 - 71.

Atención punto virtual de lunes a viernes. No se recibe ninguna PORSD.

Atención a solicitudes y observaciones realizadas por la Interventoría al componente social.

Atención a la comunidad

ASPECTO TRANSITO

• El 23 de agosto de 2023, mediante comunicado DON-CIN-177-FDLCH-258-2023 intervectoria da respuesta al oficio ZPPM-192-COOR-2023. En este oficio intervectoria aprueba prorroga del PMT Carrera 10A desde Calle 70 hasta Calle 70A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción Foto 1 Y 2



CAMBIO DE TUBERIA EN GRES POR TUBERIA EN MATERIAL PVC



Descripción Foto 3.

MAQUINARIA DE COMPACTACION




Descripción Foto 4 Y 5

RELLENO PARA PROTECCION DE TUBERIA



Descripción Foto 6

TUBERIA ROTA POR PROCESO DE INSTALACION




Descripción Foto 7, 8 Y 9

ACCIONES DE MOVILIDAD CIV 2001142





Descripción Foto 10, 11 Y 12

ACCIONES DE MOVILIDAD CIV 2001721



Descripción Foto 13, 14 Y 15

ACCIONES DE MOVILIDAD CIV 2001850



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Intervertoria, de conformidad con las obligaciones del manual de intervectoria, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO
(Día en letras)

(28)
(Día en números)

días del mes de

AGOSTO
(Mes en que se firmó el acta)

de 2023
(Año de firma del acta)

(Nombre) ING. DIEGO IGNACIO ARENAS
Director de Intervertoria.
CONSULTORES DONOVAN SAS