

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 55			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 55

YYÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA				
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA				
FECHA:	25/07/2022	HORA INICIO:	3:30pm	HORA FINAL:	4:30pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: • PLAN DE CONTINGENCIA ATRASO DEPRIMIDO La interventoría menciona que solicito hace 3 semanas un plan de contingencia para el atraso en actividades del deprimido, reiterando hace una semana y no se recibió respuesta al respecto. Interventoría manifiesta que tuvo visita de la supervisión y realizo observaciones sobre el avance de obra y el plan de contingencia para el avance de esta, la supervisión manifestó su preocupación por la ruta crítica del deprimido y el apuntalamiento, a lo cual menciona que se han incumplido en ejecución de actividades en zona del deprimido.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 55			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3

Así mismo la supervisión realizó una anotación en la bitácora, en la cual solicito formular incumplimiento al no recibir el plan de contingencia solicitado por el atraso en el inicio de las actividades del deprimido.

La interventoría reitera que realizara oficio de incumplimiento teniendo en cuenta los retrasos en el inicio de las actividades del deprimido.

El contratista menciona que ya recibió la ingeniería de las vigas y el día de hoy se iniciara con actividades de anclajes de la viga cabecal central, también menciona que el contratista estaba a la espera de planos de ingeniería para comenzar actividades en el deprimido.

La interventoría menciona que deben comenzar estas actividades antes del 1 de agosto máximo para cumplir con los tiempos de ejecución estipulados.

El contratista menciona que finalizando la fundida de las vigas centrales, se inicialarían las actividades en el deprimido, teniendo en cuenta que ya se recibió el plano de reingeniería de las vigas de apuntalamiento, menciona que se tendrán tres frentes de trabajo.

- Excavación para tubería de 16 pulgadas.
- Anclajes en vigas centrales.
- Trabajos en pantalla norte.

La interventoría solicita se avance en las actividades según el cronograma y se redoblen esfuerzos para disminuir el retraso que se esta presentando en el deprimido.

- ACTA DE CORTE

El contratista menciona que se esta revisando los formatos de liberación de acero y se realiza la entrega del acta de corte de obra N°11 para el siguiente día.

- ASFALTO

La interventoría realiza la recomendación en el procedimiento en la instalación de asfalto, que se revise la capa final de asfalto para no tener reprocesos al recibir la capa final.


FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1			
2			
3			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 55			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de julio de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Dario Nativio Tiro	Director Interventor	
Juan Carlos Alfonso V.	Ing. Costos Presu	
ERANOS JUSTICIA	Ing. Residente	
DIEGO A. RUIZ.	Ing. Residente.	