

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 52			
Principio de procedencia: XXXX.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 52

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA				
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA				
FECHA:	13/07/2022	HORA INICIO:	11:30 am	HORA FINAL:	12:30pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: 1. <u>INVENTARIO DE ACERO</u> Contratista menciona que no se cuentan con recursos para realizar el inventario nuevamente, pero se dio trámite al compromiso realizando un cerramiento en lamina al depósito de material para mejorar la seguridad. La interventoría menciona que cada semana se está enviando un oficio a la supervisión reiterando el tema del acero y accesorios hidráulicos con los respectivos inventarios. • COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR Compromiso 1: Enviar a la interventoría Acta de corte #10 por parte del contratista: Se le dio trámite





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C – 52

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 3

Compromiso 2: propuesta para el paso de tubería en la abscisa K0+863 costado derecho del canal de la calle de rodaje: continua pendiente

2. DISEÑOS PENDIENTES

- Diseño estructural final de los tanques de bombeo de la parte interna del deprimido: continua pendiente.
- Diseño de la subestación eléctrica: continua pendiente
- Diseño de muro de contención de Caniles: Continua pendiente, se atendieron algunas observaciones, pero se continua en observación.
- Planos de Diseño de conexión de cunetas de pata de talud en la parte exterior de las pantallas (en unión con el muro en tierra armada)
- Procedimientos constructivos y planos de detalle de realce de las pantallas para unión de pantallas y vigas puntales metálicas.
- ✓ Contratista menciona que se radica el plano a la interventoría para revisión y observaciones.
- Ductos de tensionamiento transversales No 7 y 8 (sur-Norte) en viga de aproximación norte, donde faltaron torones: No 7 (8 torones), No 8 (11 torones) .
- ✓ El contratista menciona que está a la espera del concepto técnico para radicarlo a la interventoría.

Interventoría solicita al contratista enviar propuesta para solucionar la interferencia de la cuneta con el cerramiento del costado noroccidental al final de la calle lima.

3. AJUSTE A LA RASANTE

El contratista menciona que después del levantamiento realizado en conjunto con la interventoría a lo largo de toda la losa, se observa que la losa superior en general se ha asentado en valores mínimos.

La interventoría menciona que en el informe que recibió por parte del contratista se observan asentamientos de aprox de 7 cm

El levantamiento realizado se le enviara al especialista geométrico para evaluar si es necesario el ajuste a la rasante.

4. CONCEPTO ESPECIALISTA GEOTECNICO DE FISURAS PRESENTES EN CALLE DE RODAJE ZONA 1 (K0+380)

El contratista radica a la interventoría informe Geotécnico para revisión y observaciones.

5. CAJAS (ELECTRICAS)

Interventoría menciona que No se cuenta con un Diseño claro para la construcción de las cajas eléctricas, solo se cuenta con el manual de procedimiento.

El contratista menciona que se tocó el tema en una reunión con los Residentes eléctricos, en la cual se acordó que se realizarían en concreto y no en ladrillo tolete y se reforzaría con malla electrosoldada, de acuerdo con la norma Codensa.

- Radica a la interventoría los planos de Diseños de cajas eléctricas.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 52			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

6. Informe Final de desvío de redes húmedas

Interventoría menciona que se enviaron las observaciones sobre el plan de contingencia, en el cual se realizaron varias solicitudes para tramitar por parte del contratista.

Pendiente: Planos asbuilt, manual de operación y mantenimiento e informe final.


FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Propuesta para el paso de tubería en la abscisa K0+863 costado derecho del canal de la calle de rodaje	CONYTRAC	
2	<u>Radicar a la interventoría Diseños pendientes</u>	CONYTRAC	
3	<u>Radicar a la interventoría los planos de Diseños de cajas eléctricas.</u>	CONYTRAC	
4	Planos asbuilt, manual de operación y mantenimiento e informe final.	CONYTRAC	

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de julio de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Austin Sierra R	Ing Residente Ecobando	
Dario Abrego	Director Inter	
Paola Silva C.	Ing. Redes H.	
Ricardo Munoz	Dir. Obra	