



MEMORANDO

06202. 2022025286

Bogotá, D.C., septiembre 20 de 2022

PARA: Doctor:

ALVARO ESPINEL CELY

Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

Aeronáutica Civil

Presente

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ASUNTO: PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001188 H4 DE 2020, SUSCRITO CON CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. , NIT-890.932.730-7, OBJETO: REALIZAR LA TERMINACION DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTAD.C.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. FE-408-de 19/09/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 12 (11) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación del buen uso y manejo del anticipo firmado por el Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (2) folios
- Aportes a la seguridad (2) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Informe Fiduciaria (5) folios
- Acta de Modificación No. 4 de Mayores y Menores cantidades de Obra sin Aumento de Valor (32) folios
- Oficio No. ECODORADO-S-367-22 remisión del acta de fecha julio 27 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

OMAR JAVIER SUSPES FONSECA

Coordinador Grupo Construcción e Implementación de Soluciones Aeroportuaria

Anexo: 10 Folios (58)

Copias a: Dirección Administrativa; Folios (50) memorias

Proyectó: José Nelson Cruz B. *jnc*

Revisó: Omar Javier Suspes

Ruta electrónica: \\bog7VAD\Interno\2022025286

Clave: GDIR-3.0-12-06

Versión: 01

Fecha: 20/09/2011

Página: 1 de 1

2022025286.

Factura Electronica de Venta:

FE-408



Fecha de Expedición: 19/09/2022 00:00
 Fecha de Vencimiento: 18/10/2022

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
 NIT: 890932730-7

Cr 48 78 C Sur 71

Ciudad: SABANETA
 Departamento: ANTIOQUIA
 País: ANTIOQUIA
 Telefono: 3012266
 Correo: notificaciones@conytrac.com
 No Gran Contribuyente
 Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 NIT:899999059-3

AV CL 26 103 15

Ciudad: BOGOTA, D.C.
 Departamento: BOGOTA
 País: Colombia
 Telefono: 2963456
 Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:
 Carlos.guevara@aerocivil.gov.co

Fecha: 19/09/2022 00:09

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764029808280 del 07/06/2022 al 07/06/2023 Autoriza con
 Prefijo FE del 370 al 1000.

Nombre Vendedor: RICARDO MUÑOZ
 Orden de Compra:
 Avisos de Despacho:
 Aviso de Recibo: tesoreria@conytrac.com

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	COSTO	CONTRATO 20001188 HA "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C." ; COSTO DIRECTO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12	1,00	94	3.231.570.127,00	0,00	0,00	3.231.570.127,00	19	0,00	
2	ADM	ADMINISTRACION 0,25	1,00	94	807.892.532,00	0,00	0,00	807.892.532,00	19	0,00	
3	IMP	IMPREVISTOS 0,01	1,00	94	32.315.701,00	0,00	0,00	32.315.701,00	19	0,00	
4	UTIL	UTILIDAD 0,05	1,00	94	161.578.506,00	0,00	0,00	161.578.506,00	19	30.699.916,00	



Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	4.233.356.866,00
IVA	30.699.916,00
Descuentos	422.970.158,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	4.233.356.866,00
Bruto + Impuestos	4.264.056.782,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	3.841.086.624,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
 #S24-12-00-000;20001188 H4 DE 2020;Carlos.guevara@aerocivil.gov.co#S



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

Principio de Procedencia:
6200

Clave: GSAP-1.0-12-034

Versión: 01

Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA

CONTRATO No. 20001188 H4

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

AEROPUERTO: EL DORADO

PLAZO INICIAL: 16 MESES
FECHA DE INICIACION: 05 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO PRORROGA N°1: 6.6 MESES
PLAZO FINAL: 22.6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL:

\$ 60.425.858.014

VALOR ADICIONAL:

\$ -

VALOR FINAL :

\$ 60.425.858.014

FORMATO RESUMEN ACTA
DE RECIBO PARCIAL DE
OBRA No.12

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y
TRACTORES S.A.

INTERVENTOR:

CONSORCIO
ECODORADO

SUPERVISOR:

ING. CARLOS MAURICIO
GUEVARA BARACALDO

El día 20 de Agosto de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto EL DORADO de la Ciudad de BOGOTÁ, se reunieron: El Ingeniero Juan Diego Hoyos en representación del contratista CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A y el ingeniero Mauricio Gomez Caicedo en representación de la Interventoría CONSORCIO ECODORADO, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendida entre del 21 de Julio de 2022 al 20 de Agosto de 2022, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALORES

1. Valor Inicial Contrato	\$	60.425.858.014
2. Valor Adicional	\$	-
3. Valor total del Contrato (1+2)	\$	60.425.858.014
4. Valor Pagado por Anticipo	\$	5.993.901.113
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	\$	-
6. Valor Presente Acta	\$	4.264.056.782,0
7. Amortización en esta acta	\$	422.970.158
8. Otras retenciones (Acumuladas)	\$	-
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)	\$	3.841.086.624
10. Pagos Actas Anteriores	\$	31.080.907.050
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta	\$	40.915.894.787
12. Saldo por pagar del presente Contrato	\$	19.509.963.227
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		64,16%

OBSERVACIONES: La Interventoría y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que los costos de contratista consignados en el formato de cuenta de cobro, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de obra.

Que el supervisor del presente contrato de interventoría actúa de conformidad con el Manual de contratación, adoptado mediante resolución adoptado mediante resolución 01942 del 08 de Septiembre de 2021.

MAURICIO GOMEZ CAICEDO


REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECODORADO
Interventor


JUAN DIEGO HOYOS

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
Contratista

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12		
Principio de Procedencia: 6200,	Clave: GSAP-1.0-12-035	Versión: 01	Fecha de aprobación: 20/12/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE OBRA
CONTRATO No.	20001188 H4
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A
INTERVENTOR:	CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR:	ING. CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)	\$ 4.264.056.782,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.	31,00%
COSTO DIRECTO <u>Costo Total Bruto</u> 1 + % A.I.U.	\$ 3.231.570.127,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)	\$ 161.578.506,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	\$ 30.699.916,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS	\$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA	\$ -
TOTAL IVA	\$ 30.699.916,00

 JUAN DIEGO HOYOS CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 MAURICIO GOMEZ CAICEDO CONSORCIO ECODORADO REPRESENTANTE LEGAL INTEVENTORIA
---	--



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAIE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOSGOTÁ D.C."

AFROPIUERTO: EL DORADO, BOSGOTÁ D.C.

CONTRATO No.: 20001384 M4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PROIEGGA N°11: 6.6 MESES

PLAZO FINAL: 21.6 MESES


VALOR DEL CONTRATO: \$ 90.425.854.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12
PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENIOR: CONSORCIO ECOORDADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MEJORES CANTIDADES (19/08/2022)				CANTIDADES EJECUTADAS				% ACUMUL
		CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	VR. UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO DE LAS OBRAS		\$ 3.266	\$	\$ 417.498.524	\$	\$	127.053,72	\$ 417.498.523	100%
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LOMA VERDE		\$ 22.261	\$	\$ 11.130.500	\$	\$	243,00	\$ 5.409.423	49%
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALETINES, COLOMBINAS Y CADENAS PLÁSTICAS.		\$ 139.545	\$	\$ 18.140.850	\$	\$	130,00	\$ 18.140.850	100%
1.4	SEÑALIZACION PREVENTIVA Y PROTECCIONES GENERALES		\$ 7.608.814	\$	\$ 7.608.814	\$	\$	1,00	\$ 7.608.814	100%
2	SUBTOTAL ACTIVIDADES GENERALES		\$		\$ 454.378.688	\$	\$		\$ 448.657.610	99%
2.1	EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES									
2.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2.1.1.1	DEMOLICION Y REMOCION									
2.1.1.1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE FISOS Y ANDENES DE CONCRETO		\$ 284.467	\$	\$ 3.236.628.545	\$	\$	11.377,87	\$ 3.236.628.545	100%
2.1.1.1.2	DEMOLICION DE CAVA DE INSPECCION		\$ 1.575.925	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.1.1.3	DEMOLICION DE CAVA DE INSPECCION DOBLE		\$ 2.289.034	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.1.1.4	DEMOLICION DE CABLE BALIZA		\$ 42.451	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.2	REPOSICION RED MEDIA TENSION									
2.1.2.1	REPOSICION RED MEDIA TENSION		\$ 3.530.271	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.3	REPOSICION RED VOZ Y DATOS									
2.1.3.1	REPOSICION RED VOZ Y DATOS		\$ 540.109	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.3.2	REPOSICION RED VOZ Y DATOS		\$ 2.377.776	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.3.3	REPOSICION RED VOZ Y DATOS		\$ 3.159.382	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4	REPOSICION RED SANEAMIENTO									
2.1.4.1	REPOSICION Válvula de compuerta Marca APCO C/P DN 250 - PN 16		\$ 5.067.150	\$	\$ 10.134.300	\$	\$	2,00	\$ 10.134.300	100%
2.1.4.2	Válvula de cheque Marca APCO, Modelo 100R, DN 10" INSTALACION		\$ 11.220.598	\$	\$ 22.441.196	\$	\$	2,00	\$ 22.441.196	100%
2.1.4.3	Válvula combinada de aire para alcantarillado Marca APCO, SCAP Serie 440 - 2" x 7/32"		\$ 5.668.257	\$	\$ 11.336.514	\$	\$	2,00	\$ 11.336.514	100%
2.1.4.4	Válvula de compuerta Marca APCO PEC DN 150 - PN 16 INSTALACION		\$ 3.504.035	\$	\$ 7.008.070	\$	\$	2,00	\$ 7.008.070	100%
2.1.4.5	Válvula de compuerta Marca APCO PEC DN 150 - PN 16 INSTALACION		\$ 7.531.925	\$	\$ 15.063.850	\$	\$	2,00	\$ 15.063.850	100%
2.1.4.6	INSTALACION Válvula de tapan APCO HD Ø 14" BRIDADA		\$ 10.329.358	\$	\$ 20.658.716	\$	\$	2,00	\$ 20.658.716	100%
2.1.4.7	INSTALACION Válvula de tapan APCO HD Ø 18" BRIDADA		\$ 16.852.198	\$	\$ 16.852.198	\$	\$	1,00	\$ 16.852.198	100%
2.1.4.8	INSTALACION Válvula de tapan APCO HD Ø 5" BRIDADA		\$ 3.433.785	\$	\$ 3.433.785	\$	\$	1,00	\$ 3.433.785	100%
2.1.4.9	INSTALACION Alcantarilla Ø 14"		\$ 71.160	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.10	INSTALACION Codo 12.5" HD Ø 14" Junta Rápida		\$ 1.551.704	\$	\$ 3.103.408	\$	\$	2,00	\$ 3.103.408	100%
2.1.4.11	INSTALACION Codo 22.5" HD Ø 14" Junta Rápida		\$ 352.702	\$	\$ 705.404	\$	\$	2,00	\$ 705.404	100%
2.1.4.12	INSTALACION Codo 45" HD Ø 10" bñbñ*brida		\$ 995.484	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.13	INSTALACION Codo 90" HD Ø 10" bñbñ*brida		\$ 375.725	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.14	INSTALACION Codo 90" HD Ø 10" Junta Rápida		\$ 279.031	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.15	INSTALACION Codo PVC Sanitario 90° 45°		\$ 7.115	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.16	INSTALACION Manómetro conexión vertical Ø 3/4"		\$ 37.346	\$	\$ 75.346	\$	\$	2,00	\$ 75.346	100%
2.1.4.17	INSTALACION Niple 12" HD L=80cm Ext brida x ext brida		\$ 2.216.530	\$	\$ 4.433.060	\$	\$	2,00	\$ 4.433.060	100%
2.1.4.18	INSTALACION Niple Ø 10" HD L=110cm Ext brida x ext brida		\$ 1.489.760	\$	\$ 2.979.520	\$	\$	2,00	\$ 2.979.520	100%
2.1.4.19	INSTALACION Niple Ø 6" HD L=110cm Ext brida x ext brida		\$ 738.664	\$	\$ 738.664	\$	\$	1,00	\$ 738.664	100%
2.1.4.20	INSTALACION Niple Ø 6" HD L=140cm Ext brida x ext brida		\$ 412.178	\$	\$ 1.236.534	\$	\$	3,00	\$ 1.236.534	100%
2.1.4.21	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=95 cm Ext brida x Ext brida		\$ 2.248.649	\$	\$ 6.745.947	\$	\$	3,00	\$ 6.745.947	100%
2.1.4.22	INSTALACION Pasamuro Ø 10" HD L=50 cm Ext brida x Ext brida		\$ 526.496	\$	\$ 1.052.992	\$	\$	2,00	\$ 1.052.992	100%
2.1.4.23	INSTALACION Pasamuro Ø 10" HD L=50 cm Ext brida x Ext brida		\$ 1.416.011	\$	\$ 2.832.022	\$	\$	2,00	\$ 2.832.022	100%
2.1.4.24	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=40 cm Ext brida x Ext brida		\$ 1.499.306	\$	\$ 2.998.612	\$	\$	2,00	\$ 2.998.612	100%
2.1.4.25	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=50 cm Ext brida x Ext brida		\$ 1.892.214	\$	\$ 7.528.956	\$	\$	4,00	\$ 7.528.956	100%
2.1.4.26	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=50 cm Ext brida x Ext brida		\$ 2.034.717	\$	\$ 4.069.434	\$	\$	2,00	\$ 4.069.434	100%
2.1.4.27	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=50 cm Ext brida x Ext brida		\$ 2.556.487	\$	\$	\$	\$		\$	0%
2.1.4.28	INSTALACION Pasamuro Ø 14" HD L=40 cm Ext brida x Ext brida		\$ 205.751	\$	\$	\$	\$		\$	0%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODEAIE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESHUEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No.: 20001188 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PROGRESIVA N°11, 6 E MESES

PLAZO FINAL: 22.5 MESES


VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.850.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12
PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENIOR: CONSORCIO ECDORDADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION UNIDAD	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (19/08/2023)			CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
			CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CORTE DE OBRA # 12 (09/08/2022)	VALOR	CANT.	VALOR	
21.4.29	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UN	-	\$	205.751	\$	-	\$	-	0%
21.4.30	INSTALACION Pasamuro Ø3" HD L=50 cm Ext lino Est liso	UN	2,00	\$	650.152	\$	1.300.304	2,00	\$	100%
21.4.31	INSTALACION Reducción HD 14" x 10" Bridada	UN	2,00	\$	1.452.378	\$	2.924.756	2,00	\$	100%
21.4.32	INSTALACION Tee reducida Ø 14" x 6" HD Bridada	UN	2,00	\$	2.345.515	\$	4.691.030	2,00	\$	100%
21.4.33	INSTALACION Tee partida Ø 14" x 6" HD Bridada	UN	2,00	\$	2.690.921	\$	5.381.842	2,00	\$	100%
21.4.34	INSTALACION Tee partida Ø 18" x 8" HD Bridada	UN	-	\$	3.767.288	\$	-	-	\$	0%
21.4.35	INSTALACION Tee reducida Ø 10" x 4" HD Bridada	UN	2,00	\$	1.575.648	\$	3.151.296	2,00	\$	100%
21.4.36	INSTALACION Tee reducida Ø 10" x 6" HD Bridada	UN	2,00	\$	1.575.648	\$	3.151.296	2,00	\$	100%
21.4.37	INSTALACION Tee reducida Ø 14" x 6" HD Bridada	UN	2,00	\$	2.793.990	\$	5.587.980	2,00	\$	100%
21.4.38	INSTALACION Tee reducida Ø 18" x 8" HD Bridada	UN	1,00	\$	4.380.686	\$	4.380.686	1,00	\$	100%
21.4.39	INSTALACION Tubería HD 250mm DN	UN	17,00	\$	411.339	\$	6.992.763	17,00	\$	100%
21.4.40	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 18"	UN	1,00	\$	3.891.693	\$	3.891.693	1,00	\$	100%
21.4.41	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 10"	UN	3,00	\$	373.882	\$	1.121.646	3,00	\$	100%
21.4.42	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 14"	UN	6,00	\$	861.034	\$	5.166.204	6,00	\$	100%
21.4.43	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 18"	UN	2,00	\$	1.403.441	\$	2.806.882	2,00	\$	100%
21.4.44	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 6"	UN	-	\$	146.472	\$	-	-	\$	0%
21.4.45	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 14"	UN	2,00	\$	2.081.216	\$	4.162.432	2,00	\$	100%
21.4.46	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 10" Brida x Brida	UN	2,00	\$	1.218.340	\$	2.436.680	2,00	\$	100%
21.4.47	INSTALACION Juego de tornillería - Empaque BR 18 CL 125 DELTA	UN	-	\$	343.051	\$	-	-	\$	0%
21.4.48	INSTALACION Juego de tornillería - Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	27,00	\$	213.132	\$	5.754.564	27,00	\$	100%
21.4.49	INSTALACION Juego de tornillería - Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	24,00	\$	148.587	\$	3.566.088	24,00	\$	100%
21.4.50	INSTALACION Juego de tornillería - Empaque BR 6 CL 125 GZ DELTA	UN	14,00	\$	75.467	\$	1.056.538	14,00	\$	100%
21.4.51	INSTALACION Juego de tornillería - Empaque BR 4 CL 125 GZ DELTA	UN	12,00	\$	51.523	\$	618.276	12,00	\$	100%
21.4.52	Plan de contingencia extremo durante 45 días. Obras de Desvío red 14"	UN	2,00	\$	403.703.065	\$	807.406.130	2,00	\$	100%
21.4.53	Cortes y Empalmes Tubería red Abocanillado 14"	UN	1,00	\$	220.502.565	\$	220.502.565	1,00	\$	100%
21.4.54	Bombas de aguas en 4"	Hr	1.800,00	\$	39.050	\$	70.290.000	1.227,00	\$	68%
21.4.55	Bombas de aguas en 6"	Hr	800,00	\$	50.208	\$	40.166.400	177,00	\$	22%
21.4.56	Prueba de presión en tubería de 14"	UN	2,00	\$	4.287.766	\$	8.575.532	2,00	\$	100%
21.4.57	SUMINISTRO Codo 45° HD Ø14" Junta Rápida (acoplable a tubería PVC)	UN	4,00	\$	2.844.160	\$	11.376.640	4,00	\$	100%
21.4.58	SUMINISTRO Manómetro conexión vertical Ø3/4"	UN	2,00	\$	526.206	\$	1.052.412	2,00	\$	100%
21.4.59	SUMINISTRO Pasamuro Ø14" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	\$	5.735.300	\$	22.941.200	4,00	\$	100%
21.4.60	SUMINISTRO Reducción HD 14" x 10" Bridada	UN	2,00	\$	3.244.645	\$	6.489.290	2,00	\$	100%
21.4.61	SUMINISTRO Unión HD Brida x acople universal Ø 14"	UN	16,00	\$	2.064.483	\$	33.031.728	16,00	\$	100%
21.4.62	Suministro - Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	28,00	\$	102.802	\$	2.878.456	28,00	\$	100%
21.4.63	Suministro - Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	10,00	\$	70.377	\$	703.770	10,00	\$	100%
21.4.64	Suministro - Empaque BR 6 CL 125 GZ DELTA	UN	8,00	\$	65.951	\$	527.608	8,00	\$	100%
21.4.65	Suministro - Empaque BR 4 CL 125 GZ DELTA	UN	2,00	\$	45.211	\$	90.422	2,00	\$	100%
21.4.66	Suministro juego de tornillería - Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	27,00	\$	441.259	\$	11.913.993	27,00	\$	100%
21.4.67	Suministro juego de tornillería - Empaque BR 10 CL 125 DELTA	UN	14,00	\$	256.014	\$	3.584.196	14,00	\$	100%
21.4.68	Suministro juego de tornillería - Empaque BR 6 CL 125 GZ DELTA	UN	14,00	\$	138.168	\$	1.934.352	14,00	\$	100%
21.4.69	Suministro juego de tornillería - Empaque BR 4 CL 125 GZ DELTA	UN	12,00	\$	112.012	\$	1.344.144	12,00	\$	100%
21.4.70	Reposición leños de estado existentes	M2	-	\$	1.615.933	\$	-	-	\$	0%
21.4.71	Suministro Válvula de tapon APCO HD Ø 6" bridada	UN	3,00	\$	1.736.533	\$	5.209.599	3,00	\$	100%
21.4.72	Suministro e inst. Niple Ø14" HD L=46cm Ext brida x Ext. Bridada	UN	2,00	\$	4.425.334	\$	8.850.668	2,00	\$	100%
21.4.73	Suministro e inst. Pasamuro Ø14" HD L=60 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	\$	7.932.537	\$	31.730.148	4,00	\$	100%
21.4.74	Suministro Tee reducida Ø10" x Ø6" Bx8 HD, ANSI Clase 150	UN	2,00	\$	4.886.424	\$	9.772.848	2,00	\$	100%
21.4.75	Suministro Tee reducida Ø14" x Ø6" Bx8 HD, ANSI Clase 150	UN	2,00	\$	7.797.487	\$	15.594.974	2,00	\$	100%
21.4.76	Suministro Tee Dresser RL-41 Ø14" HD	UN	5,00	\$	1.868.124	\$	9.340.620	5,00	\$	100%
21.4.77	Suministro e instalación Unión de reparación Ø14"	UN	2,00	\$	2.038.380	\$	4.076.760	2,00	\$	100%
21.4.78	Suministro e instalación Unión rápida Unión 21 Ø14"	UN	3,00	\$	2.038.380	\$	6.115.140	3,00	\$	100%
21.4.79	Relleno en arena de péla para redes (fundaje suministro, humedecimiento y compactación)	M3	-	\$	157.767	\$	-	-	\$	0%
21.4.80	Suministro e instalación tubería blanca PVC 14" TIPO RDE 37	ML	-	\$	774.477	\$	-	-	\$	0%



OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAIE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No.: 2050138-H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PROGRESIVA N°1: 6.6 MESES

PLAZO FINAL: 22.5 MESES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.555.014


FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (13/08/2022)	CANTIDADES EJECUTADAS				CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
			UNIDAD	ACTA DE MODIFICACION		VAL. PARCIAL	CORTE DE OBRA # 12 (20/08/2022)		
				CANT	VR. UNITARIO		CANT	VALOR	
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS		CANT	VR. UNITARIO			CANT	VALOR	
21.1.4.61	SACOS PRECIPITACION DE 0.52M X 0.60 M PARA CONTENCIÓN Y APOYO TUBERIAS	M3	150,00	\$ 185.782	\$	27.867.300	150,00	\$ 27.867.300	100%
21.1.4.62	ENTRADO METALICO TIPO RINGS	M2/DIA	1.572,00	\$ 13.369	\$	21.016.068	\$	\$	100%
21.1.4.63	INSTALACION SOPORTE TUBERIA RED CONTRAINCENDIOS	UN	92,00	\$ 193.022	\$	17.758.024	92,00	\$ 17.758.024	100%
21.1.4.64	INSTALACION TUBERIA BIAJIAL PVC 14" TIPO RDE 37	ML	-	\$ 319.839	\$	-	-	\$	0%
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (Incluye encofrado)	M3	110,63	\$ 1.406.044	\$	155.550.648	26,21	\$ 36.852.413	100%
5.4.2.1	CONCRETO CLASE F	M3	-	\$ 699.860	\$	-	-	\$	0%
5.4.2.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	-	\$ 4.736	\$	-	-	\$	0%
21.1.4.65	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	8.053,76	\$ 7.497	\$	60.379.039	1.925,04	\$ 14.432.025	88%
21.1.5	TRASLADO PROVISIONAL DE REDES SECAS SISTEMA ELECTRICO								
21.1.5.1	SUMINISTRO TUBOS Ø 6" PVC, TIPO TDP PARA DUCTOS Ø 6"	ML	140,00	\$ 54.879	\$	7.683.060		\$	100%
21.1.5.2	BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP PARA AREAS CON PAVIMENTO (NO INCLUYE TUBOS PVC Ø 6")	ML	-	\$ 296.059	\$	-		\$	0%
21.1.5.3	BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP PARA AREAS NO PAVIMENTO (NO INCLUYE TUBOS PVC Ø 6")	ML	496,00	\$ 185.458	\$	91.987.168		\$	100%
21.1.5.4	Instalación tubería pvc 4" para drenaje de aguas eléctricas existentes (no incluye excavación, retiro y disposición de material)	ML	-	\$ 43.904	\$	-		\$	0%
21.1.5.5	EMPALME MT PARA CABLE 4/0 Cu, 15KV, XLPE (Incluye suministro e instalación)	ML	10,00	\$ 4.597.414	\$	45.974.140		\$	100%
21.1.6	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y RED CONTRAINCENDIO								
21.1.6.1	SUMINISTRO TUBERIA BIAJIAL PVC 5" RDE 37	ML	-	\$ 233.011	\$	-		\$	0%
21.1.6.2	INSTALACION Tuberia PVC BIAJIAL 5" RDE 37	ML	-	\$ 59.851	\$	-		\$	0%
21.1.6.3	PROTECCION CON CONCRETO F'c=28 Mpa PARA CONDUCCIONES	M3	-	\$ 613.320	\$	-		\$	0%
21.1.6.4	INSTALACION CAJA PARA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO	UN	-	\$ 381.811	\$	-		\$	0%
21.1.6.5	INSTALACION TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO	UN	-	\$ 381.811	\$	-		\$	0%
21.1.6.6	Prueba de presión en tubería de 10"	UN	1,00	\$ 3.070.143	\$	3.070.143		\$	100%
21.1.6.7	Suministro e inst. Niple Ø10" HD L=57cm En brida	UN	-	\$ 2.472.316	\$	-		\$	0%
21.1.6.8	Suministro e inst.Union rapida (Union 2) Ø10"	UN	-	\$ 2.037.947	\$	-		\$	0%
21.1.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA BIAJIAL PVC 10" TIPO RDE 21	ML	-	\$ 551.386	\$	-		\$	0%
21.1.6.10	INSTALACION SOPORTE TUBERIA RED CONTRAINCENDIOS	UN	360,00	\$ 193.022	\$	69.487.920		\$	0%
21.1.6.11	INSTALACION TUBERIA BIAJIAL PVC 10" TIPO RDE 21	ML	-	\$ 294.977	\$	-		\$	0%
2.2	EXCAVACIONES								
2.2.1	EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN								
2.2.1.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, RETIRO Y DISPOSICION	M3	56.750,54	\$ 12.079	\$	685.972.933		\$	92%
2.2.1.2	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO	M3	86.264,48	\$ 18.580	\$	1.602.794.038	81,00	\$ 1.504.980	84%
2.3	RELLENOS								
2.3.1	TERRAPLENOS								
2.3.1.1	TERRAPLENOS, NUCLEO, SUELO ADECUADO	M3	18.964,23	\$ 35.912	\$	681.043.428		\$	100%
2.3.1.2	TERRAPLENOS, BASE, SUELO TOLERABLE	M3	-	\$ 31.890	\$	-		\$	0%
2.3.1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS TRAIIDOS DE CANTERA	M3	44.952,00	\$ 21.226	\$	954.151.152	1.112,60	\$ 23.616.048	86%
2.3.2	PEDRALES								
2.3.2.1	CIEMENTO TERRAPIEN RADON COMPACTADO	M3	23.707,80	\$ 82.070	\$	1.945.699.146	1.084,00	\$ 84.860.380	78%
2.4	OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS								
2.4.1	ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXILES								
2.4.1.1	GEOMALLA BIAJIAL LBO 302 O SIMILAR (Inc. Suministro e instalación)	M2	25.298,43	\$ 14.284	\$	361.362.774	536,14	\$ 7.658.224	67%
2.4.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	-	\$ 6.839	\$	-		\$	0%
3	SUBTOTAL EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES								
3.1	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								
3.1.1	SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS								
3.1.1.1	AFIRMADO A-1	M3	-	\$ 85.071	\$	-		\$	0%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAÑE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. : 20003184 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PRORROGA N°1: 6.6 MESES

PLAZO FINAL: 32.6 MESES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.458.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12


PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

INTERVENIOR: CONSORCIO ECODORADO

SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (13/08/2022)	CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES RECIBIDAS (ACUMULADAS)			% ACUMUL	
			CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT		VALOR
CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS										
3.2.	CAPAS GRANULARES DE BASE									
3.2.1	BASE GRANULAR									
3.2.1.1	CAPA DE BASE DE AGREGADO TRIANGULAR FAA P-209	11.212,95	\$	169.579	\$	1.901.480.848		\$	1.241.866.020	65%
	SUBTOTAL APRIMADOS, SUBBASES Y BASES			\$	1.901.480.848			\$	1.241.866.020	65%
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
4.1	RIEGOS									
4.1.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN									
4.1.1.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA	18.603,48	\$	2.287	\$	42.546.159		\$	28.377.096	67%
4.1.2	RIEGO DE LIGA									
4.1.2.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA FAA P-403	75.301,21	\$	1.905	\$	143.448.805		\$	57.352.502	40%
4.2	MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE AEROPUERTOS									
4.2.1	MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE									
4.2.1.1	PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE RODADURA FAA P-401	-	\$	882.561	\$	-		\$	-	0%
4.2.1.2	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN PLANTA PARA CAPA BASE FAA P-403	1.107,05	\$	823.992	\$	512.200.344		\$	683.201.555	75%
4.3	MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE VIAS									
4.3.1	MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE									
4.3.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-35, PARA CAPA DE RODADURA	144,00	\$	831.255	\$	119.700.720		\$	-	0%
4.3.1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, PARA CAPA INTERMEDIA	483,54	\$	795.456	\$	384.634.794		\$	-	0%
	SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS			\$	1.602.530.822			\$	768.931.152	48%
ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN										
5.1	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS									
5.1.1	EXCAVACIONES VARIAS									
5.1.1.2	EXCAVACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	50.161,18	\$	43.212	\$	2.167.564.910	80,30	\$	1.696.356.784	78%
5.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS									
5.2.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS									
5.2.1.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	14.350,00	\$	73.119	\$	1.049.257.650	105,30	\$	902.235.668	86%
5.2.1.2	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	-	\$	1.406.044	\$	-		\$	-	0%
5.2.1.3	CONCRETO CLASE A	300,00	\$	1.533.215	\$	459.964.500		\$	-	0%
5.2.1.4	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	3.002,00	\$	6.839	\$	20.530.678		\$	17.861.416	87%
5.3	CIMENTACIONES									
5.3.1	BARRETES PRECAVADOS CENTRALES									
5.3.1.1	BARRETE DE CONCRETO DE DIMENSIONES 2.4MX0.8m	-	\$	5.280.311	\$	-		\$	-	0%
5.3.2	PANTALLAS DE HORMIGÓN PRECAVADAS									
5.3.2.1	PANTALLAS EN CONCRETO (BARRETES DE 2.4MX0.8m)	-	\$	5.151.136	\$	-		\$	-	0%
5.3.3	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	-	\$	4.736	\$	-		\$	-	0%
5.4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO									
5.4.1	VIGA TRANSVERSAL ACCESOS									
5.4.1.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	-	\$	1.406.044	\$	-		\$	-	0%
5.4.1.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	-	\$	4.736	\$	-		\$	-	0%
5.4.2	VIGA LONGITUDINAL ACCESOS									
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	-	\$	1.406.044	\$	-		\$	-	0%
5.4.2.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	-	\$	4.736	\$	-		\$	-	0%
5.4.3	LOSA SUPERIOR									
5.4.3.1	CONCRETO CLASE A	1.208,42	\$	1.533.215	\$	1.852.767.670		\$	1.852.583.685	100%
5.4.3.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	-	\$	4.736	\$	-		\$	-	0%
5.4.3.3	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	-	\$	19.069	\$	-		\$	-	0%
5.4.3.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	81.119,00	\$	7.497	\$	608.149.143		\$	608.149.143	100%
5.4.3.5	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	67.910,00	\$	23.571	\$	1.600.706.610		\$	1.600.690.582	100%
5.4.4	LOSA INFERIOR									
5.4.4.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	1.724,64	\$	1.406.044	\$	2.424.919.724	547,47	\$	769.766.909	32%
5.4.4.2	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	-	\$	4.736	\$	-		\$	-	0%




OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C.*

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12
PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENIOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ABROPIUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.: 20001388 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
PLAZO PROROGA N°1: 6.6 MESES
PLAZO FINAL: 22.6 MESES
VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.458.014
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (13/08/2022)				CANTIDADES EJECUTADAS				CANTIDADES DEBITADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
		UNIDAD	CANT	VR. LINEARIO	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
6.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE CANALES Y ZANJAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	1.499,04	\$ 16.553	\$ 24.813.609	126,11	\$ 2.087.466	1.011,81	\$ 16.748.458			67%
6.1.2	RELLENO GRAVILLA Y ARENA	M3	1.828,48	\$ 119.664	\$ 218.801.231	78,60	\$ 9.405.590	905,84	\$ 108.396.438			50%
6.1.3	RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200	M3	-	\$ 68.053	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.1.4	RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	-	\$ 78.625	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.1.5	PROTECCIÓN CON CONCRETO SIMPLE F'c=21 MPa PARA CONDUCCIONES	M3	-	\$ 502.385	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.2	TUBERÍAS Y CANALES PREFABRICADOS											
6.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA											
6.2.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA 315 mm	ML	-	\$ 101.550	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.2.2	TUBERÍA PEAD											
6.2.2.1	TUBERÍA PEAD PE 100 6.37M DN=400MM	ML	-	\$ 287.676	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.2.3	CANAL PREFABRICADO NORMADO POLIÉTERO	ML	-	\$ 1.090.700	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.2.3.1	CANAL PREFABRICADO (H=300 MM)	ML	-	\$ 1.801.209	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.2.3.2	SUMIDERO PREFABRICADO CONCRETO POLIÉTERO	ML	-	\$ 1.801.209	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3	POZOS, ARQUETAS Y SUMIDROS											
6.3.1	CAJAS											
6.3.1.1	CAJA PARA DEPRIMIDO	UN	-	\$ 4.760.260	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.1.2	CAJA PARA DRENAJE	UN	-	\$ 18.925.362	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.1.3	CAJA PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO	UN	64,00	\$ 7.291.967	\$ 465.695.888	1,00	\$ 7.291.967	25,00	\$ 182.299.175			95%
6.3.2	POZO DE CORREO	UN	-	\$ 28.943.825	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.2.1	TAPA SERVOSISTIDA 1.00 M X 1.50 M PARA POZO BOMBEO	UN	-	\$ 28.943.825	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.2.2	TAPA SERVOSISTIDA 0.60 M X 0.30 M PARA POZO BOMBEO	UN	-	\$ 17.495.616	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.3	POZOS MANOSTERIA											
6.3.3.1	POZO INSPECCIÓN ALCANTARILLADO ALTURA 2.00 MT	UN	-	\$ 7.794.106	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.3.3.2	RECALCE POZO INSPECCIÓN ALCANTARILLADO ALTURA 1 MT	UN	-	\$ 4.479.371	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4	ELEMENTOS AUXILIARES DE DRENAJE											
6.4.1	CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO											
6.4.1.1	REVESTIMIENTO CUNETAS MEDIANTE CONCRETO SIMPLE	M3	-	\$ 510.788	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.2	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	60,00	\$ 1.006.044	\$ 84.362.640	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.2.1	SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR	ML	250,00	\$ 140.302	\$ 40.687.580	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.2.2	ZANJA DRENANTE DE 0.60 M X 1.50 M (TIPO 1)	ML	1.385,80	\$ 191.087	\$ 264.808.365	90,00	\$ 17.197.830	175,90	\$ 24.679.122			61%
6.4.2.3	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	3.237,50	\$ 6.859	\$ 22.141.263	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3	ELEMENTOS PARA IMPULSIÓN											
6.4.3.1	BOMBAS AXIAL VERTICAL 1451 GPM Y 40.8 PIES	UN	-	\$ 116.475.414	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.2	CUADRO ELÉCTRICO PARA MANDO Y PROTECCIÓN BOMBEO	UN	1,00	\$ 23.006.899	\$ 23.006.899	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.3	PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA BOMBAS	UN	3,00	\$ 2.204.248	\$ 6.612.744	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.4	REGULADOR DE NIVEL PARA DENSIDAD	UN	1,00	\$ 570.116	\$ 570.116	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.5	SENSOR CAPACITIVO SUMERGIBLE DE NIVEL	UN	1,00	\$ 2.235.024	\$ 2.235.024	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.6	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISL D=400 MM	ML	-	\$ 2.856.799	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.7	VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 400	UN	-	\$ 19.242.225	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
6.4.3.8	VÁLVULA DE COMPUERTA DN 400	UN	-	\$ 14.872.750	\$ -	-	\$ -	-	\$ -			0%
7	SUBTOTAL DRENAJE				\$ 1.154.727.349		\$ 35.982.853		\$ 521.264.105			45%
7.1	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
7.1.1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CARRETERAS											
7.1.1.1	LINEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES											
7.1.1.1.1	M. VAL PERMANENTE EN FRIO CON PLÁSTICO DE 2 COMPONENTES 10CM	ML	2.088,00	\$ 7.807	\$ 16.301.016	-	\$ -	-	\$ -			0%
7.1.1.1.2	M. VAL PERMANENTE PLÁSTICA EN FRIO 2 COMPONENTES	M2	286,00	\$ 36.448	\$ 10.424.128	-	\$ -	-	\$ -			0%
7.1.2	TACAS REFLECTIVAS											
7.1.2.1	TACAS REFLECTIVAS	UN	111,00	\$ 27.654	\$ 3.069.594	-	\$ -	-	\$ -			0%
7.2	SEÑALIZACIÓN VERTICAL											
7.2.1	SEÑAL REGLAMENTARIA CIRCULAR 900 MM DE DIÁMETRO	UN	8,00	\$ 344.035	\$ 2.752.280	-	\$ -	-	\$ -			0%
7.2.2	SEÑAL PREVENTIVA CUADRADA 900 MM DE LADO	UN	12,00	\$ 525.797	\$ 6.309.564	-	\$ -	-	\$ -			0%




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESHUIE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C.*

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.: 20001188 H4
PLAZO INICIAL: 16 MESES
PLAZO PROGRESIVA: 171,6 E MESES
PLAZO FINAL: 22,6 MESES
VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.435.859.014
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12
PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENITOR: CONSORCIO ECDORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS		DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (19/08/2022)				CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)			
CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS			CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CORTE DE OBRA N° 11 (20/08/2022)				
No.	UNIDAD		2,00	\$	536.598	CANT	VALOR	CANT	VALOR	% ACUMUL
7.2.3	UN	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	2,00	\$	536.598		\$	-	\$	0%
7.3		ELEMENTOS AUXILIARES								
7.3.1	ML	BANDAS SONORAS	35,00	\$	38.193	\$	1.336.755		\$	0%
7.3.2	UN	DELINEADOR TUBULAR	46,00	\$	69.730	\$	3.207.580		\$	0%
7.3.3	UN	BARBERA NEW JERSEY	-	\$	72.154	\$	-		\$	0%
7.3.4	ML	ALCANTARILLADO PERIMETRAL TEMPORAL	-	\$	5.262	\$	-		\$	0%
7.3.5	UN	ELEMENTOS VARIOS DE SEÑALIZACIÓN: CARTELES UNIFICACIÓN DE ALTURA, BANDEROLA, BARRERA TIPO STOPPER	1,00	\$	1.290.835	\$	1.290.895		\$	0%
7.3.6	UN	BALIZA AUTÓNOMA DE AREA FUERA DE SERVICIO / CONO O BARRICADA	34,00	\$	3.810.184	\$	129.546.256		\$	0%
7.4		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL AREA DE MOVIMIENTOS								
7.4.1	M2	PINTURA REFLEIVA AMARILLA - APLICACIÓN AUTOMÁTICA FAA P - 620	2.013,00	\$	36.798	\$	74.074.374		\$	0%
7.4.2	M2	PINTURA REFLEIVA AMARILLA - APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	286,00	\$	47.341	\$	13.535.526		\$	0%
7.4.3	M2	PINTURA NO REFLEIVA NEGRA - APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	187,00	\$	43.134	\$	8.066.058		\$	0%
7.4.4	M2	PINTURA REFLEIVA BLANCA - APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	22,00	\$	44.318	\$	974.996		\$	0%
7.4.5	M2	PINTURA REFLEIVA ROJA - APLICACIÓN MANUAL FAA P - 620	132,00	\$	47.362	\$	6.251.784		\$	0%
7.4.6	M2	UNIPREZA DE SUPERFICIE	2.592,00	\$	10.740	\$	27.838.080		\$	0%
7.4.7	M2	BORRADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	50,00	\$	5.895	\$	294.750		\$	0%
7.4.8	UN	REPLANTEO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EXISTENTE	1,00	\$	6.972	\$	6.972		\$	0%
8		SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		\$	305.821.146				\$	0%
8.1		AYUDAS VISUALES								
8.1.1	UN	Balita Bidireccional verde/verde empotrada recta, FAA LBS2 C o FAA LBS2 D	97,00	\$	4.343.277	\$	421.297.869	8,00	\$	24%
8.1.2	UN	Balita Bidireccional verde/verde empotrada curva, FAA LBS2 C o FAA LBS2 D	46,00	\$	4.343.277	\$	199.790.742	21,00	\$	100%
8.1.3	UN	Transformador de aislamiento 25KV/55W, 5,6/5,6A, W/ Earthing	140,00	\$	655.146	\$	91.720.440	31,00	\$	41%
8.1.4	UN	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A, 85Qmm	140,00	\$	102.367	\$	14.331.380	18,00	\$	21%
8.1.5	UN	Juego de conectores secundarios - FAA LBS2 12 X 2 Core	138,00	\$	134.539	\$	18.566.382		\$	
8.1.6	UN	Base poco profunda - 8", FAA L 868	138,00	\$	1.389.265	\$	191.718.570	74,00	\$	54%
8.1.7	UN	Dispositivos de Control Doble Canal 2 (Para Baliza)	138,00	\$	4.562.635	\$	629.643.630		\$	0%
8.2		BARBA DE PASADURA (STOPWAYS)								
8.2.1	UN	Balita Bidireccional amarilla/verde empotrada recta, FAA LBS2 C/D/S LED	6,00	\$	4.343.277	\$	26.059.662		\$	100%
8.2.2	UN	Balita Bidireccional verde/verde empotrada recta, FAA LBS2 C/D/S LED	8,00	\$	4.343.277	\$	34.746.216	8,00	\$	100%
8.2.3	UN	Balita Bidireccional amarilla/verde empotrada curva, FAA LBS2 C/D/S LED	2,00	\$	4.343.277	\$	8.686.554	2,00	\$	100%
8.2.4	UN	Balita Bidireccional verde/verde empotrada curva, FAA LBS2 C/D/S LED	3,00	\$	4.343.277	\$	13.079.831		\$	0%
8.2.5	UN	Transformador de aislamiento 25KV/55W, 5,6/5,6A, W/ Earthing	17,00	\$	655.146	\$	11.137.482	12,00	\$	71%
8.2.6	UN	Base poco profunda - 8", FAA 868	15,00	\$	1.389.265	\$	20.838.975	15,00	\$	100%
8.2.7	UN	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A, 85Qmm	17,00	\$	102.367	\$	1.740.239		\$	
8.2.8	UN	Juego de conectores secundarios - FAA LBS2 12 X 2 Core	17,00	\$	134.539	\$	2.287.163	12,00	\$	71%
8.2.9	UN	Dispositivos de control canal doble (Para Baliza)	17,00	\$	4.562.635	\$	77.564.795	15,00	\$	88%
8.2.10	UN	Balita Unidireccional roja empotrada, FAA LBS25 LED	13,00	\$	3.685.204	\$	47.907.652	13,00	\$	100%
8.2.11	UN	Transformador de aislamiento 25KV/55W, 5,6/5,6A, W/ Earthing	13,00	\$	655.146	\$	8.516.898	13,00	\$	100%
8.2.12	UN	Balita de protección de pista - Elevada REG. FAA L804	2,00	\$	21.497.027	\$	42.994.054		\$	0%
8.2.13	UN	Transformador de aislamiento - 55W, 5,6/5,6A, W/ Earthing	2,00	\$	655.146	\$	1.310.292	2,00	\$	100%
8.2.14	UN	Base poco profunda - 8", FAA 868	13,00	\$	1.389.265	\$	18.060.445		\$	0%
8.2.15	UN	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A, 85Qmm	15,00	\$	102.367	\$	1.535.505		\$	0%
8.2.16	UN	Juego de conectores secundarios - FAA LBS2 12 X 2 Core	15,00	\$	134.539	\$	2.018.085		\$	0%
8.2.17	UN	Dispositivos de Control Doble Canal 2 (Para Baliza)	2,00	\$	4.562.635	\$	9.125.270		\$	0%
8.2.18	UN	Dispositivos de control canal sencillo (Para Baliza)	13,00	\$	4.123.920	\$	53.610.960		\$	0%
8.2.19	UN	SENSORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA AI	2,00	\$	130.152.071	\$	260.304.142		\$	0%
8.3		BARBA DE ESPERA								
8.3.1	UN	Balita unidireccional amarilla empotrada, FAA LBS2 C/D/S LED	9,00	\$	4.343.277	\$	39.089.493	3,00	\$	33%
8.3.2	UN	Transformador de aislamiento 25KV/55W, 5,6/5,6A, W/ Earthing	9,00	\$	655.146	\$	5.896.314	3,00	\$	33%
8.3.3	UN	Base poco profunda - 8", FAA 868	9,00	\$	1.389.265	\$	12.503.385		\$	0%
8.3.4	UN	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A, 85Qmm	9,00	\$	102.367	\$	921.303		\$	0%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE BOGOTÁ LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DENSIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C"

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C

CONTRATO No.: 2000L188 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PROPROBIA: 11.1, 6.6 MESES

PLAZO FINAL: 22.6 MESES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.858.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12


PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

INTERVENIOR: CONSORCIO ECDORADO

SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (19/08/2022)	CANTIDADES EJECUTADAS				% ACUMUL			
			CANTIDAD DE OBRA #12 (20/08/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)					
			CANT	VR. UNITARIO	CANT	VALOR				
8.3.5	Juego de conectores secundarios - FAA 1823 12 X 2 Core	UN	18,00	\$ 434.539	\$	2.421.702	\$	2,00	\$ 269.078	11%
8.3.6	Dispositivos de control canal senda [para baliza]	UN	9,00	\$ 4.123.920	\$	37.115.280	\$	-	\$ -	0%
8.4	LETREOS									
8.4.1	Aviso-Taxway Guidance Sign(LED Type) - 850x2600 - 24V, FAA 1858	UN	11,00	\$ 39.772.779	\$	437.500.569	\$	-	\$ -	0%
8.4.2	Transformador-Isolating Transformer -ACORDE AL TIPO DE LETRERO	UN	11,00	\$ 757.514	\$	8.332.654	\$	-	\$ -	0%
8.4.3	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A ESDomn	UN	11,00	\$ 102.367	\$	1.126.037	\$	-	\$ -	0%
8.4.4	Juego de conectores secundarios - FAA 1823 12 X 2 Core	UN	11,00	\$ 134.539	\$	1.479.929	\$	-	\$ -	0%
8.5	REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE INCLUYE CUT OUT Y DISCARGADORES									
8.5.1	Regulador-CCR (Digital) - 25KW, 220V, 60Hz, 6.6A, FAA 1839	UN	3,00	\$ 56.301.739	\$	168.905.217	\$	2,00	\$ 112.603.478	67%
8.6	CABLE Y SISTEMA DE TIERRA									
8.6.1	Cable Primario XLPE-TR, 5 KV, No 6 AWG Apantallado	ML	18.957,00	\$ 25.738	\$	487.915.266	\$	-	\$ -	66%
8.6.2	Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 10 AWG	ML	10.585,00	\$ 21.644	\$	229.101.740	\$	-	\$ -	39%
8.6.3	Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 12 AWG	ML	-	\$ 20.182	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.6.4	Cable desnudo para puesta a tierra, No 6 AWG	ML	700,00	\$ 28.371	\$	19.859.700	\$	-	\$ -	0%
8.6.5	Varilla para puesta a tierra CU-CL de 5/8" x 2,4 m, Incluye conector	UN	18,00	\$ 321.724	\$	5.791.032	\$	-	\$ -	0%
8.6.6	Soldadura exotermica	UN	18,00	\$ 102.221	\$	1.839.978	\$	-	\$ -	0%
8.6.7	Cajas metálicas aprueba de explosión e interperle para transición marca Albrom ref. AVO161612 o equivalente.	UN	-	\$ 1.199.305	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.6.8	IPDS 5 KV marca SINE TRAMER o equivalente	UN	6,00	\$ 4.606.506	\$	27.639.036	\$	-	\$ -	0%
8.7	INTEGRACION DEL CONTROL Y MONITOREO									
8.7.1	Sistema Control y Monitores de acuerdo a especificación incluye configuración totalidad de Barras y Barras de Paradas Calle LIMAY HOTEL	GL	1,00	\$ 915.306.471	\$	915.306.471	\$	-	\$ -	0%
8.8	OBRA CIVIL									
8.8.1	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (1 secundario)	ML	950,00	\$ 150.921	\$	144.884.160	\$	413.50	\$ 62.405.834	43%
8.8.2	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 2 (2 secundarios)	ML	465,00	\$ 157.419	\$	73.199.835	\$	363.80	\$ 57.269.082	78%
8.8.3	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 3 (3 secundarios)	ML	1.500,00	\$ 164.292	\$	246.438.000	\$	908.60	\$ 149.275.711	61%
8.8.4	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 4 (4 secundarios)	ML	150,00	\$ 180.848	\$	27.127.200	\$	61,00	\$ 11.031.728	41%
8.8.5	Canalización en Zona Verde de 6x4" taxco	ML	-	\$ 358.259	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.8.6	Canalización en Zona Verde de 9x4" taxco	ML	-	\$ 472.887	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.8.7	Canalización en Zona Verde de 6x4" taxco	ML	2.955,80	\$ 173.148	\$	511.808.173	\$	559.30	\$ 96.841.676	19%
8.8.8	Caja CS 274 de 60xmx90cm	UN	-	\$ 2.165.998	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.8.9	Caja CS 276 de 60xmx120cm CODENSA	UN	-	\$ 3.630.271	\$	-	\$	-	\$ -	0%
8.8.10	Bata en concreto reforzado con accesorios en PVC para conexión eléctrica	UN	11,00	\$ 3.458.535	\$	38.043.885	\$	-	\$ -	0%
8.8.11	Caja CS 280 tipo vehicular Vehicular Codensa sin tapa	UN	-	\$ 3.159.382	\$	-	\$	-	\$ -	0%
9	SUBTOTAL AYUDAS VISUALES				\$	5.652.789.592	\$	-	\$ -	27%
9	URBANISMO Y OBRAS DE ARTE									
9.1	VALLADO	ML	-	\$ 64.755	\$	-	\$	-	\$ -	0%
9.2	ANDÉN EN LOSETA DE CONCRETO 30X30 CM	M2	2.436,00	\$ 162.290	\$	395.338.440	\$	-	\$ -	0%
9.3	FORMACIÓN DE PRADERA	M2	44.012,00	\$ 4.430	\$	194.973.160	\$	-	\$ -	0%
10	SUBTOTAL URBANISMO Y OBRAS DE ARTE				\$	590.311.600	\$	-	\$ -	0%
10	INSTALACIONES PASO A DENSIVEL									
10.1	SUBESTACION PASO A DENSIVEL									
10.1.1	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA TORRE DE CONTROL									
10.1.1.1	CELDA TIPO METALCALD NORMAS IEC/EN O APLICABLES TAL Y COMO SON: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 CON SALIDA A CABLE PARA TREN DE 480V EXISTENTE EN LA SUBESTACION CON INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 200 A.	UN	1,00	\$ 32.305.624	\$	32.305.624	\$	-	\$ -	0%
10.1.1.2	INSTALACION DE LA CELDA TIPO METALCALD, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE	UN	1,00	\$ 3.211.234	\$	3.211.234	\$	-	\$ -	0%
10.1.2	RED MEDIA TENSION									
10.1.2.1	ACOMETIDA 3 X 6 AWG XLPE-TR 5 KV PANTALLA EN CINTA, NIVEL DE AISLAMIENTO 300%	ML	1.000,00	\$ 124.972	\$	124.972.000	\$	-	\$ -	0%
10.1.2.2	TERMINAL PREINCLUIDO 5 KV 6 AWG USO INTERIOR/ EXTERIOR	IGO	-	\$ 1.971.542	\$	-	\$	-	\$ -	0%



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C.*

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No.: 2000188 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PROYECTA: 16 MESES

PLAZO FINAL: 32.6 MESES


VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.435.358.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12
PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
INTERVENIOR: CONSORCIO ECODORADO
SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACION UNIDAD	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (19/08/2022)				CANTIDADES EJECUTADAS				% ACUMUL
			CANT		VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CORTE DE OBRA # 12 (20/08/2022)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		
			CANT	VALOR			CANT	VALOR			
10.1.2.3	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PERESTAL TIPO RADIAL (PAID MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA, 480-277/4160 V. DEVANADOS COBRE /COBRE, INCLUDE PROTECCIONES Y ACCESORIOS	UN	5,00	\$ 21.581.934	\$	107.909.670	\$	-	\$	0%	
10.1.2.4	CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PERESTAL TIPO RADIAL (PAID MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA, 4160/480-277 V. DEVANADOS COBRE /COBRE, INCLUDE PROTECCIONES Y ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 21.581.934	\$	21.581.934	\$	-	\$	0%	
10.1.2.5	PRUEBA DEL CABLE MT VLF	UN	1,00	\$ 4.196.464	\$	4.196.464	\$	-	\$	0%	
10.1.3	BAJA TENSION										
10.1.3.1	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL CON BARRAJE DE FASE DE 225 A, BARRAJE DE NEUTRO DE 225 A, BARRAJE DE TIERRA DE 225 A, CON TOTALIZADOR DE 250 A REGULABLE	UN	2,00	\$ 7.494.841	\$	14.989.682	\$	-	\$	0%	
10.1.3.2	ACOMETIDA 3 x 4/0 + 1 x 4/0 + 1 x 4/0 AWG Cu THWN, INCLUDE CONECTORES	ML	121,00	\$ 507.369	\$	61.391.649	\$	-	\$	0%	
10.1.3.3	ACOMETIDA 3 x 2/0 + 1 x 2/0 + 1 x 2/0 AWG Cu THWN, INCLUDE CONECTORES	ML	50,00	\$ 321.254	\$	16.062.700	\$	-	\$	0%	
10.1.3.4	ACOMETIDA 3 x 8 + 1 x 8 + 1 x 8 AWG Cu THWN, INCLUDE CONECTORES	ML	78,00	\$ 158.740	\$	12.381.720	\$	-	\$	0%	
10.1.3.5	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD AUTOPORTADO DE 121 CIRCUITOS, CUMPLIENDO CON ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDO A NORMAS IEC 60439-1 e IEC 61439-1 Y 2, OCHO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (80A) INSTANTANEOS Y TOTALIZADOR (30 - 50 A REGULABLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR 480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO I - II 80 kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON PUERTO DE COMUNICACION	UN	2,00	\$ 10.377.507	\$	20.755.014	\$	-	\$	0%	
10.1.3.6	TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD AUTOPORTADO DE 121 CIRCUITOS, CUMPLIENDO CON ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDO A NORMAS IEC 60439-1 e IEC 61439-1 Y 2, CUATRO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA (80 - 100 A) INSTANTANEOS Y TOTALIZADOR (120 - 150 A REGULABLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR 480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO I - II 80 kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON PUERTO DE COMUNICACION	UN	1,00	\$ 13.101.878	\$	13.101.878	\$	-	\$	0%	
10.1.3.7	BANDEJA PORTACABLE 50 CM TIPO SEMIPEADA, INCLUDE ACCESORIOS	UN	15,00	\$ 199.865	\$	2.997.975	\$	-	\$	0%	
10.1.4	OBRA CIVIL										
10.1.4.1	CAMARA CS 276 - CAMARA DOBLE PARA DUCTO DE 6"	UN	2,00	\$ 4.474.904	\$	8.949.808	\$	-	\$	0%	
10.1.4.2	CAMARA CS 275 - SENCILLA	UN	11,00	\$ 2.227.616	\$	24.503.776	\$	-	\$	0%	
10.1.4.3	CONSTRUCCION OBRA CIVIL PARA SUBESTACION	UN	2,00	\$ 91.548.313	\$	183.095.626	\$	-	\$	0%	
10.1.4.4	CERRAMIENTO SUBESTACION EN TUBO GALVANIZADO 2", CON MALLA ESIAGONADA DE 1 1/4", PUERTA.	UN	31,00	\$ 12.757.936	\$	395.496.016	\$	-	\$	0%	
10.1.4.5	SUMINISTRO TUBOS Ø 6" PVC, TIPO TDP PARA BANCO DUCTOS Ø 6"	ML	2.500,00	\$ 83.311	\$	208.277.500	\$	-	\$	93%	
10.1.4.6	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP AREAS NO PAVIMENTO (NO INCLUDE SUMINISTRO TUBOS PVC Ø 6" EN ZONA DE ANDEN CONCRETOS)	ML	2.851,00	\$ 141.571	\$	403.618.921	\$	69,00	\$ 9.768.399	2%	
10.1.5	SISTEMA PUESTA A TIERRA										
10.1.5.1	MALLA DE PUERTA A TIERRA	ML	2,00	\$ 9.127.770	\$	18.255.540	\$	-	\$	0%	
10.1.5.2	CAJA PARA INSPECCION PUESTA A TIERRA	UN	2,00	\$ 457.913	\$	915.626	\$	-	\$	0%	
10.1.6	SISTEMA DE ILUMINACION										
10.1.6.1	SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR TIPO LED PARA BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) ACORDE A ESPECIFICACIONES	GL	1,00	\$ 337.821.705	\$	337.821.705	\$	-	\$	0%	
11	SUPTOTAL INSTALACIONES PASO A DESNIVEL				\$	2.016.793.062	\$		\$ 5.768.399	10%	
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 400mm SDR 13.5	M	533,40	\$ 898.962	\$	479.506.331	\$	96,00	\$ 86.300.352	99%	
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 315mm SDR 13.5	M	300,50	\$ 597.710	\$	179.611.955	\$	68,82	\$ 41.134.402	89%	
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 110mm SDR 13.5	M	15,00	\$ 122.161	\$	1.832.415	\$	-	\$	0%	
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PEAD 400mm 45º	UN	8,00	\$ 3.181.678	\$	25.453.424	\$	-	\$	100%	
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD 160 mm SDR 26	ML	35,19	\$ 158.347	\$	5.572.231	\$	-	\$	0%	
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA FLEXIBLE PARA TUBERIA 14"	UN	4,00	\$ 4.122.623	\$	16.490.492	\$	-	\$	100%	
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA FLEXIBLE PARA TUBERIA 10"	UN	2,00	\$ 1.915.457	\$	3.830.914	\$	-	\$	100%	
NP 8	PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIE ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE RODADURA FSA P-403, CON ASFALTO MODIFICADO PG 76-22	M3	5.500,00	\$ 1.269.494	\$	6.982.217.000	\$	1.351,69	\$ 1.715.962.345	54%	



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

AEROPUERTO: EL DORADO, BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No.: 20001188 H4

PLAZO INICIAL: 16 MESES

PLAZO PRORROGA N°1: 6.6 MESES

PLAZO FINAL: 22.6 MESES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 60.425.858.014

FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA # 12

PERIODO: 21-Julio al 20-Agosto-2022

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

INTERVENIOR: CONSORCIO ECODORADO

SUPERVISOR: CARLOS MAURICIO GUEVARA BARACALDO

ITEMS	DESCRIPCION	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 MAYORES Y MENORES CANTIDADES (19/08/2022)				CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES DEBITADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
		CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL		CORTE DE OBRA # 12 (20/08/2022)	VALOR	CANT.	VALOR	
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS									
NP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA MAURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	1.677,00	\$ 1.027.534	\$ 1.723.174.518			\$ -	1.034,70	\$ 1.063.189.430	62%
NP 10	CONSTRUCCION DE GAVION O CONTENCIÓN SIMILAR	517,00	\$ 563.161	\$ 291.154.237			\$ -	-	\$ -	0%
NP 11	PERFILADO Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	440,64	\$ 435.079	\$ 191.713.211			\$ 39.157.110	309,00	\$ 134.439.411	70%
NP 12	ANCLAJES PARA BARRAS MAYORES NO. 3 HASTA 0,30M	2.184,00	\$ 136.936	\$ 299.068.224			\$ 105.714.592	1.600,90	\$ 219.220.842	73%
NP 13	CONCRETO DE ENSANCHAMIENTO DE ESTRUCTURAS SEGUNDA ETAPA	360,88	\$ 2.030.723	\$ 732.847.316			\$ 279.386.870	288,24	\$ 585.342.908	80%
NP 14	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA UNIÓN DE CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA	804,20	\$ 157.435	\$ 126.609.227			\$ 22.450.231	492,20	\$ 77.489.507	61%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PESO PE 100 6 ATM DN=200MM	888,70	\$ 234.606	\$ 208.494.352			\$ 43.918.243	883,80	\$ 207.344.783	99%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE KRTX 250-403 1450RPM ϕ =330MM	3,00	\$ 180.619.866	\$ 541.859.598			\$ -	-	\$ -	0%
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				\$ 11.809.435.345			\$ 2.334.024.146		\$ 6.766.831.490	57%
SUBTOTAL				\$ 59.494.409.962			\$ 4.233.356.866		\$ 37.991.995.491	
Ajuste al peso										
A.			25%	\$ 11.353.895.037			\$ 807.892.532	25%	\$ 7.250.380.819	
L.			1%	\$ 454.155.801			\$ 32.315.701	1%	\$ 290.015.233	
U.			5%	\$ 2.270.779.007			\$ 161.578.506	5%	\$ 1.450.076.164	
IVA SOBRE U (18%)			18%	\$ 431.448.011			\$ 30.699.916	19%	\$ 275.514.471	
VALOR TOTAL ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (INCLUYE IVA)				\$ 500.000.000			\$ -	1,00	\$ 500.000.000	100%
VALOR TOTAL PROYECTO				\$ 60.425.858.014			\$ 4.264.056.782		\$ 38.767.509.962	64.16%
VALOR TOTAL ACTAS							\$ 4.264.056.782		\$ 38.767.509.962	64.16%

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:

CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

VALOR TOTAL ACUMULADO EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

JUAN DIEGO HOYOS
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MAURICIO GOMEZ CAICEDO
CONSORCIO ECODORADO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CERTIFICACION


Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de Interventoría No. 20001219 H3 DE 2020 **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C."**

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO ECODORADO**, identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4, suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL** y el contratista **CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A.**, identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico con base a la información dada por el Representante Legal **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS** que el contratista **CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A.**, que el valor de la factura correspondiente al acta de obra No 12 Tiene un valor de \$4.264.056.782 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE., durante el periodo del acta parcial el cual es del 21 de julio de 2022 al 20 de Agosto de 2022.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de **AGOSTO** de 2022.

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal
CONSORCIO ECODORADO


CERTIFICACION

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO ECODORADO , identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico por medio de la presente que el contratista CONYTRAC ha hecho el debido y correcto uso del anticipo en el Periodo del 21 de JULIO de 2022 al 20 de AGOSTO DE 2022 como se muestra a continuación:

DETALLE PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO					
DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A D)
Diseños					
Honorarios	\$ -	\$ -			
Laboratorios y ensayos	\$	\$			
Materiales					
Concreto	\$ 1.041.000.000	\$ 1.041.000.000		\$ 1.041.000.000	\$ -
Acero	\$ 498.000.000	\$ 498.000.000		\$ 498.000.000	\$ -
Acero de tensionamiento	\$ 945.057.573	\$ 945.057.573		\$ 945.057.573	\$ -
Otros materiales	\$ 2.108.946.384	\$ 2.108.928.884		\$ 2.108.928.884	\$ 17.500
Suministro e instalación de ayudas visuales y subestación eléctrica	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000		\$ 1.000.000.000	\$ -
Transportes				\$ -	
Transportes	\$ 291.696.146	\$ 291.696.146		\$ 291.696.146	\$ -
Nomina y administración				\$ -	
Nominas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Traslado de red eléctrica de Media Tensión CODENSA	\$ 109.201.010	\$ 109.201.010		\$ 109.201.010	\$ -
				\$ -	\$ -
Total	\$ 5.993.901.113	\$ 5.993.901.113		\$ 5.993.901.113	\$ 17.500

Para constancia se firma a los 30 días del mes de AGOSTO DE 2022

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal
CONSORCIO ECODORADO

CERTIFICACION


Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de Interventoría No. 20001219 H3 DE 2020 **"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C."**

Yo, MAURICIO GÓMEZ CAICEDO en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO ECODORADO , identificado con NIT 901.442.280-0, interventor del contrato de obra pública No. 20001188 H4 de 2020 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL y el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A. , identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico con base a la información dada por el Representante Legal JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS que el contratista CONSTRUCTORES Y TRACTORES S.A., ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el periodo del acta parcial de obra No. 12 el cual corresponde al periodo entre el 21 de JULIO de 2022 al 20 de AGOSTO de 2022, y a la fecha de presentación de este documento, se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de Agosto de 2022. ✓

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Represente Legal



CERTIFICACION


Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

REF: Contrato de obra pública No.20001188 H4 "Terminación de la calle de rodaje lima, construcción del Box Culvert (paso a desnivel) y obras complementarias en el aeropuerto internacional el dorado, Bogotá D.C."

Yo, Juan Diego Hoyos Ceballos en mi calidad de Representante Legal del contratista CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A., identificado con NIT 890.932.730 - 7, certifico el cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el periodo del acta parcial de obra pública No. 12 la cual corresponde al periodo del 21 de Julio al 20 de Agosto de 2022, y a la fecha de presentación de este documento, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de Agosto de 2022. ✓

Cordialmente,



JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Represente Legal
Construcciones y Tractores S.A.



Nro Planilla: 57565465

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Fecha de creación del lunes, 08 de agosto de 2022 04:50:35 PM

Período de Cotización: 2022-07

Período de Servicio: 2022-08

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 08/08/2022

Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEMA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1000636095	ACEVEDO POSADA SANTIAGO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000636095	ACEVEDO POSADA SANTIAGO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000636095	ACEVEDO POSADA SANTIAGO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15531227	ACEVEDO BOLIVAR GUSTAVO ADOLFO	COLPENSIONES	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98485118	AGUDELO SUAREZ JOSE ARMANDO	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98485118	AGUDELO SUAREZ JOSE ARMANDO	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98485118	AGUDELO SUAREZ JOSE ARMANDO	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1121916144	AGUDELO BOBADILLA ANGELA KATHERINE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1049095803	AGUDELO BUSTAMANTE NADITH	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037370191	AGUDELO MARTINEZ JHORMAN ALEXIS	PROTECCION	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 18200401	AGUIRRE ALONSO ANTONOR GUILLERMO	NINGUNA AFP	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43200325	AGUIRRE RIOS MARIA JANETH	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15929254	AGUIRRE SANCHEZ JESUS HERNANDO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80064920	ALFONSO VALENZUELA JUAN CARLOS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5670214	ALMEIDA TELLEZ SAMUEL	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1047438270	ALVAREZ AMARIS PULBIO FELIPE	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1001531143	AMAYA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98463320	ARBOLEDA ZAPATA PEDRO NICOLASCO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39354027	ARENAS ALVAREZ MARGARITA MARIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1109846467	AROCA MOLINA JOHN FAVER	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1005590056	ARRIETA NUÑEZ NEVER JOSE	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación N1890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó CCF	8. Pagó BENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 15374821	ARRIBLA JIMENEZ FERNEY	COLPENSIONES	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1040508954	AVILA MARTINEZ YEDER YESITH	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 103368783	BAQUERO RODRIGUEZ FABIO ANDRES	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 103368783	BAQUERO RODRIGUEZ FABIO ANDRES	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1003337920	BARON VIDAL JULIAN ANDRES	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 92448500	BARRAGAN DURAN JANER	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71720745	BAYARDELLE MORALES MICHEL	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 52870459	BAYONA MORA IVONE MARITZA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71492389	BEDOYA ESPINAL JORGE IVAN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98466739	BEDOYA IBARRA ANDRES PARLEY	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70810858	BEDOYA VELEZ HEBERT DE JESUS	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5048095	BELERO REINALDY VICTOR MANUEL	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000065686	BELTRAN VARGAS FABIAN STEVENS	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1140855411	BRAVO URUETA MAYRA ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1039684150	BUITRAGO YARCE GLORIA PATRICIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1039684150	BUITRAGO YARCE GLORIA PATRICIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1078688111	CACERES GONZALEZ JAIDER ENRIQUE	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16353067	CAICEDO GRUESO SILVANO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049452925	CALVO MEDINA FABIAN ALFONSO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71745514	CANATE MONSALVE JOSE MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033337235	CARDENAS ARBOLEDA DANIEL ESTEBAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 22529974	CARDENO CHAVERRA CENEIDA LUCIA	PORVENIR	SAMIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063954	CARDONA GARRO SANTIAGO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063954	CARDONA GARRO SANTIAGO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063979	CARDONA LEDESMA MARLON	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88214819	CARVAJALINO RAMOS BORIS	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71774187	CASTAÑEDA GABRIEL JAIME	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035126902	CASTAÑEDA HERRERA JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035126902	CASTAÑEDA HERRERA JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035126902	CASTAÑEDA HERRERA JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039761107	CASTILLO MONCADA LUIS FERNANDO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 98515421	CASTRILLON JAMES ALBERTO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1037350324	CHAVARRIA BEDOYA JULIAN ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1046932317	CHAVERRA MONTOTOY WALTER FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39208985	CHAVERRA SIERRA CLARA LUCIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1046932317	CHAVERRA MONTOTOY WALTER FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43185532	CIUENTES ZAPATA PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43185532	CIUENTES ZAPATA PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 43185532	CIUENTES ZAPATA PAULA ANDREA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71709502	CIUENTES VELASQUEZ EDISON DE JESUS	COLPENSIONES	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71140931	CUERVO GIRALDO FERNANDO DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98484453	DAZA MOLINA HECTOR MAURICIO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 78298233	DE HOYOS BAQUERO SILFREDO MANUEL	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15342406	DIAZ PARRA FRADY FERNEY	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46366080	DIAZ FRANCO CONSTANZA MIREYA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038064055	DUQUE FONSECA ALEXIS	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1023872429	ENCISO BAUTISTA WILSON LIBARDO	PROTECCION	EPS SANTAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94413992	ERAZO CORAL JOSE ARQUIMEDES	PROTECCION	EPS SANTAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
PT 9082909	ESCALONA CONTRERAS SAMUEL ALEJANDRO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1007118666	ESTOR ROJAS JAIR ENRIQUE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007118666	ESTOR ROJAS JAIR ENRIQUE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1001530724	FERNANDEZ VALLEJO JOHNATAN STEVEN	COLFONDOS	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70351067	FRANCO HOYOS HELODORO DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193093949	FUTINICO CAPACHO HAROLD	PORVENIR	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1147850485	GARGES EUSE JONNY FABIAN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1147850485	GARGES EUSE JONNY FABIAN	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15340780	GARCIA RUIZ LUIS FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 35530339	GARCIA VILLANUEVA CONSUELO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 35530339	GARCIA VILLANUEVA CONSUELO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15340780	GARCIA RUIZ LUIS FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71770109	GARCIA TABORDA JOHN MAURICIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79579918	GARZON MAURICIO ALBERTO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 42781858	GIL TORRES ADRIANA MARIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 91211406	GOMEZ MANRIQUE JAVIER	COLPENSIONES	EPS SANTAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 5557808	GOMEZ GARAVITO ALVARO	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007114150	GONZALEZ OROZCO ALBEIRO DE JESUS	COLPENSIONES	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 108622189	GUANCHA URBINA LUIS EDUARDO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1004505978	GUILLEN CAMACHO DIEGO ANDRES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6802232	GUTIERREZ ROJAS LUIS EMILIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98463058	GUZMAN CHAVARRIA MARIO DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038082574	HERNANDEZ AGUDELO GEISSON ANDRES	PROTECCION	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16161606	HINCAPIE CASTAÑEDA WALTER ANICZAR	PORVENIR	EPS SANTAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16161608	HINCAPIE CASTAÑEDA WALTER ANICZAR	PORVENIR	EPS SANTAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1076018710	HINESTROZA PALACIOS YELSON	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1076018705	HINESTROZA RIOS FELIPE	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1044120873	HOLGUIN HEVAO SONIA PATRICIA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70556498	HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	SI	NO	NO
CC 1102827801	HOYOS MARTINEZ CRISTIAN GUADITH	COLFONDOS	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 92508379	HOYOS NEY GUADITH	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 42680845	HOYOS PEREZ HILDA LUCIA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	NO	NO	NO
CC 98614871	HOYOS SANCHEZ ROBER RODRIGO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 42880845	HOYOS PEREZ HILDA LUCIA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SI	SI	NO	NO	NO
CC 71588447	HURTADO ALVAREZ HERNAN	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71588447	HURTADO ALVAREZ HERNAN	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032070961	IDARRAGA CALDERON LUIS ALFONSO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032070961	IDARRAGA CALDERON LUIS ALFONSO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71432398	IDARRAGA ACEVEDO NESTOR ALBEIRO	COLPENSIONES	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032070961	IDARRAGA CALDERON LUIS ALFONSO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032242458	ISAZA GOMEZ JOSE ELEECER	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79218553	JARA CLAVIJO WILDER	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 12633687	JARAMILLO ALTAHONA RICARDO ANTONIO	PROTECCION	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70552659	JARAMILLO ARANGO SERGIO ANTONIO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 8011968	JARAMILLO PEREZ JOSE IGNACIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SEHA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1019094983	JIMENEZ AVENDAÑO JOSE SANTIAGO	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1050457374	JIMENEZ OSPINO EDINSON	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66728042	LAVERDE RAMIREZ ISABEL CRISTINA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 66728042	LAVERDE RAMIREZ ISABEL CRISTINA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019008719	LEAL GUARNIZO HELNIES YAREY	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019008719	LEAL GUARNIZO HELNIES YAREY	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019056746	LEAL GUARNIZO YEBERT BRAID	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80186239	LEAL GUARNIZO YEINS BRAYAMS	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1121038071	LEON RESTREPO JUAN CARLOS	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1055552294	LOPEZ ORTIZ YURLETH FERNANDA	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 35898034	MARTINEZ RENTERIA KETY YULIETH	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1036686412	MARTINEZ AGUDELO DUVIAN CAMILO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1036686412	MARTINEZ AGUDELO DUVIAN CAMILO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1101321184	MARTINEZ CELIS JAIME ORLANDO	PORVENIR	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033337230	MARTINEZ CASAS JULIAN DAVID	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1063358792	MARZOLA FLOREZ EDWIN ANTONIO	COLFONDOS	NUOVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72342607	MATURANA SANCHEZ ELKYB JAVIER	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1010139723	MENA PALACIOS VICTOR ALFONSO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80745243	MENA MENA JOSETAIL	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43428756	MESA SUAREZ ADRIANA LUCIA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43428756	MESA SUAREZ ADRIANA LUCIA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70564978	MESA LEITON JHON JAIRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 22028956	MOLINA ARAQUE CLAUDIA ELENA	COLFONDOS	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1035561683	MONSALVE ARBOLEDA KESLY YOJANA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15618338	MONTES MARTINEZ JUAN ENRIQUE	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000394003	MONTAYA DUQUE JUAN PABLO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98695591	MORALES MORALES OMAR OCTAVIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71719826	MOSQUERA ESCOBAR FRANCISCO JAVIER	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 32150277	MUNERA ZAPATA LADY GIOHNA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014253808	MUNOZ VARGAS JUAN MANUEL	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1100961708	MUNOZ MUGOLLON IVAN LEONARDO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1100951708	MUÑOZ MGGOLLON IVAN LEONARDO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16493038	MURILLO MOSQUERA ALONSO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 114339278	NARANJO TERAN JONATHAN ANTONIO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98463146	NOHAVA BETANCUR FREDY ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98463146	NOHAVA BETANCUR FREDY ANTONIO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3564837	NOHAVA BETANCOUR JORGE ANTONIO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038062112	OROZCO MARIN ARNIBIEL ANDRES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038062112	OROZCO MARIN ARNIBIEL ANDRES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43531039	ORTIZ RESTREPO ANGELA MARIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 85455795	ORTIZ LOPEZ HARVIS	COLPENSIONES	NOUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1077431418	ORTIZ HENAO RUBEN DARIO	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1192732315	ORTIZ GARNICA CAROL DAYANA	PORVENIR	EPS-S CONVIDA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15902267	ORTIZ BEDOYA GERMAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1035663530	ORTIZ TABARES JESUS DANIEL	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43531039	ORTIZ RESTREPO ANGELA MARIA	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1002299109	ORTIZ CARRILLO MIGUEL ANGEL	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063802	OSORIO GALLEGO BRAYAN ALEJANDRO	PROTECCION	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063802	OSORIO GALLEGO BRAYAN ALEJANDRO	PROTECCION	SAVIA SALUD	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 78301355	PADILLA PEREZ JOSE MIGUEL	PROTECCION	NOUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 78301355	PADILLA PEREZ JOSE MIGUEL	PROTECCION	NOUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71585750	PALACIO SANCHEZ HERMAN DARIO	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1056771307	PALACIO VELEZ DIEGO ARMANDO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13492306	PALACIO CORREA EVELIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13492306	PALACIO CORREA EVELIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14473274	PALACIOS MEJIA JAIME ANDRES	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98497904	PARRA DE LOS RIOS WILTON GERMAN	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1005182474	PATINO POVEDA WILFRAN ANDRES	PORVENIR	NOUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1005182474	PATINO POVEDA WILFRAN ANDRES	PORVENIR	NOUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72148353	PAUTT VARONA PEDRO ALFONSO	COLPENSIONES	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1045759460	PAUTT ROPERO KENDER ESTIVENSON	PORVENIR	FAMILIAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 72148353	PAUTT VARONA PEDRO ALFONSO	COLPENSIONES	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación N1890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó Fsp	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 72148353	PAUTT VARONA PEDRO ALFONSO	COLPENSIONES	ASOCIACION MUTUAL SER	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43837568	PEREZ BETANCUR LUZ ADRIANA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 53154336	PERILLA NATALI	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1072748338	PIÑEDA CARDONA MARIO ALEXANDER	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 43905633	POSADA USUGA PAULA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 43905838	POSADA USUGA PAULA ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 43151920	PULGARIN PUERTA SURLLEY YANETH	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 1020400322	PULGARIN ORREGO ANDRES FELIPE	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43151920	PULGARIN PUERTA SURLLEY YANETH	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013537102	QUIROS BARRIENTOS EDWARD SANTIAGO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000405488	RAMIREZ DIAZ CRISTIAN ALEXANDER	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000405488	RAMIREZ DIAZ CRISTIAN ALEXANDER	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1006209552	RAMIREZ GOMEZ ISMAEL	PROTECCION	ASMET SALUD	ARL SURA	CONFAMILIARES DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
CC 93132881	RAMIREZ SALGUERO JOSE ALEJANDRO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43487178	RESTREPO SUESCUN MARIA NOEMY	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71761814	RESTREPO GOMEZ CARLOS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 3370533	RESTREPO ESPINOSA ROBERTO ANTONIO	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43487178	RESTREPO SUESCUN MARIA NOEMY	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	SI	NO	NO
CC 71827044	RESTREPO USUGA JORGE IVAN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1111817991	RIVAS MEDINA JESUS DAVID	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1111817991	RIVAS MEDINA JESUS DAVID	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000000755	RODRIGUEZ MORALES LEIVER ESTIVEN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039758354	RODRIGUEZ VELEZ CARLOS MARIO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1039758689	RODRIGUEZ VELEZ MILTON FREDY JESUS	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15508835	RODRIGUEZ GUERRA JAVIER DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 92450226	RODRIGUEZ CERVANTES NESTOR	COLFONDOS	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038063860	ROJAS MONTOYA LISNEY YESSSENIA JESUS	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98510951	ROMERO LONDONO OCTAVIO DE JESUS	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007576824	ROMERO SANCHEZ MARTIN RAFAEL	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049925855	SALAS BELLO JARLIN	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 110222494	SALAZAR GUERRERO FERNANDO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2022-08-08, la empresa CONYTRAC S A S con documento de identificación NI890932730, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 11443084	SALAZAR CORREA LUIS HORACIO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79166936	SANABRIA OSPINA EDWIN ADOLFO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80195386	SANABRIA OSPINA JORGE ENRIQUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79471068	SANCHEZ ESPINOSA RAFAEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79471068	SANCHEZ ESPINOSA RAFAEL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98661567	SEPULVEDA DIOSDA FREDY ANDRES	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 717719840	SOSA SERNA WILLINTON DE JESUS	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98682179	TABORDA NOHAVA ADRIAN RENE	PROTECCION	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 106323382	TAMARA TORRES SERGIO DAVID	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71939864	TELADA ALARCON JOSE DARIO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032378760	TIBADUIZA BALLESTEROS SERGIO IVAN	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1000381562	TORRES PEÑA ANDRES	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1037392081	TORRES SUCERQUIA JUAN DIEGO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3256484	TOVAR REAL ROMULO	COLPENSIONES	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 112137346	TRUJILLO TORRES JHON JAIRO	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1121200178	TUANAMA JOSE ALFREDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98682496	URIBE ECHEVERRI WITER RENEIRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71657839	VALENCIA GONZALEZ SAMUEL DE JESUS	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007800071	VALENCIA RINCON CAMILO	PORVENIR	SAVIA SALUD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 85462641	VALLE HIDALGO JORGE WILLIAM	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 17705241	VARGAS VARGAS ALVARO	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1098268053	VEGA ALMEIDA JAIMER	PROTECCION	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70579544	VELEZ YEPES ALVEIRO DE JESUS	COLFONDOS	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 98478918	VELEZ CORREA JULIO YELEN	COLPENSIONES	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1038064178	VERGARA OSORIO LUIS FERNANDO	PROTECCION	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CE 696192	VILLA JILABERTO MANUEL ALEJANDRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15335542	VILLADA OSPINA URIEL ARMANDO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1151473568	VILLALBA ALMEIDA MARIA ISABEL	PROTECCION	FOSYGA-NUOVAEPS RES MOVILIDAD	ARL SURA	CONFAMILIAR DEL ATLANTICO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70137109	ZEJA ORTEGA VICTOR JULIO	COLPENSIONES	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 70137140	ZEJA ORTEGA WEIMAR	COLPENSIONES	NUOVA EPS	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 15295707	ZULETA RAMOS MILTON AURELIO	COLFONDOS	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	ARL SURA	CONFAMA	NO	NO	NO	NO	NO





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 56956385
Período Cotización: 202206
Período Servicio: 202207
Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RIAÑO SANCHEZ YUDY NATALY, con CC 1024527900, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM Tipo Planilla: E Número Planilla: 56960385 Período Servicio: 202207
Período Cotización: 202206

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MUÑOZ RICARDO ALBERTO, con CC 75312109, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 55956385

Período Cotización: 202206 Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15


Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RUIZ SANDOVAL DIEGO ALEXANDER, con CC 1053607478, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Número Planilla: 56996385

Periodo Cotización: 202206

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-16, 02:50:07 PM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 56956385
Período Cotización: 202206
Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MARIN SOTO JAIDER FELIPE, con CC 1073325382, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E **Número Planilla:** 56996385

Periodo Cotización: 202206

Client:

PAGADA 2022-07-15

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 56956385

Período Cotización: 202206

Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado QUEVEDO CORREA JAVIER ANDRES, con CC 80092270, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E **Número Planilla:** 56996385

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:
202206	202207

Ciiente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORDOBA MOSQUERA JOSE ANIBAL, con CC 11636791, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 56966385
Período Cotización: 202206
Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado JOVEN FUENTES CARLOS AMILCAR, con CC 79763780, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS®

LINEA EXPERTOS EN PILA

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Cliente:

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Tipo Planilla: E

Período Cotización: 202206

Número Planilla: 56966385

Período Servicio: 202207

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GUILLERMO MURCIA LUIS CARLOS, con CC 12192493, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Página 10 de 28

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-16, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56996395

Periodo Cotización: 202205

Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PUERTA MACIAS JOSE ARTURO, con CC 98464455, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56966385

Periodo Cotización: 202206 Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado LONDOÑO AGUDELO DANIRO DE JESUS, con CC 98488894, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 56966385
Período Colización: 202206
Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MORENO JAIMES JOAN FERNANDO, con CC 88312945, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56966385

Periodo Cotización: 202206 Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SALDARRIAGA BUSTAMANTE PEDRO JOSE, con CC 70321598, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56956385

Período Cotización: 202206

Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CORREA GONZALEZ LORENZO , con CC 3086043, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900842	CCF03	COMIFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL Clase Riesgo

0.0696 5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56965385

Período Cotización: 202205 Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado TORRES LEON DIEGO FERNANDO, con CC 1022995283, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 56956385

Período Cotización: 202206

Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15


Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ORTIZ RUBIANO MIGUEL ANGEL, con CC 1013675036, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56996385

Periodo Cotización: 202206 Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CARDENAS INFANTE JHON KELLY, con CC 1026253013, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56956385

Periodo Cotización: 202206

Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15


Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado GUTIERREZ HUMOS YEDMIS EDUARDO, con CC 86083579, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFF	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Número Planilla: 56996385

Período Serviço: 202207

Ciente:

PAGADA 2022-07-15

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N860068942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



ARUS - Línea Expertos en PILA

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56996385

Período Cotización: 202206

Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado IBARRA RUIZ JUAN PABLO, con CC 71055263, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM
Tipo Planilla: E
Número Planilla: 56963385
Período Cotización: 202206
Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ VELASQUEZ MANUEL ALFREDO, con CC 79382972, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56956385

Período Cotización: 202206

Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CALDERA PALENCIA JESUS ABEL, con CC 1104421464, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56960385

Periodo Cotización: 202206 Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PALACIOS PALACIOS MOISES, con CC 11802719, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56956385

Periodo Cotización: 202206

Periodo Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado REYES SOTELO GLENDEIBIS, con CC 1007440899, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM Tipo Planilla: E Número Planilla: 56996385 Período Cotización: 202205 Período Servicio: 202207

Ciente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado IBARGUEN GARCIA JOSE LINO, con CC 1079358493, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56996385

Período Cotización: 202206 Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación NI890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CASTILLO OLGA VERONICA, con CC 52283331, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-07-18, 02:50:07 PM

Tipo Planilla: E Número Planilla: 56696385

Período Cotización: 202206 Período Servicio: 202207

Cliente:

PAGADA 2022-07-15

Se certifica que en la fecha 15/07/2022, la empresa GISAICO SA, con documento de identificación N1890917464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ESTRADA VIDAL EDERSON, con CC 1003206257, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

35. Nombre comercial

37. Sigla

CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

Sabaneta

41. Dirección principal

CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico

contabilidad@conytrac.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 2 2 6 6

45. Teléfono 2

3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 2 0 5 2 0

Otras actividades

50. Código

4 3 1 2 4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 2 2

55. Forma

3

56. Tipo

1

Servicio

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 21 / 12 : 20: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 0000014793781451

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

7.J. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

8 9 2

73. Fecha

1 9 8 3 0 5 2 3

74. Número de notaría

1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 2 0 5 2 0

77. No. Matricula mercantil

2 9 8 4

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

0 5 5

0 5

4 7 9 1

2 0 1 9 1 1 1 4

2 5

0 3

2 0 1 9 1 2 0 2

2 9 8 4

0 5

0 5 5

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

1 9 8 3 0 5 2 3

81. Hasta

2 2 1 9 1 1 1 3

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS
106. Primer nombre JUAN	107. Otros nombres DIEGO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 1 2 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido PEREZ
106. Primer nombre HILDA	107. Otros nombres LUCIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 0000014793781451

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2, 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8, 0 3, 2 8	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2, 2 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2, 2 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9, 1 2, 2 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8, 0 3, 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 3 2 7 3 0 | 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 3 1 6 3 1 1 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 2 4 2 1 7 T
	128. Primer apellido ARANGO	129. Segundo apellido MUNERA	130. Primer nombre SANDRA	131. Otros nombres MILENA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1 8	133. DV	134. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 1 5 2 4 4 2 8 7 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 3 3 5 1 7 T
	140. Primer apellido CASTAÑO	141. Segundo apellido ARENAS	142. Primer nombre ESTEFANIA	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 1 5 8 2 1 8	145. DV	146. Sociedad o firma designada CONTABLER S.A.	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 2 1 5			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 3 4 2 6 7 5 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 9 6 4 9 T
	152. Primer apellido MESA	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre ADRIANA	155. Otros nombres LUCIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 6 1 4			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14793781451



(415)7707212489984(8020) 000001479378145 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71	
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9
168. Teléfono 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



GERENCIA DE OPERACIONES Y SOPORTE A LA BANCA EMPRESARIAL Y GOBIERNO
CENTRO EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Medellín, 15 de diciembre del 2021

CERTIFICACIÓN

*El Banco Popular certifica que nuestro cliente **CONSTRUCCIONES Y TRACTORES SA** identificado con el **NIT No. 890.932.730-7**, está vinculado con nosotros mediante la Cuenta Corriente **No. 110-181-15440-2** la cual, a la fecha de la presente certificación, se encuentra en estado **Activa***

El Banco Popular NO asume ni una responsabilidad por el uso indebido que se dé a este documento, el cual se expide a solicitud del cliente aquí relacionado.

La presente certificación se expide a solicitud de nuestro cliente el día 15 de diciembre del 2021.

Cordialmente,

DAVID ANDRES RAMIREZ VARGAS
Gerente Especialista CASH

BANCO POPULAR

Carrera 43 A No. 5 A 113 Piso 9 Torre Sur Edificio ONE Plaza

Celular 316 465 69 55

david_ramirez@bancopopular.com.co

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
No. 317015 CONYTRAC
NIT 830.054.076-2

SE PERMITE CERTIFICAR:

1. Que mediante documento privado de fecha 30 de Diciembre de 2020 la Sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., en su calidad de Fiduciario y la sociedad CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.- CONYTRAC en su calidad de Fideicomitente, suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración originario del Fideicomiso No. 317015 CONYTRAC, cuyo objeto principal es la administración de los recursos del anticipo del contrato de obra 20001188 H4 constituido el 29 de diciembre de 2020 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL Nit 899999059 y CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.- CONYTRAC NIT 890932730.
2. Que, en desarrollo del contrato fiduciario mencionado, la Fiduciaria de Occidente S.A., recibió la suma de \$ 5,993,901,113.00 a título de anticipo en la cuenta de ahorros No. 408-89166-1 del Banco de Occidente a nombre de Fiduoccidente Fideicomiso 317015 CONYTRAC NIT 830.054.076-2.
3. Que los rendimientos generados por la inversión de los recursos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso N° 408-89166-1 y el fondo de inversión N° 1101203001046 generados durante la vigencia del fideicomiso, con corte al 31 de julio de 2022, ascienden a la suma de \$ 22,144,343.11, discriminados así:

RENDIMIENTOS GENERADOS		
Periodo	Cuenta/Fic	Valor
Enero - 2021	408-89166-1	\$ 196,717.28
	1101203001046	-\$ 519,289.06
Febrero - 2021	408-89166-1	\$ 919,643.64
Marzo - 2021	408-89166-1	\$ 1,018,237.07
Abril - 2021	408-89166-1	\$ 985,407.48
Mayo - 2021	408-89166-1	\$ 1,018,280.68
Junio - 2021	408-89166-1	\$ 985,415.74
Julio-2021	408-89166-1	\$ 1,018,256.02
Agosto-2021	408-89166-1	\$ 1,018,261.20
Septiembre -2021	408-89166-1	\$ 985,405.61
Octubre -2021	408-89166-1	1,527,423.35
Noviembre -2021	408-89166-1	2,463,785.55
Diciembre-2021	408-89166-1	2,309,598.12
Enero-2022	408-89166-1	1,733,500.65
Febrero-2022	408-89166-1	1,781,478.71
Marzo - 2022	408-89166-1	1,571,838.37
Abril - 2022	408-89166-1	1,679,638.02
Mayo - 2022	408-89166-1	806,841.95
junio - 2022	408-89166-1	397,044.11
Julio - 2022	408-89166-1	246,858.62
Total		\$ 22,144,343.11

4. Que durante la vigencia del patrimonio autónomo se han realizado pagos a favor de la Tesoro Nacional Aeronáutica Civil a la cuenta de ahorros No 221800287 del Banco de Occidente S.A. por valor de \$22,144,343.11 discriminados así:

Fecha de Pago	Valor Pagado	Observaciones
5/03/2021	\$ 597,071.86	Pagos de Rendimientos de Enero y Febrero de 2021.
7/04/2021	\$ 1,017,512.85	Pagos de Rendimientos de Marzo de 2021, se pagan \$724 como ajuste en el mes de Julio de 2021.
12/05/2021	\$ 985,407.48	Pagos de Rendimientos de Abril de 2021
9/06/2021	\$ 1,018,280.68	Pagos de Rendimientos de Mayo de 2021
8/07/2021	\$ 985,415.74	Pagos de Rendimientos de Junio de 2021
9/08/2021	\$ 1,018,980.24	Pagos de Rendimientos de Julio de 2021 y \$ 724 ajuste rendimientos Marzo-2021
8/09/2021	\$ 1,018,261.20	Pagos de Rendimientos de Agosto de 2021
6/10/2021	\$ 985,405.61	Pagos de Rendimientos de Septiembre de 2021
5/11/2021	1,527,423.35	Pagos de Rendimientos de Octubre de 2021
7/12/2021	2,463,785.55	Pagos de Rendimientos de Noviembre de 2021
11/01/2022	2,309,598.12	Pagos de Rendimientos de Diciembre de 2021
07/02/2022	1,733,500.65	Pagos de Rendimientos de Enero de 2022
07/03/2022	1,781,478.71	Pagos de Rendimientos de Febrero de 2022
07/04/2022	1,571,838.37	Pagos de Rendimientos de Marzo de 2022
05/05/2022	1,679,638.02	Pagos de Rendimientos de Abril de 2022
06/06/2022	806,841.95	Pagos de Rendimientos de Mayo de 2022
08/07/2022	397,044.11	Pagos de Rendimientos de Junio de 2022
04/08/2022	246,858.62	Pagos de Rendimientos de Julio de 2022
Total	\$22,144,343.11	

Se expide en Medellín a los Ocho (8) días del mes de agosto de 2022.

Cordialmente,

Firmado
Edwin Enrique digitalmente por
Valdiris Mojica Edwin Enrique
 Valdiris Mojica

EDWIN ENRIQUE VALDIRIS MOJICA
 Ejecutivo Gestión de Negocios Fiduciarios
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Firmado digitalmente
 por Sandra Patricia
 Ramirez Ramirez
 Fecha: 2022.08.09
 11:03:38 -05'00'

SANDRA PATRICIA RAMIREZ
 Directora Regional Medellín
 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR. CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020
---	--

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO NO.	20001188 H4 DE 2020
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL NIT 899.999.059-3
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. NIT. 890.932.730-7
OBJETO	REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C.
VALOR	SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS M/CTE (\$60.425.858.014) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD Y TODOS LOS TRIBUTOS A LOS QUE HAYA LUGAR
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	15 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	22.6 meses
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ECODORADO NIT 901.442.280-0

En la ciudad de Bogotá a los Diecinueve (19) días del mes de agosto del 2022, se reunieron JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS, en su calidad de Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A. firma contratista, y MAURICIO GÓMEZ CAICEDO, en su calidad de Representante Legal del Consorcio ECODORADO, firma Interventora, con el objeto de aprobar la presente Acta de Modificación No 04 de mayores y menores cantidades sin aumento de valor, del contrato de Obra No. 20001188 H4 DE 2020.

- CONSIDERACIONES:** Que, la Ley 80 de 1993 preceptúa en el artículo 3° "*DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos y/o Interventores tendrán en consideración que al celebrar Contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines Estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*".

2. Que de acuerdo con el numeral 3.9.2 y 10.1 de la resolución 004337, MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD, "ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS": las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios unitarios. cuando las cantidades de obra exceden el estimativo inicial, surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. Se establece la necesidad de incluir elementos o modificaciones no previstas expresamente en el pliego de condiciones y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que estén ligados a este y resulten indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer".
3. Que el alcance de las obras a ejecutar en el contrato 20001188 H4 DE 2020, incluye las obras necesarias para la terminación de la Calle de Rodaje Lima, construcción del Box Culvert (paso a desnivel) y obras complementarias en el AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, Bogotá D.C.
4. Que, conforme la culminación de la etapa apropiación, la actualización de los estudios y diseños, y conforme al desarrollo y avance del proyecto, se verificaron de manera general las cantidades de obra y se requiere de realizar un balance de mayores y menores cantidades de acuerdo con las necesidades presentes en el proyecto y, la ejecución y avance de los distintos frentes del Box Culvert y obras complementarias de la Calle de Rodaje Lima.
5. Que, la interventoría contratada conforme a sus obligaciones revisó y aprobó las mayores y menores cantidades de obra con el ajuste al valor del acero, sin aumento de valor contractual.
6. Que, las mayores y menores cantidades presentadas por el contratista son aprobadas por la interventoría son las presentadas a continuación:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
1.	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO DE LAS OBRAS	M2	127.053,73	-	-0,010	127.053,72	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	1.306,75	-	-806,75	500,00	se requiere una menor cantidad para el presente ítem, tomando en consideración que solo se requerirá en las zonas cercanas al campamento.
2	EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES						
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1	DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN						
2.1.1.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	11.517,00	-	-139,13	11.377,87	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
2.1.1.2	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN	UN	24,00	-	-24,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que no se demolerá ninguna caja de inspección.
2.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE	UN	1,00	-	-1,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que no se demolerá ninguna caja de inspección.
2.1.1.4	DESMONTE CABLE BALIZA	UN	1,00	-	-1,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que no se desmontará ninguna baliza.
2.1.2	REPOSICIÓN RED MEDIA TENSIÓN						
2.1.2.1	CAJA DE INSPECCIÓN CS-276	UN	5,00	-	-5,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que el diseño no cuenta con este ítem.
2.1.3	REPOSICIÓN RED VOZ Y DATOS						
2.1.3.2	CAJA DE INSPECCIÓN CS-275	UN	1,00	-	-1,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que el



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							diseño no cuenta con este ítem.
2.1.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN CS-280	UN	4,00	-	-4,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que el diseño no cuenta con este ítem.
2.1.4	MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES						
2.1.4.9	INSTALACION Abrazadera Ø 14"	UN	4,00	-	-4,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.10	INSTALACION Codo 12.5" HD Ø14" Junta Rápida	UN	4,00	-	-2,00	2,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.12	INSTALACION Codo 45" HD Ø10" brida*brida	UN	2,00	-	-2,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.13	INSTALACION Codo 90" HD Ø6" brida*brida	UN	4,00	-	-4,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.14	INSTALACION Codo 90" HD Ø6" Junta Rápida	UN	6,00	-	-6,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
2.1.4.15	INSTALACION Codo PVC Sanitario 90" Ø3"	UN	9,00	-	-9,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.16	INSTALACION Manómetro conexión vertical Ø3/4"	UN	3,00	-	-1,00	2,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.21	INSTALACION Pasamuros Ø14" HD L=85 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	4,00	-	-1,00	3,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.22	INSTALACION Pasamuros Ø6" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	6,00	-	-4,00	2,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.27	INSTALACION Pasamuros Ø18" HD L=50 cm Ext Brida x Ext Brida	UN	2,00	-	-2,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.28	INSTALACION Pasamuros Ø3" HD L=40 cm Ext liso Ext liso	UN	2,00	-	-2,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
2.1.4.29	INSTALACION Pasamuros Ø3" HD L=50 cm Ext liso Ext liso	UN	3,00	-	-3,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.34	INSTALACION Tee partida Ø 18" x 8" HD Bridada	UN	1,00	-	-1,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.40	INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 18"	UN	2,00	-	-1,00	1,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.41	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 10"	UN	4,00	-	-1,00	3,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.44	INSTALACION Unión HD Brida x acople universal Ø 6"	UN	12,00	-	-12,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.47	INSTALACION Juego de tornilleria – Empaque BR 18 CL 125 DELTA	UN	6,00	-	-6,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
2.1.4.48	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	45,00	-	-18,00	27,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.50	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 6 CL 125 G2 DELTA	UN	24,00	-	-10,00	14,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.51	INSTALACION Juego de tornillería – Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA	UN	16,00	-	-4,00	12,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.54	Bombeo de aguas en 4"	Hr	1.400,00	+	400,00	1.800,00	Se requiere mayor cantidad ya que se debe realizar bombeo de 4" en las actividades de drenaje del deprimido.
2.1.4.55	Bombeo de aguas en 6"	Hr	-	+	800,00	800,00	Se requiere mayor cantidad ya que se debe realizar bombeo de 4" en las actividades de drenaje del deprimido.
2.1.4.57	SUMINISTRO Codo 45° HD Ø14" Junta Rápida (acoplable a tubería PVC)	UN	8,00	-	-4,00	4,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.58	SUMINISTRO Manómetro conexión vertical Ø3/4"	UN	3,00	-	-1,00	2,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.66	Suministro Juego de tornilleria – Empaque BR 14 CL 125 DELTA	UN	45,00	-	-18,00	27,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.69	Suministro Juego de tornilleria – Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA	UN	16,00	-	-4,00	12,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.70	Reposición lechos de secado existentes	M2	50,00	-	-50,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.71	Suministro Válvula de tapón APCO HD Ø 6" bridada	UN	4,00	-	-1,00	3,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.76	Suministro Unión Tipo Dresser R1-R1 Ø14" HD	UN	8,00	-	-3,00	5,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.77	Suministro e instalación Unión de reparación Ø14"	UN	8,00	-	-6,00	2,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							de red de aguas residuales y red contra incendios. Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.78	Suministro e instalación Unión rápida (unión Z) Ø14"	UN	4,00	-	-1,00	3,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.79	Relleno en arena de peña para redes (Incluye suministro, humedecimiento y compactación)	M3	251,00	-	-251,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.80	Suministro e instalación tubería biaxial PVC 14" TIPO RDE 37	ML	85,00	-	-85,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.83	INSTALACIÓN SOPORTE TUBERÍA RED CONTRA INCENDIOS	UN	104,00	-	-12,00	92,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.84	INSTALACIÓN TUBERÍA BIAxIAL PVC 14" TIPO RDE 37	ML	126,00	-	-126,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							residuales y red contra incendios.
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	84,51	+	26,12	110,63	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
5.5.1.2	CONCRETO CLASE F	M3	1,35	-	-1,35	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.4.85	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	6.116,53	+	1937,23	8.053,76	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de cortes y empalmes de red de aguas residuales y red contra incendios.
2.1.5	TRASLADO PROVISIONAL DE REDES SECAS SISTEMA ELECTRICO						
2.1.5.1	SUMINISTRO TUBOS Φ 6" PVC , TIPO TDP PARA DUCTOS Φ 6"	ML	860,00	-	-720,00	140,00	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de traslado de redes secas.
2.1.5.2	BANCO DE DUCTOS 4X6" PVC, TIPO TDP AREAS CON PAVIMENTO (NO INCLUYE SUMINISTRO TUBOS PVC Φ 6")	ML	120,00	-	-120,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de traslado de redes secas.
2.1.5.4	Instalación tubería PVC 4" para drenaje de cajas eléctricas existentes (no incluye excavación, rellenos y disposición de material)	ML	2,00	-	-2,00	-	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se terminó con las actividades de traslado de redes secas.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
2.1.6	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y RED CONTRA INCENDIO						
2.2	EXCAVACIONES						
2.2.1	EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN						
2.2.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, RETIRO Y DISPOSICION	M3	52.790,54	+	4000,00	56.790,54	Se requiere una mayor cantidad para el presente ítem, tomando en consideración que se requiere para los empalmes de la Calle de rodaje con Deprimido.
2.2.1.2	RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO	M3	89.352,67	-	-3088,19	86.264,48	Se requiere una mayor cantidad para el presente ítem, tomando en consideración que aumento la cantidad de Excavaciones.
2.3	RELLENOS						
2.3.1	TERRAPLENES						
2.3.1.1	TERRAPLENES. NUCLEO. SUELO ADECUADO	M3	20.852,00	-	-1887,77	18.964,23	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
2.3.2	PEDRAPLENES						
2.3.2.1	CIMIENTO TERRAPLEN RAJON COMPACTADO	M3	17.467,80	+	6240,00	23.707,80	Se requiere aumentar esta cantidad para esta actividad ya que se debe realizar mejoramientos en sitios que ha presentado mayores asentamientos.
2.4	OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS						
2.4.1	ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTILES						



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
2.4.1.1	GEOMALLA BIAXIAL LBO 302 O SIMILAR.(Inc. Suministro e instalación)	M2	20.000,00	+	5298,43	25.298,43	Se requiere aumentar esta cantidad para esta actividad ya que se debe colocar geomalla en fibra de vidrio sobre la losas de aproximación y losa superior para que no se presenten fisuras en la carpeta de rodadura.
2.4.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	1.720,50	-	-1720,50	-	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
3	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES						
3.2	CAPAS GRANULARES DE BASE						
3.2.1	BASE GRANULAR						
3.2.1.1	CAPA DE BASE DE AGREGADO TRITURADO FAA P-209	m3	11.238,50	-	-25,55	11.212,95	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
4	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS						
4.1	RIEGOS						
4.1.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN						
4.1.1.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	22.040,50	-	-3437,02	18.603,48	Se requiere disminuir esta cantidad ya que se tiene una menor cantidad de mezcla MDC-19 para instalar.
4.1.2	RIEGO DE LIGA						
4.1.2.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603	M2	31.854,50	+	43446,71	75.301,21	Se requiere aumentar esta cantidad ya que la instalación de mezcla asfáltica FAA P -401 Modificado, se ha realizado en varias capas según norma.
4.2	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE AEROPUERTOS						



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
4.2.1	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE						
4.2.1.2	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN PLANTA PARA CAPA BASE FAA P-403	M3	1.237,88	-	-130,83	1.107,05	Se requiere disminuir esta cantidad para el cierre de esta actividad.
4.3	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE VIAS						
4.3.1	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE						
4.3.1.1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25, PARA CAPA DE RODADURA	M3	40,00	+	104,00	144,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos del terreno y con base en el diseño de la estructura del pavimento, se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
4.3.1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, PARA CAPA INTERMEDIA	M3	559,48	-	-75,94	483,54	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos del terreno y con base en el diseño de la estructura del pavimento, se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
5	ESTRUCTURAS ELEMENTOS Y DE CONTENCIÓN						
5.1	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS						
5.1.1	EXCAVACIONES VARIAS						
5.1.1.2	EXCAVACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	M3	49.636,00	+	525,18	50.161,18	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
5.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS						



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
5.2.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS						
5.2.1.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	13.350,00	+	1000,00	14.350,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
5.2.1.2	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	21,00	-	-21,00	-	
5.2.1.3	CONCRETO CLASE A	M3	20,00	+	280,00	300,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
5.3	CIMENTACIONES						
5.3.2	PANTALLAS DE HORMIGÓN PREEXCAVADAS						
5.3.2.1	PANTALLAS EN CONCRETO (BARRETES DE 2.4mX0.8m)	ML	235,63	-	-235,63	-	Como resultado del avance del proyecto y tomando en consideración el avance de las actividades y el levantamiento topográfico, se requieren menores cantidades para el presente ítem.
5.4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO						
5.4.3	LOSA SUPERIOR						
5.4.3.5	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	KG	70.433,00	-	-2523,00	67.910,00	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem para cerrar esta actividad.
5.4.4	LOSA INFERIOR "VIGAS PUNTALES"						
5.4.4.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	1.875,55	-	-150,91	1.724,64	Como resultado del avance del proyecto, se



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño.
5.4.4.3	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	302.495,28	-	-27855,18	274.640,10	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño.
5.4.3.5	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	KG		+	13000,00	13.000,00	Se requiere mayor cantidad de esta ítem ya que por optimización del diseño requiere acero de preesfuerzo.
5.4.5	CABEZALES						
5.4.5.3	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	28.213,00	+	6696,29	34.909,29	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una mayor cantidad para el presente ítem.
5.4.10	VIGAS PUNTALES METÁLICAS						
5.4.10.2	VIGAS PUNTALES METÁLICAS - ACERO ESTRUCTURAL A-500	KG	98.910,00	-	-48175,00	50.735,00	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño y para cierre de esta actividad.
5.4.11	LOSA DE APROXIMACIÓN						
5.4.11.2	CONCRETO CLASE A	M3	1.226,59	-	-22,91	1.203,68	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño y para cierre de esta actividad.
5.4.11.3	CONCRETO CLASE F	M3	59,80	+	292,00	351,80	Se requiere mayor cantidad de este

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR. CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020
--	--

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							Item, ya se requiere concreto de limpieza para las estructuras del deprimido.
5.4.11.5	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	78.600,00	-	-219,00	78.381,00	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño y para cierre de esta actividad.
5.4.11.6	ACERO DE PREESFUERZO (fpu = 1860 Mpa)	KG	60.500,00	-	-888,80	59.611,20	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem por la optimización de este diseño y para cierre de esta actividad.
5.5	DRENAJE ESTRUCTURAS						
5.5.1	TANQUE DE BOMBEO						
5.5.1.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	133,87	+	95,73	229,60	Se requiere mayor cantidad de este ítem
5.5.1.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	13.530,00	+	14027,31	27.557,31	Se requiere mayor cantidad de este ítem ya se requiere para los concretos de limpieza de las estructuras del deprimido.
5.5.2	CANAL DE DRENAJE						
5.5.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	20,00	+	380,83	400,83	Se requiere mayor cantidad de este ítem para los canales de la calle de rodaje.
5.5.2.4	ACERO DE REFUERZO (fy = 420 Mpa)	KG	1.960,00	+	37926,00	39.886,00	Se requiere mayor cantidad de este ítem para los canales de la calle de rodaje.
5.6	OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS						
5.6.1	PRUEBA DE CARGA SOBRE ESTRUCTURA	UN	1,00	-	-1,00	-	No se requiere esta actividad en el proyecto.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD		
5.6.2	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX SIMILAR (Losa Inf)	O M2	2.600,00	-	-2600,00	-	No se requiere esta actividad en el proyecto.	
5.6.4	IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX SIMILAR (Losa Sup)	O M2	1.289,60	-	-1289,60	-	No se requiere esta actividad en el proyecto.	
6	DRENAJE							
6.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
6.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE CANALES Y ZANJAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN	M3	5.378,64	-	-3879,60	1.499,04	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem.	
6.1.2	RELLENO GRAVILLA Y ARENA	M3	2.328,48	-	-500,00	1.828,48	Como resultado del avance del proyecto, se requieren menores cantidades para el presente ítem.	
6.1.3	RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO B200	M3	264,00	-	-264,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.	
6.1.4	RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	228,00	-	-228,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.	
6.1.5	PROTECCIÓN CON CONCRETO SIMPLE F'C=21 MPA PARA CONDUCCIONES	M3	73,00	-	-73,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.	
6.2	TUBERÍAS Y CANALES PREFRABICADOS							
6.2.1	TUBERÍA PVC CORRUGADA							
6.2.1.1	TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm	ML	174,00	-	-174,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.	
6.2.2	TUBERÍA PEAD							
6.2.2.1	TUBERIA PEAD PE 100 6 ATM DN=400MM	ML	31,00	-	-31,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
6.2.3	CANALES PREFABRICADOS HORMIGÓN POLÍMERO						
6.2.3.1	CANAL PREFABRICADO (H=300 MM)	ML	113,00	-	-113,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.
6.3	POZOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS						
6.3.1	CAJAS						
6.3.1.2	CAJA PARA DRENAJE	UN	4,00	-	-4,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.
6.3.1.3	CAJA PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO	UN	28,00	+	36,00	64,00	Se requiere mayor cantidad de cajas para drenaje.
6.3.2	POZO DE BOMBEO						
6.3.2.1	TAPA SERVOASISTIDA 1,00 M X 1,50 M PARA POZO BOMBEO	UN	7,00	-	-7,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.
6.3.2.2	TAPA SERVOASISTIDA 0,60 M X 0,80 M PARA POZO BOMBEO	UN	3,00	-	-3,00	-	Como resultado del avance del proyecto, no se requiere el presente ítem.
6.4	ELEMENTOS AUXILIARES DE DRENAJE						
6.4.1	CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO						
5.4.2.1	CONCRETO CLASE C (incluye encofrado)	M3	405,43	-	-345,43	60,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una menor cantidad para el presente ítem.
6.4.2	SUBDRENE CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR						
6.4.2.2	ZANJA DRENANTE DE 0,60 M X 1,50 M (TIPO 2)	ML	1.152,00	+	233,80	1.385,80	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere una



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							mayor cantidad para el presente ítem en el Deprimido.
7	SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD	Y					
7.3	ELEMENTOS AUXILIARES						
7.3.3	BARRERA NEW JERSEY	UN	375,00	-	-375,00	-	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos no se requiere cantidad para el presente ítem.
7.3.4	JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL	ML	280,00	-	-280,00	-	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos no se requiere cantidad para el presente ítem.
8	AYUDAS VISUALES						
8.1	EJE DE CALLE DE RODAJE LIMA						
8.1.2	Baliza Bidireccional verde verde empotrada curva, FAA L852 C o FAA L 852 D	UN	43,00	+	3,00	46,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.1.5	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	140,00	-	-2,00	138,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.1.6	Base poco profunda - 8", FAA L- 868	UN	118,00	+	20,00	138,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.1.7	Dispositivos de Control Doble Canal 2 (Para Baliza)	UN	140,00	-	-2,00	138,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.2	BARRA DE PARADA (STOP WAYS)						
8.2.1	Baliza Bidireccional amarillo/verde empotrada recta, FAA L852 C/D/S LED	UN	12,00	-	-6,00	6,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							menor cantidad de este ítem.
8.2.2	Baliza Bidireccional verde/verde empotrada recta FAA L852 C/D/S LED	UN	12,00	-	-4,00	8,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.2.4	Baliza Bidireccional verde/verde curva, FAA L852 C/D/S LED	UN	2,00	+	1,00	3,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.2.5	Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/ Earthing	UN	12,00	+	5,00	17,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.2.7	Juego de conectores Primarios - 5KV/25A 8SQmm	UN	15,00	+	2,00	17,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.2.8	Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2 Core	UN	15,00	+	2,00	17,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.2.9	Dispositivos de control canal doble (Para Baliza)	UN	28,00	-	-11,00	17,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.5	REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE INCLUYE CUT OUT Y DESCARGADORES						
8.5.1	Regulador-CCR (Digital) - 7,5KW, 220V, 60Hz, 6.6A, FAA L829	UN	4,00	-	-1,00	3,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.6	CABLE Y SISTEMA DE TIERRA						
8.6.1	Cable Primario XLPE-TR, 5 KV, No 8 AWG Apantallado	ML	22.458,00	-	-3501,00	18.957,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.6.2	Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 10 AWG	ML	7.920,00	+	2665,00	10.585,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
8.6.4	Cable desnudo para puesta a tierra , No. 6 AWG	ML	1.000,00	-	-300,00	700,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.6.5	Varilla para puesta a tierra CU-CU de 5/8" x 2,4 m. Incluye conector	UN	16,00	+	2,00	18,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.6.6	Soldadura exotérmica	UN	16,00	+	2,00	18,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.8	OBRA CIVIL						
8.8.1	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1 (1 secundario)	ML	927,00	+	33,00	960,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.8.2	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 2 (2 secundarios)	ML	775,00	-	-310,00	465,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.8.3	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 3 (3 secundarios)	ML	1.160,00	+	340,00	1.500,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere mayor cantidad de este ítem
8.8.4	Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 4 (4 secundarios)	ML	381,00	-	-231,00	150,00	Por optimización de diseño de Ayudas visuales se requiere menor cantidad de este ítem.
8.8.8	Caja CS 274 de 60cmx60cm	UN	16,00	-	-16,00	-	Por optimización de diseño de Ayudas visuales no se requiere cantidad de este ítem.
9	URBANISMO Y OBRAS DE ARTE						
9.1	VALLADO	ML	850,00	-	-850,00	-	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos no se requiere cantidad para el presente ítem.
9.2	ANDÉN EN LOSETA DE CONCRETO 30X30 CM	M2	1.860,00	+	576,00	2.436,00	Tomando en consideración los



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere mayor cantidad para el deprimido.
9.3	FORMACIÓN DE PRADERA	M2	47.012,00	-	-3000,00	44.012,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere menor cantidad.
10	INSTALACIONES PASO A DESNIVEL						
10.1	SUBESTACION PASO A DESNIVEL						
10.1.4	OBRA CIVIL						
10.1.4.4	CERRAMIENTO SUBESTACION EN TUBO GALVANIZADO 2", CON MALLA ESLAVONADA DE 1 1/4". PUERTA.	UN	2,00	+	29,00	31,00	Tomando en consideración los avances del proyecto y los análisis topográficos se requiere mayor cantidad.
11	ITEMS NO PREVISTOS						
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 400mm SDR 13.5	M	437,40	+	96,00	533,40	Se requiere mayor cantidad para los drenajes del deprimido, de acuerdo con la optimización del diseño hidráulico.
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 315mm SDR 13.5	M	246,00	+	54,50	300,50	Se requiere mayor cantidad para los drenajes del deprimido, de acuerdo con la optimización del diseño hidráulico.
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 110mm SDR 13.5	M	80,00	-	-65,00	15,00	Se requiere menor cantidad para los drenajes del deprimido, de acuerdo con la optimización del diseño hidráulico.
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 160 mm SDR 26	ML	283,00	-	-247,81	35,19	Se requiere menor cantidad para los drenajes del deprimido, de acuerdo con la



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 19/08/2022	Observaciones
			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 26/05/2022	VARIACIÓN PRESENTE ACTA			
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD	
							optimización del diseño hidráulico.
NP 8	PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE RODADURA FAA P -401 CON ASFALTO MODIFICADO PG 76-22	M3	5.000,00	+	500,00	5.500,00	De acuerdo con los asentamientos presentados en la calle de rodaje se requiere mayor cantidad para las nivelaciones que se presenten.
NP 10	CONSTRUCCION DE GAVION O CONTECIÓN SIMILIAR	M3	260,00	+	257,00	517,00	Este ítem requiere mayor cantidad ya que se realizaron ajustes por parte de los especialistas Geotécnicos.
NP 13	CONCRETO DE ENSANCHAMIENTO DE ESTRUCTURAS SEGUNDA ETAPA	M3	154,88	+	206,00	360,88	Se requiere mayor cantidad de concreto para el ensanchamiento de la viga central del deprimido.
NP 14	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA UNIÓN DE CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA	M2	661,64	+	142,56	804,20	Se requiere mayor cantidad de tratamiento superficial para el ensanchamiento de la viga central del deprimido.
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE 100 6 ATM DN=200MM	ML	696,60	+	192,10	888,70	Se requiere mayor cantidad para las conexiones de los drenajes de la calle de rodaje.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**ACTA DE MODIFICACIÓN No.4 DE MAYORES Y MENORES
CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR.**

CONTRATO DE OBRA 20001188 H4 DE 2020

ACUERDAN

1. Aprobar las presentes modificaciones quedando consignadas en el ACTA DE MODIFICACION No.4 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR, la cual hace parte integral de la presente acta y está debidamente certificado por la Interventoría.
2. Que las presentes modificaciones y creación de ítems no previstos quedan consignados en la presenta acta fueron aprobadas por la interventoría del contrato.
3. Que la presente acta no modifica el valor del contrato.
4. Que el constructor no reclamará esta modificación a la entidad contratante lucro cesante y/o daño emergente.

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A

MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ECODORADO

Vo.Bo. CARLOS MAURICIO GUEVARA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
UAEAC

Firmado
digitalmente por
Consuelo Duran Caro
Duran Caro

Vo.Bo. MARIA CONSUELO DURAN CARO
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
U.A.E.A.C

[illegible]

8.2.1	Balza Bidireccional anticolisión empotrada recta, FAA L82 C.DS LED	UN	12.00	\$	4,343.277	\$	52.119.324	\$	12.00	\$	-	52.119.324	-	-6.00	\$	26.059.652.00	6.00	\$	26.059.652
8.2.2	Balza Bidireccional vendedora empotrada recta, FAA L82 C.DS LED	UN	11.00	\$	4,343.277	\$	47.776.047	\$	12.00	\$	-	52.119.324	-	-4.00	\$	17.374.103.00	8.00	\$	34.748.216
8.2.3	Balza Bidireccional anticolisión empotrada curva, FAA L82 C.DS LED	UN	6.00	\$	4,343.277	\$	26.059.652	\$	2.00	\$	-	8.656.554	-	-	\$	-	2.00	\$	8.656.554
8.2.4	Balza Bidireccional vendedora empotrada curva, FAA L82 C.DS LED	UN	6.00	\$	4,343.277	\$	26.059.652	\$	2.00	\$	-	8.656.554	-	1.00	\$	4,343.277.00	3.00	\$	13,029.831
8.2.5	Transformador de aislamiento 65N, 6/6.6kV, W/ 1000VA	UN	35.00	\$	655.146	\$	22.930.110	\$	12.00	\$	-	7.861.752	-	5.00	\$	3,275.779.00	17.00	\$	11,137.482
8.2.6	Balza Bidireccional anticolisión empotrada recta, FAA L82 C.DS LED	UN	35.00	\$	1,399.556	\$	48.624.275	\$	15.00	\$	-	20,838.975	-	-	\$	-	15.00	\$	20,838.975
8.2.7	Juego de conectores Primarios - 50V/25A 800mm Core	UN	35.00	\$	102.397	\$	3,582.445	\$	15.00	\$	-	2,016.085	-	2.00	\$	204.073.00	17.00	\$	1,740.239
8.2.8	Juego de conectores secundarios - 50V/25A 800mm Core	UN	70.00	\$	134.539	\$	9,417.700	\$	15.00	\$	-	2,016.085	-	2.00	\$	204.073.00	17.00	\$	1,740.239
8.2.9	Dispositivos de control canal doble (Pasa Baliza)	UN	35.00	\$	4,552.655	\$	159,692.225	\$	20.00	\$	-	127,753.552	-	-11.00	\$	50,193.595.00	17.00	\$	77,654.753
8.2.10	Balza Unidireccional anticolisión empotrada, FAA L82S LED	UN	12.00	\$	3,655.146	\$	44,222.448	\$	13.00	\$	-	47,507.652	-	-	\$	-	13.00	\$	47,507.652
8.2.11	Transformador de aislamiento 65N, 6/6.6kV, W/ 1000VA	UN	12.00	\$	655.146	\$	7,861.752	\$	13.00	\$	-	8,516.858	-	-	\$	-	13.00	\$	8,516.858
8.2.12	Balza de protección de pista Blanca RCL, FAA L804	UN	2.00	\$	21,497.027	\$	42,994.054	\$	2.00	\$	-	42,994.054	-	-	\$	-	2.00	\$	42,994.054
8.2.13	Transformador de aislamiento - 050V - 6/6.6kV, W/ 1000VA	UN	2.00	\$	655.146	\$	1,310.292	\$	2.00	\$	-	1,310.292	-	-	\$	-	2.00	\$	1,310.292
8.2.14	Balza Bidireccional anticolisión empotrada recta, FAA L82 C.DS LED	UN	12.00	\$	1,399.255	\$	16,871.152	\$	13.00	\$	-	18,059.445	-	-	\$	-	13.00	\$	18,059.445
8.2.15	Juego de conectores Primarios - 50V/25A 800mm Core	UN	14.00	\$	102.397	\$	1,433.138	\$	15.00	\$	-	1,525.505	-	-	\$	-	15.00	\$	1,525.505
8.2.16	Juego de conectores secundarios - 50V/25A 800mm Core	UN	12.00	\$	134.539	\$	1,614.468	\$	15.00	\$	-	2,016.085	-	-	\$	-	15.00	\$	2,016.085
8.2.17	Dispositivos de control canal simple (Pasa Baliza)	UN	12.00	\$	4,552.655	\$	54,631.860	\$	2.00	\$	-	9,125.270	-	-	\$	-	2.00	\$	9,125.270
8.2.18	Dispositivos de control canal simple (Pasa Baliza)	UN	12.00	\$	4,552.655	\$	54,631.860	\$	2.00	\$	-	9,125.270	-	-	\$	-	2.00	\$	9,125.270
8.2.19	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.2	BARBA DE ESPERA	UN	9.00	\$	4,243.277	\$	38,189.493	\$	9.00	\$	-	38,189.493	-	-	\$	-	9.00	\$	38,189.493
8.3.1	Balza unidireccional anticolisión empotrada, FAA L82C LED	UN	9.00	\$	4,243.277	\$	38,189.493	\$	9.00	\$	-	38,189.493	-	-	\$	-	9.00	\$	38,189.493
8.3.2	Transformador de aislamiento 65N, 6/6.6kV, W/ 1000VA	UN	9.00	\$	655.146	\$	5,896.314	\$	9.00	\$	-	5,896.314	-	-	\$	-	9.00	\$	5,896.314
8.3.3	Balza Bidireccional anticolisión empotrada recta, FAA L82 C.DS LED	UN	9.00	\$	1,399.255	\$	12,592.355	\$	9.00	\$	-	12,592.355	-	-	\$	-	9.00	\$	12,592.355
8.3.4	Juego de conectores Primarios - 50V/25A 800mm Core	UN	9.00	\$	102.397	\$	921.903	\$	9.00	\$	-	921.903	-	-	\$	-	9.00	\$	921.903
8.3.5	Juego de conectores secundarios - 50V/25A 800mm Core	UN	18.00	\$	134.539	\$	2,421.702	\$	18.00	\$	-	2,421.702	-	-	\$	-	18.00	\$	2,421.702
8.3.6	Dispositivos de control canal simple (Pasa Baliza)	UN	9.00	\$	4,123.020	\$	37,115.260	\$	9.00	\$	-	37,115.260	-	-	\$	-	9.00	\$	37,115.260
8.4	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.4.1	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.4.2	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.4.3	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.4.4	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.5	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.6	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	2.00	\$	131,152.011	\$	262,304.142	\$	2.00	\$	-	262,304.142	-	-	\$	-	2.00	\$	262,304.142
8.6.1	Cable Primario NUP-7/14, 5KV, 1000V, 2X No 10	ML	6.000.00	\$	25.738	\$	154,308.00	\$	4.00	\$	-	112,603.478	-	-1.00	\$	58,301.739.00	3.00	\$	186,905.217
8.6.2	Cable Secundario THHNTHWN-2 CT, 600V, 2 X No 10	ML	2.000.00	\$	21.634	\$	43,268.00	\$	22.588.00	\$	-	578,024.004	-	-350.00	\$	90,102.738.00	18.677.00	\$	487,915.266
8.6.3	Cable Secundario THHNTHWN-2 CT, 600V, 2 X No 10	ML	1.000.00	\$	20.182	\$	20,182.00	\$	7.500.00	\$	-	171,120.480	-	2.055.00	\$	57,681.780.00	10.555.00	\$	229,101.740
8.6.4	Cable secundario para puesta a tierra, 1000V, 2X No 10	ML	4.000.00	\$	28.371	\$	113,484.00	\$	1.000.00	\$	-	28,371.000	-	-300.00	\$	8,511.300.00	700.00	\$	19,659.700
8.6.5	Varilla para puesta a tierra CU-CLU de 5/8" x 24 m	UN	75.00	\$	321.724	\$	24,129.300	\$	16.00	\$	-	5,147.584	-	2.00	\$	644.448.00	19.00	\$	579.100.00
8.6.6	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	75.00	\$	107.221	\$	7,066.575	\$	16.00	\$	-	1,625.525	-	2.00	\$	204.292.00	15.00	\$	1,635.575
8.6.7	Cable Primario NUP-7/14, 5KV, 1000V, 2X No 10	ML	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.6.8	Cable Secundario THHNTHWN-2 CT, 600V, 2 X No 10	ML	50.00	\$	4.566.566	\$	228,328.330	\$	6.00	\$	-	35,197.056	-	-	\$	-	6.00	\$	37,693.026
8.6.9	Cable Secundario THHNTHWN-2 CT, 600V, 2 X No 10	ML	50.00	\$	4.566.566	\$	228,328.330	\$	6.00	\$	-	35,197.056	-	-	\$	-	6.00	\$	37,693.026
8.7	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.1	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.2	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.3	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.4	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.5	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.6	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.7	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.8	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.9	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.7.10	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.1	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.2	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.3	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.4	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.5	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.6	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.7	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.8	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.9	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.10	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.11	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.12	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.13	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.14	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.15	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.16	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1	UN	50.00	\$	183.305	\$	9,165.250	\$	59.653.250	\$	-	-	-	-	\$	-	-	\$	-
8.8.17	SEÑALIZADORES DE INSTRUCCIÓN A PISTA A1																		

ECODORADO-S-367-22
(al responder cite este número)

Bogotá D.C, 30 de Agosto de 2022

Ingeniero
CESAR FERNANDO LOSADA FIGUEROA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Av. El Dorado 103-15
Bogotá, Colombia
PBX: (571) 425 1000 - (571) 594 8600

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 20001188 H4: "TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO, BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: ACTA DE OBRA CORTE No. 12


Reciban un saludo muy cordial.

De manera atenta e radica el acta de obra del corte No. 12, correspondientes al periodo del 21-JULIO-2022 al 20-AGOSTO-2022.

Anexo:

- Acta parcial de obra No. 12 contrato 20001188 H4 Calle Lima del 21-JUL-2022 al 20-AGO-2022. (240 folios).

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal
CONSORCIO ECODORADO