



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación N°. 13 de la suspensión N°.1, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista continuara suspendido en las labores desde la fecha generada de la suspensión, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación de la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas y verificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El jefe de la Oficina de Contratación o Secretario Delagado Ordenador de Gasto Y el secretario o jefe del sector solicitante revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato continúe suspendido según aprobación y revisión del supervisor, el secretario y/o jefe sector solicitante, y del interventor del Contrato.

4) El Contratista enviarán a la Aseguradora la presente acta junto con el acta de reinicio, una vez se suscriba, con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

5) Las partes acuerdan que al ser la presente acta de ampliación a la suspensión del contrato un acuerdo de voluntades, no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

CONSULTORIA ☐ OBRA ☒

CONTRATO No. 1762 DE 2022
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA 15 días + 4 meses según ley 1150 de 2007 art 11
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SMC-034-2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO "DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 N. 20-90 BARRIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

JORDAN, EN CUMPLIMIENTO DE LA INFRACCIÓN URBANISTICA N. 9949-2016 PROFERIDA POR LA SECRETARIA DE CONTROL FISICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CALLE 35 N. 20-90 BARRIO JORDAN, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO 15 días
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 DE JUNIO DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 DE JUNIO DE 2022
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 34.883.859,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y el nombre del representante legal)

INTERVENTOR N.A
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y el nombre del representante legal)

SUPERVISOR DESIGNADO JAVIER RICARDO ZORNOSA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(Escriba el nombre del funcionario designado)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ
(Escriba la profesión y el nombre del jefe de la oficina o el ordenador del gasto)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN 1	15
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN 1	60 DIAS
AMPLIACIÓN 7 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 8 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 9 A LA SUSPENSIÓN 0	30 DIAS
AMPLIACIÓN 10 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 11 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS
AMPLIACIÓN 12 A LA SUSPENSIÓN 1	30 DIAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

QUINCE (15) DIAS

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

PLAZO TRANSCURRIDO

TRECE (13) DIAS

(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde el inicio del contrato)

PLAZO FALTANTE

2 DIAS

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación del contrato)

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

29 DE JUNIO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN No. 1

13 DE JULIO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE JULIO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE AGOSTO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

12 DE AGOSTO DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE OCTUBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE OCTUBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE OCTUBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE DICIEMBRE DE 2022

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE FEBRERO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE FEBRERO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE MARZO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 8 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE MARZO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 8 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE ABRIL DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 9 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE ABRIL DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 9 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE MAYO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 10 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE MAYO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 10 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE JUNIO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA AMPLIACIÓN 11 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

13 DE JUNIO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 11 DE LA SUSPENSIÓN No. 1

15 DE JULIO DE 2023

(Día)

(Mes)

(Año)



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA AMPLIACIÓN 12 DE LA SUSPENSIÓN No. 1		13	DE	JULIO	DE	2023
		(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 12 DE LA SUSPENSIÓN No. 1		15	DE	AGOSTO	DE	2023
		(Día)		(Mes)		(Año)
VALOR ACTUAL		\$ 34.883.859,00				
		(Indique el valor actual del contrato en números)				
En la Ciudad de Villavicencio; a los		13	días del mes	AGOSTO	del	2023
se reunieron		JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA representante legal del contratista,				
N.A		representante legal de interventoría,				
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)		LUIS ANTONIO CHAVES AVILA				
Secretario de Infraestructura,		JAVIER RICARDO ZORNOSA supervisor delegado del contrato				
y la jefe de la oficina de contratación		MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ				
con el fin de AMPLIACION 13 LA SUSPENSIÓN 01 soportado en la solicitud del contratista viabilizada por la supervisión						
el 13		de	AGOSTO	del año	2023	
		(Día de la solicitud)	(Mes de la solicitud)	(Año de la solicitud)		
CAUSAS						
Las condiciones con los cuáles se solicitó la ampliación 13 de la suspensión 1 del contrato no han sido resueltas.						
1, TECNICO						
La supervisión requiere el tiempo para revisar la información allegada por el contratista en la fecha del 12 de septiembre a fin de determinar el valor de las actividades faltantes identificadas durante la ejecución del contrato, el cual no se ha estimado en razón a que no hubo acuerdo con la supervisión anterior en algunos de los precios de las actividades no previstas, ante lo cual la supervisión actual requirió al contratista allegar información para su debida revisión. a la fecha el comite de demoliciones se reunió el 26 de Enero de 2023, y se determino la necesidad de un adicional en tiempo y dinero del proyecto, ya se adelanto el tema de CDP y cantidades a intervenir segun la adición y prorroga la carpeta fue radicada en la oficina de contratación el día 08 de marzo de 2023, y devuelta por observaciones en detalles de forma y entregada pero a la fecha no tengo ningun tipo de actuacion, a la fecha se prorrogo la fecha del CDP mientras que la oficina de contratación aprueba el adición y legalizan la documentación por tal motivo solicito TREINTA (30) DIAS mas.						
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO						
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 12 DE LA SUSPENSIÓN 1		13	DE	AGOSTO	DE	2023
		(Día)		(Mes)		(Año)
PLAZO TRANSCURRIDO		405 DIAS				
		(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)				
PLAZO FALTANTE		2 DIAS				
		(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)				
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN		13	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
		(Día)		(Mes)		(Año)
FECHA PREVISTA DE TERMINACION		15	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
		(Día)		(Mes)		(Año)
RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO						
PERSONAL DIRECTIVO						
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS		No. TARJETA PROF			
N.A						
PERSONAL OPERATIVO						
CARGO	CANTIDAD					
AYUDANTES	3					
OFICIAL	1					
SOLDADOR	1					
MAQUINARIA						
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO			
N.A						
El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No.		1762	de	2022		
en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los		13	días del mes de	AGOSTO	DE 2023	
Firma						
Nombre	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA					
	R/L. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA					
	Contratista					
Firma						
Nombre	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA					
	Secretario de Infraestructura					
Firma						
Nombre	N.A					
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	R/L. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
	Interventor					
Firma						
Nombre	JAVIER RICARDO ZORNOSA					
	Supervisor					