

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL	FECHA: 01/MAR/2023

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 006 DE 2022
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VIAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO N° 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA."
ACTA NO.	015- PAGO PARCIAL No. 04
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CAJICÁ, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	24/06/2023 al 28/08/2023
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2022000533 2023000589 2023001028 2023001372
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE R/L: JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.629.206-1 C.C.3.172.741 de Simijaca.
VALOR DEL CONTRATO	MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.014.377.253,75)
VALOR ADICIÓN No. 01	CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$110.117.041)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 01	22 DE MARZO DEL 2023
VALOR ADICIÓN No. 02	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$184.144.492)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 02	16 DE JUNIO DEL 2023
VALOR ADICIÓN No. 03	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE (\$212.927.000,00).
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN No. 03	23 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.521.565.787,00).
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2022
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE MAYO DEL 2023
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	DOS MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	16 DE JUNIO DEL 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	21 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	09 DE ENERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	06 DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ</div>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL	FECHA: 01/MAR/2023

FECHA DE REINICIO PRORROGA NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1	19 DE ENERO DEL 2023
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE OCTUBRE DEL 2023
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	2022002169 2023000599 2023001550 2023001969
FORMA DE PAGO	EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARÁ POR EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES ASÍ: EL PRIMER PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ SE HAYA AVANZADO MÍNIMO EL 40% DE LA OBRA Y EL SALDO RESTANTE EN PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR MÁXIMO EL 80% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y UN ÚLTIMO PAGO DEL VEINTE (20%) CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, UNA VEZ TERMINADA Y RECIBIDA LA OBRA.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APORTA CERTIFICACIÓN
SUPERVISOR(ES)	ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
*CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTIAS:**

COMPañIA DE SEGUROS	No. DE PólIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/04/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 392.591.636,10	31/05/2023	31/05/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101191728	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 304.313.157,40	26/10/2022	24/10/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$ 1.014.377.253,75
2	VALOR ADICIÓN No. 01	\$ 110.117.041
3	VALOR ADICIÓN No. 02	\$ 184.144.492
4	VALOR ADICIÓN No. 03	\$ 212.927.000,00
5	VALOR TOTAL	\$ 1.521.565.787,00
6	VALOR ACTA PARCIAL 1 (40.55%)	\$ 617.023.884,37

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL	FECHA: 01/MAR/2023

7	VALOR ACTA PARCIAL 2 (18.57%)	\$ 282.532.485,77
8	VALOR ACTA PARCIAL 3 (9.68%)	\$ 147.352.009,20
9	VALOR ACTA PARCIAL 4 (11.20%)	\$ 170.312.601,55
10	VALOR TOTAL EJECUTADO (80%)	\$ 1.217.220.980,86
11	SALDO POR EJECUTAR (20%)	\$ 304.344.806,14

No. ACT A	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 01	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	ACTA DE REINICIO No. 01	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.01 MODIFICATORIO	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.02	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	ACTA PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	2023000859
009	12 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.03	N/A
010	25 DE MAYO DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	2023002128
011	02 DE JUNIO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.04 MODIFICATORIO	N/A
012	25 DE JULIO DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	2023003045
013	01 DE AGOSTO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.05 MODIFICATORIO	N/A
014	25 DE AGOSTO DEL 2023	ACTA DE MAYORES Y MENORES No.06	N/A
015	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04	-


DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	26 DE OCTUBRE DE 2022	N/A
002	21 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A
003	06 DE ENERO DE 2023	N/A
004	19 DE ENERO DE 2023	N/A
005	13 DE FEBRERO DEL 2023	N/A
006	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
007	29 DE MARZO DEL 2023	N/A
008	12 DE ABRIL DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 (\$ 617.023.884,37) 23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00
009	12 DE MAYO DEL 2023	N/A
010	25 DE MAYO DEL 2023	53010702-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 (\$ 282.532.485,77)
011	02 DE JUNIO DEL 2023	N/A

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO		VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL		FECHA: 01/MAR/2023

012	25 DE JULIO DEL 2023	23010602-2020251260038-2.3.2.02.02.005.01 FUENTE: 1.2.1.0.00 (\$ 147.352.009,20)
013	01 DE AGOSTO DEL 2023	N/A
014	25 DE AGOSTO DEL 2023	N/A
015	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	53010702-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.01 (\$ 114.820.883,61) 23010602-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.01 (\$ 919.926,04) 23010602-2020251260038- 2.3.2.02.02.005.03 (\$ 54.571.791,9) TOTAL: (\$ 170.312.601,55)

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron; a los siete (07) días del mes de septiembre del año 2023.



CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
R/L Suplente: David Felipe Córdoba Rojas
NIT: 901.629.206-1
CONTRATISTA



ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura y Obras
Públicas
SUPERVISOR

P



CONSORCIO CAPELLANIA
ING. JUAN CARLOS ARAGÓN
NIT. 901.643.043-4
INTERVENTORÍA

Revisó y aprobó: Ing. John Salazar Ortiz– Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Revisó: Arq. Lorena Tovar Vanegas – Directora de Construcciones y Supervisión SIOP
Proyectó: Arq. María Valentina Santana Bueno- Contratista SIOP