

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLSC-CCO-640-2022		
Periodo y/o No. de Pago	12 DE MAYO 2023 AL 31 DE MAYO 2023		
Nombre Del Contratista	GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S..		
Nit:	900.331.710-6		
Objeto Del Contrato	“CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C”		
Fecha de Inicio	ENERO 16 DE 2023		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	NOVIEMBRE 12 DE 2023		
Póliza	N° 21-44-101402755		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente.
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1	15 DE JULIO 2023	30 DIAS	21-44-1014202755
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1	14 DE AGOSTO	60 DIAS	21-44-1014202755
SUSPENSIÓN 1	14 DE JUNIO 2023	30 DIAS	21-44-1014202755

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Actividades realizadas durante el periodo del 12 de mayo 2023 al 31 de mayo 2023.

Entregable	Oficio enviado	Cant.	Fecha de entrega	Estado/que incluye	Aprobación.
1.1. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.	MM-REM-0446 - 2022 Alcaldía de San Cristobal_Hojas de vida.	1	28-12-2022	Aprobado	04-01-2023 Alcaldía Local de San Cristóbal.

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Entregable	Oficio enviado	Cant.	Fecha de entrega	Estado/que incluye	Aprobación.
1.2. Cronograma del proyecto detallado de actividades e hitos principales	MM-REM-0059-2023 San Cristóbal _Respuesta Observaciones INT-SANCRI-039-2023 Cronograma De Actividades Ajustado	1	03-03-2023	Aprobado	06-03-2023 INT-SANCRI-046-2023-C
1.3. Plan de Calidad debidamente aprobado, formatos de entrega y rótulos estudios técnicos.	MM-REM-0049-2023 CEYCO _Interventoría _San Cristóbal	1	24-02-2023	Aprobado	27-02-2023 INT-SANCRI-038-2023-C.
1.4. Levantamiento topográfico definitivo.	MM-REM-0107-2023 _San Cristóbal _Respuesta al Comunicado INT-SANCRI-074-2023	2	10-04-2023	Aprobado	20-04-2023 INT-SANCRI-086-2023-C
1.5 Descripción de la obra actual o zona del proyecto	MM-REM-0053-2023 San Cristóbal _Respuesta de Observaciones Diagnósticos	1	28-02-2023	Aprobado	28-02-2023 INT-SANCRI-038-2023-C
1.6. Diagnostico preliminar normativo, consulta curaduría, servicios públicos y estado jurídico del predio, de acuerdo al esquema básico aprobado.	MM-REM-0115-2023 _San Cristobal _Respuesta _Comunicado INT-SANCRI-081-2023	2	13-04-2023	Aprobado	20-04-2023 INT-SANCRI-088-2023-C
1.7. Evaluación de la demolición del predio existente (cuando aplique).	MM-REM-0110-2023 _San Cristóbal _Aclaración Entregable Evaluación de la demolición del predio existente MM-REM-0097-2023	1	11-04-2023	Aprobado	20-04-2023 INT-SANCRI-085-2023-C

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Entregable	Oficio enviado	Cant.	Fecha de entrega	Estado/que incluye	Aprobación.
1.8. Informe de actividades de perforación, estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio) y perforación con maquinaria.	MM-REM-0105-2023_San_Cristobal_RESPUESTA AL COMUNICADO INT-SANCRI-077-2023	1	05-04-2023	Aprobado	10-05-2023 INT-SANCRI-106-2023-C
1.9. Anteproyecto informe de geotecnia y recomendaciones de cimentación, que contenga como mínimo exploración mediante sondeos geomecánicas, capacidades portantes preliminares, evaluación de la capacidad portante de la cimentación existente y análisis de	MM-REM-0105-2023_San_Cristobal_RESPUESTA AL COMUNICADO INT-SANCRI-077-2023	1	05-04-2023	Aprobado	10-05-2023 INT-SANCRI-106-2023-C
2.1 Anteproyecto Arquitectónico debidamente aprobado por la interventoría y entidad contratante FDLSC.	MM-REM-0103-2023_San _Cristóbal _ Respuesta de Observaciones OFICIO INT-SANCRI-073-2023	2	04-04-2023	Aprobado	12-04-2023 INT-SANCRI-082-2023-C
2.2 Anteproyecto Estructural.	MM-REM-0127-2023_San_Cristobal_Entrega Anteproyecto Estructural	2	26-03-2023	Aprobado	03-05-2023 INT-SANCRI-099-2023-C
2.3 Estudio de suelos e informe definitivo, ensayos de laboratorio, recomendaciones de cimentación y manejo	MM-REM-0231-2023_San_Cristobal _ Respuesta comunicado INT-SANCRI-179-	2	04-09-2023	Aprobado	05-09-2023 INT-SANCRI-181-2023-B

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

de excavaciones.	2023 Componente Geotecnia.				
2.4 Informe final y recomendaciones estado normativo, consulta curaduría, servicios públicos y estado jurídico del predio.	MM-REM-0131-2023_San_Cristob al_Respuesta al comunicado INT-SANCRI-098-2023	2	02-05-2023	Aprobado	03-05-2023 INT-SANCRI-102-2023-C

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 147.674.873
Valor Total	\$ 147.674.873
Pago No. 1	\$ 44.302.691,90
Pago No. 2 (en trámite)	\$ 22.151.230,95
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$ 103.372.181,10

GUILLERMO
ANDRES CAMACHO
OBREGON

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON
Nombre de reconocimiento (DN): title=SUBGERENTE, sn=CAMACHO OBREGON, o=SECRETARIA DE GOBIERNO, ou=BOGOTA D.C., ou=REPOSICION - 53 DIAS - TOKEN FTS, serialNumber=165324,
1.3.6.1.4.1.23267.2.3-9001603875, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2-79938883,
1.3.6.1.4.1.23267.2.1-107, o=CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S, i=BOGOTA D.C., givenName=GUILLERMO, email=CEYCOINGENIERIA@gmail.com, c=CO, cn=GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON
Versión de Adobe Acrobat: 2023.006.20320

GUILLERMO ANDRÉS CAMACHO OBREGÓN
REPRESENTANTE DE CEYCO INGENIERIA SAS
NIT: 900.160.387-5