

Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Fernanda Lopez Alarcon - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	31.27%
% EJECUTADO	22.23%
% VARIACIÓN	-9.04%

ESTADO DEL CONTRATO

Se avanza en la construcción del paso peatonal deprimido de la calle 13: relleno con material seleccionado para el acceso 3, excavación y entibado para el acceso 2; se avanza en la conformación de las calzadas Mixta y BRT (excavación, mejoramiento con rajón y relleno con material granular); construcción taquilla en calle 17; conformación de espacio público y cicloruta; fundida de bordillos en concreto en la calzada BRT; instalación de tubería de las redes pluvial y sanitaria; construcción de sumideros; Instalación de sardinel en calzada mixta. Se excava rampa de acceso norte para ingreso al Boxcoulvert.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-348-2020	Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	\$ 247.625.771.607,00	Valor Inicial	\$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	\$ 247.625.771.607,00	Total Contrato	\$ 29.165.584.816,00
Valor Pagado	\$ 29.392.542.113,00	Valor Pagado	\$ 8.205.034.544,00
Plazo Inicial	3480 días	Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	Plazo Actualizado	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12	Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2030-02-11	Fecha de Terminación Actual	2030-02-11
No. Empleos generados	343	No. Empleos generados	43

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 720.204.750,00	\$ 720.204.750,00
Construcción	34,69	24,57	\$ 76.711.740.061,00	\$ 54.338.096.145,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y BIC	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	0.0	0.0	0.0	
COMPONENTE FAUNA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PMT	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE FORESTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DOCUMENTACIÓN PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ADECUACIÓN DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
ACTA DE ARMONIZACIÓN CON GRUPOS ADYACENTES	100.0	100.0	0.0	
INFORME FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ACTAS DE COMPETENCIAS Y PRECIOS NP	100.0	100.0	0.0	
PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	100.0	100.0	0.0	
GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	62.0	62.0	0.0	
CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE - SUR	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	100.0	100.0	0.0	
PMT PARA INICIO DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PREDIAL	100.0	100.0	0.0	
PRECONSTRUCCION - GESTIONES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,96	0,90	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	6,87	2,20	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	35.250,00	6.235,73	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,45	0,85	Km
Construir Puentes peatonales	2,00	0,08	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	200,00	0,00	Unit(s)