

Fecha 2023-08-28 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

CONTRATO No. IDU-348-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Fernanda Lopez Alarcon - Apoyo Principal, Judith Yolanda Gamboa Garcia - Apoyo Principal, Laura Regina Lopez Prieto - Apoyo Principal, Brayan David Quintero Cortes - Apoyo Principal, Mario Fragozo Gutierrez - Apoyo Principal, Carlos Andres Orozco Marin - Apoyo Principal, Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Manuel Salvador Arbelaez Segura - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	33.52%
% EJECUTADO	23.56%
% VARIACIÓN	-9.96%

ESTADO DEL CONTRATO

Se avanza en la construcción del paso peatonal deprimido de la calle 13: armado de acero, formaleta y fundida de muros en concreto de 4000 psi para el acceso 2; amarre de acero para la parrilla inferior y fundida de la placa de piso en concreto 4000psi para el acceso 3.
Se avanza en la conformación de las calzadas Mixta y BRT (excavación, mejoramiento con rajón, relleno con material seleccionado); instalación de adoquín, conformación de espacio público y cicloruta; instalación tubería red pluvial, red de semaforización y redes de ETB.
Se continua con el relleno y colocación de las geobolsas para la conformación de la atagüa, la demolición del puente vehicular sobre el Canal San Francisco; Instalación de tubería de 48" para el descole de la red pluvial al canal San Francisco.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68	Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Contrato No.	IDU-348-2020	Contrato No.	IDU-602-2020
Valor Inicial	\$ 247.625.771.607,00	Valor Inicial	\$ 29.165.584.816,00
Total Contrato	\$ 247.625.771.607,00	Total Contrato	\$ 29.165.584.816,00
Valor Pagado	\$ 29.392.542.113,00	Valor Pagado	\$ 8.205.034.544,00
Plazo Inicial	3480 días	Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	Plazo Actualizado	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-12	Fecha de Iniciación	2020-06-12
Fecha de Terminación Actual	2030-02-11	Fecha de Terminación Actual	2030-02-11
No. Empleos generados	341	No. Empleos generados	43

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 720.204.750,00	\$ 720.204.750,00
Construcción	37,21	26,06	\$ 82.279.195.296,00	\$ 57.629.857.789,00
Mantenimiento	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
COMPONENTE ARQUEOLOGÍA Y BIC	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	0.0	0.0	0.0	
COMPONENTE FAUNA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PMT	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE FORESTAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DOCUMENTACIÓN PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ADECUACIÓN DESVÍOS	100.0	100.0	0.0	
ACTA DE ARMONIZACIÓN CON GRUPOS ADYACENTES	100.0	100.0	0.0	
INFORME FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	
ACTAS DE COMPETENCIAS Y PRECIOS NP	100.0	100.0	0.0	
PERMISOS AMBIENTALES Y FORESTALES	100.0	100.0	0.0	
GESTIONES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	64.0	64.0	0.0	
CONTINUACIÓN GESTIÓN SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
DIAGNÓSTICO DESVIO NORTE - SUR	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL	100.0	100.0	0.0	
PMT PARA INICIO DE OBRA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE PREDIAL	100.0	100.0	0.0	
PRECONSTRUCCION - GESTIONES	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,96	0,94	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	6,87	2,38	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	35.250,00	6.810,30	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,45	0,88	Km
Construir Puentes peatonales	2,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	200,00	0,00	Unit(s)