

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

| Departamento    | Fecha |    |      |
|-----------------|-------|----|------|
| Valle del Cauca | 07    | 09 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**DE VENTA**

**N° FE45**

|                         |                                                                                                |                       |                 |                          |                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Cliente:</b>         | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | <b>NIT:</b>           | 890399011       | <b>Fecha de firmado:</b> | 12/09/2023 23:43:22            |
| <b>Dirección:</b>       | AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI                       | <b>Departamento:</b>  | Valle del Cauca | <b>Teléfono:</b>         | 6531063                        |
| <b>Email:</b>           | HACIENDA@CALI.GOV.CO                                                                           | <b>Forma de Pago:</b> | Crédito         | <b>Medio de pago:</b>    | Transferencia Crédito Bancario |
| <b>Vencimiento:</b>     | Octubre 09 del 2023                                                                            | <b>Hora emisión:</b>  | 23:43:19        | <b>Moneda:</b>           | COP Colombia, Pesos            |
| <b>Fecha de pago:</b>   | 09/10/2023                                                                                     |                       |                 |                          |                                |
| <b>Total de Lineas:</b> | 1                                                                                              |                       |                 |                          |                                |

| #                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT.         | TOTAL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | AGP02  | 1,00 | SERVICIOS DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4182.010.26.1.340-2023: REALIZAR INTERVENTORÍA A LA MODELACIÓN CON ALCANCE DE DISEÑO DEL ACUEDUCTO PICHINDÉ Y AL ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA - CUOTA No.1 | WSD           | \$21.884.342,86  | \$21.884.342,86 |
| <b>SON:</b> (VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS )<br><b>CUFE:</b> 0c5d51c271344c7cacce79fdc3cfed2b6c31222e2110988379de3f754408a8deeaceb551f407fb668cbea2d6d9224fb7 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>SUBTOTAL:</b> | \$21.884.342,86 |
| <b>NOTAS:</b><br>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 70,076,206                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>IVA</b>       | \$4.158.025,14  |
|                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>TOTAL:</b>    | \$26.042.368,00 |

| IMPUESTO         | BASE            | TARIFA | IMPORTE        |
|------------------|-----------------|--------|----------------|
| <b>IMPUESTOS</b> |                 |        |                |
| 01 IVA           | \$21.884.342,86 | 19,00% | \$4.158.025,14 |

Cuenta Corriente / Banco Caja Social No. 21003928609

**Firma Digital:** sFo3Gx9nPMusB+PmTMfd4SI8/X2PkeFLqUEfEWCKWfkzHdyvHrlw5w3N4hxJRxd Vc0/YV2fN5eeUKwPqAAnPAx4mv6CatEkaFHvz41lbqyt+ZBsSfVV0zFirmelpgWT /9hrDSAwoV1gzDRmlbBUX4jMhScq/jmmrWL7pFE3KAF24Wqo+h8leaXlXoFPgmK0 ywoQhGLS2Sqm4ZTnJw8KbPX1Gnteo5o8Ogo/yYPADxbTg0xuq4HPcwTpsdOIAmpb moEH58AM+NjyoMwTHVOHuh2FmvHBGHgfsZVShvyThih3NbzMuydhC1i6P2wzgBW J0b6RPEI9b/xhszA/F43CA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



|                                                                                                                                                                                 |                                                         |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)         | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                 | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA | VERSIÓN                | 002 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | INFORME FINAL <input type="checkbox"/>                    |
| Tipo de Contrato:                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| OBRA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   | INTERVENTORÍA <input checked="" type="checkbox"/>         |
| Informe Número: <u>1</u>                                                                                                                                                                                        | Periodo comprendido entre el 14/jun/2023 y el 08/sep/2023 |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                |                                                           |
| Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.340 de 2023                                                                                                                                                   |                                                           |
| Nombre Completo del Contratista: AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S.                                                                                                                                          |                                                           |
| Documento de identificación del contratista: NIT 901.262.497-9                                                                                                                                                  |                                                           |
| Nombre (s) del Supervisor (es): FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO - TELEFONO: 8854666                                                                                                                            |                                                           |
| Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                 |                                                           |
| Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A                                                                                                                                                                          | Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A                      |
| Objeto del contrato: REALIZAR INTERVENTORÍA A LA MODELACIÓN CON ALCANCE DE DISEÑO DEL ACUEDUCTO PICHINDÈ Y AL ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA. |                                                           |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                 | Fecha Terminación                                         |
| 14/jun/2023                                                                                                                                                                                                     | 14/sep/2023                                               |
| Modificación del contrato: Modificación No. 1 de adición al presupuesto inicial por un valor de \$ 13.500.000 M/CTE.                                                                                            |                                                           |
| Modificación No. 2 de aclaración de la oferta económica inicial.                                                                                                                                                |                                                           |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE OBRA O<br/>INTERVENTORIA</b> | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | VERSIÓN                | 002 |

| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Acta de recibo final de obra: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| <b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Valor inicial del Contrato: CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 56.576.206)                                                                                                                                                                         |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Adición: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 13.500.000).                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Prórroga: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Resumen Contable y Financiero:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total del Contrato</th> <th>Valor Cuota a cancelar</th> <th>Valor Acumulado Cancelado</th> <th>Saldo por Cancelar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 70.076.206</td> <td>\$ 26.042.368</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 44.033.838</td> </tr> </tbody> </table> | Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar    | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar | \$ 70.076.206 | \$ 26.042.368 | \$ 0 | \$ 44.033.838 |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Cuota a cancelar   | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar        |                    |               |               |      |               |
| \$ 70.076.206                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 26.042.368            | \$ 0                      | \$ 44.033.838             |                    |               |               |      |               |
| PERSONA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN: <u>08 de septiembre de 2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.                                                                                                                                                                                  |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| PERSONA NATURAL N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| No. Planilla:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Operador:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Fecha de Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Periodo de pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |
| Observaciones al informe contable y financiero: N/A                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                           |                    |               |               |      |               |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE OBRA O<br>INTERVENTORIA | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

## 5. INFORME TÉCNICO

De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas en el periodo, para cada contrato de consultoría asignado así:

Actividades realizadas para el Contrato de Consultoría No. 4182.010.26.1.211-2023

### Administrativas

- Se recibieron para revisión los estudios y diseños definitivos del contrato No. 4182.010.26.1.211-2023.
- Se enviaron al contratista JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ, las observaciones referentes al diseño hidráulico y estructural del tanque La Sirena.
- Se aprobaron los diseños objeto del contrato y se firman planos y documentos por parte de la interventoría el miércoles 06 de septiembre de 2023.
- Se presentaron informes semanales de seguimiento a los contratos de consultoría.

### Financieras

- Se revisaron los documentos para el trámite de la cuenta de la Cuota No.1 del contratista JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ, a la fecha el proyecto se ha aprobado dado que se entregaron las correcciones solicitadas por la interventoría a los componentes estructurales e hidráulicos del contrato.

### Técnicas

- Se realizaron reuniones para la revisión del componente hidráulico del tanque la sirena.
- Se definido de manera conjunta la ficha de encuesta a presentar para la ejecución del censo del objeto del desarrollo del contrato.
- Se efectuó la verificación y aprobación de los trabajos de campo presentados por el contratista JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ para el contrato No. 4182.010.26.1.211-2023.
- Se realizó el seguimiento semanal a los cronogramas presentados por los contratistas y reportados durante los comités técnicos de seguimiento.
- El día 10 y 23 de agosto se realizaron observaciones definitivas al componente hidráulico y estructural de la consultoría del contrato No. 4182.010.26.1.211-2023.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE OBRA O<br>INTERVENTORIA | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

Adicionalmente, la interventoría realizó y/o asistió a 3 comités técnicos de seguimiento en los que se redactaron las respectivas actas de comité.

De igual forma, se relacionaron 12 oficios o comunicados vía correo electrónico dentro de la correspondencia del presente contrato de consultoría, los cuales se pueden observar con mayor detalle en el numeral 2.1.3.3.9. del informe de interventoría.

Actividades realizadas para el Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.447-2023

#### Administrativas

- Se revisaron las modificaciones No.1 y No.2 al contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.447-2023, referente al cambio de numero contractual.
- Se revisó y justificó la adición presupuestal al contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.447-2023.
- Se revisó el Acta de Modificación No.4 de aclaración de la oferta económica.
- Se revisó y justificó la solicitud de aclaración de la oferta del contrato No. 4182.010.26.1.447-2023.
- Se revisó el Acta de modificación No.4 referente a la aclaración de la oferta económica del contrato No. 4182.010.26.1.447-2023.
- Se revisó y justificó la aclaración de la no incidencia del personal mínimo de geotecnia para tramite de cuenta de cobro de la Cuota No.1 del contratista PLANEAMOS SAS.
- Se presentó a la entidad contratante, la solicitud de aclaración de la oferta económica del contrato de interventoría.
- Se presentó la solicitud de prórroga al contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.447-2023.
- Se presentaron informes semanales de seguimiento a los contratos de consultoría.

#### Financieras

- Se revisaron y presentaron los documentos del acta parcial No.1 del contratista PLANEAMOS S.A.S y la suscripción de los documentos necesarios para dar trámite ante la entidad.

#### Técnicas

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br>GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN<br>CONTRATO DE OBRA O<br>INTERVENTORIA | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | VERSIÓN                | 002 |

- Se efectuó reunión previa para la revisión de la metodología del levantamiento topográfico para la red de acueducto del corregimiento de Pichindé y PTAP del corregimiento, actividades objeto del contrato No. 4182.010.26.1.447-2023.
- Se realizó el seguimiento semanal a los cronogramas presentados por los contratistas y reportados durante los comités técnicos de seguimiento.
- En las oficinas de AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA, se realizó comité de seguimiento al contrato No. 4182.010.26.1.447-2023 el día El 18/08/2023, donde se estableció la metodología de censo de manera conjunta.
- El día 23 de agosto se realizaron observaciones finales a la subsanación del componente hidráulico y estructural del Tanque La Sirena, objeto del contrato No. 4182.010.26.1.211-2023 para aprobación definitiva.
- El 24/08/2023 se realizó seguimiento al censo en terreno efectuado por el contratista PLANEAMOS SAS.
- El 24/08/2023 también se efectuó visita a la PTAP de Pichindé con presencia de la Interventoría y especialista del contratista donde se logró hablar a nivel de detalle de la operación y funcionamiento de la planta, y sistema de acueducto del corregimiento.

Adicionalmente, la interventoría realizó y/o asistió a 5 comités técnicos de seguimiento en los que se redactaron las respectivas actas de comité.

De igual forma, se relacionaron 15 oficios o comunicados vía correo dentro de la correspondencia del presente contrato de consultoría, los cuales se pueden observar con mayor detalle en el numeral 2.1.3.3.10. del informe de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

CONTRATO DE CONSULTORÍA 4182.010.26.1.211-2023

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE OBRA O<br/>INTERVENTORIA</p> | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | VERSIÓN                | 002 |



|            |                                                                |            |                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Foto No. 1 | Descripción: Identificación del sector objeto de intervención. | Foto No. 2 | Descripción: Socialización inicial Contrato No. 4182.010.26.1.211-2023. |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|



|            |                                                                                                          |            |                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Foto No. 3 | Descripción: Acompañamiento a la actividad de sobrevuelo de Dron para la generación del ortofotomosaico. | Foto No. 4 | Descripción: Seguimiento al censo poblacional de población beneficiaria. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|

### CONTRATO DE CONSULTORÍA 4182.010.26.1.447-2023




|            |                                                                         |            |                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Foto No. 5 | Descripción: Socialización inicial Contrato No. 4182.010.26.1.447-2023. | Foto No. 6 | Descripción: Reunión seguimiento al contrato No. 4182.010.26.1.447-2023. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>CONTRATO DE OBRA O<br/>INTERVENTORIA</p> | MAJA01.04.03.P002.F005 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | VERSIÓN                | 002 |

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                  |
| Foto No. 7                                                                        | Descripción: Acompañamiento al censo poblacional del corregimiento de Pichindé contrato No. 4182.010.26.1.447-2023. | Foto No. 8                                                                         | Descripción: Visita a la PTAP del corregimiento de Pichindé - seguimiento al contrato No. 4182.010.26.1.447-2023 |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A                        |
| OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:                 |
| 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA            |
| No se reportan recomendaciones para este periodo. |
| 7. FIRMAS RESPONSABLES                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO<br/>Nombre y firma del Supervisor</p>  <p>ELIZABETH FAJARDO GIRALDO<br/>Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión</p> |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 15/sep/2023                                                                                                                                                                                                                                                   |