

MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER
CONTRATO DE OBRA

Versión: 2.0

Fecha: Septiembre 2014

Página: 1 de 1

Código: DA-200-06.05.891

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA: MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN: 900.430.962 DV: 1
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: 4112 RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DECLARANTE
SUPERVISOR: ALEIDA MILENA MALDONADO SUPERVISORA
ORENADOR DEL GASTO: JHON FREDY URIBE TORRES SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO DE OBRA
NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.4017891
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER
FECHA: 29/09/2022

TERMINO DE DURACIÓN: TRES (3) MESES
VALOR: 198.997.090,26
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 22-00203 16/02/2022 NÚMERO PROCESO SECOP: SAMC-SOC-2022-011
REGISTRO PRESUPUESTAL: 22-01091 29/09/2022 23-00293 14/03/2023 23-00441 4/05/2023
RUBRO PRESUPUESTAL: 23-00303 14/03/2023 23-00561 25/05/2023
AFECTADO: R2. GASTOS DE RESERVA PRESUPUESTAL - R.2.3 INVERSION - R.2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - R.2.3.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - R.2.3.2.01.01 ACTIVOS FIJOS - R.2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS - R.2.3.2.01.01.001.03 OTRAS ESTRUCTURAS - R.2.3.2.01.01.001.03.18.01 LE:1 OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL - R.2.3.2.01.01.001.03.18.01.43 DEPORTE Y RECREACION - R.2.3.2.01.01.001.03.18.01.43.4301 DEPORTE - R.2.3.2.01.01.001.03.18.01.43.1301,4301024 MAP INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. CD 22-00203, CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO \$198.997.090,26

ADICIONAL: 88.000.000,00 12/05/2023 PLAZO: 45 días CDP: 23-00441 4/05/2023
PÓLIZAS - GARANTÍAS: NUMERO: 96-44-101175597 / 96-40-101062085 4/05/2023
COMPANIA: SEGURO DEL ESTADO SA
FECHA EXPEDICIÓN: 01/10/2022
FECHA DE APROBACIÓN: 03/10/2022

FORMA DE PAGO: DE La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: Mediante actas parciales de ejecución hasta compeltar el noventa (90%) del valor total del contrato. El Municipio cancelará a la contratista, mediante actas de entrega parciales por avances de obra el cual resulta de multiplicar el valor unitario por las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo de cobro, previa presentación del informe de actividades con sus respectivos soportes de ejecución de obra, acreditación del pago de obligaciones asumidas por parte de la CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y vsito bueno por parte del supervisor del contrato, y un diez por ciento (10%) una vez se suscriba la respectiva Acta de Liquidación. La forma de pago estipulada en este numeral está sujeta a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual de caja del Municipio de El Socorro.

FECHA DE INICIO CONTRATO: 10/10/2022 PERIODO DE PAGO FINAL: 1/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/06/2023 26/06/2023

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO


VALOR DEL CONTRATO	198.997.090,26
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	88.000.000,00
PRIMER PAGO REALIZADO:	31 de Mayo de 2023
VALOR POR PAGAR:	113.620.036,70
VALOR NO EJECUTADO Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO:	173.377.053,56
	0,00
SUMAS IGUALES	286.997.090,26 286.997.090,26


OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA: SI
SE RECIBE LA OBRA A SATISFACCION Y SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA ALLEGUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Resolución de encargo No. 212 del 01 de junio de 2023 Arq. ALEIDA MILENA MALDONADO por vacaciones del Arq. JHON FREDY URIBE TORRES.

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Los valores relacionados en el balance económico, se han cobrado ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el día: lunes, 26 de Junio de 2023


ALEIDA MILENA MALDONADO
Secretaría de Planeación y Desarrollo (E)


SANDRA MILENA GUTIERREZ PINTO
Cedula de Ciudadanía Número: 37.948.280

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA				BALANCE				CANT. M&M 1				BALANCE				CANT. M&M 2				CANT. M&M 3				CANTIDADES EJECUTADAS			
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	+	-	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	+	-	CANT	VR. TOTAL	+	-	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	+	-	CANT	VR. TOTAL	+	-
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 14,336,454.55																								
1.1	Localización general con Estación Topográfica	M2	353.80	\$ 5,784.48	\$ 2,045,549.02																								
1.2	Excavación en material común a mano	M3	106.14	\$ 38,850.00	\$ 4,123,539.00																								
1.3	Excavación en Roca	M3	31.84	\$ 79,411.73	\$ 2,528,469.48																								
1.4	Retiro de material producto de excavación	M3	137.88	\$ 37,685.42	\$ 5,189,834.25																								
1.5	Perforación manual a 45° talud	M3	15.00	\$ 29,137.52	\$ 437,062.80																								
2.0	ESTRUCTURA DE LOSA				\$ 21,892,717.87																								
2.1	Base granular - 55G (Suministro, conformación y compactación manual)	M3	77.84	\$ 143,391.85	\$ 11,153,837.60																								
2.2	Losa de contrapiso E=8 cm Incluye refuerzo	M2	120.00	\$ 84,288.19	\$ 10,114,582.80																								
2.3	Viga confinamiento de Losa S= 20x20cm	ML	4.80	\$ 68,545.14	\$ 329,266.67																								
3.0	MOBILIARIO DE PARQUE				\$ 98,291,602.10																								
3.1	Suministro e instalación de piso en caucho	M2	120.00	\$ 321,753.75	\$ 38,610,450.00																								
3.2	Suministro e instalación de Adoquín Peatonal Tipo I	M2	60.00	\$ 91,289.53	\$ 5,477,371.80																								
3.3	Juego Infantil (Ref SF010C)	UND	1.00	\$ 32,792,112.53	\$ 32,792,112.53																								
3.4	Desmonte, mantenimiento e instalación de juegos existentes	UND	4.00	\$ 671,942.71	\$ 2,687,770.84																								
3.5	Suministro e instalación de Bancas en Piedra Banchara	UND	2.00	\$ 1,380,544.72	\$ 2,761,089.44																								
3.6	Suministro e instalación de equipos bioacústicos para gimnasios al aire libre	UND	1.00	\$ 13,962,807.49	\$ 13,962,807.49																								
4.0	ASEO Y OBRAS EXTERIORES				\$ 3,182,192.53																								
4.1	Bordillo prefabricado de confinamiento A-80	ML	82.14	\$ 37,786.04	\$ 3,102,102.53																								
5.0	MANTENIMIENTO CANCHA MULTIFUNCIONAL				\$ 12,078,375.80																								
5.1	Desmonte Cerramiento existente cancha multifuncional	ML	60.00	\$ 17,646.90	\$ 1,058,814.00																								
5.2	Instalación cerramiento en tubería galvanizada y malla eslabonada cancha multifuncional	ML	60.00	\$ 183,576.03	\$ 11,014,561.80																								
INP					\$ 50,425,029.00																								
INP 01	Cerramiento Provisional en Lona verde	ML	64.31	\$ 37,195.00	\$ 2,382,010.45																								
INP 02	Viga de Cimentación 20X20cm - 21 MPa (Incluye Asero PDR-60)	ML	28.35	\$ 124,740.00	\$ 3,521,010.45																								
INP 03	Columnas 10x20cm - 21 MPa (Incluye Asero PDR-60)	ML	22.08	\$ 94,891.22	\$ 2,099,581.34																								
INP 04	Instalación de Malla Estacionada Cal 10 (Incluye Angulos - Tubería y Placeta)	M2	47.48	\$ 280,757.18	\$ 13,375,670.91																								
INP 05	Módulo de Ladillo 11.7X12X24.5 (Módulo 1.80X0.83 m)	M2	15.40	\$ 287,506.87	\$ 4,423,802.50																								
INP 06	Suministro e instalación de Piso en Caucho espesor 3 cm	M2	45.36	\$ 537,681.25	\$ 24,402,829.50																								
INP 07	Estructura de Soporte para juegos existentes	UND	1.00	\$ 4,017,730.89	\$ 4,017,730.89																								
INP 08	Concreto colado (60 - 40)	M3	7.73	\$ 641,873.33	\$ 4,977,134.84																								
INP 09	Caja de Inspección (60X60 cm)	UND	3.00	\$ 375,718.83	\$ 1,127,156.49																								
INP 10	Suministro e instalación de Tubería de 8" Sanitaria	ML	28.00	\$ 89,804.88	\$ 2,514,537.04																								
INP 11	Concreto de 3 000 psi Para Muro de Contención	M3	4.39	\$ 820,871.25	\$ 3,602,748.79																								
INP 12	Acero de refuerzo 6000 psi para muro de contención. Incluye suministro, figurado y fijación	KG	351.44	\$ 9,433.80	\$ 3,315,376.94																								
INP 13	Releno en Material Granular	M3	10.25	\$ 232,802.78	\$ 2,386,228.50																								
INP 14	Superficie en arena para zona de Juegos (Incluye Material filtrante, Geotextil y Arena)	M2	49.80	\$ 85,120.64	\$ 4,222,430.14																								
INP 15	Suministro e instalación de Césped	M2	53.20	\$ 48,612.509	\$ 2,586,185.50																								
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 147,405,252.05																								
ADMINISTRACION					\$ 47,747,523.09																								
IMPREVISTOS					\$ 1,474,952.57																								
UTILIDAD					\$ 7,370,262.60																								
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					\$ 163,997,990.28																								

Saldo a Favor del Municipio \$ 6.00

ING. ANTONIO MILENA GUZMÁN PÉREZ
 (R.P.) C. G. MAZ AGENTES COS - CONTRATISTA

ALQ. JHON FREY URBEL TORRES
 SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL