



**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE
SUSPENSIÓN DE 416 DEL 26/12/2022**

Código: F-GJ-1140-238,37-087
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
Página 1 de 3

CONTRATO DE OBRA 416 DEL 26/12/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	1		
FECHA DEL ACTA	22 DE JUNIO DEL 2023		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	416 DEL 26/12/2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRANTE CONVENIANTE	O	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6.		
CONTRATISTA CONVENIDO	O	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO EH L6
		C.C/ NIT	901.662.541-1
REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE	JUAN MANUEL QUIROGA JORDAN
		C.C	91.513.701
ORDENADOR DEL GASTO		NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS
		CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
		C.C	91.278.629
SUPERVISOR INTERVENTOR	O	NOMBRE	HCR INGENIEROS SAS
		C.C/ NIT	900.602.753-6
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	O	\$ 677.969.822,00	APORTE MUNICIPIO N/A
		N/A	APORTE CONVENIDO N/A
VALOR ADICIONADO		\$ 270.000.000,00	APORTE MUNICIPIO N/A
			APORTE CONVENIDO N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO(CONVENIO)		\$ 284.390.946,60	
CDP VIGENCIA 2022		NÚMERO:	No. 00006597
		FECHA:	29/09/2022
CDP RESERVA		NÚMERO:	No. 00001514
		FECHA:	22/01/2023
CDP ADICIONAL		NÚMERO:	No. 00004118
		FECHA:	19/05/2023
RP VIGENCIA 2022		NÚMERO:	No. 00012531
		FECHA:	27/12/2022
RP RESERVA		NÚMERO:	No. 00001122
		FECHA:	22/01/2023
RP ADICIONAL		NÚMERO:	No. 00005593
		FECHA:	26/05/2023
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO		FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2023
		FECHA DE FIN:	23 DE JUNIO DE 2023
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
		DURACIÓN:	CINCO (05) MESES



ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE
SUSPENSIÓN DE 416 DEL 26/12/2022

Código: F-GJ-1140-238,37-087
Versión: 2.0
Fecha aprobación: Septiembre-06-2022
Página 2 de 3

MODIFICACIONES DEL
CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	25/05/2023	\$270.000.000,00	\$947.969.822,00
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

GARANTÍAS
PRESENTADAS
PARA LA LEGALIZACIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	15-44-101273399-3	24/01/2023	25/10/2023	\$189.593.964,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15-44-101273399-3	24/01/2023	25/10/2023	\$284.390.946,60
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	15-44-101273399-3	24/01/2023	24/06/2026	\$94.796.982,20
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ESTABILIDAD DE LA OBRA	15-44-101273399-3	24/01/2023	24/06/2023	\$189.593.964,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15-44-101273399-3	24/06/2023	24/06/2025	\$189.593.964,40
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL	15-40-101084423-5	24/01/2023	24/06/2023	\$200.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE
POLIZAS

01 DE JUNIO DEL 2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

- El día 24 de enero de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 23 de junio de 2023.
- En fecha 21 de junio de 2023 se recibió comunicación del Contratista, solicitando la suspensión de 20 días el plazo del Convenio, a partir del día 22 de junio de 2023, manifestando como razones.

...sic...

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el tiempo que se necesita para la revisión, verificación y subsanaciones que requiere el ente certificador para la certificación RETIE y teniendo en cuenta que está pendiente por completar la documentación se solicita se suspenda el contrato por 20 (Veinte) DIAS calendario, con el fin de poder culminar las actividades pendientes.

Agradecemos su atención.

Por medio del presente ENERGY INSPECCIONES Y SERVICIOS S.A.S. informa el estado en el que se encuentra el trámite de certificación RETIE y RETILAP para el Proyecto "modernización del alumbrado público de la urbanización los naranjos y centauros, bulevar Bolívar - bulevar Santander, calle 56 fase 1 - calle 56 fase 2 y parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera del municipio de Bucaramanga, Santander - lote 6", se encuentra la siguiente información: Está pendiente por completar la documentación de diseño requerida para que el proceso de certificación RETIE avance debidamente y por ende los tiempos de certificación se van a extender después de recibida la documentación en aproximadamente 13 días hábiles y esperando subsanar en ese mismo tiempo las no conformidades en caso de que llegasen a presentarse, por tal motivo no se puede cumplir con los tiempos establecidos originalmente en el proyecto.

PROYECTO: PARQUE TURBAY Y OLAYA HERRERA

UBICACIÓN: CARRERA 27 CON CALLE 50 PARQUE TURBAY Y OLAYA HERRERA



ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE 416 DEL 26/12/2022

Código: F-GJ-1140-238,37-087

Versión: 2.0

Fecha aprobación: Septiembre-06-2022

Página 3 de 3

TIPO DE RETIE: ALUMBRADO PUBLICO – BAJA TENSIÓN

ALCANCE: PARQUES CON 33 LUMINARIAS PROPIETARIO /CONSTRUCTOR: CONSORCIO ALUMBRADO EH L6

ESTADO DEL PROCESO: En proceso de revisión e inspección

La presente se expide con destino a la empresa contratante de la INSPECCION, CONSORCIO ALUMBRADO EH L6 y NO es válida como Certificado RETIE.

Cordialmente

3. Que la interventoría conceptúa que los argumentos expuestos por la empresa contratista para soportar lo referente a la solicitud de suspensión son de carácter administrativo y están sujetos a voluntad de terceros que se ajustan a una situación de caso fortuito, que permiten darle la viabilidad a esta pretensión de suspender las actividades contractuales a partir de la fecha indicada como de su reanudación.
4. Que es obligación del Municipio de Bucaramanga propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que se generen en la ejecución del contrato y garantizar que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen tales limitantes.

Consecuentemente con las anteriores consideraciones que sirven de motivación al presente acto de suspensión No 1, los intervinientes.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No 416 de 2022, por el término de 20 días, contados a partir del día 22 de junio de 2023 hasta el día 11 de julio de 2023, o antes si las razones antes expuestas se dan por superadas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato o Convenio y de la ejecución de este, el Supervisor o Interventor y el Contratista o Convenido suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o para su revisión y aprobación

CUARTO: Que durante el plazo de suspensión no se adelantarán actividad constructiva alguna, en su defecto si esto ocurriera, estas no serán validadas ni aprobadas por la interventoría.

QUINTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

SEXTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 22 de junio de 2023.

Supervisor y/o Interventor

GARLOS AUGUSTO REYES
HCR INGENIEROS SAS
Supervisor y/o Interventor

Ordenador de Gasto

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS

Municipio de Bucaramanga

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Contratista y/o Convenido

JUAN-MANUEL QUIROGA
CONSORCIO ALUMBRADO EH L6
Contratista y/o Convenido

Elaboró: Ing. Juan David Pabón - CPS Alumbrado Publico

Ing. Sergio Mauricio Téllez - CPS Alumbrado Publico

Revisó: Doctor Ronald Antonio González Ortiz - CPS Secretaría de Infraestructura