

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>



OBJETO DEL CONTRATO: “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”

MYS CONSTRUCTORA

<p>ELABORO: GERMAN H GARIBELLO</p>	<p>REVISÓ: ARQ. CARLOS MEDINA</p>	<p>APROBO: T.S. ALEX ALVAREZ</p>
<p>Firma</p>	<p>Firma</p>	<p>Firma</p>
<p>CARGO: Analista SST Contratista</p>	<p>CARGO Director de obra</p>	<p>CARGO: Residente SST Interventoría</p>

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 25 DE 2019

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
3. ALCANCE
4. OBJETIVO
- 4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. ETAPAS DE LA INDUCCION.
- 5.1. EVALUACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL SST Y NOTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LISTADO DE PERSONAL, INDUCCIONES DE INGRESO, CERTIFICACION AFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP, PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.
6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- 6.1 ACTIVIDADES DE OBRA.
7. COMPONENTES DEL SG-SST.
- 7.1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
8. INGRESO DE PERSONAL.
- 8.1 RETIRO DE PERSONAL.
- 8.2 RELACION DE VEHICULOS.
9. SEGURIDAD SOCIAL.
10. CAPACITACIONES SST
11. ANEXOS.

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades ejecutadas desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Obra ° 114-3-18, período comprendido del 26 de julio de 2019 al 25 de agosto de 2019, en el cual, CONSTRUCTORA MYS S.A.S, busca mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores a partir de una política de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la satisfacción de los trabajadores.

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del Contrato	<p>Contratista: MYS CONSTRUCTORA</p> <p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”</p>
Número del Contrato Contratista	CO1.PCCNTR.699128
Duración Del Contrato:	<p>Siete (7) meses</p> <p>Fecha inicio: febrero 26 de 2019</p> <p>Fecha finalización: septiembre 25 de 2019</p>
Objeto De Contrato de La Interventoría	<p>5.1 Interventoría: Carlos Vergara Negrete Ingeniería y Arquitectura</p> <p>5.2 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA, BOSA Y SUBA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.</p>
Numero de Contrato	5.3 Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.695946
Beneficio del Proyecto	Generación de empleo, mejoramiento del entorno, mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento de la calidad de vida para los niños y niñas en ciclo vital de primera infancia.
Ubicación del Proyecto	Zona VII de Porvenir sector CPF 760, de la UPZ 86, Lote ubicado en la Calle 55 sur No. 103 – 98, localidad de Bosa.

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

3. ALCANCE:

Evidenciar las acciones adelantadas en obra frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. OBJETIVO:

Verificar el grado de cumplimiento de los parámetros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las diferentes actividades ejecutadas por los trabajadores y contratistas de la CONSTRUCTORA MYS S.A.S.

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo que apliquen a la constructora.
- Reforzar la formación del personal con el fin de generar conciencia en el trabajo seguro y fomentar el autocuidado.
- Cumplir los controles establecidos para minimizar la ocurrencia de accidentes de Laborales.
- Implementar medidas para evitar la aparición de enfermedades de carácter laboral y minimizar el ausentismo laboral en la CONSTRUCTORA MYS S. A S.

5. ETAPAS DE LA INDUCCION

El contenido a brindar en el proceso de la inducción a los trabajadores de la Constructora MYS S.A.S, subcontratistas se compone de la siguiente estructura:

- Bienvenida al proyecto

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

- Reseña histórica de la empresa
- Objetivo de la Inducción
- Misión
- Visión
- Valores
- Políticas
- Objetivos
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- Notificación de Riesgos
- Ley 1010 de Acoso laboral Comité Convivencia
- Comité Copasst
- SG-SST
- Exámenes Médicos Ocupacionales
- Accidente de Trabajo
- Procedimiento para atención de Incidente y accidente de trabajo
- Cubrimiento de at y Enfermedad Común
- Soporte de Ausentismo
- Enfermedad Laboral
- Reporte de actos y condiciones inseguras
- Condiciones Inseguras
- Definición Riesgo y Peligro
- Responsabilidad SST Trabajadores
- Uso adecuado de EPPS
- Responsabilidad del Contratista
- Responsabilidades de los trabajadores
- Evaluación de conocimiento SST
- Identificación de Peligros escritos
- Notificación Condiciones de salud
 - Cartelización a todo el personal

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

- Al final de la inducción realizamos el registro de inducción o reinducción y su respectiva evaluación de conocimientos en temas de SST.

5.1. EVALUACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL SST Y NOTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

Al finalizar la inducción al igual que la notificación de peligros y riesgos, se entrega a cada uno de los participantes la evaluación de la inducción de selección múltiple para ser diligenciada individualmente y poder evidenciar el conocimiento de los trabajadores en cuanto los temas recibidos.

6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6.1. ACTIVIDADES DE OBRA

Se desarrollaron diversas actividades del área de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron charlas de seguridad a todo el personal, inspecciones de trabajo, se realiza socialización del sistema de riesgos laborales, divulgación del buen mantenimiento de los EPP, se realiza socialización de la importancia del autocuidado, se verifica con inspecciones el buen uso de EPP y el manejo de las herramientas, se hace acompañamiento a las actividades de ejecución de obra, se realiza orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, también se sensibiliza al personal de la importancia de las pausas activas en el transcurso de la jornada laboral.

7. COMPONENTE SG-SST

Se implementaron las actividades definidas en el seguridad y salud en el trabajo las cuales buscan mejorar las condiciones de salud y seguridad del

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

personal de obra, en el ejercicio de sus funciones, partiendo que es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores quienes con su compromiso de auto-cuidado en salud y el firme apoyo de la empresa posibilitan la prevención del riesgo laborales, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral. De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, sean estos materiales, equipos e instalaciones.

7.1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Nombre: CONSTRUCTORA MYS

NIT: 900361854-6

Dirección: CRA 12 # 13 - 24

Teléfono: 8641141

8. INGRESO PERSONAL

Tabla 1 INGRESO PERSONAL EN EL MES DE AGOSTO

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO
JOSE MANUEL QUINTERO	OFICIAL	30-7-2019
JORGE EDILSON SANCHEZ	SUB CONTRATISTA	30-7-2019
BRANDON YESID SOTO	AYUDANTE	30-7-2019
JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	OFICIAL	30-7-2019
DANILO AFRICANO MESA	OFICIAL	31-7-2019
ANGELO ALBERTO FORERO	AYUDANTE	10-8-2019
MILLER AROCA MORA	OFICIAL	10-8-2019
HUGO ARMANDO NAVARRETE	OFICIAL	10-8-2019
WILLIAM EDUARDO HERNANDEZ	AYUDANTE	10-8-2019
FRAYLEARS QUINTERO SANCHEZ	OFICIAL	12-8-2019

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">INFORME No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

VICTOR HUMBERTO GONZALEZ	AYUDANTE	14-8-2019
SILVANO JIMENEZ RAMOS	OFICIAL	14-8-2019
JOSE ALEXANDER SISA	OFICIAL	16-8-2019
ALEXANDER AGUILAR ANAYA	OFICIAL PLOMERO	29-7-2019
FABIO NELSON ACEVEDO Z	OFICIAL	6-8-2019
DELFER MARTINEZ MARTINEZ	AYUDANTE	9-8-2019
JOSE RAMON MONTEJO	OFICIAL	8-8-2019
ANDIS DAVID HERNANDEZ	AYUDANTE	9-8-2019
KEVIS JOSE ARRIETA	AYUDANTE	9-8-2019
YESSIT ACOSTA FUENTES	OFICIAL	15-8-2019
JHON JAIRO RAMOS RUIZ	OFICIAL	15-8-2019
NEIVER ZULUAGA MEDINA	OFICIAL	22-8-2019
EDWIN ACUÑA ACUÑA	OFICIAL	22-8-2019
OVER HIDALGO	OFICIAL	23-8-2019

8.1 RETIRO DEL PERSONAL

Tabla 2 Retiros DEL PERSONAL EN EL MES DE JULIO.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE RETIRO
RAÚL BEDOYA	OFICIAL	16-8-2019
BRANDON YESID SOTO	AYUDANTE	10-8-2019

8.2 RELACIÓN DE VEHÍCULOS JULIO 26-AGOSTO 25 DE 2019

VEHÍCULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA	FECHA DE INGRESO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
Volqueta	Luis Galvis	oai716	26-7-2019	11:04	11:20
Volqueta	Victor Cáceres	zim178	26-7-2019	11:27	11:46
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	26-7-2019	12:50	13:30
Volqueta	Victor Cáceres	Zim178	26-7-2019	13:50	13:43
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	26-7-2019	14:37	14:52

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRIALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">INFORME No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

Volqueta	Luis Galvis	Oai716	26-7-2019	14:40	15:06
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	26-7-2019	14:56	15:30
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	26-7-2019	16:04	16:18
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	26-7-2019	16:29	16:40
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	27-7-2019	7:14	7:48
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	27-7-2019	7:40	7:58
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	27-7-2019	9:05	9:34
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	27-7-2019	9:12	9:45
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	27-7-2019	10:47	10:56
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	27-7-2019	11:05	11:16
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	27-7-2019	12:05	12:23
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	29-7-2019	8:30	8:40
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	29-7-2019	8:41	9:10
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	29-7-2019	10:02	10:15
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	29-7-2019	10:15	10:40
Volqueta	Wilson Jimenez	Obc013	29-7-2019	10:49	11:40
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	29-7-2019	11:41	12:15
Volqueta	Wilson Jimenez	Obc043	29-7-2019	13:20	14:00
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	29-7-2019	13:50	14:32
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	29-7-2019	14:43	15:00
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	29-7-2019	15:02	15:50
Volqueta	Wilson Jimenez	Obc043	29-7-2019	15:52	16:31
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	30-7-2019	7:43	8:00
Camión		Xfa766	31-7-2019	13:15	14:00
Camion		Tiz559	31-7-2019	14:34	16:00
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	31-7-2019	18:28	18:32
Mixer		Vkk746	1-8-2019	6:39	8:11
Camion		Sky562	1-8-2019	16:00	17:00
Camion		Xie299	3-8-2019	7:00	9:00
Camión		Wet376	3-8-2019	14:00	14:26
Camion		Wcz791	3-8-2019	8:45	9:20
Mixer		Vkk742	3-8-2019	11:40	12:15
Volqueta	Luis Galvis	Oai716	5-8-2019	7:40	9:00
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	5-8-2019	16:32	16:49
Volqueta	Edgar Galvis	Gpg768	5-8-2019	17:40	18:00
Camion		Tgk651	6-8-2019	7:30	9:40
Camion		Tli014	6-8-2019	11:00	11:57
Camion		Wct376	6-8-2019	13:25	14:20
Camion		Erl869	6-8-2019	13:59	14:10
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	8-8-2019	7:45	10:05
Camion		Tmb156	8-8-2019	16:04	16:26
Volqueta		Wcz791	9-8-2019	12:16	12:35
Volqueta		Lme754	9-8-2019	12:16	12:39

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p align="center">INFORME No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

Volqueta		Wcz791	9-8-2019	14:06	14:20
Volqueta		Ldh754	10-8-2019	7:18	7:20
Mixer		Els274	12-8-2019	6:55	8:17
Volqueta	Luis Castañeda	Gpg768	12-8-2019	13:25	13:33
Volqueta		Wcz791	12-8-2019	16:33	16:37
Volqueta		Ldh754	12-8-2019	17:26	17:40
Camion		Ufq262	13-8-2019	7:00	9:00
Camion		Wcz791	13-8-2019	7:36	7:53
Volqueta	Luis Castañeda	Gpg768	13-8-2019	7:51	7:53
Camion		Ldh754	13-8-2019	9:09	9:30
Camion		Xfa783	13-8-2019	10:25	10:54
Camion		Vfa408	13-8-2019	11:10	12:38
Camion		Svl629	13-8-2019	11:13	11:24
Camion		Ldh754	13-8-2019	12:16	12:34
Camion		Gnj697	13-8-2019	13:10	13:54
Camion		Srl731	13-8-2019	14:20	15:30
Camion		Xfa783	13-8-2019	13:42	14:15
Camion		Ldh754	13-8-2019	15:14	15:38
Camion		Ldh754	14-8-2019	8:44	8:53
Camion		Wcz791	14-8-2019	8:54	9:03
Camion		Wtb661	14-8-2019	10:11	10:26
Volqueta	Victor Caceres	Zim178	14-8-2019	11:30	11:35
Camion		Wcz791	14-8-2019	13:13	13:20
Camion		Wcz791	14-8-2019	14:51	14:59
Volqueta	Victor Caceres	Zim1787	14-8-2019	15:14	15:20
Volqueta		Gya496	14-8-2019	15:33	15:41
Mixer		T139	15-8-2019	11:30	12:51
Camion		Wcz791	15-8-2019	11:49	11:53
Mixer		Vkk746	15-8-2019	13:08	14:00
Camion		Xfa766	16-8-2019	10:04	11:40
Camion		Tzt456	16-8-2019	13:35	14:10
Mixer		Wyt884	16-8-2019	13:40	15:20
Mixer		Vkk742	16-8-2019	14:28	17:02
Camion		Sgl837	16-8-2019	14:42	16:30
Camion		Ldh754	17-8-2019	9:02	9:30
Camion		Sgl837	19-8-2019	7:30	7:50
Mixer		Vkk746	21-8-2019	7:00	9:00
Mixer		Vhd421	23-8-2019	17:40	19:40
Mixer		Wcu296	23-8-2019	17:40	19:40

9. SEGURIDAD SOCIAL

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Para este periodo se presenta el pago de la seguridad social del contratista y Subcontratistas: CONSTRUCTORA MYS S.A.S, BAU, EMPRESA DE SEGURIDAD, AG SAS, ELÉCTRICOS.

**Tabla 3 SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**

Contratista/Subcontratista	Anexos	Folios
CONSTRUCTORA MYS S.A.S	Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y ASESORES	2 folios
BAU INGENERIA SAS	Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS	1 folio
SEGURIDAD PRIVADA	Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS	2 folios
INSTALACIONES AG SAS	Anexo # 1 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA FOLIOS	5 folios

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	  <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

<p><i>CABLECOM INGENIERÍA DE REDES</i></p>	<p><i>Anexo, planillas de pago de parafiscales de CABLECOM y SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA</i></p>	<p>2 folios.</p>
<p><i>MAMPOSTEROS JORGE SÁNCHEZ</i></p>	<p><i>Anexo, planilla de pago parafiscales mes de agosto</i></p>	<p>1 folio.</p>

10. CAPACITACIONES SST REALIZADAS EN AGOSTO.

N°	TEMA	FECHA
1	Socialización del protocolo para ingreso seguro de materiales a obra	26-7-2019
2	Medidas de seguridad en excavación y uso de maquinaria pesada	27-7-2019
3	Pasos básicos para el diligenciamiento de ATS	29-7-2019
4	Pausas activas	31-7-2019
5	Material particulado	2-8-2019
6	Izaje de cargas, con pluma, torre grúa, grúa telescópica	10-8-2019
7	Pausas activas	15-8-2019
8	PON sismo	16-8-2019
9	Pausas activas	21-8-2019

11. ANEXOS

Anexo # 1 LISTADOS DEL PERSONAL DE INGRESO DIARIO.

Anexo # 2 CERTIFICACION AFILIACIONES ARL, EPS, AFP, EXAMENES DE INGRESO, ENTREGA DE EPP.

Anexo # 3 PLANILLAS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL .

Anexo # 4 CAPACITACIONES SST.

Anexo # 5 INDICADORES DE GESTION.

Anexo # 6 LISTADO DE VEHICULOS .

Anexo # 7 COPASST.

Anexo # 8 PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>INFORME No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Anexo # 9 INSPECCIONES Y PERMISOS DE TRABAJO.

Anexo # 10 CURSOS DE ALTURAS.

Anexo # 11 DESPRENDIBLES DE PAGO DE JULIO.

Anexo # 12 CONTRATOS DE TRABAJO.

Anexo # 13 SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES MEDICAS.

CONSTRUCTORA MYS

INFORME DE GESTION MENSUAL SSTA

CLM-F70 - v1

Vigente a partir del 2 -ENE-19
1 de 3

FECHA INICIO PROYECTO	26	2	2019	Version: 1
FECHA INICIAL DEL INFORME	26	7	2019	
FECHA FINAL DEL INFORME	25	24	2019	
NUMERO DE TRABAJADORES	DIRECTOS	6	INDIRECTOS (CONTRATISTAS)	43

0. REGISTRO FOTOGRAFICO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN



INDICADORES ACCIDENTALIDAD CONSTRUCTORA M Y S EN EL MES DE AGOSTO DE 2019

N.	SEDE	MES	N. TRABAJADORES	AT 2019	AT MORTAL 2019	TASA AT	HHT	DIAS DE INCAPACIDAD	IS	IF	ILI	MORTALIDAD
1					0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
2					0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
3		MARZO			0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
4		ABRIL			0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
5	PORVENIR	MAYO	30	1	0	3,3	6240	2	76,9	38,5	3,0	0,0
6	PORVENIR	JUNIO	36	1	0	2,8	7488	31	993,6	32,1	31,8	0,0
7	PORVENIR	JULIO	35	1	0	2,9	7280	31	1022,0	33,0	33,7	0,0
8	PORVENIR	AGOSTO	49	3	0	6,1	10192	40	941,9	70,6	66,5	0,0
9	PORVENIR	SEPT			0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
10	PORVENIR	OCTUBRE	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
11		NOVIB	0	0	0	#DIV/0!	0	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
12		DIC	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
TOTAL INDICADORES ACCIDENTALIDAD			21	6	0	28,0	2600	108	9969,2	553,8	5521,42	0,00

1.2. INDICADORES DE GESTIÓN HSEQ				
INDICADORES		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
Actividades Realizadas en el periodo		20		83%
Actividades Programadas en el proyecto		24		100%
Porcentaje restante de cumplimiento				17%
INSPECCIONES REALIZADAS				
Inspecciones Realizadas		9		88%
Inspecciones Programadas en el proyecto		10		100%
Porcentaje restante de cumplimiento				12%
CHARLAS DE SEGURIDAD				
Tiempo utilizado en charlas de seguridad		180 MINUTOS		
Charlas Realizadas		9		100%
Charlas Programadas en el proyecto		9		100%
Porcentaje restante de cumplimiento				0%
INDUCCION DE ERSONAL NUEVO				
Inducciones Realizadas		21		88%
Personal nuevo de ingreso		24		100%
Porcentaje restante de cumplimiento				13%
INDUCCIONES AL PERSONAL NUEVO EN SST MEDIO AMBIENTE DE LOS SIGUIENTES SUBCONTRATISTAS: CONSTRUCTORA MYS, BAU INGENIERIA SAS.				
SE DICTO CARLAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE: INDUCCION EN TEMAS DE SST A TODO PERSONAL NUEVO. PAUSAS ACTIVAS. ANDAMIOS. MANEJO DE CARGAS BRIGADAS: INCENDIOS, EXTINTORES, CLASES DE FUEGO BRIGADAS: MANEJO DE HEMORRAGIAS Y HERIDAS ABIERTAS AUTO CUIDADO				
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
INSPECCIONES				
CHARLAS DE SEGURIDAD				
ACTIVIDADES DIARIAS DE HSE				
2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Documentación elaborada:				
5 PERMISOS DE TRABAJO 28 ORDENES DE ACTIVIDADES 0 INSPECCIONES 8				
(Alturas, inspecciones de: taladro demoledor,pulidoras, taladro percutor electrico)				
Descripción detallada de documentos				
OBSERVACIONES				


























2.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
2.4.1 LISTADO DE PERSONAL QUE REALIZO ACTIVIDADES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019 EN EL PROYECTO JARDIN EL PORVENIR							
Contratista	Nombre	Apellido	C.C.	Cargo	ARL	EPS	AFP
CONSTRUCTORA M Y S	MAURICIO RODRIGUEZ		79.580.675	ING. RESIDENTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	CARLOS ALBERTO MEDINA		51.782.687	DIR. OBRA	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR
	GERMAN HORACIO GARIBELLO		93.414.338	ANALISTA SST	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	SANDRO FLORES		14.322.513	MAESTRO	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PROTECCION
	JHON FERNANDO PAEZ		19.234.191	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR
	PABLO LOMBANA		4.372.552	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
	KAREN AVILA		1.033.710.071	AYUDANTE	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON		1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	SEGUROS BOLIVAR	SURA	COLPENSIONES
	EDISSON ANDRES QUEVEDO		1.099.282.341	ALMACENISTA	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PROTECCION
	MARGARITA ROMERO		52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	SEGUROS BOLIVAR	FAMISANAR	PROTECCION
BAU INGENIERIA SAS	JOSE MEJIA		1.118.825.975	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	SURA	PORVENIR
	JORGE SOTO		1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	SURA	COOMEVA	PROTECCION
	JUAN PABLO GARCIA		1.000.626.498	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
	DEISI RODRIGUEZ		1.026.288.574	INSPECTOR SST	SURA	CONFACUNDI	PROTECCION
	BREUDYS JOHINER POLO GUERRA		1.067.862.250	MAESTRO	SURA	SALUD TOTAL	POVENIR
	DAGOBERTO GUERRA LEON		1.192.895.121	AYUDANTE	SURA	SER MUTUA	PROTECCION
	DEWERR POLO GUERRA		1.067.891.694	OFICIAL	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
	YER FLOREZ SUAREZ		1.020.756.331	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
	JESUS ALBERTO MEJIA		1.018.451.110	OFICIAL	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS
	JAIRO MESTRA MISAT		1.063.649.414	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
	JOHN RAFAEL ELLES DURAN		1.003.115.658	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
	VICTOR CERVANTES		1.010.032.921	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ		101.234.652	OFICIAL	SURA	COOMEVA	PORVENIR
	SANTANDER COGOLLO FUENTES		10.940.689	AYUDANTE	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
	EBER ENRIQUE FUENTES		78.714.474	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION
	FABIO NELSON ACEVEDO		3.111.352	OFICIAL	SURA	SURA	PORVENIR
	DELFER MARTINEZ MARTINEZ		1.051.675.467	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	COLFONDOS
	JOSE RAMON MONTEJO		79.359.956	OFICIAL	SURA	CRUZ BLANCA	COLPENSIONES
	ANDIS DAVID HERNADEZ		1.010.052.724	AYUDANTE	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
	JHON JAIRO RAMOS		1.020.790.180	OFICIAL	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS
	KEVIS JOSE ARRIETA		1.024.597.907	AYUDANTE	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
	YESSITH ACOSTA		1.072.717.386	OFICIAL	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
SEGURIDAD ROHEN LIMITADA	JONATHAN RENE NOVOA CAMPOS		1.033.690.963	VIGILANTE	COLPATRIA	MEDIMAS	COLFONDOS
	JULIO CESAR VARGAS		8.200.255	VIGILANTE	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PROTECCION
	JEISSON DAVID ARCE HENAO		1.022.393.510	VIGILANTE	COLPATRIA	CAPITAL SALUD	PORVENIR
INSTALACIONES ELECTRICAS	ANDRES MAURICIO OTERO FLOREZ		1143831054	INGENIERO RESIDENTE	SURA	SURA	PORVENIR
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA		1023938104	TECNICO ELECTRICO	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCION
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ		1022333098	TECNICO ELECTRICO	SURA	SANITAS	COLFONDOS
	MIGUEL ANGEL RUIZ		1233506026	TECNICO ELECTRICO	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS
	LUIS DARWIN MANRIQUE		1032394325	OFICIAL ELECTRICO	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS
INSTALACIONES AG SAS	JOSE GERARDO MACHUCA SANCHEZ		4.265.215	OFICIAL PLOMERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR
	WILBER VERONA HOYOS		8.046.635	OFICIAL PLOMERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA		1.052.962.758	OFICIAL PLOMERO	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR
	MIGUEL ANGEL GARCIA SERRATO		3.135.104	OFICIAL PLOMERO	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION






SUPERVISIÓN TAREAS DE ALTO < RIESGO, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE PELIGROS, PLAN DE EMERGENCIAS






















		AÑO 2019				CONSTRUCTORA M y S		
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO		JARDIN PORVENIR				FECHA : JULIO 27-29-30		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRDA	HORA DE SALIDA
TECNICO Y ADMINISTRATIVO						27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			Margarita R
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
MYS						27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
BAU						27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Deisi R.	Deisi R.	Deisi R.
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Yer Florez	Yer Florez	Yer Florez
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
024	JAIR MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			

		AÑO 2019 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO		FECHA				JULIO 27-29-30		
	JARDIN PORVENIR							
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JAVIER ALEJANDRO FORERO LARA	79.489.529	OPERARIO CARGADOR	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JULIO CESAR COAVAS	1.044.390.620	OPERARIO EXCAVADORA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
035	ALEXIS HERRERA	1.030.570.833	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			

		AÑO 2019		CONSTRUCTORA M y S				
		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PROYECTO		JARDIN PORVENIR		FECHA : JULIO 27-29-30				
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRDA	HORA DE SALIDA
044	OTROS					27/07/2019	29/07/2019	30/07/2019
045	Alexander Aguilar	1051907158	Hidraulico	instalaciones A.B	positiva			
046	PAUL B. B. B.	06328464	CH	B.S.U	u			
047	Jorge Edilson Sanchez	9635504	GO Frista	M y S	Surva			
048	JOSE MARIA GINTAO	104462748	OFICIAL	MYS	SDICA			
049	Javier Sotomayor	1126029	OFIC	MYS				
050	Danielo Africano	1408152	OFICIE	MYS				
051	Brandon Soto	1012419023	Aguante	MYS	Positivo			
052								
053								
054								
055								
056								
057								
058								

		AÑO 2019			CONSTRUCTORA M y S			
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO		JARDIN PORVENIR			FECHA : JULIO 31-AGOSTO 1-2			
	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	TECNICO Y ADMINISTRATIVO					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR		Margarita R	
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR	Carolina J.		
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	MYS					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR	Sandro Florez		
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR	Edison		
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR	Pablo Lombana		
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR	Karen Avila		
	BAU					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Deisi R.	Deisi R.	Deisi R.
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Breudys	Breudys	
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Dagoberto	Dagoberto	
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Dewerr		
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Yer Florez	Yer Florez	Yer Florez
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Jesus A		
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	Juan Pablo		
	BAU					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
024	JAIR MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			Jair Mestra
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			

		AÑO 2019		CONSTRUCTORA M Y S				
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO	JARDIN PORVENIR	FECHA : JULIO 31-AGOSTO 1-2						
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	JAVIER ALEJANDRO FORERO LARA	79.489.529	OPERARIO CARGADOR	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ELECTRICOS						31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
035	ALEXIS HERRERA	1.030.570.833	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA	<i>[Signature]</i>		
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

		AÑO 2019		CONSTRUCTORA M y S				
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO		JARDIN PORVENIR		FECHA : JULIO 31-AGOSTO 1-2				
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
044	MAMPOSTEROS					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	9.635.504	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
047	JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	1.120.029	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
048	BRANDON YESID SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
049	OTROS					31/07/2019	1/08/2019	2/08/2019
050	<i>Edson Alejandro Cota</i>	<i>1049621354</i>	<i>oficial</i>	<i>MYS manpostera</i>	<i>Sura</i>			
051	<i>Danilo Aricano</i>	<i>74081752</i>	<i>oficial</i>	<i>MYS manpostera</i>	<i>Sura</i>			
052								
053								
054								
055								
056								
057								
058								
059								
060								

		AÑO 2019			CONSTRUCTORA M y S			
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO		JARDIN PORVENIR			FECHA : Agosto 3-5-6			
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
TECNICO Y ADMINISTRATIVO						3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.985	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
MYS						3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
BAU						3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.208.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			




















AÑO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M Y S


FECHA : Agosto 3-5-6

PROYECTO	JARDIN PORVENIR							
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
024	JAIRO MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
035	ALEXIS HERRERA	1.030.570.833	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			

 MYS Constructora		AÑO 2019 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CONSTRUCTORA M y S				
PROYECTO		JARDIN PORVENIR		FECHA :		Agosto 3-5-6		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	HRMA	HORA ENTRDA	HORA DE SALIDA
044	MAMPOSTEROS					3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	9.635.504	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
047	JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	1.120.029	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
048	BRANDON YESID SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	EDWIN ALEJANDRO QUINTERO	1.049.621.354	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	DANILO AFRICANO MESA	74.081.752	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
049	OTROS					3/08/2019	5/08/2019	6/08/2019
050								
051								
052								
053								
054								
055								
056								
057								
058								

		AÑO 2019		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO		JARDIN PORVENIR		FECHA :		Agosto 7-8-9		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	APL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
TECNICO Y ADMINISTRATIVO						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
MYS						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
BAU						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			

		AÑO 2019 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO		JARDIN PORVENIR				FECHA : Agosto 7-8-9		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
BAU						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
024	JAIR MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
	FABIO NELSON ACEVEDO	3.111.352	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA	<i>[Signature]</i>		
ELECTRICOS						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto	viernes 9 de agosto
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA		<i>[Signature]</i>	
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



AÑO 2018

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

RAMON PEREZ

FECHA

Agosto 7-8-9

NO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	EMPRESA	SEL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
044	MAMPOSTERIA						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	8.635.804	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
047	JAVIER XETACUARA PLAZA	1.120.038	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
048	BRANDON VERO SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	EDWIN ALEJANDRO QUINTERO	1.049.921.494	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	DANIELO AFRICANO ARELA	74.081.752	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
049	OTROS						miércoles 7 de agosto	jueves 8 de agosto
050	José Román	75027923						
051	Morales Miranda	84032367						
052	José Montero	79359956						
053	Delgaro Montiel	745168467						
054	Romero Montez	79359956		BAUS				
055	Romero Montez	79359956		BAUS				
056								
057								
058								

		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO		FECHA :				Agosto 10-11-12		
PROYECTO		HARDIN PORVENIR						
CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARRERA	EMPRESA	SEGUROS	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
TECNICO Y ADMINISTRATIVO		CEDULA	CARRERA	EMPRESA	SEGUROS	Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	57.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	98.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
MYS						Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
006	SANDRO FLOREZ	79.908.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
BAU						Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.028.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			



MYS
CONSTRUCTORA

AÑO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M Y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA

Agosto 10-11-12

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
024	JAIRO MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	FABIO NELSON ACEVEDO	3.111.352	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JOSE RAMON MONTEJO C	79.359.956	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	KEVIS JOSE ARRIETA	1.024.597.907	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DELFER MARTINEZ MARTINEZ	1.051.675.467	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ANDIS DAVID HERNANDEZ	1.010.052.724	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			



MYS
Constructora

AÑO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA : Agosto 10-11-12

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA	<i>[Signature]</i>		
044	MAMPOSTEROS					Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	9.635.504	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
047	JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	1.120.029	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
048	BRANDON YESID SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	EDWIN ALEJANDRO QUINTERO	1.049.621.354	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	DANILO AFRICANO MESA	74.081.752	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
049	OTROS					Sabado 10 de agosto	Domingo 11 de agosto	Lunes 12 de agosto
050	ANGELO FORERO	79974242				ANGELO		
051	MILLER CAMORA	7765229				<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
052	William Hernandez					<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
053	Hugo Navasete	70107704				HUGO		HUGO
054	William //							
055	Praylears Quintero	7.221229		mamposteria				<i>[Signature]</i>
056								
057								
058								

		AÑO 2019		SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO	JARDIN PORVENIR	FECHA :				Agosto 13-14-15		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
TECNICO Y ADMINISTRATIVO						Martes 13 de agosto	Miercoles 14 de agosto	Jueves 15 de agosto
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARQ. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			Carolina J
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
MYS						Martes 13 de agosto	Miercoles 14 de agosto	Jueves 15 de agosto
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
BAU						Martes 13 de agosto	Miercoles 14 de agosto	Jueves 15 de agosto
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.094	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			



MYS
CONSTRUCTORA

AÑO 2018

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA :

Agosto 13-14-15

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					Martes 13 de agosto	Miercoles 14 de agosto	Jueves 15 de agosto
024	JAIRO MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	FABIO NELSON ACEVEDO	3.111.352	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JOSE RAMON MONTEJO C	79.359.956	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	KEVIS JOSE ARRIETA	1.024.597.907	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DELFER MARTINEZ MARTINEZ	1.051.675.467	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ANDIS DAVID HERNANDEZ	1.010.052.724	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					Martes 13 de agosto	Miercoles 14 de agosto	Jueves 15 de agosto
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			



ANO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA :

Agosto 13-14-15

050 Anderson Flores 7030579433 Operator Fundador
Sisil Valle Jimenez 77418796
Victor Gonzalez 5935698
John Junio Roman 7020799180 Oficial Bar
Yessith Arceles 7072777386 Oficial Bar

Silvestre Viano
Victor Gonzalez
Jhon, J



MYS
CONSTRUCTORA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA MYS

PROYECTO

ALCANTARILLADO

PROYECTO

Agosto 16 de 2016

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE CONTRATO	CARGO	EMPRESA	DEL	TIPO DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE CANCELACION
	PERSONAS ADMINISTRATIVAS						Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.200.000	ING. REGISTRO	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.000.000	ING. DIRECTOR	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
004	MARGARITA ROMERO	52.827.000	PROFESORAL	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.092.000.000	ING. AMBIENTE	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
	GERMAN HORACIO GARBELLO	99.404.000	INGENIERO	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
	MYS						Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016
006	SABIDO FLOREZ	79.000.000	INGENIERO	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
	EDISON ANDRES GUEVEDO	1.099.000.000	AYUDANTE	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
007	IRON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.000.000	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
008	PABLO LOMBANA	79.727.000	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
009	KAREN AVILA	1.099.700.000	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA MYS	DEPARTAMENTO				
	BAU						Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016	Agosto 16 de 2016
012	JORGE SOTO	1.020.740.000	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
	DEISI RODRIGUEZ	1.030.000.000	ING.	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.030.700.000	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.000.000	INGENIERO	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.067.000.000	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.000.000	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.030.700.000	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
019	JESUS A MEJIA	1.030.400.000	INGENIERO	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.000.000	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	CIUDA				



MYS
CONSTRUCTORA

AÑO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA :

Agosto 16-17-18

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					Viermes 16 de agosto	Sabado 17 de agosto	Domingo 18 de Agosoto
024	JAIR MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	FABIO NELSON ACEVEDO	3.111.352	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JOSE RAMON MONTEJO C	79.359.956	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	KEVIS JOSE ARRIETA	1.024.597.907	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DELFER MARTINEZ MARTINEZ	1.051.675.467	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ANDIS DAVID HERNANDEZ	1.010.052.724	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JHON JAIRO RAMOS	1.020.790.180	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	YESSITH ACOSTA FUENTES	1.072.717.386	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					Viermes 16 de agosto	Sabado 17 de agosto	Domingo 18 de Agosoto
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.938.104	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			



MYS
CONSTRUCTORA

AÑO 2019

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA

Agosto 16-17-18

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					Viernes 16 de agosto	Sabado 17 de agosto	Domingo 18 de Agosto
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
044	MAMPOSTEROS					Viernes 16 de agosto	Sabado 17 de agosto	Domingo 18 de Agosto
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	9.635.504	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
047	JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	1.120.029	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
048	BRANDON YESID SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	EDWIN ALEJANDRO QUINTERO	1.049.621.354	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	DANILO AFRICANO MESA	74.081.752	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	WILLIAM EDUARDO HERNANDEZ	8.603.972	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	HUGO ARMANDO NAVARRETE	80.107.704	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	MILLER AROCA MORA	17.650.229	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	ANGELO ALBERTO FORERO	79.974.842	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	FRAYLEARS QUINTERO SANCHEZ	7.221.229	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	VICTOR HUMBERTO GONZALEZ	5.935.698	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	SILVANO JIMENEZ RAMOS	17.418.791	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			



MYS
CONSTRUCTORA

AÑO 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA MYS

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA :

Agosto 16-17-18

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	APL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
049	OTROS					Viernes 16 de agosto	Sabado 17 de agosto	Domingo 18 de Agosto
050	Analisis Tiempo							
051	José Alexander	7055730057	Oficial	MYS	Leo	Alex Sisa	Alex Sisa	
052								
053								
054								
055								
056								
057								
058								
059								
060								
061								
062								
063								
064								

		AÑO 2019 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CONSTRUCTORA M y S		
PROYECTO		JARDIN PORVENIR				FECHA: Agosto 20-21-22		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	TECNICO Y ADMINISTRATIVO					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
001	MAURICIO RODRIGUEZ	79.269.955	ING. RESIDENTE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
002	CARLOS ALBERTO MEDINA	79.601.802	ARG. DIRECTOR CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
003	JANNETH RODRIGUEZ SANABRIA	52.849.792	PROFESIONAL SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
004	MARGARITA ROMERO	52.827.506	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	CAROLINA ROSA JIMENEZ PABON	1.032.368.456	ING. AMBIENTAL	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			Carolina J
	GERMAN HORACIO GARIBELLO	93.414.338	ANALISTA SST	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	ATYS					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
006	SANDRO FLOREZ	79.904.021	MAESTRO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	EDISSON ANDRES QUEVEDO	1.099.282.341	ALMACEN	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
007	JHON FERNANDO PAEZ CASTRO	79.971.196	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
008	PABLO LOMBANA	79.727.979	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
009	KAREN AVILA	1.033.710.071	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SEGUROS BOLIVAR			
	BAU					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
011	JOSE MEJIA	1.118.825.475	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
012	JORGE SOTO	1.120.746.938	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DEISI RODRIGUEZ	1.026.288.574	SST	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	VIVIANA ALEJANDRA VARGAS	1.020.797.914	ING. SUBCONTRATISTA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
013	BREUDYS POLO GUERRA	1.067.862.250	MAESTRO	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
015	DAGOBERTO GUERRA LEON	1.192.825.121	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
017	DEWERR POLO GUERRA	1.067.891.694	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
018	YER FLOREZ SUAREZ	1.020.756.331	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
019	JESUS A MEJIA	1.018.451.110	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
022	JUAN PABLO GARCIA	1.000.626.496	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			



AÑO 2019

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO









































CONSTRUCTORA M Y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR

FECHA : Agosto 20-21-22

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	BAU					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
024	JAIRO MESTRA MISAT	1.063.649.414	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
025	JOHN RAFAEL ELLES DURAN	1.003.115.658	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
029	VICTOR CERVANTES	1.010.032.921	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JONATHAN FERNANDO SUAREZ	101.234.652	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	SANTANDER COGOLLO FUENTES	10.940.689	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	EBER ENRIQUE FUENTES	78.714.474	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	RAUL BEDOYA	1.063.289.841	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	FABIO NELSON ACEVEDO	3.111.352	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JOSE RAMON MONTEJO C	79.359.956	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	KEVIS JOSE ARRIETA	1.024.597.907	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	DELFER MARTINEZ MARTINEZ	1.051.675.467	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ANDIS DAVID HERNANDEZ	1.010.052.724	AYUDANTE DE OBRA	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	JHON JAIRO RAMOS	1.020.790.180	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	YESSITH ACOSTA FUENTES	1.072.717.386	OFICIAL	BAU INGENIERIA SAS	SURA			
	ELECTRICOS					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
	ANDRES MAURICIO OTERO	1.143.831.054	RESIDENTE ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
036	MIGUEL RUIZ	1.233.506.026	ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
037	DARWIN MANRIQUE	1.032.394.325	OFICIAL ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
	JOHAN SEBASTIAN ARIZA	1.023.838.304	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			

 MYS Constructora		AÑO 2019		CONSTRUCTORA M y S				
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
PROYECTO		JARDIN PORVENIR		FECHA :		Agosto 20-21-22		
COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRADA	HORA DE SALIDA
	EDWIN ZAMIR ESTEVEZ BLANCO	1.022.333.098	TECNICO ELECTRICO	CONSTRUCTORA M Y S S.A.S	SURA			
041	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					Martes 20 de agosto	Miércoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
042	MIGUEL GARCIA	3.135.104	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
043	JOSE MACHUCA	4.264.215	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	WILBER VERONA HOYOS	8.046.635	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
	ALEXANDER AGUILAR ANAYA	1.052.902.758	OFICIAL PLOMERO	INSTALACIONES AG SAS	POSITIVA			
044	MAMPOSTEROS					Martes 20 de agosto	Miércoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
045	JORGE EDILSON SANCHEZ	9.635.504	CONTRATISTA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
046	JOSE MANUEL QUINTERO LOPEZ	104.962.714	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
047	JAVIER SOTAQUIRA PLAZAS	1.120.029	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
048	BRANDON YESID SOTO	101.241.902	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	EDWIN ALEJANDRO QUINTERO	1.049.621.354	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	DANILO AFRICANO MESA	74.081.752	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	WILLIAM EDUARDO HERNANDEZ	8.603.972	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	HUGO ARMANDO NAVARRETE	80.107.704	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
-	MILLER AROCA MORA	17.650.229	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	ANGELO ALBERTO FORERO	79.974.842	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA	ANGELO	ANGELO	ANGELO
	FRAYLEARS QUINTERO SANCHEZ	7.221.229	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
	VICTOR HUMBERTO GONZALEZ	5.935.698	AYUDANTE DE OBRA	MYS MAMPOSTERIA	SURA	Victor	Victor	Victor

AÑO 2019



SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRUCTORA M y S

PROYECTO

JARDIN PORVENIR






FECHA : Agosto 20-21-22

COD	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	EMPRESA	ARL	FIRMA	HORA ENTRDA	HORA DE SALIDA
	SILVANO JIMENEZ RAMOS	17.418.791	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA	<i>[Signature]</i>		
	JOSE ALEXANDER SISA	1.055.730.051	OFICIAL	MYS MAMPOSTERIA	SURA			
049	OTROS					Martes 20 de agosto	Miercoles 21 de agosto	Jueves 22 de agosto
050	<i>neiter zuluega</i>	<i>85 166 877</i>		<i>DAU.</i>	<i>Sura</i>			<i>[Signature]</i>
051	<i>olier hidalgo</i>	<i>1.085.174.413</i>		<i>BAU</i>	<i>Sura</i>			<i>[Signature]</i>
052								
053								
054								
055								
056								
057								
058								
059								
060								

	MANUAL PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PA-GS-FO-033
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 16-01-17
		VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1


NOMBRE EVENTO		Inducción HSE		FECHA:	30-Julio-2019	
CONFERENCISTA				DURACIÓN	1 hora	
				☒ Interno	☐ Externo	
TIPO	INDUCCIÓN	☒	CAPACITACIÓN SST	☐		
	OTRO					
ENTRENAMIENTO						

CONTENIDO
<ul style="list-style-type: none"> • Normas, Reglamentos y Políticas HSE de la constructora y el Proyecto

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Brandon Soto Silva	Ayudante	
2	Daniela Africano m.	Oficial	
3	Janiel Sotafuira Pl.	Oficial	
4	Jose Manuel Cuintero Lopez	Oficial	
5	Alexander Aguilar Anaya	Hidraulico	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

CONFERENCISTA

NOMBRE: Gerardo H. Garibay P.

FIRMA: 

	MANUAL PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PA-GS-FO-033
		FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		Inducción HSE		FECHA:	9 agosto 2019
CONFERENCISTA		Gerson Antonio Garibello P		DURACIÓN	60 minutos
TIPO	INDUCCIÓN	☒	CAPACITACIÓN SST	☐	ENTRENAMIENTO
	OTRO	☐	☐	☐	☐

CONTENIDO
Normas generales en temas HSE y convivencia en obra.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Jose Ramon Martinez	oficial	[Firma]
2	Karin Jose Amela	ayudante	[Firma]
3	Differ Martinez Martinez	elero	[Firma]
4	Andis David Hernandez	ayudante	ANDIS HERNANDEZ
5	William Hernandez	AYUDANTE	[Firma]
6	Jose Lubin gamboa t.	oficial contratista	[Firma]
7	millen ovoca mora	oficial mamparero	[Firma]
8	ANGELO FORERO	AYUDANTE	ANGELO
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

CONFERENCISTA





NOMBRE: Gerson H Garibello P

FIRMA: [Firma]

	MANUAL PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PA-GS-FO-033
		FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1


NOMBRE EVENTO		Inducción HSE de Obra		FECHA:	22-agosto-2019	
CONFERENCISTA		German Horacio Garibelo		DURACIÓN	1 hora	
				X	Interno	Externo
TIPO	INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN SST		ENTRENAMIENTO		
	OTRO					

CONTENIDO
Normas de seguridad Ambientales y de Convivencia en obra.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Oscar Hidalgo Lopez	operario	
2	Deiver Zuluaga m.	operario	
3	Yessith Acosta	oficial	
4	Victor Gonzalez	auxiliar.	Victor G.
5	Edum Alejandro Quintero Diaz	oficial	
6	Jhon Jairo Ramas	of	Jhon Jairo
7	Silvano Jimenez	oficial	Silvano Jimenez
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

CONFERENCISTA

NOMBRE German Horacio Garibelo A

FIRMA. 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	479139242	8495519389	E	2019/08/05	2019/08/06	BANCOCOLMBIA	1	\$1,076,00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tpa	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	pvct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: NEIVA (12 Afiliados)																							\$331,248	\$54,000			\$331,248	\$14,400			\$331,248	\$14,400			\$331,248	\$24,000			\$0	\$0			\$106,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)																							\$331,248	\$54,000			\$331,248	\$14,400			\$331,248	\$24,000			\$0	\$0			\$106,800				
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)																							\$331,248	\$54,000			\$331,248	\$14,400			\$331,248	\$24,000			\$0	\$0			\$106,800				
3	CC	1083923226	BARCO JUAN	X	X															230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS016	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
4	CC	12133612	BLASQUEZ NOR	X	X															231001	1	\$27,604	\$4,500	EPS044	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
5	CC	7720210	CORTES EDWIN	X	X															230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS037	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
6	CC	1003752618	CUITIVA JHON	X	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	EPS045	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
7	CC	1003811126	GONZALEZ FERNEY	X	X															230201	1	\$27,604	\$4,500	EPS044	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
8	CC	83181653	LEYTON JOSE	X	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	ESSC33	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
9	CC	7706152	MACIAS JOSE	X	X															230301	1	\$27,604	\$4,500	EPS037	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
10	CC	7687863	MONTEALEGRE NORBEY	X	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	CCFC24	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
11	CC	7701900	MURILLO ELKIN	X	X															230201	1	\$27,604	\$4,500	EPS016	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
12	CC	12134243	SUAZA JHON	X	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	EPS037	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
13	CC	83229064	TORRES ASMED	X	X															231001	1	\$27,604	\$4,500	EPS005	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			
14	CC	19416840	TOVAR POSIDIO	X	X															25-14	1	\$27,604	\$4,500	CCFC24	1	\$27,604	\$1,200	CCF32	1	\$27,604	\$1,200	14-11	1	\$27,604	\$2,000	1	\$0	\$0	Si	\$8,900			

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900823012	5	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EST	PARQUE IND. DE PALERMO BODEGA G 6	PALERMO-HUILA	8638086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2019-07	2019-08	479139242	8495519389	E	2019/08/05	2019/08/06	BANCOLOMBIA	\$1,076,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$592,500	\$700	\$0	\$593,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$169,000	\$200	\$0	\$169,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$22,500	\$100	\$0	\$22,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$392,000	\$300	\$0	\$392,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$9,000	\$100	\$0	\$9,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$183,400	\$200	\$0	\$183,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$183,400	\$200	\$0	\$183,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$149,100	\$200	\$0	\$149,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$88,000	\$100	\$0	\$88,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	14	\$61,100	\$100	\$0	\$61,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				15	\$149,100	\$800	\$0	\$149,900
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$2,400	\$100	\$0	\$2,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$2,400	\$100	\$0	\$2,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$88,000	\$100	\$0	\$88,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$2,400	\$100	\$0	\$2,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$50,300	\$100	\$0	\$50,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,200	\$100	\$0	\$1,300
TOTAL				15	\$1,074,100	\$1,900	\$0	\$1,076,000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152543-4	CABLECOM INGENIERIA DE REDES LTDA		CL 47 N 13 33 OFICINA 102 MARLY	2325750	info@cablecom.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-08	2019-07	E		36678728	\$3.886.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	223.100	0		0		0	0	0	0	223.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.600	0		0		0	0	0	0	108.600	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	400.800	0	0	0	0	0	0		400.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	294.400	0	0	0	0	0	0		294.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	1.095.500	0	0	18.700	18.700	0	0		1.132.900	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	197.600	0	0	0	0	0	0		197.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	865.300				865.300	0	0	865.300			8.653	865.300	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	498.300	0	0	498.300	10

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	497.100	497.100
Pensión	4	2.025.700	2.025.700
Riesgos Laborales	1	865.300	865.300
CCF	1	498.300	498.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.886.400	3.886.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152543-4	CABLECOM INGENIERIA DE REDES LTDA		CL 47 N 13 33 OFICINA 102 MARLY	2325750	info@cablecom.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					10 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-08	2019-07	E		36678728	\$3.886.400

















DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ROE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022333098	ESTEVEZ BLANCO EDWIN ZAMIR	1	0			S	X																						
2	CC	1023938104	ARIZA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																							
3	CC	1026294602	CORTES ACEVEDO ANGIE ROUSSANA	1	0			S																							
4	CC	1030570833	HERRERA VASQUEZ JOSE ALEXIS	1	0			S							X																
5	CC	1032394325	MANRIQUE SEPULVEDA LUIS DARWIN	1	0			S																							
6	CC	1233506026	RUIZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL	1	0			S																							
7	CC	19468459	HAMON MARTINEZ OSCAR EVELIO	1	0			S		X																					
8	CC	53028993	ROMERO PAEZ ANA MARIA	1	0			S																							
9	CC	79431421	MORENO DIAZ VICTOR MANUEL	1	0			S							X																
10	CC	79714553	MUÑOZ VALENZUELA JHON IGNACIO	1	0			S																							


	MANUAL PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PA-GS-FO-033
			FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA		VERSION: 01
			PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		PON Sismo		FECHA:	Ago 16-20 19	
CONFERENCISTA		Gonzalo Horacio Corbelli P.		DURACIÓN	20 min	
TIPO	INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN SST	X	Interno	Externo
	OTRO				ENTRENAMIENTO	

CONTENIDO
PON en caso de sismo, medidor de seguridad en obra y en el hogar.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Pablo Garcia	AY	
2	Santander Cogollo	Herrero	
3	Daffer Martinez Martinez	herrero	
4	SAITO MESTRA, HISAT	AY	
5	Ramon Morales	OP	
6	Andrés Hernández	AY	
7	Roberto Guerra	AY	
8	VICTOR JAVIER CELYANTES	AY	
9	Donferna M. Borquez	AY	
10	Gandoro Flores	MAESTRO	
11	Pablo Eduardo Lombana	AYUDANTE	
12	John JAIRO RAMOS	Of.	
13	YESSA Acosta	OP	
14	Dani Rodriguez	inspector SST	
15	Wilber Luis Verona Hoyas	oficial plomero	
16	JOHAN ELIAS	AYUDANTE	
17	Eber Rostro Enriquez	AY	

CONFERENCISTA

NOMBRE: Gonzalo Horacio Corbelli P. FIRMA: 

	MANUAL PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PA-GS-FO-033
		FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO	PON Sisumo	FECHA:	16-08-2019
CONFERENCISTA	Gemari Heradio Caribello P.	DURACIÓN	20 min
TIPO	INDUCCIÓN	☒ Interno	☐ Externo
	OTRO		
	CAPACITACIÓN SST	☒	ENTRENAMIENTO

CONTENIDO

PON en curso de Sisumo, medidas de Seguridad en obra y en el hogar.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Paul Bedoya	Oficial	[Firma]
2	José Amador B.	Ayudante	[Firma]
3	Edwin Esquivel B.	Electricista & lider	[Firma]
4	Miguel Angel Ruiz	Electricista	[Firma]
5	Yen Flores Spanel	Ayud	Yen Flores.
6	Daniel R.	OT	[Firma]
7	Jesús A. Mayra C.	OT.	[Firma]
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

CONFERENCISTA

NOMBRE: Gemari H. Caribello P.

FIRMA: [Firma]













	MANUAL PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PA-GS-FO-033
			FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA		VERSION: 01
			PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		12 de Corgo		FECHA:	10-08-2019	
CONFERENCISTA		German Coribello P		DURACIÓN	20 minutos	
TIPO	INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN SST	X	A	Interno	Externo
	OTRO					
				ENTRENAMIENTO		


CONTENIDO

Manejo de la Pluma, Medidor de Seguridad al 1200 Corgo con pluma, Torregrua, grúa telescópica.

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Sandro A. Flores	MAESTRO	
2	Shon FERNANDO PEREZ	Ayudante	
3	Karen Ochoa	GRU	Karen Ochoa
4	Edisson Andri Quirodo	Almacenista	
5	Ramon Madero	OF	
6	Kevin José Arrieta Bonilla	Ayudante	
7	Andrés David Hernández	Ayudante	ANDRÉS DAVID HERNÁNDEZ
8	Defer Martinez Martinez	errero	Defer Martinez M.
9	JAIRO HESYRA MISA	Ayudante	
10	PAUL BEDOYA	OT	
11	NICOL JAVIER CERVANTES	AR	Nicol J. Cervantes
12	Santiago Cordero Fuentes	AY	
13	JAN EDEO	AY	
14	Dasi Rodriguez	inspector SST	
15	FABIO AREVEDO	OF	
16	Jonathan SUAVOZ	OF	
17	Juan Pablo Garcia	AY	

CONFERENCISTA

NOMBRE: German Antonio Coribello P FIRMA: 


	MANUAL PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PA-GS-FO-033
			FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA		VERSION: 01
			PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		12aje de Cargos		FECHA:	10-08-2019	
CONFERENCISTA		Germán Caribello P.		DURACIÓN	20 minutos	
TIPO	INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN SST	X	Interno	Externo
	OTRO				ENTRENAMIENTO	

CONTENIDO
Manejo de Pluma, medidas de seguridad al izar cargas con pluma, Torre grúa, grúa telescópica

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	José Mahe	ofic.	José Mahe
2	Alexandra Aguilar Anaya	Administración	Alexandra
3	Wilber Luis Verón Hays	oficial	Wilber
4	Eber Rasne	Acodador	Eber
5	YEN FLOREZ SUAREZ	AY	YEN FLOREZ
6	Josés A. Mayra Cogollo	of.	José Mayra
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

CONFERENCISTA

NOMBRE: Germán Horacio Caribello P. FIRMA: 

**MANUAL PROCEDIMIENTOS**

CÓDIGO: PA-GS-FO-033

FECHA: 16-01-17

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION: 01

PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		Socialización Procedimiento ATS		FECHA:	29-Julio-2017	
CONFERENCISTA		Germán Coribello Peraltá		DURACIÓN	15 minutos	
TIPO	INDUCCIÓN	CAPACITACIÓN SST	☒	Entreno	☐	Externo
	OTRO					
ENTRENAMIENTO						

CONTENIDO
Poros Básicos Para el diligenciamiento de ATS. para cualquier labor.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Manuela Alejandra Acosta Ariza	Inspectora de Interventoría	Manuela Acosta Ariza
2	Cristian Camilo Acosta	Residente Interventoría	Cristian Camilo Acosta
3	Alia Fajardo Negrette	Residente HSE	Alia Fajardo
4	Dani Rodríguez	Inspector SST BAU.	Dani Rodríguez
5	Germán Haroldo Coribello P	Analista SST MYS	Germán Coribello P
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

CONFERENCISTA

NOMBRE: Germán Haroldo Coribello P

FIRMA.



MANUAL PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: PA-GS-FO-033

FECHA: 16-01-17

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSION: 01

PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO PARA INGRESO SEGURO DE MATERIALES A OBRA		FECHA:	26-Julio-2019	
CONFERENCISTA		GERMAN HORACIO GARIBELLO		DURACIÓN	20 minutos	
TIPO	INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN SST	X	Interno	Externo
	OTRO				ENTRENAMIENTO	

CONTENIDO
Se realiza la socialización del protocolo para ingreso seguro de material a obra, con el objetivo de garantizar por medio del cumplimiento del mismo la integridad física de las instalaciones y la seguridad del personal e obra.

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Yen flores Suarez	Ayudante	Yen flores
2	Saulo Lopez Fuentes	Ayudante	Saulo
3	Eduardo Razo	AY	Eduardo
4	Jonathan Suarez	OC	Jonathan
5	Sandro B. Flores	MAESTRO	Sandro B. Flores
6	Roberto Luna	AY	Roberto
7	VICTOR JAVIER CERVANTES V	AY	VICTOR CC
8	Deisy Pita Suarez	AY	Deisy Pita
9	Edisson Andres Quevedo	Almacenista	Edisson
10	Pablo Eduardo Lombana	Ayudante	Pablo
11	Juan Pablo Garcia	AY	Juan Pablo
12	Deisy Rodriguez	inspector SST	Deisy
13	Wilber Luis Veron Hatos	oficial AG	Wilber
14	Alexander Aguila Moya	Hidraulico A.G	Alexander
15	Leon	Ayudante	Leon
16	John Elias	Ayudante	John
17	Sauier Funes Luna	operador mini	Sauier
18	Jesus Alberto Mejia C	oficial	Jesus
19	German H Garibello P	SST	German

CONFERENCISTA

NOMBRE:

German Garibello Peralta

FIRMA:


German Garibello P


	MANUAL PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PA-GS-FO-033
		FECHA: 16-01-17
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

NOMBRE EVENTO		SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO PARA INGRESO SEGURO DE MATERIALES A OBRA		FECHA:	26-Julio 2019	
CONFERENCISTA		GERMAN HORACIO GARIBELLO		DURACIÓN	20 minutos	
TIPO	INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN SST	X	Interno	Externo
	OTRO				ENTRENAMIENTO	

CONTENIDO Se realiza la socialización del protocolo para ingreso seguro de material a obra, con el objetivo de garantizar por medio del cumplimiento del mismo la integridad física de las instalaciones y la seguridad del personal e obra.
--

ASISTENTES			
#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Miguel A. Garcia	oficial	Miguel A. Garcia
2	Jose Mabuca	oficial	Jose Mabuca
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

CONFERENCISTA
 NOMBRE: German Horacio Garibello P. FIRMA: 



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

INGENIERIA CIVIL

NIT. 90 ☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE 5 MINUTOS ☒ OTROS

☐ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: Dani Rodríguez FIRMA: [Signature] EMPRESA: BAU. Ingeniería

TEMA: Pausas Activas

FECHA: 15-08-2019 LUGAR: obra HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE TÉRMINO: 7:15 am TIEMPO: 15 NÚMERO DE PARTICIPANTES: 13

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Santander Cogollo	10940689	Herrero	BAU	[Signature]
2	Andrés David Hernández	10100517249		BAU	[Signature]
3	Edo Robles	75751117	AV	BAU	[Signature]
4	DAVID BELLORE	1063761421	OF	BAC	[Signature]
5	Dani Amador Bonilla	1024592901	AV	BAU	[Signature]
6	JOHN EDJES	1003225638	AV	BAU	[Signature]
7	JUAN CORVALES	1010082921	AV	BAU	[Signature]
8	Luis Martinez	79359918	OF	BAU	[Signature]
9	Juan A. Mayra C	1012451110	OF	BAU	[Signature]
10	Juan Pablo Lopez	100526498	AV	BAU	[Signature]
11	Juan Martinez	1061674157	OF	BAC	[Signature]
12	Sonathan SANCHEZ	1012346520	OF	BAC	[Signature]
13	YEN FLORES	1020756331	AV	BAU	[Signature]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					



INGENIERIA CIVIL

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO


COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE 5 MINUTOS	☐ OTROS			
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO				
NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: Deisi Rodriguez		FIRMA: 	EMPRESA: Batu Ingeniería		
TEMA: Manejo de normas de seguridad pluma					
FECHA: 08-08-2014	LUGAR: obra Bosu	HORA DE INICIO: 7:00 am	HORA DE TERMINO: 7:15 am	TIEMPO: 15 min	NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Pablo Garcia	1000626498	AY	BAU INGE	
2	Paul Bedoya	1063289241	OP	BAC	
3	Abelardo	76714471	OP	AY	
4	JAIRO MESTIA MISATO	1063649414	AY	BAU	
5	Yen Pineda	107045631	AY	BAU	
6	VICTOR JAVIER CARBANTES	100032921	AX	BAU INGE	
7	FABIO ALVAREDO	3111352	OP	BAC	
8	JOHAN ELIAS	100311363	AY	BAU	
9	KAREN JOSEPH CUILOCANO	103371001	AX	MPS	
10	gabriel gomez	1072845121	AY	BAU	
11	Isabel Jara	106781654	OP	BAC	
12	Ramiro Horta	79359456	OP	BAC	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

MENTARIOS

Móvil: (+57) 3012060543
Dirección: Carrera 80G # 6-1



SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

INGENIERIA CIVIL

NIT: 90

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

☐ CHARLA DE 5 MINUTOS

☐ OTROS

☒ CAPACITACION

☐ SIMULACRO /
ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:

Darsi Rodriguez

FIRMA:

EMPRESA:

BAU Ingeniería

TEMA:

Material Particulado

FECHA:

02-Agosto-19

LUGAR:

Obra
Sardin Boñ

HORA DE INICIO:

1:00 pm

HORA DE
TÉRMINO:

1:30 pm

TIEMPO:

30 min

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

13

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Dagoberto Jerez	1172.895.121	AY	BAU mg	
2	Pablo Eduardo Lombana	79727979	AYUDANTE	MYS	
3	JOHN RUFED JESUS DUREN	1003745668	AYUDANTE	BAU	
4	Paul Bedoya	1063289801	OF	BAU	
5	Karen Julieth Caro Caro	100371007	AYUDANTE	BAU	
6	Josue A. Magui C	1018451110	OF	BAU	
7	VICTOR JAVIER KERVANTES	1010032921	AY	BAU	
8	JAYO HESTYA MISA	1063649444	AY	BAU	
9	DAIRY PASCUAL	100371007	AY	BAU	
10	Juan Pablo Garcia	700626498	AY	BAU mg	
11	Genaro H Coribello P	93414338	A-SST	MYS	
12	Santander Legorio Fuentes	10940689	AY	MYS	
13	Abel Pardo	78711676	AY	BAU	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

MENTARIOS

Móvil: (+57) 3012060543

Dirección: Carrera 80G # 6



**SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE 5 MINUTOS	☐ OTROS
☐ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	
NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: <u>Delsi Rodriguez</u>		FIRMA: <u>[Signature]</u>
TEMA: <u>Entrega de carnets.</u>		EMPRESA: <u>BAU, INGENIERIA</u>
FECHA: <u>09-Agosto</u>	LUGAR: <u>Obra</u>	HORA DE INICIO: <u>2:10pm</u>
HORA DE TERMINO:		TIEMPO:
NÚMERO DE PARTICIPANTES:		

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Abu Raro	78776676	Py		[Signature]
2	FABIO AREVEDO	7111352	OF		[Signature]
3	ANDRÉS HERNÁNDEZ	1010052724	AY		[Signature]
4	PAUL AGUIAR	166289180	OT		[Signature]
5	DEBER MARTINEZ	10516766	EXPERO		[Signature]
6	Roman Moraga	79359906	O/E		[Signature]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

INGENIERIA CIVIL
NIT. 90

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ☐ CHARLA DE 5 MINUTOS ☒ OTROS
☐ CAPACITACION ☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO *Pausa Activa*

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: *Genaro Horacio Garbello P.* FIRMA: *[Firma]* EMPRESA:

TEMA: *Pausas Activas*

FECHA: *31-07-2019* LUGAR: *obra* HORA DE INICIO: *7:00 am* HORA DE TÉRMINO: *7:30 am* TIEMPO: *20 min* NÚMERO DE PARTICIPANTES: *16*

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	<i>[Firma]</i>	<i>1063734304</i>	<i>OR</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Santander Cogollo Tuncas</i>	<i>10440684</i>	<i>AU</i>	<i>BAC</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>[Firma]</i>	<i>787711170</i>	<i>Py</i>		<i>[Firma]</i>
4	<i>Brandon Soto Silva</i>	<i>1012419023</i>	<i>AU</i>	<i>MYS</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Wilber Ruiz Veronez</i>	<i>804663</i>	<i>Aticid</i>	<i>96</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Pablo Eduardo Lombana</i>	<i>74727474</i>	<i>AU</i>	<i>MYS</i>	<i>[Firma]</i>
7	<i>Jesus A. Mayra C.</i>	<i>1018451110</i>	<i>OF</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
8	<i>[Firma]</i>	<i>1192895121</i>	<i>AF</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
9	<i>Jean Pablo Garcia</i>	<i>1000620498</i>	<i>AF</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
10	<i>Edisson Andres Durando</i>	<i>1099282341</i>	<i>Almacenista</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
11	<i>[Firma]</i>	<i>79.971196</i>	<i>AU</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
12	<i>Jonathan Suarez</i>	<i>012346520</i>	<i>BAU</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
13	<i>VICTOR JAVIER C</i>	<i>100032921</i>	<i>BAU</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
14	<i>YER FLORES SUAREZ</i>	<i>102075633</i>	<i>AU</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
15	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>Aticid</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
16	<i>JOHN ZOTES</i>	<i>700311565</i>	<i>Ayudante</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
17	<i>Deisi Rodriguez</i>	<i>076688221</i>	<i>insgesst</i>	<i>BAU</i>	<i>[Firma]</i>
18					
19					
20					
21					
22					
23					

COMENTARIOS

Móvil: (+57) 3012060543
Dirección: Carrera 80G # 6-19
E-Mail: bauingenieriasas@gmail.com

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COD: BAU-SGSST-CH1

LISTA DE ASISTENCIA

INGENIERIA CIVIL

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

☐ CHARLA DE 5 MINUTOS

☐ OTROS

☒ CAPACITACION

☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR:

FIRMA:

EMPRESA:

Dani Rodriguez

Dani Rodriguez

BAU. Ingeniería.

TEMA: Medidas de seguridad en excavaciones.

FECHA:

LUGAR:

HORA DE INICIO:

HORA DE TÉRMINO:

TIEMPO:

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

27-Julio-2019

Obra

7:00 am

7:30 am

30 min

17.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Eduardo Lombana	74727979	ayudante	MYS	
2	Edisson Andres Queredo	1-019.282-341	Almacanista	MYS	
3	Victor Colvantes	1-172.875-121	AY	BAU ING	
4	Kam J. Leticia Cordero	1010032921	AY	BAU ING	
5	Jairo Mestiza Misat	103310091	auxiliar	MYS	
6	JOAN ELIAS DUXAN	106360944	AYU	BAU ING	
7	Jhon Paez Castro	1003745658	AYU	BAU ING	
8	Jhon Paez Castro	17771176	AYU	MYS	
9	Jhon Paez Castro	78710474	AY	Bau	
10	Santander Cogollo	10940689	AY	Bau	
11	Sando A. Flores	79904021	MESTRO	MYS	
12	José Mahua	4265215	ofic.	A-G	
13	Wilber Luis Verónz Hoyos	8046635	oficial	A.G	
14	Sandra Escobar Lara	79489529	operador	Mayblanca	
15	Sulio Cesar Cordero	1044390620	operador	Saimeremire	
16	Jenatnon Suarez	1012346520	OC	PAU	
17	Germán H. Garibol	9344338	SST	MYS	
18					
19					
20					
21					
22					
23					

NTARIOS

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Wendy José Amata Bonilla

Empresa: Bau Ingeniería

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

7 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Dirijase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro

Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado

6 Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

5 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Shel Rana

Empresa:

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

1 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

2 No corra, refúgiase en un lugar seguro

3 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

7 Solicitud de ayudas externas

6 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

4 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Josís Alberto Mejía C.

Empresa:

Bau Ing.

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

6 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

7 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Sanfander Cagollo

Empresa: PAU INGENIERIA

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

4 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

6 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

7 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: gabriel juera

Empresa: 3A de MB.

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

8 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro

Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

7 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: FABIO Y ALEXANDER ZAMBRANO

Empresa: BHU

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

- 7 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades
- 1 No corra, refúgiase en un lugar seguro
- 2 Dirijase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
- 6 Evacuación de víctimas
- 5 Se establece el puesto de mando unificado
- 4 Solicitud de ayudas externas
- 3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro
- 8 ~~7~~ Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Empresa:

Alfonso Montaña
WYS

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

8 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado

5 Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

6 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Juan Pablo Zaraca

Empresa: Bau Ingeniería

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

- 4 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades
- 1 No corra, refúgiase en un lugar seguro
- 2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
- 5 Evacuación de víctimas
- 4 Se establece el puesto de mando unificado
- 6 Solicitud de ayudas externas
- 3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro
- 8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Pamela Hurtado

Empresa:

DAU

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

___ Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro

3 Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: JANO MESTRA HILSA7

Empresa: BAC

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

6 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro

3 Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Yessy Acosta

Empresa:

Baus

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

4 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Dirijase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

3 Solicitud de ayudas externas

7 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: VICTOR JIMEL CERVANTES VALENIA

Empresa: BAV ING

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

P4 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

P1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

P2 Dirijase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

P3 Se establece el puesto de mando unificado

P6 Solicitud de ayudas externas

P3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

P7 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: JUAN DAVID RAMOS RUIZ

Empresa: DAS

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

4 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

3 Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Andrés David Hernandez Redondo

Empresa: BAU

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

7 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

6 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Yen Flores

Empresa: Baus

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

61 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

6 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

7 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

WALDO BOLDYRA

Empresa:

BAU

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

7 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado

5 Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

6 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Wilber Venanz Hoyos

Empresa:

AB SAS

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

5 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado
Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

6 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES:

Roberto Lombardo

Empresa:

MYS

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

6 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: Niyoel Ruiz

Empresa: CableCom

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

6 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

1 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

5 Se establece el puesto de mando unificado

4 Solicitud de ayudas externas

3 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

2 Investigación, reporte de atención de la emergencia

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN: PON EN CASO DE SISMO

NOMBRES: JOHN ELES

Empresa: Bea Mexico

Numere en forma ordenada los pasos a seguir para actuar al presentarse un sismo.

6 Evaluar el estado de las instalaciones, se define ingreso o suspensión de actividades

7 No corra, refúgiase en un lugar seguro

2 Diríjase por la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro
Evacuación de víctimas

3 Se establece el puesto de mando unificado

5 Solicitud de ayudas externas

4 Organización brigada de emergencia en el punto de encuentro

8 Investigación, reporte de atención de la emergencia

N°	TIPO DE VEHICULO	PLACA	INGRESA	SALE	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (metros cúbicos / toneladas)	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	Camión	XFA-716	X		Cemento	100 bultos	13:75	14:00
2	NPR	TT2-559	X		Ladrillos / Formaditas	Ladrillos / tubos	14:34	16:00
3	Volquete	OAI-716	X	(X)	Piedra	Un viaje	17:28	18:32
4	Mixer	NKK-346	X		Concreto	6 metros	06:39	08:11
5	NPR	SKY-562	X		Formaditas y Raudales	0-0-0	16:00	
6	Camion	XIE-299	X		hierro (varilla)	0-0-0	07:00	09:00
7	NPR	WET-336	X		Formaditas andamios		14:00	14:20
8	NPR	WCT-391	X		Cuena de rio	6 metros	08:45	09:20
9	Mixer	NKK-342	X		concreto	0-0-0	11:40	
10	Volquete	OAI-716		X	Arroyo, 02 raudales			
11	Volquete	ZIM-738	X		Arroyo, Concreto y Guayilla	Volqueteada	07:40	09:00
12	Volquete	GRG-760	X		3 metros de Guayilla	3 metros	16:32	16:49
13	JAC. Camión	TEK-651	X		Areno de rio	3 metros	17:40	18:00
14	JAC. Camión	TLY-014	X		Ladrillos	1600 bloques	07:30	9:40
15	Camión	WCT-376	X		Cemento AEGOS	200 Bultos	11:00	11:57
16	Camión Asco	ERL-869	X		Arroyo SP Formaditas	180	13:25	14:20
17	Volquete	ZIM-178	X	X	Asco Varios		13:59	14:10
18	Camión	TRAB-156	X		Azcena de Metales	50	07:45	10:05
19	Volquete	WCT-391	X		Laminas y Formaditas	50	16:04	16:26
20	Volquete	LHE-354	X		Guayilla	1 viaje	12:16	12:35
					Abrenca de 12:10	1 viaje	12:16	12:39

N°	TIPO DE VEHICULO	PLACA	INGRESA	SALE	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (metros cúbicos / toneladas)	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	Volquete	WCZ 391	X		Arena de Rio	1 m3	14:06	
2	Volquete	LDH-754	X		Gravilla	Viaje	07:18	07:20
3	Mixer	ES-274	X		Cemento	7 sacos	06:55	08:17
4	Volquete	6P6-768	X		Arena de Rio	7 sacos	13:25	13:33
5	Volquete	WCZ-797	X		Gravilla	6 metros	16:33	16:37
6	Volquete	LDH-754	X		Arena de Rio	1 m3	17:26	17:40
7	Comion	WZ 262	X		Kopor		7:00	
8	Comion	WCZ-791	X		Arena Amovilla	1 m3	07:36	07:53
9	Volquete	6P6-766	X		Gravilla	1 viaje	07:57	07:53
10	Comion	LDH-754	X		Gravilla	1 viaje	09:09	09:30
11	Comion	XFA-783	X		Cemento Aregos	100 Bultos	10:25	10:54
12	Comion SAC	NFA-408	X		Cemento Aregos	200 Bultos	11:10	12:38
13	Comion	SVL-629	X		Toxomet 7A - South	Pera BAV	11:13	11:24
14	Comion	LDH-754	X		Arena de Rio	1 viaje	12:16	12:34
15	Comion	6NA-697	X		Gravilla y arena, gravilla	Pera BAV	13:10	13:34
16	Comion	SRI-737	X		Cemento Aregos	200	14:20	
17	Comion	XFA-783	X		Cemento Aregos	100	13:42	14:15
18	Comion		X		Arena Bavis	1500	14:35	14:48
19	Comion	LDH-754	X		Gravilla	1 viaje	15:14	15:38
20	Comion	LDH-754	X		Gravilla	1 viaje	08:44	08:53

N°	TIPO DE VEHICULO	PLACA	INGRESA	SALE	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (metros cúbicos / toneladas)	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	Camión	WC2-797	X		Arena de Rio	1 viaje	08:54	09:03
2	Camión	WTB-667	X		Madera 12 to. 610.5 12 repises	Madera	10:11	10:26
3	Volquete	ZIM-728	X		Arena de Rio	1 viaje	11:30	11:35
4	Camión	WC2-797	X		Gravilla	1 viaje	11:13	11:20
5	Camión	WC2-797	X		Arena de Rio	1 viaje	14:57	14:59
6	Volquete	ZIM-728	X		Arena de Rio	1 viaje	15:14	15:20
7	Volquete	6YA-496 T-138	X		Arena de Rio	1 viaje	15:23	15:47
8	Mixer	T-0877	X		Concreto	8 Metros	11:30	12:57
9	Camión	WC2-797	X		1 viaje	60 kilos	17:49	17:55
10	Mixer	T-33 VKK-746	X		Concreto	8 Metros	13:08	
11	Camión	XEA 766	X		Concreto AREGOS	150	10:14	11:40
12	Camión	FT 456	X		Aseo Alos Baños		13:35	14:10
13	Camión MIXER	WPT 884	X		Concreto	8 m³	13:40	15:20
14	Mixer	VKK 892	X		Concreto	8 m³	14:28	17:02
15	Camión	SEL 837	X		Ladrillos	885	14:42	16:30
16	Camión	LDH 754	X		Arena Amarilla	1 viaje	09:02	09:30
17	Camión	SGL-837	X		Ladrillos	1 viaje	09:30	09:50
18	Mixer	VKK-746	X		Concreto	1 viaje	09:00	09:00
19	Mixer	VHD 421	X		Concreto	8 m³	17:40	19:40
20	Mixer	WCU 946	X		Concreto	8 m³	18:02	20:30

CONTROL DE VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA JARDIN BOSA PORVENIR



CONTROL DE VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA JARDIN BOSA PORVENIR

N°	VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	FECHA INGRESO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	25-07-19	13:07	13:40
2	Volquete	Edgar Galvis	6PG-768	25-07-19	13:57	14:47
3	Volquete	Luis Bernari	6YA-496	25-07-19	13:59	14:27
4	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	25-07-19	14:36	15:07
5	Volquete	Edgar Galvis	6PG-768	25-07-19	15:37	16:05
6	Volquete	Luis Bernari	6YA-496	25-07-19	15:37	15:52
7	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	25-07-19	15:55	16:46
8	Volquete	Henry Alarcon	SKN-351	25-07-19	16:45	16:54
9	Volquete	(Nelson) Jose Alvarado	VAR-660	25-07-19	16:40	16:54
10	Volquete	Nelson Sanchez	UAD-480	25-07-19	16:54	17:06
11	Volquete	Orlando Marin	SQA-394	25-07-19	17:45	17:57
12	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	26-07-19	17:04	17:20
13	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	26-07-19	17:27	17:46
14	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	26-07-19	17:50	17:30
15	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	26-07-19	17:05	17:43
16	Volquete	Edgar Galvis	6PG-768	26-07-19	17:37	17:52
17	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	26-07-19	17:40	18:06
18	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	26-07-19	17:56	18:30
19	Volquete	Edgar Galvis	6PG-768	26-07-19	17:04	17:18
20	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	26-07-19	17:29	17:40
21	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	27-07-19	07:14	07:48
22	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	27-07-19	07:40	07:58
23	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	27-07-19	09:03	09:24
24	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	27-07-19	09:22	09:45
25	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	27-07-19	10:47	10:56
26	Volquete	Victor Carceres	ZIM-178	27-07-19	11:03	11:16
27	Volquete	Luis Galvis	OAI-776	27-07-19	12:05	12:13
28						



CONTROL DE VEHICULOS DE CARGA Y MAQUINARIA JARDIN BOSA PORVENIR

N°	VEHICULO	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA	FECHA INGRESO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA
1	Volquete	Luis Edvis (esconbro)	OAT-776	29-7-2019	08:30	08:40
2	Volquete	edgar Edvis (esconbro)	EPG-768	29-7-2019	08:47	09:10
3	Volquete	Luis Edvis (esconbro)	OAI-776	29-7-2019	10:02	10:15
4	Volquete	edgar Edvis (esconbro)	EPG-768	29-7-2019	10:15	10:40
5	Volquete	Wilson Jimenez (esconbro)	OBC-043	29-7-2019	10:49	11:40
6	Volquete	Luis Edvis (esconbro)	OAI-776	29-7-2019	11:47	12:15
7	Volquete	Wilson Jimenez (esconbro)	OBC-043	29-7-2019	13:20	14:00
8	Volquete	Luis Edvis (esconbro)	OAT-776	29-7-2019	13:50	14:32
9	Volquete	edgar Edvis (esconbro)	EPG-768	29-7-2019	14:43	15:00
10	Volquete	Victor Caceres (esconbro)	ZIM-778	29-7-2019	15:02	15:50
11	Volquete	Wilson Jimenez (esconbro)	OBC-043	29-7-2019	15:52	16:37
12	Volquete	Luis Edvis (esconbro)	OAT 776	30-7-2019	07:43	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



CERTIFICA

CERTIFICADO
N° HSECOM2018 - 0398

ANDIS DAVID HERNANDEZ REDONDO.

C.C.1.010.052.724

Cursó y aprobó La Acción de Formación

NIVEL AVANZADO EN ALTURAS

Con una duración de 40 Horas

Riohacha - La Guajira Octubre 11 de 2018

Centro de Entrenamiento Autorizado Bajo Norma 1178, NTC 6072 y aprobación
Número 08SE201822000000030195 del Ministerio Del Trabajo



REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR CAMPO REYES TURBACAO

ENTRENADOR(IA)
YESSICA PATRICIA COTES GON
L.S.O. 2329/2015

VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD: TEL 095 7270069 — Celular 3042104669
WEB: www.mtss.gov.co CORREO: informacion@mtss.gov.co





HEIGHTS SAFETY TRAINING COMPANY SAS

NIIT: 900928416-9 LSST 5252 DE 2016

Aprobación Mintrabajo 08SE2018220000000013804 Del 23 de Abril de 2018

En Cumplimiento de la Res. 1409 De 2012, Res. 3368/2014, Res. 1903/2013 Res. 1178/2017 y NTC 6072

Hace constar que

MARTINEZ MARTINEZ DELFER

C.C. 1051675467

Realizo el curso de entrenamiento en:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, NIVEL REENTRENAMIENTO

Con una duración de 20 Horas, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legales y normativos

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los 3 de febrero de 2019

HST-2019-8482

Certificado físico se realiza en copia xerox y se adjunta copia de la empresa

David Arturo Jaramillo Patrón
CC 79.966.917
Representante Legal
HST COMPANY SAS

 **HST COMPANY**
Heights Safety Training SAs
NIT 900.928.416-9
Licencia S.A. y Comercial 5232 del 05/09/18

Patricio Elias Rodriguez Vega
Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas
C.C. 11365368
Lic. S.O. 6695 de 2010
Registro Entrenador TSA 13857891



De conformidad con la AUTORIZACION No 085E2018220000000032683 del 06 de SEPTIEMBRE de 2018 emitida por el ministerio de trabajo y certificada por Bureau Veritas con código CO18,01460 que autoriza a la empresa Organización en Riesgos Ocupacionales Ltda. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas **en cumplimiento a la resolución 1178 del 2017**

AUTORIZACION
MIN. TRABAJO RESL 1178 Y
CERTIFICACIÓN NTC 6072
BUREAU VERITAS


CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A:

JOSE RAMON MONTEJO CASTILLO

Identificado Con Cedula De Ciudadanía

N° 79359956

Curso y aprobó la acción de Formación:



TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

Organización en Riesgos Ocupacionales
Con Una Intensidad Horaria De 20 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los (07) días del mes de Febrero de 2019

Edwin Johan Rivera 1023911376
Reg. Entrenador SENA 27957414
Profesional en Salud Ocupacional:
Licencia en SO

Edwin Johan Rivera Delgado
REPRESENTANTE LEGAL
ORO7 Ltda.
Cia en SO 15708 de 04/12/2013

ORO-01-1501

VERIFICACIÓN
www.verificardocertificados.com
3204676352
alturasorosiete@gmail.com



HEIGHTS SAFETY TRAINING COMPANY SAS

NIT: 900928416-9 LSST. 5252 DE 2016

Aprobación Mintrabajo 08SE2018220000000013804 Del 23 de Abril de 2018
En Cumplimiento De La Res.1409 De 2012, Res.3368/2014,Res 1903/2013 Res. 1178/2017 y NTC 6072

Hace constar que

ACOSTA FUENTES YESSITH

C.C 1072717386

Realizo el curso de entrenamiento en:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, NIVEL REENTRENAMIENTO
Con una duración de 20 Horas, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legales y normativos

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los 7 días del mes Abril De 2019

HST-2019-9786

Este documento es una copia certificada de la firma de la empresa

David Arturo Jaramillo Patrón
CC 79.966.917
Representante Legal
HST COMPANY SAS

PATRICIO ELIAS RODRIGUEZ VEGA
Entrenador de Trabajo Seguro en Alturas
C.C 11365368
Lic.S.O. 6717 de 2010
Registro Entrenador TSA 13857891

www.hstcompany.com.co - comercial@hstcompany.com.co teléfonos: (01) 4811462-3134/70109 Bogotá-Colombia CALLE 68 B BIS N 70C-25



CERTIFICADO 0018.01340 10 Abril de 2018

Este documento es una copia certificada de la firma de la empresa



HSEQ
INTERNATIONAL S.A.S

NIT: 0900601475-0

**TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL
REENTRENAMIENTO AVANZADO**

**NOMBRE: HUGO ARMANDO NAVARRETE
HERRERA**

C.C.N° 80107704

HSEQTS-01354

FECHA DE EXPEDICIÓN:

14 / 01 / 2019


Representante Legal
Cel: 311 224 1304



www.hseqinternational.com.co cursos: hseqinternational.com.co

ASESORIAS Y SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.

Nit.: 901.165.420-7 Licencia SST N° 4970 del 12 Abril de 2018



Dando cumplimiento a la Resolución 1170 del Ministerio de Trabajo y Resolución 1409 del Ministerio de Trabajo.

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento a

SISA CORDOBA JOSE ALEXANDER

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NÚMERO 1055730051


Quien cursó y aprobó satisfactoriamente el programa de formación de Trabajo Seguro en Alturas

TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO


Realizado desde el 20 de Junio hasta el 21 de Junio del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. con una intensidad de 20 horas

La presente certificación se emite a los 21 días del mes de Junio del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.

Consecutivo de registro N° PPG-1055730051


VICTOR ALFONSO LAGAY PARRA,
Licenciado S.O. N° 2927/14 Marzo 2013
Entrenador T.S.A.


CESAR LASAS DIAZ,
Asesorías y Soluciones Verticales S.A.S.
Representante Legal



Aprobación del Ministerio de Trabajo N.º


08SE201822000000023376

Calle 44 d sur 72-05/

La autenticidad de este documento puede ser validada en la pagina asverticalcursosdealturascd.com/
Tel.: 3144707507

ASESORIAS Y SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.

Nit.: 901.165.420-7 Licencia SST N° 4970 del 12 Abril de 2018



Dando cumplimiento a la Resolución 1178 del Ministerio de Trabajo y Resolución 1409 del Ministerio de Trabajo

Confiere la presente certificación de capacitación y entrenamiento a

JIMENEZ RAMOS SILVANO


IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NUMERO 17418791

Quien cursó y aprobó satisfactoriamente el programa de formación de Trabajo Seguro en Alturas

TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

Realizado desde el 21 hasta el 22 de Abril del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. con una intensidad de 20 horas

La presente certificación se emite a los 22 días del mes de abril del año 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.
Consecutivo de registro N° PPG- 17418791


VICTOR ALFONSO MAGRAY PARRA
Licencia S O N° 920714 Marzo 2013
Entrenador T.S.A.


CESAR LASAS DIAZ
Asesorías y Soluciones Verticales S.A.S
Representante Legal



Aprobación del Ministerio de Trabajo N°
085E2018220000000025276



Autorización de Min Trabajo N°08SE201822000000013639 del 23 de abril de 2018
LIC. SST N°8687 del 26 de julio de 2016

CERTIFICACION ICONTEC NTC8072:2014 CS-CER 600761

OTORGA LA PRESENTE

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS A

HERNANDEZ WILLIAM EDUARDO

Documento de Identidad N° 8.603.972

Quien cursó y aprobó la acción de formación


REENTRENAMIENTO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS - AVANZADO

Realizado entre el 08 de junio y el 09 de junio de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C. con una intensidad de 20 Horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 09 días del mes de junio de 2019

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017




Mayra Berenice Gutiérrez Poveda
C.C. 1032480561
Lic SST N° 6472-2017
Gerente General

HSEQ-J059


William Hernandez
C.C. 1032480561
Lic SST N° 6472-2017
Gerente General

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	karenavila0331@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 55 SUR 103 49	Telefono:	3186413133	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	1033710071	Apellidos y Nombres:	AVILA AYALA KAREN JULIETH	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 828.116	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	AUXILIAR DE TRAFICO Y SERVICIOS	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0912000200053337

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	56	182.876	1			
002	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL		22.641	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	0	2.157	0			
050	INCAPACIDAD PAGA POR LA		27.604	0			
055	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	16	27.604	0			
	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	16	55.208	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	11.818			
502	APORTES DE PENSION		0	11.818			
600	LICENCIAS NO REMUNERADAS	8	0	0			
	LICENCIAS NO REMUNERADAS	8	0	0			
	LICENCIAS NO REMUNERADAS	8	0	0			
	LICENCIAS NO REMUNERADAS	8	0	0			

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	2	Email:	karenavila0331@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 55 SUR 103 49	Telefono:	3186413133	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	1033710071	Apellidos y Nombres:	AVILA AYALA KAREN JULIETH	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 828.116	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	AUXILIAR DE TRAFICO Y SERVICIOS	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0912000200053337

Concepto Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
Totales	120	\$ 318.090	\$ 23.637			
Neto a pagar:	\$ 294.453					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	edissonquevedo2015@gmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CL 40 96B 11 SUR	Telefono:	3108658238	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	1099282341	Apellidos y Nombres:	QUEVEDO SUPELANO EDISSON ANDRES	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 1.200.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	ALMACENISTA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0066000200249566

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	600.000	0			
002	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL		48.516	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	2	9.375	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	24.375			
502	APORTES DE PENSION		0	24.375			
Totales		122	\$ 657.891	\$ 48.750			
Neto a pagar:			\$ 609.141				

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	janneth_80@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 50 SUR 80H45	Telefono:	3118049724	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	52849792	Apellidos y Nombres:	RODRIGUEZ SANABRIA MIRYAM JANNETH	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 2.000.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0175000200527712

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
055	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	120	1.000.000	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	40.000			
502	APORTES DE PENSION		0	40.000			
Totales		120	\$ 1.000.000	\$ 80.000			
Neto a pagar:		\$ 920.000					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	copia.mr@gmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CARRERA 54D 187 91	Telefono:	3014306108	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	79269955	Apellidos y Nombres:	RODRIGUEZ MORENO NESTOR MAURICIO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 3.800.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0032000200315913

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	1.900.000	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	76.000			
502	APORTES DE PENSION		0	76.000			
503	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD		0	19.000			
Totales		120	\$ 1.900.000	\$ 171.000			
Neto a pagar:		\$ 1.729.000					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	arq.carlosmedina@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 1 E 11 71 TORRE 10 APTO 638	Telefono:	3214692680	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	79601802	Apellidos y Nombres:	MEDINA LEON CARLOS ALBERTO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 4.000.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0479000200318461

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	2.000.000	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	80.000			
502	APORTES DE PENSION		0	80.000			
503	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD		0	20.000			
Totales		120	\$ 2.000.000	\$ 180.000			
Neto a pagar:		\$ 1.820.000					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:		Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 55 SUR 103 49	Telefono:	3133302839	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	79727979	Apellidos y Nombres:	LOMBANA PABLO EDUARDO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 828.116	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	AYUDANTES DE OBRA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0766000200110472

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	414.058	0			
002	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL		48.516	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	12	51.757	0			
012	H. ORD. DIURNA DOMINICAL Y	13	78.498	0			
014	H. EXTRA DIURNA DOMINICAL Y	2	13.802	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	22.325			
502	APORTES DE PENSION		0	22.325			
Totales		147	\$ 606.631	\$ 44.650			
Neto a pagar:		\$ 561.981					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	sandroflorezfernandez@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CALLE 13 AVDA 7 49 ESTE	Telefono:	3167152226	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	79904021	Apellidos y Nombres:	FLOREZ FERNANDEZ SANDRO AUGUSTO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 1.800.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	MAESTRO DE OBRA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0139000200172498

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	900.000	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	14	131.250	0			
012	H. ORD. DIURNA DOMINICAL Y	13	170.625	0			
014	H. EXTRA DIURNA DOMINICAL Y	2	30.000	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	49.275			
502	APORTES DE PENSION		0	49.275			
Totales		149	\$ 1.231.875	\$ 98.550			
Neto a pagar:		\$ 1.133.325					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CARRERA 102C 58 72	Telefono:	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	79971196	Apellidos y Nombres:	PAEZ CASTRO JOHN FERNANDO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 828.116	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	AYUDANTES DE OBRA	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0766000200110480

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	414.058	0			
002	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL		48.516	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	10	43.131	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	18.288			
502	APORTES DE PENSION		0	18.288			
Totales		130	\$ 505.705	\$ 36.576			
Neto a pagar:		\$ 469.129					

CONSTRUCTORA MYS SAS
900361854
- NOMINA QUINCENAL Periodo:
Agosto 1 de 2019 a Agosto 15 de 2019

Página	1	Email:	germanchogaribello@hotmail.com	Comprobante de Pago:	: 0
Dirrección:	CARRERA 40 35 33	Telefono:	3144547766	Fecha / Hora:	17/08/2019 9.54 AM

Nit o C.C:	93414338	Apellidos y Nombres:	GARIBELLO PERALTA GERMAN HORACIO	C. Costo:	1235, NOMINA DE OBRA DIRECTA
Sueldo básico:	\$ 2.000.000	C.O:	156, COLEGIOS BOSA	Tipo de Cuenta:	Ahorro
Cargo:	ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	Entidad Financiera:	13, BBVA COLOMBIA	Nro cta ahorros:	0912000200060688

Concepto	Descripción	Cant/Horas	Vlr devengo	Vlr deducción	Valor total	Descontado	Saldo
001	SUELDO BASICO	120	1.000.000	0			
010	H. EXTRA ORDINARIA DIURNA	4	41.667	0			
012	H. ORD. DIURNA DOMINICAL Y	5	72.917	0			
501	APORTES DE SALUD OBLIGATORIA		0	44.583			
502	APORTES DE PENSION		0	44.583			
Totales		129	\$ 1.114.584	\$ 89.166			
Neto a pagar:		\$ 1.025.418					

2019

INFORME DE EJECUCION DE OBRA JARDIN PORVENIR BOSA

INFORME MENSUAL No. 06

PERIODO DE 26/07/2019 AL 25/08/2019

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.699128

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.



CONSTRUCTORA M y S S.A.S
Nit: 900.361.854-6

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2.1 Localización General del Proyecto	4
3. INFORMACIÓN GENERAL	5
3.1 Información del Contrato	5
3.2 Horarios de Trabajo	5
3.3 Personal en Obra	6
4. EJECUCIÓN OBRA CIVIL	6
4.1 Porcentajes de Incidencia y Avance	7
4.2 Resumen Actividades Ejecutadas por Semanas	8
4.3 Control de Programación	20

	<p align="center"> “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”. No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018. </p>	
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

ANEXOS

- Anexo 1:** Resultado de Ensayos de Laboratorio Toma de Densidades con Densímetro Nuclear
- Anexo 2:** Solicitud Suspensión Contrato de Obra
- Anexo 3:** Solicitudes Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD: Solicitud de Reubicación de Colector de Aguas Lluvias 12” Parque
- Anexo 4:** Solicitud Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB: Solicitud de Reubicación de Colector de Aguas Lluvias 12” Parque

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

1. INTRODUCCIÓN


El presente informe ejecutivo corresponde al sexto periodo de ejecución de la obra, que va desde el 26 de julio de 2019 al 25 de agosto de 2019, y cuyo objeto es “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED”.

Esta información contempla datos correspondientes a avances de actividades, registro fotográfico y documentación previa y necesaria para llevar a cabalidad el desarrollo de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad.

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización General del Proyecto: El Proyecto se encuentra ubicado en Bosa, localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad.



	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

3. INFORMACION GENERAL

3.1 Información del Contrato

En el siguiente cuadro se resume la información relacionada con el Contrato suscrito con la Secretaria de Educación del Distrito – SED y la Constructora M y S S.A.S

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.699128
OBJETO	“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED”.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA M y S S.A.S
FECHA DE ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL	\$ 4.516.124.444,00
VALOR ANTICIPO 20%	\$ 903.224.888,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 102.696.943,42
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 135.647.523,02
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	\$ 134.790.445,29
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	\$ 264.577.050,84
VALOR ACTA PARCIAL No. 05	\$ 209.123.772,32
INTERVENTOR	CVN INGENIERIA & ARQUITECTURA

Cuadro No. 01: Información Contrato

3.2 Horario de Trabajo

El horario laboral este sujeto a variaciones de acuerdo a los requerimientos de la obra (Extensión jornada laboral ordinaria y/o trabajos domingos y festivos).

DÍA DE LA SEMANA	HORARIO
Turno de Lunes a viernes	7:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Turno de Sábados	7:00 a.m. a 12:00 m.

Cuadro No. 02: Horario de Trabajo

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

3.3 Personal en Obra

A corte del presente documento la Constructora M y S S.A.S, cuenta con cuarenta y nueve (49) trabajadores, entre personal administrativo y subcontratista.

4. EJECUCIÓN OBRA CIVIL

4.1 Porcentaje de Incidencia por Capítulos

A continuación, se muestra el cuadro con todos los capítulos que componen el contrato de obra civil, y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos dentro del contrato, para un mayor control de los avances de ejecución de cada actividad respecto a la programación de obra.

ITEM	CAPITULO	% INCIDENCIA
1	PRELIMINARES	1.65%
2	CIMENTOS	9.41%
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.67%
4	ESTRUCTURAS	20.58%
5	MAMPOSTERIA	1.65%
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	1.41%
7	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS	8.00%
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.	12.00%
9	PAÑETES	0.92%
10	PISOS	6.66%
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	2.58%
12	CARPINTERIA METALICA	16.64%
13	CARPINTERIA DE MADERA	1.88%
14	ENCHAPES	0.54%
15	ILUMINACIÓN	4.24%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	2.54%
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0.74%
18	PINTURAS	1.87%
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0.04%
20	OBRAS EXTERIORES	0.99%
26	EQUIPOS ESPECIALES	4.98%
TOTAL, PORCENTAJE INCIDENCIA POR CAPITULOS		100%

Cuadro No. 03: Porcentaje de Incidencia Contrato por Capítulos

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

4.2 Resumen de Actividades Ejecutadas a la fecha

Durante el periodo del presente documento se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	CAPITULO	% INCIDENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	PRELIMINARES	1.65%	1.65%	1.65%
2	CIMENTOS	9.41%	8.14%	7.82%
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.67%	0.06%	0.10%
4	ESTRUCTURAS	20.58%	15.61%	14.51%
5	MAMPOSTERIA	1.65%	1.43%	1.22%
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	1.41%	1.16%	0.00%
7	INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS	8.00%	5.16%	2.78%
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.	12.00%	5.05%	5.09%
9	PAÑETES	0.92%	0.92%	0.55%
10	PISOS	6.66%	2.72%	0.00%
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	2.58%	1.46%	1.76%
12	CARPINTERIA METALICA	16.64%	12.80%	9.63%
13	CARPINTERIA DE MADERA	1.88%	0.00%	0.00%
14	ENCHAPES	0.54%	0.06%	0.00%
15	ILUMINACIÓN	4.24%	0.47%	0.40%
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	2.54%	0.00%	0.00%
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	0.74%	0.00%	0.00%
18	PINTURAS	1.87%	0.17%	0.00%
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0.04%	0.00%	0.00%
20	OBRAS EXTERIORES	0.99%	0.18%	0.00%
26	EQUIPOS ESPECIALES	4.98%	0.72%	3.13%
TOTAL, PORCENTAJE AVANCE A LA FECHA		100.00%	58.76%	48.64%

Total, avance a la fecha del presente informe: **48.64%**

Se presenta un atraso de 10.12% el cual será subsanado de acuerdo al Plan de Contingencia presentado

A continuación, describiremos el proceso constructivo de las mismas y evidenciaremos el avance general de obra por semanas, de acuerdo al último balance de obra aprobado:

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 23 del 29-07-19 al 04-08-19
<p>02. CIMENTACION</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>02-01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZO</p> <p>02-01-120 REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS COMPACTADO 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. VER RECOMENDACIONES ESTUDIO DE SUELOS</p> <p>Toma Densidades</p> <p>-</p>	<p>Base Losa de Contrapiso: Relleno y Compactación Recebo</p>	
	<p>Base Losa de Contrapiso: Toma de Densidades</p>	
	<p>Base Losa de Contrapiso: Lectura Densímetro Nuclear</p>	

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

<p>05. MAMPOSTERIA</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>05-02 MAMPOSTERIA EN LADRILLO</p>	<p>Segundo Nivel: Mampostería en Bloque de Arcilla No. 5 PV</p>	
<p>05-02-010 MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO BLOQUE #5 PARA PAÑETAR. INCLUYE ALAMBRON HORIZONTAL ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.</p> <p>04. ESTRUCTURAS</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>04-04. ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO</p>	<p>Primer Nivel: Fundida Muros Descanso Escaleras.</p>	
<p>04-04-010 ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. INCLUYE DESCANSOS.</p> <p>04-04-330 MUROS ARQUITECTONICOS EN CONCRETO GRIS CLARO F'C 21 MPA - E: 0.12 M. FORMALETA LISA</p> <p>04-05. ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA</p> <p>04-05-010 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA</p>	<p>Niveles 1 y 2: Fundida Escaleras en Concreto.</p>	

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	  <p align="center">SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 24 del 05-08-19 al 11-08-19
<p>02. CIMENTACIÓN</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>02-02 CONCRETOS DE CIMENTACION</p> <p>02-02-800 LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. INCLUYE BASE POLIETILENO</p> <p>07. INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>Prolongaciones de Redes de Suministro.</p> <p>08. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>Prolongaciones de Redes Tubería Conduit, todos los Sistemas.</p>	<p>Primer Nivel: Nivelación, Compactación y Limpieza Área de Servicios.</p> <p>Primer Nivel: Extendida del Polietileno</p> <p>Primer Nivel: Tendido de Malla Electrosoldada y Redes Eléctricas e Hidráulicas</p>	  

	<p align="center"> “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”. No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018. </p>	 
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

	<p>Se Inicia la Excavación para el Tanque Subterráneo de Suministro y Red Contra Incendio.</p>	
<p>02. CIMENTACION</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>02.01 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS</p> <p>02-01-012 EXCAVACION MANUAL EN TIERRA H: 2.50 - 5.00 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.</p>	<p>Durante la Actividad de Excavación se Evidencia el Cruce o Paso de un Colector de Aguas Lluvias en Concreto de 12" de Diámetro, Proveniente del Parque.</p>	
	<p>La Actividad de Excavación se Suspende hasta que se Reciba una Respuesta por parte de la Entidad Encargada (IDRD – EAAB) para la Reubicación de esta Colector.</p>	

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 25: del 12-08-19 al 18-08-19
<p>02. CIMENTACIÓN</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>02-02 CONCRETOS DE CIMENTACION</p> <p>02-02-800 LOSA DE CONTRAPISO E: 0.10 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. INCLUYE BASE POLIETILENO</p> <p>07. INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>Prolongaciones de Redes de Suministro.</p> <p>08. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA Y TELECOMUNICACION.</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>Prolongaciones de Redes Tubería Conduit, todos los Sistemas.</p>	<p>Primer Nivel: Tendido de Malla Electrosoldada y Redes Eléctricas e Hidráulicas</p> <p>Primer Nivel: Trazado de maestras y vaciado de Concreto.</p> <p>Primer Nivel: Vaciado de Concreto para Losa de Contrapiso.</p>	  

	<p align="center"> “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRIALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”. No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018. </p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

	<p>Niveles 1 y 2: Andaje y Armado Aceros Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	
<p>04. ESTRUCTURAS</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>04-04. ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO</p> <p>04-04-330 MUROS ARQUITECTONICOS EN CONCRETO GRIS CLARO F'C 21 MPA - E: 0.12 M. FORMALETA LISA</p> <p>04-05. ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA</p> <p>04-05-010 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA</p>	<p>Niveles 1 y 2: Encofrado Metálico Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	
	<p>Niveles 1 y 2: Fundida Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	

	<p align="center"> “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”. No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018. </p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>
<p>05. MAMPOSTERIA</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>05-04 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES</p> <p>05-04-310 TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA. BORDE LOSA CUBIERTA TERRAZA A: 0.12 M. - H: 0.35 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES A LOSA</p>	<p>Cubierta: Encofrado Metálico Talón perimetral en Concreto Borde Losa.</p>	
	<p>Cubierta: Encofrado Metálico Talón Perimetral en Concreto Borde Losa.</p>	
	<p>Cubierta: Fundida Talón Perimetral en Concreto Borde Losa.</p>	

	<p align="center">"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1".</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Semana No. 26 del 19-08-19 al 25-08-18
<p>05. MAMPOSTERIA</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>05-02 MAMPOSTERIA EN LADRILLO</p> <p>05-02-010 MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO BLOQUE #5 PARA PAÑETAR. INCLUYE ALAMBRON HORIZONTAL ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.</p> <p>05-04 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES</p> <p>05-04-010 GROUTING - MORTERO DE RELLENO PARA MAMPOSTERIA DE F'CR 16.5 MPA.</p> <p>09-01-010 ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR DE MUROS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Ø 3/8" - L: 0.05 M. INCLUYE PERFORACION, ANCLAJE, EPOXICO TIPO SIKADUR 31 DE SIKA O EQUIVALENTE.</p> <p>09. PAÑETES</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>09-01 PAÑETES SOBRE MUROS</p> <p>09-01-010 PAÑETE LISO SOBRE MUROS. INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS</p> <p>09-02 PAÑETES BAJO PLACAS</p> <p>09-02-010 PAÑETE LISO BAJO PLACAS. INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS</p>	<p>Primer Nivel: Levante Muros en Bloque No 5 PV en Arcilla, Anclajes y Grouting.</p> <p>Primer Nivel: Pañete Muros en Bloque de Arcilla</p> <p>Primer Nivel: Pañete Bajo Placa Área Servicios.</p>	  

	<p align="center"> “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”. No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018. </p>	
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>

	<p>Niveles 1 y 2: Anclaje y Armado Aceros Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	
<p>04. ESTRUCTURAS</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>04-04. ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO</p> <p>04-04-330 MUROS ARQUITECTONICOS EN CONCRETO GRIS CLARO F'C 21 MPA - E: 0.12 M. FORMALETA LISA</p> <p>04-05. ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA</p> <p>04-05-010 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA</p>	<p>Niveles 1 y 2: Fundida Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	
	<p>Niveles 1 y 2: Fundida Muros Arquitectónicos en Concreto.</p>	

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	 
<p align="center">ÁREA TÉCNICA</p>	<p align="center">INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p align="center">Version 01</p>


<p>05. MAMPOSTERIA</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>05-04 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES</p>	<p>Cubierta: Talón Perimetral en Concreto Borde Losa.</p>	
<p>05-04-300 TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA. PARA LUCERNARIOS A: 0.10 M. - H: 0.30 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES A LOSA</p> <p>05-04-310 TALON EN CONCRETO F'C 21 MPA. BORDE LOSA CUBIERTA TERRAZA A: 0.12 M. - H: 0.35 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES A LOSA</p>	<p>Cubierta: Talón Lucernarios – Maestras e Inicio Mortero Pendientado.</p>	
<p>11. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</p> <p>Ítems Ejecutados:</p> <p>11-01 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS</p> <p>11-01-010 MORTERO 1:4 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIK 1 O EQUIVALENTE MEDIDO EN PLANTA. INCLUYE FLANCHE EN MORTERO PERIMETRAL</p>	<p>Cubierta: Mortero Pendientado para Sistema de Impermeabilización.</p>	

	<p align="center">“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p align="center">No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	  <p align="center">SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
ÁREA TÉCNICA	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06	Version 01

4.3 Control de Programación

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA			
EJECUCIÓN	OBSERVADO	ESPERADO	DIFERENCIA
Anterior	36,65%	32,70%	-3,95%
Durante el periodo	22,10%	15,94%	-6,16%
Acumulado Actual	58,75%	48,64%	-10,11%
ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN			
ATRASO	Días	Fecha Inicio	
Anterior	0	Fecha Terminación	26 de febrero/19
Actual	0		25 de septiembre/19
PLAZOS			
Cantidad Días	Total	Transcurrido	Faltante
Contractual	210	180	30
Proyección	0	0	0

AVANCE GRÁFICO DE OBRA



Cuadro No. 05: Avance General de Obra

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA TÉCNICA</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p>Version 01</p>

ANEXOS

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA TÉCNICA</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Anexo 1:

**Resultado de Ensayos de Laboratorio Toma de Densidades con
Densímetro Nuclear**

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA TÉCNICA</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Anexo 2:

Solicitud Suspensión Contrato de Obra

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA TÉCNICA</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Anexo 3:

Solicitudes Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD:
Solicitud de Reubicación Colector de Aguas Lluvias 12” Parque

	<p>“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1”.</p> <p>No. Contrato CO1.PCCNTR.699128 de 2018.</p>	
<p>ÁREA TÉCNICA</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 06</p>	<p>Version 01</p>

Anexo 4:

Solicitud Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB:
Solicitud de Reubicación de Colector de Aguas Lluvias 12” Parque



CONS. OBRA 239-08-19

Bogotá D.C. agosto 22 de 2019

Señores,
CVN INGENIERÍA & ARQUITECTURA
Ing. CARLOS VERGARA NEGRETE
Representante Legal - Interventoría
Calle 159 No 54-69, Torre 1 ofic.506, Bogotá D.C.
Tel. 300 74 41- (317) 374 0811
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1.

Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA JARDIN PORVENIR - BOSA

Ingeniero, cordial saludo.

Como es de su pleno conocimiento, durante las actividades de excavación adelantadas el 08 de agosto del año en curso, para los tanques de agua subterráneos, (almacenamiento agua potable y red contra incendio), se evidencio el paso de un colector de aguas lluvias en concreto de diámetro de 12", proveniente del parque aledaño al predio intervenido, afectando el normal desarrollo de las obras programadas,

Dado que el parque colindante al lote donde se realiza la construcción, se encuentra a cargo del **Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD**, y el colector de aguas lluvias a la **Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB**, solicitamos colaboración y acompañamiento por parte de estas entidades, para definir las alternativas pertinentes para la reubicación de este colector de aguas lluvias, ya que la actividad de excavación programada para la construcción de los tanques son Ruta Crítica del proyecto.

A continuación, relacionamos los oficios donde reiteramos nuestra solicitud:

- **Instituto de Distrital de Recreación y Deporte – IDRD**, Cons. Obra 230-08-19 con **Radicado No. 20192100301622** del 16-08-2019 y Cons. Obra 233-08-19 con **Radicado No. 20192100304472** del 21-08-2019.
- **Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB** Cons. Obra 234-08-19 con Radicado **No. E-2019-097745**, del 21-08-2019-

De acuerdo con las circunstancias anteriormente mencionadas, las cuales han incidido directamente en el atraso a la programación de la obra, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de solicitar **la Suspensión al Contrato de la referencia** por un periodo **diecisiete (17) días**, a partir de la fecha:

CONSTRUCTORA MyS S.A.S
Email: dir.obrajardin.mys@gmail.com



26/09/2019, tiempo que estimamos prudente para que las entidades encargadas (IDRD y/o EAAB), emitan una respuesta favorable, con la cual podamos dar solución a este impase y continuar con el normal desarrollo de la obra.

Quedamos atentos a cualquier observación.

Cordialmente,

Arq. CARLOS ALBERTO MEDINA LEÓN
DIRECTOR DE OBRA JARDIN PORVENIR
Cel. (321) 469 2680

Anexos: Relacionados en el oficio.

Bogotá D.C. agosto 15 de 2019

Señores,
IDRD: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Recepción de solicitudes

Calle 63 # 59A-06
(+57 1) 6605400 Ext 251 - 252
Ciudad

ACREDITACIÓN DE BOGOTÁ

FECHA: 16-08-2019 16:42:21 FOLIOS: 1
RADICADOR: LAURA DANIELA MARTIN RAMIREZ
DESTINO: AREA ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS
REMISOR: MYS CONSTRUCTORES
ASUNTO: SOLICITUD REUBICACIÓN COLECTOR DE AGUAS
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 69A - 06 PBX: 660 6400

No. 20192100301622 Código Web: 4Wd5iv




Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD REUBICACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS 12" PARQUE CALLE 55 SUR No. 103-96 BOSA PORVENIR VII.


Cordial Saludo,

La Constructora M y S S.A.S, se encuentra adelantando la construcción del colegio Bosa Porvenir VII con la Secretaría de Educación Distrital - SED, de acuerdo al contrato de la referencia; la obra se encuentra ubicada en la calle 55 Sur No. 103 - 93 Código de sector catastral: 004643 98 02 000 00000 - CHIP AAA0210WCUH - Cedula Catastral 004643980200000000 - Numero Predial Nal: 1100101460743009800023000000000

Durante las actividades de excavación adelantadas el 08 de agosto del año en curso, para los tanques de agua subterráneos, se evidencio el paso de un colector de aguas lluvias en concreto de diámetro de 12", proveniente del parque alrededor al predio intervenido, afectando el normal desarrollo de las obras programadas.

Por lo anterior y dado que el parque colindante al lote donde se realiza la construcción, se encuentra a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, solicitamos de su colaboración y acompañamiento para definir las alternativas pertinentes para la reubicación de este colector de aguas lluvias, ya que la actividad de excavación programada para la construcción de los tanques son Ruta Crítica del proyecto.

Quedo atento para cualquier información y/o aclaración adicional

Cordialmente

Arq. CARLOS ALBERTO MEDINA LEÓN
DIRECTOR DE OBRA JARDIN PORVENIR
Cel. (321) 469 2680

Anexos: Relacionados en oficio.

CONSTRUCTORA MYS S.A.S
Email: dir.obrajardin.mys@gmail.com



Bogotá D.C. agosto 20 de 2019

Señores,

IDRD: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Recepción de solicitudes

Calle 63 # 59A-06

(+57 1) 6605400 Ext 251 - 252

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No COJ.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSCA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED - GRUPO 1

Asunto: REITERACIÓN SOLICITUD REUBICACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS 12" PARQUE CALLE 55 SUR No. 103-96 BOSCA PORVENIR VII.

Cordial Saludo,

La **Construtora M y S S.A.S.**, se encuentra adelantando la construcción del colegio Bosca Porvenir VII con la **Secretaría de Educación Distrital - SED**, de acuerdo al contrato de la referencia; la obra se encuentra ubicada en la calle 55 Sur No. 103 - 93 Código de sector catastral: 004643 98 02 000 00000 - CHIP AAA0210WCUH - Cedula Catastral 004643980200000000 - Numero Predial Nal: 1100101460743009800023000000000

Durante las actividades de excavación adelantadas el 08 de agosto del año en curso, para los tanques de agua subterráneos, se evidencio el paso de un colector de aguas lluvias en concreto de diámetro de 12", proveniente del parque aledaño al predio intervenido, afectando el normal desarrollo de las obras programadas.

Por lo anterior reiteramos la solicitud del oficio Cons. Obra 230 del 15 de agosto de 2018, dado que el parque colindante al lote donde se realiza la construcción, se encuentra a cargo del **Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD**, solicitamos de su colaboración y acompañamiento para definir las alternativas pertinentes para la reubicación de este colector de aguas lluvias, ya que la actividad de excavación programada para la construcción de los tanques son Ruta Crítica del proyecto.

Quedo atento para cualquier información y/o aclaración adicional

Cordialmente,

Arq. CARLOS ALBERTO MEDINA LEÓN
DIRECTOR DE OBRA JARDIN PORVENIR
Cel. (321) 469 2680

Anexos: Relacionados en oficio.

CONSTRUCTORA MYS S.A.S.
Email: dir.obrajardin.mys@gmail.com

CONS. OBRA 233-08-19

No. 20192100304472 Código Web: 7+olpa
FECHA: 21-08-2019 14:52:59 FOLIOS: 1
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA
DESTINO: AREA ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS
IDRD: MYS CONSTRUCTORES
ASUNTO: REITERACION SOLICITUD REUBICACION COLECT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CORRESPONDENCIA DOCUMENTO DE ENTRADA

RADICACION
E-2019-097745
21/08/2019 03:55 p.m.
Radicación

Información de Radicación

Nombre del Remitente:	MYS CONSTRUCTORA - CARLOS ALBERTO MEDINA LEON		
Dirección de correspondencia:	0		
PQR:	☐ Si ☐ No		
Correo Electrónico:	contrato de obra no. co1.pccntr.669128		
Tipo Servicio	Cuenta Contrato SAP:		
Telefono:	4692680		
Asunto:	CONTRATO DE OBRA NO. CO1PCCNTR 669128		
Centro Gestor:	3531001		
Tipo de solicitud	S: Solicitud		
Consecutivo Externo:	234-08-19		
Número de Folios:	1		
Contiene Anexos Físicos	☐ SI ☒ NO		
Zona SAP	Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 5 ☒ Normal		
	Tipo de Flujo: ☒ Normal		
	Documento referenciado:		
	Es una Tutela? ☐ SI ☒ NO		
	Contactos en SAP:		

Acepto que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Bogotá realice la notificación de todos los actos administrativos que se produzcan dentro de la actuación administrativa, así como la citación a que haya lugar al correo electrónico citado y/o a la página web de la Empresa

MYS CONSTRUCTORA - CARLOS ALBERTO MEDINA LEON

FIRMA

Bogotá D.C. agosto 20 de 2019

Señores,

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB ESP

Recepción de solicitudes

Avenida Calle 24 No. 37 - 15

(+57 1)6605400 Ext 251 – 252

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.669128 cuyo objeto es EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED – GRUPO 1

Asunto: SOLICITUD REUBICACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS 12" PARQUE CALLE 55 SUR No. 103-96 BOSA PORVENIR VII.

Cordial Saludo,


La **Constructora M y S S.A. S.**, se encuentra adelantando la construcción del colegio Bosa Porvenir VII con la **Secretaría de Educación Distrital – SED**, de acuerdo al contrato de la referencia; la obra se encuentra ubicada en la calle 55 Sur No. 103 – 93 Código de sector catastral: 004643 98 02 000 00000 - CHIP AAA0210WCUH - Cedula Catastral 00464398020000000 - Numero Predial Nal: 110010146074300980002300000000

Durante las actividades de excavación adelantadas el 08 de agosto del año en curso, para los tanques de agua subterráneos, se evidencio el paso de un colector de aguas lluvias en concreto de diámetro de 12", proveniente del parque aledaño al predio intervenido, afectando el normal desarrollo de las obras programadas,

Por lo anterior y dado que el parque colindante al lote donde se realiza la construcción, se encuentra el colector a cargo del **Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB**, solicitamos de su colaboración y acompañamiento para definir las alternativas pertinentes para la reubicación de este colector de aguas lluvias, ya que la actividad de excavación programada para la construcción de los tanques son Ruta Crítica del proyecto.

Quedo atento para cualquier información y/o aclaración adicional

Cordialmente,



Arq. CARLOS ALBERTO MEDINA LEÓN
DIRECTOR DE OBRA JARDIN PORVENIR
Cel. (321) 469 2680

Anexos: Relacionados en oficio.

CONSTRUCTORA MyS S.A.S
Email: dir.obrajardin.mys@gmail.com

		
APROBO GERENTE GENERAL	GEOPAV LTDA. LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL.	CÓDIGO: GP-PT01-19-49
		VIGENCIA : 2018/01/02

Bogotá D.C. Abril 3 De 2019.

Señores:
Constructora MYS SAS

REF-ENSAYOS DE LABORATORIO PROYECTO JARDIN DE PORVENIR

Por medio de la presente, estamos haciendo entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio relacionados a continuación

- Toma de densidades con densímetro nuclear

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o información complementaria que pudiese requerir y esperando poder continuar sirviéndole.

Cordialmente,

GEOPAV LTDA.
LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
NIT 20.982.977-1
JAMES MUÑOZ PARDO
Director Técnico

GEOPAV LTDA LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
Laboratorio: CA. 129 No.23-48 Teléfono: 2988838-3105552531- 3112812370
Bogotá D.C.- Colombia.

BOGOTA D.C

SECTOR: _____
FECHA: **29-mar-19**

[illegible]