

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato: \$ 3.266.051.722,92

Valor aportado por el Municipio: \$ 3.266.051.722,92

Plazo de Ejecución: 7 meses

Fecha de Inicio: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de Terminación: 26 DE OCTUBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 39 Fecha de informe: De 18/9/2023 24/9/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
CONSORCIO R83		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 39	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	\$ 3.266.051.722,92	% Programado	67,00%	3,00%	70,00%	258
Valor Adicional:	\$ -	% Ejecutado	65,00%	2,00%	67,00%	258
Valor Total:	\$ 3.266.051.722,92	Diferencia	2,00%	-1,00%	-3,00%	
Fecha de Inicio	27 DE DICIEMBRE DE 2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N° 1		Programado(%)	\$ 2.188.254.654,36	\$ 97.981.551,69	\$ 2.286.236.206,04	70,00%
Reinicio:		Ejecutado (%)	\$ 2.122.933.619,90	\$ 65.321.034,46	\$ 2.188.254.654,36	67,00%
Prórroga N° :	3 MESES	Diferencia	\$ 65.321.034,46	-\$ 32.660.517,23	\$ (97.981.551,69)	-3,00%
Plazo actualizado:	26 DE OCTUBRE 2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				
FZ INGENIERIA SE SAS		Interventoría:	4			
Valor Contrato:	\$ 356.261.026,66	Contratista:	19			
Valor Adicional:	\$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA				
Valor Total:	\$ 356.261.026,66					
Fecha de Inicio	27 DE DICIEMBRE DE 2022					
Suspensión N° 1		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES			VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Reinicio:		Aportes a seguridad Social y parafiscales			Interventoría	SI
Prórroga N° :	3 MESES	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			Interventoría	SI
Plazo actualizado:	26 DE OCTUBRE 2023	Normas ambientales			Interventoría	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO PARA CASETA DE BOMBAS, SUMINISTRO DE TEJA PARA MODULO 1, EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA SANITARIA DE 6" Y TECHO EN STEELDECK PARA CASETA DE BOMBAS



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
MAMPOSTERIA EN LADRILLO ABUSARDADO PARA MUROS INTERNOS DEL COLEGIO, TECHO PARA CASETA DE BOMBAS, TERMINACION DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICARA PARA EL TECHO.	SE CONTINUARA CON LA INSTALACION DE LA TEJA PARA MODULO 1, TUBERIA SANITARIA, PUNTOS ELECTRICOS, PUNTOS SANITARIOS, TUBERIA DE 6" SANITARIA , CAJAS SANITARIAS Y MAMPOSTERIA



LOGROS Y/O DIFICULTADES
NO SE PRESENTAN DIFICULTADES.

OBSERVACIONES		
SE PRESENTA POR PARTE DEL CONTRATISTA UN ACTA MODIFICATORIA DEBIDO A MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS PARA REVISION , ASI COMO A SU VEZ PARA UN POSIBLE ADICIONAL NO.1 DE OBRA EN VALOR		
Elaborado por: FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ 	Revisado y Aprobado por: ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA 	