

1. FECHA ELABORACIÓN: 1 10 2023

2. No. INFORME 30

3. SEMANA No. 30

4. INFORME
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE: 25/09/2023 AL 01/10/20235. ENTIDAD
CONTRATANTEALCALDIA DISTRITAL DE
BARRANCABERMEJA -
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 0756-23 7. FECHA CONTRATO: 23 2 2023 8. VALOR CONTRATO: \$ 3.684.062.560,88

9. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 11. PLAZO: 12 Meses

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIONES: N/A Meses/días 14. ADICIONES: N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

16. CONTRATISTA: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 0757-23 18. FECHA CONTRATO: 22 2 2023 19. VALOR CONTRATO: \$ 272.766.458

20. FECHA ACTA INICIO: 6 3 2023 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 3 2024 22. PLAZO: 12 Meses

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIONES: N/A Meses/días 25. ADICIONES: N/A

26. INTEVENTORÍA: UT INTERCOMEDOR ITS1

27. SUPERVISOR : ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capítulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado o por capítulo (B)	% Total Programado del capítulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capítulo (D)	% Total ejecutado por capítulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	\$ 61.936.457,11	2,36%	100,00%	2,36%	100,00%	2,36%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 146.367.647,15	5,57%	100,00%	5,57%	100,00%	5,57%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	\$ 907.316.630,93	34,55%	31,00%	10,71%	32,17%	11,11%	1,17%	0,40%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	\$ 67.044.377,70	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	\$ 655.506.499,83	24,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 25.370.591,46	0,97%	8,00%	0,08%	0,00%	0,00%	-8,00%	-0,08%
INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 35.349.760,01	1,35%	5,00%	0,07%	0,00%	0,00%	-5,00%	-0,07%
ALCANTARILLADO	\$ 37.892.628,70	1,44%	82,00%	1,18%	82,00%	1,18%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	\$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 126.700.117,79	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	\$ 93.135.731,10	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 424.437.934,82	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	\$ 6.226.480,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	\$ 21.499.495,00	0,82%	100,00%	0,82%	100,00%	0,82%	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 2.626.339.636,19	100,00%		20,79%		21,05%		0,26%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	19,98%	20,05%	-0,07%
Durante el periodo	1,07%	0,74%	0,33%
Acumulado Actual	21,05%	20,79%	0,26%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,74%	20,79%
Valor de la Obra Programada	\$ 19.434.913,31	\$ 545.940.845,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,07%	21,05%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 28.101.834,11	\$ 552.759.314,96

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DÍA	ESTADO
OBREROS	16	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	22	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIÉRCOLES	L
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	3	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	S
RESIDENTE	1	VOLQUETA	0	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realiza armado y figurado de las vigas de cimentación faltantes, y se inicia el encofrado de las mismas.
2. Se continúa con el figurado de acero de refuerzo de las vigas aéreas.
3. Se realiza fundida de las vigas de cimentación faltantes, con lo cual se finaliza por completo esta actividad.
4. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
5. Se realiza desencofrado de las vigas fundidas y se inicia el armado de las columnas faltantes.
6. Ingresa el acero estructural a obra y se inicia el armado de la cubierta.
7. Ingresa a obra camillas de madera, cerchas metálicas y parales, y se inicia el armado de las plataformas para las vigas aéreas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Durante el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra y bodega.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parte de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión de basura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el periodo no se presentan modificaciones al contrato de interventoría 0757-23.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1 y el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1 del contrato de obra 0756-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:

1 10 2023

No. INFORME

30

SEMANA No.

30

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:

0756-23

CONTRATISTA

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

0757-23

INTEVENTORÍA

UT INTERCOMEDOR ITSJ

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 25 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: Figurado de acero de refuerzo para vigas.



FECHA FOTO: 25 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación.



FECHA FOTO: 27 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: Llegada de acero estructural a obra.



FECHA FOTO: 28 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: Armado y formateado de columnas .



FECHA FOTO: 29 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: Armado de plataforma para vigas aerias.



FECHA FOTO: 30 de septiembre de 2023

DESCRIPCIÓN: Armado e hincado de la estructura metálica.