

INFORME SEMANAL

Semana Número: 2 Del: 14 de agosto de 2023 Al: 20 de agosto de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 20 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JAQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor básico de la Obra		\$ _____ \$ _____		Valor básico de la Obra		\$ _____ \$ _____	
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:		SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S		Interventor:		GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S	
Contrato No.		1675 de 2023		Contrato No.		1708 DE 2023	
Valor Inicial:		\$ 1.974.357.452,93		Valor Inicial:		\$ 352.258.326,00	
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial:		4 MESES 6 DIAS		Plazo Inicial:		4 MESES Y 21 DIAS	
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023		Fecha de Iniciación:		31 DE JULIO DE 2023	
Fecha de Vencimiento:		5 DE DICIEMBRE DE 2023		Fecha de Vencimiento:		20 DE DICIEMBRE DE 2023	
IMAGEN OFICINA				IMAGEN OFICINA			
							

AVANCE

se realiza visita tecnica de inspeccion a la oficina de instrumentos publicos ORIP FACATATIVA-CUNDINAMARCA, en compania de la supervision del contrato, contratista de obra e interventoria al contrato de obra , se ejecuta toma de inventario de mobiliario en el lugar.

IMAGENES AVANCE

							
*sillas oficina, rack archivador fijo *divisiones oficina		*divisiones oficina *rack electrico *moto bomba - ascensor					



Archivo rodante



silla tipo tandem, mesas tipo escritorio, canecas papeleras y descansa pies



divisiones - oficina abierta - 2do piso



oficina abierta - recepcion - 2do piso

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
<p>Se realizo en conjunto la toma de inventario con personal encargado de la Orip Facatativa, Contratista de obra e Interventoria</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Firma _____</p> <p>Nombre : J. Andres Melo G,</p> <p>Matrícula No.: A201020555</p>

