

INFORME SEMANAL

Semana Número: 3 Del: 11 de septiembre de 2023 Al: 17 de septiembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - FACATATIVA SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
Obra programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor básico de la Obra	\$		\$	Valor básico de la Obra			
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista:				Interventor:			
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S				GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S			
Contrato No. 1675 de 2023				Contrato No. 1708 DE 2023			
Valor Inicial: \$ 1.974.357.452,93				Valor Inicial: \$ 352.258.326,00			
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:			
Plazo Inicial: 4 MESES 6 DIAS				Plazo Inicial: 4 MESES Y 21 DIAS			
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:			
Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023				Fecha de Iniciación: 31 DE JULIO DE 2023			
Fecha de Vencimiento: 5 DE DICIEMBRE DE 2023				Fecha de Vencimiento: 20 DE DICIEMBRE DE 2023			

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

Se recibe presupuesto de obra, flujos de caja y Apus no previstos
revisión de los documentos. Observaciones y envío de las actividades
No se ha iniciado actividades de obra o ejecución

IMAGENES AVANCE

OBSERVACIONES

Sin actividades de ejecución de obra, se revisa documentación enviada por el contratista y se dan observaciones.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555

