

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 del septiembre de 20123 Al: 1 de octubre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 56 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP - PUERTO ASIS SUPERVISOR JACQUELINE GUZMAN HERAZO

OBJETO:

Contrato de Interventoría No 1708-2023 OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL,

CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP).

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra \$	\$	Valor básico de la Obra	
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	Interventor:	GRUCOIN - GRUPO CONSULTOR INGENIEROS S.A.S
Contrato No.	1675 de 2023	Contrato No.	1708 DE 2023
Valor Inicial:	\$ 1.974.357.452.93	Valor Inicial:	\$ 352.258.326.00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	4 MESES 6 DIAS	Plazo Inicial:	4 MESES Y 21 DIAS
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023	Fecha de Iniciación:	31 DE JULIO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	5 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de Vencimiento:	20 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



Nuevamente se recibe presupuesto de obra, flujos de caja y Apus no previstos de acuerdo a las observaciones enviadas al contratista

revisión de los documentos. Observaciones y envío de las actividades

No se ha iniciado actividades de obra o ejecución

Se recibe listado de personal de obra para ejecutar actividades en la ORIP, (revisión y aprobación).

Sin actividades de ejecución de obra, se revisa documentación enviada por el contratista y se dan observaciones.

Firma
Nombre : J. Andres Melo G,
Matrícula No.: A201020555