

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL
Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021
**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.20
CONTRATO EDU-566 DE 2021**
**CONTRATO DE OBRA
SUMINISTRO**
☐
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
☒
CONTRATO DE
☐
PRESTACIÓN DE SERVICIO
☐
OTRO
☐

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	\$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION No 1:	\$ 714.606.900 - SETECIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L
VALOR ADICION No 2:	\$ 548,841,090 - QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS M/L
VALOR ACUMULADO:	\$5.238.077.740 - CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SESETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA 1:	6 MESES
PRORROGA 2:	10 MESES
PRORROGA 3:	1 MES
PRORROGA 4:	3 MESES
PRORROGA 5:	3 MESES
FECHA DE INICIACION:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	NA
FECHA DE REINICIO No.1:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	30 NOVIEMBRE DE 2023

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17

Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA RECIBO INFORME INTERVENTORIA	Contrato de Obra No EDU-561-2021 UF1	Valor Acta Parcial de Obra	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA (%)	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE OBRA (%)	Contrato Interventoria EDU- 566-2021	Valor Acta Parcial Interventoria	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	ACUMULADO INTERVENTORIA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	Saldo
VALOR INICIAL	\$ 82.464.264,620				\$ 3.974.629,750					
ACTA No 1		\$ 1.628.531.995,79	1,97%	1,97%		\$ 78.300.206,00	1,97%	\$ 78.300.206,00	1,97%	\$ 3.896.329.544,00
ACTA No 2		\$ 1.365.320.628,62	1,66%	3,63%		\$ 65.978.854,00	1,66%	\$ 144.279.060,00	3,63%	\$ 3.830.350.690,00
ACTA No 3		\$ 1.399.878.857,78	1,70%	5,33%		\$ 67.568.706,00	1,70%	\$ 211.847.766,00	5,33%	\$ 3.762.781.984,00
ACTA No 4		\$ 5.566.544.118,72	6,75%	12,08%		\$ 268.287.508,00	6,75%	\$ 480.135.274,00	12,08%	\$ 3.494.494.476,00
ACTA No 5		\$ 3.838.560.382,20	4,65%	16,73%		\$ 184.820.283,00	4,65%	\$ 664.955.557,00	16,73%	\$ 3.309.674.193,00
ACTA No 6		\$ 3.461.952.945,32	4,20%	20,93%		\$ 166.934.449,50	4,20%	\$ 831.890.006,50	20,93%	\$ 3.142.739.743,50
ACTA No 7		\$ 3.411.534.139,78	4,14%	25,07%		\$ 164.549.671,65	4,14%	\$ 996.439.678,15	25,07%	\$ 2.978.190.071,85
ACTA No 8		\$ 3.201.796.207,74	3,88%	28,95%		\$ 154.215.634,30	3,88%	\$ 1.150.655.312,45	28,95%	\$ 2.823.974.437,55
ACTA No 9		\$ 3.574.401.335,44	4,33%	33,28%		\$ 172.101.468,18	4,33%	\$ 1.322.756.780,63	33,28%	\$ 2.651.872.969,37
ACTA No 10		\$ 2.402.162.442,68	2,91%	36,19%		\$ 115.661.725,73	2,91%	\$ 1.438.418.506,36	36,19%	\$ 2.536.211.243,64
ACTA No 11		\$ 3.024.994.368,76	3,67%	39,86%		\$ 145.868.911,83	3,67%	\$ 1.584.287.418,19	39,86%	\$ 2.390.342.331,81
ACTA No 12		\$ 2.886.125.237,20	3,50%	43,36%		\$ 139.112.041,25	3,50%	\$ 1.723.399.459,44	43,36%	\$ 2.251.230.290,56
ACTA No 13		\$ 3.009.308.548,01	3,65%	47,01%		\$ 145.073.985,88	3,65%	\$ 1.868.473.445,32	47,01%	\$ 2.106.156.304,68
ACTA No 14		\$ 2.782.130.303,68	3,37%	50,38%		\$ 133.945.022,58	3,37%	\$ 2.002.418.467,90	50,38%	\$ 1.972.211.282,10
ACTA No 15		\$ 2.899.494.758,35	3,52%	53,90%		\$ 139.906.967,20	3,52%	\$ 2.142.325.435,10	53,90%	\$ 1.832.304.314,90
ACTA Reajuste No 1		\$ 2.150.451.407,87	2,61%	56,51%				\$ 2.142.325.435,10	53,90%	\$ 1.832.304.314,90
ACTA No 16		\$ 2.762.769.367,54	3,35%	59,86%		\$ 236.887.933,11	5,96%	\$ 2.379.213.368,21	59,86%	\$ 1.595.416.381,79
ACTA No 17		\$ 3.468.756.259,96	4,21%	64,07%		\$ 167.331.912,48	4,21%	\$ 2.546.545.280,69	64,07%	\$ 1.428.084.469,31
ADICION No 1					\$ 714.606.900					
Valor Acumulado del Contrato					\$ 4.689.236.650					
ACTA No 18		\$ 3.351.827.205,11	4,06%	68,13%						
Acta No 18 Valor Inicial						\$ 161.369.967,85	3,44%	\$ 2.707.915.248,54		
Acta No 18 Valor Adicion No 1						\$ 486.861.680,97	10,38%	\$ 3.194.776.929,51	68,13%	\$ 1.494.459.720,49
ACTA No 19		\$ 3.390.318.351,09	4,11%	72,24%		\$ 192.727.626,32	4,11%	\$ 3.387.504.555,83	72,24%	\$ 1.301.732.094,18
ADICION No 2					\$ 548.841.090					
Valor Acumulado del Contrato					\$ 5.238.077.740					
ACTA No 20		\$ 4.389.792.939,92	5,32%	77,56%						
Acta No 20 Valor Inicial						\$ 249.467.389,78	4,76%	\$ 3.636.971.945,61		
Acta No 20 Valor Adicion No 2						\$ 425.681.149,40	8,13%	\$ 4.062.653.095,01	77,56%	\$ 1.175.424.644,99
Valor Total Acumulado	\$ 82.464.264,620	\$ 63.966.651.801,56	77,56%		\$ 5.238.077.740,00	\$ 4.062.653.095,01		\$ 4.062.653.095,01	77,56%	\$ 1.175.424.644,99

VALOR DEL ACTA: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 675.148.539,18)

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17

Versión: 2 Fecha: 23-06-2021


principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoría No 24 y Factura No. 22 del Acta No 20 del Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2023.



PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoría



DIEGO RADA ALTHONA
Supervisor- EDUBAR S.A



ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.