

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 1 de 6	

ACTA No 03
04 de octubre de 2023



Al Contestar cite Radicado: **2023-1300-000329-I** Id: 1090
Fecha: 2023-10-05 11:02
Destinatario: DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Remitente: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Tipología Documental: FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO Y ANEXOS

TIPO ACTA

PARCIAL		FINAL	X
---------	--	-------	---

Marque con una X el tipo de acta.

CONTRATISTA:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
ENTIDAD BANCARIA:
TIPO DE CUENTA:
NÚMERO DE CUENTA:
CONTRATO N°:
FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A
901353499-4
BANCOLOMBIA
AHORROS
60900001761
DESUR-OC-62-2023
14 de marzo de 2023
REMODELAR EL CABLEADO
ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE
INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL
CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022"

VALOR ANTES DE IVA:
VALOR IVA:
VALOR TOTAL:
FORMA DE PAGO:

\$466.511.537
N/A
\$466.511.537
(I) LA EMPRESA DESUR, NO REALIZARÁ ANTICIPOS. (II) DESUR, REALIZARÁ EL PAGO AL CONTRATISTA ACORDE AL AVANCE DE OBRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA ELECTRÓNICA DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y CARGADA EN SECOP II Y TAN PRONTO COMO EL OBJETO O PARTE DE ÉL, SEGÚN EL CASO, ESTÉ TERMINADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. SE PODRÁN FORMULAR CUENTAS PARCIALES SEGÚN FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA, POR CANTIDADES DE OBJETO EJECUTADO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 2 de 6	

PLAZO INICIAL:	POR PARTE DE DESUR. (III)LOS PAGOS
FECHA DE INICIO:	SE PODRÁN REALIZAR HASTA 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE PRESENTADA LA FACTURA. (IV)SOLO SE CANCELARÁ EL 5% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO HASTA TANTO NO SE HAGA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE REINICIO:	24 de marzo de 2023
ACTA DE ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ACTA N°2
FECHA DE ADICIÓN:	\$68.364.976
PRORROGA N° 01:	\$534.876.513
PRORROGA N° 02:	23 de junio 2023
	UN (1) MES
	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:	N/A
FECHA:	N/A
VALOR:	N/A

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 0000275 del 16 de Junio del 2020, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 3 de 6	

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si No	Diligencie el cuadro Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO		PERSONA JURIDICA PRESENTO	SI	NO
Planilla numero		Certificado de Representante Legal	X	
Periodo de Cotización		Certificado de Revisor Fiscal		
Fecha de pago				
Valor base de cotización		Periodo de Cotización	AGOSTO	
Salud				
Pensión				
ARL tipo de riesgo				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$117.384.753
2	Glosa (+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$117.384.753
4	IVA	XX %	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4)		\$117.384.753
7	Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo)	XX %	N/A
Valor Total a Pagar (6-7)			\$117.384.753

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 4 de 6	

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

Nota: Selecciona con una X la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

NO APLICA					
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN					
RECURSOS PROPIOS	CESION DE FAJAS E. P	ALUMBRADO PUBLICO	SGP	COFINANCIADO	
				¿Cual?	
OTRO	X	¿Cual?	RECURSO ADMINISTRAR		

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro Presupuestal (RP)	RP Reserva Presupuestal	Centro de costos	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
86	15-02-2023	255	N/A	50055-Acondicionamiento Infraestructura Física IUE	24-03-2023	2320202005	\$49.040.363
293	21-06-2023	428	N/A	50055-Acondicionamiento Infraestructura Física IUE	23-06-2023	2320202005	\$68.344.390

Nota: Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

NO APLICA	
EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL	

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DEL CONTRATO			 Municipio de Envigado
	Código: A-GTS-F-02	Versión: 03	Página: 5 de 6	

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (A-B=C)	AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X)		
					SI	NO	N/A
255	2320202005	\$466.511.537	\$466.511.537	\$0			X
428	2320202005	\$68.364.976	\$68.344.390	\$20.586	X		
VB° PRESUPUESTO							


Para constancia firma:

FIRMA: 

SERGIO A. RIOS OSPINA
GERENTE

Notas.

- ✓ La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.
- ✓ Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.
- ✓ Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.

Elaboró	
Carolina Mesa Uribe Profesional en ejecución de proyectos Dirección de Ejecución	

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

PUBLICADA EN SECOP		FIRMA DE RESPONSABLE	
RENDIDA EN SIA OBSERVA			
REVISIÓN DE LA TESORERÍA		FIRMA DE RESPONSABLE	



PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Municipio
de Envigado

Código: M-GEO-F-03

Versión: 01

INFORMACION GENERAL

INFORME No.:

ACTA 3 Y FINAL

FECHA DEL INFORME:

miércoles, 4 de octubre de 2023

OBJETO. REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022.**CONTRATO No.** DESur-OC-62-2023 **CONTRATISTA** TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A. **NIT.** 901353499-4**FECHA SUSCRIPCIÓN.** 14 de marzo de 2023 **FECHA DE INICIO.** 24 de marzo de 2023 **FINALIZA** 23 de mayo de 2023**VALOR INICIAL** \$ 466.511.537 **PLAZO INICIAL** 60 Días **TRANSCURRIDO** 194 Días

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN No. 01 \$ 68.364.978 **PRORROGA No. 01** 30 Días **SUSCRIPCIÓN** 24 de mayo de 2023**VALOR ADICIÓN No. 02** \$ 534.876.513 **PRORROGA No. 02** 10 Días **SUSCRIPCIÓN** 23 de junio de 2023**VALOR TOTAL** \$ 534.876.513 **PLAZO TOTAL** 100 Días **VENCE** 3 de julio de 2023

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01 **ACTA REINICIO No. 01** **DURACIÓN** 0 Días**VALOR TOTAL** \$ 534.876.513 **SUSPENSIÓN TOTAL** 0 Días **VENCE**


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPañIA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento del contrato	565-47-994000002805	\$ 53.487.651	4	1	2024
ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	565-47-994000002605	\$ 106.975.303	4	1	2027
ASEGURADORA SOLIDARIA	Estabilidad y calidad de la obra	565-47-994000002605	\$ 106.975.303	Si ampara 5 años una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción de este		


AVANCES DEL CONTRATO

DATOS FINANCIEROS		EJECUCIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 534.876.513	ACUMULADO ACTUAL	100%	100%	0%
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS	\$ 534.855.927	DURANTE EL PERIODO	0%	100%	0%
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	\$ 20.586	ACUMULADO ANTERIOR	100%	100%	0%
VALOR ANTICIPO	N/A				
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	N/A				
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	N/A				

ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE EJECUCIÓN



MES	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	N°ACTA
Mayo	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	\$ 332.636.611	62%	62%	1
Julio	\$ 84.834.563	\$ 417.471.174	\$ 84.834.563	\$ 417.471.174	16%	16%	2
Octubre	\$ 117.384.753	\$ 534.855.927	\$ 117.384.753	\$ 534.855.927	22%	22%	3
TOTAL	\$ 534.855.927	\$ 534.855.927	\$ 534.855.927	\$ 534.855.927	99,99%	99,99%	

GESTIÓN SOCIAL

Empleos Generados:	Hombres:	Mujeres:	Empleos Generados en la Zona
--------------------	----------	----------	------------------------------



SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Actividades realizadas por el contratista correspondientes al acta de pago N°3:

- Instalacion de cable 4prs/ftp cat 7A
- Instalacion de p/ord tera 4pr/145 blindado
- Instalacion de outlet tera negro jack cat 7A
- Instalacion de face plate ct blanco
- Instalacion adaptador ct angular 2 pto blanco
- Instalacion tapa clega mx blanca x 10 und
- Instalacion de canaleta metalica 12x5
- Reubicacion de canaleta existente
- Certificacion puntos
- Certificacion de fibra optica por huilo
- Marcacion de puntos
- Instalacion de tuberia EMT
- Instalacion de cable electrico encauchetado
- Instalacion de bandeja malla
- Instalacion de rack satélite
- Instalacion de UPS 1 Kva
- Instalacion de switch forti-switch 148f

A la fecha del informe, el contratista entrego la documentacion final tecnica, financiera, SST, de calidad y legal correspondiente a los documentos de liquidacion del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


DESCRIPCION: Instalacion de UPS 1 Kva - Reubicacion de canaleta existente - Instalacion de bandeja malla - Instalacion canaleta EMT - Marcacion de puntos

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

El contrato presenta un acumulado facturado del 99,99% debido al saldo que tuvo el contrato de \$20.586 que estará reflejado en el acta de pago 3 y en el acta de liquidacion. El presente informe corresponde al cobro del Acta de obra N°3 y final, con un acumulado de \$534.855.927

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA MESA URIBE
CARGO:	PROFESIONAL EN EJECUCION DE PROYECTOS
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESUR

FIRMA:


Elaboró: Dirección de Planeación y Desarrollo
Fecha: 13/09/2022

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 22/09/2022

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 22/09/2022