

ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRAS



209

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : ORLANDO FALS BORDA
DIRECCIÓN : KR 1 A ESTE # 72 – 60 SUR
LOCALIDAD : USME
FECHA DE ENTREGA : 11 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- SONIA RODRÍGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del proyecto.

POR LA INTERVENTORIA.- LORENA DELGADO ROMAN, residente de interventoria

POR EL CONTRATISTA. CESAR TAMAYO, residente de obra

POR EL I.E.D. Javier Mauricio Ruiz Galindo Rector

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del I.E.D San Benito Sede A ubicado en la Localidad N° 6 Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C., que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COCINA	ADECUACIONES INTERNAS	70.0 METROS 2	MANTENIMIENTO A PISOS , CARCAMOS Y DESAGUES <u>Y 1 PUERTA.</u>



ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

NO ☐SI

Y.

NO ☐SI ☒NO ☐

--

SI ☒NO ☐



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☒ N/A.

IV. OBSERVACIONES GENERALES


- Emboquillado marco Puerta
- Cambio anqueo Puerta.
- Aseo General.


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA


INTERVENTOR
Loreno Delgado R.


DIRECTIVO DOCENTE
Secretaría Rectoría


DCEB - SED.
Sonia Rodríguez A.



212

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : I.E.D INEM SANTIAGO PÉREZ
DIRECCIÓN : Carrera 24 # 49 – 86 Sur
LOCALIDAD : TUNJUELITO
FECHA DE ENTREGA : 12 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Arq. SANDRA MILENA HORMAZA, en su calidad de Directora de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. JENNIE PÉREZ en su calidad de Directora de Obra de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO, Liney Rojas, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D INEM SANTIAGO PÉREZ ubicado en la localidad TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual Carrera 24 # 49 – 86 Sur

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque 10	Cocina	323.52 m2	Repotenciación red eléctrica, construcción de cárcamo, cambio de piso en zona de marmitas y cuarto de refrigeración.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES


(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.


JENNIE PEREZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

LINEY ROJAS
RECTORA I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO


SANDRA MILENA HORMAZA
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR


SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED



215

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN : Carrera 6h Este # 114 – 88 sur
LOCALIDAD : USME
FECHA DE ENTREGA : 15 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Arq. SANDRA MILENA HORMAZA, en su calidad de Directora de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. JENNIE PÉREZ en su calidad de Directora de Obra de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO, MAYERLY SHIRLEY PABÓN PRIETO, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO ubicado en la localidad USME de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual Carrera 6h Este # 114 – 88 sur:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Plata primer piso	Cocina	157.15 M2	Repotenciación red eléctrica, Adecuación poceta zona de marmitas

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

SI ☒

NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.


JENME PEREZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA


MAYERLY SHIRLEY PABÓN PRIETO
RECTORA I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO


SANDRA MILENA HORMAZA
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR


SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED



218

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : I.E.D RURAL LA UNIÓN
DIRECCIÓN : KM 22 VÍA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ
LOCALIDAD : USME
FECHA DE ENTREGA : 15 DE AGOSTO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – ING CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en su calidad de Representante Legal de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D RURAL LA UNIÓN JULIO MORENO, Rector de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D RURAL LA UNION ubicado en la localidad USME de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual KM 22 VÍA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PLANTA PRIMER PISO BLOQUE 1	COMEDOR	20 M2	ADECUACIÓN PISOS Y PINTURA EPÓXICA MUROS
ZONA VERDE CONTIGUA A LA CANCHA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50 M2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.


CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
REPRESENTANTE LEGAL


JULIO MORENO
RECTOR IED RURAL LA UNIÓN


CLEMENTE ALFREDO BUÑRAGO
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA RODRIGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : I.E.D SAN BENITO ABAD SEDE B
DIRECCIÓN : CRA. 19 # 56ª-25 SUR
LOCALIDAD : TUNJUELITO
FECHA DE ENTREGA : 01 DE AGOSTO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Ing. CLEMENTE BUITRAGO, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. CARMEN ELISA RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D SAN BENITO SEDE B, HILBA DEL CARMEN GUERRERO, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D SAN BENITO ABAD SEDE B ubicado en la localidad TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual CRA. 19 # 56ª-25 SUR

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ZONA INTERNA	CUARTO DE REFRIGERIOS	1.68 m2	MANTENIMIENTO DE PISOS, ENCHAFE, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA
ZONAS EXTERIORES	SHUT DE BASURAS	3.80 m2	MANTENIMIENTO DE PISOS Y CAMBIO DE CUBIERTA
	CARCAMO	42 m	MEJORAMIENTO DE CARCAMO Y REJILLAS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐

NO ☐

N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., al primer día (01) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.


CARMEN RODRIGUEZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA


HILBA GUERRERO
RECTORA IED FEDERICO SAN BENITO ABADA SEDE B


CLEMENTE BUITRAGO
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR


SONIA RODRIGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED

BITÁCORAS

07/08/2019

8:00 am.

- la obra anda con un personal de 4 civiles.
- Durante el día se realiza actividades de enchape en el aula de la biblioteca. - Antes, queda pendiente la instalación del guarda escrito completo y la instalación - y aplicación de la boquilla, mañana se realiza la entrega de los salones Tomas Carrasquilla - Jorge Isaac.

~~F. Pineda~~ 07/08/2019.

08/08/2019.

Jueves 8 de Agosto 2019

Se realizó la entrega de los dos salones del Primer piso, según lo acordado, sin embargo no se cumplió con la fecha de entrega de la Biblioteca, por lo cual el contratista adquiere el compromiso de entregar dicho espacio el día 9 de Agosto, por otra parte para poder autorizar el inicio de la fase dos es importante que el contratista envíe toda la documentación del personal a laborar en la obra ya que el personal existente en obra no cuenta con los certificados de curso en alturas, esta documentación debe ser enviada con dos días de antelación para así verificar y aprobar, si no es así el inicio de actividades de fase dos no será autorizado.

Gesthcon C.A.
Int. Interventoría
GMS, Interventores Colaps T9.

~~F. Pineda~~
Arg. Residente.
Discreto.

- Continuamos con la instalación de el enchape en el salón de la Biblioteca.

8:30 pm.

- Se termina de instalar el enchape con su guardacuerda instalado y su boquilla para su entrega acordada, en Bitacora con intervención.

~~F. Pineda~~ 08/08/2019.

09/08/2019.

El día de hoy se realiza la entrega de la Biblioteca ya terminada. la obra cuenta con un personal de 4 civiles. Por otra parte se realiza el dermante del cielo Rizo en Pvc de al aluminio con su respectiva estructura de igual manera el dermante eléctrico de las lamparas de dichos espacios. por otra parte se realiza la instalación de la Rampa al frente de la puerta "Boca puerta" en la Biblioteca.

- Se realiza la instalación de otro sector de canalización.

~~F. Pineda~~ 09/08/2019.

a la edificación existente. Para continuar el muro se debe realizar una Viga Cinta la cual debe estar anclado a la placa continua.

JARDIN: Al igual que el almacén Tampoco se evidencia estructura por lo tanto se deben instalar 5 perfiles estructurales y continuar con una Viga Cinta. El contratista debe remitir el esquema con los perfiles para revisar el día 16 de Agosto de 2019.

11/08/2019.

8:00 am. - El día de hoy la obra cuenta con un personal de 2 civiles.
- Se realiza actividades, de levantamiento del sector, de el Almacén y el jardín, donde encontramos la pendiente de 10 cm. de caída que hace el salón del jardín y se toma decisión de subir una hilada para nivelar estos espacios. ~~Final~~ 16/08/2019.

12/08/2019.

9:00 am. La obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- El día de hoy se realiza aso de la obra y se realiza el cerramiento de el lugar donde acopiarnos las tejas, y las tejas demandadas.
- Hay que tener en cuenta que estamos a la espera de la aprobación del Sistema estructural a realizar para la instalación de la teja. ~~Final~~ 12/08/2019.

20/08/2019


El día de hoy la obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- Se realiza la entrada de material, para poder iniciar actividades de la instalación de mampostería, de igual manera, llega material para Actividades de Fundida de la Viga Cinta "Varillas, flejes tipo 5, Arma Etc. ~~Final~~ 20/08/2019.

Visita de Interventoría.


Se evidencia que han desarrollado actividades de demolición en el salón de jardín y en el Almacén. Es importante iniciar con las actividades de mampostería. Para así agilizar los procesos de obra de obra, es importante recordar que los muros deben contar con los niveles respectivos y deben estar perfectamente a plomo, es importante ir evacuando los escombros para así evitar el acumulamiento de los mismos, aun no se ha recibido la Propuesta por Parte de Contratista con la cual se piensa mejorar la instalación de la teja ya que esta zona no cuenta con elementos verticales de apoyo.

Cristian, C.A.
Resp. Interventoría
Cens. Interventoría. Edafos 79.

Bohoma



VISTA LATERAL CONTRA EXISTENTE ②



30/03/2019.

- 8:00 am - El día de hoy la obra cuenta con un personal de 2 civiles.
- Continuamos con actividades de pintura de el salón "jardin ya para por fin culminar actividades.
 - por esta parte se realiza el acopio de escombros en la zona asignada por el colegio. ~~F. J. J.~~

31/03/2019.

La obra cuenta con un civil, se realiza el arreglo del panel en un muro de el jardín ya que por lluvias en horas de la noche este se desprendió. ~~F. J. J.~~

02/04/2019.

02 septiembre 2019

Visita de Inspección

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que finalizan las actividades de pintura, sin embargo se observaron algunos filos realizados se encuentran despostillados y no totalmente rectos por lo cual estos deben ser corregidos. Es importante evacuar los residuos restantes en el jardín para así permitir con la instalación de la cubierta a igual que se recomienda evacuar el agua estancada en los pisos para así evitar que esto genere daños.

~~F. J. J.~~
 Ins. Inspección
 Ins. Inspección Colegio 17.

~~F. J. J.~~
 Residente D. J. J.

Norma

La firma Diarqco expresa que envió a la interventoría el 22 de julio, el oficio No 792 con la programación de 5 frentes incluido el del colegio San Benito A., donde las actividades de la cancha, la "actividad" de relleno en material B-400 terminan el 5 de agosto y las actividades de concreto de placa inician el 14 de agosto y termina el 02 de septiembre, por lo que no se entienden las afirmaciones de "abandono de obra" y mucho menos "atrasos en la programación" y menos aún "supuestos inconvenientes a la institución educativa", razones por las cuales, comedidamente se solicita a los señores interventores no afirmar situaciones inexistentes y sin ningún fundamento.



Juan Camilo Pava Solís
ING Residente Diarqco

8 / agosto / 2019

8:00 AM Ingreso personal maestro y ayudante se espera a la visita de las firmas concretara citar el día de hoy para verificar logística de fundida de placa.

Mientras se espera la visita y se plantea fecha para fundida, se adelantaran actividades de caja de inspección y mantenimiento de caja de inspección

Visita de Interventoría

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que aun no hay material para continuar con los labores de la cancha, al igual que solo se encuentran un oficial y un ayudante, según el contratista se encuentran en la logística de las concretaras. Es importante recordar que al no ejecutarse actividades en la cancha se evidencia abandono de la obra

Norma

1 pm Se realiza visita a la obra donde se evidencia que se ha realizado solo la limpieza de caja de inspección al igual que solo se evidencia la presencia de dos trabajadores operativos, por otra parte y para dar respuesta a la anotación del Contratista donde justifica la ausencia de material por que la fundición de la cancha se realizara con Concreto sin embargo el proceso de fundición no se limita solo al vertimiento de Concreto ya que tambien es necesaria la malla o acero de refuerzo y los elementos necesarios para la respectiva encofrado. Dichos materiales aun no se evidencian en obra por lo cual se solicita que se adelanten dichas labores.

Instituto
Int. Interventoria
Casi Interventoras Colyrol 19


Juan Camilo Pava Sols
ING Residente Diarqco

En Respuesta a lo escrito por interventoria el material para la fundición como lo es madera y malla electrosoldada se transportara al frente dias antes de la fundición puesto que estos materiales estarian expuestos a la (intemperie) intemperie y a oxidarse como en el caso de la malla.



Juan Camilo Pava Sols
ING Residente Diarqco

12/ agosto /2019

100 Am Ingreso personal: oficial y 2 ayudantes se comienza actividad de caja de inspección

Se comenta una observación a la interventoria sobre las actividades contempladas de caja de inspección, donde en visitas realizadas desde el inicio del frente se establecio que se realizara una caja de inspección de 1x1x1 con su respectiva tapa y esta seria la que recogeria las aguas

de la cancha multiple y posteriormente la caja existente que se encuentra ubicada en el respaldo de los salones se le realizara unicamente mantenimiento; teniendo en cuenta que en el acta del 31 de mayo de 2019 se contemplo que la caja nueva llevara 2 desagües de 4", se informa que la caja que se le realizara mantenimiento no cuenta con la capacidad necesaria (para) requerida para el caudal que soportara ya que sus dimensiones son apenas de 50x50x50, se solicita evaluar hacer nueva tambien esta caja para agrandar su capacidad.



por otra parte se propone ampliar tuberia de desagüe por fuera del colegio, para garantizar que no se rebose el agua de la caja ya que esta tambien recibe el agua de las bajantes de los salones.

Juan Camilo Parra Soto
196 Residente Diarico

7-08-19

LLEGADA DE MATERIAL

- DESMONTAJE DE CERCAS, ACTIVIDAD CON ARMADA DE ANDAMIOS Y DESARMADA, YA QUE TIENEN QUE GUARDARSE EN EL AULA POR TEMA DE SEGURIDAD.

10-08-19

CARGUE DE ESCOMBRO

REPARACION DE CERRAMIENTO

ARMADO DE COLUMNETAS EN COCHILLA POSTERIOR.

12-08-19

* PERFORACION DE VIGAS DE ARMAR

CON TALADRO PARA ANCLAJES DE COLUMNETAS, Y VIGA CINTA EN PARED FRONTAL, COLOCANDO ACERO A DISTANCIA DE 1 METRO ENTRE CADA UNA.


- LLEGADA DE LADRILLO TOILET PRENSADO SANTA FE.

- CORTADO DE GRAFIL PARA COCHILLAS.

13-08-19

DA CON LLUVIA, ACTIVIDAD DE ALZADO DE COCHILLA POSTERIOR DE AULA 104 INTERMITENTE DEBIDO AL CLIMA.

INSTALACION A LA MISMA VEZ DE GRAFIL A CADA 50 CM A LO LARGO DE CADA COCHILLA.



14-08-19

7:00 AM NO SE HAN PODIDO INICIAR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE COCHILLA DEBIDO A TEMA DE LLUVIA.

10:00 AM CON LLUVIA SE INICIAN ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE COCHILLA EN AULA 104 ZONA POSTERIOR PARA CULMINARLA.

27-08-19 INICIA ACTIVIDAD, PARA TERMINAR CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 106.

Visita de Interventoria.

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que continua la construcción de las Cuchillas, por lo cual se recomienda que se realice el cambio de las unidades desportilladas ya que el ladrillo va a la vista, por otra parte es importante que las juntas de dilatación o "Pegues" sean Uniformes que cuenten con la misma dimensión, al igual que es importante manejar las Plomas y Nivelas, se recomienda al Contratista abstenerse de usar ladrillo desportillado e iniciar con la fundición de las Columnetas.

Christian C.A.
Insr. Interventoria.
Constr. Inspectores Col. 10179.

- SE CAMBIAN UNIDADES DE LADRILLOS MEDIOS DESPORTILLADOS, Y SE PERFECCIONAN CORTES.

- SE INICIA CORTE DE TABLAS PARA FORMALETEAR COLUMNETAS.

28-08-19 INICIA ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104, A LA MISMA VEZ LIMPIANDO Y PERFECCIONANDO DILATAIONES DE PEGUE DE LADRILLO.

- LLEGADA DE MATERIAL.

29-08-19 SIGUE ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104.

- ACTIVIDAD DE ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGA CINTAS.

- INICIA ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104, CON LIMPIEZA DE LADRILLOS A LA MISMA VEZ, Y DILATAIONES.

ASEO A BANDO PRESTADO.


- LLEGADA DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSION

30-08-19 SIGUE ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104.

Se recuerda nuevamente que estas columnas van a ir a la
 del Arriba por lo cual el Vitrado de concreto es fundamental, en
 el caso de que de evidencia una viga o columna con
 Vitrado o mal Vitrado esta deberá ser demolida para así garantizar
 el acabado perfecto.

Gratias
 Interventoría
 Construcción de Colegios 19

- DISEÑO DE PIES DE AMIGO PARA ALEROS
 DE ACUAS 104, 105 Y 106. Y DISTRIBUCION.
- DETALLE DE PIE DE AMIGO.



Se realiza inspección SST, se evidencian 3 personas en obra, realizando actividad de trabajo en alturas, se firma Permiso y se realiza charla de seguridad.

Inspector SST
Refundido G. Gilind

3-09-19. SE HACE ASO A LAS 3 ACUAS 104-105 y 106.

SE FUNDE COLUMNAS POSTERIORES DE ACUA 106 Y LATERALES DE LA MISMA.

SE FUNDE COLUMNAS POSTERIORES DE ACUA 104.

4-09-19 SE INICIA ALZADO DE CUCHILLAS DE ACUA 105. A LA MISMA VEZ SE RECIBE POR FINAL ESCOMBRO DE ACUA 105.

05-09-19 SE HACE ASO A LAS ACUAS FACIANTES Y SE ORGANIZA OBRA.

SE LLEGA LISTA DE INTERVENCIÓN Y SE HABLA DE LAS NUEVAS CUCHILLAS Y COLUMNAS A CONSTRUIR, DONDE NOS PUEN CALCULOS ESTRUCTURALES DE VIGAS DE ANCHURA EXISTENTES SI SON APTAS PARA LA CARGA.

SE SUSPENDIÓ LA ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA.

06-09-19 SE TERMINA ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE ACUA 105, PERO SE DEJA PARTE FINAL A LA ESPERA DEL REMATE DE CUCHILLA PARA ESPERAR RESPUESTA DE LAS CARGAS ESTRUCTURALES Y ASÍ SABER LA ALTURA DE CADA CUCHILLA CON VIGA CINTA PARA DAR PENDIENTE A LA CUBIERTA.

15/ agosto 12018

235

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes
se continúo instalacion de cañuela.

8:00 Am Entrada de malla electrosoldada para fundida de
cancha, se acopia en la cancha para distribución

12:00 pm Receso Almuerzo

1:00 pm Se continúo instalacion de cañuela

2:00 pm Entrada de formaleta y antisol para fundida

4:00 pm visita de obra interventoria y SEO
se plantea evaluar presupuestalmente realizar
un curcarno de recoleccion final con rejilla para
garantizar la recoleccion de aguas provenientes de
la cancha. Recomendaron chequear bien niveles
para la fundida y revisar tambien los de la
cañuela.

Juan Camilo Pava Solis
116 Residente Diarico

16/ agosto 12018

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes
se continúan realizando actividades de extender
malla electrosoldada y se empieza a formatear
para fundida programada el día sábado 17 de
agosto de 2019 a las 7 Am.

Visita de Interventoria.

se hace visita a la obra con el fin de verificar la labor. Previas a la
fundida de la placa en la cancha múltiple, se evidencia que se adelantan
los labores de encofrado y amarre de malla de refuerzo. se recomienda

Norma

20 / agosto / 2019

236

8:00 am Ingreso personal: oficial, maestro y 3 ayudantes
Se comienza desencopado de las losas y
posteriormente se formaletea tramo restante, se
continua con la segunda etapa de fundida después
de las 5 pm. Por logística con el personal estudiantil.

4:00 pm ingreso bomba de concreto para fundida.

5:00 pm Ingresu primera mixer con $7 m^3$ par fundida

7:00 pm Ingresu segunda mixer con $7 m^3$ para finalizar
la segunda etapa de fundida, se

9:00 pm Finaliza segunda etapa de fundida, el día de
mañana se conformara Formaletea y se continuara
con la fundida el día jueves 22 de agosto
después de las 5 pm.

Visita de Interventoria.

Se realiza visita a la obra y se realiza acompañamiento en el Proceso
de fundición de la Placa, es importante que el contratista haga llegar
a Interventoria todos los ensayos necesarios y respectivos lo antes posible.
De igual manera se recomienda seguir con el uso de los Separadores (Ponchos)
Para así garantizar que la malla se encuentre en la distancia necesaria.
Ya que aun el concreto se encuentra fresco es importante que el Contratista
Dula bien las uniones de las Placas, Para así evitar que se produzcan
grumos o saliente en cada union que pueden afectar a la circulación
a la creación de la juntas de dilatación, también es importante que cada
vez que se termine la fundición de un cuadro se realice la limpieza
del siguiente, es decir el que ya se encuentra fundido ya que con el tráfego del
Personal se generan Impurezas o residuos de Concreto que pueden afectar
al acabado final. Ya que las Formalestas serán instalados nuevamente se
recomienda pasar nuevamente los niveles para así confirmar la pendiente necesaria
Ya que si alguna losa no cumple con dichas estándares debiera ser demolida.

Cristian Cárdenas
Interventoria
Cons. Interventores Colegio 79.

Juan Camilo Pava Sullis
Int. Residente DARECO

21/08/19 Funcionamiento, va que en dicho manual se aclaran las restricciones de uso y las sugerencias de uso de cada elemento en los contenidos en cada area. Notada la fecha aun el contratista no ha entregado el manual.

Gustavian CA
Insp. Interventoria
Cons. Interventoria Colegios 79.


Juan Camilo Parra Solis
ING Residente D. Icarque

22/ agosto 2019

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes se chequean niveles de Formaleta para la fundida programada hoy, y se chequea nivel de canchela a la que Intercentria se hace referencia en la anotacion del dia de ayer 21/ agosto/ 2019, se hace toda la logistica para fundida el dia de hoy.

3:30 pm Ingreso bomba para el concreto

4:30 pm Ingreso de mixer con 9 m³ para tercera etapa de fundida.

8:00 pm Finaliza fundida tercera etapa, se hace Aseo y se planea logistica para fundida mañana.

Visita de Interventoria.

Se realiza Visita a la obra donde se evidencia que la mayoria de la fundicion de la Cancha se encuentra terminada, Por lo cual se recomienda iniciar con los mantenimientos de los arcos de microfutbol Para poder adelantar dichas labores, es importante y se recomienda que Para realizar dicho mantenimiento se deba instalar los otros reforzos en las Patas de la Canchas. Es importante tambien lijar la pintura existente y aplicar el respectivo Anticorrosivo Para garantizar la durabilidad de dicha pintura.

Gustavian CA
Insp. Interventoria
Cons. Interventoria Colegios 79.

26/ Agosto /2019

8:00 AM Visita de Interventoria
se realiza Visita a la obra donde se evidencia que se adelantan las labores de movimiento de tierras para poder iniciar la intervención de los Senderos Peatonales, de igual manera se observa que se localiza la Intervención de la segunda Caja de Inspección. Es importante que el Cerramiento sea restaurado nuevamente, para así evitar tener afectaciones con el Personal del Colegio y el estudiantado. Por otra parte se debe iniciar la ejecución de la juntas para así evitar que se presenten fisuras e instalar prontamente el clausomero.

Cristhian C.A.
Insr. Interventoria.
Caus. Interventorias Colegios 19.

26/ agosto /2019

8:00 AM Se empiezan actividades en senderos peatonales y se termina Caja de Inspección al respaldo de salones.

12:00 pm Receso hora almuerzo

1:00 pm Se continúan con las mismas actividades se espera aprobación de material para sello de juntas.



Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diarqco

27/ agosto /2019

7:00 AM Ingreso personal : maestro, oficial y 3 ayudantes se continúan actividades en senderos peatonales y se arregla cerramiento en Polisombra.

12:00 pm Receso hora almuerzo


29 / agosto / 2019

239


7:00 AM Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes.
continúan actividades en sendero peatonal
y se espera visita del ing estructural de
interventoría

10:00 AM visita Ing estructural interventoría, sugiere hacer la dilatación
mecanizada al tercio del ancho del elemento, en este
caso 10 cm de placa, dilatación de 3 cm, con respecto
al segundo cuerpo de la estructura de contención recomienda
cincalar los pie de amigo a las mensulas de los
salones con platina más un elemento en caucho que sirva
como elemento de amortiguación, para que esta no aumente
los huecos de perforación.


El espesor de la dilatación de 3 a 4 mm, solo sellado
con Vulkan



Ing. Estructural Interventoría
Alfredo Rodríguez Sastre



Ing. Interventoría
Cons. Interventores Celajios 79.



Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diarico


2:00 pm Ingresan volquete 6 m³ para retirar escombro



Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diarico

30 / agosto / 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes
se alista senderos par fundida, se coloca malla
y formaleta, se nivelan áreas y se funden
queda pendiente la pintura de estos



Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diarico

Norma

03/ Septiembre 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro y 2 ayudantes
se aplica ontsol a las placas fundidas la noche anterior.

3:00 pm se inician dilatación Mecanica en placa

Juan Camilo pava solis
INV Residente Diarqco

04/ Septiembre 2019

7:00 AM ingreso de personal: maestro y ayudante

Visita de Interventoria.

Se realiza Visita a la obra donde se evidencia el inicio de la boncacion de las Juntas de dilatacion, es importante que estas sean creadas en el mismo sitio donde estaba la formaleta es decir en la ubicación de la fundida. Por otra Parte es necesario que los charlanes en los Bordes de la cancha queden totalmente rectos y Pulidos para así evitar las sobresaltas en estos espacios; Nuevamente se recuerda la importancia de Pulir los rebabas sobrantes.

Cristian CA
INV. Interventoria

3:00 pm se continua dilatación Mecanica, se tienen en cuenta observaciones realizadas por interventoria, tambien se continua con el mantenimiento de las canchas.

Juan Camilo pava solis
INV Residente Diarqco

07 / septiembre / 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes

se realiza campaña mensual de Aseo y
se termina pulida de dilatación para
poder aplicar vulken.



Juan Camilo pava solis
IN6 Residente Diarqco

09 / septiembre / 2019

7:00 AM ingreso personal: maestro

Se espera hasta las horas de la tarde para
hacer Aseo en la cancha y verificar dilataciones
para poder aplicar vulken.
y se continua mantenimiento de Arcos.



Juan Camilo pava solis
IN6 Residente Diarqco

10 / septiembre / 2019

7:00 AM ingreso personal: Ayudante


se esta a la espera para poder aplicar vulken
y a la reunión que definan temas de desagües.



Juan Camilo pava solis
IN6 Residente Diarqco

Visita de Interventoria.

se realiza Visita de obra donde se verifica el estado de la llave de la tienda
escolar ya que a presentado dificultades, sin embargo la encargada de la tienda no
se encontraba y no fue posible verificar la llave, por lo que se solicita el
respetivo Certificado de Calidad.


IN6 Interventoria.

trabajamos realizando el Arco de toda la Obra, un arco
pendientes que se realizarán el día de mañana para poder
entregar la Obra. ~~PAUL~~

17/07/2019

- La Obra el día de hoy cuenta con un personal de 3 personas.
- Durante el día se realizaron las Actividades de la pintura de las cortinas de la tienda, se dio la Autorización de pintar la puerta de esta manzana, de igual manera se realiza la instalación de las bueltes y el cambio de la lamina de madera a metal de las angostas.

- **NOTA:** Estando en presencia del inspector Cristian Cártillo y realizando el recorrido de la Obra - se da la decisión de hacer la entrega de esta, se llama al señor demandante para hacer la entrega sin dudar este nos contesta que el no quiere eso que eso lo pague la señora Recreación. ~~PAUL~~ 19/7

30/08/2019

- Se retoman las Actividades en el INEM 11 SAN VITO PEREZ.
- Se realiza la Visita con interventoria y partes ndmms frativa de el colegio, la donde definimos que cancha sea intervenida.
- Se decide que cancha será intervenida, de igual manera se realiza su Acta de Verdad para ya el día de mañana 31/08/2019

31/08/2019

- El día de hoy la obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- Durante el día el personal realiza la demarcación de donde ira el cerramiento.
- Se realiza las perforaciones para anclar los pilas para pegar la pstrambra.
- Finalizamos cerramiento en la cancha.

02/09/2019

- El día de hoy la obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- Se inicia actividad de demolición de la cancha en donde observamos que el asfalto tiene un grosor de 6 cm.

09/09/2019



243

7:00 Am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
se continua retiro de escombros,
ingreso volque, retiro 1 viaje de 6 m³

Juan Camilo Pava S.
Ing Residente Burgo

10/09/2019

7:00 Am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
Se inician actividades de excavación a 40 cm
para sacar fallo encontrado de 4.50 x 7 x 0.35 de
profundidad.



Juan Camilo Pava S.
Ing Residente Burgo

11/09/2019

7:00 Am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
se realiza visita de interventoria para definir
niveles de excavación, desagües de la cancha y
método de fundido en placa
Se presentaron lluvias la noche anterior, se inspeccionaron
cajas aledañas a la cancha donde se encontraron
que son electricas.
Visita de Interventoria.
Se realiza visita a la obra donde se verificó el fallo realizado sin
embargo se propone realizar visita con el geotecnista de interventoria
Para determinar la profundidad de la excavación, pero para enter que la
obra se puede se recomienda al contratista remover material a una profun-
da de 20 cm.
Continúa con la interventoria.

Lunes 05 de Agosto.
 Personal en obra 2 ayudantes
 Clima: nublado.
 Actividades: el día de hoy se
 hizo otra obra recogida de
 escombros en las.

Ing. Mario Sol
 Representante de obra
 Dir. Gr. Construcción S. A. S.

Jueves 08 de agosto
 Clima: nublado
 Personal en obra 2 ayudantes

Actividades: el día de hoy se
 hace la obra de arborescencia
 para ser dispuesta en el lugar
 certificado para esta actividad.

Ing. Mario Sol
 Representante de obra
 Dir. Gr. Construcción S. A. S.

Vista de Interventoría

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que se adelantaron
 las labores de demolición y desmonte de la cubierta quedando los muros
 listos para iniciar la construcción de los cuchillas y columnetas, las
 columnetas se deben construir y fundir a no más de 24 horas de
 terminados los muros, es importante que el contratista adelante las
 labores de pintura y corte de la periferia, para así aprovechar al
 máximo el tiempo, la documentación de personal de la estructura
 debe ser enviada con anticipación para ser verificada.

Interventoría

- El día de hoy se hace entrega al almacenista del Colegio el Señor Giovanni Villanar la entrega de una cámara de vigilancia. Marca D-Tech. Con su respectiva caja de peso la cámara es de color blanco, serial N° C3106085.

- También se informa que el día lunes 05 de agosto fueron entregados al Señor almacenista dos cámaras de vigilancia y dos routers.

Los routers. Color blanco ambos.

Con números de serial BTO 783694.

y el otro con el serial N° BTO 783699

Las cámaras una marca Hikvision color blanco sin número de serial.

La otra cámara color blanco AHD.

Modelo TVO-D172036-28

ambas cámaras fueron entregadas con su respectiva caja.

Mg. Mario Soto

Responsable de obra

Drageo Constructores S.S.

Martes 13 de Agosto 2019

Clima: Soleado

Personal en obra.

2 ayudantes.

Actividades: El día de hoy continúan las actividades de demolición de muro. El muro se va a demoler hasta el nivel superior de la viga existente

Alank de Anabap Sabia de Sanjos se encontro que un
Sanjurjo se encontraba despiadado y el otro y
presio. Se encontraba despiadado y la supa del
Sanjurjo se encontraba en otro baño, además
que el Sanjurjo estaba roto.

299. 17411. Sub.

Miércoles 27 de agosto de 2019

Visita de Intervenção.

Se evidencia que Continúan labores de demolición de las Cuchillas existentes, sin embargo aun no se evidencia presencia de material (Bloque, Arena, Cemento, acero) necesario para continuar con las actividades, de igual manera no se observa que se haya iniciado la aplicación de Pintura sobre los Perfiles al igual que los trabajos con las Planchas. Recomendación de Interventoría realizada el día 8 de agosto, Nuevamente se recomienda iniciar dichas actividades para así evitar perder tiempo y Aprovechar al Buen Clima. Es importante realizar la evacuación de escombros lo antes posible ya que la demolición faltante es poca. Es importante recordar que si se realiza el ingreso de nueva Personal la documentación debe ser enviada previamente a Interventoría.

Const. Inter. C.A.
Inst. Interventoria
Const. Interventores Colegios P.R.

Jueves 22-08-19.

Se recomienda ubicar los tomacorrientes a una altura de 77m esto con el fin de evitar el riesgo eléctrico a los niños de primera infancia, su recomendación se realiza para todos los puntos nuevos adscritos a los niños —

Chima S. Chado -

personal in obs. 249, 250

el día de hoy. Concluyeron las actividades de demolición de 17.00.

Es importante citar dejar de habitar y adelantar labores. Es importante 247
que en este frente el Personal Permanezca en obra.

Cristhian CA
Int. Interventoria
Con. Interventores Colegios 79.

Miércoles 28 de agosto 2019

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que se adelanta con la
construcción de las Cuchillas, sin embargo aun no se ingresado mas Personal, por
lo cual se le solicita al Contratista incluir otra Cuchilla mas para así
dinamizar los trabajos constructivos dicha solicitud tambien es expresado desde
la supervisión del contrato ya que el Personal educativo a expresado inconformi-
das con el progreso de la obra. de igual manera para evitar retrasos en la
programación es necesario agilizar la construcción de las Cuchillas. y los demás Poles.

Cristhian CA
Int. Interventoria
Con. Interventores Colegios 79.

Jueves 29 de agosto 2019

Clima: Soleado

personal en obra. 1 oficial.

2 ayudantes.

actividades: Se levantan Cuchillas en el
muro posterior. Se hacen los andamios para
las columnetas y se amarran flejes
para las mismas, tambien se colocan las
grafitas y se empiezan a fundir columnetas

ing. Irena Sol

residente de obra

Diaz Constructores S.A.S

Viernes 30 de Agosto 2019

Se realiza inspeccion SST, se evidencian 3
Personas en obra realizando obra civil levanta
miento de muro (Trabajo en altura), se
realiza charla de seguridad y se
firman permisos de trabajo.

Norma

Lina Palumbo
Inspector SST

y se comienza a amarrar los vigas para
viga se funde el primer tramo de viga.

ing. Mario Soto
residente de obra

Dirige Constructores S.A.S.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal en obra un oficial
2 ayudantes

Actividades: Continúan la actividad de
levantar de muro en bloque N.º 1. Se siguen fundiendo
columnetas y se fundió otra sección de viga.

ing. Mario Soto
residente de obra

Dirige Constructores S.A.S.

Miércoles 4 de Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: el día de hoy se levantaron
cuchillas y se fundió una sección más
de viga

ing. Mario Soto
residente de obra

Dirige Constructores S.A.S.

y se comienza a amarrar los vigas para
viga se funde el primer tramo de viga.

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirige. Constructores S.A.S.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima: Soleado

personal en obra un oficial
2 ayudantes

actividades: Continúan la actividad de
levantar de muro en bloque N.º 1. Se siguen fundiendo
columnetas y se fundió otra sección de viga.

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirige. Constructores S.A.S.

Miércoles 4 de Septiembre 2019

Clima: Soleado.

personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: el día de hoy se levantaron
cuchillas y se fundió una sección más
de viga

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirige. Constructores S.A.S.

Viernes 5 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal en obra. Se siguen realizando vigas y columnas.

Maria Sola
Residente obra Domingo Constantino S.A.S

Viernes 6 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal en obra. Se siguen realizando actividades. Comienza la actividad de puente sobre muros.

Maria Sola
Residente obra Domingo Constantino S.A.S

Sabado 7 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal en obra. Se siguen realizando actividades. Se terminan de levantar los chigües en el lado oriental del puente. Se comienza para fundir columnas y vigas.

Domingo 8 de Septiembre 2019
Actividades: Se funden vigas y columnas. Se sigue pintando muros.

Martes 10 de Septiembre 2019

Visita de Interventoría.

Se realiza visita a la obra donde se evidencia que se adelantaron labores de Ponerse Fundición de las Vigas y columnas. Es importante alistar dichos procesos para así dar vía libre a la instalación de la cubierta y la respectiva estructura. Por lo cual se recomienda al contratista iniciar con los trabajos de pintura de los perfiles. Por otra parte se recuerda al Contratista que para lograr personal nuevo la documentación debe ser enviada primero a Interventoría para dar al respectivo aval.

Interventoría
Nota: Es importante recordar que según programación de obra la estructura de la cubierta a la fecha ya debería estar instalada por lo cual se recomienda dar cabida a estos procesos.

lunes 5 de agosto

Clima nublado.

personal en obra

1 maestro.

1 oficial y 2 ayudantes

Actividades: al día de hoy se presentaron las vigas y se hizo arco general en la obra

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirección constructiva S.A.S.

martes 6 de agosto

Clima nublado

personal en obra

1 Oficial
1 ayudante

Actividades: el día de hoy se hicieron flejes en las columnetas que van en las cochetas.

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirección constructiva S.A.S.

miércoles 7 de agosto

Clima nublado.

personal en obra.

1 Oficial
2 ayudantes.

Se continúa con la actividad de amarre de flejes para las Columnetas.

Jueves 8 de agosto

Clima nublado

personal en obra

1 Oficial
2 ayudantes.

Actividades: Se continúa con la actividad de amarre de flejes para Columnetas.

ing. Mario Sot
residente de obra

Dirección constructiva S.A.S.

Sábado 10 de Agosto de 2019.

Personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.

Clima: nublado, lluvia.

actividades: se continúa con la actividad
de levantamiento de Muros.

Ing. Mario Sot
responsable de obra
Dr. Geo. Construcción S. / S.

Domingo 12 de Agosto de 2019.

Personal en obra 2 oficiales
2 ayudantes.

Clima despejado.


actividades: Se colocaron los grafites
en los Muros y se levantaron las puchillas.
Se decidió colocar las puchillas a diferentes
niveles ya que si se colocan al mismo
nivel la cubierta no se va a ver.

de hecho, para que la cubierta se vea
de hecho es necesario techar por salones
y colocar las puchillas a diferentes
niveles. Esto se debe a que el terreno
donde está construido el colegio.

Se encuentra desnivelado, y al construirse
el colegio no se formaron las molduras
necesarias para nivelar las estructuras
de cimentación.

Ing. Mario Sot
responsable de obra
Dr. Geo. Construcción S. / S.


Cuchillas sobre todo en el caso de los muros se esta generando una sobre carga en los muros existentes, por esta razón es necesario hacerle un reforzamiento a los muros, se propone por parte de Supervision e Interventoría hacer columnas en los muros existentes para soportar las cuchillas en bloque las vigas y la cubierta. Se solicita a la interventoría que por escrito nos envíen los planos de despieces de columnas y ubicación de las mismas, en los muros a intervenir. Mientras no se cuente con estos planos no se puede seguir con las actividades en este frente, hasta no tener bien claro por parte de nosotros que muros se van a intervenir y los despieces de las columnas se paran actividades



Mrs. Mario Sib
residente obra
Dirigido Constructores S.A.S.

Montes 20 de Agosto 2019

Clima: Soleado
actividades: el día de hoy se pararon las
cantidades de nueva demolición y
fundición de columnas y zapatas
para el reforzamiento estructural
que hoy que hacer las actividades
en obra continúan paradas, hasta
no tener los planos de ubicación y despieces
de columnas y zapatas por parte de interventoría



Mrs. Mario Sib
residente obra
Dirigido Constructores S.A.S.

Norma

Clima Soleado.

Actividades: Siguen las actividades paradas en este frente, ya que aún no se ha entregado los planos de los reforzamientos que hay que hacer en los Muros por parte de la interventoría.

Ing. Mario Sot

residente de obra

Dinigeo Constructores S.A.S.

Viernes 23 de Agosto 2019.

Clima: Soleado.

actividades: Siguen las actividades paradas en este frente debido a que aún no se han entregado los planos de los reforzamientos que hay que hacer en los Muros existentes por las sobrepurgas que se generaron al levantar las cachillas para la cubierta.

Ing. Mario Sot

residente de obra

Dinigeo Constructores S.A.S.

Sábado 24 de Agosto de 2019.

Clima Soleado:

Actividades: Siguen las actividades paradas en este frente ya que aún no han sido entregados por la interventoría los planos donde deben ir ubicadas las Columnas y las zapatas que van a servir como reforzamiento estructural a los Muros existentes, con sus respectivos despieces.

Ing. Mario Sot

residente de obra

Dinigeo Constructores S.A.S. Norma

255
Carolina Estrada Carolina Estrada
Alexander Diaz Tecnico elastnasta

29 de Agosto 2019

Se realiza visita por parte de la interventoría, el contratista para evaluar el tema estructural de apoyo con elementos verticales, en la primera evaluación de muros por parte del ingeniero estructural de la interventoría se analiza que ample el área mínima para muros continuos, además de contar con grútiles horizontales para el amarre de los muros, así como las columnetas ayudan para el amarre vertical de los muros. Para la generación de los elementos verticales se deja la viga de cimentación existente, y sobre ella irá la parrilla para la zapata nueva, con 4 varillas N° 4 en ambas senhidos, donde nacen tambien los bastones en 6 varillas N° 4 para las columnas de 0.25×0.25 que irán ancladas a la viga de 0.15×0.25 (nueva), en las fosas de las zapatas se rellenará con relleno compactado la espesora de las zapatas serán de 0.20m (Se anexa esquema). Se podrán presentar variaciones en las secciones de las columnas dependiendo de los espacios y diseños arquitectónicos existentes.

Ing. Mario Sib
representa de M.

Dirección Institución S. J.

Asesor Estructural Interventoría

Alfredo Rodríguez Sastre.

Interventoría
Contratistas Wkj1059

256
Jueves 2 de Septiembre 2019

Clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
1 ayudante.

Septiembre 02 de 2019

Se realiza Visita de obra donde se evidencia que realizan las actividades de demolición para la construcción de las columnas sin embargo el rendimiento no es el esperado por lo cual se recomienda al contratista incorporar más personal para así agilizar el proceso del reforzamiento de igual manera se deja en Bitácora el Plano firmado por el Ing. estructural donde aparece la ubicación de los refuerzos verticales.

Cristhian Celi
Ing. Interventor
Cris. Interventores Colegios S.P.A.

Actividades: el día de hoy se
implica con la demolición en los
muros existentes para los elementos
verticales estructurales de apoyo.

Ing. Mario J. L.
residente de obra
Diniego Constructores S.A.S.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
2 ayudantes

Actividades: Se continúa con la actividad
de demolición en los muros existentes
para los elementos verticales estructurales
de apoyo.

- 257
- Se inicia con la actividad de amarrar de varillas para las parrillas que van a servir como refuerzo en las zapatas para los elementos verticales estructurales de apoyo.

ing. Mario S. L.
residente de obra
Dirige Constructores S. de C.

Miércoles 4 de Septiembre 2019.

Clima: Soleado.

personal en obra: 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: Se siguen amarrando parrillas para refuerzo de zapatas y se continúa con la demolición del Muro y baldosa y placas para los elementos verticales de apoyo.

ing. Mario S. L.
residente de obra
Dirige Constructores S. de C.

Jueves 5 de Septiembre 2019.

Clima: Soleado.

personal en obra: 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: Se empieza con la actividad de puesta de concreto de limpieza en los volúmenes excavados para las zapatas y se continúa con la actividad de demolición de Muro, baldosa

SABADO 07/SEPT/2019.

Visita del Ing. Estructural de DIARCO

Se hace visita tecnica, se hace un recorrido por las instalaciones las cuales se encuentran en construcci3n. Se sugiere dada a la altura de las muros realizar un amarrre en todas las columnas e Integrarlos, para generar un mejor comportamiento a nivel del diafragma Superior. 07/09/19

Juan Carlos Henas
MAT 132021 1554132V

DIARCO PRESENTA UN BOSQUEJO DE LO ENUNCIADO EN LA VISITA.

ING. JENNIE PEREZ

DIRECTORA OBRA - DIARCO

Carla C
Ing. Interventor