

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ <small>VALLE DEL CAUCA</small>	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

Acta No.	3	Hora inicial:	9:00 am
Fecha (dd/mm/aaaa):	07 – 08 de septiembre de 2023	Hora final:	6:00 pm
Lugar:	Medio virtual meet		
Objetivo: Reunión de Revisión balance pavimento flexible Covicedros Contrato No. 34-14-03-1056 de 2023. Contrato No. 34-14-03-1056 de 2023.			

ASISTENTES:

Sandra Manrique Urrea. – Ingeniera apoyo a supervisión.

Juan Camilo Franco Valencia – Contratista PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS

AUSENTES:

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Desarrollo de reunión
2. Compromisos
3. Cierre de reunión

DESARROLLO:

1. Desarrollo de reunión

08 de septiembre de 2023:


Se da inicio a la reunión por parte de la Ing. Sandra, quien informa que se ha revisado internamente el archivo recibido el pasado lunes 4 de septiembre y que corresponde a balance del contrato relacionado en el objeto.

En la reunión, proyecta la Ing. Sandra el documento recibido y modificado previamente, con el fin de dar inicio a revisión de cada una de las memorias de cantidades y apus no previstos ingresados por el contratista como solicitados por la entidad.

La Ing. Sandra aclara que en la revisión al documento se observó ciertas cantidades por encima de los requerido al proyecto y ajustando este tema, se logró dejar que el alcance del proyecto corresponda a 130 ml de longitud con ancho de calzada 5.50 ml, bordillos a ambos lados y andén a un solo costado.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

Lo anterior, a su vez con el fin de que se lograra completo el empalme en el sector de la cicloruta donde termina el abscisado ko+0120. A continuación, se presenta documento de plano de tramo a desarrollar con 120 ml planteado por el contratista



Se da inicio de esa forma a la revisión. Hoja de mayores y menores proyectada:

 <p>ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA</p>	<h2>Acta de reunión</h2>	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

ACTA N° 1 DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRAS Y CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS													
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA CARRERA 19 ENTRE CALLE 14A Y CALLE 15 BIS, BARRIO COVICEDROS, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ													
CONTRATISTA		PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S						CONTRATO: Ns. 34-14-03-1056 de 2023		VALOR DEL CONTRATO		\$	310.947.351,00
SUPERVISOR		SUPERVISOR DEL CONTRATO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ						PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES		ACTA DE INICIO		15 de agosto de 2023	
MUNICIPIO		JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA								PRESENTE ACTA		4 de septiembre de 2023	
CONDICIONES INICIALES													
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ADICIONAL (+/-)	VALOR ADICIONAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GENERAL	PARTICULAR								CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES													
1.1	2			LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	170.00	\$ 5.647,00	\$ 959.990,00	-40,00	-\$ 225.880,00	130,00	\$ 5.647,00	\$ 734.110,00
1.2	100119			CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H+2:10M-BORD	ML	340.00	\$ 14.791,00	\$ 5.028.940,00	-44,00	-\$ 650.804,00	296,00	\$ 14.791,00	\$ 4.378.136,00
Subtotal								\$ 5.988.930,00	-\$ 876.684,00		\$ 5.112.246,00		
MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE													
2.1	17			EXCAVACION A MAQUINA	M3	816.00	\$ 9.176,00	\$ 7.487.616,00	-10,68	-\$ 98.000,00	805,32	\$ 9.176,00	\$ 7.389.616,00
2.2	19			RETRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1060.80	\$ 39.048,00	\$ 41.422.118,00	-13,89	-\$ 542.376,00	1046,91	\$ 39.048,00	\$ 40.879.742,00
Subtotal								\$ 48.909.734,00	-\$ 640.376,00		\$ 48.269.358,00		
RELLENOS, SUBBASES Y BASES													
3.1	30			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO IN/VIS PARA SUBASE COMPACTADA AL 95% DEL PM	M3	333.54	\$ 177.424,00	\$ 58.178.001,00	-53,88	-\$ 9.559.605,00	279,66	\$ 177.424,00	\$ 49.618.396,00
3.2	28			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO IN/VIS PARA BASE COMPACTADA AL 100 % DEL PM	M3	153.00	\$ 187.671,00	\$ 28.713.663,00	14,79	\$ 2.775.654,00	167,79	\$ 187.671,00	\$ 31.489.317,00
3.3	29			COMPACTACION, CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE	M2	1020.00	\$ 5.171,00	\$ 5.274.420,00	-159,52	-\$ 824.878,00	860,48	\$ 5.171,00	\$ 4.449.542,00
3.4	36			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL TIPO ROCAMUERTA PARA ANDEN	M3	17.00	\$ 67.148,00	\$ 1.141.516,00	4,12	\$ 276.650,00	21,12	\$ 67.148,00	\$ 1.418.166,00
Subtotal								\$ 94.307.600,00	-\$ 7.332.179,00		\$ 86.975.421,00		
PAVIMENTO ASFÁLTICO													
4.1	48			SUMISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRMACION	M2	1080.00	\$ 3.372,00	\$ 3.641.760,00	-219,52	-\$ 740.221,00	860,48	\$ 3.372,00	\$ 2.901.539,00
4.2	55			CONSTRUCCION DE CARPETA ASFATICA A MAQUINA MENOR O IGUAL A 3"	M3	87.52	\$ 1.183.406,00	\$ 103.571.693,00	-10,08	-\$ 11.928.732,00	77,44	\$ 1.183.406,00	\$ 91.642.961,00
4.3	81			CONSTRUCCION ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	170.00	\$ 93.331,00	\$ 15.866.270,00	-56,55	-\$ 5.277.868,00	113,45	\$ 93.331,00	\$ 10.588.402,00
4.4	80			SARDINEL TRAPEZOIDAL PREFABRICADO	ML	340.00	\$ 102.799,00	\$ 34.951.660,00	-340,00	-\$ 34.951.660,00	0,00	\$ 102.799,00	\$ 0,00
4.5	T0010065			TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MCD-19	M3-KM	81.00	\$ 1.577,00	\$ 127.737,00	2242,20	\$ 3.535.949,00	2323,20	\$ 1.577,00	\$ 3.663.686,00
Subtotal								\$ 158.158.120,00	-\$ 49.362.532,00		\$ 108.796.588,00		
SEÑALIZACIÓN VIAL													
5.1	105			DEMACACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12 DE ANCHO EN PINTURAS ACRELICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MACROESFERAS REFLECTIVAS	ML	350.00	\$ 4.119,00	\$ 1.441.650,00	-90,00	-\$ 370.710,00	260,00	\$ 4.119,00	\$ 1.070.940,00
5.2	080706			SEÑAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	UND	3.00	\$ 476.279,00	\$ 1.428.837,00	2,00	\$ 952.558,00	5,00	\$ 476.279,00	\$ 2.381.395,00
5.3	106			DEMACACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS	M2	12.00	\$ 59.290,00	\$ 711.480,00	43,00	\$ 2.548.470,00	55,00	\$ 59.290,00	\$ 3.260.950,00
Subtotal								\$ 3.581.967,00	\$ 3.131.318,00		\$ 6.713.285,00		
ÍTEM NO PREVISTOS													
NP 1				MATERIAL GRANULAR TIPO IN/ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO)	M3	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	362,27	\$ 26.428.828,00	362,27	\$ 72.953,40	\$ 26.428.828,00
NP 2				DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICION	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	45,12	\$ 2.076.061,00	45,12	\$ 46.012,00	\$ 2.076.061,00
NP 3				CONSTRUCCION DE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU	M	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	205,22	\$ 18.675.020,00	205,22	\$ 91.000,00	\$ 18.675.020,00
				VIGA DE TRANSICION DE CONCRETO RIGIDO A CONCRETO ASFALTICO 0.35'0.12 CON ACERO TRANSVERSAL 3/8C0.10 Y LOGITUDINAL N.A.	M				30,00	\$ 7.096.561,00	30,00	\$ 236.551,90	\$ 7.096.561,00
Subtotal								\$ -	\$ 54.276.470,00		\$ 54.276.470,00		
SUBTOTAL OBRAS								\$ 310.947.351	-\$ 803.983		\$ 310.143.368,00		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 310.947.351,00	-\$ 803.983,00		\$ 310.143.368,00		
VALOR TOTAL								\$ 310.947.351,00	-\$ 803.983,00		\$ 310.143.368,00		

1. Localización y replanteo

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						
2		MEMORIAS DE CÁLCULO						
3		LOCALIZACIÓN-REPLANTEO VÍAS URBANAS						
4		UNIDAD						
5		ML						
6		LOCALIZACIÓN	L	B	H	TOTAL		
7		EJE VIAL	130			130.00		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16						TOTAL		
						130.00		

Considerando 130 ml de longitud en el proyecto.

2. CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						
2		MEMORIAS DE CÁLCULO						
3		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD						
4		UNIDAD						
5		ML						
6		LOCALIZACIÓN	L	B	H	TOTAL		
7		TRAMOS VIALES	140			140.00		
8		TRAMOS VIALES	140			140.00		
9		TRAMOS VIALES	8			8.00		
10		TRAMOS VIALES	8			8.00		
11								
12								
13								
14								
15								
16						TOTAL		
						296.00		

Se define 130 ml de longitud por cada lado del tramo más 10m adicionales para dar espacio a maquinaria y vehículos de carga que transitarán en la obra. Asu vez dos longitudes de 8 m cada una para cuadrar cierre en los extremos.

3. EXCAVACION A MAQUINA

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						
2		MEMORIAS DE CÁLCULO						
3		EXCAVACION A MAQUINA						
4		UNIDAD						
5		M3						
6		LOCALIZACIÓN	L	B	H	AREA	TOTAL	
7		EJE VIAL	130	5.5	0.34	715.000	614.90	
8		EMPALME1			0.34	38.944	33.49	
9		EMPALME2			0.34	5.278	4.54	
10		INTERSECCIÓN1			0.34	34.390	29.58	
11		INTERSECCIÓN2			0.34	66.872	57.51	
12		SARDINELES	205.22	0.3	0.6	61.566	36.94	
13		ANDENES			0.25	113.45	28.36	
14								
15								
16								
17							TOTAL	
							885.32	

Tabla 24 Estructura de pavimento		
ESPESOR (h)		CAPA
cm	Pulg	
9	3.5	MDC - 19
15.00	6	BG - 25
25.00	10	SBG - 38
Subrasante mejorada		

Fuente: Elaboración propia

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

En esta memoria de cantidades se define 0.86 cm de excavación para posible variación que se presente en la excavación por proceso de niveles y de cotas en terreno.

A su vez se solicita al contratista dar a conocer las áreas referenciadas con los nombres Empalme 1 y 2, a lo que se confirma las medidas de cada una.


En el tramo de sardineles se deja ancho de 0.3m dado que en el proceso constructivo de excavación a máquina es difícil un menor ancho. La altura de los mismos se deja en 0.6 para ingresar 0.10m de mejoramiento.

4. RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
	ALCALDÍA DE JAMUNDÍ					
	MEMORIAS DE CÁLCULO					UNIDAD
	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION					M3
	LOCALIZACIÓN			VOLUMEN	F.E	TOTAL
	EJE VIAL			614.90	1.3	799.37
	EMPALME 1			33.49	1.3	43.54
	EMPALME 2			4.54	1.3	5.90
	INTERSECCIÓN 1			29.58	1.3	38.45
	INTERSECCIÓN 2			57.51	1.3	74.76
	SARDINELES			36.94	1.3	48.02
	ANDENES			28.36	1.3	36.87
					TOTAL	1046.91

Mayorado por su respectivo porcentaje de expansión.

5. SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUBASE COMPACTADA AL 95% DEL PM

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
	ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						
	MEMORIAS DE CÁLCULO						UNIDAD
	SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUBASE COMPACTADA AL 95% DEL PM						M3
	LOCALIZACIÓN	L	B	H	AREA	F.C	TOTAL
	EJE VIAL	130	5.5	0.25	715.00	1.3	232.38
	EMPALME 1			0.25	38.94	1.3	12.66
	EMPALME 2			0.25	5.28	1.3	1.72
	INTERSECCIÓN 1			0.25	34.39	1.3	11.18
	INTERSECCIÓN 2			0.25	66.87	1.3	21.73
						TOTAL	279.66

Se revisa que se está mayorando en la memoria de cantidades y no en el Apu.



Versión: 3


 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						UNIDAD
	MEMORIAS DE CÁLCULO						UND
	SEÑAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS						TOTAL
	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	L	B	H		
		5					5.00
						TOTAL	5.00

15. DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ						UNIDAD
	MEMORIAS DE CÁLCULO						M2
	DEMARCACION DE VIAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRILICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS						TOTAL
	LOCALIZACIÓN	L	B	H			
	EJE VIAL	5.5	2				11.00
	EJE VIAL	5.5	2				11.00
	INTERSECCION 1	5.5	2				11.00
	INTERSECCION 2	5.5	2				11.00
	INTERSECCION 2	5.5	2				11.00
						TOTAL	55.00

16. MATERIAL GRANULAR TIPO INV (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ							UNIDAD
	MEMORIAS DE CÁLCULO							M3
	MATERIAL GRANULAR TIPO INV (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO							TOTAL
	LOCALIZACIÓN	L	B	H	AREA	F.C		
	EJE VIAL	130	5.5	0.3	715	1.3		278.85
	EMPALME 1			0.3	38.944	1.3		15.19
	EMPALME 2			0.3	5.278	1.3		2.06
	INTERSECCIÓN 1			0.3	34.390	1.3		13.41
	INTERSECCIÓN 2			0.3	66.872	1.3		26.08
	SARDINEL			0.1	205.22	1.3		26.68
							TOTAL	362.27

En este ítem, el contratista presenta el valor de m3 por \$ 133,957.00, valor que no es sustentado, por tanto, se ajusta valor al referenciado en resolución de precios vigentes para el Municipio de Jamundí:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3



RESOLUCIÓN No. 4151.010.21.1.0022 .2023
(Febrero 23)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2023"

	AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.		10,000.00
35	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR $\geq$ 5%, LL $<$ 40%, PASA 200 $\leq$ 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA $<$ 1%.	M3	56,118.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO		

La cual indica que el precio de m3 de material corresponde \$56 118,00 que adicionado el valor de AUI, correspondiente al 30 % y por tanto el valor m3 de este material se propone de \$ 72 953.00

El contratista indica que el valor no es el manejado en el mercado y que ese material no se consigue a bajo costo.

Por lo anterior, se solicita presentar lo más pronto posible tres cotizaciones del material que soporten el valor del mismo y por tanto la necesidad de ajustar el precio de este ítem no previsto. De esta forma se estudiará la posibilidad de modificar el mismo, considerando que el valor se asumirá con la cotización mínima de las presentadas.

17. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

Relacionado las cantidades e ítems planteadas, se resalta que se deja un valor a favor de la entidad por \$803 983.00 a espera que se generen los soportes pertinentes para ajustar.

08 de septiembre de 2023.

Se repite la actividad y se tiene el siguiente balance y compromiso de cotizaciones.

Longitud 128 ml y ancho de 5.5 ml

CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ADICIONALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ADICIONAL (+/-)	VALOR ADICIONAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR										
PRELIMINARES													
1.1	2			LOCALIZACION/REPLANTEO VMS URBANOS	ML	170.00	\$ 5,647.00	\$ 959,990.00	-42.00	\$ -	237.174.00	\$ 5,647.00	\$ 722,816.00
1.2	100119			GERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10M-BORDO	ML	340.00	\$ 14,791.00	\$ 5,028,940.00	-48.00	\$ -	709,968.00	\$ 14,791.00	\$ 4,318,972.00
Subtotal								\$ 5,988,930.00		\$ -	\$ 947,142.00		\$ 5,041,788.00
MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE													
2.1	17			EXCAVACION A MAQUINA	M3	816.00	\$ 9,176.00	\$ 7,487,616.00	-22.53	\$ -	206,735.00	\$ 9,176.00	\$ 7,280,881.00
2.2	19			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1050.80	\$ 39,048.00	\$ 41,422,118.00	-29.29	\$ -	1,143,715.00	\$ 39,048.00	\$ 40,278,402.00
Subtotal								\$ 48,909,734.00		\$ -	\$ 1,350,451.00		\$ 47,559,283.00
RELLENOS, SUBBASES Y BASES													
3.1	30			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO IN/VS PARA SUBBASE COMPACTADA AL 95% DEL PM	M3	333.54	\$ 177,424.00	\$ 58,178,001.00	-57.46	\$ -	10,194,783.00	\$ 177,424.00	\$ 48,983,218.00
3.2	28			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL GRANULAR TIPO IN/VS PARA BASE COMPACTADA AL 100 % DEL PM	M3	153.00	\$ 187,671.00	\$ 28,713,663.00	12.65	\$ 2,374,038.00	165.65	\$ 187,671.00	\$ 31,087,701.00
3.3	29			COMPACTACION, CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE	M2	1020.00	\$ 5,171.00	\$ 5,274,420.00	-170.52	\$ -	881,759.00	\$ 5,171.00	\$ 4,392,661.00
3.4	36			SUMINISTRO E INSTALACION MATERIAL TIPO ROCAMUERTA PARA ANCHEN	M3	17.00	\$ 67,148.00	\$ 1,141,516.00	3.61	\$ 242,404.00	20.61	\$ 67,148.00	\$ 1,383,920.00
Subtotal								\$ 94,307,600.00		\$ -	\$ 8,460,100.00		\$ 95,847,500.00
PAVIMENTO ASFALTICO													
4.1	48			SUMISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEACION	M2	1080.00	\$ 3,372.00	\$ 3,641,760.00	-230.52	\$ -	777,313.00	\$ 3,372.00	\$ 2,864,447.00
4.2	55			CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MENOR O IGUAL A 3"	M3	87.52	\$ 1,183,406.00	\$ 103,571,693.00	-11.07	\$ -	13,100,304.00	\$ 1,183,406.00	\$ 90,471,389.00
4.3	81			CONSTRUCCION ANCHEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	170.00	\$ 93,331.00	\$ 15,866,270.00	-58.55	\$ -	5,464,530.00	\$ 93,331.00	\$ 10,401,740.00
4.4	80			SARDINEL TRAPEZOIDAL PREFABRICADO	ML	340.00	\$ 102,799.00	\$ 34,951,680.00	-340.00	\$ -	34,951,680.00	\$ 102,799.00	\$ 0.00
4.5	T0010055			TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MCD-19	M3+KM	81.00	\$ 1,577.00	\$ 127,737.00	2212.50	\$ 3,489,113.00	2293.50	\$ 1,577.00	\$ 3,616,850.00
Subtotal								\$ 158,159,120.00		\$ -	\$ 50,804,894.00		\$ 107,354,226.00
SEÑALIZACION VIAL													
5.1	105			DEMARCAACION DE VMS URBANOS CON MARCAS LONGITUDINALES O 12 DE ANCHO EN PINTURAS ACRELICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MACROESFERAS REFLECTIVAS	ML	355.00	\$ 4,119.00	\$ 1,441,855.00	-94.00	\$ -	387,186.00	\$ 4,119.00	\$ 1,054,669.00
5.2	080706			SEÑAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS	UNO	3.00	\$ 476,279.00	\$ 1,428,837.00	2.00	\$ 952,558.00	5.00	\$ 476,279.00	\$ 2,381,395.00
5.3	106			DEMARCAACION DE VMS URBANOS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRELICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS	M2	12.00	\$ 59,290.00	\$ 711,480.00	43.00	\$ 2,549,470.00	55.00	\$ 59,290.00	\$ 3,260,950.00
Subtotal								\$ 3,581,967.00		\$ -	\$ 3,114,842.00		\$ 6,696,809.00
ITEM NO PREVISTOS													
NP 1				SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR	M3	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	331.30	\$ 38,105,087.00	331.30	\$ 115,016.80	\$ 38,105,087.00
NP 2				DEMOLUCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL DE DEMOLUCION	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	45.12	\$ 2,076,081.00	45.12	\$ 46,012.00	\$ 2,076,081.00
NP 3				CONSTRUCCION DE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO IN SITU	M	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	194.74	\$ 18,266,417.00	194.74	\$ 93,799.00	\$ 18,266,417.00
Subtotal								\$ -		\$ 58,447,545.00			\$ 58,447,545.00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 310,947,351.00		\$ -			\$ 310,947,351.00
								\$ 310,947,351.00		\$ -			\$ 310,947,351.00
								\$ 310,947,351.00		\$ -			\$ 310,947,351.00

Cierre de reunión.

Se da por terminada la reunión a las 6:00 PM

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ <small>VALLE DEL CAUCA</small>	Acta de reunión	Código: DE-F-03
		Fecha actualización: 15/07/2020
		Versión: 3

Tareas y compromisos establecidos en esta reunión		
Qué hacer	Responsable	Fecha Compromiso (dd/mm/aaaa)
Cotizaciones de materiales Apus	Contratista	Viernes 8 de septiembre de 2023
Revisión de balance para cierre	Contratista y Secretaría	Lo más pronto posible

Firma(s) responsable(s)

Nota: se nexan dos balances de revisión

Elaboró: Sandra Manrique Urrea- Contratista Secretaría de Infraestructura Física Jamundí

Revisó: Nombre Completo- Cargo