

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 1 de 4

**EL SUSCRITO SUPERVISOR
CERTIFICA**

Que el contrato No. 255 de 2023, se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Nombre del Contratista			Número Nit o C.C. y lugar expedición		No. informe		
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ			79.427.172		1	de	2
Fecha de presentación			Periodo del informe:		Municipio prestación del servicio		
Día	Mes	Año	De	Al			
09	OCTUBRE	2023	11/09/2023	28/09/2023	San Francisco		
Objeto del contrato			ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACION NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACION NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO				
Tipo de contrato:			Otro				
Fecha de Inicio			11/09/2023	Fecha de Terminación	10/10/2023		
Plazo			Un mes				
Valor total del contrato			NOVENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (\$92.997.179) MDA/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS Y GASTOSDIRECTOS E INDIRECTOS				
Prorrogas			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Adiciones			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Suspensiones			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Modificatorios			Acta No. X de dd/mm/aaaa – Tiempo: En días y/o meses				
Interventoría			N/A				
Nueva fecha de terminación			N/A				
Forma de pago			<p>El valor del contrato a suscribir será por la suma NOVENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO SETENTA Y NUEVE (\$92,997,179) M/CTE, Incluido IVA y todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir EL CONTRATISTA, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato que se suscribe.</p> <p>El valor inicial o precio del contrato es estimativo del costo total, y se establecerá para efectos fiscales teniendo en cuenta los servicios a adquirir (alquilar) y los precios unitarios por los cuales se hará la</p>				

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 2 de 4

	<p>respectiva adjudicación. El valor o precio inicial del contrato no tiene alcance vinculante u obligacional, pues el valor real se establecerá una vez se concluya el objeto contractual.</p> <p>En todo caso, las modificaciones o ajustes a las cantidades, así como el establecimiento de ítems nuevos, requerirá de autorización expresa por parte de la entidad.</p> <p>La Entidad pagará el valor del contrato de la siguiente manera:</p> <p>Pagará al contratista en dos actas parciales, es decir, al 50% del avance de la adecuación y el otro 50% como pago final a la terminación y entrega, cada uno acompañado de certificación del cumplimiento, una vez el contratista allegue factura de venta, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial y total del contrato con la constancia o informe expedido por el supervisor del contrato en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción (bienes y servicios) y la suscripción del acta de liquidación.</p> <p>Para el trámite de pago el contratista debe presentar los siguientes documentos:</p> <p>a) Factura de los bienes y/o servicios suministrados o documento que haga sus veces.</p> <p>b) Certificación de encontrarse el contratista a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de sus empleados, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista, conforme lo exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y parágrafo 1o del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007</p> <p>La factura deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario:</p> <p>a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)</p> <p>b) Apellidos y nombre del adquirente de los bienes.</p> <p>c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración</p>
--	--

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

 <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO</p> <p>El Saber como Arma de Vida</p>	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 3 de 4

	<p>consecutiva de facturas de venta.</p> <p>d) Fecha de su expedición.</p> <p>e) Descripción específica o genérica de los bienes y/o servicios.</p> <p>f) Valor total de la operación</p> <p>Del derecho de turno. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.</p> <p>Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.</p> <p>PARAGRAFO 1. - Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva. Además, deberá presentar la factura electrónica y su respectiva representación gráfica.</p>
--	---

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN

	MACROPROCESO: APOYO	Código: F-GCO-001
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03 Fecha: 07-03-2022
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Páginas: 4 de 4

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó que el contratista cumplió con el pago a sus aportes al Sistema General de seguridad social integral (salud, pensiones, ARL) según lo establece el contrato. Además, anexa certificado expedido por LA contadora MABEL ROCIO BURBANO JOJOA con tarjeta profesional N° 169528-T, donde manifiesta que el contratista CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.427.172, se encuentra exonerado de las obligaciones de pagos de parafiscales.

La (s) planilla (s) aportada (s) se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
4521014583	2023/10/05	SEPTIEMBRE

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el producto presentado y aprobado por el supervisor y la factura electrónica de venta No. FECL8 fecha 12/10/2023, AUTORIZO el pago PARCIAL por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$46.498.589) MDA/CTE

DOCUMENTOS SOPORTES (entregados)

ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 92.997.179
Valor total de adiciones	\$ 0
Valor total de reducciones	N/A
Valor total del Contrato	\$ 92.997.179
Valor total pagado	\$ 0
Valor a pagar en la presente certificación	\$ 46.498.589
Saldo a favor del Contratante	\$ 46.498.590

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los nueve (09) días del mes de octubre de 2023.


JUAN CARLOS CALVACHE ALOMÍA
CC 98.384.386 De Pasto (Nariño)
Cargo o Vinculación: PLANEACIÓN SUPERVISOR

¹ Tesorería debe generar documento equivalente ante la DIAN



CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ

NIT: 79427172-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 4 21 B 12 BRR SANTA BARBRA, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 3134965521

Email. celom11@yahoo.es

Autorización factura electrónica de venta No. 18764056960540 válida desde 2023-09-28 hasta 2024-03-28 rango desde FECL6 hasta FECL100.

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
NIT : 800247940
Dirección: BRR LUIS CARLOS GALAN CR 17 CL 14 10 B (!) AIRE LIBRE, Mocoa, Putumayo, Colombia
Teléfono: 3108043074
Email: atencionalusuario@itp.edu.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 28/11/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECL8
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:55:54
FECHA FIRMADO: 12/10/2023 10:55:56

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	10	2023	28	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45200000-9	CONSTRUCCIÓN Pago acta parcial 01 del contrato celebrado entre el contratante Instituto Tecnológico del Putumayo ITP y el contratista Carlos Eduardo Lopez	WSD	1,00	\$37.198.871,42		0,00	\$37.198.871,42
2	AIU1	ADMINISTRACION	EA	1,00	\$7.439.774,28		0,00	\$7.439.774,28
3	AIU3	IMPREVISTOS	EA	1,00	\$743.977,43		0,00	\$743.977,43
4	AIU2	UTILIDAD	EA	1,00	\$937.786,67	19,00	0,00	\$937.786,67

Notas:

SON: (cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos veintisiete centavos)
CUFE: d2668b1234750fcbd551d6b9311850c19ce95377f71c0231658d634a04c2c8eb3533fe000c26cf5ca6a05b9350551267

Subtotal:	\$46.320.409,80
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$178.179,47
Total:	\$46.498.589,27

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$937.786,67	19,00%	\$178.179,47

Firma Digital: 0Ty5twMTYeMC8HBInJzqaFJnDUgortsLghMYQDoBHNmP+E/GUyXhnpRj8N6Lziz bJnLxAV3vnoYwrlkeVy4ntjSgazjo6P6O1jmwyaJzEBG0f9qN F1nUI5jkUSelbn Wl/FsSjGAOURjr0G0JX3+S6h31r5lCvissodfkkpFSLX42uhfB0uyxnaRO2mAA 8Z29CNFvokYhg6KPQIUqfkkA4GFJTg+76j4 t2gn8IYSxQStG36KspTjdSK7Md+L KIVjrMYWnMVYwE421bvmb/trsHQM8n9kKhVjEpmKU77ROKHT2fnOvDth3oY6wQW Qr0x9uG1YPIDMefSbKbJ +g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d2668b1234750fcbd551d6b9311850c19ce95377f71c0231658d634a04c2c8
eb3533fe000c26cf5ca6a05b9350551267

Número de Factura: FECL-8

Fecha de Emisión: 12/10/2023

Fecha de Vencimiento: 28/11/2023

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ

Nombre Comercial: CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ

Nit del Emisor: 79427172

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4290

País: Colombia

Departamento: Nariño

Municipio / Ciudad: PASTO

Dirección: CR 4 21 B 12 BRR SANTA BARBRA

Teléfono / Móvil: 3134965521

Correo: celom11@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800247940

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Putumayo

Municipio / Ciudad: MOCOA

Dirección: BRR LUIS CARLOS GALAN CR 17 CL 14
10 B (!) AIRE LIBRE

Teléfono / Móvil: 3108043074

Correo: atencionalusuario@itp.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	45200000-9	CONSTRUCCIÓN	WSD	1,00	\$ 37.198.871,42	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.198.871,42
2	AIU1	ADMINISTRACION	EA	1,00	\$ 7.439.774,28	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.439.774,28
3	AIU3	IMPREVISTOS	EA	1,00	\$ 743.977,43	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 743.977,43
4	AIU2	UTILIDAD	EA	1,00	\$ 937.786,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.179,47	19.00			\$ 937.786,67

Datos AIU

Información - Adicional

Pago acta parcial 01 del contrato celebrado entre el contratante Instituto Tecnológico del Putumayo ITP y el contratista Carlos Eduardo Lopez

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-12 10:55:59
Documento generado el: 2023-10-12 15:55:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.320.409,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.320.409,80
IVA	178.179,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	178.179,47
Total neto factura (=)	46.498.589,27
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 46.498.589,27

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056960540

Rango desde: 6

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-03-28

BBVA
TERN: HQ42
OFIC: 0598
USER: C809624
RECAUDO DE FACTURAS
31548 IMP ESTAMP PROITP PUTUM
CUENTA : 0013-0598-0230271664

FECHA : 20230929
CONVENIO: 0031548
HORA : 14:57

REFERENCIA NO. 1 0000214400 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : 00000000000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000012571
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE

VALOR EFECTIVO

2,790,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

2,790,000.00

Responsabilidad

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ [MOSTRAR DETALLES](#)

Flujos de aprobación 2

▲ [MOSTRAR DETALLES](#)

Id de la garantía CO1.WRT.12442517

Referencia de la garantía 41-40-101050066

Estado aprobado

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
☐ Cumplimiento - Pago de salarios
☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
☐ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía ☒ contrato de seguro
☐ Patrimonio autónomo
☐ Garantía bancaria

Número del Contrato CO1.PCONTR.5360826

Estado

minar (10/9/2023)	aprobado	Detalle
00) Bogotá-Lima		
TC-05-00) Bogotá	aprobado	Detalle

Responsabilidad

extraco

Fec

para en

g

Garantia

le

C

C

C

C

C

Configu

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

Condic

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

▲

MOstrar DETALLES

Identificación de la garantía

CO1.WRT.12442072

Referencia de la garantía

41-44-101274255

Estado

aprobado

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios

☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra

☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

☒ contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5360826

X

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

CONTRATO DE OBRA Nro. 255 DEL 07/09/2023

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACION NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACION NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO.

INFORME DE OBRA No. 01
SEPTIEMBRE 11 DEL 2023 – SEPTIEMBRE 28 DEL 2023

CONTRATANTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA OBRA:
ING CARLOS EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ

SUPERVISOR:
ING. JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA

**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
SEPTIEMBRE 2023**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES	3
1.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4
1.2 ALCANCE DEL PROYECTO	4
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	4
2.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 1105 DEL 24/08/2020	5
2.1 RESUMEN GENERAL CONTRATO DE OBRA	5
2.2 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA	5
2.3 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA	6
2.4 CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	8
2.5 AVANCE FÍSICO	11
2.6 AVANCE EN EL TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA.	11
2.7 AVANCE FINANCIERO	11
2.8 RELACIÓN DE PAGOS.....	11
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

El presente informe, hace parte de las obligaciones contractuales adquiridas en el CONTRATO DE OBRA No. 255 – 2023 suscrito entre el Ing. CARLOS EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, para la ejecución del proyecto denominado: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACION NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACION NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO.

El objeto es describir y cuantificar las actividades del contrato de obra 255 del 2023, desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 11 al 28 de septiembre del 2023, la cuantificación y los análisis de ejecución presentados se realizan en base a la minuta del contrato y programación del proyecto.

1.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato se ejecuta en las instalaciones físicas de la asociación Nutrilac Lacteos ubicada en la vereda San Isidro del municipio de San Francisco Putumayo.

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

En el marco del proyecto denominado “ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO”, con el cual se pretende atender la baja calidad, producción y comercialización existente en estos momentos en la Asociación, debido al mal estado de la infraestructura, al escaso control de las prácticas de higiene, reducida capacidad para realizar pruebas de calidad y seguridad alimentaria, escaso equipo tecnológico que no evita realizar la producción y transformación láctea de forma artesanal, inexistencia de un programa de trazabilidad, no existe la realización de inspecciones de los diversos procesos, insuficiente número de personal cualificado y el bajo conocimiento de normas y regulaciones de la cadena de los lácteos.

La ejecución de proyectos como este, contribuye a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y al sector lácteo de la región generando capacidades de transferencia y uso del conocimiento en el sector lácteo a través de proyectos que permitan prolongar la vida útil de la leche, fomentar la elaboración de nuevos productos y prestar nuevos servicios en los diferentes eslabones de la cadena láctea; promoviendo la interacción entre actores para el desarrollo de sinergias que potencien los modelos de negocio y fortaleciendo el ecosistema científico, tecnológico y de innovación de la región. Este mecanismo se desarrolla para atender a la emergencia que se presenta con los pequeños productores de leche en el departamento del Putumayo, y contribuirá con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio, en cuanto a desarrollo tecnológico y apropiación social del conocimiento.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra a desarrollar contempla la adecuación mediante el mejoramiento de la planta productiva asociación Nutrilac, para la puesta en funcionamiento bajo condiciones de productividad, higiene y calidad.

Los CAPÍTULOS contratados para la ejecución del presente proyecto son:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

2. MAMPOSTERIA Y PAÑETES
3. ACABADOS PINTURA
4. ENCHAPES Y PORCELANATO
5. INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS
6. CARPINTERIA METALICA VIDRIO Y MADERA
7. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
8. DESALOJOS
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 255 DEL 07/09/2023

2.1 RESUMEN GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	255-2023
CONTRATISTA	CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ C.C. 79.427.172 expedida en Bogotá D.C
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO".
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (\$\$ 92.997.179) MDA/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	1 MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO	11/09/2023
FECHA DE TERMINACION	10/10/2023

2.2 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES				
Compañía aseguradora	POLIZA No.	Amparos	Vigencia	Valor
Seguros del Estado S.A	41-44-101274255	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2023 08/04/2024	\$9,299,717.90
		CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2023 08/04/2024	\$9,299,717.90
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/09/2023 08/04/2024	\$9,299,717.90
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES	\$18,599,435.80

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES					
Compañía aseguradora	Poliza No.	Amparos		Vigencia	Valor
Seguros del Estado S.A	41-40-101050066	PREDIOS	LABORES	Y	08/09/2023
		OPERACIONES			09/10/2023
		CONTRATISTAS		Y	08/09/2023
		SUBCONTRATISTAS			09/10/2023
		RESPONSABILIDAD	CIVIL		08/09/2023
		PATRONAL			09/10/2023
					\$232,000,000

2.3 RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 11/09/2023 hasta el 28/09/2023 se realizaron las siguientes actividades:

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ÍTEM	1,01	DEMOLICION DE MUROS INTERNOS	
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
		Ancho	Alto	Longitud		
Muros internos		12,50	2,12		2,00	53,00
TOTAL						53,00

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ÍTEM	1,02	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS		
Localización			Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
			Ancho	Alto	Longitud		
Marcos y puertas existentes			3,00	2,00		5,00	30,00
TOTAL							30,00

CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ÍTEM	1,04	RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA	
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
		Ancho	Alto	Longitud		
Área de pisos		5,00	5,00			25,00
TOTAL						25,00

CAPÍTULO	2	MAMPOSTERIA PAÑETES	Y	ÍTEM	2.01	MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
		Ancho	Alto	Longitud		
Área de muros		3,00	2,00		6,00	36,00
Área de muros		5,00	2,13		6,00	64,00
TOTAL						100,00

CAPÍTULO	2	MAMPOSTERIA PAÑETES	Y	ÍTEM	2.03	PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
		Ancho	Alto	Longitud		
Área de pañetado 1		3,00	2,00		12	72,00
Área de pañetado 2		9,00	2,00		6	108,00
Área de pañetado 3		15,00	2,67		4	160,00
TOTAL						340,00

CAPÍTULO	3	ACABADOS PINTURA		ÍTEM	3.01	PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE	
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total	
		Ancho	Alto	Longitud			
Área pintada 1		3,00	2,00		12	72,00	
Área pintada 2		9,00	2,00		6	108,00	
Área pintada 3		15,00	1,82		4	109,42	
TOTAL						289,42	

CAPÍTULO	3	ACABADOS PINTURA	ÍTEM	3.03	ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA			
Localización				Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
				Ancho	Alto	Longitud		
Área de marcos de ventana				3,00	1,67		6	30,00
TOTAL								30,00

CAPÍTULO	4	ENCHAPES Y PORCELANATO			ÍTEM	4.01	ALISTADO PISOS	
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total		
		Ancho	Alto	Longitud				
Área de pisos 1		10,00	15,00		1	150,00		
Área de pisos 2		10,00	14,20		1	142,00		
TOTAL						292,00		

CAPÍTULO	4	ENCHAPES Y PORCELANATO			ÍTEM	4.02	PISOS
Localización		Dimensiones			Cantidad	Sub-Total	
		Ancho	Alto	Longitud			
Área de pisos 1		10,00	3,00		1	30,00	
TOTAL						30,00	

2.4 CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo comprendido entre el 11 al 28 de septiembre del 2023, se ejecutó actividades que representen un avance porcentual del 50,00% según la programación del proyecto. En resumen, las actividades ejecutadas corresponden a la ejecución de actividades preliminares, mampostería y pañetes, acabados y enchapes.

La siguiente tabla detalla los valores contractuales y los ejecutados:

CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ
CC: 79.427.172

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			PERIODO 1 DE EJECUCION	
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,01	DEMOLICION DE MUROS INTERNOS	m2	53,00	\$ 40.407,12	\$ 2.141.577,36	53,00	\$ 2.141.577,36
1,02	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	m2	30,00	\$ 9.897,93	\$ 296.937,90	30,00	\$ 296.937,90
1,03	DESMONTE DE VIDRIOS	m2	0,00	\$ 8.483,94	\$ -	0,0	\$ -
1,04	RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA	m2	25,00	\$ 48.953,70	\$ 1.223.842,50	25,0	\$ 1.223.842,50
2	MAMPOSTERIA Y PAÑETES						
2,01	MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS	m2	100,00	\$ 85.381,85	\$ 8.538.185,00	100,00	\$ 8.538.185,00
2.03	PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO	m2	340,00	\$ 14.412,60	\$ 4.900.282,98	340,00	\$ 4.900.282,98
3	ACABADOS PINTURA						
3.01	PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE	m2	299,11	\$ 22.182,60	\$ 6.635.036,59	289,42	\$ 6.420.080,30
3.02	PINTURA UNA MANO SOBRE CUBIERTA	m2	0,00	\$ 46.132,09	\$ -	0,00	\$ -
3.03	ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA	m2	30,00	\$ 39.149,43	\$ 1.174.482,95	30,00	\$ 1.174.482,95
4	ENCHAPES Y PORCELANATO						
4.01	ALISTADO PISOS	m2	292,00	\$ 29.917,89	\$ 8.736.022,71	292,00	\$ 8.736.022,71
4.02	PISOS	m2	155,00	\$ 125.581,99	\$ 19.465.208,45	30,00	\$ 3.767.459,70
5	INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS						
5.01	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	und	5,00	\$ 114.591,60	\$ 572.957,99	0,00	\$ -
5.02	INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE ACCESORIOS	und	2,00	\$ 102.556,60	\$ 205.113,19	0,00	\$ -
5.03	INSTALACION DE SANITARIOS. INCLUYE ACCESORIOS	und	4,00	\$ 168.695,37	\$ 674.781,46	0,00	\$ -
6,0	CARPINTERIA METALICA VIDRIO Y MADERA						

CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ
CC: 79.427.172

6.01	INSTALACIÓN DE PUERTAS	und	5,00	\$ 750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	\$ -
6.02	INSTALACIÓN DE REJAS PARA PUERTA EN HIERRO	und	2,00	\$ 3.200.835,35	\$ 6.401.670,70	0,00	\$ -
6.03	INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO TIPO ALUMINIO PARA BAÑOS	und	4,00	\$ 450.835,35	\$ 1.803.341,40	0,0	\$ -
6.04	INSTALACIÓN DE VIDRIOS	m2	0,00	\$ 30.905,35	\$ -	0,00	\$ -
6.05	INSTALACIÓN DE TEJAS	m2	31,51	\$ 30.331,35	\$ 955.801,64	0,00	\$ -
7,0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL						
7.01	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINAR	m2	0,00	\$ 9.238,41	\$ -	0,00	\$ -
8,0	DESALOJOS						
8.01	RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DEMOLICIÓN MUROS ENCHAPES	m3/km	0,00	\$ 1.250,00	\$ -	0,00	\$ -
9,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
9.01	INSTALACION LLAVE MANGUERA DE 1/2"	und	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ -
9.02	INSTALACION LAVA PIES	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ -
9.03	CARCAMO EN VARILLA DE 1/2 PARA LIMPIEZA	m	8,00	\$ 100.000,00	\$ 800.000,00	0,00	\$ -
9.04	CORTINA DE AISLAMIENTO	m2	16,50	\$ 25.000,00	\$ 412.500,00	0,00	\$ -
9.05	PINTURA EPOXICA PARA PISOS	m2	160,00	\$ 33.500,00	\$ 5.360.000,00	0,00	\$ -
TOTAL					\$ 74.397.742,82		\$ 37.198.871,41
ADMINISTRACION (A)			20%		\$ 14.879.548,56		\$ 7.439.774,28
IMPREVISTOS (I)			2%		\$ 1.487.954,86		\$ 743.977,43
UTILIDAD (U)			3%		\$ 2.231.932,28		\$ 1.115.966,14
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 18.599.435,71		\$ 9.299.717,85
VALORES TOTALES DEL CONTRATO					\$ 92.997.179		\$ 46.498.589

2.5 AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% PERIODO	% ACUMULADO
1	11/09/2023	28/09/2023	50,00	50,00

2.6 AVANCE EN EL TIEMPO DEL CONTRATO DE OBRA.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Un (01) mes
PLAZO TRANSCURRIDO:	Dieciocho días
PLAZO DE EJECUCIÓN RESTANTE:	Doce días

2.7 AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 92.997.179
INVERSIÓN EJECUTADA PERIODO 01:	\$ 46.498.589
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	50,00 %

2.8 RELACIÓN DE PAGOS

Hasta la fecha del presente informe de obra, no se han realizado pagos por concepto de actas parciales.

Relación de pagos: **CONTRATO DE OBRA N° 255 - 2023**

DESCRIPCIÓN	VALORES DEL CONTRATO		VALORES CANCELADOS	VALORES POR CANCELAR
Valor inicial del contrato	100%	\$ 92.997.179		
Acta parcial No 01	50.00%			\$ 46.498.589
Saldo a favor del contratista	50.00%			\$ 46.498.589
VALORES TOTALES		\$ 92.997.179	\$ 0,00	\$ 92.997.179

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contrato de Obra a fecha del 28/09/2023, es decir transcurridos 18 días, presenta un avance de ejecución acumulado del 50,00%.
- Para garantizar que las obras cumplan con las especificaciones del proyecto y los estándares de calidad mínimos para el recibo por parte de la entidad contratante, las actividades contractuales se realizaron bajo la constante supervisión de profesionales idóneos y ofertados en la propuesta del contratista.



Ing. CARLOS EDUARDO LÓPEZ
CONTRATISTA DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACION NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACION NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO.	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
--	----------------------------------

	
Fotografía No. 1	Fotografía No. 2
Demolición de muros internos	Demolición de muros internos
	
Fotografía No. 3	Fotografía No. 4
Desmonte de marcos y puertas	Desmonte de marcos y puertas
	
Fotografía No. 5	Fotografía No. 6
Retiro y picado de pisos existentes	Retiro y picado de pisos existentes

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACION NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACION NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO.	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
--	----------------------------------

	
Fotografía No. 7	Fotografía No. 8
Mampostería – muros de cerramiento	Mampostería – muros divisorios
	
Fotografía No. 9	Fotografía No. 10
Mampostería – muros de cerramiento	Mampostería – muros divisorios
	
Fotografía No. 11	Fotografía No. 12
Pañete liso de muros en mortero afinado	Pañete liso de muros en mortero afinado

	
<p>Fotografía No. 13</p>	<p>Fotografía No. 14</p>
<p>Pañete liso de muros en mortero afinado</p>	<p>Pañete liso de muros en mortero afinado</p>
	
<p>Fotografía No. 15</p>	<p>Fotografía No. 16</p>
<p>Alistado de pisos</p>	<p>Alistado de pisos</p>
	
<p>Fotografía No. 17</p>	<p>Fotografía No. 18</p>
<p>Alistado de pisos</p>	<p>Alistado de pisos</p>



Fotografía No. 19

Resane de muros



Fotografía No. 20

Resane de pisos



Fotografía No. 21

Resane de muros




Fotografía No. 22

Resane de muros



ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO



ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 01

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ
SUPERVISOR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
FECHA ACTA: 28 de septiembre de 2023

Mediante la presente acta, CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ, en calidad de contratista y director de obra, MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO rector ITP, en calidad de supervisor, JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA, en calidad de profesional universitario area de planeacion ITP, JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS profesional de apoyo en el área de Planeación ITP como apoyo a la supervision, dejan constancia de las cantidades de obra ejecutadas a la fecha en las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	DEMOLICION DE MUROS INTERNOS	m2	53,00	\$ 40.407,12	\$ 2.141.577,36	0,00	\$ -	53,00	\$ 2.141.577,36	53,00	\$ 2.141.577,36	0,00	\$ -
1.02	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	m2	30,00	\$ 9.897,93	\$ 296.937,90	0,00	\$ -	30,00	\$ 296.937,90	30,00	\$ 296.937,90	0,00	\$ -
1.03	DESMONTE DE VIDRIOS	m2	0,00	\$ 8.483,94	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.04	RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA	m2	25,00	\$ 48.953,70	\$ 1.223.842,50	0,0	\$ -	25,0	\$ 1.223.842,50	25,00	\$ 1.223.842,50	0,00	\$ -
2	MAMPOSTERIA Y PANETES												
2.01	MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS	m2	100,00	\$ 85.381,85	\$ 8.538.185,00	0,00	\$ -	100,00	\$ 8.538.185,00	100,00	\$ 8.538.185,00	0,00	\$ -
2.03	PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO	m2	340,00	\$ 14.412,60	\$ 4.900.282,98	0,00	\$ -	340,00	\$ 4.900.282,98	340,00	\$ 4.900.282,98	0,00	\$ -
3	ACABADOS PINTURA												
3.01	PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE	m2	299,11	\$ 22.182,60	\$ 6.635.036,59	0,00	\$ -	289,42	\$ 6.420.080,30	289,42	\$ 6.420.080,30	9,69	\$ 214.956,29
3.02	PINTURA UNA MANO SOBRE CUBIERTA	m2	0,00	\$ 46.132,09	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.03	ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA	m2	30,00	\$ 39.149,43	\$ 1.174.482,95	0,00	\$ -	30,00	\$ 1.174.482,95	30,00	\$ 1.174.482,95	0,00	\$ -
4	ENCHAPES Y PORCELANATO												
4.01	ALISTADO PISOS	m2	292,00	\$ 29.917,89	\$ 8.736.022,71	0,00	\$ -	292,00	\$ 8.736.022,71	292,00	\$ 8.736.022,71	0,00	\$ -
4.02	PISOS	m2	155,00	\$ 125.581,99	\$ 19.465.208,45	0,00	\$ -	30,00	\$ 3.767.459,70	30,00	\$ 3.767.459,70	125,00	\$ 15.697.748,75
5	INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS												
5.01	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	und	5,00	\$ 114.591,60	\$ 572.957,99	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 572.957,99
5.02	INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE ACCESORIOS	und	2,00	\$ 102.556,60	\$ 205.113,19	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 205.113,19
5.03	INSTALACION DE SANITARIOS. INCLUYE ACCESORIOS	und	4,00	\$ 168.695,37	\$ 674.781,46	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 674.781,46
6,0	CARPINTERIA METALICA VIDRIO Y MADERA												
6.01	INSTALACIÓN DE PUERTAS	und	5,00	\$ 750.000,00	\$ 3.750.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 3.750.000,00
6.02	INSTALACIÓN DE REJAS PARA PUERTA EN HIERRO	und	2,00	\$ 3.200.835,35	\$ 6.401.670,70	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.401.670,70
6.03	INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO TIPO ALUMINIO PARA BAÑOS	und	4,00	\$ 450.835,35	\$ 1.803.341,40	0,00	\$ -	0,0	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.803.341,40
6.04	INSTALACIÓN DE VIDRIOS	m2	0,00	\$ 30.905,35	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6.05	INSTALACIÓN DE TEJAS	m2	31,51	\$ 30.331,35	\$ 955.801,64	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	31,51	\$ 955.801,64
7,0	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL												
7.01	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINAR	m2	0,00	\$ 9.238,41	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8,0	DESALOJOS												
8.01	RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES DEMOLICIÓN MUROS ENCHAPES	m3/km	0,00	\$ 1.250,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9,0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
9.01	INSTALACION LLAVE MANGUERA DE 1/2"	und	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 150.000,00
9.02	INSTALACION LAVA PIES	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 200.000,00
9.03	CARCAMO EN VARILLA DE 1/2 PARA LIMPIEZA	m	8,00	\$ 100.000,00	\$ 800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 800.000,00
9.04	CORTINA DE AISLAMIENTO	m2	16,50	\$ 25.000,00	\$ 412.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,50	\$ 412.500,00
9.05	PINTURA EPOXICA PARA PISOS	m2	160,00	\$ 33.500,00	\$ 5.360.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	160,00	\$ 5.360.000,00
TOTAL					\$ 74.397.742,82		\$ -		\$ 37.198.871,41		\$ 37.198.871,41		\$ 37.198.871,42
ADMINISTRACION (A)					20%	\$ 14.879.548,56	\$ -	\$ -	\$ 7.439.774,28	\$ 7.439.774,28	\$ 7.439.774,28	\$ -	\$ 7.439.774,28
IMPREVISTOS (I)					2%	\$ 1.487.954,86	\$ -	\$ -	\$ 743.977,43	\$ 743.977,43	\$ 743.977,43	\$ -	\$ 743.977,43
UTILIDAD (U)					3%	\$ 2.231.932,28	\$ -	\$ -	\$ 1.115.966,14	\$ 1.115.966,14	\$ 1.115.966,14	\$ -	\$ 1.115.966,14
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						\$ 18.599.435,71	\$ -	\$ -	\$ 9.299.717,85	\$ 9.299.717,85	\$ 9.299.717,85	\$ -	\$ 9.299.717,85

BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	92.997.179
VALOR ACUMULADO	\$ -		
VALOR ACTA Nº 1	\$ 46.498.589		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 46.498.589		
SUMAS IGUALES	\$ 92.997.179	\$ 92.997.179	

Vo.Bø. CONTRATISTA				Vo.Bø. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO			
NOMBRE		SUPERVISOR DEL CONTRATO		PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION		PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION	
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ		MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO		JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA		JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										<div>IES Vigilada por:</div> <div> La educación es de todos Mineducación</div>			
FECHA		DD	28	MM	9	AA	2023	CORTE ACTA #				1		ELABORÓ		CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																					
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ						NIT O C.C.		79.427.172						CONTRATO No.		255 - 2023					
SUPERVISION		INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO						NIT O C.C.		800247940-1						CONTRATO No.		N.A.					
CAPÍTULO	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				ÍTEM	1,01	DEMOLICION DE MUROS INTERNOS				UNIDAD	m2		UBICACIÓN	SAN FRANCISCO PUTUMAYO							
<div></div>										Localización	Dimensiones			Cantidad	Sub-Total								
											Ancho	Alto	Longitud										
										Muros internos	12,50	2,12		2	53,00								
Observaciones:										TOTAL					53,00								
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										VoBo Supervisor(a):  JAÍME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS													

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																															
FECHA				DD		28		MM		9		AA		2023		CORTE ACTA #				1		ELABORÓ				CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ															
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																																					
CONTRATISTA				CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										NIT O C.C.				79.427.172										CONTRATO No.				255 - 2023									
SUPERVISION				INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO										NIT O C.C.				800247940-1										CONTRATO No.				N.A.									
CAPÍTULO		1		ACTIVIDADES PRELIMINARES						ÍTEM		1,02		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS										UNIDAD		m2		UBICACIÓN		SAN FRANCISCO PUTUMAYO											
																										Localización		Dimensiones			Cantidad		Sub-Total								
																												Ancho		Alto		Longitud									
																										Marcos y puertas existentes		3,00		2,00				5		30,00					
Observaciones:																										TOTAL						30,00									
Director de Obra:																										VoBo Supervisor(a):															
																																									
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ																										JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS															

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																			
FECHA				DD		28		MM		9		AA		2023		CORTE ACTA #				1		ELABORÓ				CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ																			
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																																									
CONTRATISTA				CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										NIT O C.C.				79.427.172										CONTRATO No.				255 - 2023													
SUPERVISION				INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO										NIT O C.C.				800247940-1										CONTRATO No.				N.A.													
CAPÍTULO		1		ACTIVIDADES PRELIMINARES								ÍTEM		1,04		RETIRO Y PICADO DE PISO EXISTENTE ENCHAPES DE CERAMICA										UNIDAD				m2		UBICACIÓN				SAN FRANCISCO PUTUMAYO									
																										Localización				Dimensiones				Cantidad		Sub-Total									
																														Ancho		Alto		Longitud											
																										Area de pisos				5,00		5,00						25,00							
Observaciones:																										TOTAL										25,00									
Director de Obra:																										VoBo Supervisor(a):																			
																																													
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ																										JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS																			




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

IES Vigilada por:



La educación
es de todos

Mineducación

FECHA	DD	28	MM	9	AA	2023	CORTE ACTA #	1	ELABORÓ	CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ				
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO												
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ			NIT O C.C.		79.427.172			CONTRATO No.		255 - 2023		
SUPERVISION		INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO			NIT O C.C.		800247940-1			CONTRATO No.		N.A.		
CAPÍTULO	2	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES			ÍTEM	2,01	MURO ESTRUCTURAL EN LADRILLO, e= 0,12 PARA MUROS DIVISORES AREA BAÑOS			UNIDAD	m2	UBICACIÓN	SAN FRANCISCO PUTUMAYO	
 		Localización	Dimensiones			Cantidad	Sub-Total							
		Ancho	Alto	Longitud										
		Area de muros	3,00	2,00		6,0	36,00							
		Area de muros	5,00	2,13		6,0	64,00							
Observaciones:									TOTAL				100,00	
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ									VoBo Supervisor(a):  JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS					



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

IES Vigilada por:



La educación
es de todos

Mineducación

FECHA	DD	28	MM	9	AA	2023	CORTE ACTA #	1	ELABORÓ	CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO													
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ			NIT O C.C.		79.427.172		CONTRATO No.		255 - 2023				
SUPERVISION		INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO			NIT O C.C.		800247940-1		CONTRATO No.		N.A.				
CAPÍTULO	2	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES			ÍTEM	2.03	PAÑETE LISO DE MUROS EN MORTERO AFINADO			UNIDAD	m2	UBICACIÓN	SAN FRANCISCO PUTUMAYO		
 										Localización	Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
										Ancho	Alto	Longitud			
										Area de pañetado 1	3,00	2,00		12	72,00
										Area de pañetado 2	9,00	2,00		6	108,00
										Area de pañetado 3	15,00	2,67		4	160,00
Observaciones:										TOTAL			340,00		
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										VoBo Supervisor(a):  JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS					




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

IES Vigilada por:

 La educación es de todos Mineducación

FECHA	DD	28	MM	9	AA	2023	CORTE ACTA #	1	ELABORÓ	CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ					
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO													
CONTRATISTA		CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ			NIT O.C.C.		79.427.172			CONTRATO No.		255 - 2023			
SUPERVISION		INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO			NIT O.C.C.		800247940-1			CONTRATO No.		N.A.			
CAPÍTULO	3	ACABADOS PINTURA			ÍTEM	3.01	PINTURA DOS MANOS SOBRE PAÑETE			UNIDAD	m2	UBICACIÓN	SAN FRANCISCO PUTUMAYO		
<div></div>										Localización	Dimensiones			Cantidad	Sub-Total
											Ancho	Alto	Longitud		
										Area pintada 1	3,00	2,00		12	72,00
										Area pintada 2	9,00	2,00		6	108,00
										Area pintada 3	15,00	1,82		4	109,42
Observaciones:										TOTAL			289,42		
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										VoBo Supervisor(a):  JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS					

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																											
FECHA					DD		28		MM		9		AA		2023		CORTE ACTA #					1					ELABORÓ					CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ																					
OBJETO DEL CONTRATO										ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																																											
CONTRATISTA										CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										NIT O C.C.					79.427.172										CONTRATO No.					255 - 2023													
SUPERVISION										INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO										NIT O C.C.					800247940-1										CONTRATO No.					N.A.													
CAPÍTULO			3		ACABADOS PINTURA										ÍTEM		3.03		ACABADO EN PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO VENTANA										UNIDAD					m2					UBICACIÓN					SAN FRANCISCO PUTUMAYO									
															Localización					Dimensiones					Cantidad					Sub-Total																							
															Area de marcos de ventana					Ancho					Alto					Longitud					6					30,00													
																				3,00					1,67																												
Observaciones:															TOTAL															30,00																							
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ															VoBo Supervisor(a):  JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS																																						

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																		
FECHA					DD		28		MM		9		AA		2023		CORTE ACTA #					1					ELABORÓ					CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ												
OBJETO DEL CONTRATO					ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																																							
CONTRATISTA					CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										NIT O C.C.					79.427.172										CONTRATO No.					255 - 2023									
SUPERVISION					INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO										NIT O C.C.					800247940-1										CONTRATO No.					N.A.									
CAPÍTULO		4		ENCHAPES Y PORCELANATO								ÍTEM		4.01		ALISTADO PISOS										UNIDAD			m2			UBICACIÓN			SAN FRANCISCO PUTUMAYO									
																									Localización			Dimensiones			Cantidad			Sub-Total										
																												Ancho			Alto			Longitud										
																									Area de pisos 1			10,00			15,00						1			150,00				
																									Area de pisos 2			10,00			14,20						1			142,00				
Observaciones:																									TOTAL										292,00									
Director de Obra:																									VoBo Supervisor(a):																			
																																												
CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ																									JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS																			

										MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																		
FECHA					DD		28		MM		9		AA		2023		CORTE ACTA #					1					ELABORÓ					CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ												
OBJETO DEL CONTRATO					ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO																																							
CONTRATISTA					CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ										NIT O C.C.					79.427.172										CONTRATO No.					255 - 2023									
SUPERVISION					INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO										NIT O C.C.					800247940-1										CONTRATO No.					N.A.									
CAPÍTULO		4		ENCHAPES Y PORCELANATO								ÍTEM		4.02		PISOS								UNIDAD			m2			UBICACIÓN			SAN FRANCISCO PUTUMAYO											
															Localización			Dimensiones			Cantidad			Sub-Total																				
																		Ancho			Alto			Longitud																				
															Area de pisos 1			10,00			3,00						1			30,00														
Observaciones:															TOTAL												30,00																	
Director de Obra:  CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ															VoBo Supervisor(a):  JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS																													

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79427172
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBUNDOY DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 13 16 11	TÉLFONO: 4261193
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4521014583	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996111928

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 256.000
SUBTOTAL:			1	\$ 256.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 200.000
SUBTOTAL:			1	\$ 200.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 16.800
SUBTOTAL:			1	\$ 16.800

VALOR SIN MORA:	\$ 472.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 472.800

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9423783756	PV:	897764
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	05/10/2023	14:46:41	
PAP:		991425	
Identificacion:		79427172	
Nombre:		CARLOS	
Apellido 1:		EDUARDO	
Apellido 2:		LOPEZ	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:		200000000	
Codigo Planilla:		4521014583	
Periodo Pago:		2023/09	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	79427172	Valor:	\$472.800,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MABEL ROCIO BURBANO JOJOA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.182.034, y con Tarjeta Profesional No. 169528-T de la Junta Central de Contadores, como Contador Público, Certifico que **CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ**, identificado Con cedula de Ciudadanía No. 79.427.172 de Sibundoy (P), luego de examinar los estados financieros, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, las personas naturales independiente estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y por lo tanto solo se realiza pagos de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) exigidos por la ley, encenrándose al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Sibundoy Putumayo, a los (28) días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA


MABEL ROCIO BURBANO JOJOA

CP. 169528-T

Contador Público

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A6B8A7E4DBEEF1F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MABEL ROCIO BURBANO JOJOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41182034 de SIBUNDOY (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 169528-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio-Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

169528-T

MABEL ROCIO
BURBANO JOJOA
C.C. 41182034

RESOLUCION INSCRIPCION 250
UNIVERSIDAD COPE, UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

173141




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
41.182.034

BURBANO JOJOA
APELLIDOS

MABEL ROCIO
NOMBRES



FIRMA


FIRMA DEL TITULAR

17114

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Referencia: 3363 032012



FECHA DE NACIMIENTO
SIBUNDYO
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

B+

G.S. RH

F


SEXO

30-JUN-1994 SIBUNDYO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VALEA



A-6401900-70162481-F-0041182034-20071119

03946 073230 02 185664150

Formulario del Registro Único Tributario		001
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14946970401
		 <small>(415)7707212489984(8020) 000001494697040 1</small>
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 4 2 7 1 7 2 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto
IDENTIFICACIÓN		
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación 7 9 4 2 7 1 7 2
27. Fecha expedición 1 9 8 5, 1 1, 0 5		
28. País COLOMBIA	29. Departamento Bogotá D.C.	30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
31. Primer apellido LOPEZ	32. Segundo apellido MARTINEZ	33. Primer nombre CARLOS
		34. Otros nombres EDUARDO
35. Razón social		
36. Nombre comercial		
UBICACIÓN		
38. País COLOMBIA	39. Departamento Nariño	40. Ciudad/Municipio Pasto
41. Dirección principal CR 4 21 B 12 BRR SANTA BARBRA		
42. Correo electrónico celom11@yahoo.es		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
CLASIFICACIÓN		
Actividad económica 46. Código 4 2 9 0		Otras actividades 50. Código 4 3 9 0
47. Fecha inicio actividad 2 0 0 5, 0 9, 2 1		51. Código
48. Código 4 2 2 0		52. Número establecimientos
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 5, 0 9, 2 1		
Responsabilidades, Calidades y Atributos		
53. Código 5 2 2 4 8 5 2		
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 22- Obligado a cumplir deberes formales a 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico		
Obligados aduaneros		Exportadores
54. Código 		55. Forma
		56. Tipo
		Servicio 57. Modo
		58. CPC
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación		
Para uso exclusivo de la DIAN		
59. Anexos	60. No. de Folios:	61. Fecha
SI ☐ NO ☒	0	2023 - 09 - 13 / 14 : 28: 26
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:		
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LOPEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
SIBUNDOY

El Banco Popular, hace constar que el cliente **CARLOS EDUARDO LOPEZ MARTINEZ**
identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79427172**, actualmente posee el siguiente producto
radicado en la oficina **445 Sibundoy** con las siguientes características:

Tipo de Producto:	584 Expres Oficina
Número:	230-445-75530-9
Fecha de Apertura:	
Nombre Cuenta	LOPEZ MARTINEZ CARLO S EDUAR
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a **SOLICITUD DEL INTERESADO**
Elaborada en la oficina **445 SIBUNDOY** el día 29 del mes 09 del año 2023

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

 **Fogafin**