

GOBIERNO MUNICIPAL
DE VENECIA

Hacienda

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

1. INFORME DE SUPERVISIÓN – DESCRIPCIÓN	
Número de informe:	Supervisión No. 001 de 2023
Fecha del Informe:	02 de agosto de 2023
Contratante:	Municipio de Venecia, Antioquia Nit: 890.980.764-1
Contratista:	Coningecon S.A.S, identificado con NIT 900.247.365 – 9
Contrato:	COP 001 DE 2023
Fecha del contrato	27 de abril de 2023
Lugar de ejecución:	Venecia (Antioquia)
Plazo:	tres (03) meses.
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2023
Valor Inicial	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS M/L (\$ 184.879.014)
Objeto:	CONSTRUCCIÓN ÁREA DE RECREACIÓN LÚDICO SALUDABLE EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA

2. ANTECEDENTES	
Fecha acta de inicio:	31 de mayo de 2023
Supervisor:	Ervinson Alfredo Vásquez Morales.
Cargo del supervisor:	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Fecha de designación:	27 de abril de 2023

El Municipio de Venecia (Antioquia), con el objetivo de satisfacer la necesidad de construir el área de recreación lúdico saludable en el parque principal del municipio de Venecia, inició proceso de contratación utilizando la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, proceso en el cual resultó seleccionado el contratista CONINGECON S.A.S, identificado con NIT 900.247.365-9, mediante contrato COP 001 de 2023.

3. CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN:
Que durante el término de ejecución del contrato se ha verificado que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales de la mejor manera, garantizando mediante sus servicios y evidenciado en el informe el servicio pactado en la obligación contraída, esto es la ejecución de lo establecido en el objeto contractual que se describe en la presente acta, se anexan al presente el informe de actividades y evidencias de lo actuado con relación al objeto ejecutado.

05/08/2023



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VENECIA

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Que durante la ejecución del presente contrato se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas de la contratación.

Que durante la ejecución de las especificaciones estipuladas en el contrato de la referencia se busca contar con los criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia del servicio Prestado.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que el presente documento corresponde al informe de supervisión N°. 001 del contrato de obra pública COP 001 de 2023.

Que los servicios fueron debidamente verificados por la supervisión del contrato y recibidos satisfactoriamente.

4. EJECUCIÓN PORCENTUAL DEL CONTRATO

El contrato a la fecha de supervisión se encuentra en una ejecución de un 32% del presupuesto del contrato.

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE SUPERVISIÓN

N°. de factura o cuenta de cobro:	Factura electrónica de Venta FE 402
Fecha factura o cuenta de cobro:	24 de febrero de 2023
Valor factura o cuenta de cobro:	\$58.400.860,00
Informe de actividades y anexos	Cumple
N° de Planilla SGSS:	26920212
Mes Planilla SGSS:	Junio - julio
Valor pagado Planilla SGSS:	\$889.200
Otros:	Informe de Obra. Acta de cantidades de obra y memorias de cálculo. Soporte de pago de planilla. Certificado de pago aportes parafiscales. Factura electrónica. Informe de supervisión.


Secretaría de Planeación y Obras Públicas

6. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO			
Periodo ejecutado.		Entre el 31 de mayo al 15 de julio de 2023	
6.1. CERTIFICADOS Y COMPROMISOS PRESUPUESTALES (CDP Y CRP)			
No de CDP	FECHA	No de rubro	Descripción
0000203	27/02/2023	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción.
0000270	16/03/2023	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción.
No de CRP	FECHA	No. de rubro	Descripción
0000593	27/04/2023	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$ 184,879,014				\$ 184,879,014
Acta de Pago No 1		\$ 58,400,860		\$ 58,400,860	\$ 126,478,154
Total:	\$ 184,879,014	\$ 58,400,860		\$ 58,400,860	\$ 126,478,154

7. PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

8. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	
Firma	
Nombre Supervisor	Ervinson Alfredo Vásquez Morales
Cargo	Secretario de Planeación y Obras Públicas

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2023-06	2023-07	26920212	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	889.200	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26920212	2023-07-18	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Total	Exento de Parafaciles	Actividad Económica								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TUE	TAE	TOP	TOP	VTE	VTE	SUN	UMA	UMA	WAC	WAC	EPST	AFTT	AFTT	EPS	EPS	CCF	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	IBC					Cot	ARL	IBC	Cot	Col.	Col.		
1	CC 1037593738	PEREZ MOLANO PABLO ANDRÉS	2.000.000		F	X																				POVENIR- C30301	2.000.000	320.000	0			EPS SURA- EP5010	2.000.000	250.000		COMFENALC LANTHOQUILA	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,00494	2.000.000	40.000	60.000	0	0	01	0	399.200	N	541101

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2023-06	2023-07	26920212	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	889.200	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26920212		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Página 1 2023-07-10