

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.		166 DEL 08 JULIO DE 2022								
N° DE PROCESO EN EL SECOP		SI-SI-CMA-004-2022								
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA								
OBJETO:		INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER								
No DE RP Y FECHA		No 0005676 del 2/07/2022		No 00003272 del 08/03/2023						
VALOR DE RP		\$ 318.017.161,88		\$ 35.531.049,75						
RP AFECTADOS PARA EL PAGO		No 00005676		No 0003272						
FUNTES DE FINANCIACION		\$ 318.017.161,88		\$ 35.531.049,75						
VALOR PARA PAGAR POR FUENTE		2 .3 .2 .02 .02 .009		2 .3 .2 .02 .02 .009						
CONTRATISTA:		HCR INGENIEROS SAS		NIT: 900.602.753-6						
REPRESENTANTE LEGAL:		CARLOS REYES MORALES		CC 91.080.211						
VALOR INICIAL:		\$ 318.017.161,8								
VALOR ADICIONAL:		\$ 35.531.049,75								
PLAZO INICIAL:		SIETE (7) MESES								
PLAZO ADICIONAL:		Adicional 1 UN (1) MES		Plazo total OCHO (8) MESES						
ANTICIPO:		N.A.								
ANTICIPO AMORTIZADO		N.A.								
SUPERVISOR		JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA								
FECHA DE INICIACIÓN:		01/08/2022								
ACTA DE SUSPENSIÓN	No 1	No 3	No 4	No 5	N/A	27/02/2023	31/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	No 2	No 6	N/A	N/A	N/A	07/03/2023	03/05/2023	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		Inicial 28/02/2023		Nueva fecha de terminación 10/05/2023						
AVANCE FINANCIERO		\$ 314.543.728,78		89,85%						
AVANCE FÍSICO		\$ 350.074.778,53		100%						
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:		INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – COMUNA 7								
OFICINA GESTORA:		Secretaría de Infraestructura								

En Bucaramanga a los veinticinco (25) día de septiembre de 2023, se reunieron en las Oficinas de Alumbrado Público de Bucaramanga el Arq. IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS Secretario Infraestructura, la Ing. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA Supervisora del contrato, quienes representan al Municipio de Bucaramanga y el Ingeniero CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de HCR INGENIEROS SAS firma

	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 3

contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 166 del 08 de julio de 2022, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día diez (10) de mayo de 2023.
2. Que el contratista entrego el informe final el diez (10) de julio de 2023, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de Entrega y Recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que las garantías del contrato son las siguientes:

No de la póliza cumplimiento: 400-47-994000085569

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	10/09/2023	\$ 70.710.834,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/08/2022	10/09/2026	\$ 35.355.241,70
CALIDAD DEL SERVICIO	10/05/2023	10/05/2028	\$ 70.710.834,40
RESPONSABILIDAD CIVIL	08/04/2023	10/05/2023	\$ 200.000.000,00

4. Que el valor ejecutado en el último periodo por el contrato es de **\$35.531.049,75**, según las actas registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final
5. Que el SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, corresponde al valor de \$3.473.433,09 descontado de un valor no causado en los costos indirectos

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$ 350.074.778,54
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$3.473.433,09
VALOR TOTAL	\$ 353.548.211,63

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance final del contrato

Descripción	Fecha	Valor Unitario	Valor del Acta
CONTRATO PRINCIPAL	18-jul.-22	\$ 318.017.161,88	
ACTA PARCIAL No. 01	28-oct.-22		\$ 44.712.049,64
ACTA PARCIAL No. 02	28-nov.-22		\$ 44.560.813,28
ACTA PARCIAL No. 03	20-dic.-22		\$ 44.635.736,50
ACTA PARCIAL No. 04	31-ene.-23		\$ 44.365.226,85
ACTA PARCIAL No. 05	20-feb.-23		\$ 44.348.737,69
ADICIONAL No. 1	7-mar.-23	\$ 35.531.049,75	
ACTA PARCIAL No. 06	22-mar.-23		\$ 44.555.759,21
ACTA PARCIAL No. 07	5-may.-23		\$ 47.365.405,61
ACTA DE RECIBO FINAL	25-ago.-23		\$ 0,00
ACTA DE LIQUIDACION			\$ 35.531.049,75
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$ 3.473.433,09

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 3

SUMAS IGUALES	\$ 353.548.211,63	\$ 353.548.211,63
---------------	-------------------	-------------------

7. Que con base a los considerandos:

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo No 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.


2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:


VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	
del 11 de marzo al 30 de marzo del 2023 y del 03 de mayo al 10 de mayo del 2023	\$ 0,00
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 3.473.433,09
VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION	\$ 35.531.049,75


SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 35.531.049,75) M/CTE

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:


ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
 R.L. HCR INGENIEROS SAS
 Contratista


ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA
 Supervisor contrato interventoría


VoBo Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
 JEFE DE LA OFICINA GESTORA

Proyectó Aspectos técnicos: Ing. Carlos Augusto Reyes Morales - R.L. HCR INGENIEROS SAS
 VoBo. Ing. German Montero - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
 VoBo. Ing. Sergio Téllez - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
 VoBo. Arq. Libardo Mejía - CPS Alumbrado Público de Bucaramanga
 Revisó aspectos jurídicos: Dr. Diego Enrique Gómez vera -Abogado CPS