

FORMATO INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Ministerio de Minas y Energía
 Origen: DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA
 Rad: 3-2023-027073 09-10-2023 10:20:32 AM
 Anexos: 0 FOLIOS
 Destino: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
 Serie:

GF-F-31

07-06-2023

V-5

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO NACIONAL	X	REGALIAS			FECHA	09/10/2023
DEPENDENCIA	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	NÚMERO DE PAGO	2	DE	5	MES O PERIODO A PAGAR	Septiembre-2023

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA DEL CONTRATO

NOMBRE / RAZON SOCIAL	GARCES LOPEZ CLAUDIA PATRICIA	IDENTIFICACIÓN C.C.	55.233.455	PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	28/08/2023
CONTRATO	GGC-776-2023				FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023
USOS PRESUPUESTALES	A-02-02-02-008-003-03				FECHA PRÓRROGA	
DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE INGENIERÍA					
E-MAIL INSTITUCIONAL	cpgarces@minenergia.gov.co	E-MAIL PERSONAL	claudiagarcesl@yahoo.com		LUGAR DE EJECUCIÓN	BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Energía Eléctrica en la supervisión técnica de los contratos ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, así como proyectos en AOM y contratos especiales.					

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO R.P.	VALOR A UTILIZAR \$	RUBRO PRESUPUESTAL	SUB UNIDAD EJECUTORA
1	14123	6.180.000,00	C-2102-1900-11-0-2102061-02	21-01-01-003
TOTAL		6.180.000,00		

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	33.784.000,00	VL.R. MODIFICACIÓN	0,00	VALOR TOTAL	33.784.000,00
PAGOS ACUMULADOS + ESTE PAGO	6.798.000,00	SALDO POR PAGAR	26.986.000,00	% EJECUCIÓN	20,12 %
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario vencido, sobre la base de honorarios mensuales establecidos así: Perfil 1: por la suma de SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$6.180.000) M/CTE. a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello hubiere lugar.				

PAGOS POR PERIODOS

1	2	3	4	5	6
618,000.00 - PAGADO	6,180,000.00 - FACTURADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00 - GRABADO	0.00

OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS Y TÉCNICAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se certifica que el contratista presentó el informe de actividades requerido de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacion de servicios

En calidad de supervisor del contrato, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas . Que la supervisión se llevo a cabo conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Ley 1474 de 2011 y el Manual de contratación Pública del Ministerio de Minas y Energia y/o las normas que las modifiquen o sustituyan. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, conforme a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas que regulan la materia, y cumplio con los aportes a salud,pensión, y riesgos profesionales.

AUTORIZACIÓN DE PAGO SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA	C.C	31415032	CARGO	DIRECTOR TECNICO 100 -21
-----------------------	---------------------------------	-----	----------	-------	--------------------------



(APROBÓ)mvr Ramirez,



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-04, 04:07:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 55233455
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057999952
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	200564084
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 717.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 395.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 309.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 13.000	\$ 0
			SubTotales:	\$ 717.600	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 717.600





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-04, 04:11:28 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1057999952

Periodo Cotización:

septiembre de 2023

Periodo Servicio:

septiembre de 2023

PAGADO 04/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		
Documento	CC55233455	Dirección	CR 50 #74 - 77 APTO 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6053397488
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LNA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55233455	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.472.000	\$ 395.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.472.000	\$ 309.000	0,522	\$ 2.472.000	\$ 13.000	(NING-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 717.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.472.000	\$ 2.472.000	\$ 2.472.000	\$ 0	\$ 395.600	\$ 309.000	\$ 13.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 717.600	\$ 0	\$ 717.600



FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
2	DE	5		01/09/2023	30/09/2023		03	10	2023
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO									
Nombre/ Razón Social		CLAUDIA PATRICIA GARCÉS LÓPEZ			No. Identificación C.C o C.E		55.233.455		Contrato No.
					NIT		N/A		GGC 776 2023
Objeto del Contrato		Prestar servicios profesionales a la Dirección de Energía Eléctrica apoyando técnicamente la supervisión de los contratos ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, así como proyectos en AOM y contratos especiales.							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS									
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato					AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)				
1	Realizar todas las actividades administrativas y técnicas encaminadas a brindar el apoyo técnico a la supervisión de los contratos especiales, contratos y convenios, en etapa de ejecución, AOM y/o liquidación, asignados por el supervisor, ejecutados con recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros mecanismos para financiación de proyectos de energía eléctrica.				Se revisó la comunicación mediante la cual se solicita al OR allegar las pólizas actualizadas al otrosí de los 23 contratos PRONE 2022-2. Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de los desembolsos solicitada por la Asesora de la Directora de Energía.				
2	Ejercer el seguimiento y control sobre la ejecución contractual de todos los contratos especiales, contratos en etapa de ejecución y AOM, asignados por el supervisor, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los Operadores de Red.				Se envió comunicación No. 2-2023-028705 al Operador de Red solicitando los soportes del cumplimiento de las actividades que se encuentran en mora, así como el plan de acción para la ejecución dentro de los tiempos establecidos. Se envió comunicación No. 2-2023-029761 solicitando al OR enviar firmados el Anexo 2- Cronograma de cada uno de los contratos, aprobados por la Supervisión.				
3	Apoyar la elaboración, proyección, trámite y/o revisión de las actas pactadas en los contratos en etapa de ejecución y AOM asignados, informes periódicos, requerimientos mediante oficio al Operador de Red, conceptos técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes de los contratistas derivados, informes de interventoría, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demás documentos derivados de la ejecución contractual para lograr una eficiente y oportuna supervisión.				Se enviaron los Informes Técnicos al apoyo jurídico de la Supervisión para la elaboración de los memorandos para GGC solicitando los otrosíes de los contratos PRONE 2022-2				
4	Requerir al Operador de Red toda la documentación necesaria con el fin de llevar a cabo la suscripción del				No realizada durante el periodo reportado.				

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

	acta de terminación y balance financiero, acta de liquidación, acta de verificación o cualquier acta cuya suscripción sea necesaria para el adecuado desarrollo o terminación de los contratos asignados.	
5	Elaborar, suscribir y revisar los informes técnicos requeridos para la proyección de otrosíes, informes de estado, informes de supervisión actas de terminación y balance financiero, actas de liquidación, actas de verificación, respuestas a los entes de control, comunicaciones o demás documentos requeridos por el supervisor en relación a los contratos asignados.	Se elaboraron los Informes Técnicos de los Otrosíes No. 1 de los 23 contrato PRONE 2022-2; posteriormente, se enviaron al apoyo jurídico de la Supervisión para la elaboración del Memorando para GGC.
6	Participar en la elaboración de los inventarios de los activos eléctricos derivados de los contratos asignados bajo los parámetros establecidos por el área mediante el Acuerdo de Nivel de servicios entre DEE-SAF para efectuar el respectivo registro contable.	No realizada durante el periodo reportado.
7	Realizar un permanente registro, actualización, adecuación, validación, análisis, control y seguimiento de la información y documentos relacionados con el desarrollo de los contratos asignados por el supervisor, y consignarlos en plataformas de la dirección de Energía Eléctrica, establecidos para el seguimiento integral de los contratos y/o convenios siguiendo los parámetros normativos de calidad, tales como NEON, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre otros.	Se realizó seguimiento y validación a la información que debe suministrar el Operador de Red para el desarrollo de los contratos PRONE 2022-2
8	Gestionar y asistir a las reuniones, mesas de trabajo y/o visitas a campo a fin de verificar el avance, cumplimiento y correcta ejecución de los proyectos desarrollados en el marco de los contratos asignados por el supervisor, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área, en los casos en que las condiciones sociales, económicas, de bioseguridad, entre otras así lo permitan.	Se asistieron a las reuniones de seguimiento de los 23 contratos PRONE 2022-2 realizada el 5 y 25 de septiembre de 2023.
9	Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demás eventos que se le requieran para dar cumplimiento al objeto contractual, levantando los soportes al que haya lugar.	Se asistió a las siguientes reuniones y capacitaciones: 05.09.2023 Seguimiento ejecución de contratos 07.09.2022 Reunión equipo supervisión 08.09.2022 Reunión grupo supervisión 13.09.2022 Participa en la Planeación de la Gestión Contractual 19.09.2022 Reunión supervisión 20.09.2022 Socialización de documentos de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa 21.09.2022 Trámites Air-e y CENS – Jurídicos Técnicos y financieros. 25.09.2022 Seguimiento ejecución de contratos PRONE 2021-2022

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

10	Requerir y revisar la información mensual reportada por los Operadores de Red y Contratistas de los contratos asignados por el supervisor, efectuando la aceptación o rechazo, así como su análisis del respectivo avance por medio de las plataformas definidas por el área.	Se realizó la revisión y aprobación de los informes de los 37 proyectos correspondientes a los 23 contratos PRONE 2022-2. De igual forma se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad y se hicieron sugerencias para el reporte de los próximos informes.
11	Elaborar de manera completa y oportuna los informes mensuales del estado de los contratos asignados por medio de los formatos y/o plataformas establecidas por el Grupo de Supervisión, y los que sean solicitados adicionalmente por el Supervisor acatando los lineamientos y proceso definidos por el área.	Se elaboraron los Informes de Supervisión en la plataforma AvanzaME de los 37 proyectos de los contratos PRONE 2022-2.
12	Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva dentro de los plazos definidos por el Ministerio de Minas y Energía al supervisor del contrato o quien este designe, así mismo efectuar su cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas dispuestas para el efecto.	Se presenta con la elaboración del presente informe.
13	Las demás actividades necesarias o inherentes para la ejecución del objeto y su alcance contractual o aquellas que designe el supervisor del contrato.	Se ha venido dando cumplimiento.
OBLIGACIONES GENERALES		
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato		AVANCES Y LOGROS DEL MES
1	Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.	Se carga en plataforma NEON informe de actividades realizadas en el mes de junto con planillas de pago de seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2023
2	Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Se ha venido dando cumplimiento.
3	Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	Se ha venido dando cumplimiento.
4	Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento.
5	Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Se ha venido dando cumplimiento.
6	Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a	Se ha venido dando cumplimiento.

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minero

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

	cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	
7	Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad.	Se suscribió el Acta de inicio el 28 de agosto de 2023.
8	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Se carga en plataforma NEON soporte de pago de Seguridad Social correspondiente al mes de septiembre de 2023
9	Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía.	A la fecha del presente informe no se han recibido equipos y/o elementos que sean propiedad del Ministerio.
10	Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Se tramitó con la compañía Positiva con cubrimiento desde el 23-08-2023.
11	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Se ha venido dando cumplimiento.
12	Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	No realizada durante el periodo reportado.
13	Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	A la fecha del presente informe no se han presentado situaciones civiles y/o penales que requieran ser asumidas por el contratista.
14	Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Para la firma del contrato de GGC 776-23 se realizó actualización de hoja de vida en plataforma SIGEP.
15	Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	A la fecha del presente informe no se han presentado variaciones en el régimen tributario al que pertenece el contratista.
16	Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Se ha venido dando cumplimiento.
17	Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Se carga en plataforma NEON Informe de actividades ejecutadas y soportes de pago de la Seguridad Social correspondiente al mes de agosto de 2023.
18	Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Una vez plataforma NEON genere "Formato de Supervisión" y radicado de ARGO, se procederá con el cargue del mismo en plataforma SECOP II.

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

19	Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	No realizada durante el periodo reportado.
20	Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	A la fecha del presente informe no se han recibido bienes que sean propiedad del Ministerio.
21	Devolver el carnet de identificación como contratista.	A la fecha del presente informe el Ministerio no ha realizado entrega del carnet de identificación.
22	Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Para la suscripción del contrato GGC 776-23, se firmó Compromiso del Contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
23	Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecución del contrato, cuando sean requerida.	Para la suscripción del contrato GGC 776-23, se presentó póliza N° 85-46-101036402 con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
24	Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Se cuenta con los equipos necesarios para la normal ejecución de las obligaciones del contrato GGC 776-23.
25	Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Se ha venido dando cumplimiento.
26	Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Se ha venido dando cumplimiento.
27	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se ha venido dando cumplimiento.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.

ENTREGABLES/PRODUCTOS

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minero

GJ-F-39

05-06-2023

V-4

1	Presentar 1 informe (30 de septiembre) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.	Se anexa al presente informe.
2	Presentar un informe (30 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantadas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	No aplica para el mes objeto del presente informe de actividades.
3	Presentar un informe final al (15 de diciembre) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.	No aplica para el mes objeto del presente informe de actividades.
4	Soporte Cuentas de Cobro	2. septiembre

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem “7-Ejecución del contrato” opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem “7-Ejecución del contrato” opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.

LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4535127&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

CONTRATISTA

FIRMA	 Mac.
-------	--

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Claudia Patricia Garcés López				
NÚMERO DEL CONTRATO:	GGC 776-2023				
NO. CEDULA:	55.233.455	De	Barranquilla	Teléfono	3004969567
CORREOS:	cpgarces@minenergia.gov.co	Fecha de Radicación:		30 de septiembre de 2023	
2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES					
ENTREGABLE				FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	
Presentar 1 informe (30 de septiembre) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.				30 de septiembre de 2023 (Entregable No 1)	
Presentar un informe (30 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.				30 de octubre de 2023 (Entregable No 2)	
Presentar un informe final al (15 de diciembre) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.				15 de diciembre de 2023 (Entregable No 3)	

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de prestación de servicios GGC 776 de 2023, se presenta informe de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME correspondiente al mes de septiembre del presente año.

A la fecha se realiza el apoyo a la supervisión técnica a un total de veintitrés (23) contratos del Operador de Red Air-e S.A.S. E.S.P., los cuales se encuentran en etapa de ejecución.

Los contratos a los cuales se les hace supervisión técnica son los siguientes:

CONTRATO	MUNICIPIO	PROYECTO
PRONE-GGC-713-2022	CIÉNAGA	URB LA MILAGROSA
PRONE-GGC-714-2022	MAICAO	SANTA ISABEL
PRONE-GGC-716-2022	PUERTO COLOMBIA	COLINAS DEL SOL
PRONE-GGC-717-2022	SITIONUEVO	SIMON BOLIVAR
PRONE-GGC-718-2022	LURUACO	FEDERICO CERVANTES EL CARMEN
PRONE-GGC-720-2022	SABANALARGA	VEINTE DE ENERO - NOGALES
PRONE-GGC-722-2022	MAICAO	LOS LAURELES; MAREIGUITA - DIVINO NIÑO
PRONE-GGC-723-2022	POLONUEVO	06 DE NOVIEMBRE
PRONE-GGC-724-2022	SANTA MARTA	GAIRA SECTOR VISTA DEL MAR
PRONE-GGC-726-2022	SITIONUEVO	SAN JOSE
PRONE-GGC-728-2022	BARRANQUILLA	VILLA IRIS - JUAN MINA SECTOR CIUDADELA DE PAZ
PRONE-GGC-729-2022	CIÉNAGA	LA CONCEPCION
PRONE-GGC-730-2022	PUERTO COLOMBIA	SOLIMAR
PRONE-GGC-731-2022	MALAMBO	SUBNORMAL CARACOLI
PRONE-GGC-732-2022	SITIONUEVO	EL PROGRESO
PRONE-GGC-733-2022	BARANOA	SBN VILLA SOL - SBN 11 DE MAYO
PRONE-GGC-734-2022	RIOHACHA	VILLA JARDIN - NUEVO HORIZONTE
PRONE-GGC-735-2022	SABANALARGA	VILLA CAROLINA - REY JOSE
PRONE-GGC-736-2022	MAICAO	RINCON GUAPÓ - LA MOSCA - PASTRANA
PRONE-GGC-737-2022	SABANALARGA	SBN 11 DE FEBRERO - LAS AMERICAS - CASCAJAL
PRONE-GGC-738-2022	CIÉNAGA	DIVINO NIÑO - GIRASOLES
PRONE-GGC-739-2022	SABANALARGA	SBN LA PAZ - VILLA ASPROS
PRONE-GGC-740-2022	CIÉNAGA	SAN JUAN - 5 DE FEBRERO - LA FLORESTA

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

En el mes de septiembre se realizó revisión y aprobación de los informes de los 37 proyectos correspondientes a los 23 contratos PRONE 2022-2 cargados por el Operador de Red en la plataforma AvanzaME. De igual forma se notificó al Operador de Red que se realizó la actividad y se hicieron sugerencias para el reporte de los próximos informes.

Al presente Informe se anexan los Informes de Supervisión descargados de la plataforma AvanzaME del último mes reportado por el OR correspondiente al mes de agosto.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista


Claudia Patricia Garcés López
Contratista
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica ^{Mac}

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-713-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB LA MILAGROSA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB LA MILAGROSA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134899	\$ 296.587.647	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134899	\$ 618.972.482	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.482.938.236	Valor Total Pagado	\$ 618.972.482	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 618.972.482	Pagado	
27-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 148.293.824	Grabado	
10-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 296.587.647	Grabado	
21-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 148.293.824	Grabado	
23-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 148.293.824	Grabado	
22-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 122.496.635	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-714-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	La Guajira	Municipio	Maicao		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	1	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ISABEL), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ISABEL												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134892		\$ 822.397.346		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134892		\$ 1.716.326.795		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36		%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36		%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36		%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36		%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 4.111.986.727	Valor Total Pagado	\$ 1.716.326.795	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado		
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	\$ 1.716.326.795	Pagado		
31-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	\$ 411.198.673	Grabado		
25-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 822.397.345	Grabado		
25-10-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 411.198.673	Grabado		
27-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 411.198.673	Grabado		
21-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 339.666.568	Grabado		
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-716-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Atlántico		Municipio	Puerto Colombia	Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	1	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL SOL), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL SOL												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134887		\$ 362.794.323		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134887		\$ 757.144.489		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36		%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36		%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36		%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2024	%1,36		%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36		%100			

Cronograma						
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivelCon base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO. de detalle exigido por el MINISTERIO.	27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0	
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etapa 3	Avance de obra del 10%	24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etapa 3	Avance de obra del 40%	07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etapa 3	Avance de obra del 60%	08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etapa 3	Avance de obra del 80%	24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde		
				Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato						
Consecutivo		Fecha de modificación	Objeto/detalle			



Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		% 18,54	Avance contrato real		% 5,48	Retraso contrato		% 13,06
Avance obra proyectado		% 1	Avance de obra real		% 0	Retraso obra		% 1
Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe		Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero	%41,74		Valor Total del Contrato	\$ 1.813.971.614		Valor Total Pagado		\$ 757.144.489
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta		Descripción			Valor		Estado
17-04-2023	1		Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022			\$ 757.144.489		Pagado
13-09-2023	2		Segundo desembolso, recursos vigencia 2023			\$ 181.397.161		Grabado
07-02-2024	3		Tercer desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 362.794.323		Grabado
10-04-2024	4		Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 181.397.161		Grabado
16-07-2024	5		Quinto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 181.397.161		Grabado
15-10-2024	6		Sexto desembolso, recursos vigencia 2024			\$ 149.841.319		Grabado
Lista de Remuneraciones								
Descripción				Valor				
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas				
1				0				
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento	
Novedades								
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga		Documento Tipo	



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-717-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Magdalena		Municipio	Sitionuevo	Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	1	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMON BOLIVAR), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMON BOLIVAR												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134900		\$ 348.506.038		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134900		\$ 727.325.125		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Acciones a realizar – último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.742.530.191	Valor Total Pagado	\$ 727.325.125
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 727.325.125	Pagado
18-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 174.253.019	Grabado
18-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 348.506.038	Grabado
19-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 174.253.019	Grabado
26-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 174.253.019	Grabado
22-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 143.939.971	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-718-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Luruaco	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FEDERICO CERVANTES EL CARMEN), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FEDERICO CERVANTES EL CARMEN									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134898	\$ 153.730.319	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134898	\$ 320.832.098	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		23-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 768.651.595	Valor Total Pagado	\$ 320.832.098	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado		
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	\$ 320.832.098	Pagado		
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	\$ 76.865.160	Grabado		
11-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 153.730.319	Grabado		
17-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 76.865.160	Grabado		
17-10-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 76.865.160	Grabado		
19-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 63.493.698	Grabado		
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME					
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-720-2022		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023		
Departamento	Atlántico		Municipio	Sabanalarga		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	2	
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Diaz Duran			
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato													
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NOGALES), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.													
Alcance del Contrato													
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NOGALES													
Pólizas													
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134888		\$ 342.295.889		28-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134888		\$ 714.364.667		28-12-2022		27-12-2042		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024			
Cronograma													
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance					
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100					
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100					
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100					
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0					
Etap	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0					
Etap	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0					
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0					
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0					
Etap	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0					
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100					



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.711.479.444	Valor Total Pagado	\$ 714.364.667	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 714.364.667	Pagado	
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 171.147.944	Grabado	
10-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 342.295.889	Grabado	
12-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 171.147.944	Grabado	
11-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 171.147.944	Grabado	
20-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 141.375.056	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-720-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NOGALES), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134888	\$ 342.295.889	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134888	\$ 714.364.667	28-12-2022	27-12-2042	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.711.479.444	Valor Total Pagado	\$ 714.364.667	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
14-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 714.364.667	Pagado	
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 171.147.944	Grabado	
10-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 342.295.889	Grabado	
12-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 171.147.944	Grabado	
11-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 171.147.944	Grabado	
20-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 141.375.056	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-722-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MAREIGUITA - DIVINO NIÑO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134889	\$ 256.152.874	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134889	\$ 534.585.918	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.280.764.366	Valor Total Pagado	\$ 534.585.918	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 534.585.918	Pagado	
13-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 128.076.437	Grabado	
17-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 256.152.873	Grabado	
24-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 128.076.437	Grabado	
18-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 128.076.437	Grabado	
27-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 105.796.264	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-722-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Maicao		Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran	
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MAREIGUITA - DIVINO NIÑO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MAREIGUITA - DIVINO NIÑO										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	3134889	\$ 256.152.874	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	3134889	\$ 534.585.918	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024	
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.280.764.366	Valor Total Pagado	\$ 534.585.918	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 534.585.918	Pagado	
13-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 128.076.437	Grabado	
17-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 256.152.873	Grabado	
24-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 128.076.437	Grabado	
18-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 128.076.437	Grabado	
27-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 105.796.264	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-723-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Polo Nuevo	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor		Fiducia					Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 06 DE NOVIEMBRE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 06 DE NOVIEMBRE									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134884	\$ 122.803.515	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134884	\$ 256.288.476	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 614.017.572	Valor Total Pagado	\$ 256.288.476	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 256.288.476	Pagado	
14-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 61.401.757	Grabado	
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 122.803.514	Grabado	
09-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 61.401.757	Grabado	
16-10-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 61.401.757	Grabado	
03-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 50.720.311	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-724-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Santa Marta	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GAIRA SECTOR VISTA DEL MAR), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GAIRA SECTOR VISTA DEL MAR									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134885	\$ 242.339.182	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134885	\$ 505.757.020	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	<p>En el módulo de Rendimientos hay una diferencia de una décima con respecto al extracto del mes de agosto.</p> <p>Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos</p>	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
--	----------------------------	---	---	---	---

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.211.695.906	Valor Total Pagado	\$ 505.757.020

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	\$ 505.757.020	Pagado
22-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	\$ 121.169.591	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 242.339.181	Grabado
10-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 121.169.591	Grabado
14-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 121.169.591	Grabado
18-04-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 100.090.932	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-726-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Sitionuevo	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JOSE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JOSE									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134911	\$ 265.951.113	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134911	\$ 555.034.648	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	17-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay una diferencia de cuatro décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.329.755.563	Valor Total Pagado	\$ 555.034.648
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 555.034.648	Pagado
19-06-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 132.975.556	Grabado
17-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 265.951.113	Grabado
18-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 132.975.556	Grabado
13-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 132.975.556	Grabado
03-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 109.843.134	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-728-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	04-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA IRIS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO JUAN MINA SECTOR CIUDADELA DE PAZ), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO JUAN MINA SECTOR CIUDADELA DE PAZ									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134912	\$ 948.134.953	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134912	\$ 1.978.738.664	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			


(APROBÓ) mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100	
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etapas 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etapas 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etapas 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etapas 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-10-2023	%1,25	%0	
Etapas 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etapas 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etapas 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etapas 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etapas 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etapas 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%18,93	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato	%13,45	
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra	%2	



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay una diferencia de 3.2 décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 4.740.674.762	Valor Total Pagado	\$ 1.978.738.664
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.978.738.664	Pagado
16-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 474.067.476	Grabado
10-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 948.134.952	Grabado
18-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 474.067.476	Grabado
19-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 474.067.476	Grabado
18-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 391.598.718	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-728-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA IRIS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO JUAN MINA SECTOR CIUDADELA DE PAZ), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA IRIS									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134912	\$ 948.134.953	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134912	\$ 1.978.738.664	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		05-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 4.740.674.762	Valor Total Pagado	\$ 1.978.738.664	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.978.738.664	Pagado	
16-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 474.067.476	Grabado	
10-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 948.134.952	Grabado	
18-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 474.067.476	Grabado	
19-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 474.067.476	Grabado	
18-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 391.598.718	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-729-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	28-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA CONCEPCION), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA CONCEPCION									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134893	\$ 459.271.645	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134893	\$ 958.490.728	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.296.358.225	Valor Total Pagado	\$ 958.490.728	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 958.490.728	Pagado	
22-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 229.635.823	Grabado	
16-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 459.271.645	Grabado	
12-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 229.635.823	Grabado	
20-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 229.635.823	Grabado	
13-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 189.688.383	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-730-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Puerto Colombia	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SOLIMAR), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SOLIMAR									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134891	\$ 678.177.558	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134891	\$ 1.415.342.985	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 3.390.887.786	Valor Total Pagado	\$ 1.415.342.985
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.415.342.985	Pagado
14-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 339.088.779	Grabado
17-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 678.177.557	Grabado
16-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 339.088.779	Grabado
23-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 339.088.779	Grabado
19-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 280.100.907	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-731-2022		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Malambo		Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran	
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SUBNORMAL CARACOLI), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SUBNORMAL CARACOLI										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	3134901	\$ 339.477.851	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
CUMPLIMIENTO	3134901	\$ 339.477.851	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	3134901	\$ 708.483.478	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024	
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 4	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.697.389.253	Valor Total Pagado	\$ 708.483.478	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 708.483.478	Pagado	
22-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 169.738.925	Grabado	
16-04-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 339.477.851	Grabado	
19-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 169.738.925	Grabado	
25-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 169.738.925	Grabado	
13-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 140.211.149	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-732-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Sitionuevo	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PROGRESO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PROGRESO									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134894	\$ 264.534.230	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134894	\$ 552.077.642	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma																
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance										
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0										
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0										
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0										
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0										
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0										
Etap 3	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0										
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0										
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0										
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0										
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0										
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0										
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0										
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0										
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0										
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0										
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0										
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042		Fecha para liquidación contrato		25-06-2043		Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes		0		Suspendido		NO		Desde								
								Hasta								
Resumen trámites jurídicos del contrato																
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle											
Número de usuarios contratados				Número de usuarios replanteo actual		0		Número de usuarios energizados		0		Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado			%19,43			Avance contrato real			%5,48			Retraso contrato			%13,95	
Avance obra proyectado			%1			Avance de obra real			%0			Retraso obra			%1	



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.322.671.149	Valor Total Pagado	\$ 552.077.642	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 552.077.642	Pagado	
20-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 132.267.115	Grabado	
10-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 264.534.230	Grabado	
12-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 132.267.115	Grabado	
18-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 132.267.115	Grabado	
08-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 109.257.932	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-733-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Baranoa	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran	
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN VILLA SOL, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE MAYO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE MAYO										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	3134895	\$ 727.893.395	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	3134895	\$ 1.519.113.515	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 3.639.466.974	Valor Total Pagado	\$ 1.519.098.943	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.519.098.943	Pagado	
21-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 363.946.697	Grabado	
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 727.893.395	Grabado	
11-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 363.946.697	Grabado	
20-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 363.946.697	Grabado	
23-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 300.634.545	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-733-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Baranoa	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN VILLA SOL, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE MAYO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN VILLA SOL									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134895	\$ 727.893.395	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134895	\$ 1.519.113.515	28-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 3.639.466.974	Valor Total Pagado	\$ 1.519.098.943	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.519.098.943	Pagado	
21-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 363.946.697	Grabado	
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 727.893.395	Grabado	
11-06-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 363.946.697	Grabado	
20-08-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 363.946.697	Grabado	
23-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 300.634.545	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-734-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA JARDIN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO HORIZONTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO HORIZONTE									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134886	\$ 236.128.913	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134886	\$ 492.801.040	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2024	%1,36	%0			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%18,64	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,16
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.180.644.561	Valor Total Pagado	\$ 492.796.312
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 492.796.312	Pagado
15-11-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 118.064.456	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 236.128.912	Grabado
17-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 118.064.456	Grabado
14-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 118.064.456	Grabado
06-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 97.525.969	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-734-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran	
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA JARDIN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO HORIZONTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA JARDIN										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	3134886	\$ 236.128.913	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	3134886	\$ 492.801.040	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.180.644.561	Valor Total Pagado	\$ 492.796.312
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 492.796.312	Pagado
15-11-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 118.064.456	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 236.128.912	Grabado
17-07-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 118.064.456	Grabado
14-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 118.064.456	Grabado
06-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 97.525.969	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-735-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA CAROLINA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO REY JOSE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO REY JOSE									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134913	\$ 352.141.125	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134913	\$ 734.911.477	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.760.705.623	Valor Total Pagado	\$ 734.911.477	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 734.911.477	Pagado	
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 176.070.562	Grabado	
08-05-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 352.141.125	Grabado	
12-08-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.070.562	Grabado	
11-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.070.562	Grabado	
05-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 145.441.335	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-735-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA CAROLINA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO REY JOSE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA CAROLINA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134913	\$ 352.141.125	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134913	\$ 734.911.477	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.760.705.623	Valor Total Pagado	\$ 734.911.477	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 734.911.477	Pagado	
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 176.070.562	Grabado	
08-05-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 352.141.125	Grabado	
12-08-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.070.562	Grabado	
11-11-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.070.562	Grabado	
05-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 145.441.335	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-736-2022	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Maicao	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON GUAPO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MOSCA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PASTRANA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MOSCA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134890	\$ 499.185.941	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134890	\$ 1.041.791.064	29-12-2022	27-12-2042	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	10-12-2024				
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.495.929.703	Valor Total Pagado	\$ 1.041.791.064	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.041.791.064	Pagado	
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 249.592.970	Grabado	
17-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 499.185.941	Grabado	
16-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado	
17-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado	
12-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 206.173.788	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-736-2022	Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Maicao	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON GUAPO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MOSCA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PASTRANA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PASTRANA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134890	\$ 499.185.941	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134890	\$ 1.041.791.064	29-12-2022	27-12-2042	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2024	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%18,44	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%12,96
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%	Retraso obra		%



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.495.929.703	Valor Total Pagado	\$ 1.041.791.064
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.041.791.064	Pagado
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 249.592.970	Grabado
17-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 499.185.941	Grabado
16-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado
17-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado
12-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 206.173.788	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME			
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-736-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	La Guajira	Municipio	Maicao		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON GUAPO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MOSCA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PASTRANA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.											
Alcance del Contrato											
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON GUAPO											
Pólizas											
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO	3134890		\$ 499.185.941		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar		
PAGO ANTICIPADO	3134890		\$ 1.041.791.064		29-12-2022		27-12-2042		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar		
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024	
Cronograma											
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance		
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38		%100		
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38		%100		
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36		%100		
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36		%0		
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36		%0		
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0		
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0		
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0		
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0		
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36		%100		

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.495.929.703	Valor Total Pagado	\$ 1.041.791.064	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.041.791.064	Pagado	
23-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 249.592.970	Grabado	
17-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 499.185.941	Grabado	
16-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado	
17-09-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 249.592.970	Grabado	
12-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 206.173.788	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-737-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Atlántico		Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	3	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS AMERICAS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CASCAJAL), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CASCAJAL												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134914		\$ 580.856.282		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134914		\$ 1.212.235.430		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.904.281.407	Valor Total Pagado	\$ 1.212.235.430	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.212.235.430	Pagado	
27-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 290.428.141	Grabado	
09-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 580.856.281	Grabado	
10-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado	
16-07-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado	
21-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 239.905.273	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-737-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Atlántico		Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	3	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS AMERICAS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CASCAJAL), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS AMERICAS												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134914		\$ 580.856.282		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134914		\$ 1.212.235.430		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		% 19,43	Avance contrato real		% 5,48	Retraso contrato		% 13,95
Avance obra proyectado		% 2	Avance de obra real		% 0	Retraso obra		% 2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.904.281.407	Valor Total Pagado	\$ 1.212.235.430
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.212.235.430	Pagado
27-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 290.428.141	Grabado
09-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 580.856.281	Grabado
10-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado
16-07-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado
21-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 239.905.273	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-737-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	3	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran			
Interventor			Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS AMERICAS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CASCAJAL), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE FEBRERO												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134914		\$ 580.856.282		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134914		\$ 1.212.235.430		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.				18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.				05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		24-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.904.281.407	Valor Total Pagado	\$ 1.212.235.430	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 1.212.235.430	Pagado	
27-09-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 290.428.141	Grabado	
09-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 580.856.281	Grabado	
10-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado	
16-07-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 290.428.141	Grabado	
21-11-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 239.905.273	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-738-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023		Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023	
Departamento	Magdalena		Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	2	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.		Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIVINO NIÑO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GIRASOLES), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIVINO NIÑO												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
CUMPLIMIENTO	3134883		\$ 317.977.505		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
PAGO ANTICIPADO	3134883		\$ 663.612.686		29-12-2022		08-12-2025		Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar			
Fecha de suscripción	28-12-2022		Fecha acta de inicio	28-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.				23-12-2022	07-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				28-12-2022	17-01-2023	%1,38		%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría				18-01-2023	02-02-2023	%1,36		%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría				03-02-2023	04-04-2023	%1,36		%0			
Etapas	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio				05-04-2023	05-05-2023	%1,36		%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños esepificaciones y presupuesto.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.				06-05-2023	05-06-2023	%1,36		%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra				06-06-2023	26-06-2023	%1,36		%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el Ministerio		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de actas de inicio		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%2	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	<p>En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.</p> <p>Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.</p>	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
--	----------------------------	---	---	---	---

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.589.887.522	Valor Total Pagado	\$ 663.612.686

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	\$ 663.612.686	Pagado
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	\$ 158.988.752	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 317.977.504	Grabado
17-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 158.988.752	Grabado
13-06-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 158.988.752	Grabado
23-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 131.331.076	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-738-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2	
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ		Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar		Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran	
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIVINO NIÑO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GIRASOLES), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GIRASOLES										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	3134883	\$ 317.977.505	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	3134883	\$ 663.612.686	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10-12-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100				
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100				
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0				
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0				
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0				
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100				



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real		%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	<p>En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.</p> <p>Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.</p>	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
--	----------------------------	---	---	---	---

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.589.887.522	Valor Total Pagado	\$ 663.612.686

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	\$ 663.612.686	Pagado
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	\$ 158.988.752	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 317.977.504	Grabado
17-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 158.988.752	Grabado
13-06-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 158.988.752	Grabado
23-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	\$ 131.331.076	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-739-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Liliana Castro Sánchez	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ , NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA ASPROS), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134896	\$ 386.977.093	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134896	\$ 807.613.446	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.934.885.466	Valor Total Pagado	\$ 807.613.446	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 807.613.446	Pagado	
15-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 193.488.547	Grabado	
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 386.977.093	Grabado	
07-03-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 193.488.547	Grabado	
21-05-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 193.488.547	Grabado	
22-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 159.829.286	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-739-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Atlántico	Municipio	Sabanalarga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	2
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ , NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA ASPROS), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA ASPROS									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134896	\$ 386.977.093	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134896	\$ 807.613.446	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	12-01-2023	%1,38	%100			
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0		
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0		
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0		
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0		
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0		
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0		
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0		
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0		
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0		
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde				
				Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		% 19,43	Avance contrato real		% 5,48	Retraso contrato		% 13,95
Avance obra proyectado		% 2	Avance de obra real		% 0	Retraso obra		% 2



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 1.934.885.466	Valor Total Pagado	\$ 807.613.446	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 807.613.446	Pagado	
15-08-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 193.488.547	Grabado	
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 386.977.093	Grabado	
07-03-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 193.488.547	Grabado	
21-05-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 193.488.547	Grabado	
22-10-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 159.829.286	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-740-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JUAN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 5 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FLORESTA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 5 DE FEBRERO									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134897	\$ 427.170.838	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134897	\$ 891.496.987	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.135.854.190	Valor Total Pagado	\$ 891.496.987
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 891.496.987	Pagado
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 213.585.419	Grabado
10-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 427.170.838	Grabado
08-05-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado
23-10-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado
11-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.430.108	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-740-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	29-09-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JUAN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 5 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FLORESTA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FLORESTA									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134897	\$ 427.170.838	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134897	\$ 891.496.987	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		27-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0	
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0	
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0	
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2024	07-04-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0	
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0	
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0	
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0	
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0	
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		24-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0	
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042	Fecha para liquidación contrato	25-06-2043	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%19,43	Avance contrato real	%5,48	Retraso contrato		%13,95
Avance obra proyectado		%1	Avance de obra real	%0	Retraso obra		%1



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.	
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.			
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.135.854.190	Valor Total Pagado	\$ 891.496.987	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 891.496.987	Pagado	
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 213.585.419	Grabado	
10-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 427.170.838	Grabado	
08-05-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado	
23-10-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado	
11-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.430.108	Grabado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
1			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo



 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-740-2022	Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	02-10-2023	Periodo Informe	20-08-2023 - 18-09-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Ciénaga	Comité	CAPRONE	Número acta	34	Número de proyectos	3
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Sebastián Moyano de Belalcázar	Supervisor	Cristian Andrés Díaz Duran		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JUAN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 5 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FLORESTA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JUAN									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3134897	\$ 427.170.838	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	3134897	\$ 891.496.987	29-12-2022	08-12-2025	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	28-12-2022	Fecha acta de inicio	28-12-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			10-12-2024		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etap 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		23-12-2022	07-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-12-2022	17-01-2023	%1,38	%100			
Etap 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		18-01-2023	02-02-2023	%1,36	%100			
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		03-02-2023	04-04-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		05-04-2023	05-05-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		06-05-2023	05-06-2023	%1,36	%0			
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2023	26-06-2023	%1,36	%100			



(APROBÓ)mvr Ramirez,

Cronograma												
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance						
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		27-06-2023	07-07-2023	%1,36	%0						
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		27-06-2023	12-07-2023	%1,25	%0						
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		13-07-2023	12-08-2023	%1,25	%0						
Etap 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		13-08-2023	12-09-2023	%1,25	%0						
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría		13-09-2023	23-09-2023	%1,25	%0						
Etap 3	Avance de obra del 10%		24-09-2023	06-02-2024	%10	%0						
Etap 3	Avance de obra del 40%		07-02-2023	07-04-2024	%10	%0						
Etap 3	Avance de obra del 60%		08-04-2024	23-05-2024	%10	%0						
Etap 3	Avance de obra del 80%		24-05-2024	08-07-2024	%10	%0						
Etap 3	Acta de recibo de obras		09-07-2024	22-09-2024	%10	%0						
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.		23-09-2024	23-10-2024	%10	%0						
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		23-12-2023	07-01-2024	%10	%0						
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		17-10-2024	08-11-2024	%2,5	%0						
Etap 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0						
Etap 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		09-11-2024	24-11-2024	%2,5	%0						
Etap 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		25-11-2024	10-12-2024	%2,5	%0						
Fecha de terminación del contrato		27-12-2042		Fecha para liquidación contrato		25-06-2043		Termino legal para liquidación				
Número de otrosíes	0		Suspendido		NO		Desde					
							Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle								
Número de usuarios contratados			Número de usuarios replanteo actual	0		Número de usuarios energizados	0		Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%24,69		Avance contrato real		%5,48		Retraso contrato		%19,21		
Avance obra proyectado		%37		Avance de obra real		%0		Retraso obra		%37		

Ultimo informe Constratista	20-08-2023 - 18-09-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	En el módulo de Rendimientos hay diferencia de las décimas con respecto al extracto del mes de agosto.	Acciones a realizar – último informe	Se enviara comunicación al Operador de Red solicitando los documentos que acrediten el cumplimiento de las actividades, así como también plan de acción para garantizar el cumplimiento de las actividades a posteriori, las cuales deben ser validadas y aprobadas por la interventoría técnica.
			Se evidencia retraso en la ejecución de actividades de las Etapa 1 y 2 del cronograma. No se observaron avances significativos con respecto a la actividad de "Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda", ni hay una justificación clara del porque llevan dos meses en evaluación por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.		
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%41,74	Valor Total del Contrato	\$ 2.135.854.190	Valor Total Pagado	\$ 891.496.987
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
17-04-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022		\$ 891.496.987	Pagado
11-10-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023		\$ 213.585.419	Grabado
10-01-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 427.170.838	Grabado
08-05-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado
23-10-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 213.585.419	Grabado
11-12-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024		\$ 176.430.108	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo

