



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN**

CONTRATO 883201 DE 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”

INFORME MENSUAL No. 4

AGOSTO

DACAX S.A.S.
*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Distrital por medio del concurso DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-014-2019, adjudicó el contrato de interventoría para INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO a cargo de la SED, a la firma DACAX INGENIERÍA S.A.S

Con el fin de cumplir con los compromisos contractuales adquiridos por medio del contrato SED 883201, se realiza la presentación del informe mensual, correspondiente al periodo del 31 de julio al 31 de agosto de 2019 en donde relacionan las acciones mensuales realizadas por esta interventoría, como revisiones, análisis, acompañamientos y verificaciones para aprobaciones iniciales al contratista de obra, a fin de dar el aval a la SED para gestionar la aprobación d actividades y actas de costos para el contratista.

Por lo anterior, por medio del presente documento se hace entrega el resumen de las gestiones administrativas, las verificaciones realizadas a la documentación, visitas y comités realizados para cada uno de los colegios que serán intervenidos de acuerdo con la verificación de las condiciones del sitio, conclusiones y recomendaciones, las cuales se desarrollaron en el marco contractual que tuvo inicio para la interventoría el 9 de mayo de 2019 y para el contratista de obra el 28 de mayo de 2019.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.2 FICHA TECNICA DE LA OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA	
OBJETO:	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
CONTRATO DE OBRA No.:	014 DE 2019
VALOR INICIAL:	\$ 862.070.407
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORÍA:	DACAX S.A.S. Gerencia, Construcción e Interventoría de Proyectos Civiles y Eléctricos.
NIT:	804.010.094-1
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	28 DE MAYO DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTAS DE PRÓRROGA:	N/A
OTRO SÍ No. 1:	N/A
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No.:	N/A
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2596 DEL 28 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	
VALOR FACTURADO:	
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

1.1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO

Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.

1.1.4 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 10 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 2, el cual se determina de la siguiente manera:

Grupo 2: USAQUÉN Y SUBA.

GRUPO	SEDES	LOCALIDADES
1	2	BOSA - KENNEDY
2	14	USAQUÉN - SUBA
3	8	ENGATIVÁ
4	7	CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO
5	10	BOSA - KENNEDY
6	13	BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA
7	9	RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO NARIÑO
8	9	SANTAFE-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA
9	8	CIUDAD BOLÍVAR
10	10	USME - TUNJUELITO
TOTAL	90	



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Las IED intervenidas en este grupo 2. Son:

#	COLEGIO	SEDE
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA
6	COLEGIO LA GAITANA	B
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN	A
11	COLEGIO USAQUÉN	ÚNICA
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A

1.1.5 LOCALIZACIÓN DE LAS IED INTERVENIDAS

#	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B	SUBA	Cra. 68b #94-12
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A	SUBA	Calle 102ª #70-40
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Calle 129 #47-55
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B	SUBA	Cl. 128c #55b-1
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA	SUBA	Cra. 141
6	COLEGIO LA GAITANA	B	SUBA	Cl. 132d #123b 65
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A	USAQUÉN	B 19, Cl. 171b #6
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B	USAQUÉN	Cra 7 #181ª-96
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C	USAQUÉN	Cl. 190 #4-2
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN	A	USAQUÉN	Calle 165 #8ª-03
11	COLEGIO USAQUÉN	ÚNICA	USAQUÉN	
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA	USAQUÉN	calle 131B 94F 31
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	SUBA	Cl. 132 ##114-43,
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	SUBA	Cl. 130 Bis



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

1.1.6 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

1.1.7 TRABAJOS A REALIZARSE

#	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	OBRA PROYECTADA
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B	SUBA	Reparación de Cancha deportiva
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A	SUBA	Cubierta de salón cultural y biblioteca
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A	SUBA	Cambio de cubierta de asbesto cemento a cubierta tipo Sandwich
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B	SUBA	Cambio de tipo de piso (cancha)
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA	SUBA	Impermeabilización, cambio de acabado de piso y adecuación de redes hidrosanitarias en área de cuartos frios.
6	COLEGIO LA GAITANA	B	SUBA	Diseño y montaje de nueva tienda escolar y cuarto de refrigerios
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A	USAQUÉN	Remodelación y repotencialización de cocina
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B	USAQUÉN	Cambio de cubierta de asbesto cemento a cubierta tipo sándwich(3 aulas)
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C	USAQUÉN	Remodelación y restructuración de baño(redes, cubierta, acabados)
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN	A	USAQUÉN	Mantenimiento de redes y proyección de red nueva desde techo de cuarto de aseo.
11	COLEGIO USAQUÉN	ÚNICA	USAQUÉN	Urbanismo
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA	USAQUÉN	Baranda tubular de escalera y circulación
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A	SUBA	Mantenimiento de redes en área de cocina por filtraciones
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	SUBA	Mantenimiento de redes hidrosanitarias, cambio de carcamos e impermeabilización de zona de lavado en área de cocina Segundo piso.

2. INFORME DE AVANCE DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para las cinco semanas que se relacionan en el presente informe, se tenían previstas actividades en los colegios Usaquén, La Gaitana, Gustavo Morales sede A, Virginia Gutiérrez, Friedrich Naumman sede A, Gerardo Molina, Ramón de Zubiría, Friedrich Naumman sede B, Julio Florez sede A y Cristobal Colon.

2.1 CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES.

FASE 1

COLEGIO USAQUÉN

1. Instalación de bancas en concreto y materas/ incluye jardineria
2. Resane y pintura
3. Instalación de soportes en concreto para materas



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11. COLEGIO USAQUEN



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

COLEGIO LA GAITANA

1. Instalación de enchapes al interior de la caseta
2. Instalación de piso interiores y exteriores
3. Resanes y pintura
4. Instalación de medias cañas en PVC
5. Instalación de puntos hidráulicos y eléctricos
6. Instalación de carpintería metálica
7. Siembra de plántulas en jardín

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8. COLEGIO LA GAITANA SEDE B



CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



INSTALACION DE ENCHAPE MUROS



INSTALACION DE ENCHAPE PISO EXTERIOR



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 9. COLEGIO LA GAITANA SEDE B



CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



INSTALACION DE ENCHAPES EN MURO



REMASTES Y FILOS



INSTALACION DE MEDIAS CAÑAS EN PVC



RESANES



INSTALACION DE BALDOSA EXTERIOR



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 10- COLEGIO LA GAITANA SEDE B




CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



PINTURA Y RESANES EXTERIORES



PUNTOS ELECTRICOS



FILOS Y REMATES DE VANO VENTANA



MEDIAS CAÑAS EN PVC



INSTALACION DE BALDOSA CIRCULACION EXTERIOR



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11- COLEGIO LA GAITANA SEDE B



INSTALACION PUERTA- TIENDA ESCOLAR



INSTALACION DE PUERTA-CUARTO DE REFRIGERIOS



MESON METALICO PARA TIENDA ESCOLAR



REJA PARA CIRCULACION EXTERIOR



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 12. COLEGIO LA GAITANA SEDE B



ARREGLO DE BOQUILLA EN MUROS



CORTE E INSTALACION DE REJA EXTERIOR




INSTALACION DE CAÑAL



CORTE Y PINTURA DE CAÑAL



MEDIAS CAÑAS IRREGULARES PARA CAMBIO



REPOSICION DE MEDIAS CAÑAS IRREGULARES




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

Se finalizan actividades de obra y se hace reposición de libros dañados durante la intervención en la biblioteca.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 7- GUSTAVO MORALES A



FINALIZA INSTALACION DE TEJA TIPO SANDWICH



RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE OBRA



FINALIZACION DE INSTALACION DE CUBIERTA



INSTALACION DE FLANCHE



REMATES LATERALES DE TEJAS TIPO SANDWICH



VISTA SUPERIOR DE CUBIERTA

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

COLEGIO VIRIGINIA GUTIÉRREZ

Finalizan actividades de obra y se hace reposición de vidrio dañado durante la intervención de la obra del cerramiento.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- VIRGINIA GUTIERREZ



FINALIZA PINTURA DE TUBERIA



VISTA EXTERIOR DE CERRAMIENTO



FINALIZA RASPAJE DE MUROS MANCHADOS



FINALIZA PINTURA DE TUBERIA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ



FASE 2

COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN

Se realiza entrega de cocina a compensar, con pendiente de instalación de reguladores para equipos nuevos.

1. Reposición de reguladores de gas
2. Instalación de marco para rejilla de cárcamo
3. Instalación de rejillas para reguladores exteriores de la cocina
4. Aseo y limpieza



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*



ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A



INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO



INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

COLEGIO GERARDO MOLINA

Se terminan actividades de obra en la cocina y biblioteca, para habilitar actividades de cocina por parte de compensar.

1. Instalación de enchape piso.
2. Instalación de enchape muro
3. Aplicación de material impermeabilizante para cuartos fríos y zona de marmita.
4. Reposición de tuberías hidrosanitarias
5. Reposición de tubería de suministro
6. Instalación de tapas en drywall
7. Resanes y pintura
8. Reparación de cárcamos area de cocina
9. Pintura epoxica para cuartos fríos y zona de marmite
10. Instalación de cinta de seguridad
11. Reposición de vidrio de mesa dañado durante la intervención



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8. COLEGIO GERARDO MOLINA



INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL




CUARTO FRIO-IMPERMEABILIZACION



IMPERMEABILIZACION CUARTOS FRIOS



DEMOLICION MURO Y REPOSICION DE TUBERIA



REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA



INSTALACION DE PISO IMPERMEABILIZANTE EN ZONA DE MARMITA




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 9: COLEGIO GERARDO MOLINA



APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS-
CUARTOS FRIOS



APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS
ZONA DE MARMITA



APLICACION DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EN MEDIAS
CAÑAS



PINTURA PARA TAPAS EN DRYWALL-BIBLIOTECA
PENDIENTE ARREGLAR REMATES

Hoja 5 de 5



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 10. COLEGIO GERARDO MOLINA



RETOQUE PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD




ENCHAPE EXTERIOR DAÑADO




PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD



PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD



ACABADO FINAL CUARTOS FRIOS



ACABADO FINAL CUARTOS FRIOS



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11- COLEGIO GERARDO MOLINA




ARREGLO DE ENCHAPE DAÑADO-EXTERIOR COCINA



ARREGLO DE ENCHAPE DAÑADO-EXTERIOR COCINA



FINALIZA ACABADO DE MEDIAS CAÑAS



FINALIZA ACABADO DE MEDIAS CAÑAS

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA

Se terminan actividades de obra en la cocina, queda pendiente actividades nuevas requeridas por compensar, se realiza preentrega a compensar para retomar actividades de cocina.

1. FINALIZA PULIDA DE CARCAMOS Y MEDIAS CAÑAS
2. REINSTALACION DE REJILLAS
3. ASEO DE AREAS
4. RESANES Y PINTURA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- COLEGIO RAMÓN ZUBIRIA



RESAÑE E IMPERMEABILIZACION DE POCETA



ACABADO DE PISO GRANITO Y MEDIA CAÑA PULIDA



FALTA INSTALACIÓN DE LLAVE JARDIN



INSTALACION DE REJILLAS EXISTENTES



ACABADO POCETA-ARREGLAR



FINALIZACION DE ACTIVIDADES AREA DE LAVADO



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

FASE 3

JULIO FLOREZ SEDE A:

1. CERRAMIENTOS
2. INGRESO DE MATERIAL
3. DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO
4. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
5. INSTALACION DE TEJA TIPO SANDWICH

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8. COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



CERRAMIENTO INGRESO A SEGUNDO PISO



CERRAMIENTO FRONTAL-CANCHA



SALON MULTIPLE



CUBRIMIENTO TAPETE BIBLIOTECA-SEDE DEBE MEJORAR PROTECCION



CERRAMIENTO ZONA DE SALONES PRIMER PISO



PUNTO ECOLOGICO

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



CERRAMIENTO INGRESO A SEGUIDO PISO



CERRAMIENTO FRONTAL-CAIÇA



DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-SALON
MULTIPLE



DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-SALON MULTIPLE



PROTECCION DE TAPETE-BIBLIOTECA



DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-BIBLIOTECA



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 10- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO



MONTAJE DE CORREAS



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL



CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL




CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 12- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH




IRREGULARIDADES EN PARTE SUPERIOR DE LAS TEJAS



FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH



SE EVIDENCIA TRES TIPOS DE TONALIDADES AL INTERIOR DE LA CUBIERTA



PANDEO DE TEJA EN REMATES DE CUBIERTA



CUBRIMIENTO EN TEJA TIPO SANDWICH-BIBLIOTECA

Henry R. H. R.




DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

FRIEDRICH NAUMANN SEDE B:

1. CERRAMIENTOS
2. INGRESO DE MATERIAL
3. PINTURA
4. DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO
5. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN B



ZONA DE ACOPIO-SE DEBE TRASLADAR



DESMONTE CIELO RASO



DESMONTE CIELO RASO



INICIO DESMONTE DE CIELO RASO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 9: COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN B



INGRESO DE MATERIAL Y EQUIPOS



DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL



DESMONTE DE CIELO RASO



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 10. COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN B



ZONA DE ACOPIO



DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO



DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO



INGRESO DE MATERIA-A TRASLADAR



CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11- COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE B



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL



CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL




CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 12- COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN B



PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



CERRAMIENTOS NO APTOS PARA LA OBRA-SE DEBEN REFORZAR



EVIDENCIA DE DOS TONALIDADES DIFERENTES DE TEJA



INGRESO DE TEJAS TIPO SANDWICH



INTERFERENCIA DE ARBORIZACION EN EL MONTAJE DE CUBIERTA



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.


COLEGIO CRISTOBAL COLON:

Ya se realizó la entrega parcial de las baterías sanitarias de piso 2 y 3, queda pendiente actividades de acabados y baterías sanitarias del piso 1.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 8- COLEGIO CRISTOBAL COLON



BATERIAS SANITARIAS EN INTERVENCION



DESMONTE DE TUBERIA DE SUMINISTRO



DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA GALVANIZADA



DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA GALVANIZADA



REPOSICION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC




DEMOLICION DE ENCHAPE PARED



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 11- COLEGIO CRISTOBAL COLÓN



1. Demolicion de enchape piso
2. Relleno
3. Demolicion de enchape pared
2. Instalacion de tuberia hidrosanitaria nueva en PVC
4. Reposicion de push para sanitarios
5. Reposicion de accesorios dañados en lavamanos
6. Resane y pintura



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA 12- COLEGIO CRISTOBAL COLÓN



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC




INSTALACION DE REGISTRO NUEVO Y ENCHAPE PARED



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



REPOSICION DE BALDOSA



2.2 CURVA DE AVANCE

2.3 % PROGRAMADO VS % EJECUTADO

SEMANA 8

TIEMPO	PROYECTADO	EJECUTADO
S8	73%	22,85%

Hasta la fecha se realizó un avance en la semana de 0,45%, representando así un ejecutado acumulado de 22,85% frente a un programado acumulado de fase 1 del 100%, del fase 2 del 100 %, y del fase 3 del 100%, se solicita del contratista actualizar el listado de personal en obra y presentarlo 48 horas antes del ingreso programado, presentar los resultados de la toma de densidades del suelo para aprobación de la fundiciones, al igual que los permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

SEMANA 9

TIEMPO	PROYECTADO	EJECUTADO
S9	79%	23,30%

Se registra un avance en la semana de 0,45%, representando así un ejecutado acumulado de 23,30% de la fase 1,2 y 3, las actividades se realizan bajo los lineamientos de calidad indicados por esta interventoría y aplicados por el contratista, las revisiones periódicas a las actividades y frentes en ejecución, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

SEMANA 10

TIEMPO	PROYECTADO	EJECUTADO
S10	85%	23,75%

Se registra un avance en la semana de 2,85%, representando así un ejecutado acumulado de 23,75 % de las fases 1,2 y 3, las actividades se realizan bajo los lineamientos de calidad indicados por esta interventoría y aplicados por el contratista, las revisiones periódicas a las actividades y frentes en ejecución, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

SEMANA 11

TIEMPO	PROYECTADO	EJECUTADO
S11	89%	26,60%

Se registra un avance en la semana de 2,85%, representando así un ejecutado acumulado de 26,60% de las fases 1,2 y 3, se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.

SEMANA 12

TIEMPO	PROYECTADO	EJECUTADO
S12	93%	29,45%

Se registra un avance en la semana de 2,45%, representando así un ejecutado acumulado de 29,45% de las fases 1,2 y 3, se solicita dar prioridad a la entrega de cocinas y en general las obras que van finalizando su ejecución para realizar la evaluación económica, técnica y de calidad, se mantiene la instrucción de avanzar en la entrega de permisos, formatos, planes y programas ambientales y de SST en las fechas requeridas, presentar al área encargada los certificados de disposición de residuos, escombros y asbesto.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2.4 ACTIVIDADES RETRASADAS SEGÚN PROGRAMACION

- 2.4.1 COLEGIO USAQUÉN: NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES
- 2.4.2 COLEGIO LA GAITANA SEDE B Entre las actividades programadas para este colegio a la fecha hace falta la instalación de la ventana corrediza para la tienda escolar, pintura final de la caseta y siembra de plántulas en la jardinera.
- 2.4.3 COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A: NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES.
- 2.4.4 COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ: NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES.
- 2.4.5 COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN: En este colegio está pendiente la instalación de los reguladores para los equipos nuevos que harán entrega al colegio en el mes de Octubre.
- 2.4.6 COLEGIO GERARDO MOLINA: Queda pendiente subsanar filtración en zona de biblioteca.
- 2.4.7 COLEGIO RAMÓN DE ZUBIRÍA: Queda pendiente subsanar nuevos requerimientos de compensar, estas actividades están programadas para semana de receso.
- 2.4.8 COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A: Queda pendiente análisis de cambio de estructura, propuestas de reforzamiento y cambio de cubierta por diferencia de tonalidad y pandeo.
- 2.4.9 COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN SEDE B: Queda pendiente análisis de cambio de estructura, propuestas de nivelación de la estructura y verificación de tonalidad de las tejas tipo sándwich.
- 2.4.10 COLEGIO CRISTOBAL COLON: Queda pendiente finalización de actividades de obra en baterías sanitarias de primer piso, cuarto de aseo y mejoramiento en zona de cocina.

2.5 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad, el contratista debe realizar entrega de certificados de calidad y fichas técnicas.

2.5.2 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados a la fecha cumplen con los estándares de calidad en cuanto a procedimientos, protocolos de ejecución, resultados de aplicabilidad materiales, cerramientos y disposición de elementos para la ejecución de los trabajos.

Cabe recalcar que, durante la ejecución de los trabajos, la interventoría realiza los acompañamientos necesarios para la verificación de las obras realizadas y se ha observado



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

que el contratista acata las recomendaciones que se indican, sin embargo cabe recalcar que los trabajos deben tener funcionalidad y estética a la hora de su entrega, la interventoría no recibirá trabajos con pendientes tipo A y tipo B, estos deben subsanarse previamente a la entrega a la interventoría/supervisión/colegio.

3.1 REGISTRO DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Javier García Cabezas – Cel: 3003470647
- Coordinador de proyectos: Ing. Germán Villalba Clavijo – Cel: 3183796224
- Residente de obra: Arq. Cesar Montaña Muñoz – Cel: 3123381484
- SISOMA: Ing. Lady Uribe Barón – Cel: 3133135707
- Correos electrónicos: Javier.garcia@prodein.com.co
german.villalba@prodein.com.co

REGISTRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EN OBRA

	Nombres	Cedula	Cargo	ARL	Examen de ingreso
	Administrativo obra				
1	Javier Garcia Cabezas	CC. 79.597.425	GERENTE		21/02/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR
2	Cesar Augusto Montaña	CC. 80.052.914	RESIDENTE DE OBRA	BOLIVAR RESGO V 30/5/2019	29/05/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS EVITAR POSTURAS PROLONGADAS USO DE LENTES
3	Germán Fernando Villalba Clavijo	CC. 1.018.428.711	COORDINADOR DE PROYECTOS		21/02/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
4	Ledy Yolima Corredor Díaz	C. 1.030.628.877	AUXILIAR DE INGENIERIA		3/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
5	Karen Andrea Esquerro Bernal	CC. 1.016.012.140	COORDINADOR DE SST		6/5/2019 Promoviendo salud ocupacional S.A.S. APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

	Nombres	Cedula	Cargo	ARL	Examen de Ingreso
Administrativo obra					
Operativo obra					
1	Mauricio Otálora Vargas	CC 79.810.915	OFICIAL DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 31/5/2019	31/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
2	Carlos David Briceño	CC. 1.023.003.587	AYUDANTE DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 29/5/2019	31/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
3	Ricardo Alfredo Ruiz Buitrago	CC. 1.033.805.610		BOLIVAR RIESGO V 31/05/2019	31/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
4	Fernando Navarrete Cruz	CC. 80.877.986	OFICIAL DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 30/5/2019	31/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
5	Julian Andres Tovar Ramirez	CC. 80.879.106	AYUDANTE DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 31/5/2019	31/05/2019 centro medico divino niño APTO SIN RESTRICCIONES
6	Hector Julio Camilo Mahecha	CC. 1.013.668.768	AYUDANTE DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 30/5/2019	29/05/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
7	Javier Carrillo Mahecha	CC. 3.132.914	OFICIAL DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 31/5/2019	29/05/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
8	Alexander Rincón Payares	CC. 1.235.249.448	OFICIAL DE OBRA	BOLIVAR RIESGO V 29/5/2019	29/05/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS EVITAR POSTURAS PROLONGADAS

	Nombres	Cedula	Cargo	ARL	Examen de Ingreso
Administrativo obra					
OTRO PERSONAL					
9	HERVIN TOIMER ACOSTA GUERRERO	1.024.463.413	OFICIAL DE CONSTRUCCION	BOLIVAR RIESGO V 24/04/2019	17/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
10	JOSE JEFERSON ACOSTA VELASCO	1.013.594.943	OFICIAL DE CONSTRUCCION	BOLIVAR RIESGO V 4/04/2019	04/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
11	JORGE ALCIDES SUAREZ MONROY	79.666.584	MANTENIMIENTO DE PINTURA	BOLIVAR RIESGO V 12/04/2019	12/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
12	JOSE LUIS NIETO BOLAÑOS	1.000.005.257	OFICIAL DE DRYWALL	BOLIVAR RIESGO V 14/04/2019	15/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS USO DE LENTES PERMANENTES
13	ORLANDO HIDALGO RIAÑO BOGOTA	1.023.886.155	OFICIAL DE DRYWALL	BOLIVAR RIESGO V 14/04/2019	15/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS EVITAR POSTURAS PROLONGADAS
14	RENETH MORALES NOVA	12.603.306	AYUDANTE AVANZADO	BOLIVAR RIESGO V 20/02/2019	21/02/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR
15	FERNANDO RODRIGUEZ VALDERRAMA	7610973	OFICIAL DE PINTURA	BOLIVAR RIESGO V 14/04/2019	15/04/2019 centro medico divino niño APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS USO DE LENTES PERMANENTES EVITAR POSTURAS PROLONGADAS DOBLE PROTECCION AUDITIVA

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

3.2. CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA

SEMANA 8

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	6
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	4	INGENIERO RESIDENTE	1

SEMANA 9

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	4
MAESTRO	1	OFICIALES	7
ELECTRICISTA	1	AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	3	INGENIERO RESIDENTE	1



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

SEMANA 10

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	2
MAESTRO	1	OFICIALES	7
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	5	INGENIERO RESIDENTE	2

SEMANA 11

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	3
MAESTRO	1	OFICIALES	7
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	8
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	5	INGENIERO RESIDENTE	2



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

SEMANA 12

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPÓGRAFO	0	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	7
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	8
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	5	INGENIERO RESIDENTE	2

3.3. CANTIDAD DE MAQUINARIA EN OBRA: A la fecha no se ha hecho necesaria la utilización de maquinaria en la ejecución del contrato, la mayoría de las actividades se han desarrollado con herramienta manual y equipo menor (Pulidoras, taladros, apisonador compactador, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, equipos de soldadura, etc), estos han sido revisados y validados para su utilización por parte de interventoría a través de inspecciones visuales y documentadas a través del SGSST.

3.4. CLIMATOLOGÍA

En términos generales se han presentado periodos de tiempo seco que permiten realizar los trabajos de obra sin ningún contratiempo, sin embargo cabe recalcar que durante días de lluvias del mes de junio, se presentaron inconvenientes en la ejecución de los trabajos realizados en el colegio Gustavo Morales, lo cual generó inconvenientes en la cubierta permitiendo el paso de agua hasta la zona de biblioteca, caso que genera una mayor atención y gestión de parte del contratista de obra, quien acude a dar pronta solución a los inconvenientes.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

3.2.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Personal Contratista de Obra:

Se evidencio que el contratista para este periodo genero las afiliaciones del personal y presento pagos de seguridad social del personal antiguo al igual entrego las planillas de seguridad social de los subcontratistas. (ver anexo Afiliaciones y planillas de Seguridad Social)

Personal interventoría:

Se adjuntan las planillas de afiliación del personal de interventoría que se encuentra al 100% de dedicación para el proyecto.

3.2.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizó revisión del Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista de obra, del cual se realiza la emisión de observaciones mediante la calificación del FORMATO 002. Lista de chequeo informes mensuales. Estas observaciones deben ser subsanadas para que se pueda realizar la aprobación y entrega del documento a la Secretaria Distrital de Educación. (Anexo FORMATO 002. Lista de chequeo informes mensuales)

Durante el periodo se ejecutaron acciones de control de SG-SST, se reviso la documentacion del contratista: afiliaciones del personal de obra, exámenes medicos de ingreso y certificados de trabajo en altura del personal administrativo y operativo, para aval el desarrollo de actividades en las sedes, aval de emision de permisos para trabajo en caliente y trabajo en alturas, entrega de dotacion al personal y EPP al personal, al igual la revision de elementos y equipos para el control de emergencias.

Al igual se emitio comunicado solicitando el cumplimiento de acciones del Plan de SG-SST que se evidenciaron que no estaban cumpliendo con lo allí establecido (ver anexo comunicado SG-SST, Oficio No. (014/2019) INT-CONTOBR-013).

3.2.3 CUADRO DE ANÁLISIS GESTIÓN SISO EN OBRA

Durante el periodo se realizaron actividades de obra, en los siguientes colegios:

No	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TIPO DE ACTIVIDAD	PERMISOS DE TRABAJO	PERSONAL Y AFILIACIONES APROBADAS	SEÑALIZACION IMPLEMENTADA
1	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A	Cambio de cubierta de asbesto cemento.	Trabajo en alturas	SI	CUMPLE

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

2	COLEGIO GERARDO MOLINA	Impermeabilizacion, cambio de acabados de piso y adecuacion de redes hidrosanitarias, en areas de cuartos frios.	No Aplica	SI	CUMPLE
3	COLEGIO LA GAITANA	Diseño y montaje de nueva tienda escolar y cuarto de refrigerios.	No Aplica	SI	CUMPLE
4	COLEGIO FREDERICH NEUMANN	Remodelación y repotenciación de cocina.	No Aplica	SI	CUMPLE
5	COLEGIO USAQUEN	Urbanismo.	No Aplica	SI	CUMPLE
6	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	Baranda tubular de escalera y circulación.	Trabajo en caliente	SI	CUMPLE
7	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA	Mantenimiento de redes hidrosanitarias, cambios de carcamos e impermeabilización de zona de lavado en area de cocina. Segundo piso.	No Aplica	SI	CUMPLE

El contratista cumplió con la entrega de seguridad social, dotación entrega de EPP, capacitaciones y señalización implementada, en cuanto a la gestión SISO en obra, se cumple en un 90% dado a que se presentó durante el periodo observaciones a algunos de los ítems revisados en obras.

3.2.4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo del informe se realizó la radicación de los documentos para la creación del PIN ambiental, el cual fue autorizado por Secretaría Distrital de Ambiente con el número 17110 mediante radicado SDA 2019ER128944 del 11 de junio de 2019.

Se realizó la revisión del Informe de Gestión Ambiental del contratista FORMATO 002. CONTENIDO MINIMO PMA Y SGSST. Se generaron observaciones que deben ser subsanadas para la aprobación y entrega del documento a la Secretaría Distrital de Educación. (Anexo Formato 002-Lista de chequeo informes mensuales).

Al igual se emitió comunicado solicitando el cumplimiento de acciones del Plan de Manejo Ambiental que se evidenciaron que no estaban cumpliendo con lo allí establecido (ver anexo comunicado SG-SST, Oficio No. (014/2019) INT-CONTOBR-013).



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Generalidades

La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada a las adecuaciones, mejoramientos y/o mantenimientos correctivos, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo de cada sede a intervenir, todo esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría.

Visitas de postventa de acuerdo a la Ley 80 y apoyo en gestiones del siniestro de los amparos previstos en la garantía única especialmente el de calidad servicio realizado.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría.

Aspectos y procesos metodológicos de interventoría establecidos por la sed.

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURÍDICO	FINANCIERO	AMBIENTAL
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	X		X
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	X	X	X		X
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	X	X	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X	X	X
Control de la programación y cronograma de ejecución	X	X	X	X	X
Recibo de los productos derivados de la ejecución del contrato	X	X	X	X	X

El plazo para la ejecución del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente contrato de interventoría es de 7 meses para ser desarrollados en las localidades de Usaquén y Suba.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	883201
VALOR INICIAL:	\$ 138.152.217
CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORÍA:	DACAX S.A.S. Gerencia, Construcción e Interventoría de Proyectos Civiles y Eléctricos.
NIT:	804.010.094-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIO:	9 DE MAYO DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	8 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA JG
NIT:	900.281.661-8
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
ACTA DE INICIO:	8 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTAS DE PRÓRROGA:	N/A
OTRO SÍ No. 1:	N/A
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN	
ACTA DE MODIFICACIÓN No.:	N/A
ASPECTOS FINANCIEROS	
CRP:	2611 DEL 29 DE MARZO DE 2019
VALOR ANTICIPO:	
VALOR FACTURADO:	
NÚMERO DE ACTAS PRESENTADAS:	
VALOR AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

3.1.1 RELACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

Para el desarrollo del contrato de interventoría, la empresa DACAX cuenta con el siguiente personal, en cumplimiento a las estipulaciones contractuales:



DIRECTORIO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Personal – Contactos:

- Representante Legal: Ingeniero Hency Soto Galvan – Cel: 3173636588
- Coordinador de interventoría: Ing. David Gómez – Cel: 3186166582
- Director de Interventoría: Ing. Sandra Valencia – Cel: 3229471211
- Residente de obra: Arq. Gildardo Arguello – Cel: 3134689608
- Inspector de obra: Arq. Silvia Juliana Larios – Cel: 3138342496
- Asesor estructural: Ing. Dalton Moreno
- Asesor de Redes Eléctricas Voz y Datos . Ing. Carlos Moreno – Cel: 3124473102
- Asesor Hidrosanitario Ing. Alvaro Castro – Cel:
- Asesor SISOMA: Ing. Lida Díaz – Cel: 3208076182
- Asesor de costos y presupuestos: Ing Hency Soto / Ing. David Gómez

5. GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Se realiza por parte de esta interventoría, la revisión de cada uno de los ítems que conforman los presupuestos de cada colegio, con el fin de dar las recomendaciones, observaciones y aval a los mismos llevando el control detallado en el avance de las actividades y presupuestos.

Cabe recalcar que los presupuestos son estimados con un porcentaje alto de certidumbre, a los cuales se les irá realizando el seguimiento y control permanente en obra a fin de garantizar a la SED el cubrimiento de actividades con el presupuesto inicialmente asignado, en caso de requerirse el ajuste durante la ejecución del contrato, se analizará e informará a la SED según corresponda dentro del marco contractual.

El avance financiero es el que se muestra a continuación.

SEMANA 8

3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No.08	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.08 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 08	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 3.879.317	0,45%	\$ 196.983.088,00	22,85%	\$ 665.087.319

SEMANA 9

3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 9	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.09 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 09	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 3.879.317	0,45%	\$ 200.862.404,83	23,30%	\$ 661.208.002

SEMANA 10

3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 10	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.10 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 10	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 24.569.007	2,85%	\$ 204.741.721,66	23,75%	\$ 657.328.685

SEMANA 11

3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 11	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.11 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 11	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 24.569.007	2,85%	\$ 229.310.728,26	26,60%	\$ 632.759.679

SEMANA 12

3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 12	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.12 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 12	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 21.120.725	2,45%	\$ 253.879.734,86	29,45%	\$ 608.190.672

- GESTION SOCIAL

Para el desarrollo de la gestión social de la interventoría, se realiza el permanente acompañamiento al contratista de obra en todas las actividades concernientes al desarrollo contractual, es así como se participa en recorridos a los colegios y se interactúa con los rectores de cada uno de ellos, con el fin de aportar en la socialización de las labores de obra relacionadas en cada uno de ellos.

Se realiza seguimiento a las comunicaciones que se generan respecto a las obras a realizarse y el cumplimiento de las programaciones ya anunciadas a los rectores, que en caso de no poderse cumplir con dichas programaciones, se solicita gestión de nueva comunicación, la cual debe ser desarrollada por el contratista de obra, en acompañamiento de la interventoría y supervisión de la SED.

Se ha realizado también el acompañamiento en cada uno de los colegios con el fin de socializar con personal presente en las inmediaciones de la obra, con el fin de que estén enterados de la seguridad y el respeto por los elementos y cerramientos realizados.

A la fecha no se han generado inconvenientes en este aspecto.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se realizan mesas de trabajo y comités de seguimiento junto con el contratista y apoyo a la supervisión de la SED para aclarar los alcances y definir los lineamientos para ejecución de obras en cada uno de los colegios a cargo del grupo 2.
2. Los valores presentados como costos unitarios del contratista y aprobados por la SED mediante la adjudicación del contrato fueron la base para la elaboración presupuestal de cada colegio tomando como base los informes de necesidades evaluadas por el gestor asignado y las visitas realizadas de manera conjunta entre contratista e interventoría.
3. Se cuenta con el permanente apoyo de la SED para el desarrollo de todas las actividades, como lo son visitas de obras, comités, reuniones con la dirección de cada uno de los colegios, se realiza un trabajo en conjunto con todos los entes.
4. Se realizan actividades de acompañamiento de parte de la interventoría a las diferentes actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto del contrato, en donde se han requerido realizar ajustes por parte del contratista, por lo anterior se recomienda realizar los ajustes necesarios para estabilizar los procedimientos como son de logística, entrega de información para aval, entrada de personal, requerimientos de acabados y calidad de la obra final.
5. La interventoría ha realizado las correspondientes recomendaciones al contratista en cada una de las visitas realizadas a los colegios, manteniendo un registro en bitácoras para su seguimiento y en cada uno de los comités realizados, correspondencia enviada y en los seguimientos ambientales y sociales.
6. Como cumplimiento a las obligaciones contractuales, la interventoría ha realizado las solicitudes de cumplimiento de normatividad de seguridad y de índole ambiental, las cuales se han cumplido eficazmente.
7. Se realiza por parte de la interventoría la revisión previa de las actividades terminadas de obra, para verificar su calidad y proceder a una entrega final al cliente.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

9. Esta interventoría realiza el control presupuestal para cada colegio y en forma general para todo el presupuesto general del contrato, para lo cual se informa que se encuentra dentro de los parámetros proyectados inicialmente.

11. El contratista realiza la limpieza de los sectores intervenidos y realiza retiros de escombros, cumpliendo así con la disposición y conservación de las zonas de obras, lo cual disminuye los riesgos asociados con la cercanía de alumnos a dichos sitios.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

ANEXOS

Anexo 1. Actas de comité

Anexo 2. Aportes parafiscales

Anexo 3. Informes semanales 8,9,10,11 y 12

Anexo 4. Informe mensual No. 4 del contratista

Informe técnico- contratista

Informe social – contratista

Informa ambiental – contratista

Informe SST- contratista



Residente de Interventoria,



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité N° 05 / PARTE 1
Reunión comité.

CÓDIGO F-GER001-05	FECHA 2019
Pag. 1 de 4	

LUGAR: CIUDAD:	Secretaría de Educación Bogotá	Hora inicio	Fecha 0/08/19	Hora Fin:
-------------------	-----------------------------------	-------------	---------------	-----------

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carl Nieto Garmara	Apoyo Supervisión SED	Cut.
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE USACET	
JAVIER BORRERO C	PRODEIN J.G. E/L	
German Villalba c.	Coord. Proyectos	
Andrés Pizarro	REG. T. E/L	
Jaudine Velez	Directora Cut	
Silvia Juliana Larios	Ins. Interventoría	

OBJETO DE LA REUNION

1. COCINAS:

• La Supervisión de la Sed expone las observaciones por parte de Compensar en cuanto a acabados, esto se debe ulonar de manera Total, sin embargo la Actividad de las cocinas no se va a frenar. Las Actividades a subsanar dependen del informe de compensar y así el contratista genera su plan de trabajo y si es viable iniciar actividad.

• El contratista al realizar las obras definió atacar el problema de Filtraciones de agua, teniendo en cuenta la parte estética en el Segundo piso.

Se solicita revisión por parte de SED, Interventoría y contratista para Verificación de Acabados Arquitectónicos para una entrega Final sin observaciones posteriores.

Jueves 08 Agosto

• **Friedrich Wermann:** Se debe Verificar el regulador de Gas, el contratista realizara visita el día Viernes 9 Agosto para regulación de Gas, se solicita visita en conjunto con compensar y Almacenista. "cambio de medidor, regulador, y cambio de reguladores en cocina # de todos los pto. de Gas."

"La casilla se instalará el Lunes 12 de Agosto"

• Se realizara Protección Provisional al día de hoy 8 de Agosto.

PRODEIN comunicará a la Interventoría la Fecha de instalación de reguladores.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	COL. Gerardo Molina, se hará entrega	Contratista			
	Final el día viernes 16 de Agosto.	PRODEIN			
02	SE incluye reparación de baldosas	PRODEIN			
	DE VENTANA DE CUBIERTA DE BANDEJAS				

- **COL. USACQUEEN**: Están pendientes el suministro de las Materas y bancos para realizar entrega Final. (Se programa entrega Final) a interventoría el día miércoles 1/0 viernes, pendiente confirmación por parte de PRODEIN.
- Se solicita Definición de TIPO de Vegetación por parte de Asesores Ambientales.
- **La Gaitana**: queda pendiente parte eléctrica, instalación de lámparas, ornamentación, falta instalación de puntos hidráulicos. (el contratista manifiesta que se subcontratará unos tubiles) se estima finalización de obra el día 23 de Agosto.
- La observación por parte de la interventoría en cuanto a la instalación de los puertos, se debe cortar la cerámica en Área de Perfiles y Marco de los puertos para evitar daños futuros.
- Se solicita Fabricación de cerca para Jardinera.
- **Virginia Gutierrez**:
 - El rector debe resuñar a la póliza de la SED para el Dño de computadores por un corto eléctrico.
 - El día Jueves 15 de Agosto se realizará reposición de VIDRIO ROTO.
- **Gustavo Morales A**: queda pendiente reposición de libros, el contratista hará entrega de libros al colegio el día Jueves 15 Agosto.
- Se programa intervención de Placa / cubierta en interior de Biblioteca para semana de receso. ó para un fin de semana. (19 de Agosto)
- La Actividad se realizará entre el 16 y 19 de Agosto "limpieza y pintura"



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comite N° 05 / Parte 2.

CÓDIGO F-GER001-05	FECHA 2019
Pag. 4 de 4	

LUGAR: <u>Secretaría de Educación</u>	Hora inicio: <u>3:00</u>
CIUDAD: <u>Bogotá DC</u>	Fecha: <u>8/08/19</u> Hora Fin:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carl Nieto Garmara	Apoyo Supervisión SED	Carl Nieto
CESAR MONTAÑA	RESIDENTE PRODEIN	Cesar Montaña
Javier GARCIA C	PRODEIN J.6 R/L	Javier Garcia
German Villalobos C.	Coord. Proyectos	German Villalobos
ANDRES PINZIL H	RESIDENTE INTERVENI	Andres Pinzil
Paulina Valencia	Directora Inf.	Paulina Valencia
Olivia Juliana Larios M.	INS. INTERVENI	Olivia Larios

OBJETO DE LA REUNION

Se realiza comité de obra en conjunto con contratista PRODEIN J.6 SAS, la Supervisión de la SED y DACAX SAS.

Friedrich Naumann sede B (Cubierta) y Julio Flores A

Se solicita cubrimiento de obra para evitar filtraciones a la plaza del Valon Inferior, Tan pronto se realice reforzamiento estructural, se hará abrimiento de la cubierta con plástico.

Cristóbal Colón: El contratista expone que se hará entrega de toda la cubierta desmontada a la SED, reportando el cambio total de las redes. (Se debe hacer entrega como activo al colegio).

Nota: Si el día lunes 12 de Agosto no se realiza la entrega de la primera Barrera Sanitaria, Se deben suministrar 12 Baños portátiles (El Día Sabado se quitaron 6 Baños portátiles)

Nuevo Horizonte: Se solicita inicio de intervención los días Sabado y Domingo (10 y 11 Agosto) para Aseo y limpieza. Se programa inicio de obra el día 20 de Agosto.

Se programa reunión Miércoles 14 de Agosto para reunión de Balance de Pase General del contrato.

[illegible]



MINUTA DE REUNIÓN DACAX S.A.S

Comité 6.

CÓDIGO F-GER001-05	FECHA 2019
Pag. 1 de ____	

LUGAR: <u>Secretaría de educación</u>	Hora inicio
CIUDAD: <u>Bogotá DC.</u>	Fecha <u>22/08/19</u> Hora Fin

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Silvia Juliana Rios	Inspección	<i>[Firma]</i>
Gaudre Velez	Directora	<i>[Firma]</i>
Carol Nieto Carmona	Apoyo Supervisión SED	<i>[Firma]</i>
CESAE MONIARA	RESIDENTE	<i>[Firma]</i>
Santiago Sanchez R	Director de Proyecto	<i>[Firma]</i>
JOYNER GARCIA LOPEZ	PRODEIN S.A	<i>[Firma]</i>

OBJETO DE LA REUNION
<p>Se revisan los pendientes que se habian identificado en el comité anterior para aclarar fechas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerardo Molina - los pendientes quedaron subsanados y entregada la cocina a compensar, sin embargo hay una zona con problemas de filtración en un Area que no se interviene por estar sellada, se debe programar arreglo de esto por parte de PRODEIN. (Queda pendiente entrega final al colegio). • Virginia Gutierrez: Quedó subsanado la reposición del vidrio, el día Martes 20 de Agosto. Falta programar entrega final. • Friedrich Neumann A. los pendientes de instalación de rejilla y regulador quedaron subsanados el día 14 de Agosto, el rector solicita arreglo de rejilla de regulador antiguo (Pendiente de interacción por parte de PRODEIN) día 27 de Agosto. • COL. USAGUEN: las moteras ya fueron instalados, Falta definición tipo de Vegetación. (Queda pendiente fecha de entrega de Vegetación "Nuevos Matorrales, esp. 16/8/19") • La Garitana. Al día de hoy 22 de agosto, se termina la instalación de la ornamentación y aseo del área, para el día Lunes 26 de Agosto se realizará pre entrega con la rectora. - Se realizó corre de enchufe en los vanos de Pueros, como recomendación de intervención.

COMITÉ 5

CÓDIGO
F-GER001-05

FECHA
2019

F-GER001-05

2019

Pag. 1 de

LUGAR: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CIUDAD: BOGOTÁ DC

Hora inicio

Fecha 22/08/19

Hora Fin

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Silvio Juliana Larios

Inspector

Saudin Valencia

Director

CEGAR MONTAÑA

RESIDUAL PRODS.

De Hout, Sancho R

Predominant AS

Carl Nick Cameron

Answer: $\frac{1}{2}$

CnL

OBJETO DE LA REUNION

Friedrich Naumann B: queda pendiente desmonte por parte de PROEIN y entrega de actua a almoneda

→ la llegada de cubierta esta programada para el día 23 de agosto y se le dará aviso de esto al colegio previamente.

→ El Monje de la cubierta iniciará el día sábado 24 de agosto

No se han podido realizar trabajos con el horario preestablecido para el rendimiento y poder adelantar el cronograma debido a las restricciones de horarios de trabajo que informó la rectora de este colegio. Se elevará consulta por parte de la Secretaría para poder gestionar amplitud de permisos.

- **Nuevo Horizonte:** Se realizó Limpieza del Área

Se entregará Diseño el día Martes 27 de ABRIL

→ se estima inicio de obra el 02 de septiembre.

ACTIVIDADES					
ITEM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
	Se debe enviar documentación de estudio de suelos "APIQUAS" a la interventoría del colegio Julio Fbraz B.	PRODEIN.			

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• Julio Fbraz A: se inicia con instalación de cubierta el día de hoy 22 de AGOSTO con finalización de montaje el día 28 de AGOSTO, apenas se termine montaje se inicia actividad eléctrica y se realizará entrega final el 06 de septiembre.

• PRODEIN evaluará los daños provocados por la ejecución de la obra, para subsanar dichos daños.

• Alfonso Jaramillo: Se inician levantamientos.

• Villa Elisa sede: se iniciaron levantamientos

Fase 4:

«Queda pendiente programación de colejos "Nuevo horizonte, Julio Fbraz B, Republica Dominicana y Gustavo Morales B"»

→ Se debe programar visita a los colejos de última fase para verificación de alcance de obra

NOTA:

• la Fase 4 consta de "(Nuevo horizonte, villa Elisa A, Pado Veraniero y villa Elisa D")



FECHA
2019

Pag. ° de _____

LUGAR: Secretaría de Educación / Reunión Semanal
CIUDAD: Bogotá, DC

Hora inicio

Fecha: 27/10/2019

Hora Fin

ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

James Garfield C

2/L Protein J6 SA)

Dispute

Silva Longo N

INSPECTOR

Guidare to Arguella

Resid. Intervención

Carol Nieto Carrasco

Area Expansion SED

Sandra Valentin

Directing Int.

544.

OBJETO DE LA REUNION

Se realizó reunión con el Contralor y la Superintendencia del SED, para
discutir temas de procedimientos y hacer los ajustes correspondientes
de calidad de los datos.

Se le aconseja salir por parte de la casa, donde presentamos el reporte general evidenciado en los videos de obra, los cuales se deben subir para evitar futuros inconvenientes en los arreglos de cada frente.

Se le da aviso al contrahista que no se ha recibido de la cubierta del Colegio Julio Flores A, por tener imperfecciones en su inscripción

En cuanto a los Bitácoras, se les remite Taller Bitácora de obra en cada una de las firmas de obra, para que los observadores de intervención y supervisión de la SED queden evidenciados en el libro.

De igual manera se enviaron los pendientes a Subsección de control
frente de obra, para poner condición y cerrar Fase 1 y 2.

También se solicita retornar la entrega de la programación
generación de las obras, los discos, libros a primera hora, para que
la supervisión este al tanto y disponga recaudados con base a eso

ACTIVIDADES					
ITFM	QUE	QUIEN	SEGUIMIENTO		
			C	P	NA
01	Correcta pendiente entrega de informe técnico del colegio J. J. F. A. el día 4 de septiembre.	PRODEIN			
02	Pendiente programar la fin de semana para subseguir actividad pendiente en Gerardo Molina	PRODEIN			

C: Concluida P: Pendiente NA: No Aplica

• Miércoles 4 de Septiembre

1. Entrega Col. Usqueen
2. Entrega Col. Gerardo Molina
3. Entrega Col. Virginia Estrella

• Viernes 6 de Septiembre

1. Entrega Col. La Granada

• Lunes 14 de Septiembre

1. Entrega de informe técnico Col. J. J. F. A.
2. Visita al Col. Alfonso Jiménez
3. Inicio de actividades en Col. Nuevo Horizonte

→ **Friedrich Naumann Serie A**: pendiente indicación de requerimientos para octubre.

→ **Ramón de Zubiré**: Actividades pendientes para ejecutar en la Semana de recreo (Aprox 2 Semanas)




DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA,
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARA FISCALES PERSONAS JURIDICAS

Los suscritos HENCY SOTO GALVAN identificado con cedula de ciudadanía No. 91.264.294 expedida en Bucaramanga, Santander, obrando en nombre y representación legal de DACAX S.A.S. identificada con el NIT 804010094-1 y PAOLA ANDREA OSORIO identificada con cedula de ciudadanía No. 63.510.148 expedida en Toro, Valle del Cauca, obrando en calidad de contadora publica, con tarjeta profesional No. 156108 - T, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y artículo 17 de la ley 1150 de 2007, **DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, como representante legal y contadora publica de la empresa DACAX S.A.S. que esta ha cumplido con los pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario y que en la actualidad se encuentra a paz y salvo respecto a estos rubros.

Dada en Bucaramanga, a los 30 días del mes de septiembre de 2019.


Paola Andrea Osorio
Contadora Pública TP. 156108-T
CC. 63.510.148 de Toro


Hency Soto Galvan
Representante Legal DACAX S.A.S.
CC. 91.264.294 de Bucaramanga

Carrera 24 # 51 - 48 Oficina 1004.
Tele fax (7)6946495-Tele móvil 3118022160.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

INFORMES SEMANALES

SEMANA

8

 DACAX S.A.S. <small>GRUPO EDUCATIVO Y TECNICO DE EDUCACION Y SERVICIOS</small>	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 4	
OBJETO	ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	8	DEL	27-Jul-19		AL	2-ago-19
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	883201 DE 2019			Contrato No .	CO1.PCCNTR.881434	
Fecha de Iniciación	9 DE MAYO DE 2019			Fecha de Iniciación	28 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	9 DE DICIEMBRE DE 2019			Fecha de Terminación	27 DE NOVIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	7 MESES			Plazo Inicial	6 MESES	
Valor inicial F1	\$ 155.511.777,00			Valor inicial F1	\$ 862.070.407,00	
Adiciones	\$ -			Adiciones	\$ -	
Prorroga	N.A.			Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.			Suspensión	N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN						
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:					ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE	PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE	AVANCE (+) O ATRASO (-)	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	COLEGIO USAQUEN	100,00%	28,00%	-72,00%	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	1. PENDIENTE INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Y MATERAS CON PLANTAS
2	COLEGIO LA GAITANA	100,00%	16,00%	-84,00%	1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA 2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES 3. RESANE Y PINTURA	1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA 2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES 3. RESANES Y PINTURA
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA	1. FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA 2. PENDIENTE REPOSICION DE LIBROS
4	VIRGINIA GUTIERREZ	100,00%	28,00%	-72,00%	FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA	1. FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA 2. PENDIENTE REPOSICION DE VIDRIO
5	FRIEDERICH NAUMANN SEDE A	75,00%	38,00%	-37,00%	FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA	1. FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA 2. PENDIENTE CAMBIO DE REGULADOR DE GAS 3. PENDIENTE REPOSICION DE REJILLA EXTERIOR
6	GERARDO MOLINA	75,00%	38,00%	-37,00%	1. INSTALACION DE PISO EN CUARTOS FRIOS 2. INSTALACION DE DRYWALL	1. APLICACIÓN DE ACABADO DE PISO EN CUARTOS FRIOS 2. INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL ZONA BIBLIOTECA



DACAX S.A.S.
SOCIETAT D'INGENIERIA I PROJECCIO
D'INVESTIMENTOS I OBRAS

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

8

DEL

27-jul-19

AL

2-ago-19

7

RAMON DE ZUBIRIA

75,00%

38,00%

-37,00%

1. FINALIZA PULIDA DE CARCAMOS
2. INSTALACION DE REJILLAS

1. FINALIZA PULIDA DE CARCAMOS Y MEDIAS CAÑAS
2. REINSTALACION DE REJILLAS
3. ASEO DE AREAS

8

JULIO FLOREZ B

25,00%

1,00%

-24,00%

1. CERRAMIENTOS
2. INGRESO DE MATERIAL

1. LEVANTAMIENTO DE AREAS Y REPLANTEO
2. INSTALACION DE CERRAMIENTOS Y ZONA DE ACOPIO

9

FRIEDRICH NAUMANN SEDE B

25,00%

1,00%

-24,00%

1. DESMONTE DE CIELO RASO
2. CERRAMIENTOS
2. INGRESO DE MATERIAL

1. LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DE LAS AREAS DE INTERVENCION
2. INSTALACION DE CERRAMIENTOS Y ZONA DE ACOPIO

10

CRISTOBAL COLÓN

25,00%

2,00%

-23,00%

1. INICIA INTERVENCION BAÑO 3ER PISO

1. DEMOLICION DE ENCHAFE PISO
2. DEMOLICION DE ENCHAFE PARED

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No.08	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.08 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 08	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 3.879.317	0,45%	\$ 196.983.088,00	22,85%	\$ 665.087.319

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPOGRAFO	0	PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	6
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRAULICOS	4	INGENIERO RESIDENTE	1



DACAX S.A.S.
SOCIETAT D'INICIATIVA EMPRESARIAL
DE PROYECTOS EDUCATIVOS

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

8


DEL

27-jul-19

AL

2-ago-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE 0,45%, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE 22,85% DE LAS FASES 1,2 y 3, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.

ACTIVIDADES POR COLEGIO

COLEGIO USAQUEN:

1. PENDIENTE LA INSTALACION DE BANCAS Y MATERAS

COLEGIO LA GAITANA SEDE B

1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA
2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES
3. RESANES Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CASETA

COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

FINALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

-PENDIENTE REPOSICION DE LIBROS DAÑADOS DURANTE LA INTERVENCION

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ

FINALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

-PENDIENTE REPOSICION DE VIDRIO DAÑADO DURANTE LA INTERVENCION

COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN

-INSTALACION DE REJILLA DE CARCAMOS

-PENDIENTE REGULADORES DE GAS

-PENDIENTE INSTALACION DE REJILLA EXTERIOR

GERARDO MOLINA

1. APLICACIÓN DE ACABADO DE PISO EN CUARTOS FRIOS

2. INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL EN ZONA DE BIBLIOTECA

RAMON DE ZUBIRIA

1. FINALIZA PULIDA DE CARCAMOS

2. FINALIZACION Y REMATE DE MEDIA CAÑA

3. ASEO DE AREAS



DACAX S.A.S.
GRUPO DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PROYECTOS EDUCATIVOS

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

8

DEL

27-jul-19

AL

2-ago-19

JULIO FLOREZ B

-INICIAN CON INSTALACION DE CERRAMIENTOS EN ZONAS DE INTERVENCION

FRIEDRICH NAUMANN SEDE B

-INICIAN CON CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACION DE LAS AREAS
-DESOCUPAN AREAS PARA LA INTERVENCION

CRISTOBAL COLON

-INICIAN INTERVENCION DE BAÑOS TERCER PISO
-DEMOLICION DE ENCHAPE PARED
-DEMOLICION DE PISO
-DESMONTE DE TUBERIAS EXISTENTES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



INSTALACION DE ENCHAFE MUROS



INSTALACION DE ENCHAFE PISO EXTERIOR




FINALIZA INSTALACION DE TEJA TIPO SANDWICH



RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE OBRA



FINALIZACION DE INSTALACION DE CUBIERTA




INSTALACION DE FLANCHE



REMATES LATERALES DE TEJAS TIPO SANDWICH



VISTA SUPERIOR DE CUBIERTA



FINALIZA PINTURA DE TUBERIA



VISTA EXTERIOR DE CERRAMIENTO



FINALIZA RASPAJE DE MUROS MANCHADOS



FINALIZA PINTURA DE TUBERIA



INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO



INSTALACION DE MARCO PARA REJILLA DE CARCAMO



INSTALACION DE TAPAS EN DRYWALL




CUARTO FRIO-IMPERMEABILIZACION



IMPERMEABILIZACION CUARTOS FRIOS



DEMOLICION MURO Y REPOSICION DE TUBERIA




REPOSICION DE TUBERIA SANITARIA



INSTALACION DE PISO IMPERMEABILIZANTE EN ZONA DE MARMITA



RESANE E IMPERMEABILIZACION DE POCETA



ACABADO DE PISO GRANITO Y MEDIA CAÑA PULIDA



FALTA INSTALACIÓN DE LLAVE JARDIN




INSTALACION DE REJILLAS EXISTENTES



ACABADO POCETA-ARREGLAR



FINALIZACION DE ACTIVIDADES AREA DE LAVADO



CERRAMIENTO INGRESO A SEGUNDO PISO



CERRAMIENTO FRONTAL-CANCHA



SALON MULTIPLE




CUBRIMIENTO TAPETE BIBLIOTECA-SEDE DEBE MEJORAR PROTECCION



CERRAMIENTO ZONA DE SALONES PRIMER PISO



PUNTO ECOLOGICO



ZONA DE ACOPIO-SE DEBE TRASLADAR



DESMONTE CIELO RASO



DESMONTE CIELO RASO



INICIO DESMONTE DE CIELO RASO



BATERIAS SANITARIAS EN INTERVENCION



DESMONTE DE TUBERIA DE SUMINISTRO



DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA GALVANIZADA



DESMONTE DE TUBERIA HIDROSANITARIA GALVANIZADA



REPOSICION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



DEMOLICION DE ENCHAFE PARED

SEMANA

9



PI - IN - F 18

VERSION 01

Pág. 1 De 4

 <div>DACAY S.A.S. SECTOR DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS Y OBRAS DE OBRAS</div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
						VERSIÓN 01	
						Pag. 1 De 4	
OBJETO		ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR		DACAX SAS					
CONTRATISTA		PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°		9	DEL	3-ago-19		AL	9-ago-19
7	RAMON DE ZUBIRIA	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES	1. PENDIENTE INFORME DE COOMPENSAR PARA REVISION DE ACTIVIDADES A SUBSANAR	
8	JULIO FLOREZ B	50,00%	1,00%	-49,00%	1. DESMONTE DE CUBIERTA	1. INICIA EL DESMONTE DE LA CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EN LAS AREAS DE BIBLIOTECA, BAÑOS Y SALON MULTIPLE	
9	FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	50,00%	1,00%	-49,00%	1. DESMONTE DE CIELO RASO	1. INICIA EL DESMONTE DELCIELO RASO EN LOS 3 SALONES A INTERVENIR 2. DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES 3. INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL 4. SEÑALIZACION	
10	CRISTOBAL COLÓN	50,00%	2,00%	-48,00%	1. DEMOLICIONES 2. ENCHAPES 3. TUBERIAS	1. DEMOLICION DE ENCHAPE PISO 2. DEMOLICION DE ENCHAPE PARED 3. INSTALACION DE TUBERIA NUEVA	
3. RESUMEN FINANCIERO							
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 9		VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.09 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 09	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
		\$ 862.070.407	\$ 3.879.317	0,45%	\$ 200.862.404,83	23,30%	\$ 661.208.002
4. PERSONAL EN LA OBRA							
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD	
TOPÓGRAFO		0		PINTORES		4	
MAESTRO		1		OFICIALES		7	
ELECTRICISTA		1		AYUDANTES		7	
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0	
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0	
SISOMA		1		OP. RETRO EXCAVADORA		0	
HIDRÁULICOS		3		INGENIERO RESIDENTE		1	



DACAX S.A.S.
SOCIETAT DE CONSTRUCCIONS I OBRES D'INFRAESTRUCTURA
DE MEDIANTS D'ACORD I ALIAT

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18


VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO	ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II*		
INTERVENTOR	DACAX SAS		
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS		
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		

SEMANA N°	9	DEL	3-ago-19	AL	9-ago-19
-----------	---	-----	----------	----	----------

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE **0,45%**, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE **23,30 %** DE LAS FASES **1,2 y 3**. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.

ACTIVIDADES POR COLEGIO

COLEGIO USAQUEN:

1. PENDIENTE LA INSTALACION DE BANCAS Y MATERAS

COLEGIO LA GAITANA SEDE B

1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA
2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES
3. RESANES Y PINTURA

COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A

1. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

GERARDO MOLINA

1. FINALIZA APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EN CUARTOS FRIOS Y ZONA MARMITA
2. AJUSTES Y ACABADO DE PISOS

RAMON DE ZUBIRIA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES


JULIO FLOREZ SEDE A


1. INICIAN DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO

 DACAX S.A.S. <small>GRUPO CONSTRUCOIN E INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES</small>	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 4	
OBJETO	ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	9	DEL	3-ago-19	AL	9-ago-19	
FRIEDRICH NAUMANN B 1. INICIAN DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES 2. DESOCUPAN AREAS DE INTERVENCION 3. INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL						

CRISTOBAL COLÓN

1. DEMOLICION DE ENCHAPES MURO
2. DEMOLICION DE ENCHAPES PISOS
3. INSTALACION DE REDES NUEVAS EN PVC


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



INSTALACION DE ENCHAPES EN MURO



REMASTES Y FILOS



INSTALACION DE MEDIAS CAÑAS EN PVC




RESANES



INSTALACION DE BALDOSA EXTERIOR



APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS-
CUARTOS FRIOS



APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE-ARREGLOS
ZONA DE MARMITA



APLICACION DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EN MEDIAS
CAÑAS



PINTURA PARA TAPAS EN DRYWALL-BIBLIOTECA
PENDIENTE ARREGLAR REMATES



CERRAMIENTO INGRESO A SEGUNDO PISO



CERRAMIENTO FRONTAL-CANCHA




DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-SALON MULTIPLE



DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-SALON MULTIPLE



PROTECCION DE TAPETE-BIBLIOTECA



DESMONTE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO-BIBLIOTECA




INGRESO DE MATERIAL Y EQUIPOS



DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL



DESMONTE DE CIELO RASO



INGRESO DE MATERIAL DE REFUERZO ESTRUCTURAL

SEMANA

10

 <div>DACAX S.A.S. SEMPRE EN MOVIMIENTO</div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL			PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 4	
OBJETO	*ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	10	DEL	10-ago-19		AL	16-ago-19
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	883201 DE 2019			Contrato No .	CO1.PCCNTR.881434	
Fecha de Iniciación	9 DE MAYO DE 2019			Fecha de Iniciación	28 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	9 DE DICIEMBRE DE 2019			Fecha de Terminación	27 DE NOVIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	7 MESES			Plazo Inicial	6 MESES	
Valor inicial F1	\$ 155.511.777,00			Valor inicial F1	\$ 862.070.407,00	
Adiciones	\$ -			Adiciones	\$ -	
Prorroga	N.A.			Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.			Suspensión	N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN						
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:				ACTIVIDADES		
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE	PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE	AVANCE (+) O ATRASO (-)	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	COLEGIO USAQUEN	100,00%	32,00%	-68,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Y MATERAS CON PLANTAS
2	COLEGIO LA GAITANA	100,00%	21,00%	-79,00%	1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA 2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES	1. CONTINUA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA 2. INSTALACION DE PISO INTERIORES Y EXTERIORES
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE REPOSICION DE LIBROS DAÑADOS DURANTE LA OBRA
4	VIRGINIA GUTIERREZ	100,00%	28,00%	-72,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE REPOSICION DE VIDRIO DAÑADO
5	FRIEDERICH NAUMANN SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	1. INSTALACION DE REGULADOR Y REJILLA	1. INSTALACION DE REGULADOR DE GAS Y REJILLAS EXTERIOR
6	GERARDO MOLINA	100,00%	38,00%	-62,00%	1. PINTURA 2. RESANES	1. AJUSTE DE MEDIAS CAÑAS POROSAS 2. APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE 3. INSTALACION DE CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA

 DACAX S.A.S. <small>OFICINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</small>	INFORME GRÁFICO SEMANAL	PI - IN - F 18
		VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4


OBJETO	ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					

SEMANA N°	10	DEL	10-ago-19	AL	16-ago-19
------------------	----	------------	-----------	-----------	-----------

7	RAMON DE ZUBIRIA	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE INFORME DE COOMPENSAR
8	JULIO FLOREZ B	75,00%	1,00%	-74,00%	1. INICIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	1. INICIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
9	FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	75,00%	1,00%	-74,00%	1. DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	1. INICIA DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO 2. INGRESO DE MATERIAL 3. ADECUACION DE ZONA DE ACOPIO
10	CRISTOBAL COLÓN	75,00%	2,00%	-73,00%	1. FINALIZA INTERVENCION BAÑO TERCER PISO	1. FINALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA EN BATERIA DE BAÑOS TERCER PISO


3. RESUMEN FINANCIERO						
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 10	VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.10 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 10	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
	\$ 862.070.407	\$ 24.569.007	2,85%	\$ 204.741.721,66	23,75%	\$ 657.328.685

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
TOPOGRAFO	0	PINTORES	2
MAESTRO	1	OFICIALES	7
ELECTRICISTA	2	AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	OP. CILINDRO	0
SISOMA	1	OP. RETRO EXCAVADORA	0
HIDRÁULICOS	5	INGENIERO RESIDENTE	2

		DACAX S.A.S. GRUPO EDUCATIVO Y EMPRESARIAL DE PROYECTOS EDUCATIVOS		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18																																																													
						VERSIÓN 01																																																													
						Pág. 1 De 4																																																													
OBJETO		"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"																																																																	
INTERVENTOR		DACAX SAS																																																																	
CONTRATISTA		PRODEIN JG SAS																																																																	
CONTRATANTE		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)																																																																	
SEMANA N°		10	DEL	10-ago-19	AL	16-ago-19																																																													
5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)																																																																			
 <table><caption>AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO</caption><thead><tr><th>Semana</th><th>Programado (%)</th><th>Ejecutado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>51</td><td>7%</td><td>8.75%</td></tr><tr><td>52</td><td>13%</td><td>9.00%</td></tr><tr><td>53</td><td>25%</td><td>9.58%</td></tr><tr><td>54</td><td>38%</td><td>13.85%</td></tr><tr><td>55</td><td>51%</td><td>18.30%</td></tr><tr><td>56</td><td>58%</td><td>22.75%</td></tr><tr><td>57</td><td>67%</td><td>22.80%</td></tr><tr><td>58</td><td>73%</td><td>22.85%</td></tr><tr><td>59</td><td>79%</td><td>23.30%</td></tr><tr><td>510</td><td>85%</td><td>23.75%</td></tr><tr><td>511</td><td>89%</td><td></td></tr><tr><td>512</td><td>93%</td><td></td></tr><tr><td>513</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>514</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>515</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>516</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>517</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>518</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>519</td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table>								Semana	Programado (%)	Ejecutado (%)	51	7%	8.75%	52	13%	9.00%	53	25%	9.58%	54	38%	13.85%	55	51%	18.30%	56	58%	22.75%	57	67%	22.80%	58	73%	22.85%	59	79%	23.30%	510	85%	23.75%	511	89%		512	93%		513	100%		514	100%		515	100%		516	100%		517	100%		518	100%		519	100%	
Semana	Programado (%)	Ejecutado (%)																																																																	
51	7%	8.75%																																																																	
52	13%	9.00%																																																																	
53	25%	9.58%																																																																	
54	38%	13.85%																																																																	
55	51%	18.30%																																																																	
56	58%	22.75%																																																																	
57	67%	22.80%																																																																	
58	73%	22.85%																																																																	
59	79%	23.30%																																																																	
510	85%	23.75%																																																																	
511	89%																																																																		
512	93%																																																																		
513	100%																																																																		
514	100%																																																																		
515	100%																																																																		
516	100%																																																																		
517	100%																																																																		
518	100%																																																																		
519	100%																																																																		
<p>SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE 2,85%, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE 23,75 % DE LAS FASES 1,2 y 3, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.</p>																																																																			
ACTIVIDADES POR COLEGIO																																																																			
COLEGIO USAQUEN: 1. PENDIENTE LA INSTALACION DE BANCAS Y MATERAS																																																																			
COLEGIO LA GAITANA SEDE B 1. FINALIZA INSTALACION DE ENCHAPES AL INTERIOR DE LA CASETA 2. FINALIZA INSTALACION DE MEDIAS CAÑAS EN PVC 3. REMASTES Y FILOS																																																																			
COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA																																																																			
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA																																																																			
COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN 1. INSTALACION DE REGULADOR DE GAS Y REJILLA DE PROTECCION EXTERIOR																																																																			
GERARDO MOLINA 1. ARREGLO DE ACABADO EN MEDIAS CAÑAS POROSAS 2. APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN MEDIAS CAÑAS PARA CUARTOS FRIOS Y ZONA DE MARMITA 3. INSTALACION DE CINTA DE SEGURIDAD 5cm AMARILLA																																																																			
RAMON DE ZUBIRIA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA																																																																			
JULIO FLOREZ SEDE A 1. INICIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA																																																																			

 DACAX S.A.S. <small>GRUPO EMPRESARIAL DE INTERVENTORIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS</small>	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 4	
OBJETO	"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	10	DEL	10-ago-19	AL	16-ago-19	
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B 1. INICIO DE DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO EN SALONES DE INTERVENCION 2. DESMONTE DE REDES ELECTRICAS PARA REPOSICION						
CRISTOBAL COLÓN 1. FINALIZAN ACTIVIDADES DE BATERIAS SANITARIAS EN TERCER PISO 2. PENDIENTE ACABADOS FINALES						


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA




CASETA TIENDA ESCOLAR Y CUARTO DE REFRIGERIOS



PINTURA Y RESANES EXTERIORES



PUNTOS ELECTRICOS



FILOS Y REMATES DE VANO VENTANA



MEDIAS CAÑAS EN PVC



INSTALACION DE BALDOSA CIRCULACION EXTERIOR




INSTALACION DE REGULADOR Y REJILLA



RETOQUE PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD




ENCHAPE EXTERIOR DAÑADO




PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD




PINTURA MEDIAS CAÑAS Y CINTA DE SEGURIDAD



ACABADO FINAL CUARTOS FRIOS



ACABADO FINAL CUARTOS FRIOS



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO



MONTAJE DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO




MONTAJE DE CORREAS



ZONA DE ACOPIO



DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO



DESMONTE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO



INGRESO DE MATERIA-A TRASLADAR



CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO

SEMANA

11



DACAX S.A.S.
GRUPO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

11

DEL

17-ago-19

AL

23-ago-19

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contrato No .	883201 DE 2019	Contrato No .	CO1.PCCNTR.881434
Fecha de Iniciación	9 DE MAYO DE 2019	Fecha de Iniciación	28 DE MAYO DE 2019
Fecha de Terminación	9 DE DICIEMBRE DE 2019	Fecha de Terminación	27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Plazo Inicial	7 MESES	Plazo Inicial	6 MESES
Valor inicial F1	\$ 155.511.777,00	Valor inicial F1	\$ 862.070.407,00
Adiciones	\$ -	Adiciones	\$ -
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:

ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE	PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE	AVANCE (+) O ATRASO (-)	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	COLEGIO USAQUEN	100,00%	38,00%	-62,00%	1. INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO	1. INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Y MATERAS 2. PENDIENTE JARDINERIA 3. PENDIENTE ARREGLO DE PINTURA DE MURO 4. PENDIENTE SOPORTES DE MATERAS
2	COLEGIO LA GAITANA	100,00%	28,00%	-72,00%	1. INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA 2. RESANES 3. PINTURA	1. INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. SE REALIZA REPOSICION DE LIBROS DAÑADOS A LA BIBLIOTECARIA ENCARGADA
4	VIRGINIA GUTIERREZ	100,00%	38,00%	-62,00%	1. INSTALACION DE VIDRIO	1. SE REALIZA REPOSICION DE VIDRIO DAÑADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
5	FRIEDERICH NAUMANN SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE REJILLA PARA CONTADOR OBSOLETO 2. PENDIENTE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
6	GERARDO MOLINA	100,00%	38,00%	-62,00%	1. REPOSICION DE ENCHAPE DAÑADO 2. FINALIZA ACABADO COCINA INTERIOR	1. PENDIENTE ACTIVIDAD POSTERIOR POR FILTRACION EN ZONA DE BIBLIOTECA

 <div>DACAX S.A.S. SECTOR DE INGENIERIA Y OBRAS DE RECONSTRUCCION</div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
						VERSIÓN 01	
						Pág. 1 De 4	
OBJETO		*ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR		DACAX SAS					
CONTRATISTA		PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°		11	DEL	17-ago-19		AL	23-ago-19
7	RAMON DE ZUBIRIA	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE INFORME DE COOMPENSAR	
8	JULIO FLOREZ B	100,00%	4,00%	-96,00%	1. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 2. PINTURA	1. FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCTURAL 2. PINTURA DE ESTRUCTURA 3. CUBRIMIENTO DE ZONAS EN INTERVENCION	
9	FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	100,00%	2,00%	-98,00%	1. INICIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 2. PINTURA	1. INICIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 2. PINTURA DE ESTRUCTURA NUEVA Y EXISTENTE	
10	CRISTOBAL COLÓN	100,00%	3,00%	-97,00%	1.DEMOLICION 2.ENCHAPES 3. TUBERIAS HIDROSANITARIAS	1. FINALIZAN ACTIVIDADES EN BATERIAS SANITARIAS PISO 2 2. PENDIENTE ACABADOS FINALES 3. PENDIENTE CAMBIO DE ACCESORIO DE LAVAMANOS	
3. RESUMEN FINANCIERO							
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 11		VR. TOTAL DEL CONTRATO	VR. SEMANA No.11 EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 11	VR. TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
		\$ 862.070.407	\$ 24.569.007	2,85%	\$ 229.310.728,26	26,60%	\$ 632.759.679
4. PERSONAL EN LA OBRA							
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD	
TOPÓGRAFO		0		PINTORES		3	
MAESTRO		1		OFICIALES		7	
ELECTRICISTA		2		AYUDANTES		8	
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0	
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0	
SISOMA		1		OP. RETRO EXCAVADORA		0	
HIDRÁULICOS		5		INGENIERO RESIDENTE		2	



DACAX S.A.S.
PROYECTOS DE OBRAS DE
RECONSTRUCCION Y REPARACION

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

11


DEL

17-ago-19

AL

23-ago-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE **2,85%**, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE **26,60%** DE LAS FASES **1,2 y 3**, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.

ACTIVIDADES POR COLEGIO

COLEGIO USAQUEN:

1. PENDIENTE JARDINERIA
2. PENDIENTE SOPORTES PARA MATERAS EN CONCRETO
3. PENDIENTE ARREGLO DE PINTURA CORAZA PARA MURO

COLEGIO LA GAITANA SEDE B

1. FINALIZAN ACTIVIDADES DE ENCHAPES
2. INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA

COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

GERARDO MOLINA

1. FINALIZAN ACABADOS DE COCINA
2. ARREGLO DE PINTURA DE TAPAS EN DRYWALL
3. REPOSICION DE ENCHAPE MURO EXTERIOR DE COCINA

RAMON DE ZUBIRIA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

JULIO FLOREZ SEDE A

1. FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
2. PINTURA DE LA ESTRCUTURA NUEVA Y EXISTENTE
3. CUBRIMIENTO EN PLASTICO DE ZONAS EN INTERVENCION PARA EVITAR INGRESO DE AGUA



DACAX S.A.S.
SOCIETAT D'INTERVENCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES D'OBRES D'EDIFICI

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

11

DEL

17-ago-19

AL


23-ago-19

FRIEDRICH NAUMANN SEDE B

1. PINTURA DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO
2. INSTALACION DE PLATINAS
3. INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REFUERZO

CRISTOBAL COLÓN

1. DEMOLICION DE ENCHAPES ZONA DE CUARTOS DE ASEO
2. FINALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA EN BATERIAS SANITARIAS PISO 2
3. PENDIENTE ACABADOS FINALES
4. PENDIENTE CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS DE LAVAMANOS


RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION DE MATERAS Y BANCAS EN CONCRETO



INSTALACION PUERTA- TIENDA ESCOLAR



INSTALACION DE PUERTA-CUARTO DE REFRIGERIOS



MESON METALICO PARA TIENDA ESCOLAR



REJA PARA CIRCULACION EXTERIOR



INSTALACION PUERTA- TIENDA ESCOLAR




INSTALACION DE PUERTA-CUARTO DE REFRIGERIOS




ARREGLO DE ENCHAPE DAÑADO-EXTERIOR COCINA



ARREGLO DE ENCHAPE DAÑADO-EXTERIOR COCINA



FINALIZA ACABADO DE MEDIAS CAÑAS



FINALIZA ACABADO DE MEDIAS CAÑAS



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



TAPETE DAÑADO DURANTE LA INTERVECION



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL



CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRCUTURAL



CUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA CON PLASTICO



PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INSTALACION DE PLATINAS Y PERFILES DE REFORZAMIENTO



INSTALACION DE PLATINAS Y PERFILES DE REFORZAMIENTO



REFORZAMIENTO ESTRUCTURA DE CERCHAS EXISTENTES



INSTALACION DE PLATINAS Y PERFILES DE REFORZAMIENTO



REPOSICION DE TUBERIA HIDROSANITARIA



TUBERIA HIDROSANITARIA A LA VISTA-2DO PISO



TUBERIA HIDROSANITARIA A LA VISTA-2DO PISO



DEMOLICION DE ENCHAPE PISO

SEMANA

12



DACAX S.A.S.
GRUPO DE INGENIERIA Y OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO	"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	12	DEL	24-ago-19		AL	30-ago-19
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL						
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA		
Contrato No .	883201 DE 2019			Contrato No .	CO1.PCCNTR.881434	
Fecha de Iniciación	9 DE MAYO DE 2019			Fecha de Iniciación	28 DE MAYO DE 2019	
Fecha de Terminación	9 DE DICIEMBRE DE 2019			Fecha de Terminación	27 DE NOVIEMBRE DE 2019	
Plazo Inicial	7 MESES			Plazo Inicial	8 MESES	
Valor inicial F1	\$ 155.511.777,00			Valor inicial F1	\$ 862.070.407,00	
Adiciones	\$ -			Adiciones	\$ -	
Prorroga	N.A.			Prorroga	N.A.	
Suspensión	N.A.			Suspensión	N.A.	
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN						
EJECUCION SEMANAL POR FRENTE:					ACTIVIDADES	
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO FRENTE	PORCENTAJE EJECUTADO FRENTE	AVANCE (+) O ATRASO (-)	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	COLEGIO USAQUEN	100,00%	48,00%	-52,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE JARDINERIA 2. PENDIENTE SOPORTES PARA MATERAS 3. PENDIENTE ARREGLO DE PINTURA DE MURO
2	COLEGIO LA GAITANA	100,00%	38,00%	-62,00%	1. INSTALACION DE REJA EXTERIOR 2. INSTALACION DE MALLA PARA PUERTAS 3. ANTIROEDORES 4. ARREGLOS DE BOQUILLA 5. PULIDA DE PISOS 6. REPOSICION DE MEDIAS CAÑAS	1. CORTE E INSTALACION DE REJA EXTERIOR 2. INSTALACION DE MALLAS PARA PUERTAS 3. INSTALACION DE ANTIROEDORES PARA PUERTA 4. ARREGLO DE BOQUILLA DE MUROS Y PISOS 5. PULIDA DE PISOS 6. INSTALACION DE MEDIAS CAÑAS EN PVC 7. INSTALACION Y PINTURA DE CANAL DE ALL Y BAJANTE 8. INSTALACION DE ESTRUCTURA DE VENTANA Y POLICARBONATO 9. LIMPIEZA DE TEJAS SALPICADAS 10. ASEO Y LIMPIEZA
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A	100,00%	48,00%	-52,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	PENDIENTE POR ENTREGA OFICIAL AL COLEGIO
4	VIRGINIA GUTIERREZ	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	PENDIENTE POR ENTREGA OFICIAL AL COLEGIO
5	FRIEDERICH NAUMANN SEDE A	100,00%	38,00%	-62,00%	1. REJILLA 2. RETIRO DE SOBRANTES	1. INSTALACION DE REJILLA PARA CONTADOR OBSOLETO 2. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
6	GERARDO MOLINA	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE ACTIVIDAD POSTERIOR POR FILTRACION EN ZONA DE BIBLIOTECA

 <div>DACAX S.A.S. GRUPO DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA</div>		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
						VERSIÓN 01	
						Pág. 1 De 4	
OBJETO		*ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II*					
INTERVENTOR		DACAX SAS					
CONTRATISTA		PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°		12	DEL	24-ago-19		AL	30-ago-19
7	RAMON DE ZUBIRIA	100,00%	38,00%	-62,00%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA	1. PENDIENTE ACTIVIDADES POSTERIORES SEGÚN REQUERIMIENTOS DE COOMPENSAR	
8	JULIO FLOREZ A	100,00%	4,00%	-96,00%	1. INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1. INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	
9	FRIEDRICH NAUMANN SEDE B	100,00%	2,00%	-98,00%	1. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	1. FINALIZA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 2. PINTURA DE ESTRUCTURA	
10	CRISTOBAL COLÓN	100,00%	3,00%	-97,00%	1.DEMOLICION 2.ENCHAPES 3. TUBERIAS HIDROSANITARIAS	1. DEMOLICION DE ENCHAPES MURO EN BATERIAS SANITARIAS PRIMER PISO 2. DEMOLICION DE BALDOSAS DE PISO 3. RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 4. RETIRO DE ESCOMBROS 5. INICIO DE INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC	
3. RESUMEN FINANCIERO							
BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANA No. 12		VR. TOTAL DEL CONTRATO		VR. SEMANA No.12 EJECUTADO		PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA No. 12	
		\$ 862.070.407		\$ 21.120.725		2,45%	
						\$ 253.879.734,86	
						29,45%	
						\$ 608.190.672	
4. PERSONAL EN LA OBRA							
PERSONAL		CANTIDAD		PERSONAL		CANTIDAD	
TOPOGRAFO		0		PINTORES		0	
MAESTRO		1		OFICIALES		7	
ELECTRICISTA		2		AYUDANTES		8	
AYU. DE ELECTRICIDAD		0		ALMACENISTA		0	
INSTALADORES DE PISO		0		OP. CILINDRO		0	
SISOMA		1		OP. RETRO EXCAVADORA		0	
HIDRAULICOS		5		INGENIERO RESIDENTE		2	



DACAX S.A.S.
BARRIO EL GUAYANO, CALLE 100 N° 100A
BOGOTÁ, COLOMBIA

INFORME GRÁFICO SEMANAL

PI - IN - F 18

VERSIÓN 01

Pág. 1 De 4

OBJETO

"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"

INTERVENTOR

DACAX SAS

CONTRATISTA

PRODEIN JG SAS

CONTRATANTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)

SEMANA N°

12


DEL

24-ago-19

AL

30-ago-19

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)



SE REGISTRA UN AVANCE EN LA SEMANA DE **2,45%**, REPRESENTANDO ASÍ UN EJECUTADO ACUMULADO DE **29,45%** DE LAS FASES **1,2 y 3**. SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR PRIORIDAD A LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES FINALIZADAS POR FRENTE DE OBRA, A LA FECHA VARIAS PRESENTAN UN SIGNIFICATIVO AVANCE PERO NO SE HAN FINALIZADO ACTIVIDADES PARA ENTREGAR A RECTORES, ES NECESARIO REALIZAR LA VERIFICACION ECONOMICA DE LO EJECUTADO PARA EVITAR SOBRECOSTOS EN LO PROYECTADO POR SED, SE MANTIENE LA SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS, FICHAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, INSTRUCCION DE AVANZAR EN LA ENTREGA DE PERMISOS, FORMATOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SST EN LAS FECHAS REQUERIDAS, PRESENTAR AL AREA ENCARGADA LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y ASBESTO, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO INFORMAR A LA INTERVENTORIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS AL IGUAL QUE LA PROGRAMACION SEMANAL DE EJECUCION.

ACTIVIDADES POR COLEGIO

COLEGIO USAQUEN:

1. PENDIENTE JARDINERIA
2. PENDIENTE SOPORTES PARA MATERAS EN CONCRETO
3. PENDIENTE ARREGLO DE PINTURA CORAZA PARA MURO

COLEGIO LA GAITANA SEDE B

1. FINALIZAN ACTIVIDADES DE ENCHAPES
2. INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA

COLEGIO GUSTAVO MORALES SEDE A

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN SEDE A

1. INSTALACION DE REJILLA PARA CONTADOR EXISTENTE
2. RETIRO DE SOBRANTES

GERARDO MOLINA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

RAMON DE ZUBIRIA


NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA

JULIO FLOREZ SEDE A

1. MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

 DACAX S.A.S. <small>GRUPO DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</small>	INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18	
					VERSIÓN 01	
					Pág. 1 De 4	
OBJETO	"ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO II"					
INTERVENTOR	DACAX SAS					
CONTRATISTA	PRODEIN JG SAS					
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)					
SEMANA N°	12	DEL	24-ago-19	AL	30-ago-19	
FRIEDRICH NAUMANN SEDE B 1. PINTURA DE ESTRUCTURA DE REFORZAMIENTO						
CRISTOBAL COLÓN 1. DEMOLICION DE ENCHAPES ZONA DE CUARTOS DE ASEO 2. FINALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA EN BATERIAS SANITARIAS PISO 2 3. PENDIENTE ACABADOS FINALES 4. PENDIENTE CAMBIO DE ACCESORIOS DAÑADOS DE LAVAMANOS						


 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA



REUBICACION DE MATERAS




FINALIZA REUBICACION DE MATERAS



ARREGLO DE BOQUILLA EN MUROS



CORTE E INSTALACION DE REJA EXTERIOR




INSTALACION DE CANAL



CORTE Y PINTURA DE CANAL



MEDIAS CAÑAS IRREGULARES PARA CAMBIO




REPOSICION DE MEDIAS CAÑAS IRREGULARES



INSTALACION DE REJILLA NUEVA




INSTALACION DE REJILLA NUEVA



FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH




IRREGULARIDADES EN PARTE SUPERIOR DE LAS TEJAS



FINALIZA MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH




SE EVIDENCIA TRES TIPOS DE TONALIDADES AL INTERIOR DE LA CUBIERTA



PANDEO DE TEJA EN REMATES DE CUBIERTA



CUBRIMIENTO EN TEJA TIPO SANDWICH-BIBLIOTECA




PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



PINTURA DE PERFILERIA METALICA PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



CERRAMIENTOS NO APTOS PARA LA OBRA-SE DEBEN REFORZAR



EVIDENCIA DE DOS TONALIDADES DIFERENTES DE TEJA



INGRESO DE TEJAS TIPO SANDWICH



INTERFERENCIA DE ARBORIZACION EN EL MONTAJE DE CUBIERTA



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



INSTALACION DE REGISTRO NUEVO Y ENCHAPE PARED



INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN PVC



REPOSICION DE BALDOSA

INFORME MENSUAL

No.3 SGSST

AGOSTO

DACAX SAS



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

CONTRATO 883201 DE 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.”

INFORME MENSUAL No.3 INTERVENTORIA SGSST

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS.



INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y a los compromisos contractuales adquiridos por medio del contrato SED 883201, se realiza la consolidación del informe mensual de SG-SST, correspondiente al periodo del 28 de julio al 27 de agosto de 2019 en donde relacionan las acciones mensuales realizadas por esta interventoría, como revisiones, análisis, acompañamientos y verificaciones para aprobaciones iniciales al contratista de obra, a fin de dar el aval a la SED para gestionar la aprobación de las actividades de obra.

Por lo anterior, por medio del presente documento se hace entrega el resumen de las gestiones administrativas, las verificaciones realizadas a la documentación, visitas y comités realizados para cada uno de los colegios que serán intervenidos de acuerdo con la verificación de las condiciones del sitio, conclusiones y recomendaciones, las cuales se desarrollaron en el marco contractual que tuvo inicio para la interventoría el 9 de mayo de 2019 y para el contratista de obra el 28 de mayo de 2019.



1.1.1 OBJETIVOS

- Identificar la implementación de medidas de manejo de los riesgos que se ejecutan durante la realización de labores la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios intervenidos durante el periodo.
- Verificar el cumplimiento normativo de pagos de seguridad social, bienestar laboral, entrega de dotaciones y uso de elementos de protección personal, en cada actividad que se realice en los centros educativos.
- Demostrar el cumplimiento de Políticas, reglamento interno y procedimientos que se requieran para el desarrollo de actividades de obra.

1.1.2 ALCANCE

Ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios, con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos en 15 GRUPOS como aparece en el cuadro que presentamos a continuación:

Dentro de estos grupos encontramos que la supervisión por parte de la interventoría es sobre el grupo 2, el cual se determina de la siguiente manera:

Grupo 2: USAQUÉN Y SUBA.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

GRUPO	SEDES	LOCALIDADES
1	2	BOSA - KENNEDY
2	14	USAQUÉN - SUBA
3	8	ENGATIVÁ
4	7	CHAPINERO- BARRIOS UNIDOS- TEUSAQUILLO
5	10	BOSA - KENNEDY
6	13	BOSA -FONTIBÓN – PUENTE ARANDA
7	9	RAFAEL URIBE URIBE-LOS MÁRTIRES-ANTONIO NARIÑO
8	9	SANTAFE-SAN CRISTÓBAL-CANDELARIA
9	8	CIUDAD BOLÍVAR
10	10	USME - TUNJUELITO
TOTAL	90	

Las IED intervenidas en este grupo 2. Son:

#	COLEGIO	SEDE
1	COLEGIO JULIO FLOREZ	B
2	COLEGIO JULIO FLOREZ	A
3	COLEGIO GUSTAVO MORALES	A
4	COLEGIO GUSTAVO MORALES	B
5	COLEGIO GERARDO MOLINA	ÚNICA
6	COLEGIO LA GAITANA	B
7	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	A
8	COLEGIO FREDERICK NEUMANN	B
9	COLEGIO NUEVO HORIZONTE	C
10	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN	A
11	COLEGIO USAQUÉN	ÚNICA
12	COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ	ÚNICA
13	COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA	A
14	RAMÓN DE ZUBIRÍA	A



GESTION DOCUMENTAL

La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la SED en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.

Durante el periodo del 28 de julio al 27 de agosto se mantuvo la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada en el campamento principal.

- Listado de asistencia del personal.
- Afiliaciones a Seguridad Social
- Exámenes de ingreso
- Permisos de Trabajo

El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo con los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".

La intervención durante el periodo se realizó en los colegios Cristóbal Colon, Julio Florez sede A, La Gaitana, y Usaquen.



2. INGRESO DE PERSONAL

Para el periodo del informe se revisaron las afiliaciones del personal, administrativo y operativo, contratado o subcontratado, verificando que se encuentre afiliado a una ARL, EPS Y AFP previo al ingreso, a continuación, se muestra la tabla 1 afiliaciones, y anexo 1 soportes afiliaciones.

Tabla No 1 Afiliaciones de personal administrativo

Listado de personal en obra									
No.	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	FECHA EVALUACI ÓN MÉDICA OCUPACI ONAL	PAGO DE PLANILLA
1	GARCIA CABEZAS	JAVIER	79597425	REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	21/02/2019	SOI 12/8/2019
2	VILLALBA CLAVIJO	GERMAN FERNANDO	1018428711	COORD. DE PROYECTOS	BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	21/02/2019	SOI 12/8/2019
3	MONTAÑA MUÑOZ	CESAR AUGUSTO	80052914	RESIDENTE DE OBRA	BOLIVAR	SANITAS	COLPENSI ONES	29/05/2019	SOI 12/8/2019
4	CORREDOR DIAZ	LEIDY YOLIMA	1030628877	AUX. DE INGENIERIA	BOLIVAR	COMPENSAR	PORVENIR	3/05/2019	SOI 12/8/2019
5	TAFUR BORJA	DIEGO ANDRES	1023925184	AUX. DE INGENIERIA	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	3/05/2019	SOI 12/8/2019
6	ARIAS BUITRAGO	ZULY VIVIANA	1033737954	COORDINADOR A TRABAJO EN ALTURAS	BOLIVAR	SANITAS	PROTECCIO N	10/06/2019	SOI 12/8/2019
7	URIBE BARON	LADY JOHANNA	52918226	ING. AMBIENTAL	BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	3/07/2019	SOI 12/8/2019
8	RINCON PAYARES	ALEXANDER JOSE	1235249448	OFICIAL	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	29/05/2019	SOI 12/8/2019
9	CARRILLO MAHECHA	HECTOR JULIO	1013668768	AYUDANTE	BOLIVAR	COMPENSAR	PORVENIR	29/05/2019	SOI 12/8/2019

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.

Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.

Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.

Bucaramanga-Colombia.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

11	ALFONSO JUNCO	JOSE GREGORIO	79667136	OFICIAL	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	16/04/2019	SOI 12/8/2019
12	GUAMAN BERMUDEZ	HECTOR GIOVANNI	79997563	OFICIAL	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	16/04/2019	SOI 12/8/2019
13	VALENCIA FLOREZ	JOHN ALEXANDER	1024467861	OFICIAL HIDRAULICO	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	17/06/2019	SOI 12/8/2019
14	LARRARTE VALDES	JEFERSON CAMILO	1030646177	OFICIAL HIDRAULICO	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	18/06/2019	SOI 12/8/2019
15	VIADERO MONRROY	LUIS EDUARDO	1098639962	PINTOR	SURA	NUEVA EPS	PROTECCION	29/03/2019	APORTES EN LINEA 10/7/2019
16	RUBIANO MURCIA	HECTOR ANDRES	80827811	OFICIAL HIDRAULICO	BOLIVAR	FAMISANAR	PROTECCION	13/06/2019	SOI 12/8/2019
17	ACOSTA ROMERO	HERVIN TOIVER	1024463413	INSTALADOR	BOLIVAR	FAMISANAR	PORVENIR	02/07/2019	SOI 12/8/2019
18	ACOSTA VELASCO	JOSE JEFFERSON	1013594943	INSTALADOR	BOLIVAR	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	25/06/2019	SOI 8/7/2019
19	MORALES NOYA	RENETH	12603306	AYUDANTE	BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/06/2019	SOI 12/8/2019
20	ACOSTA PRIETO	ROBERTO	1032420929	OFICIAL	SURA	FAMISANAR	PROTECCION	24/07/2019	SOI 12/8/2019
21	VELASQUEZ GONZALEZ	EDISON HUMBERTO	1023909422	AUXILIAR INSTALADOR	LIBERTY	SALUD TOTAL	PENDIENTE	18/06/2019	planilla de PAGO SIMPLE 6/8/2019
22	BUSTOS UMBARILA	IDSON URIEL	80397342	INSTALADOR	LIBERTY	NUEVA EPS	PENDIENTE	20/06/2019	planilla de PAGO SIMPLE 6/8/2019
23	RODRIGUEZ BUSTOS	BRAYAN EDUARDO	1069262208	CONTRATISTA	LIBERTY	NUEVA EPS	PENDIENTE	18/05/2019	PENDIENTE
24	SANCHEZ	DAVID ANTONIO	3808842	SOLDADOR	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	29/07/2019	INGRESO EN EL MES
25	CASTRO	ROSEMBERG GREGORIO	75583672	SOLDADOR	SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	29/07/2019	INGRESO EN EL MES
26	RAMOS ALVARADO	CRISTHIAN JOSE	1216976651	AYUDANTE	BOLIVAR	COOPERATIVA DE SALUD	PROTECCION	08/08/2019	INGRESO EN EL MES
27	CHARRIS MELENDES	JUAN GUILLERMO	1082947266	SOLDADOR	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	11/07/2019	APORTES EN LINEA 21/08/2019

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.

Carrera 24 No. 51-48 Oficina 1004.
Tele fax (7) 6946495 - Tele móvil 3133925010.
Correo Electrónico: dacaxsas@gmail.com.
Bucaramanga-Colombia.



Durante el periodo de agosto se presentó el retiro de un trabajador del personal operativo de obra, se verifico esta información con los soportes de paz y salvo que se adjuntan en el Anexo 3.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Para el periodo del informe se presentó el cronograma de capacitaciones

Imagen No2. Cronograma agosto

ACTIVIDAD			AGOSTO							
			Sem 1		Sem 2		Sem 3		Sem 4	
			P	E	P	E	P	E	P	E
5	MEDEVAC	Residente de obra o SST								
6	COPASST	Residente de obra o SST								
7	CONDICION Y ACTO INSEGURO	Residente de obra o SST								
8	COCOLA	Residente de obra o SST								
9	RIESGO PSICOSOCIAL	Residente de obra o SST								

Fuente: Cronograma de capacitaciones SST PRODEIN

A continuación, en la Tabla No2, se discriminan las capacitaciones realizadas durante el periodo por el contratista y están se soportan en el Anexo No4 y en la imagen No 2.

**Tabla No2. Capacitaciones en SST**

TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
Pausas activas	15/8/2019	6
Inducciones (Políticas, notificación de riesgos, COPASST)	2/8/2019	3
MEDEVAC y pausas activas.	2/8/19	6
MEDEVAC y pausas activas.	5/8/2019	3
Orden y aseo en zonas de trabajo, manejo de residuos.	8/8/2019	6
Condiciones y actos seguros	19/8/2019	5
Condiciones y actos inseguros	22/8/2019	4

Fuente: El Autor

26 ago. 2019 11:45:33 AM
#70-40 Calle 102a
Suba
Bogotá**Imagen No 2. Inducción y capacitación**



Los temas programados de capacitación se ejecutaron por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

Durante las actividades de inducción del contratista, se realizó la notificación de riesgos a todos los trabajadores con respecto a la función a desempeñar en el contrato los soportes de ejecución de la actividad se pueden evidenciar en el Anexo 5.

4. SEÑALIZACIÓN

Se evidenció el cumplimiento de las siguientes actividades de señalización:

- Señalización del campamento
- Señalización del plan de emergencia
- Señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento

Estas fueron ejecutadas en las tres sedes de las instituciones educativas (ver tabla No3, al igual la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría y las áreas destinadas para la movilidad, se observaron libres de obstáculos que dificultaran el paso y/o la circulación requerida.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

Tabla No3 Señalización en Instituciones educativas

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	
COLEGIO CRISTOBAL COLON	 <p>Imagen No3.</p>
SEÑALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA	
COLEGIO JULIO FLOREZ	 <p>Imagen No4</p>



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

SEÑALIZACION DE PRECAUCION	
COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A	<div data-bbox="639 327 1240 879"></div> <div data-bbox="841 884 1039 921">Imagen No 6</div>
SEÑALIZACION USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A	<div data-bbox="677 1024 1200 1717"></div> <div data-bbox="841 1722 1039 1759">Imagen No 7</div>



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.

SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACION

COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A



Imagen No8

SEÑALIZACION ZONAS DE CIRCULACION LIBRES DE OBSTACULOS

COLEGIO USAQUEN



Imagen No9



5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el personal de obra se evidencio el uso de dotación y Elementos de Protección Personal – EPP, durante la ejecución de las diferentes actividades se verifico el uso permanente de los mismos al interior de la obra, verificando que los EPP son los adecuados para la actividad y cumplen con las normas (ver imágenes 10 y 11).



La entrega de la dotación y elementos de protección personal se registró por el contratista en los formatos PRO-SGSST-FR-009 y PRO-SGSST-FR-010, ver anexo No6.

En cuanto a la identificación del personal se evidencio que se encuentran contramarcada la dotación con el nombre de la empresa, al igual se identificó que el personal contara con el carné de identificación. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.



6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Teniendo en cuenta la matriz de riesgos del contratista, se han intervenido durante el periodo los riesgos identificados de acuerdo con el diagnóstico inicial, cumpliendo los programas y procedimientos de acuerdo con las actividades ejecutadas, en cada una de las instituciones ver Tabla No4.

Tabla No4 Actividades constructivas en IED

No	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TIPO DE ACTIVIDAD	PERMISOS DE TRABAJO
1	COLEGIO JULIO FLOREZ SEDE A	Cambio de cubierta de asbesto cemento.	Trabajo en alturas Trabajo en caliente
2	COLEGIO LA GAITANA	Diseño y montaje de nueva tienda escolar y cuarto de refrigerios.	No Aplica
3	COLEGIO USAQUEN	Urbanismo.	No Aplica
4	COLEGIO CRISTOBAL COLON	Cambio de cubierta de asbesto cemento.	Trabajo en alturas Trabajo en caliente

Fuente: El autor

El Contratista ejecuto los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo.

En los colegios Julio Florez sede A y Cristóbal Colon se implementaron los permisos de trabajo en alturas y análisis de trabajo seguro – ATS, para el desmonte de cubiertas (ver anexo No7) y registro fotográfico imagen13, también se revisaron los certificados de trabajo en alturas del personal cumpliendo con la vigencia de reentrenamiento y el certificado de coordinador de alturas para la persona que vigilaría los trabajos.



7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el periodo del informe se realizó la verificación del ingreso de vehículos a la obra del Contratista, en la Tabla No5, se relaciona la revisión técnico-mecánica y SOAT y en el Anexo No 8.

Tabla No 5. Documentación de Maquinaria, equipos y vehículos

MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	SOAT	REVISION TECNICOMECANICA
Volqueta SCD358	19-06-2020	03-7-2019
Volqueta WYJ907	21-7-2019	23-4-2020

Fuente: El autor

Durante el periodo, se ingresaron herramientas para las actividades de obra, de estas se evidenciaron la aplicación de inspecciones preoperacionales, estas se referencian a continuación en la Tabla No6. Para el periodo del informe no se identificaron deficiencias en los equipos utilizados, ver imagen No14.



Tabla No6 Inspecciones preoperacionales

MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	INSPECCION PREOPERACIONAL
Pulidora	7 agosto 12 agosto

Fuente: El autor



Estos equipos fueron utilizados durante los horarios de trabajo de 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., al igual dado a que las actividades no son rutinarias, el uso de estos equipos no se presentó de forma permanente en la obra.

Para el periodo del informe no se ingresó maquinaria de obra, dado a que para las actividades realizadas no se ha requerido.



DACAX S.A.S.

*GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.*

El Contratista ha informado de forma verbal a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de equipos y vehículos, dado a que estos equipos, se solicitara por medio escrito realizar el pronunciamiento de estas actividades para verificar que la actividad cumpla en términos de SG-SST.

Durante el periodo no se anexan certificados de idoneidad de operadores, debido a que no se ha ingresado maquinaria y por lo tanto no se han requerido personal con este tipo de formación.



8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizo la verificación para todo el personal que laboro durante el periodo de actividades en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado). Este personal se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y el contratista lleva registro de este personal en el formato PRO-SGSST-FR-013, Ver Anexo 9.

Esta información se revisó y verifico por Interventoría, para dar aval para ejecutar las actividades de obra al personal.

9. EMERGENCIAS

Para la ejecución de actividades se verifico que, en los sitios de obra, se contara con la señalización permanente de equipos de emergencias, señalización y rutas de evacuación. Dado que en los colegios se cuenta con planos de evacuación, estos se identificaron y se optó con el contratista asumir estos planos con el fin de que estos sean divulgados al personal.



Imagen No 15. Equipos de emergencias (camilla)



Imagen No16. Equipo de emergencias (extintor ABC)



El contratista informo a la interventoría, que cuenta con brigadistas por frentes de obra, en cada sitio de obra se encuentra identificado el brigadista con la camiseta anaranjada conformando la brigada de emergencias.

Durante el periodo no se tiene previstos simulacros de emergencias, el simulacro de PRODEIN, se tiene programado para el mes de octubre de acuerdo con la fecha que se establezca a nivel nacional.

Al igual el contratista no ha identificado emergencias por lo cual no ha hecho notificación a la Interventoría. Durante el periodo se realizaron las inspecciones de los equipos de emergencias (ver anexo 10).


10. BIENESTAR

En las instalaciones de las instituciones educativas, se requirió al contratista el almacenamiento adecuado de herramientas y equipos, dado a que en algunas de las instituciones el espacio es limitado para ubicar zonas específicas, por lo cual el contratista a hecho las mejoras en almacenamiento de sustancias químicas y jornadas de orden y aseo para el desarrollo de las actividades ver imágenes 17 y 18.





En las diferentes instituciones educativas, se acordó el préstamo de un baño para los trabajadores, estas baterías sanitarias cumplen dado a que por colegio no se supera el uso para máximo de 15 trabajadores, el mantenimiento y limpieza periódica, lo ejecutan los trabajadores de obra (ver imágenes 19 y 20).



En todos los frentes de obra se identificó que cuentan con puntos de hidratación para el personal, al igual se evidenció que se encuentra señalizado y que los trabajadores hacen uso de estos.



DACAX S.A.S.

GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA.
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS.



Imagen No 21. Punto de hidratación Julio Florez sede A

11. ORDEN Y ASEO

Se evidencio durante las revisiones realizadas en obra que los frentes de obra se encuentran señalizados, en cuanto al orden y limpieza se realizaron observaciones al contratista, las cuales ha atendido y se encuentra en proceso de mejora.



**Imagen No 22. Orden y aseo almacenamiento de materiales
Julio Florez**



12. DIVULGACIÓN

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en el campamento principal, estos se divulgaron al personal mediante el programa de inducciones y capacitaciones. Al igual durante el periodo se evidenciaron charlas en temas de promoción y prevención establecida en el SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo, se realizó la segunda reunión del COPASST, ver anexo No 11.

Durante el periodo no se llevaron a cabo reuniones del Comité de Convivencia Laboral, dicha reunión se llevará a cabo en el periodo de octubre.

14. INDICADORES DE SST

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.

15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo no se presentaron accidentes en obra, por lo cual no se presentan reportes de estadística y accidentalidad.

LISTA DE CHEQUEO

AGOSTO

Proyecto:		Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo – GRUPO II.					
Contratista:		PRODEIN		Interventoría:		Dacax S.A.S.	
Contrato:		CO1.PCCNTR.881434		Contrato:		CO1.PCCNTR883201	
Informe No.:		1		Período:		AGOSTO	
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME SST							
REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Este es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				Aprobación de la Interventoría del Informe mensual 3 del contratista
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				Comunicados en los que se remite novedades de documentación y hallazgos al contratista
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 1.
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 1 Y 2.
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 1.
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 3.
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 4 y el registro fotográfico del informe.
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				Se garantiza con los soportes adjuntos en el anexo 5.
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				Se evidencia en el numeral 4 del informe.
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				Se evidencia en el numeral 4 del informe.
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				Se evidencia en el numeral 4 del informe.
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				Se evidencia en el numeral 4 del informe.
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				Se evidencia en el numeral 4 del informe.
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				Se evidencian los soportes de entrega en el ANEXO 6.
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				Se evidencia en las fotografías del informe en el numeral 5.
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				Se evidencia la implementación del panorama de factores de riesgos, son notificadas las actividades a realizar por el contratista en los comités de obra.
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				Se divulgan con el personal a través de las capacitaciones e inducciones.
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				Se evidencian en el anexo 7 del informe.
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnica mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				Se evidencia el envío de los documentos en el anexo 8, de los vehículos que hacen el ingreso a la obra.
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		Cuando aplique
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.	X				Se evidencia el envío de los documentos en el anexo 8, de los vehículos que hacen el ingreso a la obra. (inspecciones de equipos)
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.	X				En los colegios no se permite horarios de trabajos extras, esto se relaciona en las actas de comité de obra.
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		Cuando aplique
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.	X				Se les ha informado por medio telefónico a la interventoría para que este presente en el sitio de obra.
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		Cuando aplique
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				Se lleva a cabo el registro en los listados de asistencia del contratista y en las bitácoras de ingreso a las instituciones, se hace una relación del personal aprobado en obra y se comunica por correo al contratista.
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				Se hace una relación que se entrega al contratista por medio de correo y se revisan las planillas ver anexo 9.
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				Si se evidencia en el registro fotográfico del informe.

9. EMERGENCIAS	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			Se tiene personal asignado y se identifica en el registro fotografico del informe. Durante el periodo se realizo capacitacion sobre uso de extintores.
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.			X	Cuando aplique
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoria en forma inmediata.	X			No se han identificado emergencias durante el periodo.
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X			Si se evidencia en el registro fotografico del informe, se han prestado en los colegios areas para hacer los vestieres del personal.
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X			Si se evidencia en el registro fotografico del informe, se han prestado en los colegios areas para hacer los vestieres del personal.
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			Se evidencia en el registro fotografico del informe.
	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X			Se manifesto un hallazgo al contratista, el cual se atendio de forma inmediata.
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			Se encuentra en el campamento principal.
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.	X			Se realizan pausas activas, estas se evidencian en el informe
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.			X	Se realizo segunda reunion del COPASST
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.			X	Cuando aplique
	13.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X			Se entregan indicadores del SGSST
	14.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.			X	Cuando aplique
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X	Cuando aplique
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X	Cuando aplique
	15.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X	Cuando aplique

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoria debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoria. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

OFICIO DE
RADICACIÓN SED:

NOMBRE: Lida Mayerly Diaz Pirazan
CARGO: Profesional SISOMA
EMPRESA: DACAX S.A.S.
FECHA: 9/8/2019

FECHA: