

9 julio
2023.

Clima: lluvias durante todo el día.

Se terminó de instalar láminas OSB sobre cubierta salones.

Se terminó de instalar pintura en cubierta sobre salones.

Se realiza orden y aseo sobre uga central.

Se retira plástico de protección en cangleta, tableros y muebles en salones 202 y 203, se realiza piso y quedará habilitados para uso de estudiantes.

Personal: 6 trabajadores



Consorcio Obras MG.



Consorcio Obras MG


13 julio
2023.

Clima: soleado.

Se retiran elementos del salón 203 para uso del colegio y se trasladan elementos a bodega asignada por el colegio.

Se pinta malta para cubierta en antracita.

Personal obra: 3 personas.



Consorcio Obras MG




Consorcio Obras MG

14 julio
2023.


Clima: soleado.

Se inician a realizar instalados de iluminación, instalación de tubería emf sobre estructura de cubierta.

Personal obra: 1 eléctrico.



Consorcio Obras MG



Consorcio Obras MG

15 julio
2013.

Chino Slegado

se trasegu viciatena a zona de arpo.


se organiza cerramiento.

se instala malla en abierta.

Se continua instalando fibra en ent y cableado
para iluminación. Salones 201, 202, 203.

Personal obra

2 Ayudantes
2 Cubietz.
1 Telecom.


Carlos Morales Mo


Carlos Morales Mo

Colegio Cristóbal Colón Sede A

14-06-23 Clima: nublado.

Personal en obra: 1 Oficial - 1 ayudante - 3 Drywall

Herramienta en obra: Pulidora, taladro, Andamio, escaleras, herramienta menor.

Actividades: Se inicia instalación de estructura para cielo raso en Pasillo y voladizo. Continúa pañete sobre muros de vigas conal, se realiza trasiego de Chatarra a punto de acopio para liberar espacio en Pasillo.

Jorena Bonilla.

Residente contratista


Contratista

15-06-23 Clima: seco - lluvioso

Personal en obra: 1 Oficial - 1 ayudante - 3 Drywall.

Herramienta en obra: Pulidora, taladro, escaleras, Andamio, herramienta, menor.

Actividad: finaliza pañete sobre viga conal, inicia saformado en vigas donde va pañete en Salón 34, Continúa instalación de estructura sobre Pasillo y Voladizo para cielo raso.

Jorena Bonilla.

Residente contratista


Contratista

16-06-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 Oficial - 1 ayudante - 2 Drywall

Herramienta en obra: Pulidora, taladro, escaleras, andamio, herramienta menor.

Continúa pañete sobre laterales Salón 34, finaliza instalación de estructura en Pasillo y voladizo. Se inicia instalación de estructura para cielo raso en baño de mujeres.

Jorena Bonilla.

Residente contratista


Contratista

17-06-23

Clima: Seco

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro
Herramienta menor

Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante - 2 Drywall

Continúa pñete laterales Salón 34, Continúa instalación de estructura de cielo raso en baño mujeres.

Lorena Bonilla.

Residente contratista


Lorena Bonilla

20-06-23

Clima: Seco.


Personal en obra: 1 ayudante, 2 Drywall.

Herramienta en obra: Herramienta menor, Pulidora, taladro, Andamio, escaleras

Continúa instalación de estructura en baños para cielo raso y en poceta, se realiza retiro de Chatarra a punto de acopio, se realiza aseo y orden en obra.

Lorena Bonilla.

Residente contratista.


Lorena Bonilla

21-06-23

Clima: seco


Personal en obra: 2 Drywall

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro
herramienta menor

Finaliza instalación de estructura en baños mujeres, hombres y poceta, inicia instalación de estructura en Salones, Salón 35, 34.

Lorena Bonilla

Residente contratista.


Lorena Bonilla

22-06-23


Clima: seco

Personal en obra 2 Drywall

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro
Herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de estructura en salones tercer nivel.

instalación de estructura, en Bodega Salón 35.
Estructura en Salón 35, 34, 33 y 32.


Carlos del Distrito


23/06/23 Obra: Cultivo

No se debe personal en obra, se solicita contener y Sanitar las actividades correspondientes a:

- realizar obra de techos para abarcar superficie instalada
- estar cubierto o cubrir
- cubrir en mangas de agua
- retiro de R.O. y demás elementos acumulados en el punto de acopio.
- finalización estructura para el río.

En la retiro el antitodo se debe aplicar

de las actividades, para poder controlar
esta especie al cultivo y poder
sanitar especies para subservir de las demás cubiertas.





Carlos del Distrito

29-06-23 Clima: seco.

Sin novedad en el frente de obra, a la
espera de llegada de material.

Lenne Bonilla,
Residente confreista.


Carlos del Distrito

26-06-23	<p>Clima - nublado</p> <p>Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.</p> <p>Se recibe material para laterales de Salones, Cemento y ladrillo estructural.</p> <p>Jorena Bonilla.</p> <p>Presidente contratista.</p> <p></p>
27-06-23	<p>Clima: seco</p> <p>Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante</p> <p>Herramienta en obra: Andamio, escalera, herramienta menor.</p> <p>Actividades: Se inicia mampostería en laterales de Salón 35 y sobre Puertas de ingreso. Salón 35, corte de ladrillo.</p> <p>Jorena Bonilla.</p> <p>Consejo Obra HGA.</p> <p></p>
29-06-23	<p>Clima seco.</p> <p>Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante</p> <p>Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor.</p> <p>Actividades: Continúa mampostería en laterales Salón 35, se recibe material PVC para cielo raso, se recibe arena para mampostería y finete. Se inicia mampostería en Salón 34 en laterales, corte de ladrillo para instalación.</p> <p>Jorena Bonilla.</p> <p>Consejo Obra HGA.</p> <p></p>
30-06-23	<p>Clima: seco</p> <p>Personal en obra: 1 Oficial - 1 Ayudante - 2 Drywall</p> <p>Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor, Pulvera, taladro.</p> <p>Actividades: Continúa instalación de mampostería en Salón 34 en laterales. Continúa instalación de estructura de cielo raso en Salón 34 y parte de Salón 33, corte de ladrillo para instalación.</p> <p>Jorena Bonilla.</p> <p>Consejo Obra HGA.</p> <p></p>

01-07-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial y ayudante - 2 Drywall.
Herramienta en obra: Pulidora, Andamio, Taladro,
herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de mampostería salón 31 e inicia
mampostería salón 33 en lotes 15. Continúa instalación
de estructura Drywall salón 33. Corte de ladrillo para instalación

Josua Benilla.
Consejero obras HGR.


Consejero de Obra

03-07-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial y ayudante - 2 Drywall.
Herramienta en obra: Pulidora, Andamio, Taladro, herramienta
menor.

Actividades: Continúa instalación de mampostería en salón 33. Corte de
ladrillo. Continúa instalación de estructura para cielo raso
salón 32. Continúa instalación estructura en cielo raso salón 33.

Josua Benilla.
Consejero obras HGR.


Consejero de Obra

04-07-23 Clima: seco.

Personal en obra: 2 Drywall.
Continúa instalación de estructura de cielo raso, en pasillo
pasillo, finaliza instalación de estructura en salón 32.


Josua Benilla.
Consejero obras HGR.



Consejero de Obra

06-07-23 Clima: seco.


Personal en obra: 2 Drywall.
Continúa instalación de estructura de cielo raso, en pasillo
pasillo, salón 35.

Josua Benilla.
Consejero obras HGR.


Consejero de Obra

07-07-23.	<p>Clima: seco.</p> <p>Personal en obra: 2 Drywall.</p> <p>Continúa instalación de estructura en Salones, revoque de estructura cielo raso.</p> <p>José María Bouilla.</p> <p>Consejería obras HG.</p>	 <p>Consejería obras HG.</p>
08-07-23.	<p>Clima: seco.</p> <p>Personal en obra: 2 Drywall.</p> <p>Inicia instalación de lineales en Drywall sobre vigas en Salón 35.</p> <p>José María Bouilla.</p> <p>Consejería obras HG.</p>	 <p>Consejería obras HG.</p>
10-07-23	<p>Clima: seco.</p> <p>Personal en obra: 2 Drywall. - 1 arquitecto.</p> <p>Continúa instalación de lineales en Drywall sobre vigas en Salón 35, se realiza trasegar de ladrillos y pintura a punto de seco.</p> <p>José María Bouilla.</p> <p>Consejería obras HG.</p>	 <p>Consejería obras HG.</p>
11-07-23	<p>Clima seco.</p> <p>Personal en obra 2 Drywall - 1 oficial - 1 arquitecto.</p> <p>Continúa instalación de lineales en Drywall sobre vigas en Salón 35, continúa instalación de ladrillos laterales en Salón 32.</p> <p>José María Bouilla.</p> <p>Consejería obras HG.</p>	 <p>Consejería obras HG.</p>
12-07-23	<p>Clima seco.</p> <p>Personal en obra: 2 Drywall - 1 oficial - 1 arquitecto.</p> <p>Continúa instalación de ladrillo estructural en laterales de muros en Salón 32, continúa instalación de lineales en vigas de Salón 35.</p> <p>José María Bouilla.</p> <p>Consejería obras HG.</p>	 <p>Consejería obras HG.</p>

12-07-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 2 Drywall - 1 oficial - 1 ayudante.
 Finaliza instalacion de ladrillos laterales en muro de sala
 32, Continúa instalacion de lineales en vigas sala 35.
 Lorena Benilla.
 Consorcio obras MIG.


 Consorcio de Obras MIG


13-07-23 Clima: seco
 Personal en obra: 2 Drywall
 Continúa instalacion de lineales de vigas sala 35.
 Lorena Benilla.
 Consorcio obras MIG.


 Consorcio de Obras MIG

14-07-23 Clima: seco
 Personal en obra: 2 Drywall.
 Continúa instalacion de lineales de vigas sala 35.
 Lorena Benilla.
 Consorcio obras MIG.


 Consorcio de Obras MIG

15-07-23 Clima: seco.
 Personal en obra: 2 Drywall.
 Continúa instalacion de lineales de vigas sala 34 - Inicia 4.
 Finaliza instalacion lineales sala 35.
 Lorena Benilla.
 Consorcio obras MIG.


 Consorcio de Obras MIG


17-07-23

18-07-23

Clase: Matemáticas






No se encuentran personas en clase, no tampoco se encuentran más
datos para los datos de iluminación en clase.

Se le entrega al Comandante de clase el dato proyectado
de iluminación de espacios y también de acuerdo a la clase
toda la información por la información en un caso de clase del pasado
12 de Julio de 2023.



Comandante de Clase


Colegio Usaquéen Sede B


16-Junio 2023	<p>Personal: 2 oficiales 1 residente.</p> <p>Clima: nublado.</p> <p>Se atiende requerimiento de rectoria para desinstalacion de televisores en los salones y se reciben los salones para adecuacion y preparar salones a intervenir.</p> <p> Consorcio M6</p> <p> Consorcio M6</p>
17-Junio 2023	<p>Personal: 2 colaboradores 1 residente.</p> <p>Clima: nublado.</p> <p>Llegada de material para cubierta, (trijos, periles, palanquetas) se toman medida de salones para fabricacion de teja traslucida, se inicia con desmonte de teja asbesto en los baños y salones adecuados.</p> <p> Consorcio M6</p> <p> Consorcio M6</p>
20-Junio 2023	<p>Personal: 4 cubierta, 1 electrico</p> <p>Clima: No soleado.</p> <p>se inicia el desmonte de la iluminacion en salones y baños, se desmonta cubierta sobre baños y salones adecuados, se presenta ruptura de tuberia por de tungue a baños la cual se repara de inmediato.</p> <p> Consorcio M6</p> <p> Consorcio M6</p>
21-Junio 2023	<p>Personal: 4 cubierta, 1 electrico : 1 Ayudante.</p> <p>Clima: soleado.</p> <p>Se continua con el desmonte de lamparas en salones, se inicia en el desmonte de cielo raso a los salones correspondientes, se inicia adecuacion de estructura metalica para instalacion de tejas.</p> <p> Consorcio M6</p> <p> Consorcio M6</p>

22-Junio
2023

Personal: 4 cubierta, 1 residente.

Se inicia el desmonte de teja sobre salen 104 y mejoramiento de estructura, se pinta los perfiles metalicos y se observa que es necesario tumbar el buillon de la chimenea que hay en esa zona, se pinta la estructura de los baños y sala de profesores. Se hace un suplemento en el volado de la cubierta de sala de profesores. llega material (tejas para cubierta).


Consorcio Obras MG


Consorcio Obras MG

23-Junio
2023

Personal: 4 cubierta, 1 ayudante, 1 residente.

Se inicia la instalacion de teja en zona de baños y sala de profesores, se hace la demolición del buillon de chimenea del salon 104, se inicia el techado del salon 104, se hace la demolición del perimetro superior para poder dar el correcto pendiente.


Consorcio Obras MG



Consorcio Obras MG

24-Junio
2023

Personal 4 cubierta, 1 residente.

Se continua con la instalacion de teja en baños y salones, se hace demolición de placa en cubierta que sostenia anteriormente el fogon de agua potable, se hace trasiego de escombros a punto de acopio para eliminarlo, se inicia con el desmonte de cielo raso en enfermeria, clorasa en mortero y gredua.



Consorcio Obras MG


Consorcio Obras MG

16-Junio 2023 Personal: 4 Cubierta 1 Ayudante
Clima: Soleado.


Se continua con instalacion de cubierta en salon
nº4 en donde se encuentra un tubo electrico el
cual lleva el cable para el apuntalamiento de todo el
edifico, por lo cual no se puede cortar ni cortar, se
toma la decision de dejarlo sobre la teja trasladada.


Se revisa la instalacion de la cubierta en baños
y salones adyacentes y se define en que zona
se van a ubicar las tejas trasladadas.

27-Junio 2023 Clima: Soleado. 
Personal: 4 Cubierta 1 Ayudante 
Consortio M6

Se inicia demolicion de teja en salon de
informatica y en enfermeria, se hace un
mantenimiento correctivo a la estructura, se
ubican y anclan perfiles, se pinta la estructura
con compresor y pintura anticorrosiva, se mantiene
estructura en madera, simplemente se inmuniza y
carige altura en algunos perfiles. Se inicia en
la instalacion de la teja en esta zona.

Se continua con la demolicion de cielo raso en
misterio y guarua.


Consortio M6




24-Junio 2023. Clima: Soleado
Personal: 4 Cubierta 1 Ayudante.

Continúa con la instalación de teja sobre Eban de sistemas y enfermería, demolición de deb raso se inicia el armado del escombro apunto de copio. se desinstalan la teja de canal en asbesto.



Consorcio MG




6-Julio 2023 Clima: Soleado
Personal: 4 cubierta 2 ayudantes 1 Residente

Llegada de material para estructura de cubierta sobre salones 110 y 111, se inicia con la demolición de los muros perimetrales de los salones para alcanzar la viga y anclar allí las platinas, se anclan las platinas y se inicia en el armado de los perfiles en E mientras tanto se va organizando el escombro y basura para retirarlo el día sábado



Consorcio MG




7-Julio 2023 Clima: soleado
Personal: 1 residente sico 4 cubierta, 2 ayudantes

Se inicia la pintura de los perfiles con anticorrosivos se continúa con la cortada a medida de los mismos se instalan flunches y remates en cubiertas. se hace demolición de muro a enfermería



Consorcio MG



08-Julio 2023 Se inicia cobida de vigas y correas a cubierta totalmente nueva Salas 110 y 111, se hace retiro de 1 viaje de basota se hace frascio de teja para liberar el espacio de la cancha, se entregan televisores al taller en perfecto estado con los tornillos respectivos, se suspenden labores de edificación en cubierta por el clima por 2 horas y se retoma nuevamente.

Clima: lluvioso Personal: 4 cubierta 3 ayudantes

J. Escobedo

J. Escobedo

09-Julio 2023 Clima: lluvioso Personal: 4 cubierta 3 Ayudantes

Consorcio UG

Se inicia instalación de tejas sobre estructura nueva en Salas 110 y 111, se continúa con el frascio de la teja y del mismo modo se hace cerramiento en donde se ubica la teja, cerramiento en polisombra, al finalizar el día se termina la instalación de toda la cubierta Salas 110 y 111, quedando pendiente los flaches y demás remates.

J. Escobedo

J. Escobedo
Consorcio UG


11-Julio 2023

15- Julio
2023

clima. Soleado

Personal: 2 Ayudantes.

Se retira la teja de asbesto que esta sobre la cancha y queda pendiente la que esta junto a los salones. Se retira escombro y polvillo que habia caido sobre la cubierta de los vecinos.

 Oscar Delgado


Consorcio U6

Colegio Simón Rodríguez Sede A

09-06-23 Clima: Seco.


Personal en obra: 3 Personas cubierta.

Herramienta en obra: Andamio, escaleras, herramienta menor.

Actividades: Se reciben órdenes a intervenir, enfermería, educación física, bodega educación física, comedor, cocina, comedor azul.

Se inicia retiro de cubierta bloque 1 que consta de bodega educación física, educación física, retiro de luminarias.

Jorena Bonilla
Consorcio Obras M.G.

 Jorena Bonilla

10-06-23 Clima: Seco

Personal en obras: 2 personas cubierta, 2 ayudantes

Herramienta en obras: Andamio, escaleras, herramienta menor
Compresor.

Actividades: Continúa desmonte de cubierta educación física, educación física. Se realiza cerramiento en láminas de Zinc de acuerdo a solicitud de rector de la institución. Se inicia aplicación de pintura sobre estructura de bodega educación física y educación física (cubierta).

Jorena Bonilla
Consorcio obras M.G.


 Jorena Bonilla

13-06-23 Clima: Seco.

Personal en obra: 3 personas cubierta

Continúa retiro de tej. de asbesto de baños niñas, enfermería. Continúa limpieza de estructura de cubierta para pintura.

Jorena Bonilla
Consorcio Obras M.G.

 Jorena Bonilla

14-06-23 Clima: seco

Personal en obra: 3 personas cubierta

Actividades: Continúa retiro de cubierta de asbesto de zona de tanques y baño niñas, enfermería.

Continúa pintura sobre estructura de cubierta de baño niñas, enfermería.

Lorena Bonilla.

Consortio Obras MG

[Signature] Cesar Restrepo

15-06-23 Clima: seco.

Personal en obra: 3 personas de cubierta

Actividades: finaliza retiro de cubierta de asbesto, continúa pintura de estructura de cubierta de enfermería, baño niñas.

Lorena Bonilla.

Consortio Obras MG

[Signature] Cesar Restrepo

16-06-23 Clima: seco

Personal en obra: 5 personas cubierta

Herramienta en obra: Andamio, escobas, compresor, herramienta menor.

Actividades: Continúa pintura sobre estructura baño niñas, enfermería, se realiza instalación de refuerzo de estructura de cubierta tanque - Perce, se inicia retiro de cubierta de cocina Simultáneamente con la instalación de cubierta tipo Sandwich.

Lorena Bonilla.

Consortio Obras MG

[Signature] Cesar Restrepo

17-06-23 Clima seco.

Continúa retiro de cubierta cocina e instalación de cubierta tipo Sandwich en cocina, se realiza pintura (anticorrosivo) sobre estructura de cocina, inicia instalación de cubierta tipo Sandwich primeracapa sobre fondo de educación física y educación física. Continúa refuerzo

estructura tanques,

Lorena Bonilla.
Consortio Obras H.G.

20-06-23 Cúmbia: seco.

Personal en obra: 3 personas cubierta.
Continúa instalación primera capa de teja tipo sandwich
En baño niños, enfermería, baño niñas.

Lorena Bonilla.
Consortio Obras H.G.

CSO D&B

21-06-23 Cúmbia: seco.

Personal en obra: 3 personas de cubierta.
Herramienta en obra: Andamio, escaleros, equipo de soldadura,
compresor, herramienta menor, pulidora, taladro.
Actividades: Se recibe láminas de teja segunda capa, fibra aislante
de cubierta tipo sandwich. Continúa instalación de cubierta
primera capa baño niñas y cubierta tanques.

Lorena Bonilla.
Consortio Obras H.G.




CSO D&B

22-06-23 Cúmbia: seco.

Personal en obra: 3 personas cubierta.
Herramienta en obra: Herramienta menor, andamio, escaleros,
Pulidora, taladro, equipo de soldadura.
Actividades: instalación de flancha cubierta cocina; finaliza instalación
primera capa de teja tipo sandwich, inicia instalación segunda
capa de lámina sandwich, en bloque 1, Bodega almacenamiento,
educación física, baño niños.

Lorena Bonilla.
Consortio Obras H.G.

CSO D&B

23-06-23	<p>Clima seco.</p> <p>Personal en obra: 3 personas cubierta.</p> <p>Herramienta en obra: Andamios, escaleras, taladro, Pulidora,</p> <p>Actividades: Se inició retiro de cubierta de comedor azul, (retiro de teja en paucitonero), Continúa instalación de segunda capa de cubierta tipo Sandwich, baño niñas, enfermería.</p> <p>Ismael Escobar</p> <p>Consorcio obras H.G.</p>	
24-06-23	<p>Clima seco.</p> <p>Personal en obra: 3 personas cubierta.</p> <p>Herramienta en obra: Andamios, escaleras, taladro, Pulidora</p> <p>Actividades: finaliza retiro de cubierta comedor azul, continúa instalación de cubierta tipo sandwich baño niñas, enfermería y primera capa de Sandwich en cubierta tanques.</p> <p>Ismael Escobar</p> <p>Consorcio obras H.G.</p>	
26-06-23	<p>Clima: seco.</p> <p>Personal en obra: 3 personas cubierta.</p> <p>Herramienta en obra: Andamios, escaleras, taladro, pulidora herramienta menor.</p> <p>Actividades: Se realiza pintura de estructura de comedor azul, se realiza instalación perfil en cubierta comedor azul, se inicia instalación de flanco o instalación de teja traslucida en bodega educación física, educación física, baño niñas, enfermería, baño niñas, continúa instalación primera capa teja tipo sandwich comedor azul.</p> <p>Ismael Escobar</p> <p>Consorcio obras H.G.</p>	

28-06-23 Clima: seco

personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, 2 persona cubierta
Herramienta en obra: Andamio, escaleras, pulidora, taladro

actividades: Continúa instalación de plancha bloque 1, continúa instalación de teja traslúcida bloque 1, continúa instalación cubierta tipo Sandwich cubierta tanques, se realiza apertura de vano para puerta paso de comedor hacia cocina, se realiza demolición de encofrado en zona de enfermería.

Lorena Boulla

Consorcio obras UG

CSO D&Btel

29-06-23 Clima: seco

personal: 2 personas cubierta

finaliza instalación cubierta y flashies bloque 1
(Cebada educación física, educación física, baño niños, enfermería, tanques, baño niñas). Se realiza instalación de teja traslúcida en comedor azul, instalación de flashies continúa instalación de primera capa comedor azul en uno de los costados.

Lorena Boulla

Consorcio obras UG

CSO D&Btel

01-07-23 Clima: nublado

personal en obra: 5 personas cubierta (3 Soldadores)

Herramienta: Andamio, escaleras, pulidora, taladro

se realiza (insl) retiro de cielo raso e iluminación baño de profesores, continúa instalación cubierta comedor azul.

Lorena Boulla

Residente contratista

CSO D&Btel

04-07-23


Clima: seco

Personal en obra: 5 personas cubierta

Se recibe material de estructura de cubierta bajo profesores, inicia retiro de cubierta de profesores, encajonamiento de perfiles perimetrales cubierta bajo profesores, replanteo de pendiente cubierta bajo profesores, continúa instalación de cubierta segunda capa cubierta comedor azul.

Lorena Builla

Consorcio obras MG




05-07-23

Clima: seco

Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante, 4 personas cubierta
Se realiza encofrado bloque 1 sobre pasillo, se realiza cantidad de dados para anclaje de cubierta bajo profesores (dados 20x20), continúa instalación cubierta comedor azul.

Lorena Builla

Consorcio obras MG



06-07-23

Clima: nublado


Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 3 cubierta

Herramienta de obra: Andamio, escaleras, pulidora, equipo de soldadura, teladro, herramienta menor.

Inicia instalación de estructura de cubierta bajo profesores, pintura de perfilación, inicia instalación de media caña en cocina, se realiza paño en vano puerta acceso cocina por comedor.

Lorena Builla

Consorcio obras MG



07-07-23

Clima: seco

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 3 cubierta

Herramienta en obra: Andamio, equipo de soldadura, pulidora, taladro, herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de estructura de baño de profesores, se instalan correas, continúa instalación de media caña en PVC en cocina.

Lorena Boullé
Residente Contabilista.

CSO D. B. B. B.

06-07-23 Clima: lluvioso.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 peones

Herramienta en obra: pulidora, taladro, herramienta menor.

Actividades: continúa instalación de media caña en (baño) cocina se realiza instalación de puerta en vano acceso cocina por comedor.

Lorena Boullé
Construcción Obras NGA.

CSO D. B. B. B.

10/7/2023 Se Realiza Recorrido de las áreas intervenidas
En Cocina no se ha Terminado de instalar media caña.
pendiente Remate de Puerta Estuco y Pintura de Vano.

En Zona de baños y en estructura pendientes:

- Baños de niños pendiente Plomería
- Baños de niñas pendiente Remate de encimera de Plomería
- Edificio Tercer pendiente encimera de Muros e Iluminación.
- Baños de niñas pendiente Plomería.
- Baños de Edificio Tercer. pendiente encimera de Plomería

En Baños de Profesores se está Realizando Pintura de estructura Metálica de Cubierta

Pendiente Retiro Scaffolding de Tercer de Piso sandwich.

aseo General para entrega de Areas con Pendientes.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL ASEO DE LAS AREAS
PARA ENTREGA CON PANDIENTES Y REALIZAR EL PAGO
DEL MATERIAL SOBROANTE.

CS SED DZ. 1984.

Herramienta en obra: Andamio, equipo de soldadura, pulidora, taladro, herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de estructura de baño de profesores, se instalan conexos, Continúa instalación de media caña en PUC en cocina.

Jonas Boule
Residente Contratista.

CSO D. B. B. B.

08-07-23 Clima lluvioso.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 peones

Herramienta en obra: pulidora, taladro, herramienta menor.

Actividades: continúa instalación de media caña en (baño) cocina. Se realiza instalación de puerta en vano acceso cocina por comedor.

Jonas Boule
Consortio obras UG.

CSO D. B. B. B.

10/7/2023 Se Realiza Recorrido de las áreas intervenidas. En Cocina no se ha Terminado de instalar media caña. pendiente Remate de Puerta. Coloca y Pintura de Vano. En Zona de Baños y en Farmacia pendiente:
- Baños de niños pendiente Plomería
- Farmacia pendiente Remate de encofrado de iluminación
- Edificio TSPs pendiente encofrado de muros e iluminación
• Baños de niños pendiente Plomería.
- Bodega de Edificio TSPs. pendiente encofrado e iluminación
En Baños de Profesores se está Realizando Pintura de estructura Metálica de Cubierta
pendiente Retiro Scaffolding de Torre de Proyección.
aseo General para entrega de Areas con pendientes.

CSO DELETED

Johana Bouilla.
Consortio Obis MG.

11-07-23

China nublado

Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes - 3 cubierta

Herramienta en obra: Andamio, escalera, compresor, equipo de soldadura, herramienta menor.

Actividades: Finaliza instalación de cubierta tipo Sanderch sobre cubierta baño profesores, se inicia instalación de flanche y canal. Se realiza conexión de tanques de zona de bechillero, se realiza remate perimetral de puerta acceso a cocina. Continúa instalación de media caña en pvc. Se realiza aseo en enfermería, Bodega educación física, educación física para entrega al colegio.

Lenora Banilla
Causarica obras de

2. can be held

12-07-23

Clima: Solado

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante

Herramienta en obra: Andamios, Escaleiros, Herramienta menor

Actividades: Continúa remate en medio cancha pvc en círculo.

Lucas Smith

Consórcio Abros MG

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt}$

13-07-23

Clima: nublado.


Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante

Herramienta en obra: Andamio, escalera, pulidora, herramienta menor.

Actividades: Continúa instalación de media caña en pvc en cocina.
Se realiza remate en parte perimetral. Continúan

remates en media caña, silicona.

Lorena Bonilla.
Consortio Obras HGI.

 CSEP DESAHEL

14/7/2023. Se realiza recorrido con Rector del colegio se le entregan áreas para su uso

- Bares de aguas
- Bares de aguas
- Enfermería - el colegio no usara como Bodega.

mientras se realizan Remates.

- Salon de Profesores de Educación Física

Estas areas se entregan con pendientes de Remates de muros Guarnizado, Techo electricos, Pintura y Barandales, estas pendientes seran cubiertas a partir de la proxima semana.

La Bodega de Educacion Fisica se entrega pero el colegio no respondira de esta area. Se propone al contratista realizar remates para atender con la intervencion total.

Se Revisa cocina Instalacion de medios cañas, se evidencia Instalacion con remate se esta realizando Resaca de Puerta estuco para pintar Vano

 CSEP DESAHEL

remates en media caña, silicona.

Lorena Bonilla.
Consortio Obras MG.

CSO DSHSL

14/7/2023. SE Realiza recorrido con Rector del colegio se le entregan áreas para su uso

- Botes de néctar
- Botes de néctar
- Enfermería - El colegio lo usara como Bodega mientras se realicen Remates.
- Salon de Profesores de Educación Física

Estas areas se entregan con pendientes de Remate de muros Guarnizado, Techo electricos, Pintura y Bajante y estos pendientes seran iniciados a partir de la proxima semana.

La Bodega de Educacion Física se entrega pero el colegio no respondira de esta area. Se propone al contratista realizar remates para entregar con la intervencion total.

Se Revisa cocina Instalacion de medidor cañas, se evidencia Instalacion con remate de los muros se esta realizando Resaca de Puerta estuco pintada Pintar Vano que se Realizara hoy.

Jie Bieff.
Lorena Bonilla.
Consortio Obras MG.

CSO DSHSL

15-07-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.

Herramienta menor

Actividades: Continúa remates de media caña puc, TAPAS y sella en cocina.

Janeira Bouilla.
Consorcio obras MG.

[Signature]
CSEODS/12/1

17-07-23 Clima: seco.

Personal en obra: 1 oficial - 1 ayudante.

Herramienta menor.

Actividades: Se finaliza remates en media caña puc en cocina, se realiza aseo de área intervenida, se realiza limpieza de patio frente a baños de profesores, se realiza trasiego de escombro a punto de acopio.

Janeira Bouilla.
Consorcio obras MG.


[Signature]
CSEODS/12/1

Colegio Simón Rodríguez Sede C

22 JUNIO DE 2023

Se inicia actividad laboral a los 7:00 am
en periodo de vacaciones de colegio, se inicia
actividad de montaje de cubierta en asbesto
cemento, en aulas 02-03, personal de obra:
resistente estructural - 3 tejadores - interventor, se
inicia aceptar tga retirada en sitio colonizado
por parte del colegio. en (posterior).
se termina actividad laboral a los 5:00 pm


Interventor



Censura Seel Distrital

23 JUNIO DE 2023

Se inicia actividad laboral a los 7:00 am
personal de obra: resistente de estructura - interventor
llega a obra estructura metálica, para cubierta
de aulas 02-03, junto con equipo completo
de soldadura - andamios - seguridad y ayudantes;
se presenta plano de muros prefabricados
en aula 02 con ingreso al momento de .

eliminar la cubierta, se sigue en interiores
para por prevenir desplaye / o calpso
told de este color se termina activado
laboral a las 3:00 pm


77
ententista


Consuelo Rodríguez

27 JUNIO 2023.

Se inicia a soldar perfiles metálicos en
obra según diseños estructurales de cubierta
autorizados, en soldador - 3 ayudantes de
obra, se inicia instalación sobre muros
perimetrales de aulas 03, se termina
actividad laboral a las 5:00 pm.

77
ententista



Consuelo Rodríguez

28 JUNIO 2023

Se inicia actividad laboral a las 7:00
am. primer día de obra: ententista - 1 terminadora
1 soldador 3 ayudantes activados:
se inicia en soldadura o instalación
de estructura metálica para salón
03 de sum rodrigues, se termina


actividad laboral a las 5:00 pm
77
instalistas

30 JUNIO 2023.


Constructora Patricio

Se inicia actividad laboral a las 7:00 pm
personal de obra: 7 instalista - intervinientes,
soluciones - 3 ayudantes, se termina de
instalar cubierta de estructura metálica según
diseños aprobados, se pinta estructura metálica
color blanco, para toma de detalles, se apuntala
muros prefabricados de color oz, ya que este
presenta un desplome bastante notable, se
termina actividad laboral a las 5:00 pm

77
instalistas


Constructora Patricio

5 JULIO 2023.

Se inicia actividad laboral a las 7:00 am.
personal de obra: 3 topógrafos, instalista e interviniente
llega a obra cubierta tipo sandwich por
color oz, se inicia instalación de primera
capa ya que en el día llueve constantemente

se instala primera capa completa segun
uniones de estructura, sellado testigos de la
misma, se dobla muros prefabricados
de alta oz y se realiza cerramiento
con el fin de prevenir ingreso de
nieves en esta zona, se termina actividad
a las 4:00 pm.


77
aristote.


Consorcio D. Antio

06 Julio 2013

se inicia actividad laboral a las 7:00 am
se cuenta en obra 3 tejedores - 3 electricos.
actividad del dia de hoy: se termina
de instalar cubierta tipo sandwich la color
blanca se instala filamentos laterales
para el filtrado de agua, se inicia
y se termina todo el cableado a
interruptores, luminarias de esta aula incluyendo
toma corriente segun chelux entregado.
se termina actividad de hoy a las 4:00 pm.

77
aristote.


Consorcio D. Antio

08 Julio 2023.


Se realiza entrega parcial de ado 03 al
rector del colegio para disposición de más,
se levanta acta parcial que está en disposición
de intermedia.



Intendente


Intendente del Distrito

13 Julio 2023:

Se realiza retiro de tya y material poligrafo
a las 12:00 pm, tya metálica y de asbesto.


Intendente


Intendente del Distrito