

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORIA No :1148 del 2022

**SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.**

**CONTRATANTE:**  
MUNICIPIO DE TUNJA

**PLAZO INICIAL:5 meses**  
**Contrato de obra: 1100 de 2022**  
**SUPERVISOR: Alcaldía mayor de Tunja**

**FECHA ACTA DE INICIO:02 de septiembre de 2022**

**PERIODO DE EJECUCIÓN: 02 de diciembre al 28 de diciembre 2022**

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Contenido

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.....                                                                                       | 4  |
| 1.1. Localización del proyecto .....                                                                                   | 4  |
| 1.2 Estado inicial de las vías.....                                                                                    | 11 |
| 1.3 Información general del proyecto. ....                                                                             | 12 |
| 1.4. Estado y seguimiento de las garantías .....                                                                       | 13 |
| 2. DESIGNACIONES EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA                                            | 14 |
| 3. SECTORES INTERVENIDOS Y AVANCE DE OBRA .....                                                                        | 14 |
| 3.2 Control de programación al finalizar el mes de diciembre. ....                                                     | 17 |
| 3.3 Programación de obra Vs Ejecutada al finalizar el mes de diciembre. ....                                           | 18 |
| 4.1 Actas de comité .....                                                                                              | 21 |
| 5. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA EN GENERAL.....                                                           | 21 |
| 6. CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL. ....                                                                               | 24 |
| 6.1 Control de Herramienta, Maquinaria, Equipos. ....                                                                  | 27 |
| 6.2 Levantamiento de Actas de Vecindad .....                                                                           | 30 |
| 7.CONTROL DE CORRESPONDENCIA.....                                                                                      | 32 |
| 8. GESTIÓN SOCIAL. ....                                                                                                | 34 |
| a. Compromisos socialización y comunicación del contratista. ....                                                      | 34 |
| b. Proyecto de Atención a la Comunidad.....                                                                            | 34 |
| c. Acciones a ejecutadas. ....                                                                                         | 34 |
| d. Proyecto de Información y Divulgación .....                                                                         | 34 |
| e. Acciones de Información: .....                                                                                      | 35 |
| f. Procedimiento para la realización de las reuniones informativas.....                                                | 35 |
| i. Reuniones de Inicio: .....                                                                                          | 36 |
| ii. Acciones de Divulgación: .....                                                                                     | 37 |
| iii. Elaboración y distribución de Piezas de Comunicación .....                                                        | 37 |
| iv. Elaboración de Volantes Informativos .....                                                                         | 37 |
| v. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos.....                                                | 37 |
| 1. Levantamiento de Actas de Vecindad .....                                                                            | 37 |
| Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos.....                                      | 38 |
| 9. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS QUE COMPRENDEN EL PGIO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (CALIDAD, SST, PMA Y PMT). .... | 38 |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.1   | Seguimiento programa de calidad. ....                                              | 39 |
| 9.2   | Seguimiento al informe y ejecución del SST.....                                    | 39 |
| 9.3   | Seguimiento de PMT.....                                                            | 44 |
| 9.4   | Seguimiento de PMA. ....                                                           | 46 |
| 9.4.1 | Cumplimiento de requisitos Legales y licencias ambientales. ....                   | 53 |
| 9.4.2 | Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales Etapa de Construcción..... | 54 |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br>NIT. 901367752-4<br><b>INTERVENTORÍA</b><br>Contrato No 1148 de 2022 | <b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b><br>02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023<br><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b> | <br><b>Tunja</b><br>la Capital que nació UNE<br><br>Alcaldía Mayor de Tunja |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alcaldía municipal de Tunja a través Del Proceso de Contratación número LP-AMT-0072022 suscribió el contrato de obra para llevar a cabo el mantenimiento de la malla vial del Municipio de Tunja, mediante intervenciones puntuales de parcheo para mitigar el impacto que los huecos causan en los vehículos y la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Con el fin de atender y evitar los contratiempos ocasionados por la falta de una estructura adecuada que se ve reflejado en menor calidad de niveles de servicio, demoras en los recorridos, accidentes y daños en los vehículos es decir que el déficit de infraestructura vial que la ciudad ha venido presentando y que aún permanece es la causa de inconformismo por parte de la comunidad. Las inversiones realizadas han sido insuficientes y no se logra atender la demanda que en materia de vías se tiene es por ello que se vio la necesidad de reparar los huecos más peligrosos existentes en la malla vial

Mediante Resolución No. 89 de fecha 24 de mayo de 2022 se ordenó la apertura para la Licitación Pública LP-AMT-0072022, cuyo objeto es s “SI – 156 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA”. El proceso se adjudica el 14 de septiembre de 2019 mediante Resolución 296 El Acta de inicio se firma a los dos 02) de septiembre de 2022.


Para el desarrollo del proyecto se vienen interviniendo los sectores más afectados de la ciudad mediante intervenciones puntuales con parcheo técnico con mezcla asfáltica MDC 19, concreto rígido y pavimento en adoquín dependiendo de las características iniciales de los sectores intervenidos para lo cual se dispone de una base de los con los segmentos priorizados, de igual manera priman los segmentos que han sido objeto de una decisión judicial, dentro del proceso de participación de la comunidad mediante la interposición de acciones populares.

### 1.1. Localización del proyecto:

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá el cual Limita por el NORTE con los municipios de Motavita y Cómbita, al ORIENTE, con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, por el SUR con Ventaquemada y por el OCCIDENTE con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora. A continuación, se presentan los segmentos viales priorizados para el mantenimiento vial mediante parcheo.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br>NIT. 901367752-4<br><b>INTERVENTORÍA</b><br>Contrato No 1148 de 2022 | <b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b><br>02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023<br><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b> | <br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Figura 1 Localización del proyecto*



*Fuente: Localización del proyecto Google Maps*

**Tabla 1. Sectores a intervenir durante la ejecución del contrato de obra No 1100 de 2022 – Tunja-Boyacá**

Entre el 02 de diciembre de 2022 y el 28 de diciembre de 2022 se Intervinieron los siguientes Pk y demás sitios solicitados por la supervisión.

*Tabla 1. Sectores a intervenir – Tunja-Boyacá*

| PK   | Eje vial            | Desde  | Hasta |
|------|---------------------|--------|-------|
| 9748 | DG 38               | DG 38  | KR 12 |
| 9749 | DG 38               | DG 38  | KR 12 |
| 9751 | DG 38               | DG 38  | KR 12 |
| 9429 | DG 38 Via Moniquira | DG 38  | KR 19 |
| 9431 | DG 38 Via Moniquira | DG 38  | KR 12 |
| 5166 | KR 15               | CL 18  | CL 19 |
| 5176 | CL 17               | KR 14A | KR 15 |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/><b>Contrato No 1148 de 2022</b></p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                     |                       |            |
|-------|---------------------|-----------------------|------------|
| 6085  | KR 11 AV. S. RENDÓN | PROLONGACIÓN CL 9     | CL 10      |
| 6086  | KR 11A              | CL 3                  | CL 3A      |
| 6088  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 5                  | DG 6       |
| 6089  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 7                  | KR 10      |
| 6090  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 8                  | PROL. CL 9 |
| 6092  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 6                  | CL 7       |
| 6096  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 7                  | KR 10      |
| 6451  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 3A                 | CL 4       |
| 6455  | KR 11 AV. S. RENDÓN | CL 5                  | CL 5       |
| 6464  | KR 11 AV. S. RENDÓN | KR 10                 | CL 8       |
| 6465  | KR 11 AV. S. RENDÓN | KR 10                 | CL 8       |
| 6734  | CL 17               | KR 14                 | KR 14A     |
| 6748  | KR 15               | CL 17A                | CL 18      |
| 2965  | AV. S. RENDON KR 11 | CL 11                 | CL 12      |
| 3021  | AV. COLON           | KR 11 AV S RENDON     | KR 12      |
| 3045  | AV. S. RENDON KR 11 | CL 11                 | CL 12      |
| 3212  | KR 12               | AV. COLON             | CL 12      |
| 3926  | AV. S. RENDON KR 11 | CL 8A                 | CL 9       |
| 3991  | KR 12               | CL 13                 | KR 12      |
| 7786  | KR 15               | CL 19                 | CL 20      |
| 7790  | KR 16               | CL 20                 | CL 21      |
| 7791  | KR 16               | CL 21                 | CL 22      |
| 7841  | CL 22               | KR 16                 | CL 23      |
| 9239  | KR 19               | SALIDA VILLA DE LEYVA | CL 32      |
| 9240  | KR 19               | CL 32                 | CL 31      |
| 9241  | KR 19               | CL 29A                | CL 31      |
| 9242  | KR 19               | CL 29                 | CL 29A     |
| 9243  | KR 19               | CL 28                 | CL 29      |
| 9244  | KR 19               | CL 27A                | CL 28      |
| 9245  | KR 19               | CL 27                 | CL 27A     |
| 9246  | KR 19               | CL 26A                | CL 27      |
| 9247  | KR 19               | CL 26                 | CL 26A     |
| 2542  | KR 2                | S.E.                  | S.E.       |
| 11998 | KR 3                | S.E.                  | CL 52      |
| 12000 | KR 3                | CL 53                 | KR 2       |
| 12131 | KR 2 ESTE           | AV. 1 MAYO            | CL 75      |
| 12132 | KR 2 ESTE           | CL 75                 | CL 76      |
| 12133 | KR 2 ESTE           | CL 76                 | CL 78A     |
| 12134 | KR 2 ESTE           | S.E.                  | CL 82      |
| 12323 | KR 2 ESTE           | KR 4                  | S.E.       |
| 12542 | KR 2 ESTE           | DG 70                 | S.E.       |
| 12658 | KR 2 ESTE           | CL 67 B               | TV 1 ESTE  |
| 12659 | KR 2                | KR 3                  | CL 58      |
| 10620 | KR 1G               | KR 47                 | KR 49      |
| 11504 | CL 49               | KR 2                  | KR 2A      |
| 11505 | CL 49               | KR 1G                 | KR 2       |
| 11613 | KR 1G               | CL 46A                | CL 46      |
| 11614 | KR 1G               | CL 46A                | CL 47      |
| 11615 | KR 1G               | CL 47                 | CL 47      |
| 11616 | CL 47               | KR 1B                 | KR 1G      |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/><b>Contrato No 1148 de 2022</b></p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                   |                     |           |
|-------|-------------------|---------------------|-----------|
| 8866  | CL 28             | KR 11               | KR 12     |
| 8867  | CL 28             | KR 12               | KR 14     |
| 8257  | CL 28             | KR 14               | KR 15     |
| 2763  | KR 9              | CL 9 C              | CL 10     |
| 2765  | KR 8              | CL 12A              | CL 13     |
| 2766  | KR 8              | CL 12               | CL 12 BIS |
| 2767  | KR 8              | CL 11               | CL 12     |
| 2769  | KR 9              | CL 10               | CL 11     |
| 2770  | KR 9              | CL 11 A             | CL 12     |
| 2776  | KR 9              | CL 12A              | CL 13     |
| 2777  | KR 10             | CL 12               | CL 13     |
| 2783  | KR 9 A            | CL 10               | CL 11     |
| 2784  | KR 9 A            | CL 11A              | CL 11B    |
| 2785  | KR 9 A            | CL 11               | CL 11 A   |
| 2789  | KR 10             | CL 11 B             | CL 12     |
| 3013  | KR 8              | CL 12 BIS           | CL 12A    |
| 3169  | KR 9              | CL 12 BIS           | CL 14     |
| 3186  | KR 9              | CL 11               | CL 11 A   |
| 3933  | KR 11 AV S RENDON | CL 12               | CL 13     |
| 3024  | CL 28             | KR 8A               | KR 9      |
| 3038  | KR 9              | CL 27               | CL 28     |
| 6939  | KR 2A             | AV. LOS PATRIOTAS   | CL 16     |
| 6950  | KR 2A             | CL 16               | CL 16 A   |
| 6951  | KR 2A             | CL 16A              | CL 17     |
| 6964  | KR 2A             | CL 17               | CL 17A    |
| 6966  | KR 2A             | CL 17A              | CL 17     |
| 6979  | KR 2A             | CL 17B              | S.E.      |
| 6980  | KR 2A             | S.E.                | CL 17C    |
| 7040  | KR 2A             | CL 17C              | CL 17D    |
| 7041  | KR 2A             | CL 17D              | CL 17O    |
| 10498 | AV. UNIVERSITARIA | CL 35               | CL 40     |
| 10534 | AV. UNIVERSITARIA | CL 40               | CL 41     |
| 10550 | AV. UNIVERSITARIA | CL 47A              | CL 48     |
| 10633 | AV. UNIVERSITARIA | CL 47               | CL 48     |
| 10738 | AV. UNIVERSITARIA | CL 35               | CL 40     |
| 11253 | AV. UNIVERSITARIA | GLORIETA GOBERNADOR | CL 35     |
| 11527 | AV. UNIVERSITARIA | CL 48               | CL 47     |
| 11529 | AV. UNIVERSITARIA | CL 47               | CL 47A    |
| 11551 | AV. UNIVERSITARIA | CL 40               | CL 39     |
| 11552 | AV. UNIVERSITARIA | CL 39               | CL 40     |
| 11578 | AV. UNIVERSITARIA | CL 48               | CL 49     |
| 11597 | AV. UNIVERSITARIA | CL 41               | CL 46     |
| 11619 | AV. UNIVERSITARIA | CL 47               | CL 49     |
| 11842 | AV. UNIVERSITARIA | GLORIETA GOBERNADOR | CL 35     |
| 12023 | AV. UNIVERSITARIA | CL 49               | S.E.      |
| 12024 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                | S.E.      |
| 12031 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                | S.E.      |
| 12032 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                | S.E.      |
| 12033 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                | S.E.      |
| 12034 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                | CL 58C    |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/><b>Contrato No 1148 de 2022</b></p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                   |                        |                   |
|-------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 12038 | AV. UNIVERSITARIA | CL 49                  | S.E.              |
| 13386 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                   | S.E.              |
| 13388 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                   | S.E.              |
| 13391 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                   | S.E.              |
| 13447 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                   | S.E.              |
| 13448 | AV. UNIVERSITARIA | S.E.                   | S.E.              |
| 2744  | CL 8              | KR 6A AV ORIENTAL      | KR 10             |
| 2745  | CL 9              | KRKR 6A AV ORIENTAL    | KR 10             |
| 2746  | KR 6A AV ORIENTAL | CL 8                   | CL 9              |
| 2749  | CL 9              | KR 9                   | KR 10             |
| 2750  | KR 9              | CL 9                   | CL 9 A            |
| 2752  | CL 9A             | KR 6A AV ORIENTAL      | KR 9              |
| 2753  | CL 9              | KR 6A AV ORIENTAL      | KR 9              |
| 2771  | CL 11             | KR 8                   | KR 9              |
| 2782  | CL 11             | KR 9 A                 | KR 10             |
| 2795  | CL 11 A           | KR 10                  | KR 10 A           |
| 2797  | CL 11             | KR 10                  | KR 10 A           |
| 2798  | CL 11             | KR 10                  | KR 10 A           |
| 3153  | CL 11 A           | KR 9                   | KR 9 A            |
| 2801  | CL 9A             | KR 10                  | KR 10 A           |
| 2936  | KR 7              | AV. ORIENTAL           | CL 16             |
| 3190  | CL 12             | KR 11 AV SUAREZ RENDON | KR 10B            |
| 3942  | KR 7              | CL 14 E                | CL 15             |
| 5168  | KR 16             | CL 16D                 | CL 17             |
| 5893  | CL 3S             | KR 15                  | KR 16             |
| 5895  | CL 3S             | KR 14                  | KR 15             |
| 5952  | CL 3A             | KR 11A                 | KR 12             |
| 6052  | KR 12             | CL 7A                  | CL 7B             |
| 6118  | KR 14             | CL 7B                  | CL 8              |
| 6121  | KR 14             | CL 8                   | PROLONGACIÓN CL 9 |
| 6135  | CL 9              | KR 11 AV. S. RENDÓN    | KR 12             |
| 6150  | CL 10             | KR 17                  | KR 18             |
| 6190  | KR 19             | CL 7G                  | DG 19             |
| 6192  | DG 19             | CL 9A                  | KR 18             |
| 6193  | CL 7A             | KR 18                  | KR 19             |
| 6194  | KR 18             | CL 7B                  | CL 7C             |
| 6195  | KR 18             | CL 7C                  | CL 7F             |
| 6334  | CL 17             | KR 17                  | KR 18             |
| 6335  | CL 17             | TV 17A                 | KR 17             |
| 6684  | KR 12             | CL 10                  | CL 11             |
| 6738  | KR 16             | DG 16B                 | CL 16D            |
| 7830  | TV 17             | CL 23                  | TV 17A            |
| 8056  | KR 18             | CL 33A                 | CL 34             |
| 8103  | KR 13             | CL 31A                 | CL 31A            |
| 8105  | CL 28             | KR 18                  | KR 19             |
| 8134  | CL 36             | KR 16                  | KR16-4            |
| 8154  | KR 18             | TV 17F                 | CL 32             |
| 8809  | KR 13             | CL 29                  | CL 30             |
| 9175  | KR 18             | CL 31A                 | CL 32             |
| 9269  | KR 18             | CL 31                  | CL 31A            |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/><b>Contrato No 1148 de 2022</b></p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |        |                 |        |
|-------|--------|-----------------|--------|
| 9270  | KR 18  | CL 30           | CL 31  |
| 9271  | KR 18  | CL 29           | CL 29A |
| 9273  | KR 18  | CL 27A          | CL 28  |
| 9274  | KR 18  | CL 27           | CL 27A |
| 9338  | KR 18  | CL 29A          | CL 30  |
| 9415  | CL 27  | KR 18           | KR 19  |
| 9476  | KR 7A  | CL 45           | CL 46  |
| 9491  | CL 49  | KR 7            | KR 8   |
| 9533  | CL 49  | AV. NORTE       | KR 7   |
| 9638  | KR 7A  | CL 51           | CL 53  |
| 9676  | CL 51  | AV. NORTE       | KR 7   |
| 9681  | KR 7A  | CL 51           | CL 52  |
| 10435 | KR 8   | CL 53           | CL 54  |
| 10437 | CL 51  | KR 7            | KR 7A  |
| 2805  | KR 10  | CL 22           | CL 23  |
| 2818  | KR 11  | CL 18           | CL 19  |
| 2820  | KR 12  | CL 18           | CL 19  |
| 2837  | KR 9   | CL 18           | CL 19  |
| 2844  | KR 13  | CL 18           | CL 19  |
| 2856  | CL 21  | KR 8            | KR 9   |
| 2857  | CL 21  | KR 9            | KR 10  |
| 2869  | KR 10  | CL 21           | CL 21A |
| 2871  | CL 21A | KR 10           | KR 11  |
| 2872  | KR 11  | CL 21A          | CL 22  |
| 2883  | CL 23  | KR 8            | KR 8   |
| 3041  | CL 23  | KR 8            | KR 9   |
| 3078  | CL 24  | KR 10B AV COLON | KR 11  |
| 3083  | KR 10  | CL 21A          | CL 22  |
| 3086  | KR 12  | CL 19           | CL 20  |
| 3095  | CL 19  | KR 13           | KR 13  |
| 2864  | KR 8   | CL 22           | CL 23  |
| 3017  | CL 12  | S.E.            | KR 12  |
| 3209  | KR 12  | KR 13           | KR 14  |
| 3971  | KR 9   | CL 14A          | CL 15  |
| 3974  | CL 15  | KR 9            | KR 9A  |
| 3985  | CL 13  | KR 12           | S.E.   |
| 2920  | CL 25  | KR 8            | KR 9   |
| 2976  | TV 9C  | DG 29           | DG 30  |
| 4114  | KR 10  | CL 28D          | DG 28A |
| 3033  | CL 28D | KR 8            | KR 8A  |
| 2807  | CL 16  | KR 8            | KR 9   |
| 2825  | CL 17  | KR 7            | KR 8   |
| 2826  | CL 17  | KR 8            | KR 9   |
| 2836  | CL 18  | KR 8            | KR 9   |
| 2849  | KR 8   | CL 16           | CL 17  |
| 2850  | KR 7   | CL 16           | CL 17  |
| 2874  | KR 7   | CL 19           | CL 20  |
| 2875  | KR 7   | CL 20           | CL 21  |
| 2876  | KR 7   | CL 21           | CL 22  |
| 2880  | CL 22  | AV. ORIENTAL    | KR 7   |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/><b>Contrato No 1148 de 2022</b></p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor<br/>de Tunja</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                   |                   |              |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2895  | CL 22             | KR 7              | KR 8         |
| 2899  | KR 9              | CL 24             | CL 25        |
| 4168  | S.E.              | S.E.              | S.E.         |
| 2819  | KR 12             | KR 13             | KR 15A       |
| 2821  | KR 13             | CL 16             | CL 17        |
| 2831  | KR 12             | CL 16             | CL 17        |
| 2842  | KR 12             | CL 17             | CL 18        |
| 2843  | CL 18             | KR 12             | KR 13        |
| 3208  | KR 12             | CL 15 A           | S.E.         |
| 2809  | CL 16             | KR 10             | KR 11        |
| 2829  | CL 17             | KR 10             | KR 11        |
| 2971  | KR 13-CL 15A      | KR 12A            | TV 12A       |
| 3066  | KR 11             | CL 16             | CL 17        |
| 4318  | KR 2 ESTE         | CL 11 SUR         | CL 10 SUR    |
| 4520  | KR 9              | CL 6 SUR          | CL 5A SUR    |
| 4521  | KR 9              | CL 5A SUR         | CL 5 SUR     |
| 4523  | KR 9              | CL 5 SUR          | CL 5B SUR    |
| 4528  | KR 10A            | CL 6 SUR          | CL 5A SUR    |
| 4529  | KR 10A            | CL 5 SUR          | S.E.         |
| 4530  | KR 10A            | CL 5A SUR         | CL 5 SUR     |
| 4531  | CL 5A SUR         | KR 10A            | KR 9         |
| 4532  | CL 5 SUR          | KR 10 A           | KR 9         |
| 1368  | CL 5A             | KR 4              | KR 4B        |
| 1369  | CL 5A             | KR 4B             | KR 4B BIS    |
| 1370  | CL 5A             | KR 4B BIS         | KR 4C        |
| 1402  | CL 6A             | KR 3E             | KR 4         |
| 1403  | CL 6A             | KR 3D             | KR 3E        |
| 1544  | CL 12             | KR 4A             | KR 4B        |
| 1545  | CL 12             | KR 4              | KR 4A        |
| 1546  | CL 12             | KR 3A             | KR 4         |
| 1547  | CL 12             | KR 3              | KR 3A        |
| 1548  | CL 12             | KR 2B             | KR 3         |
| 1549  | CL 12             | KR 2A             | KR 2B        |
| 1550  | CL 12             | KR 2              | KR 2A        |
| 1567  | CL 8              | KR 2 ESTE         | KR 1         |
| 1588  | KR 1              | CL 8              | CL 12        |
| 1632  | CL 14             | KR 5A             | KR 5B        |
| 1635  | KR 6              | CL 13             | CL 14        |
| 1636  | KR 6              | CL 12B            | CL 13        |
| 1643  | KR 6              | CL 12             | CL 12A       |
| 2628  | CL 6A             | KR 3B             | KR 3C        |
| 2629  | CL 6A             | KR 3A             | KR 3B        |
| 2630  | CL 6A             | KR 3              | KR 3A        |
| 6929  | AV. LOS PATRIOTAS | KR 3              | KR 3A        |
| 6935  | AV. LOS PATRIOTAS | KR 2A             | KR 3         |
| 6956  | KR 3A             | CL 16             | CL 17        |
| 10492 | AV. OLIMPICA      | AV. UNIVERSITARIA | KR 5B        |
| 10493 | KR 5              | AV. ORIENTAL      | AV. OLIMPICA |
| 10501 | KR 1C             | AV. OLIMPICA      | S.E.         |
| 10535 | KR 2E             | CL 40             | CL 40A       |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> | <br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |               |                   |            |
|-------|---------------|-------------------|------------|
| 10544 | CL 39         | KR 2E             | KR 1A E    |
| 10743 | KR 1AF        | S.E.              | CL 40      |
| 10890 | AV. OLIMPICA  | KR 4              | KR 5B      |
| 10891 | AV. OLIMPICA  | KR 3              | KR 4       |
| 10957 | CL 37         | KR 5B             | AV. NORTE  |
| 10975 | KR 5B         | AV. OLIMPICA      | CL 35      |
| 10978 | KR 5B         | CL 35             | CL 37      |
| 10985 | AV. OLIMPICA  | KR 5B             | KR 5       |
| 11020 | CL 39         | KR 3A             | KR 4       |
| 11519 | KR 1A E       | CL 39             | CL 40      |
| 11720 | AV. OLIMPICA  | KR 5              | KR 6       |
| 11933 | AV. OLIMPICA  | AV. UNIVERSITARIA | KR 5B      |
| 12129 | AV. 1 DE MAYO | S.E.              | KR 2A ESTE |
| 12164 | CL 78A        | KR 0              | KR 0A PROY |
| 12178 | CL 79         | KR 5              | AV. NORTE  |
| 12319 | CL 75A        | KR 2A ESTE        | KR 1E      |
| 12320 | CL 75A        | KR 1E             | KR 0       |
| 12517 | TV 0          | DG 69             | DG 70      |
| 12527 | DG 69         | TV 1A             | TV 2A      |
| 13591 | CL 76         | KR 9              | KR 10 A    |
| 13647 | CL 78         | KR 6              | KR 7 A     |

Fuente: Sectores a Intervenir Municipio de Tunja.

## 1.2 Estado inicial de las vías

Gran parte de las vías de la capital de Boyacá presentan una patología asociada a; Asentamientos transversales (AT), Asentamientos longitudinales (AL), Abultamiento (BU), DEZPLAZAMIENTOS DE BORDES (DB), DEPRESIONES (H), Fisuras (FLH, FL, FTH, FML, FJ, FP, FBL), piel de cocodrilo PC, Baches (B) entre otros daños.

Asimismo, las fallas en los pavimentos existentes, sea de cualquier tipo, han generado una problemática a la ciudad, ya que las mismas prestan un mal servicio a la comunidad que hacen uso de estos corredores viales. Es evidente que las fallas que presenta la malla vial de la ciudad son superficial y estructurales, es evidente que dichos fallos son generados por:

- Espesores de la carpeta existente inadecuados, toda vez que se ha evidenciado que algunas vías presentan capas de rodadura con espesores de hasta 3 cm, espesor inadecuado para la carga viva que recibe diariamente.
- Vías sin obras de drenaje adecuado, considerados agentes adversos, ya que la capa de rodadura no tiene como drenar dicha agua, la misma que penetra las mismas capas dando inicio al deterioro de la vía.
- Baja capacidad de subrasante.
- Acometidas domiciliarias en mal estado.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3 Información general del proyecto.

A continuación, se presenta la información correspondiente a la supervisión e interventoría del contrato.

Tabla 2. Información general de los contratos de obra e interventoría

| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                             |                                                                                                                                  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA (SI APLICA)                |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA                                          | Construcciones Ramírez Barón S.A.S.                                                                                              | CONTRATISTA                                          | Sigma Ingeniería MC SAS                                                    |
| REP. LEGAL:                                          | Manuel Felipe Ramírez Barón                                                                                                      | REP. LEGAL:                                          | Julián Andrés Tovar Pineda                                                 |
| CONTRATO NO.                                         | 1100 de 2022                                                                                                                     | CONTRATO NO.                                         | 1148 de 2022                                                               |
| VALOR INICIAL:                                       | Mil doscientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos (\$ 1.255.134.887) m/cte | VALOR INICIAL:                                       | Noventa y dos millones de pesos (\$92'000'000.) M/cte                      |
| VALOR ADICIÓN N. 1                                   | N.A                                                                                                                              | VALOR ADICIÓN N. 1                                   | N.A                                                                        |
| VALOR ADICIÓN N. 2                                   | N.A                                                                                                                              | VALOR ADICIÓN N. 2                                   | N.A                                                                        |
| VALOR ADICIONADO:                                    | N.A                                                                                                                              | VALOR ADICIONADO:                                    | N.A                                                                        |
| VALOR ACTUALIZADO:                                   | Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Siete pesos (\$ 1.255.134.887) M/Cte | VALOR ACTUALIZADO:                                   | Noventa y Dos Millones De pesos (\$92'000'000.) M/Cte                      |
| PLAZO INICIAL:                                       | Cinco (5) meses                                                                                                                  | PLAZO INICIAL:                                       | Plazo correspondiente a la ejecución del contrato de obra y su liquidación |
| PRORROGA N. 1                                        | N.A                                                                                                                              | PRORROGA N. 1                                        | N.A                                                                        |
| PRORROGA N. 2                                        | N.A                                                                                                                              | PRORROGA N. 2                                        | N.A                                                                        |
| PLAZO ADICIONADO:                                    | N.A                                                                                                                              | PLAZO ADICIONADO:                                    | N.A                                                                        |
| PLAZO ACTUALIZADO:                                   | Cinco (5) meses                                                                                                                  | PLAZO ACTUALIZADO:                                   | Plazo correspondiente a la ejecución del contrato de obra y su liquidación |
| FECHA ACTA DE INICIO:                                | 02 de septiembre 2022                                                                                                            | FECHA ACTA DE INICIO:                                | 02 de septiembre 2022                                                      |
| FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1                            | 28 de diciembre de 2022                                                                                                          | FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1                            | 28 de diciembre de 2022                                                    |
| FECHA DE REINICIO NO.1                               | 27 de enero de 2023                                                                                                              | FECHA DE REINICIO NO.1                               | 27 de enero de 2023                                                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 2                            | 02 de marzo de 2023                                                                                                              | FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 2                            | 02 de marzo de 2023                                                        |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA PRORROGAS): |                                                                                                                                  | FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDA PRORROGAS): |                                                                            |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:                          | VIGENTE                                                                                                                          | ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:                          | VIGENTE                                                                    |

Fuente: Información general del contrato SECOP II

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Estado y seguimiento de las garantías

El seguimiento a las garantías contractuales del contrato de interventoría se relaciona a continuación

Tabla 3. Información Actualizada de Pólizas contrato de obra

| CONTRATO DE OBRA                 |                 |                |                |                    |                  |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| AMPARO                           | No. POLIZA      | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | COMPAÑÍA           | FECHA APROBACION |
| Cumplimiento del contrato        | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Salarios y prestaciones sociales | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Calidad del servicio             | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Responsabilidad civil patronal   | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Responsabilidad civil cruzada    | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Daño emergente y lucro cesante   | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Perjuicios extrapatrimoniales    | 45-40-101077868 | 5/08/2022      | 5/01/2023      | Seguros del Estado | 11/08/2022       |

Fuente: Información general del contrato SECOP II

Actualización de pólizas CONTRATO DE OBRA.

Tabla 4. Información Actualizada de Pólizas contrato de interventoría

| CONTRATO DE INTERVENTORIA        |                 |                |                |                    |                  |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| AMPARO                           | No. POLIZA      | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | COMPAÑÍA           | FECHA APROBACION |
| Cumplimiento del contrato        | 39-44-101141642 | 29/08/2022     | 01/07/2023     | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Calidad del servicio             | 39-44-101141642 | 29/08/2022     | 29/08/2027     | Seguros del Estado | 11/08/2022       |
| Salarios y prestaciones sociales | 39-44-101141642 | 29/08/2022     | 31/12/2025     | Seguros del Estado | 11/08/2022       |

Fuente: Plataforma SECOP II.

las pólizas relacionadas anteriormente están aprobadas por la SECRETARÍA CONTRATACIÓN del municipio de Tunja las mismas reposan en la plataforma SECOP II

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.2909213>

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p align="center"><b>Alcaldía Mayor de Tunja</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. DESIGNACIONES EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información personal designado por el municipio de Tunja.

| CARGO A DESEMPEÑAR                         | NOMBRE                          | PROFESIÓN                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Secretario de infraestructura (Supervisor) | Pedro Alejandro Rodríguez Ávila | Secretario de infraestructura (Supervisor) |
| Apoyo a la supervisión                     | Juanita Pedreros Norato         | Ingeniero en transporte y vías             |

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6. Información personal de interventoría.

| CARGO A DESEMPEÑAR         | NOMBRE                        | PROFESIÓN                      |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Director de obra           | Sara Alvarado                 | Ingeniero en transporte y vías |
| Residente de interventoría | Andrés Hernán Quinchanequa    | Ingeniero Civil                |
| Especialista en pavimentos | Diego Yesid Martínez Camargo  | Ingeniero en Transporte y Vías |
| Especialista en geotecnia  | Diego Fernando Montaña Tamayo | Ingeniero Civil                |
| Especialista HSEQ          | Diana Katherine Rubio Paredes | Ingeniero Civil                |

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7. Información personal de interventoría.

| CARGO A DESEMPEÑAR     | NOMBRE                       | PROFESIÓN                      |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Director de obra       | Carlos Fernando Rojas Prieto | Ingeniero Civil                |
| Infraestructura Vial   | Nicolas Olarte Riaño         | Ingeniero en transporte y vías |
| Asesor Ambiental       | Juan Pablo Mejía Galvis      | Ingeniero Ambiental            |
| Residente de Obra No 1 | Sebastián López Araque       | Ingeniero Civil                |
| Especialista HSEQ      | German Pacheco Saavedra      | Ingeniero Industrial           |
| Residente de Obra      | Erika Natalia Puentes Rincón | Ingeniero en transporte y vías |
| Auxiliar de Obra       | Iván Darío Huertas Pedraza   | Ingeniero en transporte y vías |

Fuente: Elaboración Propia

## 3. SECTORES INTERVENIDOS Y AVANCE DE OBRA

| Mes       | Ubicación                             | PK    | # Parches | # Total de baches intervenidos |
|-----------|---------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|
| DICIEMBRE | AV. UNIVERSITARIA SENTIDO SUR-NORTE   | 11552 | 2         | 118                            |
|           |                                       | 10548 | 9         |                                |
|           |                                       | 11597 | 4         |                                |
|           | CALLE 3S ENTRE AV ORIENTAL Y KR 15    | 5895  | 1         |                                |
|           | CALLE 3S ENTRE KR 15 Y KR 16          | 5893  | 4         |                                |
|           | CARRERA 16 ENTRE CLL 3A S Y CALLE 3 S | 5889  | 5         |                                |
|           |                                       | 5890  | 4         |                                |
|           | CARRERA 16 ENTRE CALLES 20 Y CL 23    | 7790  | 9         |                                |
|           |                                       | 7791  | 9         |                                |
|           | CALLE 24 ENTRE CARRERA 6 Y KR 8       | 2906  | 4         |                                |
|           |                                       | 2903  | 2         |                                |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>la Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |  |       |   |
|--------------------------------------|--|-------|---|
|                                      |  | 2905  | 9 |
|                                      |  | 2905  | 9 |
| CARRERA 12 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22 |  | 2820  | 7 |
|                                      |  | 3086  | 5 |
|                                      |  | 7818  | 2 |
|                                      |  | 7719  | 5 |
| CALLE 19 ENTRE KR 18 Y KR 19         |  | 7719  | 5 |
| CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 16 Y CL 20 |  | 3066  | 3 |
|                                      |  | 2818  | 2 |
| TRANSVERSAL 0 ENTRE DG 69 Y DG 70    |  | 12517 | 2 |
|                                      |  | 13221 | 4 |
| CARRERA 7 ENTRE CALLE 19 Y 22        |  | 2874  | 1 |
|                                      |  | 2876  | 4 |
| CALLE 17 ENTRE KR 14 Y KR 15         |  | 5176  | 6 |
|                                      |  | 6734  | 2 |
| KR 7 DESDE CL 16 HASTA CL 17         |  | 2850  | 1 |
| EL TOPO TV 17 ENTRE CALLE 17 Y 18    |  | 5174  | 1 |
|                                      |  | 6333  | 1 |
| CALLE 16 ENTRE KR 9 Y KR 10          |  | 2808  | 1 |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría

- Tramos que presentaron la siguiente patología; baches superficiales y estructurales, en lo que refiere a los daños estructurales, estos el contratista los intervino mediante las siguientes actividades cambio de estructura total, estabilización con pedraplén.

Las actividades realizadas por el contratista en este sector fueron:

- Apertura mecánica de caja y retiro de sobrantes
- Barrido y soplado
- Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1H
- Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km) (\*\*)
- Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km) (\*\*)
- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo (incluye acarreo libre de 5 km) (\*\*)
- Cunetas revestidas en concreto de 21MPa (3000 psi) sin refuerzo (incluye sello de juntas)
- "Pavimento en adoquín de concreto rectangular recto dimensiones longitud 50 - 250 mm ancho 50 - 80 mm - espesor 80 – 100 Mm (ntc 2017 - invias) (vehicular)

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Sumidero en ladrillo sl 100
- Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).
- Pedraplén compacto
- Conformación compactación subrasante CBR=95%.

### Frentes de trabajo y estado del clima.

Tabla 9. Frentes de trabajo, estado del clima e insumos periodo comprendido semana 13

| FRENTE DE TRABAJO |   | CLIMA (LLUVIAS) |    |    | MATERIALES EN OBRA                                                                    |    |    |
|-------------------|---|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                   |   | Día             | Si | No | DESCRIPCION                                                                           | SI | NO |
| No                | 3 | 28 de nov       |    | X  | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA<br>CRL-1H | X  |    |
|                   |   | 29 de nov       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 30 de nov       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 1 de dic        | X  |    |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 2 de dic        |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 3 de dic        |    | X  |                                                                                       |    |    |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

Tabla 10. Frentes de trabajo, estado del clima e insumos periodo comprendido semana 14

| FRENTE DE TRABAJO |   | CLIMA (LLUVIAS) |    |    | MATERIALES EN OBRA                                                                 |    |    |
|-------------------|---|-----------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                   |   | Día             | Si | No | DESCRIPCION                                                                        | SI | NO |
| No                | 3 | 5 de dic        |    | X  | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA CRL-1H | X  |    |
|                   |   | 6 de dic        |    | X  |                                                                                    |    |    |
|                   |   | 7 de dic        |    | X  |                                                                                    |    |    |
|                   |   | 8 de dic        |    | X  |                                                                                    |    |    |
|                   |   | 9 de dic        |    | X  |                                                                                    |    |    |
|                   |   | 10 de dic       |    | X  |                                                                                    |    |    |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

Tabla 11. Frentes de trabajo, estado del clima e insumos periodo comprendido semana 15

| FRENTE DE TRABAJO |   | CLIMA (LLUVIAS) |    |    | MATERIALES EN OBRA |    |    |
|-------------------|---|-----------------|----|----|--------------------|----|----|
|                   |   | Día             | Si | No | DESCRIPCION        | SI | NO |
| No                | 3 | 12 de dic       |    | X  |                    | X  |    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |           |  |   |                                                                                       |  |  |
|--|--|-----------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 13 de dic |  | X | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA<br>CRL-1H |  |  |
|  |  | 14 de dic |  | X |                                                                                       |  |  |
|  |  | 15 de dic |  | X |                                                                                       |  |  |
|  |  | 16 de dic |  | X |                                                                                       |  |  |
|  |  | 17 de dic |  | X |                                                                                       |  |  |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

Tabla 12. Frentes de trabajo, estado del clima e insumos periodo comprendido semana

| FRENTE DE TRABAJO |   | CLIMA (LLUVIAS) |    |    | MATERIALES EN OBRA                                                                    |    |    |
|-------------------|---|-----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                   |   | Día             | Si | No | DESCRIPCION                                                                           | SI | NO |
| No                | 3 | 19 de dic       |    | X  | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA<br>CRL-1H | X  |    |
|                   |   | 20 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 21 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 22 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 23 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 24 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 26 de dic       | X  |    |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 27 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |
|                   |   | 28 de dic       |    | X  |                                                                                       |    |    |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

### 3.2 Control de programación al finalizar el mes de diciembre.

Tabla 13. Estado de la obra y proyección periodo comprendido de 02 diciembre a 28 de diciembre de 2022


| ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN |                 |                        |                        |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Atraso (-)<br>Adelanto         | Días            | Fecha Terminación Obra | % Tiempo Transcurrido  |
|                                | 117             | 16/05/2023             | 78,00%                 |
| EJECUCIÓN                      | EJECUTADO       | PROGRAMADO             | ATRASO (-)<br>ADELANTO |
| 100%                           | 17,98%          | 19,62%                 |                        |
| PLAZO (DÍAS) (ADICIONAL)       |                 |                        |                        |
| CANT. DÍAS (adicional)         | TOTAL, CONTRATO | TRANSCURRIDO           | FALTANTES              |
| 150                            | 150             | 117                    | 33                     |

Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br/>NIT. 901367752-4</p> <p><b>INTERVENTORÍA</b><br/>Contrato No 1148 de 2022</p> | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b></p> <p align="center">02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023</p> <p><b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b></p> |  <p><b>Tunja</b><br/>La Capital que nace UNE</p><br> <p>Alcaldía Mayor de Tunja</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Programación de obra Vs Ejecutada al finalizar el mes de diciembre.

*Ilustración 2. Programada vs. Ejecutada periodo comprendido de 02 diciembre a 28 de diciembre de 2022*



Fuente: Elaboración Propia de interventoría.

**Ejecución e implementación PGIO plan de gestión integral de obra (calidad, SST, PMA y PMT) es 17.98%.**



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SIGMA INGENIERÍA MC SAS</b><br>NIT. 901367752-4<br><b>INTERVENTORÍA</b><br>Contrato No 1148 de 2022 | <b>INFORME MENSUAL NO. 4 DE INTERVENTORÍA</b><br>02 de diciembre a 28 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>SI-157 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.</b> |  |

Etapas constructiva (Ver anexo 1)




## **ANEXO No. 1**

### **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO**










|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Caja 15</div>                                                                                                         |  <div>Caja 16</div>    |  <div>Caja 17</div>    |  <div>Caja 18</div>   |
| ESTADO INICIAL VÍAS Desde PK = 11552 HASTA Hasta pk= 11597                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES : Durante la ejecución de las actividades                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
| Se le solicita al contratista tener una mejor limpieza e imprimacion de las cajas, la mezcla llega a temperatura de 150 para su extendida, ademas se siguen presentando dias lluviosos en horas de la tarde. |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                          |
|  <div>Caja 1</div>                                                                                                         |  <div>Caja 2</div>   |  <div>Caja 3</div>   |  <div>Caja 4</div>   |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                                              | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                  | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                  |
|  <div>Caja 5</div>                                                                                                        |  <div>Caja 6</div>  |  <div>Caja 7</div>  |  <div>Caja 8</div>  |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                  | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                          |
|  <div>Caja 9</div>                                                                                                        |  <div>Caja 10</div> |  <div>Caja 11</div> |  <div>Caja 12</div> |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                      | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                  |
|  <div>Caja 13</div>                                                                                                       |  <div>Caja 14</div> |  <div>Caja 15</div> |  <div>Caja 16</div> |
| SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                                      | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                 | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                          | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                  |



|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                         | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                 |
|    |    |    |    | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                         |
|  |  |  |  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                         |
|  |  |  |  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                         | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                 |
|  |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Caja 12</p> <p>25 nov. 2022 3:07:56 p. m.<br/>pk:11592</p>                        |                                                                                      |  <p>25/11/2022 5:18 p. m.<br/>Avenida Universitaria</p>                           |  <p>Caja 13</p> <p>26/11/22 12:45 p. m.<br/>53-80 Avenida Universitaria<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>      |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                              | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                  |
|                                                                                       |  <p>Caja 14</p>                                                                      |  <p>26/11/22 12:45 p. m.<br/>53-80 Avenida Universitaria<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |                                                                                                       |
| SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                        | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                  |
|  <p>Caja 15</p> <p>26/11/22 10:35 a. m.<br/>Universidad 39<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>26/11/22 1:41 p. m.<br/>42a-100 Avenida Universitaria<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |                                                                                 |                                                                                                     |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                        | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                  |
|  <p>Caja 16</p>                                                                     |                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                     |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                        | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                  |
|  <p>Caja 17</p>                                                                     |  <p>26/11/22 3:23 p. m.<br/>45-102 Avenida Universitaria<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>  |                                                                                 |  <p>Caja 18</p> <p>26 nov 2022 12:17 a. m.<br/>53-80 Avenida Universitaria<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                              | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                          |








| REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA ANTES DE INTERVENIR CALLE 3S - BARRIO EL TRIUNFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Caja 1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <div>Caja 1</div>                                                                               |  <div>Caja 2</div>                                                                       |  <div>Caja 3</div>                                                                              |  <div>Caja 4</div> |
| ESTADO INICIAL VÍA DEL PK = 5895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| 1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES : Durante la ejecución de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| La pavimento no cuenta con una estructura, por lo que es necesario la instalacion de base a lo largo del tramo intervenido, se le solicitan densidades en tres puntos garantizando que cumpla con el porcentaje de compactacion mayor al 95%, asi mismo se le indica al contratista tener una mejor compactacion en los bordes de los parches donde no alcanza a ingresar el vibrocompactador y tener un mejor sellamiento de la mezcla al momento de compactar. |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|  <div>Caja 1</div> <div>20/1/23 8:27<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <div>Caja 1</div> <div>20/1/23 10:06<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                               |  <div>Caja 1</div> <div>21/1/23 10:22<br/>14-30 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div> |  <div>Caja 1</div>                                                                             |                                                                                                       |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | COMPACTACION SE SUBBRASANTE                                                                           |
|  <div>24/1/23 9:50<br/>14-30 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <div>25/1/23 12:02<br/>14-30 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                          |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                       |
| SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | TOMA DE ENSAYO DE DENSIDADES                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  <div>27/1/23 17:18<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                   |  <div>28/1/23 13:56<br/>14-30 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                  |  <div>Caja 2</div> <div>28/1/23 16:11<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div> |                                                                                                       |
| SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                               |
|  <div>23/1/23 8:55<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <div>Caja 3</div> <div>23/1/23 16:11<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div> |  <div>23/1/23 17:00<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div>           |  <div>Caja 4</div> <div>23/1/23 12:12<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</div> |                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE          |                     |        |                  |                                              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA ANTES DE INTERVENIR CALLE 3S - BARRIO EL TRIUNFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |        |                  |                                              |               |       |
| <p>SE REALIZARON OBRAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>SOCIALIZACION DEL PROYECTO</p> <p>SEÑALIZACION</p> <p>APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES</p> <p>SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)</p> <p>SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)</p> <p>BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA</p> <p>RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)</p> <p>CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%</p> <p>ESTABILIZACIÓN CON PEDRAPLEN COMPACTO</p> <p>DAÑOS EN ACOMETIDAD DOMICILIARIAS</p> |                                                                                     | <p>LA PROXIMA SEMANA SE VA A EMPEZAR CON:</p> <p>SOCIALIZACION DEL PROYECTO</p> <p>SEÑALIZACION</p> <p>APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES</p> <p>SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)</p> <p>SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)</p> <p>BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA</p> <p>RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)</p> <p>CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%</p> <p>ESTABILIZACIÓN CON PEDRAPLEN COMPACTO</p> <p>DAÑOS EN ACOMETIDAD DOMICILIARIAS</p> |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| 7- RESUMEN FINANCIERO DE AVANCE DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | DIFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | EJECUTADO ACUMULADO |        | EJECUTADO        |                                              | PROYECTADO    |       |
| CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CON ADICIONAL                                                                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                                                                                    | \$                  |        | \$               | %                                            | \$            | %     |
| \$ 1.255.134.887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 436.194.887,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,75%                                                                               | \$ 818.940.000,00   | 65,25% | \$ 43.000.000,00 | 3,43%                                        | 59.800.000,00 | 4,76% |
| 5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| SE LE RECOMIENDA AL CONSTRATISTA HACER LLEGAR TODA LA DOCUMENTACION DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE PERMANECEN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: Esta semana presento dias soleados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |        |                  |                                              |               |       |
| REALIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REVISA                                                                               |                     |        |                  | APRUEBA                                      |               |       |
| Ing Director de Interventoria Ing. Sara Alvarado Carvajal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Residente Ing. Andres Quinchaneagua                                                  |                     |        |                  | Ingeniero supervisor Juanita Pedreros Norato |               |       |



SIGMA INGENIERÍA MC SAS  
NIT. 901367752-4

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

SEMANA No :

DEL:

05 DE DICIEMBRE DE 2022

AL:

10 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No: 1148 DE 2022

OBJETO:

SI-157 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA

No. 1100 DE 2022

"SI - 156 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES :

Durante esta semana se realizaron actividades en el barrio el triunfo, estas actividades se fundamentaron en los siguientes; corte y apertura mecánica de las cajas y retiro de sobrantes, suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular, barrido, soplado y riego de liga con emulsión asfáltica, suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo, conformación compactación subrasante cbr=95%, daños en acometidas domiciliarias y compactacion de subrasante.

2- INSUMOS Y PERSONAL DE OBRA:

| FRENTES DE TRABAJO | CLIMA ( LLUVIAS) |           |    | MATERIALES EN OBRA                                                                 |    |    | MAQUINARIA Y EQUIPO       |    | PERSONAL EN LA OBRA       |       |
|--------------------|------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------|----|---------------------------|-------|
|                    | Día              | Si        | No | DESCRIPCION                                                                        | SI | NO | DESCRIPCION               | 3  | DESCRIPCION               | CANT. |
| No                 | 3                | 5 de dic  | X  | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA CRL-1H | X  |    | HERRAMIENTA MENOR         | 3  | DIRECTOR DE OBRA          | 1     |
|                    |                  | 6 de dic  | X  |                                                                                    |    |    | VOLQUETA DOBLES           | 3  | ESP. INFRAESTRUCTURA VIAL | 1     |
|                    |                  | 7 de dic  | X  |                                                                                    |    |    | RETROEXCAVADORA (LLANTAS) | 3  | ASESOR AMBIENTAL          | 1     |
|                    |                  | 8 de dic  | X  |                                                                                    |    |    | VIBROCOMPACTADOR          | 3  | ESP. HSEQ                 | 1     |
|                    |                  | 9 de dic  | X  |                                                                                    |    |    | CORTADORA                 | 3  | RESIDENTE DE OBRA         | 1     |
|                    |                  | 10 de dic | X  |                                                                                    |    |    | SOPLADORA DE MOCHILA      | 3  | AUXILIAR DE OBRA          | 1     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    | BENITIN COMPACTADOR       | 1  | GERENCIA DE PROYECTOS     | 1     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    | SALTARIN                  | 3  | MAESTRO                   | 1     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    |                           |    | OFICIALES                 | 2     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    |                           |    | AYUDANTES                 | 4     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    |                           |    | OPERARIO                  | 2     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |    | TOTAL                     | 25 | TOTAL                     | 16    |

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

| Atraso (-)<br>Adelanto | Días | Fecha Terminación Obra | % Tiempo Transcurrido |
|------------------------|------|------------------------|-----------------------|
|                        | 100  | 2/03/2022              | 66,67%                |

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO (-) ADELANTO |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 100%      | 4,70%     | 4,76%      | 0,06%               |

PLAZO (DÍAS) (ADICIONAL)

| CANT. DIAS (adicional) | TOTAL CONTRATO | TRANSCURRIDO | FALTANTES |
|------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 150                    | 150            | 100          | 50        |

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA ANTES DE INTERVENIR CALLE 3S ENTRE KR 15 Y KR 16

Caja 1

Caja 2

Caja 3

Caja 4

ESTADO INICIAL VÍAS PK = 5895 Y PK= 5893

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES : Durante la ejecución de las actividades

Se tiene retrasos en las actividades, debido a problemas de alcantarillado, en la caja 2 se realiza un cambio de tubería en gres y así mismo se dejan dos cajas abiertas donde el alcantarillado está totalmente quebrantado por lo que es necesario parar obras mientras se interviene de la manera adecuada, se presentan roturas de acometida de acueducto.

Caja 1

23/1/23 8:06

23/1/23 16:14  
14-2 a 14-82 Calle 3 Sur Tunja Boyacá

23/1/23 17:00  
14-2 a 14-82 Calle 3 Sur Tunja Boyacá




APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBANTES

CAMBIO DE TUBERÍA DE GRES



BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO





|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Caja 2</p> <p>28/1/23 8:16<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>    |  <p>28/1/23 9:29<br/>15-19 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                         |  <p>28/1/23 13:33<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>Caja 3</p> <p>23/1/23 16:14<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |                                                                                                      |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                          | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                                   | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                    | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                          |                                                                                                      |
|  <p>Caja 4</p> <p>24/1/23 10:51<br/>1548 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>           |  <p>26/1/23 16:01<br/>15-30 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                        |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                      |
| OJO DE PEZCADO, POR FALLA EN EL ALCANTARILLADO                                                                                                                           | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                           | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                                                                    | ROCTURA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO                                                                                                                           |                                                                                                      |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE INTERVENIR CALLE 3S ENTRE KR 15 Y KR 16                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|  <p>Caja 2</p> <p>23/1/23 17:00<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>Caja 1</p> <p>28/1/23 13:33<br/>14-2 a 14-82 Calle 3 Sur<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA ANTES DE INTERVENIR CARRERA 16 ENTRE CLL 3A S Y CALLE 3 S                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|  <p>Caja 1</p>                                                                        |  <p>Caja 2</p>                                                                         |  <p>Caja 3</p>                                                         |  <p>Caja 4</p>                                                                      |  <p>Caja 5</p>  |
|  <p>Caja 6</p>                                                                        |  <p>Caja 7</p>                                                                         |  <p>Caja 8</p>                                                         |  <p>Caja 9</p>                                                                      |  <p>Caja 10</p> |



| ESTADO INICIAL VÍAS PK = 5890 Y PK= 5889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES : Durante la ejecución de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |
| La pavimentación no cuenta con una estructura, por lo que es necesario la instalación de base en los 10 parches intervenidos, se presentan varias roturas de acometidas domiciliarias debido a que se encontraban muy superficiales, se le recomienda al contratista tener una maquinaria adecuada para la compactación del asfalto, respecto a que el vibrocompactador que estaban utilizando no era de llanta lisa y quedaba el ahuecamiento en el asfalto, |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |
| <br>Caja 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              | <br>Caja 2   |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             | <br>Caja 3  |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |            |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         |
| <br>Caja 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            | <br>Caja 5 |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <br>Caja 6 |            |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO              | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                         | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                         |



|                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Caja 7</div>            |    |                      |                     |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                   | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                |
|  <div>Caja 8</div>           |   |                     |  <div>Caja 9</div> |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                        | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO                                 | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                           |
|  <div>Caja 10</div>         |  |                    |                   |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE                                   | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES Y COMPACTACION DE SUBRASANTE         | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                               |
|                             |  |  <div>Caja 9</div> |                   |
| SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                             | TOMA DE DENSIDADES                                                                                      | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                |
|                             |  |                    |                   |
| SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                             | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                                | SUMINISTRO E INSTALACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR                                               |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA DESPUES DE INTERVENIR CARRERA 16 ENTRE CLL 3A S Y CALLE 3 S |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                        |






Caja 1



Caja 2



Caja 3



Caja 4



Caja 8



Caja 7



Caja 9



Caja 10

SE REALIZARON OBRAS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SOCIALIZACION DEL PROYECTO

SEÑALIZACION

APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (\*\*)

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (\*\*)

BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (\*\*)

CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

ESTABILIZACIÓN CON PEDRAPLEN COMPACTO

DAÑOS EN ACOMETIDAD DOMICILIARIAS

LA PROXIMA SEMANA SE VA A EMPEZAR CON:

SOCIALIZACION DEL PROYECTO

SEÑALIZACION

APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE

BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (\*\*)

CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

ESTABILIZACIÓN CON PEDRAPLEN COMPACTO

DAÑOS EN ACOMETIDAD DOMICILIARIAS

7- RESUMEN FINANCIERO DE AVANCE DE OBRA

| PRESUPUESTO      |               | DIFERENCIA     |        | EJECUTADO ACUMULADO |        | EJECUTADO        |       | PROYECTADO    |       |
|------------------|---------------|----------------|--------|---------------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|
| CONTRACTUAL      | CON ADICIONAL | \$             | %      | \$                  |        | \$               | %     | \$            | %     |
| \$ 1.255.134.887 |               | 377.194.887,00 | 30,05% | \$ 877.940.000,00   | 69,95% | \$ 59.000.000,00 | 4,70% | 59.800.000,00 | 4,76% |

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

SE LE RECOMIENDA AL CONSTRATISTA HACER LLEGAR TODA LA DOCUMENTACION DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE PERMANECEN EN OBRA

EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: Esta semana presento fuertes lluvias

| REALIZA                                                   | REVISAR                            | APRUEBA                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ing Director de Interventoria Ing. Sara Alvarado Carvajal | Residente Ing. Andres Quinchanegua | Ingeniero supervisor Juanita Pedreros Norato |



SIGMA INGENIERÍA MC SAS

NIT. 901367752-4

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

SEMANA No :

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No: 1148 DE 2022

DEL:15

AL:12 DE DICIEMBRE DE 2022

17 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO:

SI-157 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES: SI-156- MANTENIMIENTO RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA

No. 1100 DE 2022

"SI - 156 MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O ADECUACION DE LA RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES :

Durante esta semana se realizaron actividades en la calle 24 desde el viaducto hasta la kr 8, simultaneamente se trabajo en el barrio el milagro sobre la calle 19 entre kr 18 y 19, ademas en el sector aguacatal que comprende la kr 15 entre calles 20 y 23 y se continuan realizando actividades sobre la calle 17 entre kr 14 y 15 y asi mismo en la carrera 12 desde las calle 18 hasta la calle 22, estas actividades se fundamentaron en los siguientes; corte y apertura mecánica de las cajas y retiro de sobrantes, suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular, barrido, soplado y riego de liga con emulsión asfáltica, suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica para parcheo, conformación compactación subrasante cbr=95%, daños en acometidas domiciliarias y compactacion de subrasante.

2- INSUMOS Y PERSONAL DE OBRA:

| FRENTES DE TRABAJO | CLIMA ( LLUVIAS) |           |    | MATERIALES EN OBRA                                                                 |    |                     | MAQUINARIA Y EQUIPO       |                       | PERSONAL EN LA OBRA       |       |
|--------------------|------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
|                    | Día              | Si        | No | DESCRIPCION                                                                        | SI | NO                  | DESCRIPCION               | 3                     | DESCRIPCION               | CANT. |
| No                 | 3                | 12 de dic | X  | MEZCLA ASFALTICA<br>BASE GRANULAR<br>SUBBASE GRANULAR<br>EMULSION ASFALTICA CRL-1H | X  |                     | HERRAMIENTA MENOR         | 3                     | DIRECTOR DE OBRA          | 1     |
|                    |                  | 13 de dic | X  |                                                                                    |    |                     | VOLQUETA DOBLES           | 3                     | ESP. INFRAESTRUCTURA VIAL | 1     |
|                    |                  | 14 de dic | X  |                                                                                    |    |                     | RETROEXCAVADORA (LLANTAS) | 3                     | ASESOR AMBIENTAL          | 1     |
|                    |                  | 15 de dic | X  |                                                                                    |    |                     | VIBROCOMPACTADOR          | 3                     | ESP. HSEQ                 | 1     |
|                    |                  | 16 de dic | X  |                                                                                    |    |                     | CORTADORA                 | 3                     | RESIDENTE DE OBRA         | 1     |
|                    |                  | 17 de dic | X  |                                                                                    |    |                     | SOPLADORA DE MOCHILA      | 3                     | AUXILIAR DE OBRA          | 1     |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    | BENITIN COMPACTADOR | 1                         | GERENCIA DE PROYECTOS | 1                         |       |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    | SALTARIN            | 3                         | MAESTRO               | 1                         |       |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |                     |                           | OFICIALES             | 2                         |       |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |                     |                           | AYUDANTES             | 4                         |       |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |                     |                           | OPERARIO              | 2                         |       |
|                    |                  |           |    |                                                                                    |    |                     | TOTAL                     | 25                    | TOTAL                     | 16    |

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

| Atraso (-)<br>Adelanto | Días | Fecha Terminación Obra | % Tiempo Transcurrido |
|------------------------|------|------------------------|-----------------------|
|                        | 107  | 2/03/2022              | 71,33%                |

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO (-) ADELANTO |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 100%      | 5,08%     | 4,76%      | -0,32%              |

| PLAZO (DÍAS) (ADICIONAL) |                |              |           |
|--------------------------|----------------|--------------|-----------|
| CANT. DIAS (adicional)   | TOTAL CONTRATO | TRANSCURRIDO | FALTANTES |
| 150                      | 150            | 107          | 43        |

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

| Categoría | EJEUTADO (%) | PROGRAMADO (%) |
|-----------|--------------|----------------|
| 1         | ~5.1%        | ~4.8%          |
| 2         | 0%           | 0%             |
| 3         | 0%           | 0%             |
| 4         | 0%           | 0%             |

REGISTRO FOTOGRÁFICO PATOLOGÍA QUE PRESENTA LA VÍA ANTES DE INTERVENIR CARRERA 16 ENTRE CALLES 20 Y 23

Caja 1

Caja 2

Caja 3

Caja 4

Caja 5

Caja 6 Y 7

Caja 8

Caja 9

Caja 10

Caja 11

Caja 12

Caja 13

Caja 14

Caja 15


Caja 16

Caja 17

Caja 18

ESTADO INICIAL VÍAS PK = 7790 Y PK= 7791





|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES : Durante la ejecución de las actividades                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| Se realizan 18 parches a lo largo de la kr 15 entre la calle 20 y 21, se le solicita al contratista tener una mejor imprimacion en los parches, la temperatura del asfalto llega entre los 150 °C y 160°C listo para su instalacion. |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|  <p>Caja 1</p> <p>13 dic. 2022 11:12:58 a.m.<br/>20-20 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                                      |                                                                                   |  <p>Caja 2</p>                                                                    |                                                                                                  |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                          | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                                          |
|  <p>Caja 3</p> <p>13 dic. 2022 8:41:55 a.m.<br/>20-16 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                                      |  <p>13 dic. 2022 11:27:52 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>     |  <p>13 dic. 2022 2:54:49 p.m.<br/>#20-46 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>13 dic. 2022 3:51:55 p.m.<br/>20-58 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                 |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                                                                      | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                           | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                                          |
|  <p>Caja 4</p> <p>13 dic. 2022 10:09:00 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                                        |  <p>13 dic. 2022 10:09:00 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>    |  <p>13 dic. 2022 10:09:00 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>    |  <p>13 dic. 2022 10:09:00 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                   |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                                                                      | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                           | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                                          |
|  <p>Caja 5</p> <p>12 dic. 2022 11:51:27 a.m.<br/>20-84 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                                    |  <p>12 dic. 2022 2:36:21 p.m.<br/>20-84 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |                                                                                 |  <p>Caja 6</p> <p>12 dic. 2022 10:01:00 a.m.<br/>20-84 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                                                                      | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                           | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                     |
|  <p>12 dic. 2022 12:45:27 p.m.<br/>#21-08 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |  <p>Caja 7</p> <p>13 dic. 2022 10:09:00 a.m.<br/>20-58 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>     |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                          | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                                                                                                           | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                                                     |



|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                           | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                            | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                       |
|    |    |    |    |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                           | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                            | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                       |
|  |  |  |  |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                             | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                            | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                               |
|  |  |  |  |
| SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                          | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                           | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                               | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                            |
|  |  |  |  |
| APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                     | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                              | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                            | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                       |
|  |  |  |  |
| BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                             | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA                           | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES                                       | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA                               |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <p>14 dic. 2022 3:28:17 p.m.<br/>21-78 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>  |  <p>14 dic. 2022 4:08:15 p.m.<br/>5.53041179, 73.5072441<br/>2162 Carrera 15<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>       |  <p>12/12/22 12:35<br/>21-89 Carrera 15a<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> <p>Caja 15</p>                |  <p>12 dic. 2022 12:42:07 p.m.<br/>2156 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                            | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA |
|  <p>12 dic. 2022 2:38:59 p.m.<br/>21-78 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>12 dic. 2022 2:59:31 p.m.<br/>2162 Carrera 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                 |  <p>Caja 16</p>                                                                                |  <p>14 dic. 2022 2:48:51 p.m.<br/>5.5393917179, 73.5072441<br/>2162 Carrera 15<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                   | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA |
|  <p>2022 4:47:55 p.m.<br/>21-78 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>        |  <p>2022 4:47:55 p.m.<br/>21-78 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                   |  <p>Caja 17</p>                                                                               |  <p>14 dic. 2022 3:57:00 p.m.<br/>5.53719120, 73.5072441<br/>2162 Carrera 15<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                    | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA |
|  <p>2022 4:04:15 p.m.<br/>22-02 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>        |  <p>13 dic. 2022 4:03:55 p.m.<br/>5.53719120, 73.5072441<br/>2202 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> |  <p>Caja 18</p>                                                                               |  <p>14 dic. 2022 12:41:16 p.m.<br/>5.53719120, 73.5072441<br/>2202 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>               | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | APERTURA MECÁNICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES | BARRIDO, SOPLADO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA |
|  <p>2022 4:48:42 p.m.<br/>22-02 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>        |  <p>2022 4:48:42 p.m.<br/>22-02 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p>                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO |                                                 |                                                         |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE INTERVENIR CARRERA 16 ENTRE CALLES 20 Y 23                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                         |                                                 |                                                         |
|  <p>Caja 1</p>                                                                 |  <p>Caja 2</p>                                                                                            |  <p>13 dic. 2022 3:51:55 p.m.<br/>20-58 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> <p>Caja 3</p> |  <p>13 dic. 2022 3:58:13 p.m.<br/>5.53514740, 73.5067675<br/>20-46 Transversal 13<br/>Tunja<br/>Boyacá</p> <p>Caja 4</p> |                                                                         |                                                                         |                                                 |                                                         |