

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, GERMAN TIBERIO OJEDA PEDRAZA, en calidad de supervisor/interventor saliente y SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 2165 de 2023, suscrito entre el Departamento de Boyacá y EL MUNICIPIO LA UVITA, nos hemos reunido hoy 10/11/2023, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	2165 - 2023		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	8 DE MAYO DE 2023		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ALCALDIA DE LA UVITA		
VALOR	\$ 662.633.516,00		
PLAZO	7 MESES		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA.		
FECHA ACTA DE INICIO	10/05/2023		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	68%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	60 %		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$ 373.580.109		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	9/12/2023		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	
		3 MESES	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	DESDE EL 10 DE MAYO DEL 2023 AL 9 DE JUNIO DEL 2023 DESDE EL 10 DE JUNIO DEL 2023 AL 9 DE JULIO DEL 2023 DESDE EL 10 DE JULIO DEL 2023 AL 9 DE AGOSTO DEL 2023		

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	HASTA LA FECHA SE ADELANTARON LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA POR PARTE DEL MUNICIPIO, SE DIO INICIO A LA OBRA EL 1 DE AGOSTO.
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	NINGUNA


Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)


Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE de 2023.

Firmas,



SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA


GERMAN TIBERIO OJEDA PEDRAZA
SECRETARIO DE MINAS Y ENERGIA
SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIA