

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Santiago de Cali</div> <div></div>	CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 02			ACTA DE PAGO NO. 02
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1145-2023		Fecha de elaboración: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	
	CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		Fecha de inicio: 16 DE MAYO DE 2023	
	OBJETO: Realizar Interventoría de Obras en las Instituciones Educativas José Holguín Garcés Sede Marice Sinisterra, Alfonso López Sede los farallones, Carlos Holmes Trujillo Sede principal, Pedro Antonio Molina Sede Principal, Normal Superior Santiago de Cali Sede Principal, Carlos Holguín Mallarino Sede el Retiro, Nuevo Latir Sede Isaías Duarte Cancino, Juan Pablo II Sede Portete de Tarqui, La Buitrera Sede San Gabriel, La Buitrera Sede los Comuneros, Marice Sinisterra Sede Fenalco Asturias y Multipropósito Sede Jorge González Rubio, Incolballet Sede Principal y la Paz Sede Principal, producto de los procesos de selección abreviada de menor cuantía y de mínima cuantía. Fichas BP. 26004374, 26004375, 26004424, 26004370, 26004383, 26004386, 26004407, 26004359, 26004377, 26004432. 26002565			
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL	\$ 218.768.672	PLAZO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023	Fecha de terminación: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	SUPERVISOR: FERNEY MAMBUSCAY MENA			

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO NO. 02			EJECUTADA					
CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA	ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA		PRESENTE ACTA INTERVENTORIA		ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA	
DESCRIPCION	TOTAL		TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1017-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE LA PAZ SEDE PRINCIPAL- SAAVEDRA GALINDO	\$ 77.606.923	\$ 77.606.922,00	20,78%	\$ 38.201.425,00	30,33%	\$ 55.765.743,00	51,11%	\$ 93.967.168,00
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1018-2023 - F&Y CONSTRUCCIONES SAS - IE INCOLBALLE SEDE PRINCIPAL	\$ 115.858.380	\$ 115.858.380,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - LOS COMUNEROS	\$ 396.850.174	\$ 297.031.168,39						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - SAN GABRIEL	\$ 237.498.303	\$ 74.636.131,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1201 -2023 - CONSORCIO CADENA - PORTETE DE TARQUI	\$ 144.740.737	\$ 68.145.901,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1233-2023 - LIVIC INGENIERIA SAS - MARICE SINISTERRA SEDE FENALCO ASTURIAS	\$ 114.389.908	\$ 114.389.908,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1660-2023 - CONSORCIO OMEKA 2023 - MULTIPROPÓSITO - SEDE JORGE ELIECER GONZÁLEZ RUBIO	\$ 86.304.725	\$ 86.304.725,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1790-2023 - CONSORCIO TOM - PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE PRINCIPAL	\$ 554.373.966	\$ 408.443.095,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL	\$ 143.262.223	\$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE EL RETIRO	\$ 132.654.419	\$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1791-2023 - CONSORCIO OBRAS DHIC 2023 - NUEVO LATIR SEDE ISAÍAS DUARTE CANCINO	\$ 115.393.147	\$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1817-2023 - DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S. - JOSÉ HOLGUÍN GARCÉS SEDE MARICE SINISTERRA	\$ 126.075.493	\$ -						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1816-2023 - INCAL SAS - ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE LOS FARALLONES	\$ 372.627.134	\$ 179.176.798,00						
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1950-2023 - CONSORCIO EDUCAR 2023 - CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL	\$ 574.689.358	\$ 210.124.783,00						
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 38.201.425,00		\$ 55.765.743,00		\$ 93.967.168,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 7.258.271,00		\$ 10.595.491,00		\$ 17.853.762,00
FACTOR DISTANCIA								
VALOR TOTAL	\$ 3.192.324.890,00	\$ 1.631.717.811,39		\$ 45.459.696,00		\$ 66.361.234,00		\$ 111.820.930,00

V/R INICIAL CONTRATO:	\$ 218.768.672,00
V/R ADICIONES:	\$ -
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$ 218.768.672,00
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	\$ 45.459.696,00
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES	20,78%
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 02	\$ 55.765.743,00
IVA 19%	\$ 10.595.491,00
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 02	\$ 66.361.234,00
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 02	30,334%



LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS



FERNEY MAMBUSCAY MENA
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION