

	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-AMCN-027
		Versión: 10
		Fecha: 16-04-2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
1	25/07/2023	LP SI 05 2021	0012-0013-00332-00482	00308-00992
NOMBRE CONTRATISTA			NIT	
GRUCON S.A.S			800.203.342-8	
NOMBRE SUPERVISOR			CARGO	
VERONICA CARDONA SOTO			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE - TIPO 2, OPCIÓN 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERÍODO A CANCELAR 27 DE ABRIL DE 2023 AL 17 DE JULIO DE 2023

DESEMBOLSO DE DINEROS MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	\$ 1.803.690.000		\$ -	\$ 1.803.690.000
ACTA DE PAGO 01	\$ 2.686.909.037	\$ 883.219.037	\$ 215.346.995	\$ 2.471.562.042

CONSIDERANDO: EL PAGO DEL ACTA 01 SEGÚN CONVENIO 1781 DE 2021 CON APOORTE DEL MINISTERIO DE INTERIOR (FONSECON)

Se firma la presente acta, en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

- ☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización



**FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

Código: F-AMCN-027

Versión: 10

Fecha: 16-04-2019

equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y evidencias (en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

CUADRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ORNINARIA	CANTIDAD ADICIONAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Cerramiento lona h: 2.20mt	ML	198,03	0	\$ 25.493,00	\$ 5.048.378,79
1,2	Localización y replanteo: Nivelacion, alt planimetría, incluye todos los elementos y acc necesarios para su correcta ejecucion	día	6	0	\$ 629.522,00	\$ 3.777.132,00
2,0	Excavacion manual en material comun. cargue, retiro, disposicion de escomb compactacion de subrasante	m3	56,2484	1,9516	\$ 73.198,00	\$ 4.260.123,60
2,2,2	Hierro fy=60000 PSI, Incluye todos los elem accesorios para su correcta ejecucion	KG	4212,0234	0	\$ 6.849,00	\$ 28.848.148,27
2,2,3	Zapatas concreto 3500 PSI, G1/2" + formaleta	m3	6,958	0,002	\$ 732.930,00	\$ 5.101.192,80
2,2,4	Concreto 3500 PSI para vigas de cimer Incluye todos los elementos y accesorios nec para su correcta ejecucion	m	60,16	3,99	\$ 101.343,00	\$ 6.501.153,45
2,2,5	Concreto 3500 PSI para columnas, Incluye to elementos y accesorios necesarios para su c ejecucion	m	46,36	0	\$ 145.913,00	\$ 6.764.526,68
2,2,6	Concreto 3500 PSI para vigas en nivel 1, todos los elementos y accesorios necesarios correcta ejecucion	m	63,34	0	\$ 155.728,00	\$ 9.863.811,52
2,2,7	Concreto 3500 PSI para vigas aereas, Incluy los elementos y accesorios necesarios p correcta ejecucion	m	33,46	0	\$ 155.728,00	\$ 5.210.658,88
3,1,1	Excavacion en material comun. Incluye cargue disposicion de escombros y compactaci subrasante	m3	44,73	0	\$ 73.198,00	\$ 3.274.146,54
3,1,2	Relleno manual en recebo comun. Incluye ext humedecimiento, compactacion y prueba verificacion	m3	18,41	0	\$ 167.116,00	\$ 3.076.605,56
3,2,1	Hierro fy=60000 PSI, Incluye todos los elem accesorios para su correcta ejecucion	KG	3286,44	326,0352	\$ 6.849,00	\$ 24.741.842,64
3,2,2	Concreto de limpieza 2000 PSI e=0.05m	m2	27,2616	7,4584	\$ 23.181,00	\$ 804.844,32
3,2,3	Zapatas concreto 3500 PSI, G1/2" + formaleta	M3	5,607	0,003	\$ 732.930,00	\$ 4.111.737,30
3,2,4	Concreto 3500 PSI para vigas de cimer Incluye todos los elementos y accesorios nec para su correcta ejecucion	m	65,09	0	\$ 101.343,00	\$ 6.596.415,87



**FORMATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL**

Código: F-AMCN-027

Versión: 10

Fecha: 16-04-2019

3,2,5	Concreto 3500 PSI para columnas, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m	30,94	0	\$	145.913,00	\$	4.514.548,22
3,2,6	Concreto 3500 PSI para vigas de nivel 1, todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m	51,16	12,24	\$	155.728,00	\$	9.873.155,20
3,2,7	Concreto 3500 PSI para vigas aéreas, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	m	56,92	3,16	\$	155.728,00	\$	9.356.138,24
10,5	Suministro, colocación e instalación de P.V.C. Sanitaria Ø3", incluye accesorios (codos, reducciones), y todo lo demás para su correcta ejecución.	m	11,35	0	\$	66.749,00	\$	757.601,15
10,5	Suministro, colocación e instalación de P.V.C. Sanitaria Ø4", incluye accesorios (codos, reducciones), y todo lo demás para su correcta ejecución.	m	50	10,2	\$	85.033,00	\$	5.118.986,60
10,7	Excavación mecánica en material común seco, m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. No incluye entibado ni botada	m³	21,67	0	\$	46.280,00	\$	1.002.887,60
10,11	Excavación mecánica en material común seco, m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. No incluye entibado ni botada	m³	28,28	0	\$	46.280,00	\$	1.308.798,40
10,11	Cargue, retiro y botada de material proveniente de excavación a cualquier distancia	m³	15,288	138,162	\$	52.186,00	\$	8.007.941,70
11,1	Sum e inst de pvc de 2" por piso blando a 60 cms del NPA; incluye excavación, lleno y cintariego. a vía, si excavación - lleno y cinta de riesgo.	ML	99,24	0	\$	31.832,00	\$	3.159.007,68
11,5	sum e inst de cable Cu desnudo 1/0 enterrado 60 cms del NPA, incluye excavación y lleno	ML	1	0	\$	53.105,00	\$	53.105,00
11,5	Sum e inst de conector Cu en C, para cable 1/0.	UN	1	0	\$	56.666,00	\$	56.666,00
11,5	Sum e inst de aviso para bajantes del sistema de apantallamiento	UN	2	0	\$	35.369,30	\$	70.738,59
COSTOS DIRECTOS							\$	161.260.293
A.U.							\$	54.086.702
VALOR							\$	215.346.995

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato.

VERÓNICA CARDONA SOTO
Secretaria de Infraestructura Física

El camino hacia la competitividad