



**Al contestar por favor cite estos datos:**  
Radicado No.: 20232900151141

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C. 29-09-2023

Doctor  
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA  
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED  
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013  
Secretaría de Educación Distrital  
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co  
Avenida El Dorado # 66-63  
Teléfono 601+3241000  
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

**Asunto:** Informe de gestión No. 22 correspondiente al periodo entre 16 de agosto al 15 de septiembre de 2023.

Apreciado Doctor Pinzón.

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión para clientes N°22 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y sus contratos derivados y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16/08/2023 y el 15/09/2023.

Atentamente,

ING. JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA  
GERENTE MÁSTER GDPE

JUAN PABLO VARGAS QUEMBA  
Gerente contratista C.I. NO. 221013

Elaboró: Martha L. Almanza A. Profesional financiera Contratista C.I. 221013 SED  
Anexo: informe de Gestión No. 22 y sus anexos

ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA  
GERENTE DE UNIDAD GDP1



Radicado N° **E-2023-141035**

Fecha: 03-10-2023 - 09:08

Folios: 29 Anexos: 1CD

Elaborador: MARIA FERNANDA ALFONSO RODRIGUEZ - 5310

Oficina: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)

opción CONSULTA TRÁMITE  
con el código de verificación:

**GK23I**



|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES

No. 22

### CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# eterriorio



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO                                                                      | 3  |
| 2. ACTIVIDADES RELACIONADAS DURANTE EL PERIODO                                                           | 7  |
| 2.1. PRECONTRACTUALES                                                                                    | 7  |
| 2.2. CONTRACTUALES                                                                                       | 7  |
| 2.2.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA                                                      | 9  |
| 2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ                                                           | 17 |
| 2.3 .DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS       | 22 |
| 2.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA                                                     | 22 |
| 2.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ                                                           | 22 |
| 2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                                        | 22 |
| 2.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA                                                    | 22 |
| 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO                                                 | 25 |
| 4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL<br>DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO | 27 |
| 5. ANEXOS                                                                                                | 28 |

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

**INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 (SUSCRITO  
ENTRE ENTerritorio Y LA SED)  
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DEL 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL  
2023**

**CONTENIDO**

**Objetivo del informe:** presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

**OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:**

Realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito

| <b>1.1 INFORMACIÓN GENERAL</b>                       |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo del contrato interadministrativo o convenio:   | 29                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de suscripción:                                | 29/10/2021                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de inicio:                                     | 16/11/2021                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de vencimiento inicial:                        | 15/08/2023                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de vencimiento Actual:                         | 15/04/2024                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):     | NACIONAL DE SEGUROS<br>POLIZA N°400036473<br><br>Cumplimiento: 16/04/2025<br><br>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 16/04/2027<br><br>Calidad del servicio 16/04/2025 |
| Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): | Póliza de seguro cumplimiento Estatal**                                                                                                                                                                |
| Valor del contrato interadministrativo o convenio:   |                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Inicial:                                       | \$80.433.457.103                                                                                                                                                                                       |
| Adición 1:                                           | \$20.724.950.272                                                                                                                                                                                       |
| Adición 2:                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Adición n:                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Reducción 1:                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Reducción 2:                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Reducción n:                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Valor Actual:                                        | \$101.158.407.375                                                                                                                                                                                      |
| Costos de Gerencia:                                  |                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

| <b>1.1 INFORMACIÓN GENERAL</b>               |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Costo de gerencia pactado inicial:           | \$3.859.335.718 |
| Adición costo de gerencia 1:                 | \$1.345.975.255 |
| Adición costo de gerencia 2:                 |                 |
| Adición costo de gerencia No:                |                 |
| Costo de Gerencia actual:                    | \$5.205.310.973 |
| Contratación Derivada:                       |                 |
| No. de contratos en proceso de legalización: |                 |
| No. de contratos en ejecución:               | 4               |
| No. de contratos suspendidos:                |                 |
| No. de contratos terminados:                 |                 |
| No. de contratos en liquidación:             |                 |
| No. de contratos liquidados:                 |                 |
| No. de contratos no celebrados:              |                 |
| No. de contratos no ejecutados:              |                 |
| <b>No. total, de derivados:</b>              | <b>4</b>        |

**\*PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473, expedida por NACIONAL DE SEGUROS.**

**Objeto de la póliza:** amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No.221013 ENTerritorio), cuyo objeto es: **REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.**

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 29/10/2021     | 29/07/2024     | \$ 16.086.691.420,60 | \$ 176.997.678,75 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/10/2021     | 29/07/2026     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 76.422.802,53  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 29/10/2021     | 29/07/2024     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 44.249.419,69  |

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

| AMPAROS                                   | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA       |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                 | 16/11/2021     | 16/08/2024     | \$ 16.086.691.420,60 | \$ 176.997.678,75 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E | 16/11/2021     | 16/08/2026     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 76.422.802,53  |

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                      |            |            |                     |                  |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>INDEMNIZACIONES<br/>LABORALES</b> |            |            |                     |                  |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>          | 16/11/2021 | 16/08/2024 | \$ 4.021.672.855,15 | \$ 44.249.419,69 |

De conformidad a la solicitud de modificación de adición y prórroga del contrato interadministrativo 221013, se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro:

| AMPAROS                                                                                | VIGENCIA<br>DESDE | VIGENCIA<br>HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>CUMPLIMIENTO DEL<br/>CONTRATO</b>                                                   | 28/06/2023        | 16/04/2025        | \$ 20.231.681.475,00 | \$ 72.728.432,56 |
| <b>PAGO DE SALARIOS,<br/>PRESTACIONES SOCIALES E<br/>INDEMNIZACIONES<br/>LABORALES</b> | 28/06/2023        | 16/04/2027        | \$ 5.057.920.368,75  | \$ 26.472.088,25 |
| <b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>                                                            | 28/06/2023        | 16/04/2025        | \$ 5.057.920.368,75  | \$ 18.182.108,14 |

## GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

| Historial de pagos |            |            |            |                       |      |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|
|                    | Referencia | No. Pago   | Fecha pago | Valor neto pagado     | C.I. |
| 1                  | 2979183    | 3000847019 | 25-nov-21  | 39.573.260.895        | 5732 |
| 2                  | 2979183    | 3000918951 | 20-dic-21  | 39.573.260.894        | 6240 |
| 3                  | 2979183    |            | 25-ago-23  | 20.393.351.068        |      |
|                    |            |            |            | <b>99.539.872.857</b> |      |

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación:

"(...) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (...)"

Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:


| Historial desembolsos Rendimientos Financieros |        |        |                     |                  |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | No. CE | Mes    | Intereses generados | Retefuente y GMF | Valor neto a pagar | Fecha consignación |
| 1                                              | 22454  | Nov-21 | \$4.859.611         | \$ 358.179       | \$ 4.501.432       | 15/12/2021         |
| 2                                              | 1447   | Dic-21 | \$ 34.728.399       | \$ 2.559.661     | \$ 32.168.738      | 25/01/2022         |

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|              |       |        |                |               |                        |            |
|--------------|-------|--------|----------------|---------------|------------------------|------------|
| 3            | 2293  | ene-22 | \$ 49.872.449  | \$ 3.675.857  | \$ 46.196.592          | 10/02/2022 |
| 4            | 5155  | feb-22 | \$ 82.324.224  | \$ 5.762.697  | \$ 76.561.527          | 23/03/2022 |
| 5            | 7589  | Mar-22 | \$98.919.047   | \$7.290.848   | \$91.628.199           | 29/04/2022 |
| 6            | 9431  | Abr-22 | \$87.601.033   | \$6.456.652   | \$81.144.381           | 26/05/2022 |
| 7            | 12315 | May-22 | \$193.566.905  | \$9.034.989   | \$184.531.916          | 30/06/2022 |
| 8            | 13735 | Jun-22 | \$ 116.099.683 | \$ 8.557.147  | \$ 107.542.536         | 21/07/2022 |
| 9            | 17077 | Jul-22 | \$ 159.086.111 | \$ 8.931.774  | \$ 150.154.336         | 09/09/2022 |
| 10           | 19064 | Ago-22 | \$ 227.445.465 | \$ 16.763.910 | \$ 210.681.555         | 06/10/2022 |
| 11           | 22168 | Sep-22 | \$ 253.173.033 | \$ 16.633.954 | \$ 236.539.079         | 24/11/2022 |
| 12           | 22167 | oct-22 | \$ 324.972.821 | \$ 1.294.712  | \$ 323.678.109         | 24/11/2022 |
| 13           | 24342 | Nov-22 | \$ 338.783.575 | \$ 23.643.964 | \$ 315.139.611         | 16/12/2022 |
| 14           | 1358  | Dic-22 | \$299.119.311  | \$1.191.710   | \$297.927.601          | 30/01/2023 |
| 15           | 2114  | Ene-23 | \$287.960.120  | \$1.147.251   | \$286.812.869          | 15/02/2023 |
| 16           | 3572  | Feb-23 | \$257.553.373  | \$1.026.109   | \$256.527.264          | 16/03/2023 |
| 17           | 5272  | Mar-23 | \$274.668.681  | \$1.094.297   | \$273.574.384          | 19/04/2023 |
| 18           | 6850  | Abr-23 | \$253.406.630  | \$1.009.588   | \$252.397.042          | 17/05/2023 |
| 19           | 8736  | May-23 | \$252.184.948  | \$1.004.721   | \$251.180.227          | 23/06/2023 |
| 20           | 11078 | Jun-23 | \$231.046.494  | \$920.504     | \$230.125.990          | 21/07/2023 |
| 21           | 11564 | Jul-23 | \$226.620.743  | \$902.871     | \$225.717.872          | 24/08/2023 |
| 22           | 13213 | Ago-23 | \$236.086.511  | \$940.584     | \$235.145.927          | 20/09/2023 |
| <b>TOTAL</b> |       |        |                |               | <b>\$4.169.877.187</b> |            |

\*\*Para el corte del presente Informe de Gestión, ya se encuentra efectivamente pago todo lo relacionado en el cuadro anterior.

|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |



## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

### 2.1 PRECONTRACTUALES

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, ya se han surtido todos los trámites precontractuales de gestión desarrollada por ENTerritorio relacionada con las siguientes actividades:

- ✓ Revisión técnica de proyectos, (documentos, presupuestos, especificaciones técnicas, revisión de documentos legales, visitas realizadas a las zonas donde se desea desarrollar el proyecto, entre otros).
- ✓ Revisión, ajuste o elaboración de reglas de participación y/o términos de referencia.
- ✓ Realización de procesos de selección (apertura de procesos, invitaciones a presentar propuestas, cierre de procesos de selección, evaluación de propuestas, generación de informes de evaluación, adjudicación de contratos, entre otros).

### 2.2. CONTRACTUALES

Producto del contrato interadministrativo No. 221013, se celebraron cuatro (4) contratos derivados, dos para cada infraestructura educativa, los cuales se describen a continuación:

- ✓ A la fecha se encuentra perfeccionada la modificación N°1 del contrato interadministrativo 221013, y ya fueron desembolsados los recursos por parte de la SED.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ También se encuentra perfeccionada la novedad del contrato derivado 2220554 obra Casablanca, por valor \$9.125.796.816,11, donde no se tuvo en cuenta la adición correspondiente a la obra relacionada con las energías renovables por un valor de \$1.554.238.243,38.
- ✓ Se perfeccionó, además el contrato derivado 2220568 interventoría Casablanca, por valor de \$488.138.101,00.

#### **PROYECTO HACIENDA CASABLANCA**

| <b>Proyecto I.E. Hacienda Casablanca</b>                     |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554</b> |                             |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                  | <b>4/03/2022</b>            |
| FECHA INICIO                                                 | 17/03/2022                  |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL                                    | 17/09/2023                  |
| PRORROGA TIEMPO                                              | 6 MESES                     |
| FECHA TERMINACIÓN ACTUAL                                     | 17/03/2024                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                   | \$ 35.379.825.153,97        |
| VALOR PROYECTADO ADICIÓN <sup>1</sup>                        | \$ 10.680.035.059,49        |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                              | <b>\$ 46.059.860.213,46</b> |

**Nota:** Dentro de la modificación No. 2 del contrato de obra No. 2220554 que se legalizó el día 13 de septiembre de 2023 se adiciona un valor de \$ 9.125.796.816,11, quedando un saldo pendiente por adicionar de \$ 1.554.238.243,38 que corresponde a las obras complementarias relacionadas con energías renovables, que por requerimiento de la Gerencia General de ENTerritorio se iba a estudiar la viabilidad de realizar estas obras con otro contratista de obra, lo cual se argumenta en la idoneidad y experticia del contratista actual para llevar a cabo estas actividades al interior del proyecto, lo cual quedó soportado dentro del acta del comité operativo No. 20 del contrato Interadministrativo No. 221013 con la SED, de igual manera se prorroga el contrato de obra por un periodo adicional de 6 meses, es decir que la fecha actual de terminación está vigente hasta el día 17 de marzo de 2024. (Soportes Cargados en plataforma Secop 2)

| <b>Proyecto I.E. Hacienda Casablanca</b>                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568</b> |                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                           | <b>11/03/2022</b> |
| FECHA INICIO                                                          | 17/03/2022        |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL                                             | 17/09/2023        |

<sup>1</sup> La novedad del contrato 2220554 quedó perfeccionada el día 13 de septiembre, en la cual no se incluyó el costo de las energías renovables por valor \$1.554.238.243.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| PRORROGA EN TIEMPO              | 6 MESES                    |
| FECHA TERMINACIÓN ACTUAL        | 1703/2024                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO      | \$ 1.464.414.303,00        |
| VALOR PROYECTADO ADICIÓN        | \$ 488.138.101,00          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b> | <b>\$ 1.952.552.404,00</b> |

**Nota:** Dentro de la modificación No. 1 del contrato de interventoría No. 2220554 que se legalizo el día 13 de septiembre de 2023 se adiciona un valor de \$ 488.138.101,00, correspondiente al tiempo adicional requerido para realizar el acompañamiento al contratista de obra durante un periodo de 6 meses, en donde se realizara la ejecución de las obras adicionales incorporadas al contrato de obra No. 2220554 a través de la modificación No. 2, para garantizar la calidad y funcionalidad de la infraestructura física del proyecto Hacienda Casablanca. De igual manera se hace claridad que dentro del alcance actual no están contempladas las actividades complementarias relacionadas con Energías Renovables, lo cual quedo soportado dentro del acta del comité operativo No. 20 del contrato Interadministrativo No. 221013 con la SED. (Soportes Cargados en plataforma Secop 2)

#### **PROYECTO COLEGIO BOITÁ**

| <b>Proyecto Colegio Boitá</b>                 |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555</b> |                             |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                   | <b>7/03/2022</b>            |
| FECHA INICIO                                  | 25/03/2022                  |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL                     | 8/01/2024                   |
| PRORROGA EN TIEMPO                            | 3 MESES                     |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                          | 8/04/2024                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                    | \$ 34.988.510.311,00        |
| VALOR PROYECTADO ADICIÓN*2                    | \$ 7.562.306.732,50         |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>               | <b>\$ 42.550.817.043,50</b> |

**Nota:** A la fecha no se han tramitado novedades relacionadas con adiciones ni prorrogas al contrato de obra No. 2220555, la información relacionada en el anterior cuadro es ilustrativa y la intención es revelar la distribución que dio lugar a la novedad de la modificación No.1 del contrato interadministrativo 221013, suscrito con la SED.

<sup>2</sup> A la fecha no se ha perfeccionado la novedad del contrato 2220555 contratista Ebisú S.A.S., los datos relacionados anteriormente son solo informativos, lo que se pretende es mostrar la distribución de los recursos recibidos por la adición al C.I. 221013.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

| Proyecto Colegio Boitá                                        |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 |                            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                          | 11/03/2022                 |
| FECHA INICIO                                                  | 25/03/2022                 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL                                     | 13/01/2024                 |
| PRORROGA EN TIEMPO                                            | 3 MESES                    |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                                          | 13/04/2024                 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                    | \$ 1.464.414.303,00        |
| VALOR PROYECTADO ADICIÓN* <sup>3</sup>                        | \$ 244.069.050,50          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                               | <b>\$ 1.708.483.353,50</b> |

**Nota:** A la fecha no se han tramitado novedades relacionadas con adiciones ni prorrogas al contrato de interventoría No. 2220570, la información relacionada en el anterior cuadro es ilustrativa y la intención es revelar la distribución que dio lugar a la novedad de la modificación No.1 del contrato interadministrativo 221013, suscrito con la SED.

### 2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, se presentaron novedades contractuales para la I.E. Hacienda Casablanca de adición y prórroga del contrato así:

| HACIENDA CASABLANCA                             |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Mayores cantidades de obra e ítems no previstos | \$ 9.125.796.816,11        |
| Mayor permanencia de la interventoría           | \$ 488.138.101,00          |
|                                                 | <b>\$ 9.613.934.917,11</b> |

### 2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, no se ha presentado novedades contractuales para la I.E. Boitá de adición y prórroga, pero según la información registrada en la novedad 1, de la modificación 1 del contrato interadministrativo 221013 la novedad para el proyecto de infraestructura educativa colegio Boitá, debe ser la siguiente:

| BOITÁ                                               |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Mayores cantidades de obra e ítems no previstos     | \$ 5.361.188,800        |
| Ampliación componente eléctrico energías renovables | \$ 2.201.117,933        |
| Mayor permanencia Interventoría                     | \$ 244.069,050          |
|                                                     | <b>\$ 7.806.375,783</b> |

Por una prórroga de 3 meses.


<sup>3</sup> A la fecha no se ha perfeccionado la novedad del contrato 2220570 contratista Consorcio Educativo Bogotá, los datos relacionados anteriormente son solo informativos, lo que se pretende es mostrar la distribución de los recursos recibidos por la adición al C.I. 221013.

|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

### 2.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:



#### FRENTE 1 - Bloque 4

##### ESTRUCTURA

- ✓ Se continúan resanes bajo placa (sobre escalera tipo 4) (sobre escalera tipo 1).
- ✓ Se completa instalación de correas metálicas de cubierta, instalación de templetes y aplicación de pintura sobre toda la estructura.

##### MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS

- ✓ Se continúa construcción de parapetos en nivel de cubierta.
- ✓ Se continúa construcción de fachada norte entre niveles; fachada sur; fachada occidental y fachada oriental, finalización de cortasoles.
- ✓ Se inicia fachada oriental, frente a escalera tipo 2.
- ✓ Se inicia mampostería interior con muro sobre cuadrante D(2-3); continúa mampostería interior, bajo escalera tipo 2 para muros de tienda escolar.
- ✓ Se inicia armado de estructura falsa para cortasoles horizontales interiores.
- ✓ Se continúa enchape cerámico para muros de baños.
- ✓ Se continúa instalación de pañetes interiores para muros de baños.
- ✓ Se completan pañetes de muros para cuartos de basura y reciclaje.

##### INSTALACIONES

- ✓ Se continúa instalación de tubería eléctrica descolgada.
- ✓ Se continúa instalación de bandeja portacable de 30cm descolgada bajo placa.
- ✓ Se inicia instalación de bandeja portacable.
- ✓ Se continúa instalación de tubería de suministro embebida entre muros de baños.
- ✓ Se continúa instalación de tubería descolgada bajo placa para RCI.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Se continúa instalación de gabinetes para RCI.
- ✓ Se completa conexión de tubería sanitaria subterránea para cárcamos de cocina y se realiza vaciado de negativos de placa de contrapiso.

#### **PISOS Y ACABADOS DE PISOS**

- ✓ Se continúa instalación de enchape de piso terrazo remates contra cortasoles y bordillos y su respectivo emboquillado.
- ✓ Se realiza armado y vaciado de apoyos para ventanería de fachadas occidental y oriental, entre cortasoles.

#### **FRENTE 3 - Bloque 3**

##### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Se retoma mampostería estructural en el frente y se continúa con muro interior para fachada occidental, incluye enchape de columnas sobre ejes 9G y 10G y armado de primer cuadrante de calados (interiores).

#### **FRENTE 2 - Bloque 2**

##### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Se continúa construcción de antepechos en cubierta en nivel N-0.07m, sobre eje G.

##### **ACABADOS**

- ✓ Se finaliza vaciado de cortasoles horizontales en fachada oriental;
- ✓ se continúa armado de cortasoles horizontales en fachada norte.
- ✓ Se continúan remates de estuco y pintura
- ✓ Se continúa instalación de alistados para pisos en áreas de circulación.

##### **INSTALACIONES**

- ✓ Se continúa con instalación de tubería eléctrica descolgada bajo placa y bandeja portacable.

#### **FRENTE 4 - Bloque 1**

##### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Se finaliza construcción de muro en mampostería estructural en doble altura sobre comedor.

##### **INSTALACIONES**

- ✓ Se continúa con instalación de tubería eléctrica descolgada bajo placa y bandeja portacable.

#### **FRENTE 5 – Urbanismo**

##### **CERRAMIENTO**

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Se continúa armado y vaciado de muros para cerramiento occidental frente a bloque 4
- ✓ Se realiza vaciado de muros de contención (para rampa vehicular y peatonal frente a bloque 4) y se inicia instalación de igol denso para impermeabilización y se inician rellenos entras dos con recebo compactado.
- ✓ Se inician excavaciones mecánicas para cimentación de muros de contención para rampas peatonales entre bloques 3 y 4.
- ✓ Se continúa construcción de muros en mampostería con bloques de concreto, sobre cerramiento occidental entre ejes A1(10-12), junto a bloque 4.

### INSTALACIONES

- ✓ Se continúan demoliciones y excavaciones manuales para construcción de cajas de inspección para aguas lluvias en costado nororiental del predio (junto a bloque 2).
- ✓ Se inicia excavación manual para instalación de tubería y filtros bajo canchas.
- ✓ Se realiza excavación manual e instalación de tubería sanitaria para desagües de aguas lluvias en plaza del encuentro.

### PAISAJISMO

- ✓ Se continúa armado y vaciado de vigas de cimentación y muros para jardineras en plaza del encuentro y las ubicadas junto a muro de cerramiento occidental, frente a bloque 1.
- ✓ Se finaliza el armado y el vaciado de placas de contrapiso con premezclado en Plaza de Banderas y se inicia armado y vaciado en Plaza del Encuentro.
- ✓ Se continúa instalación de subbase granular y su respectiva compactación en áreas para canchas en nivel N-7.07m, costado norte del predio.

### DESEMBOLSOS I.E. HDA CASABLANCA:

A la fecha del presente período (del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2023), el balance financiero del proyecto I.E. Hacienda Casablanca es el siguiente:

Desembolsos por obra **CTO 2220554**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO      | AMORTIZACIÓN     | RETEGARANTÍA     | VALOR GIRADO      |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 23                   | 23               | 21.653.034.711,15  | 21.653.034.711,15 | 4.330.606.942,23 | 2.165.303.471,22 | 17.322.427.768,92 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 23 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Educativo DM 2022, y a la fecha todas se encuentran efectivamente pagadas, fecha de pago 13/09/2023.
- ✓ El valor facturado es de **\$21.653.034.711,15** que representa un 48.65% del valor total del contrato.

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de \$13.259.272.950,07, y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y retegarantía del 10%.

Desembolsos por obra **CTO 2220568**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR<br>PAGADO  | RETENCIÓN       | ESTAMPILLA     | NETO             |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 16                   | 16               | \$959.308.713,19   | \$959.308.713,19 | \$77.186.769,15 | \$4.030.706,19 | \$878.091.237,85 |

- ✓ A la fecha se ha presentado y pagado 16 solicitud de desembolso al contratista Consorcio Prosperar Colegios, fecha de pago 18/08/2023.

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos. (08/)

De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes técnicos que conforman el proyecto.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación:

- ✓ Informe semanal No.74, correspondiente al periodo del 14 al 20 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.75, correspondiente al periodo del 21 al 27 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.76, correspondiente al periodo del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe semanal No.77, correspondiente al periodo del 04 al 10 de septiembre de 2023.


#### Comunicaciones:

Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir: ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.

|                                                                                            |                                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | F-GG-42    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | 02         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | 2023-07-24 |
|                                                                                            | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS             | CLASIFICACIÓN | IP         |


### REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

#### FRENTE 1 (BLOQUE 4)




|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## FRENTE 2 (BLOQUE 2)




|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

### FRENTE 3 (BLOQUE 3)




|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

#### FRENTE 4 (BLOQUE 1)




|                                                                                            |                                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | F-GG-42    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | 02         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | 2023-07-24 |
|                                                                                            | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS             | CLASIFICACIÓN | IP         |

### FRENTE 5 (EXTERIORES)



|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

### 2.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOÍTA



Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisora para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

#### **EDIFICIO A Y B:**

- ✓ Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, realizada con concreto 5000 psi (35 MPa), montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye el acero. (INICIADO 19/01/2023)

Edificio A con un acumulado de 95.81 m3.

Edificio B con un acumulado de 113.21 m3. .

Total, semana edificio A y B: 6,08 m3 en total acumulado 209.02 m3 que corresponden a un 52.66% de avance.

- ✓ Pantalla en concreto 5000 psi, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye el acero. Baja permeabilidad. (25/01/2023)

Edificio A No se ejecuta actividad, Para un total en la semana de 0 m3 para un acumulado de 215.00 m3.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m3. Para un acumulado de 181.46 m3.

Total, semana edificio A y B: 0 m3 en total acumulado 396.46 m3 que corresponden a un 65.16% de avance.

- ✓ Viga concreto-aérea 4000 psi (28MPa) pórtico columnas. Acabado a la vista arquitectónico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero

Edificio A con un total en la semana de 0.0 m3, para un acumulado de 441.92 m3

Edificio B con un acumulado de 499.65 m3

Total semana edificio A y B: 0 m3 en total acumulado 941.57 m3 que corresponden a un 90.27% de avance.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Losa aligerada con casetón recuperable, acabado arquitectónico a la vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye acero. Premezclado en planta. Edificio A con un acumulado de 1308.77 m2.

Edificio B con un acumulado de 1562.59 m2  
Total edificio A y B: con un acumulado 2871.36 m2 que corresponden a un 25.33% de avance

- ✓ Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero, Edificio A con un acumulado de 18.06 m3 nivel +1.85 mts a +6.10 mts escalera principal ejes B-C entre ejes 8-9, y escalera de emergencia ejes A-A' entre ejes 6b-7.

Edificio B con un acumulado en la semana de 4.44 m3  
Total edificio A y B: 9.75 m3 en total acumulado 22.50 m2 que corresponden a un 23.95% de avance

- ✓ Foso de ascensor en concreto 4000 psi. Acabado a la vista. El precio no incluye acero, Edificio A con un acumulado de 21.20 m3.  
Edificio B con un acumulado de 4.20 m3

Total edificio A y B: con un acumulado 25.40 m3 que corresponden a un 30% de avance

ENTerritorio, a través del radicado No. 20232900150261 fechado el 28 de septiembre de 2023, en cumplimiento de los compromisos asumidos durante el Comité Operativo No. 22 del 27 de septiembre de 2023, presento la información actualizada sobre el estado de la reclamación, indicando lo siguiente:

El 4 de septiembre de 2023, mediante el radicado No. 20235200137041 con fecha del 01 de septiembre de 2023, a través de correo electrónico, se presentó la reclamación ante el garante de la Póliza de Seguro de Cumplimiento para Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación No. 45-45-101106807, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. El propósito de esta reclamación es hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL DE APREMIO, la cual está contemplada en el ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES - GRUPO 2, CLÁUSULA DIECIOCHO del Contrato de Obra No. 2220555 de 2022, suscrito con EBISU S.A.S. - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.

Considerando estos aspectos, la Gerencia Integral del Contrato Interadministrativo No. 221013 informa que el estado actual del trámite de la reclamación ha sido radicado ante el garante. Una vez recibamos una respuesta por parte del mismo, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 1080 y 1053 del Código de Comercio, procederemos a informar a la Secretaría de Educación Distrital.

#### **DESEMBOLSOS I.E. COLEGIO BOITÁ:**

Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación:

|                                                                                                                                               |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Territorio</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                               |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                               |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                               | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

Desembolsos por obra **CTO 2220555**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO    | AMORTIZACIÓN       | RETEGARANTÍA     | VALOR GIRADO       |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 12                   | 12               | \$9.524.412.680    | \$9.524.412.680 | \$1.904.882.536,20 | \$952.441.268,60 | \$7.619.530.143,80 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 12 solicitud de desembolso por parte del contratista Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha de pago 30/08/2023.
- ✓ El valor facturado es de **\$9.524.412.680** que representa un 27,22% del valor total del contrato.
- ✓ Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de \$7.619.530.143,80, y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y retegarantía del 10%.

Desembolsos por interventoría **CTO 2220570**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO  | RETENCIÓN    | ESTAMPILLA  | NETO          |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 23                   | 23               | \$584.520.961      | \$584.520.961 | \$47.724.397 | \$2.455.976 | \$534.340.588 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 23 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha de pago 28/08/2023.

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha se han presentado quince (15) solicitudes de desembolso por un valor total de \$6.447.205.174,77, equivalente al **92%** del valor total de anticipo.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación:

- ✓ Informe semanal No.57, correspondiente al periodo del 14 al 20 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.58, correspondiente al periodo del 21 al 27 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.59, correspondiente al periodo del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe semanal No.60, correspondiente al periodo del 04 al 10 de septiembre de 2023.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |


#### **Comunicaciones:**

Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir:

ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.

#### **REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:**

##### **EDIFICIO A:**



|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## **EDIFICIO B**



### **2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

Con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación Distrital con respecto a la respuesta a los estudios presentada por el consultor del proyecto de I.E. Boitá, se concluye que “la SED ratifica lo manifestado en el comunicado del 26 de mayo, mediante el cual se pone en evidencia la completitud, calidad y suficiencia de los estudios y diseños entregados a ENTerritorio, por lo que no aceptará de ninguna manera ningún ajuste de diseños al proyecto, toda vez que estos son responsabilidad directa de la SED, exhortando a la gerencia integral a conminar al contratista para que inicie la ejecución de obra”.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe.

## 3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Para la semana del 11 AL 17 de septiembre de 2023, en el proyecto de infraestructura educativa I.E. Hacienda Casablanca se tienen programadas las siguientes actividades:

- ✓ **Bloque 1:** avance en instalación de estuco y pintura; inicio de instalación de acabado para escaleras; inicio de instalación de carpintería metálica; inicio instalación de teja en área de biblioteca.
- ✓ **Bloque 2:** continuación cortasoles horizontales de fachada norte; fin de alistados de pisos; inicio instalación de carpintería metálica para ventanería; finalización de muros y aplicaciones en superboard; finalización de estucos y pintura sobre pañete interior.
- ✓ **Bloque 3:** finalización de mampostería interior en nivel N-0.07m y en N-3.57m (camerinos y áreas de acceso); inicio de mampostería para antepechos de cubierta entre niveles N-0.07m y N+4.13m; continuación de mampostería de fachada occidental; inicio de instalación de lámina de recubrimiento de pérgola.
- ✓ **Bloque 4:** fin de muros interiores en nivel N+7.63m, avance en los niveles N+11.13m y nivel N+14.63m; finalización de mampostería de fachadas sur y norte hasta nivel N+18.13m sobre ejes 2(C-D) y 12(C-D, respectivamente; continuación de fachada oriental entre niveles N-7.07m y N-3.57m sobre ejes F(10-12); avance en reparación de acabado de estructura de concreto; inicio con actividades relacionadas con HVAC, al menos coordinación con las demás disciplinas; fin de enchape de muros de cocina (con sus respectivas correcciones a Salida No Conforme); continuación de mampostería confinada para muros de baños en nivel N+11.13m; finalización de muros tipo cortasoles en fachada occidental en nivel N+14.63m; iniciar instalación de tubería descolgada para especialidades eléctricas en nivel N+14.63m y continuación de bandeja portacable en nivel N-3.57m y N+14.63m.
- ✓ **Urbanismo:** finalización de muros en concreto para cerramiento perimetral, frente a bloque 4; fin de llenos en recebo en tras dos de muros de contención para rampa vehicular frente a bloque 4; continuación de mampostería en concreto para muros de cerramiento; finalización de vaciado de placas de contrapiso en Plaza del Encuentro; avance en cimentación en ciclopeo para muros de contención entre bloques 3 y 4; construcción de filtro en tras dós de muro de contención para rampa vehicular y filtros bajo cancha pequeña.
- ✓ **Otros:** se espera continuar con jornadas de aseo general, detallado en todos los niveles especialmente en bloque 4; retiro de llantas; inicio de estudios para realizar tala de árboles en sector norte del predio (detrás de oficinas administrativas).

Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa Boíta se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como:

- ✓ 2.1.07 escalera principal en concreto arquitectónico a la vista 3000 psi 21 mpa. el precio no incluye acero
- ✓ 2.2.01 estructura metálica acero a 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. el precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ 3.02 muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.03 muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 3.05 alfajía concreto a=15-20cm sobre muros acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ 3.07 muro de borde en concreto 3000 psi bajo ventanas h=10cm
- ✓ 4.01 celosía vertical en concreto 2500 psi. a=30-60cm espesor 7cm acabado arquitectónico a la vista color natural. incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 4.02 pérgolas en concreto 3000 psi. a=10cm x alto 30 cm acabado arquitectónico a la vista color natural. incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 5.1.32 construcción caja medidor acueducto de acuerdo con la norma ns 009 ab de eaab 0.8\*1.87 mts tapa d3 5.1.33 excavación tierra seca a mano hasta 2 m de profundidad no inc. retiro de sobrantes
- ✓ 5.1.34 suministro e instalación lecho de arena inc. acarreo interno, transporte, m.o. y materiales
- ✓ 5.1.35 relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30 m. al 90% del Proctor modificado materia orgánica < 1%." 5.1.37 retiro de material de excavación con cargue en volqueta a mano-enbanco-de0a5km. sin acarreo interno en obra. Incluye disposición en botadero oficial
- ✓ 5.1.38 suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio prfv tipo e mat 600 mat 450 doble pared recubrimiento exterior protección ultravioleta 100 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio
- ✓ 5.2.01 "suministro e instalación tubería PVC pared estructural d=6"" incluye lubricante, herramienta menor, mano de obra" 5.2.07 "soporte tipo cuelga 6""
- ✓ 5.2.16 excavación a mano hasta 2 m de profundidad
- ✓ 5.2.17 suministro e instalación lecho de arena inc. acarreos
- ✓ 5.2.18 relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30 m. al 90% del Proctor modificado
- ✓ 5.3.09 suministro e instalación lecho de arena inc. acarreo interno, espesor 0.15 m
- ✓ 5.3.10 relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo mecánico en capas de 0.30 m. al 90% del Proctor modificado
- ✓ 5.7.01 "suministro e instalación tubería pe 80 gas 1"
- ✓ 7.1.1.1 suministro, montaje y conexión de derivación de media tensión (11,4 kv) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de norma la228 de codenas. incluye instalación de DPS para uso exterior, puesta a tierra
- ✓ 7.1.2.1 suministro y construcción de acometida general de media tensión en 3 cables de aluminio xlpe-15 kv, 3x185 mm2 al 100% de nivel de aislamiento, pantalla en hilos + cable de cobre desnudo #4; desde el punto de conexión de la red de mts aérea, hasta la sección
- ✓ 7.7.1.1.5 "suministro e instalación de barra de puesta a tierra de cu para gabinetes y racks. mono marca. incluye los siguientes elementos: -barra de puesta a tierra de cu para racks y gabinetes de comunicaciones de 19""", y cable calibre 6 awg de 2 m de largo termina

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

#### 4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

| Información presupuestal del periodo                                                                                                                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>\$80.433.457.103</b>   |
| VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                  | \$20.724.950.272          |
| VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | \$0                       |
| VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                | \$0                       |
| VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE                                                                                                                                                                                                    | <b>\$99.539.872.857</b>   |
| VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                  | 0                         |
| <b>VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$101.158.407.375</b>  |
| GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)                                                                                                                                                                                                                  | \$384.345.390             |
| COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                               | \$5.205.310.973           |
| <b>VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO</b>                                                                                                                        | <b>\$99.539.872.857</b>   |
| Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)                                                                                                         | \$92.271.713.014          |
| Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)                                                                                                                                               |                           |
| <b>SALDO POR COMPROMETER (**)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>\$1.745.474.884.98</b> |
| (*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem) |                           |
| (**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes                                                                                                                                                                                      |                           |

#### Notas

- ✓ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado "CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS", ENTerritorio remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado "INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA", suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el período.

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 5. ANEXOS

- ✓ Informe semanal No.74, correspondiente al periodo del 14 al 20 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.75, correspondiente al periodo del 21 al 27 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.76, correspondiente al periodo del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe semanal No.77, correspondiente al periodo del 04 al 10 de septiembre de 2023
- ✓ Informe semanal No.57, correspondiente al periodo del 14 al 20 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.58, correspondiente al periodo del 21 al 27 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.59, correspondiente al periodo del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe semanal No.60, correspondiente al periodo del 04 al 10 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe de ejecución financiera #22
- ✓ Secop 2, de las novedades de los contratos derivados 2220554 y 2220568
- ✓ CE 13213

(Firma)

Nombre: JUAN PABLO VARGAS QUEMBA  
Gerente de Convenio N°221013

(Vo.Bo.)

Nombre: EDISSON VALENCIA MIRANDA  
Profesional de Calidad Grupo de desarrollo de proyectos 1

MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA  
Preparó: Profesional financiera contratista SED CTO 221013

\*\*\*El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.