

**\*20232200135581\***

**Al contestar por favor cite estos datos:**  
Radicado No.: 20232200135581

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C. 30-08-2023

Doctor  
**LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**  
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED  
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013  
Secretaría de Educación Distrital  
E-mail: [lpinzonp@educacionbogota.gov.co](mailto:lpinzonp@educacionbogota.gov.co)  
Avenida El Dorado # 66-63  
Teléfono 601+3241000  
Bogotá D.C.

**Referencia:** Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

**Asunto:** Informe de gestión No. 21 correspondiente al periodo entre 16 de julio al 15 de agosto de 2023.

Apreciado Doctor Pinzón.

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión para clientes N°21 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y sus contratos derivados y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16/07/2023 y el 15/08/2023.

Atentamente,

  
ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA  
GERENTE DE UNIDAD GDP1

  
JUAN PABLO VARGAS QUEMBA  
GERENTE CONTRATISTA C.I. No.221013

  
Anexo: informe de Gestión No. 21 y sus anexos

Código: F-DO-01 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24 Clasificación: IP

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282  
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502  
[www.enterritorio.gov.co](http://www.enterritorio.gov.co)



|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES

No. 21

### CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# eterriorio



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO                                                                      | 3  |
| 2. ACTIVIDADES RELACIONADAS DURANTE EL PERIODO                                                           | 7  |
| 2.1. PRECONTRACTUALES                                                                                    | 7  |
| 2.2. CONTRACTUALES                                                                                       | 7  |
| 2.2.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA                                                      | 9  |
| 2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ                                                           | 17 |
| 2.3 .DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br>INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS       | 22 |
| 2.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA                                                     | 22 |
| 2.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ                                                           | 22 |
| 2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                                                                        | 22 |
| 2.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA                                                    | 22 |
| 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO                                                 | 22 |
| 4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL<br>DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONTRATO | 24 |
| 5. ANEXOS                                                                                                | 25 |

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

**INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 (SUSCRITO  
ENTRE ENTerritorio Y LA SED)**  
**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO DEL 2023 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023**

**CONTENIDO**

**Objetivo del informe:** presentar al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**

**OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:**

Realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito

| <b>1.1 INFORMACIÓN GENERAL</b>                       |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo del contrato interadministrativo o convenio:   | 29                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de suscripción:                                | 29/10/2021                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de inicio:                                     | 16/11/2021                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de vencimiento inicial:                        | 15/08/2023                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de vencimiento Actual:                         | 15/04/2024                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de Vigencia de la Póliza (cuando aplique):     | NACIONAL DE SEGUROS<br>POLIZA N°400036473<br><br>Cumplimiento: 16/04//2025<br><br>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 16/04/2027<br><br>Calidad del servicio 16/04/2025 |
| Tipo de póliza (Estabilidad, Calidad, cumplimiento): | Póliza de seguro cumplimiento Estatal**                                                                                                                                                                 |
| Valor del contrato interadministrativo o convenio:   |                                                                                                                                                                                                         |
| Valor Inicial:                                       | \$80.433.457.103                                                                                                                                                                                        |
| Adición 1:                                           | \$20.724.950.272                                                                                                                                                                                        |
| Adición 2:                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Adición n:                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Reducción 1:                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Reducción 2:                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Reducción n:                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Valor Actual:                                        | \$101.158.407.375                                                                                                                                                                                       |
| Costos de Gerencia:                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Costo de gerencia pactado inicial:                   | \$3.859.335.718                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

| <b>1.1 INFORMACIÓN GENERAL</b>               |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Adición costo de gerencia 1:                 | \$1.345.975.255 |
| Adición costo de gerencia 2:                 |                 |
| Adición costo de gerencia No:                |                 |
| Costo de Gerencia actual:                    | \$5.205.310.973 |
| Contratación Derivada:                       |                 |
| No. de contratos en proceso de legalización: |                 |
| No. de contratos en ejecución:               | 4               |
| No. de contratos suspendidos:                |                 |
| No. de contratos terminados:                 |                 |
| No. de contratos en liquidación:             |                 |
| No. de contratos liquidados:                 |                 |
| No. de contratos no celebrados:              |                 |
| No. de contratos no ejecutados:              |                 |
| <b>No. total, de derivados:</b>              | <b>4</b>        |

**\*PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473, expedida por NACIONAL DE SEGUROS.**

**Objeto de la póliza:** amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No.221013 ENTerritorio), cuyo objeto es: **REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.**

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 29/10/2021     | 29/07/2024     | \$ 16.086.691.420,60 | \$ 176.997.678,75 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/10/2021     | 29/07/2026     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 76.422.802,53  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 29/10/2021     | 29/07/2024     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 44.249.419,69  |

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 16/11/2021     | 16/08/2024     | \$ 16.086.691.420,60 | \$ 176.997.678,75 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16/11/2021     | 16/08/2026     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 76.422.802,53  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 16/11/2021     | 16/08/2024     | \$ 4.021.672.855,15  | \$ 44.249.419,69  |

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

De conformidad a la solicitud de modificación de adición y prórroga del contrato interadministrativo 221013, se realiza el ajuste a los amparos como se observa en el siguiente cuadro:

| AMPAROS                                                             | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA       | VALOR PRIMA      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | 28/06/2023     | 16/04/2025     | \$ 20.231.681.475,00 | \$ 72.728.432,56 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/06/2023     | 16/04/2027     | \$ 5.057.920.368,75  | \$ 26.472.088,25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                | 28/06/2023     | 16/04/2025     | \$ 5.057.920.368,75  | \$ 18.182.108,14 |

### GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

| Historial de pagos |            |            |            |                       |      |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------|
|                    | Referencia | No. Pago   | Fecha pago | Valor neto pagado     | C.I. |
| 1                  | 2979183    | 3000847019 | 25-nov-21  | 39.573.260.895        | 5732 |
| 2                  | 2979183    | 3000918951 | 20-dic-21  | 39.573.260.894        | 6240 |
| 3                  | 2979183    |            | 25-ago-23  | 20.393.351.068        |      |
|                    |            |            |            | <b>99.539.872.857</b> |      |

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación:

"(...) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (...)"


Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:

| Historial desembolsos Rendimientos Financieros |        |        |                     |                  |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                | No. CE | Mes    | Intereses generados | Retefuente y GMF | Valor neto a pagar | Fecha consignación |
| 1                                              | 22454  | Nov-21 | \$4.859.611         | \$ 358.179       | \$ 4.501.432       | 15/12/2021         |
| 2                                              | 1447   | Dic-21 | \$ 34.728.399       | \$ 2.559.661     | \$ 32.168.738      | 25/01/2022         |
| 3                                              | 2293   | ene-22 | \$ 49.872.449       | \$ 3.675.857     | \$ 46.196.592      | 10/02/2022         |
| 4                                              | 5155   | feb-22 | \$ 82.324.224       | \$ 5.762.697     | \$ 76.561.527      | 23/03/2022         |
| 5                                              | 7589   | Mar-22 | \$98.919.047        | \$7.290.848      | \$91.628.199       | 29/04/2022         |

|                                                                                            |                                             |  |  |  |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|---------------|------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> |  |  |  | CÓDIGO:       | F-GG-42    |
|                                                                                            |                                             |  |  |  | VERSIÓN:      | 02         |
|                                                                                            |                                             |  |  |  | VIGENCIA:     | 2023-07-24 |
|                                                                                            | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS             |  |  |  | CLASIFICACIÓN | IP         |

|       |       |        |                |               |                    |            |
|-------|-------|--------|----------------|---------------|--------------------|------------|
| 6     | 9431  | Abr-22 | \$87.601.033   | \$6.456.652   | \$81.144.381       | 26/05/2022 |
| 7     | 12315 | May-22 | \$193.566.905  | \$9.034.989   | \$184.531.916      | 30/06/2022 |
| 8     | 13735 | Jun-22 | \$ 116.099.683 | \$ 8.557.147  | \$ 107.542.536     | 21/07/2022 |
| 9     | 17077 | Jul-22 | \$ 159.086.111 | \$ 8.931.774  | \$ 150.154.336     | 09/09/2022 |
| 10    | 19064 | Ago-22 | \$ 227.445.465 | \$ 16.763.910 | \$ 210.681.555     | 06/10/2022 |
| 11    | 22168 | Sep-22 | \$ 253.173.033 | \$ 16.633.954 | \$ 236.539.079     | 24/11/2022 |
| 12    | 22167 | oct-22 | \$ 324.972.821 | \$ 1.294.712  | \$ 323.678.109     | 24/11/2022 |
| 13    | 24342 | Nov-22 | \$ 338.783.575 | \$ 23.643.964 | \$ 315.139.611     | 16/12/2022 |
| 14    | 1358  | Dic-22 | \$299.119.311  | \$1.191.710   | \$297.927.601      | 30/01/2023 |
| 15    | 2114  | Ene-23 | \$287.960.120  | \$1.147.251   | \$286.812.869      | 15/02/2023 |
| 16    | 3572  | Feb-23 | \$257.553.373  | \$1.026.109   | \$256.527.264      | 16/03/2023 |
| 17    | 5272  | Mar-23 | \$274.668.681  | \$1.094.297   | \$273.574.384      | 19/04/2023 |
| 18    | 6850  | Abr-23 | \$253.406.630  | \$1.009.588   | \$252.397.042      | 17/05/2023 |
| 19    | 8736  | May-23 | \$252.184.948  | \$1.004.721   | \$251.180.227      | 23/06/2023 |
| 20    | 11078 | Jun-23 | \$231.046.494  | \$920.504     | \$230.125.990      | 21/07/2023 |
| 21    | 11564 | Jul-23 | \$226.620.743  | \$902.871     | \$225.717.872      | 24/08/2023 |
| TOTAL |       |        |                |               | \$3.934.731.260,50 |            |

\*\*Para el corte del presente Informe de Gestión, ya se encuentra efectivamente pago todo lo relacionado en el anterior cuadro.



|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera:

### 2.1 PRECONTRACTUALES

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, ya se han surtido todos los trámites precontractuales de gestión desarrollada por ENTerritorio relacionada con las siguientes actividades:

- ✓ Revisión técnica de proyectos, (documentos, presupuestos, especificaciones técnicas, revisión de documentos legales, visitas realizadas a las zonas donde se desea desarrollar el proyecto, entre otros).
- ✓ Revisión, ajuste o elaboración de reglas de participación y/o términos de referencia.
- ✓ Realización de procesos de selección (apertura de procesos, invitaciones a presentar propuestas, cierre de procesos de selección, evaluación de propuestas, generación de informes de evaluación, adjudicación de contratos, entre otros).

### 2.2. CONTRACTUALES

Producto del contrato interadministrativo No. 221013, se celebraron cuatro (4) contratos derivados, dos para cada infraestructura educativa, los cuales se describen a continuación:

- ✓ A la fecha se encuentra adelantada la modificación N°1 del contrato interadministrativo 221013, en la cual ya se cuenta con la aprobación de la póliza en el SECOP por parte de la SED.
- ✓ Se cuenta con el registro presupuestal del cliente.
- ✓ Y está en trámite aún, el giro de los recursos adicionales.

### PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

| Proyecto I.E. Hacienda Casablanca                     |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 |            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                  | 4/03/2022  |
| FECHA INICIO                                          | 17/03/2022 |
| INICIO PRORROGA                                       | 18/09/2023 |
| TERMINACIÓN INICIAL                                   | 17/09/2023 |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                                  | 18/03/2024 |

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO      | \$ 35.379.825.153,97        |
| VALOR DE LA PRÓRROGA            | \$ 10.680.035.059,49        |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b> | <b>\$ 46.059.860.213,46</b> |

| Proyecto I.E. Hacienda Casablanca                              |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 |                            |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                           | 11/03/2022                 |
| FECHA INICIO                                                   | 17/03/2022                 |
| INICIO PRORROGA                                                | 18/09/2023                 |
| TERMINACIÓN INICIAL                                            | 17/09/2023                 |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                                           | 18/03/2024                 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                     | \$ 1.464.414.303,00        |
| VALOR DE LA PRÓRROGA                                           | \$ 488.138.101,00          |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                | <b>\$ 1.952.552.404,00</b> |

#### PROYECTO HACIENDA BOITÁ

| Proyecto Colegio Boitá                 |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 |                             |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                   | <b>7/03/2022</b>            |
| FECHA INICIO                           | 25/03/2022                  |
| INICIO PRORROGA                        | 9/01/2024                   |
| TERMINACIÓN INICIAL                    | 8/01/2024                   |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                   | 15/04/2024                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO             | \$ 34.988.510.311,00        |
| VALOR DE LA PRÓRROGA                   | \$ 7.562.306.732,50         |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>        | <b>\$ 42.550.817.043,50</b> |

|                                                                                   |                                             |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | F-GG-42    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | 02         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | 2023-07-24 |
|                                                                                   | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS             | CLASIFICACIÓN | IP         |

| Proyecto Colegio Boitá                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 |                     |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                          | 11/03/2022          |
| FECHA INICIO                                                  | 25/03/2022          |
| INICIO PRORROGA                                               | 9/01/2024           |
| TERMINACIÓN INICIAL                                           | 13/01/2024          |
| TERMINACIÓN PRÓRROGA                                          | 15/04/2024          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                    | \$ 1.464.414.303,00 |
| VALOR DE LA PRÓRROGA                                          | \$ 244.069.050,50   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                      | \$ 1.708.483.353,50 |

### 2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, se presentaron novedades contractuales para la I.E. Hacienda Casablanca de adición y prórroga del contrato así:

| HACIENDA CASABLANCA                                                    |                     | \$ 11.168.173.160 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Mayores cantidades de obra e ítems no previstos componente urbanístico | \$ 989.082.897,33   |                   |
| Ampliación componente eléctrico energías renovables                    | \$ 2.047.061.851,85 |                   |
| Mayores cantidades de obra e ítems no previstos                        | \$ 7.643.890.309,05 |                   |
| Mayor permanencia Interventoría                                        | \$ 488.138.101      |                   |
| PRORROGA                                                               | 6 Meses             |                   |

### 2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOITÁ

Para la fecha de elaboración del presente informe de gestión para clientes, se presentaron novedades contractuales para la I.E. Boitá de adición y prórroga relacionadas en el siguiente cuadro:

| BOITÁ                                               |                  | \$ 7.806.375.783 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Mayores cantidades de obra e ítems no previstos     | \$ 5.361.188.800 |                  |
| Ampliación componente eléctrico energías renovables | \$ 2.201.117.933 |                  |
| Mayor permanencia Interventoría                     | \$ 244.069.050   |                  |


Por una prórroga de 3 meses.

|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

## 2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

### 2.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA HACIENDA CASABLANCA

Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisora para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:



#### FRENTE 1 (Bloque 4):

##### ESTRUCTURA

- ✓ Se realiza vaciado de escalera tipo 2 y se inicia armado de acero
- ✓ Se realiza vaciado de sobre recorrido de ascensor.
- ✓ Se continúa instalación de correas metálicas para estructura de cubierta y se realiza instalación de anticorrosivo.

##### MAMPOSTERÍA

- ✓ Continúa mampostería estructural para muros interiores.
- ✓ Continúan cortasoles en fachadas este y oeste.
- ✓ Continúa mampostería de fachada sur y fachada norte entre niveles.

##### INSTALACIONES

- ✓ Continúa instalación de tubería eléctrica descolgada.
- ✓ Se continúan prolongaciones embebidas en mamposterías.
- ✓ Se continúa instalación de tubería sanitaria descolgada para baños.

##### ACABADOS

- ✓ Continúa instalación de enchape terrazo para pisos para aula polivalente y se inicia destroncado en áreas de CRI.
- ✓ Continúa instalación de enchape cerámico para muros de baños y cocinas; se deben realizar correcciones por mal proceso de instalación.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

### **FRENTE 3 (Bloque 3):**

#### **ESTRUCTURA**

- ✓ Se continúa reparación de acabado de concreto bajo placa.

#### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Continúa mampostería para fachada occidental entre niveles; se inicia construcción de antepechos en fachada occidental.

#### **INSTALACIONES**

- ✓ Continúa instalación de tubería eléctrica descolgada bajo placa entre al interior del auditorio.

### **FRENTE 2 (Bloque 2):**

#### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Continúa mampostería de antepechos en nivel de cubierta.

#### **INSTALACIONES**

- ✓ Continúa instalación de tubería EMT descolgada bajo placa y bandeja portacable.

#### **ACABADOS**

- ✓ Continúa vaciado de alistado de pisos.
- ✓ Continúa instalación y armado de muros descolgados en superboard.
- ✓ Se inicia instalación de estuco sobre pañete en muros interiores.
- ✓ Se continúa instalación de enchape par muros de baños.

### **FRENTE 4 (Bloque 1):**

#### **MAMPOSTERÍA**

- ✓ Continúa construcción de antepechos perimetrales en cubierta.
- ✓ Continúa enchape de estructura para vigas y fachadas interiores.

### **FRENTE 5 (Exteriores):**

#### **CERRAMIENTO**

- ✓ Se continúa armado y vaciado de vigas de cimentación y dados para muros de cerramiento occidental
- ✓ Se continúa con descabece de pilotes frente a bloque 4,

#### **INSTALACIONES**

- ✓ Se continúa con instalación de tubería para red de aguas lluvias, en cuadrante norte del predio y rellenos respectivos.

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Se continúa construcción de cajas de inspección para red de aguas lluvias y sanitarias en costado norte del predio.

#### MOVIMIENTO DE TIERRAS

- ✓ Se continúa instalación de recebo en plaza del encuentro entre bloques 1 y 2.
- ✓ Se continúa instalación de recebo en área de plaza de banderas, costado norte del proyecto.

#### PAISAJISMO

- ✓ Se continúa armado de acero para vigas para contenedores de árboles.
- ✓ Se inicia armado de acero para materas perimetrales a bloque 2.

#### DESEMBOLSOS I.E. HDA CASABLANCA:

A la fecha del presente período (del 16 de junio al 15 de julio de 2023), el balance financiero del proyecto I.E. Hacienda Casablanca es el siguiente:

Desembolsos por obra **CTO 2220554**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO      | AMORTIZACIÓN     | RETEGARANTÍA     | VALOR GIRADO      |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 21                   | 20               | 20.459.402.029,60  | 18.815.356.910,35 | 4.901.880.405,92 | 2.045.940.202,97 | 16.367.521.623,68 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 21 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Educativo DM 2022, de las cuales 20 están efectivamente pagadas, fecha de pago 19/07/2023.
- ✓ El valor facturado es de **\$20.459.402.029,60** que representa un 57.83% del valor total del contrato.
- ✓ Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de \$12.528.474.247,71, y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y retegarantía del 10%.

Desembolsos por obra **CTO 2220568**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO     | RETENCIÓN       | ESTAMPILLA     | NETO             |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 15                   | 15               | \$892.718.540,69   | \$892.718.540,69 | \$71.822.622,55 | \$3.750.915,53 | \$817.145.002,61 |

- ✓ A la fecha se ha presentado y pagado 15 solicitud de desembolso al contratista Consorcio Prosperar Colegios, , fecha de pago 17/07/2023.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos. <sup>(OBJ)</sup>

De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes técnicos que conforman el proyecto.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación:


- ✓ Informe semanal No.70, correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.71, correspondiente al periodo del 24 al 30 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.72, correspondiente al periodo del 31 de julio al 06 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.73, correspondiente al periodo del 07 al 13 de agosto de 2023.

#### **Comunicaciones:**



Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir: ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.

#### **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA**




##### **FRENTE 1 (BLOQUE 4)**



|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |




#### FRENTE 2 (BLOQUE 2)




|                                                                                            |                                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | F-GG-42    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | 02         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | 2023-07-24 |
|                                                                                            | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS             | CLASIFICACIÓN | IP         |

### FRENTE 3 (BLOQUE 3)




### FRENTE 4 (BLOQUE 1)


|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |




#### FRENTE 5 (EXTERIORES)



|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |



### 2.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BOÍTA



Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para clientes se han adelantado varias tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisora para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación:

#### **EDIFICIO A:**

- ✓ B.04 Retiro de llantas dispersas en terreno, llevar a sitio autorizado de disposición final A la fecha están reportadas 76 und, para un total acumulado de 76 und que da una ejecución de 100%
- ✓ C.07 Retiro de material de excavación en volqueta hasta punto certificado por autoridad ambiental de 10 - 20 km Las certificaciones RCD de enero de 2023 y febrero de 2023 se aprobaron el 15-03-2023, el certificado RCD de marzo de 2023 se aprobó el 25-04-2023, el certificado RCD de abril de 2023 se aprobó el 26-05-2023, los certificados de RCD de mayo y junio de 2023 se aprobaron el 19-07-2023

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ 2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero, Edificio A Se ejecuta actividad para un total en la semana de 9.75 m3 para un acumulado en la semana de 18.06 m3.

#### **EDIFICIO B:**

- ✓ A.01 Localización y replanteo obra arquitectónica. Se ejecuta actividad para un total en la semana de para un total en de 1694.37 m2, para un acumulado edificio B de 5643.22 m2.
- ✓ Se ejecuta actividad para un total en la semana de 1694.37 m2, para un acumulado edificio B de 5643.22 m2.
- ✓ 2.1.01 Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, realizada con concreto 5000 psi (35 MPa), montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. B Se ejecuta actividad para un total en la semana de 14.02 m3, para un acumulado de 107.14m3.
- ✓ 2.1.02 Pantalla en concreto 5000 psi, montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado arquitectónico. Usar desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio no incluye el acero. Baja permeabilidad. (25/01/2023) Se ejecuta actividad para un total en la semana de 49 m3. Para un acumulado de 181.46 m3 correspondiente a punto fijo de nivel +3.75mts.
- ✓ 2.1.04 Viga concreto-aérea 4000 psi (28MPa) pórtico columnas. Acabado a la vista arquitectónico. Premezclado en planta. El precio no incluye acero Se ejecuta actividad para un total en la semana de 71.47 m3. Para un acumulado de 499.65
- ✓ 2.1.05 Losa aligerada con casetón recuperable, acabado arquitectónico a la vista. E=56-60cm concreto 4000psi, sin torta. El precio no incluye acero. Premezclado en planta. Se ejecuta la actividad para un total en la semana de 239.02 m2.
- ✓ 2.1.11 Suministro e instalación de malla electrosoldada para losa de entrepiso. Se ejecuta actividad para un total en la semana de 599.34 kg para un acumulado de 5442.14 kg.

#### **DESEMBOLSOS I.E. COLEGIO BOITÁ:**

Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación:

Desembolsos por obra **CTO 2220555**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO    | AMORTIZACIÓN    | RETEGARANTÍA  | VALOR GIRADO    |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 11                   | 11               | \$8.337.596.760    | \$8.337.596.760 | \$1.667.519.352 | \$833.759.677 | \$6.670.077.408 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 11 solicitud de desembolso por parte del contratista Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha de pago 01/08/2023.
- ✓ El valor facturado es de **\$8.337.596.760** que representa un 21,78% del valor total del contrato.

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Cabe resaltar que el valor neto recibido por el contratista es de \$5.105.160.801,58, y es el resultado de la aplicación de deducciones tales como; retenciones a título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y retegarantía del 10%.

Desembolsos por interventoría **CTO 2220570**

| ACTAS<br>PRESENTADAS | ACTAS<br>PAGADAS | VALOR<br>FACTURADO | VALOR PAGADO  | RETENCIÓN    | ESTAMPILLA  | NETO          |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 21                   | 21               | \$533.819.684      | \$533.819.684 | \$43.584.791 | \$2.242.944 | \$487.991.950 |

- ✓ A la fecha se ha presentado 21 solicitud de desembolso por parte del contratista Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran todas efectivamente pagadas, fecha de pago 31/07/2023.

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha se han presentado quince (15) solicitudes de desembolso por un valor total de \$6.447.205.174,77, equivalente al **92%** del valor total de anticipo.

Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio los informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra.

Así las cosas, para el momento de la elaboración del presente informe se encontraban elaborados y firmados cuatro (4) informes semanales, que se relacionan a continuación:

- ✓ Informe semanal No.53, correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.54, correspondiente al periodo del 24 al 30 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.55, correspondiente al periodo del 31 de julio al 06 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.56, correspondiente al periodo del 07 al 13 de agosto de 2023.

#### Comunicaciones:


Como supervisión del proyecto y en aras de realizar seguimiento y control estricto al mismo, se realiza la gestión correspondiente con relación a los diferentes componentes que lo conforman; para ello, se mantiene constante comunicación entre las partes involucradas, es decir:

ENTerritorio, Secretaría de Educación del Distrito, contratistas de obra e interventoría; razón por la cual, a través de memorandos internos en ENTerritorio, oficios y/o informes cruzados entre las partes, se realiza una correcta gestión y supervisión del contrato con el fin de garantizar su ejecución dentro de los plazos estipulados contractualmente.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |


**REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:**

**EDIFICIO A:**



**EDIFICIO B**

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |



## 2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Secretaría de Educación Distrital con respecto a la respuesta a los estudios presentada por el consultor del proyecto de I.E. Boitá, se concluye que "la SED ratifica lo manifestado en el comunicado del 26 de mayo, mediante el cual se pone en evidencia la completitud, calidad y suficiencia de los estudios y diseños entregados a ENTerritorio, por lo que no aceptará de ninguna manera ningún ajuste de diseños al proyecto, toda vez que estos son responsabilidad directa de la SED, exhortando a la gerencia integral a conminar al contratista para que inicie la ejecución de obra".

## 2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe.

## 3. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Para la semana del 14 AL 20 de agosto de 2023, en el proyecto de infraestructura educativa I.E. Hacienda Casablanca se tienen programadas las siguientes actividades:

- ✓ Bloque 1: Continuación de instalación de enchape terrazo en nivel N-7,07m; avance en primer lavado de fachadas.

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ Bloque 2: Continuación descolgados en mampostería. Fin de sobrelosa junto a bloque 3. Fin de instalación de muros en superboard. Continuación de alistado de pisos. Fin de estuco y pintura.
- ✓ Bloque 3: Inicio de mampostería interior; inicio de construcción de muros antepechos para cubierta; inicio de lámina de recubrimiento de pérgola; fin de red sanitaria descolgada interior.
- ✓ Bloque 4: fin de muros interiores; inicio de muros interiores; avance en mampostería de fachada sur; inicio de fachada norte; avance instalación de RCI; continuación de reparación de acabado de estructura de concreto, de forma correcta. Avance en armado de escalera tipo 2. Inicio con actividades relacionadas con HVAC, al menos coordinación con las demás disciplinas; fin de instalación de correas para cubierta entre (2-10)(E-F) y fin de cuchillas en ejes (2-10)(C-D); vaciado de sobre recorrido ascensor. Fin de enchape de muros de cocina (con sus respectivas correcciones a Salida No Conforme); continuación de mampostería confinada para muros de baños; avance en cortasoles.
- ✓ **Urbanismo:** finalización de muros en concreto para cerramiento perimetral, frente a bloque 4 y frente a canchas; continuación de mampostería en concreto para muros de cerramiento; fin de movimiento de tierras para canchas e inicio de instalación de subbase; continuación de excavaciones para urbanismos e inicio de vaciado de placas para terrazas y andenes; continuar la construcción de materas para árboles; fines rellenos en recebo para plaza del encuentro. Inicio de armado y vaciados de placas de concreto para Plaza de Banderas

Para el siguiente periodo, en la infraestructura educativa Boíta se tiene planeado continuar con la ejecución de actividades como:

- ✓ 2.1.07 Escalera principal en concreto Arquitectónico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero
- ✓ 2.2.01 Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con Uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos Aux
- ✓ 2.2.04 "Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"
- ✓ 2.2.05 "Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"
- ✓ 3.01 Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.02 Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.03 Muro en bloque no. 5 con perforación vertical r de 33x11.5x23 pañetado. incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.
- ✓ 3.05 Alfajía concreto a=15-20cm sobre muros acabado arquitectónico a la vista color natural
- ✓ 4.01 Celosía vertical en concreto 2500 PSI. a=30-60cm Espesor 7cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 4.02 Pérgolas en concreto 3000 PSI. a=10cm x alto 30 cm acabado arquitectónico a la vista color natural. Incluye refuerzo y elementos de anclaje
- ✓ 5.1.6 "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/2"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.1.7 "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1 1/4"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor mano de obra, regatas, resanes"

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ 5.1.8 "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.1.9 "suministro e instalación tubería PVC ,3/4"" inc. accesorios, soldadura, limpiador y mano de obra y andamios"
- ✓ 5.1.10 "suministro e instalación tubería PVC presión rde 21 d=1/2"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.1.11 "suministro e instalación punto hidráulico d=1 1/4"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, accesorios galvanizados, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.1.17 "suministro e instalación válvula de compuerta d=1 1/4"" incluye accesorios PVC presión, soldadura, limpiador, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.1.25 "suministro e instalación soportes tipo cuelga d=1 1/4"" inc. chazos de expansión, varilla roscada, abrazadera autoajustable, tornillos, arandelas andamios"
- ✓ 5.1.26 "suministro e instalación soportes tipo cuelga d=1"" inc. chazos de expansión, varilla roscada, abrazadera autoajustable, tornillos, arandelas andamios"
- ✓ 5.1.27 "suministro e instalación abrazadera galvanizada d=1/2"" inc. chazos de expansión, abrazadera, tornillos, arandelas andamios"
- ✓ 5.1.28 "suministro medidor agua velocidad 2"" homologado por EAAB incluye transporte"
- ✓ 5.1.29 acometida general e instalada medidor, incluye tramite pago liquidación construcción acometida, calibrada e instalación medidor
- ✓ 5.1.30 "suministro e instalación medidor volumétrico 1"" chorro único homologado por EAAB inc. transporte"
- ✓ 5.2.06 "suministro e instalación tubería PVC ventilación d=2"" incluye accesorios, soldadura, limpiador, herramienta menor, andamios, mano de obra, regata muro y resanes"
- ✓ 5.2.11 "punto sanitario d=2"" incluye accesorios PVC, soldadura, limpiador, s, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 5.2.14 "punto ventilación d=2"" incluye accesorios PVC, soldadura, limpiador s, herramienta menor, mano de obra, regatas, resanes"
- ✓ 7.1.1.1 suministro, montaje y conexión de derivación de media tensión (11,4 kv) desde circuito sencillo y poste existente, según listado de materiales y forma constructiva de norma la228 de codensa. incluye instalación de DPS para uso exterior, puesta a tierra.
- ✓ 7.2.1 red subterránea de media tensión (11.4 kv)
- ✓ 7.2.2.1.29 suministro e instalación de iluminaciones técnicas 412203e3001 templa lens e16 1150x58x70 sobreponer led 2x2200lm (3707 lm; 33.0 w; 2xled line 1r 2ft 2200lm) o similar.
- ✓ 7.2.3 malla de puesta a tierra de potencia y barrajes de equipotencialización en centros de cableado de comunicaciones.
- ✓ 7.4.1 suministro e instalación de seccionador triplex de 17,5 kv, conformado por los siguientes equipos: una (1) celda de entrada y salida 17,5kv dimensiones 2000x1100x1200mm alto x ancho x profundidad, seccionador dúplex 3x630amp; una (1) celda de seccionador
- ✓ 7.4.2 suministro e instalación de transformador 3f - 500kva - 11.4kv - 208/120v tipo seco, clase f. conexión dyn5. derivaciones+1-3\*2.5%.
- ✓ 7.4.3 suministro e instalación de celda para transformador 3f - 500kva - 11.4kv - 208/120v tipo seco, clase f.
- ✓ 7.4.4 construcción de interconexión entre el seccionador triplex y el transformador, mediante cables de aluminio xlpe-15 kv , 3x185mm2 al 100%, l= 5m.
- ✓ 7.4.5 canalización mecánica de piso (cárcamo) para seccionador triplex de 70x50 cm (largo x ancho), en concreto. incluye materiales, rejilla, mano de obra y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

- ✓ 7.4.10 "construcción de acometida de baja tensión entre gabinete general de distribución, tgd, y tablero general de distribución torre a, tgd-torre a, a través tubería pvc de 6" y bandeja cortacables tipo escalera de 60x10cm, con cable de cu, aislamiento libre d"
- ✓ 7.4.11 "construcción de acometida de baja tensión entre gabinete general de distribución, tgd emergencia, tge, y tablero general de emergencia torre a, tge-torre a, a través tubería pvc de 6" y bandeja cortacables tipo escalera de 60x10cm, con cable de cu, aisla"
- ✓ 7.4.14 suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera en de 60x10x240 cms cal. 18 gc
- ✓ 7.4.17 suministro e instalación de tablero general de distribución tgd, trifásico, 208v-127v. incluye los siguientes equipos y materiales: tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protección ip20 tipo interior. dimensiones (2 7.4.18 suministro e instalación de tablero de medición norma codensa ae319 para medición principal. incluye los siguientes materiales y equipos: tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protección ip20 tipo interior. dimensión
- ✓ 7.4.19 suministro e instalación de tablero de medición norma codensa ae319, para medición sistema de red contra incendio, que incluye los siguientes equipos y materiales: un (1) tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protec
- ✓ 7.4.20 suministro e instalación de tablero general de emergencia y transferencia de 1200amp 208v, tge-emergencia. incluye los siguientes materiales y equipos: un (1) tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protección ip20 ti
- ✓ 7.4.21 suministro e instalación de tablero general de distribución torre a, tgd-torre a 400amp 208v. incluye los siguientes equipos y materiales: un (1) interruptor 3x300 a. ezc400n, icu 85 ka/220 v. ref. ezc400n3300, schneider. un (1) interruptor 3x100 a. ezc10
- ✓ 7.4.22 suministro e instalación de tablero general de distribución torre a, tgd-torre a 400amp 208v. incluye los siguientes equipos y materiales: tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protección ip20 tipo interior. dimensi
- ✓ 7.4.23 suministro e instalación de transferencia automática b.c.i 400amp 208v m.a bomba contra incendios. incluye los siguientes elementos: un (1) tablero auto soportado fabricado en lamina cold rolled calibre 14-16, grado de protección ip20 tipo i tablero de so
- ✓ 7.4.24 suministro e instalación de tablero con banco de condensadores de 90 kvar, 208v, . incluye los siguientes elementos: un (1) tablero auto soportado de baja de tensión. fabricado en lamina cold rolled, calibre 14-16, con acabado en pintura en polvo depositad
- ✓ 7.5.1 suministro, anclaje y conexión de planta de emergencia, de 363 kva/290,4 kw a 1000 m.s.n.m. (330 kva/264 kw a 2.600 m.s.n.m), 208/120 voltios., motor cummings y generador stamford, con panel de control, y cabina de insonorización. incluye cargador de bater
- ✓ 7.5.2 "montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 8" 7.6.1 suministro e instalación de ups de 10 kva. 240v/120v, dos fases, neutro y tierra; tecnología online, doble conversión, con tecnología del inversor pwm de alta frecuencia. conexión dual (doble conexión a la entrada). onda de salida: senoidal pura, factor
- ✓ 7.7.1.1.1 suministro e instalación de gabinete cerrado para servidor y equipos de unidades flat, tipo v800 de siemon. incluye. compartimiento con cierre simple (1), 800 mm de ancho, 1000 mm de profundidad, 2 paneles laterales parte superior e inferior divididas de
- ✓ 7.7.1.1.2 suministro e instalación de herraje de conexión (patch panel modular) angular, vacío (sin jacks), cat 6a, de 24 puertos 1ru, monomarca. instalado. incluye herraje vacío, en promedio 19 jack cat 6a f/utp zmax negro b por herraje, y 19 marquillas autolamin
- ✓ 7.7.1.1.3 suministro e instalación de bandeja para fibra óptica para recepción de topología estrella, monomarca (tipo ric3-24-01 de siemon), acepta 4 placas quick pack, hasta 96 fibras,

|                                                                                   |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                   |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                   | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

2ru, incluye: - una (1) bandeja de conexión de f.o. (ric3-24-01 de siemon) , - 18,01 mesón en laboratorios y espacios educativos en concreto pulido ancho=60 - 80cm espesor=5.0- 8cm altura 90cm. incluye refuerzo

- ✓ 19.1.01 cuarto frio: recubrimiento interior en poliuretano inyectado de densidad 40 k/m3 = 0,016kc/h m °c suelo acero galvanizado plastificado antideslizante. incluye los remates exteriores y los perfiles sanitarios en verticales, suelos y techos. alarma de hombre
- ✓ 19.1.03 canal y rejilla de piso: fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 304, con und punto de desagüe, presenta rejilla troquelada y fabricada en lamina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 removibles para facilitar el acceso y la limpieza
- ✓ 19.1.17 "grifo de mesa 4 con ducha de prelavado, grifo de mesa de 4"" con ducha de prelavado."
- ✓ 19.2.01 grama fútbol, monofilamento reforzado con nervio central, espesor fibra 320 a 340 um, ancho fibra 1,4 a 1,6 mm, altura 50 mm, bicolor con apariencia natural, polietileno, 12.000 dtex, estabilización con protección u.v., peso del hilado 1.100 gr/m2, peso t
- ✓ 19.2.02 portería múltiple con rodachin para microfútbol y baloncesto con tableros en acrílico; marco en ángulo de 1/12, aros pintados color blanco y estructura en tubería galvanizada de 2/12 y 1/12 calibre 14.
- ✓ 19.2.03 cerramiento perimetral y cubierta (techo) en malla de nylon tratada #90, ojo 10x10, color negro texturizado, incluye guaya encauchetada inferior, centra y superior, grilletes, tensores, retenidas y vientos 20.01-1 suministro e instalación de señalética de identificación base: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. acabado pintura pintuco según paleta de colores (señalética reglamentaria). nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilos autoad
- ✓ 20.01-2 suministro e instalación de señalética de identificación - logo: base: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. acabado pintura pintuco según paleta de colores (señalética reglamentaria). nomenclatura: textos, puertas y cifras en vinilo
- ✓ 20.01-3 suministro e instalación señalética de identificación - servicios base: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. acabado pintura pintuco según paleta de c
- ✓ 20.01-4 suministro e instalación señalética reglamentaria: base: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática blanco mate. logotipo: lámina de aluminio 2 mm con pintura epóxica electrostática. acabado pintura pintuco según paleta de colores selección
- ✓ 20,04 cinta antideslizante reflectiva 3m o similar para escaleras para escaleras, peldaños y rampas no expuestos a intemperie 20.05 línea de demarcación cancha múltiple continua ancho 10cm 20,1 sistema mecánico aire acondicionado auditorio
- ✓ 21,03 siembra de prado en tapete

#### 4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

| Información presupuestal del periodo                      |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO                                | <b>\$80.433.457.103</b> |
| VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO                            | <b>\$20.724.950.272</b> |
| VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | <b>\$0</b>              |
| VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO                          | <b>\$0</b>              |

|                                                                                                                                                           |                                             |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                                                                                           |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                                                                                           |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

| Información presupuestal del periodo                                                                                                                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE                                                                                                                                                                                                    | <b>\$99.539.872.857</b>   |
| VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE                                                                                                                                                                                  | 0                         |
| <b>VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$101.158.407.375</b>  |
| GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)                                                                                                                                                                                                                  | \$384.345.390             |
| COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                               | \$5.205.310.973           |
| <b>VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO</b>                                                                                                                        | <b>\$99.539.872.857</b>   |
| Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)                                                                                                         | \$92.271.713.014          |
| Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)                                                                                                                                               |                           |
| <b>SALDO POR COMPROMETER (**)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>\$1.745.474.884,98</b> |
| (*) En este ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este ítem) |                           |
| (**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes                                                                                                                                                                                      |                           |

## Notas

- ✓ Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario denominado "CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS", ENTerritorio remitirá un informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado "INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA", suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros clientes puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados a ENTerritorio, logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el periodo.

## 5. ANEXOS

- ✓ Informe semanal No.53, correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.54, correspondiente al periodo del 24 al 30 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.55, correspondiente al periodo del 31 de julio al 06 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.56, correspondiente al periodo del 07 al 13 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.70, correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.71, correspondiente al periodo del 24 al 30 de julio de 2023.
- ✓ Informe semanal No.72, correspondiente al periodo del 31 de julio al 06 de agosto de 2023.
- ✓ Informe semanal No.73, correspondiente al periodo del 07 al 13 de agosto de 2023.
- ✓ CE 11564

|                                                                                            |                                             |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>eterritorio</b><br><small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small> | <b>INFORME DE GESTIÓN PARA<br/>CLIENTES</b> | CÓDIGO:       | <b>F-GG-42</b>    |
|                                                                                            |                                             | VERSIÓN:      | <b>02</b>         |
|                                                                                            |                                             | VIGENCIA:     | <b>2023-07-24</b> |
|                                                                                            | <b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>      | CLASIFICACIÓN | <b>IP</b>         |

(Firma)

Nombre: **JUAN PABLO VARGAS QUEMBA**  
Gerente de Convenio N°221013

(Vo.Bo.)

\*\*\*Nombre: **EDISSON VALENCIA MIRANDA**  
Profesional de Calidad Grupo de desarrollo de proyectos 1

MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA  
Preparó: Profesional financiera contratista SED CTO 2013

\*\*\*El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.