

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACION EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4146311/22

ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 15 DE AGOSTO DE 2023 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA : CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : Autopista Norte # 100 - 12 Of 201

C.C. ó NIT : 900.512.933-9

ESTABLECIMIENTO :

INTERV. GRUPO 11 LOCALIDAD BOSA

PLAZO INICIAL : 12 MESES

TELEFONO : (601) 6164083 - 320 2049856

LOCALIDADES :

7

FECHA INICIACION : 15 de diciembre de 2022

SUPERVISOR : ARQ. CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA

VR. INICIAL :

\$ 878.947.466,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 14 de diciembre de 2023

DIRECCION : AV. EL DORADO No.66-63

ANTICIPO

PLAZO ADICIONAL : N.A.

C.C. ó NIT : 79.156.525

VR. ADICIONAL :

\$ 283.453.768,00

TIEMPO SUSPENDIDO : N.A.

TELEFONO : 3241000 EXT.3162

VR. FINAL :

\$ 1.162.401.234,00

PLAZO TOTAL : 12 MESES

FECHA FINAL : 14 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2409	24-jun-22	5146	11-nov-22	\$ 878.947.466,00	\$ 131.807.646,00	\$ 131.807.646,00	
2373	22-mar-23	3305	28-abr-23	\$ 283.453.768,00	\$ 283.453.768,00	\$ 6.030.241,00	\$ 277.423.527,00
TOTALES				\$ 1.162.401.234,00	\$ 415.261.414,00	\$ 137.837.887,00	\$ 277.423.527,00

A PAGAR

\$ 137.837.887,00

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	% o CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO MENSUAL INTERVENTORIA GRUPO 11 (CONTRATO DE OBRA No.4077400/22)					
La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.					
1		%	100,00%	\$ 738.611.315,97	\$ 738.611.315,97
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL					\$ 738.611.315,97

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
% o CANTIDAD	VALOR	% o CANTIDAD	VALOR	% o CANTIDAD	VR. EJECUTADO
10,59%	\$ 78.218.938,36	73,42%	\$ 542.288.428,18	84,01%	\$ 620.507.366,54
	\$ 78.218.938,36		\$ 542.288.428,18		\$ 620.507.366,54

MODIFICATORIO 1

ITEM	DESCRIPCION	UN	% o CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.					
1		%	100,00%	\$ 238.196.443,70	\$ 238.196.443,70
COSTO DIRECTO MODIFICATORIO No. 1					\$ 238.196.443,70

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
% o CANTIDAD	VALOR	% o CANTIDAD	VALOR	% o CANTIDAD	VR. EJECUTADO
15,79%	\$ 37.611.218,46	35,92%	\$ 85.560.162,58	51,71%	\$ 123.171.381,04
	\$ 37.611.218,46		\$ 85.560.162,58		\$ 123.171.381,04

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 976.807.759,66
IVA SOBRE COSTO DIRECTO 19%	\$ 185.593.474,34
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	\$ 1.162.401.234,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006	
VALOR A PAGAR EN ACTA	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	\$ 277.423.527,00

\$ 115.830.156,82	\$ 627.848.590,76	\$ 743.678.747,58
\$ 22.007.729,80	\$ 119.291.232,23	\$ 141.298.962,03
\$ 137.837.886,62	\$ 747.139.822,99	\$ 884.977.709,61
\$ 0,38	-\$ 2,99	-\$ 2,61
\$ 137.837.887,00	\$ 747.139.820,00	\$ 884.977.707,00
PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

CONTRATISTA
NIT/C.C.
REP. LEGAL
C.E.

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
900.512.933-9
MANUEL GONZALEZ MOLES
422.932

APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. No.

JAIRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
79.380.350

SUPERVISOR
C.C. No.

CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA
79.156.525