



Municipio de Villavicencio

14669

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

## **INFORME DE INTERVENTORIA PARA INFORME MENSUAL No 6 AL CONTRATO DE OBRA No 3950 DE 2022**



### **CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META**

**CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA**

**10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2023  
VILLAVICENCIO - META**





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.**

## **1. OBRA**

### **1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO**

En Villavicencio particularmente de acuerdo con el documento técnico de soporte del componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial (POT2015) vigente a la fecha el crecimiento desmesurado de la huella urbana y el bajo control en el incremento de asentamientos ha generado un déficit de abastecimiento de Espacio Público Efectivo de 13 m<sup>2</sup>/Hab, teniendo como base que el municipio cuenta con 2,0 m<sup>2</sup>/Hab al año 2015.

Según lo observado, por cada 100.000 habitantes en Villavicencio, se cuenta con 21,3 Ha lo cual incluye tanto las áreas naturales como las cualificadas, debido a que su estructura ecológica principal ofrece humedales y corredores urbanos naturales que hacen que el indicador se ubique en un nivel intermedio de la metodología de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC). Sus áreas verdes suponen el 10% de la huella urbana actual, con una superficie total de 712 Ha y se componen por el cerro Cristo Rey, las cuencas de los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, quebradas La Unión, Grande, Quebrada Honda Buque, Rosa blanca y La Cuerera y las zonas de reserva ecológica de los humedales de Calatrava. Aunque la mayoría de estas áreas presumen ser de oportunidad para el disfrute de los habitantes solamente el 1% del área total territorial son áreas cualificadas de acceso pública efectivo (FINDETER-BiD-ICES,2015).

Por todo lo anterior, uno de los grandes retos de la ciudad es la construcción y acceso de espacio público que asegure un equilibrio urbano y mejore las condiciones de vida de la población, el Plan de Ordenamiento Territorial en su artículo 185 propone llegar a una meta de 6,5 m<sup>2</sup> de espacio público por habitante a través de parques señalados como Áreas de Reserva para la Provisión de Espacio Público, igualmente el artículo 214 señala que el predio denominado Alma Viva, deberá ser gestionado para la adquisición del mismo por su localización estratégica y por la alta concentración poblacional como sucede con Hacienda Rosa Blanca, Multifamiliares los Centauros, la Vega, Bosques de Rosa Blanca y nuevos urbanismos de alta densidad poblacional y que son construcciones en altura que se están ejecutando. Dando respuesta a esto, a través de la Escritura Pública N° 832 del 2019 de la Notaría Cuarta, el Municipio de Villavicencio adquirió 213.226,92 m<sup>2</sup> mediante Derechos de Edificabilidad Adicionales, instrumento de gestión de suelo regulado por la Secretaria de Planeación Municipal, materializándose la transferencia y entrega real del predio Alma Viva, así las cosas, teniendo esta área definida como provisión de espacio público, la administración municipal tendrá la oportunidad de llevar a cabo las respectivas obras destinadas al espacio y acceso público efectivo.

En este propósito, la administración municipal ha superado la primera y segunda fase del proyecto, donde como primera medida se ha decidido a través de un concurso nacional de diseño con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, al consultor de los diseños a detalle del proyecto Parque Metropolitano Alma Viva, sobre las obras de espacio público efectivo y del Museo de la memoria histórica, la biodiversidad y la cultura llanera para Villavicencio. Así las cosas, el día 23 de Diciembre de 2020, mediante plataforma virtual los jurados del concurso, escogieron a la empresa ESTUDIO TERRITORIOS SAS identificados con el código ST-179822, como ganadores de la consultoría de los estudios y diseños del proyecto PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA en el municipio de Villavicencio, lo cual fue registrado en el "acta de la audiencia de lectura del informe final del jurado y proclamación de los ganadores" Como segunda fase, la empresa ESTUDIO TERRITORIOS SAS, determinó en un término de 5 meses, los estudios y diseños técnicos respectivos para la construcción y ejecución de obra del PARQUE METROPOLITANO. Para los estudios y diseños del Parque Metropolitano Alma Viva, se planteó un cuadro de áreas, el cual indica los metros cuadrados límites a intervenir o diseñar, estas áreas fueron el punto de partida para las bases del concurso público, el cual es punto de partida fundamental para la construcción de este.





Municipio de Villavicencio

14666

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

Es decir es un espacio para la recreación pasiva y articulador del medio natural y artificial, para la contemplación del entorno ambiental de gran riqueza de fauna y flora representativa en nuestro municipio que reconoce, conserva y armoniza nuestro paisaje con las políticas de planificación y crecimiento del territorio bajo el concepto de sostenibilidad enfocado en la protección de los recursos naturales, el aire, el agua como principios de vida, teniendo como enfoque nuestra el patrimonio ecológico y autóctono de la región representado en el Museo de la Biodiversidad etnicultural e identidad llanera que se desarrollara en medio del parque y que a través de recorridos, plazas y senderos peatonales se podrá vivir la naturaleza aprendiendo de ella y de lo que significa ser llaneros.

### 1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

El municipio adelanto proceso de licitación pública LP-012-2022 que tuvo por objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DEVILLAVICENCIO, META" mediante Resolución No. 1010-67.21/371, una vez surtido el trámite contractual por medio de la Resolución 1010-67.21/503 de 2022 del 26 de diciembre de 2022, la Entidad adjudicó el proceso contractual a la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT: 901667730-1 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO C.C. No. 86.047.482, INTEGRADO POR: PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 900.485.933-2, R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS, C.C. No. 86.062.375, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 98%, ARQUICIVLES S.A.S, NIT. 900.284.556-6, R.L. JHON BENJAMIN HERRERA BONILLA C.C. 79.058.860 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 1% E INNOVAR LTDA, NIT: 900.479.125-3, R/L JAVIER ANDRES MONJE RENGIFO C.C. 80.730.349 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 1%.

### 1.1.2 FICHA TECNICA DE LA OBRA

| FICHA TECNICA DEL CONTRATO              |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO     |                                                                                                                                                |
| Entidad Contratante:                    | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                                                                                                     |
| Interventor:                            | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                                                            |
| Supervisión:                            | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                                                                                                   |
| Objeto del Contrato:                    | CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META                                                               |
| Contrato No:                            | 3950 DE 2022                                                                                                                                   |
| Contratista de la obra:                 | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                                                              |
| Representante Legal:                    | JORGE ENRIQUE NARVAEZ                                                                                                                          |
| Valor del Contrato:                     | VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEOCHO PESOS M/CTE (\$26.929.134.918)                 |
| Valor del Anticipo (30%):               | OCHO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$8.078.740.475,40) |
| Fecha de terminación inicial:           | 24 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                        |
| MODIFICACIONES REALIZADAS               |                                                                                                                                                |
| Adición valor del contrato:             | NA                                                                                                                                             |
| Valor del Contrato + Adicional:         | NA                                                                                                                                             |
| Adición valor del anticipo:             | NA                                                                                                                                             |
| Plazo de ejecución inicial:             | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS                                                                                                             |
| Fecha de inicio:                        | 10 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                          |
| Fecha de suspensión:                    | NA                                                                                                                                             |
| Fecha de reinicio:                      | NA                                                                                                                                             |
| Total, días transcurridos de suspensión | NA                                                                                                                                             |
| Fecha de Prorroga:                      | NA                                                                                                                                             |



Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| FICHA TECNICA DEL CONTRATO        |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Adición plazo:                    | NA                  |
| Plazo de ejecución modificado:    | NA                  |
| Fecha de terminación actualizada: | NA                  |
| Fecha de Corte del Informe:       | NA                  |
| Días Transcurridos:               | NA                  |
| INFORMACION FINANCIERA            |                     |
| Acta parcial 1:                   | \$ 366.449.367,00   |
| Acta parcial 2:                   | \$ 445.196.788,00   |
| Acta parcial 3:                   | \$ 188.778.237,00   |
| Acta parcial 4:                   | \$ 604.486.177,00   |
| Acta parcial 5:                   | \$ 1.889.500.279,00 |
| Acumulado:                        | \$ 3.176.377.814,00 |
| Anticipo:                         | \$ 8.078.740.475,40 |
| Anticipo desembolsado:            | \$ 7.674.803.451,40 |
| Fecha de desembolso:              | 13 de marzo de 2023 |
| Amortización Acta parcial 1:      | \$ 109.934.810,10   |
| Amortización Acta parcial 2:      | \$ 133.559.036,40   |
| Amortización acta parcial 3:      | \$ 56.633.471,10    |
| Amortización acta parcial 4:      | \$ 181.345.853,10   |
| Amortización acta parcial 4:      | \$ 566.850.083,70   |
| Pendiente por amortizar:          | \$ 7.125.827.068,50 |

**1.1.3 GARANTIA UNICA**

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista presento la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad la cual tiene las siguientes características:

| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia                                                                                                  | Valor Asegurado                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan                                                                                                                                                                            | Hasta la liquidación del contrato                                                                         | Diez por ciento (10%) del valor del contrato                |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo                                    | Cien por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato                                                                                                  | Plazo del contrato y tres (3) años más.                                                                   | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.         |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción                                                                                                                                                                                                                | Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. | cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato           |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

**Póliza según suscripción del contrato**


| Póliza de Cumplimiento                | CV-100030206          |             |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Expedida por                          | SEGUROS MUNDIAL       |             |                     |
| Fecha de expedición                   | 07 DE FEBRERO DE 2023 |             |                     |
| Fecha de aprobación                   | 10 DE FEBRERO DE 2023 |             |                     |
| AMPARO                                | VIGENCIA              |             | VALOR ASEGURADO     |
|                                       | Fecha Inicial         | Fecha Final |                     |
| Cumplimiento de Contrato (10%)        | 15/01/2023            | 10/04/2024  | \$2.692.913.491,80  |
| Buen manejo de anticipo (30%)         | 15/01/2023            | 15/04/2024  | \$8.078.740.475,40  |
| Anticipo                              |                       |             |                     |
| Salarios y Prestaciones Sociales (5%) | 15/01/2023            | 15/12/2026  | \$1.346.456.745,90  |
| Estabilidad de la obra (30%)          | 15/12/2023            | 15/12/2028  | \$13.464.567.459,00 |

**Póliza ajustada con acta modificatoria 1, se ajusta amparo de estabilidad de la obra al 50%**

| Póliza de Cumplimiento                | CV-100030206          |             |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Expedida por                          | SEGUROS MUNDIAL       |             |                     |
| Fecha de expedición                   | 10 DE FEBRERO DE 2023 |             |                     |
| Fecha de aprobación                   | 28 DE FEBRERO DE 2023 |             |                     |
| AMPARO                                | VIGENCIA              |             | VALOR ASEGURADO     |
|                                       | Fecha Inicial         | Fecha Final |                     |
| Cumplimiento de Contrato (10%)        | 10/02/2023            | 15/04/2024  | \$2.692.913.491,80  |
| Buen manejo de anticipo (30%)         | 10/02/2023            | 15/04/2024  | \$8.078.740.475,40  |
| Anticipo                              |                       |             |                     |
| Salarios y Prestaciones Sociales (5%) | 10/02/2023            | 15/12/2026  | \$1.346.456.745,90  |
| Estabilidad de la obra (50%)          | 15/12/2023            | 15/12/2028  | \$13.464.567.459,00 |

#### 1.1.4 DESCRIPCION DEL OBJETO

**Museo:** Contempla la construcción de un área de 1.737 m<sup>2</sup> de obra arquitectónica su distribución corresponde a una edificación de 4 pisos y un sótano, el sistema estructural propuesto para el museo es un sistema combinado (pórticos de concreto resistentes a momento y muros de concreto) con capacidad de disipación especial de energía DES, la cimentación es de losa de fundación en concreto reforzado, las losas de nivel de contrapiso serán aligeradas, las losas de entrepiso serán en concreto aligeradas en dos direcciones, las columnas serán en concreto reforzado, la cubierta estará soportada en pérgolas en cerchas de madera, escaleras en concreto reforzado, dicha construcción tendrá losas de entrepiso construidas en losas aligerada bidireccional de un espesor  $e=0.50$  m. Estas losas estarán apoyadas sobre un sistema de pórticos compuestos por columnas, muros y vigas.








Municipio de Villavicencio

14669

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

**Aprovechamiento económico:** Contempla la construcción de un área de 267 m<sup>2</sup> de obra arquitectónica su distribución corresponde a una edificación de 1 piso, el sistema estructural propuesto para el aprovechamiento económico son pórticos resistentes a momento con capacidad de disipación de energía especial DES, la cimentación son zapatas aisladas en concreto reforzado, las losas de nivel de contrapiso serán aligeradas, las losas de entrepiso será losa maciza sobre mejoramiento del suelo, La losa en concreto es de cubierta aligerada en dos direcciones. Estas losas estarán apoyadas sobre un sistema de pórticos compuestos por columnas, muros y vigas.



**Sala ambiental:** Contempla la construcción de un área de 295 m<sup>2</sup> de obra arquitectónica su distribución corresponde a una edificación de 1 piso, el sistema estructural propuesto para la sala ambiental son pórticos de madera con diagonales, la cimentación son zapatas aisladas en concreto reforzado, la losa de nivel de piso se encuentra aérea, las columnas serán en madera tipo ES6 o tipo C, la cubierta será en estructura de madera compuesta por cerchas y cargueras.








Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

**Pabellón de mamíferos:** Contempla la construcción de un área de 72 m<sup>2</sup> de obra arquitectónica su distribución corresponde a una edificación de 1 piso, el sistema estructural propuesto para el pabellón son pórticos de madera con diagonales, la cimentación son zapatas aisladas en concreto reforzado, la losa de nivel de piso se encuentra aérea, las columnas serán en madera tipo ES6 o tipo C, la cubierta será en estructura de madera compuesta por cerchas y cargueras.



**Pasos elevados o senderos tipo 1, 2, 3 y 4:** El contrato consiste en la construcción de pasos elevados para el urbanismo del parque Almaviva, los cuales evitan daños al ecosistema y se ajustan acorde a la topografía del mencionado parque. El diseño estructural es en sistema de vigas, riostra y pilotes en madera de uso residencial, que se comportan como un pórtico que poseen configuración regular en alzada y planta, compuesta por vigas, riostras y pilotes, en secciones circulares de madera tipo C o ES6 según NSR-10 y el sistema estructural está concebido en pórticos de madera arriostrados.







Municipio de Villavicencio

14671

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.



**Puentes en concreto 1, 2 y 3:** El contrato consiste en la construcción de tres estructuras de pasos en concreto sobre caño, armadillo, arrocito y Rosa blanca los cuales cuentan con una Franja de Protección Hídrica (FPH) delimitada a través de pronunciamiento emitido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA)








Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.



**Construir urbanismo sobre la calle 2:** El contrato consiste en la construcción de 12.238 m<sup>2</sup> de obra de urbanismo sobre el acceso peatonal, incluye todas las obras previstas para lograr de manera armónica la conexión de dichos espacios entre sí, y de igual forma la conexión con las condiciones de movilidad del entorno, en el Parque Metropolitano Almaviva



**Construir urbanismo sobre la calle 5:** Consiste en la construcción de 1582,87 m<sup>2</sup> de obra de urbanismo sobre el acceso peatonal o borde lindero en la calle 5, incluye obras de urbanismo para lograr de manera armónica la conexión de dichos espacios entre sí, y de igual forma la conexión con las condiciones de movilidad del entorno, en el Parque Metropolitano Almaviva





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.







Municipio de Villavicencio

14674

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

1.1.5 ALCANCE

El contratista deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-012-2022.

|                                                                             | CONDICION CONTRACTUAL | CONDICION MODIFICATORIA | % INCIDENCIA |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| CONSTRUIR MUSEO                                                             | \$ 9.649.165.622,00   | \$ 10.206.471.810,00    | 37,90%       |
| CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 1                                       | \$ 501.358.558,00     | \$ 504.250.267,00       | 1,87%        |
| CONSTRUIR SALA AMBIENTAL                                                    | \$ 901.423.641,00     | \$ 901.423.641,00       | 3,35%        |
| CONSTRUIR PABELLON MAMÍFEROS                                                | \$ 197.449.974,00     | \$ 197.449.974,00       | 0,73%        |
| DISPOSICIÓN FINAL                                                           | \$ 196.200.651,00     | \$ 5.620.700,00         | 0,02%        |
| CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 2                                        | \$ 2.278.325.930,00   | \$ 2.054.496.540,00     | 7,63%        |
| CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5                                        | \$ 398.919.192,00     | \$ 528.000.865,00       | 1,96%        |
| CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1                                            | \$ 176.737.211,00     | \$ 392.692.081,00       | 1,46%        |
| CONSTRUIR RED HIDROSANITARIA - RCI - URBANISMO                              | \$ 443.419.447,00     | \$ 443.419.447,00       | 1,65%        |
| CONSTRUIR REDES ELÉCTRICAS URBANISMO                                        | \$ 2.581.468.154,00   | \$ 2.621.909.580,00     | 9,74%        |
| CONSTRUIR COLECTOR                                                          | \$ 522.345.404,00     | \$ 537.802.821,00       | 2,00%        |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 1                                                    | \$ 3.365.061.652,00   | \$ 2.891.125.781,00     | 10,74%       |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 2                                                    | \$ 1.586.666.627,00   | \$ 1.140.241.192,00     | 4,23%        |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 3                                                    | \$ 1.370.996.766,00   | \$ 1.480.844.377,00     | 5,50%        |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 4                                                    | \$ 717.325.504,00     | \$ 1.137.331.597,00     | 4,22%        |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1                                              | \$ 189.483.301,00     | \$ 189.483.301,00       | 0,70%        |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2                                              | \$ 642.863.045,00     | \$ 645.624.879,00       | 2,40%        |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3                                              | \$ 337.786.259,00     | \$ 339.364.450,00       | 1,26%        |
| CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)                                       | \$ 724.029.570,00     | \$ 404.977.643,00       | 1,50%        |
| VIA DE ACCESO                                                               | \$ 0,00               | \$ 91.438.636,00        | 0,34%        |
| CERRAMIENTO LOTE ALCALDIA                                                   | \$ 0,00               | \$ 54.521.457,00        | 0,20%        |
| MANEJO DE AGUAS                                                             | \$ 0,00               | \$ 12.535.260,00        | 0,05%        |
| COSTO TOTAL DE OBRA                                                         | \$ 26.781.026.508,00  | \$ 26.781.026.299,00    |              |
| RETIE PARA BAJA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                         | \$ 25.000.000,00      | \$ 25.000.000,00        | 0,09%        |
| RETIE PARA MEDIA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                        | \$ 10.008.410,00      | \$ 10.008.410,00        | 0,04%        |
| RETIE PARA USO FINAL (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                            | \$ 22.100.000,00      | \$ 22.100.000,00        | 0,08%        |
| RETIAP (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                                          | \$ 22.500.000,00      | \$ 22.500.000,00        | 0,08%        |
| INSPECCION Y/O CERTIFICACION DE OPERADOR DE RED (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR | \$ 5.500.000,00       | \$ 5.500.000,00         | 0,02%        |
| IMPLEMENTACIÓN PMA (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                              | \$ 28.000.000,00      | \$ 28.000.000,00        | 0,10%        |
| IMPLEMENTACIÓN PMT (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                              | \$ 35.000.000,00      | \$ 35.000.000,00        | 0,13%        |

|                      |                      |         |
|----------------------|----------------------|---------|
| \$ 26.929.134.918,00 | \$ 26.929.134.709,00 | 100,00% |
|----------------------|----------------------|---------|





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**



**1.1.6 LOCALIZACION DE LA OBRA**

El proyecto se localiza en el aérea urbana del municipio de Villavicencio en la comuna 7, entre la proyección de la Calle 2 – Calle 5 y Parque Los Fundadores. Con accesos de corredores viales de orden nacional, como la vía Bogotá – Villavicencio y conexiones intermunicipales Villavicencio – Acacias y Villavicencio – Puerto López. Por parte, se encuentra entre dos puntos de atracción comercial como el Centro Comercial VIVA y Homecenter y se sitúa en un punto de referencia histórica como lo es la empresa de infraestructura logística y de servicios Almayviva S.A.







Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.





Municipio de Villavicencio

14677

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.


## 1.2 INFORME TECNICO

### 1.2.1 CRONOGRAMA

A la fecha del presente informe mensual No 6 el cual comprende el periodo en tiempo del 10 de julio de 2023 al 9 de agosto del 2023, han transcurrido ciento cincuenta (150) días de ejecución del contrato, correspondiente al 57.14% del plazo contractual en días o 57.14% del plazo contractual en meses del contrato No. 3950 de 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

| OBJETO                                                                             | PLAZO ACTUAL                       | ACTA DE INICIO | PLAZO TRANSCURRIDO        | % DE TIEMPO TRANSCURRIDO |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS | 10/02/2023     | Ciento ochenta (180) días | 57.14%                   |
|                                                                                    |                                    |                | Seis (6) meses            | 57.14%                   |

El flujo de caja de inversión para cada uno de los meses de ejecución del contrato, según la reprogramación y modificatoria de obra con fecha del 14 de junio del 2023 de es el siguiente:



De igual forma en el presente informe se refleja un porcentaje ejecutado acumulado del 18.66 % frente a un avance programado del 15.17%, el análisis de avance del contrato es el siguiente:





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| RESUMEN DE AVANCE                           |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN                                 | VALOR                |
| Valor del contrato                          | \$ 26,929,134,918.00 |
| Valor del contrato (Modificatoria 14/06/23) | \$ 26,929,134,708.00 |
| Valor programado acumulado mes 6            | \$ 5,027,511,441.03  |
| Valor ejecutado acumulado mes 6             | \$ 4,085,417,345.38  |
| Porcentaje programado acumulado mes 6       | 18.66%               |
| Porcentaje ejecutado acumulado mes 6        | 15.17%               |
| Atraso (-) o avance (+) recursos            | -\$ 942,094,095.65   |
| Atraso (-) o avance (+) porcentual          | -3.49%               |

**Grafica avance programado vs físico**

| MES | FECHA            | REPROGRAMADO SEGÚN MODIFICATORIA |        |                      |         | EJECUTADO           |       |                     |        |
|-----|------------------|----------------------------------|--------|----------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|--------|
|     |                  | MENSUAL                          |        | ACUMULADO            |         | MENSUAL             |       | ACUMULADO           |        |
| 1   | 10-FEB // 09-MAR | \$ 156,337,321.00                | 0.58%  | \$ 156,337,321.00    | 0.58%   | \$ 366,449,367.00   | 1.36% | \$ 366,449,367.00   | 1.36%  |
| 2   | 10-MAR // 09-ABR | \$ 479,938,152.00                | 1.78%  | \$ 636,275,473.00    | 2.36%   | \$ 445,196,787.00   | 1.65% | \$ 811,646,154.00   | 3.01%  |
| 3   | 10-ABR // 09-MAY | \$ 318,717,960.00                | 1.18%  | \$ 954,993,433.00    | 3.55%   | \$ 188,778,238.00   | 0.70% | \$ 1,000,424,392.00 | 3.72%  |
| 4   | 10-MAY // 09-JUN | \$ 483,105,891.00                | 1.79%  | \$ 1,438,099,324.00  | 5.34%   | \$ 604,486,177.00   | 2.24% | \$ 1,604,910,569.00 | 5.96%  |
| 5   | 10-JUN // 09-JUL | \$ 1,342,288,284.00              | 4.98%  | \$ 2,780,387,608.00  | 10.32%  | \$ 1,571,467,245.33 | 5.84% | \$ 3,176,377,814.33 | 11.80% |
| 6   | 10-JUL // 09-AGO | \$ 2,954,053,414.00              | 10.97% | \$ 5,734,441,022.00  | 21.29%  | \$ 909,039,531.05   | 3.38% | \$ 4,085,417,345.38 | 15.17% |
| 7   | 10-AGO // 09-SEP | \$ 221,045,267.91                | 13.68% | \$ 9,418,842,031.00  | 34.98%  |                     |       |                     |        |
| 8   | 10-SEP // 09-OCT | \$ 214,679,455.30                | 13.29% | \$ 12,997,137,143.00 | 48.26%  |                     |       |                     |        |
| 9   | 10-OCT // 09-NOV | \$ 311,170,109.10                | 19.26% | \$ 18,183,746,541.00 | 67.52%  |                     |       |                     |        |
| 10  | 10-NOV // 09-DEC | \$ 254,424,477.23                | 15.75% | \$ 22,424,515,002.00 | 83.27%  |                     |       |                     |        |
| 11  | 10-DIC // 24-DIC | \$ 270,254,206.13                | 16.73% | \$ 26,929,134,708.00 | 100.00% |                     |       |                     |        |



**Ruta Crítica:** Durante el periodo se ha presentado un retraso de lo ejecutado frente a lo programado de 3.49% que equivale a \$ 942,094,095.65, no obstante, debemos indicar que la reprogramación está realizada con fecha del 14 de junio del 2023, y que a partir de la semana 24, las inversiones semanales serán del orden de alrededor de \$ 1.000.000.000,00, por lo que es necesario que el contratista ponga en rigor el plan de contingencia, con el fin de no generar retrasos en la ejecución de la obra, además de lo anterior expuesto, es necesario aclarar que este mes se vio afectado debido a la contingencia regional que presentaron la Vía Bogotá – Villavicencio, debido a las fuertes lluvias presentadas en este periodo, que afectaron tanto el suministro de materiales como la ejecución de obra; que aunque hubo inversiones en este periodo, no tuvieron el impacto necesario para mitigar o empatar la programación de obra.





Municipio de Villavicencio

14679

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

**Áreas Problemáticas y Medidas Correctivas:** Al periodo de corte se presenta un retraso, es necesario aclarar que los meses de mayor inversión corresponden a los de mayor precipitación, por lo anterior el contratista debe implementar todas las acciones que permitan garantizar el cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro de los tiempos que comprende el cronograma inicial. Aun así, y en pro del desarrollo de la obra, se sugiere al contratista de obra implementar una reprogramación al contrato de obra, basado en la problemática debido a la contingencia en la Vía Bogotá – Villavicencio, así como en las precipitaciones fuertes durante este periodo de tiempo.

### 1.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo de tiempo el cual corresponde al #6 que comprende desde el 10 de julio al 9 de agosto, el contratista lleva un porcentaje ejecutado del 15.17%

- MUSEO:**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                          | UND   | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------|-------|----------|
| 4    | 1.1.2.3    | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 44198.46 |

Este ítem consiste en el sobre acarreo de material realizado en el museo.

| DESCRIPCION                           |            |
|---------------------------------------|------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 44198.46   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8387.84.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 7362.16.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 15750.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 35.63%     |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 7    | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 133.94   |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 133.94 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 33.39  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 25.20  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 25.20  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 83.79  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 62.56% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                             | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| 8    | 1.2.2.1    | EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO. Inc retiro 5 kms | M3  | 13572.00 |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra con maquinaria, empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13572.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 531.27.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 6595.93   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 1              | 944.23    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 2              | 5392.34   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13463.77  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.20%    |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                   | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 9    | 1.3.1.1    | CONCRET012.6 MPa, (1800 psi) Solado, limpieza | M3  | 98.93    |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 98.93  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 4.81   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 5.19   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 52.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 36.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 98.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.06% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD   |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 28   | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60) | KG  | 261.542,77 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del museo.

| DESCRIPCION                           |            |
|---------------------------------------|------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 261.542,77 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 25252.40   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 16.250.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 27.020.20  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 68523.40   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 26.20%     |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------|-----|----------|
| 69   | 1.8.2.5    | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE | UN  | 12.00    |

Este ítem consiste en la instalación de codo de 4" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 12.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 2.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 4.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 33.33% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------|-----|----------|
| 74   | 1.8.2.10   | YEE D=4" PVC SANITARIO | UN  | 23.00    |

Este ítem consiste en la instalación de yee de 4" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |       |
|---------------------------------------|-------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 23.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 1.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 2.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 8.70% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| 84   | 1.8.3.6    | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML  | 41.30    |

Este ítem consiste en la instalación de tubería de 4" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 41.30   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 24.80   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 16.50   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 41.30   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |





Municipio de Villavicencio

14681

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------|-----|----------|
| 86   | 1.8.3.8    | CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE | UN  | 21.00    |

Este ítem consiste en la instalación de codo de 3" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 21.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 9.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 11.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 52.38% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1 MUSEO  | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT, CARG, TRAN 5KM | M3  | 1053,09  |

Este ítem consiste en la instalación de relleno de río en el museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1053,09 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 177,31  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 872,69  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1050.00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.71%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP6  | NP6 MUSEO  | CONCRETO MURO PANTALLA 20.7 MPa, (3000 psi) PREMEZ | M3  | 40.86    |

Este ítem consiste en la fundida de concreto premezclado para pantallas en el museo.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 40.86  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 13.60  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13.60  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 33.28% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP7  | NP7 MUSEO  | PLACA SUBPRESION ALIGIGERADA e=1.00, C 34.5MPa(5000)RECUBRIM INF e=0.20M RECUBRIM SUP e=0.07m PREMEZ | M2  | 1.642,52 |

Este ítem consiste en la fundida de concreto premezclado para pantallas en el museo.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.642,52 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 78.50    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 78.50    |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 4.78%    |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

• **APROVECHAMIENTO ECONOMICO**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 375  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 13.80    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería de aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.76   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 4.32   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 2              | 6.53   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13.61  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 98.62% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------|-----|----------|
| 381  | 1.4.4.3    | CORTES DE PISO (JUNTA) | ML  | 30.96    |

Este ítem consiste en realizar corte al piso o juntas de dilatación.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 30.96   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 4.96    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 26.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 30.96   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 384  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 6.664,17 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 6.664,17 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2701,05  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 289,46   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 3252,42  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 6242,93  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 93.68%   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 385  | 1.5.1.5    | MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa | KG  | 645.37   |

Este ítem consiste en la instalación de la malla electrosoldada para el refuerzo de concretos, elaboración de cimentaciones, muro de carga, pavimentaciones y pisos.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 645.37  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 280,33  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 365,04  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 645.37  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| 399  | 1.5.1.5    | TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC | ML  | 7.04     |

Este ítem consiste en la instalación de tubería sanitaria 2" para el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7.04   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.05   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 4.60   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 5.65   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 80.26% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                    | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| 417  | 1.10.1.2   | PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ | M3  | 27.41    |

Este ítem consiste en la fundida de placa de contrapiso en el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 27.41   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.88    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 26.53   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 27.41   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

• **SALA AMBIENTAL**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 496  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60) | KG  | 4.972,36 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación de la sala ambiental.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 4972,36 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2413,54 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 955,45  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 1238,21 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 4607,20 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 92.66%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------|-----|----------|
| 498  | 1.7.1.1    | BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4 | M2  | 156.96   |

Este ítem consiste en la instalación de bloque en concreto para el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 156.96 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 57.79  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 98.41  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 156.20 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.52% |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

• **PABELLON DE MAMIFEROS**

| ITEM                                                                                                      | N° DE PAGO | DESCRIPCION                      | UND | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|----------|
| 597                                                                                                       | 1.1.2.1    | BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4 | M2  | 112.66   |
| Este ítem consiste en la instalación de bloque de cemento para la construcción del pabellón de mamíferos. |            |                                  |     |          |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                                        |            |                                  |     |          |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                                                                      |            | 112.66                           |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6                                                                                  |            | 73.18                            |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5                                                                                  |            | 3.18                             |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4                                                                                  |            | 20.14                            |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA                                                                              |            | 96.50                            |     |          |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA                                                                     |            | 85.66%                           |     |          |

• **URBANISMO CALLE 2**

| ITEM                                                                 | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 619                                                                  | 1.7.1.2    | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS | ML  | 2275.27  |
| Este ítem consiste en la fundida de andén en concreto en la calle 2. |            |                                                    |     |          |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                   |            |                                                    |     |          |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                                 |            | 2275.27                                            |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6                                             |            | 212.22                                             |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4                                             |            | 330.00                                             |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3                                             |            | 1015.18                                            |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA                                         |            | 1557.40                                            |     |          |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA                                |            | 68.45%                                             |     |          |

| ITEM                                                                                          | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 632                                                                                           | 3.3.1.1    | SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km | M3  | 1366.16  |
| Este ítem consiste en la instalación de sub base granular para el mejoramiento de la calle 2. |            |                                                  |     |          |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                            |            |                                                  |     |          |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                                                          |            | 1366.16                                          |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6                                                                      |            | 20.12                                            |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5                                                                      |            | 385.80                                           |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4                                                                      |            | 186.00                                           |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA                                                                  |            | 591.92                                           |     |          |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA                                                         |            | 43.33%                                           |     |          |

• **URBANISMO CALLE 5**

| ITEM                                                           | N° DE PAGO | DESCRIPCION                          | UND | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 637                                                            | 1.1.2.3    | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M2  | 3502.46  |
| Este ítem consiste en el sobreacarreo realizado en la calle 5. |            |                                      |     |          |
| <b>DESCRIPCION</b>                                             |            |                                      |     |          |
| CANTIDAD CONTRACTUAL                                           |            | 3502.46                              |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6                                       |            | 952.96                               |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5                                       |            | 2549.50                              |     |          |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA                                   |            | 3502.46                              |     |          |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA                          |            | 100.00%                              |     |          |



Municipio de Villavicencio

14685

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                    | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| 652  | 2.1.2.1    | EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms | M3  | 167,87   |

Este ítem consiste en la remoción de tierra con maquinaria como retroexcavadora en llantas u orugada.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 167,87 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 32.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 50.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 84.20  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 167.00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.48% |

| ITEM | N° DE PAGO                    | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP3  | NP3 -<br>URBANISMO<br>CALLE 5 | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT,CARG,TRAN 5KM | M3  | 442.81   |

Este ítem consiste en realizar relleno con material de rio tamaño máximo de 3"

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 442.81 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 83.26  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 219.47 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 302.73 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 68.37% |

• SENDERO A NIVEL TIPO I

| ITEM | N° DE PAGO               | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1 -<br>SENDEROS<br>NT1 | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS | ML  | 814.52   |

Este ítem consiste en la instalación de bordillo prefabricado A-80 para la calle segunda según las especificaciones técnicas.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 814.52 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 189.45 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 136.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 325.45 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 39.96% |

• COLECTOR

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 775  | 6.1        | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 8299.00  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del colector.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 8299.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 243.75  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 243.75  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 2.94%   |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                         | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| 776  | 6.2        | ACERO ESTRUCT. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint | KG  | 7852.00  |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el colector.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7852.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1542,00 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1542,00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 24.85%  |

• **SENDERO TIPO 1**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 788  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 6754.37  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación de las zapatas del sendero tipo 1.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 6754.37 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1252,92 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 501.08  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1754.00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 25.97%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD  |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 789  | 1.5.1.2    | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin | KG  | 82.070,93 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación de las zapatas del sendero tipo 1.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 82.070,93 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 378.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 378.00    |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 0.46%     |

• **SENDERO TIPO 3**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 812  | 1.1.3.1    | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano | M2  | 299.75   |

Este ítem consiste en realizar localización y replanteo del sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 299.75  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 37.61   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 262.14  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 27.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 818  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 574.84   |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 574.84  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 143.71  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 431.13  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 574.84  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 819  | 1.5.1.2    | ACERO ESTRUCT. ASTM A-572G50 C.Incl sumi,monta, pint | KG  | 36238.66 |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 36238.66 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8650.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 1040.52  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 9690.52  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 26.74%   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                         | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| 820  | 1.5.1.3    | ACERO ESTRUCT. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint | KG  | 4905.44  |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 4905.44 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 835.74  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 99.79   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 935.53  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 19.07%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 821  | 1.5.1.4    | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin | KG  | 16197.63 |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 16197.63 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 630.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 630.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 3.89%    |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

• **SENDERO TIPO 4**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 830  | 1.2.1      | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 21.00    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del sendero tipo 4.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 21.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8.71   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 8.71   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 41.48% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 831  | 1.3.1.1    | CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza | M3  | 1.35     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.35   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.40   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.40   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 29.63% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 832  | 1.3.1.2    | CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler | M3  | 7.88     |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para zapatas del sendero tipo 4.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7.88   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.90   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.90   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 11.42% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 835  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 2020.95  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del sendero tipo 4.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 2020.95 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 591.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 591.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 29.24%  |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

• **PUENTE EN CONCRETO I**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 841  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 34.56    |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 34.56   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 6.56    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 28.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 34.56   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 842  | 1.3.1.1    | CONCRETO 13.8 Mpa, (2000psi), solado conc limpie | M3  | 1.08     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.08   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.10   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 0.27   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.37   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 34.42% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 843  | 1.3.2      | CONCRETO ZAPATA 27,6 MPa (4000 psi) Premezcla Aceler | M3  | 10.80    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para zapatas del Puente en concreto 1.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 10.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.70   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 2.70   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 5.40   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 50.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 844  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ | M3  | 2.66     |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 1.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 2.66    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.66    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 2.66    |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 849  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 5573.17  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del puente concreto 1.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 5573.17 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1255.00 |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1255.00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 22.52%  |

• **PUENTE EN CONCRETO 2**

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 853  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 60.48    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 60.48   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 9.65    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 50.83   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 60.48   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 854  | 1.3.1.1    | CONCRETO 13.8 Mpa, (2000psi), solado conc limpie | M3  | 1.89     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.89   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 0.81   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1.81   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 95.77% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 856  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ | M3  | 36.27    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 2.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 36.27  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 15.40  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 15.40  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 42.45% |



Municipio de Villavicencio

14691

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

• PUEENTE EN CONCRETO 3

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 868  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ | M3  | 13.37    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 3.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13.37  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.82   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 3.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 3.82   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 28.57% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 874  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 8956.35  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del puente en concreto 4.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 8956.35 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 4358.60 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 819.40  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 5178.00 |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 57.81%  |

| ITEM | N° DE PAGO      | DESCRIPCION                                           | UND | CANTIDAD |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1<br>PUENTE 2 | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT, CARG,TRANS 5KMS | M3  | 25.92    |

Este ítem consiste en realizar relleno con material de rio del Puente en concreto 4.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 25.92   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 17.28   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 8.64    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 25.92   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

• ZONAS VERDES

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 879  | 1.3.1      | TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo | UN  | 139.00   |

Este ítem consiste en realizar tala de los arboles clase III.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 139.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 14.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 125.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 139.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |





Municipio de Villavicencio

14692

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 881  | 1.5.1      | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m) No incluye desenraice ni transporte residuos | UN  | 10.00    |

Este ítem consiste en realizar tala de los arboles clase V.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 10.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 7.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 3.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 10.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

• Análisis de ejecución por capítulo:

| CAPITULOS                                                                   | CONDICION CONTRACTUAL | CONDICION MODIFICATORIA | % EJE   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| CONSTRUIR MUSEO                                                             | \$ 9,649,165,622.00   | \$ 10,206,471,810.00    | 16.526% |
| CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 1                                       | \$ 501,358,558.00     | \$ 504,250,267.00       | 28.416% |
| CONSTRUIR SALA AMBIENTAL                                                    | \$ 901,423,641.00     | \$ 901,423,641.00       | 9.923%  |
| CONSTRUIR PABELLON MAMÍFEROS                                                | \$ 197,449,974.00     | \$ 197,449,974.00       | 12.175% |
| DISPOSICIÓN FINAL                                                           | \$ 196,200,651.00     | \$ 5,620,700.00         | 0.000%  |
| CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 2                                        | \$ 2,278,325,930.00   | \$ 2,054,496,540.00     | 32.231% |
| CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5                                        | \$ 398,919,192.00     | \$ 528,000,865.00       | 31.456% |
| CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1                                            | \$ 176,737,211.00     | \$ 392,692,081.00       | 9.720%  |
| CONSTRUIR RED HIDROSANITARIA - RCI - URBANISMO                              | \$ 443,419,447.00     | \$ 443,419,447.00       | 0.000%  |
| CONSTRUIR REDES ELÉCTRICAS URBANISMO                                        | \$ 2,581,468,154.00   | \$ 2,621,909,580.00     | 8.225%  |
| CONSTRUIR COLECTOR                                                          | \$ 522,345,404.00     | \$ 537,802,821.00       | 8.868%  |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 1                                                    | \$ 3,365,061,652.00   | \$ 2,891,125,781.00     | 1.865%  |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 2                                                    | \$ 1,586,666,627.00   | \$ 1,140,241,192.00     | 0.998%  |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 3                                                    | \$ 1,370,996,766.00   | \$ 1,480,844,377.00     | 19.669% |
| CONSTRUIR SENDERO TIPO 4                                                    | \$ 717,325,504.00     | \$ 1,137,331,597.00     | 1.467%  |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1                                              | \$ 189,483,301.00     | \$ 189,483,301.00       | 14.156% |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2                                              | \$ 642,863,045.00     | \$ 645,624,879.00       | 13.272% |
| CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3                                              | \$ 337,786,259.00     | \$ 339,364,450.00       | 21.953% |
| CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)                                       | \$ 724,029,570.00     | \$ 404,977,643.00       | 78.801% |
| VIA DE ACCESO                                                               | \$ -                  | \$ 91,438,636.00        | 99.916% |
| CERRAMIENTO LOTE ALCALDIA                                                   | \$ -                  | \$ 54,521,457.00        | 60.885% |
| MANEJO DE AGUAS                                                             | \$ -                  | \$ 12,535,260.00        | 65.000% |
| COSTO TOTAL DE OBRA                                                         | \$ 26,781,026,508.00  | \$ 26,781,026,299.00    | 15.171% |
| RETIE PARA BAJA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                         | \$ 25,000,000.00      | \$ 25,000,000.00        | 0.000%  |
| RETIE PARA MEDIA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                        | \$ 10,008,410.00      | \$ 10,008,410.00        | 0.000%  |
| RETIE PARA USO FINAL (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                            | \$ 22,100,000.00      | \$ 22,100,000.00        | 0.000%  |
| RETILAP (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                                         | \$ 22,500,000.00      | \$ 22,500,000.00        | 0.000%  |
| INSPECCION Y/O CERTIFICACION DE OPERADOR DE RED (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR | \$ 5,500,000.00       | \$ 5,500,000.00         | 0.000%  |
| IMPLEMENTACIÓN PMA (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                              | \$ 28,000,000.00      | \$ 28,000,000.00        | 0.000%  |
| IMPLEMENTACIÓN PMT (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR                              | \$ 35,000,000.00      | \$ 35,000,000.00        | 0.000%  |
| TOTAL                                                                       | \$ 26,929,134,918.00  | \$ 26,929,134,709.00    | 15.171% |





Municipio de Villavicencio

14693

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

1.2.3 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2.3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente informe mensual No 6 correspondiente al periodo 10 de julio de 2023 al 9 de agosto del 2023 el contratista de obra hace entrega de certificados de calidad de las empresas encargadas del suministro de los materiales de obra.

1.2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

| Fecha      | Ensayo realizado por | Material          | Nombre Prueba / Ensayo                        | Ubicación | Lab                | Norma / Espec.    | Resultados        |            | Análisis de Resultados | Obs / Decisiones                       |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------------------|
|            | C/I*                 |                   |                                               |           |                    |                   | % Cump            | % Obtenido |                        |                                        |
| 15/07/2023 | I                    | CONCRETO 4000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 114.20%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 15/07/2023 | I                    | CONCRETO 3000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 118.20%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 15/07/2023 | I                    | CONCRETO 3000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 118.70%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 15/07/2023 | I                    | CONCRETO 3000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 106.90%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 24/07/2023 | I                    | CONCRETO 3000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 102.20%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 24/07/2023 | I                    | CONCRETO 4000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 104.50%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 24/07/2023 | I                    | CONCRETO 4000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION         | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INV-E-410         | 100%              | 101.70%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 1/2"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A                                    |
| 28/07/2023 | I                    | ARENA             | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA  | Ingegar Ingeniería | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A                                    |





Municipio de Villavicencio

14694

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| Fecha      | Ensayo realizado por | Material          | Nombre Prueba / Ensayo                        | Ubicación                    | Lab                | Norma / Espec.    | Resultados        |            | Análisis de Resultados | Obs / Decisiones |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|
|            | C / I*               |                   |                                               |                              |                    |                   | % Cump            | % Obtenido |                        |                  |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 3/4"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 1/2"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | ARENA             | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 3/4"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 1/2"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | ARENA             | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 28/07/2023 | I                    | GRAVA 3/4"        | ENSAYO DE CLASIFICACION, (GRADACION, HUMEDAD) | ALMAVIVA                     | Ingegar Ingenieria | INVIAS-ART.630-22 | VER INFORME ANEXO |            | S                      | N/A              |
| 03/08/2023 | I                    | BASE GRANULAR     | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA        | PMAY - CALLE 2               | Ingegar Ingenieria | E-161-13          | 90%               | 96.42%     | S                      | N/A              |
| 03/08/2023 | I                    | BASE GRANULAR     | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA        | PMAY - CALLE 2               | Ingegar Ingenieria | E-161-13          | 90%               | 95.08%     | S                      | N/A              |
| 03/08/2023 | I                    | SUB-BASE GRANULAR | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA        | PMAY - SENDERO CALLE 2 PARQ. | Ingegar Ingenieria | E-161-13          | 90%               | 94.76%     | S                      | N/A              |
| 03/08/2023 | I                    | SUB-BASE GRANULAR | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA        | PMAY - SENDERO CALLE 2 PARQ. | Ingegar Ingenieria | E-161-13          | 90%               | 98.48%     | S                      | N/A              |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| Fecha      | Ensayo realizado por | Material          | Nombre Prueba / Ensayo                 | Ubicación                        | Lab                | Norma / Espec. | Resultados |            | Análisis de Resultados | Obs / Decisiones                       |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------------------|----------------------------------------|
|            | C / I*               |                   |                                        |                                  |                    |                | % Cump     | % Obtenido |                        |                                        |
| 03/08/2023 | I                    | SUB-BASE GRANULAR | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA | PMAY - SENDERO CALLE 2 PARQ.     | Ingegar Ingeniería | E-161-13       | 90%        | 99.31%     | S                      | N/A                                    |
| 03/08/2023 | I                    | BASE GRANULAR     | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA | PMAY - SENDERO CALLE 2 CAMP.OBRA | Ingegar Ingeniería | E-161-13       | 90%        | 95.86%     | S                      | N/A                                    |
| 03/08/2023 | I                    | BASE GRANULAR     | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA | PMAY - SENDERO CALLE 2 CAMP.OBRA | Ingegar Ingeniería | E-161-13       | 90%        | 96.54%     | S                      | N/A                                    |
| 03/08/2023 | I                    | SUB-BASE GRANULAR | DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA | PMAY - SENDERO CALLE 2 CAMP.OBRA | Ingegar Ingeniería | E-161-13       | 90%        | 97.99%     | S                      | N/A                                    |
| 05/08/2023 | I                    | CONCRETO 4000 PSI | ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION  | ALMAVIVA                         | Ingegar Ingeniería | INV-E-410      | 100%       | 111.00%    | S                      | 3 CILINDROS FALLADOS 7-14-28, CUMPLEN. |

En el presente periodo que comprende el informe mensual No 6 se realizaron ensayos de laboratorios de resistencia la compresión de cilindros, dichos ensayos realizados por la interventoría validando la calidad respecto a los resultados de laboratorio presentados por el contratista de obra correspondientes al periodo, se anexa al presente informe documento de control ensayos y pruebas de laboratorio.





Se adjunta al presente informe como anexo a la carpeta el registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo certificado en formatos establecido por la entidad.

#### 1.2.5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LIGADO A COORDENADAS CERTIFICADAS

Las coordenadas de rastreo usadas para el traslado de la coordenada de la placa conocida al sitio del proyecto fueron los siguientes

| NOMBRE DEL PUNTO       | GPS-01          | ONDULACION GEOIDAL | 18.2             | CENTRAL |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|
|                        |                 | LATITUD            | LONGITUD         | ALTURA  |
| SISTEMA DE COORDENADAS | ORIGEN NACIONAL | 2.013.514.191      | 4.929.455.471    | 436.090 |
|                        | GAUSS KRUGER    | 947.582.338        | 1.049.040.419    | 436.090 |
|                        | GEOGRAFICAS     | 4°07'19.40066" N   | 3°38'09.02325" W | 454.29  |

| NOMBRE DEL PUNTO       | GPS-02          | ONDULACION GEOIDAL | 18.2              | CENTRAL |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|
|                        |                 | LATITUD            | LONGITUD          | ALTURA  |
| SISTEMA DE COORDENADAS | ORIGEN NACIONAL | 2.013.405.685      | 4.929.585.019     | 431.217 |
|                        | GAUSS KRUGER    | 947.473.870        | 1.049.170.132     | 431.217 |
|                        | GEOGRAFICAS     | 4°07'15.86716" N   | 73°38'04.81969" W | 449.416 |

Se adjunta por parte del contratista de obra las carteras topográficas como anexo de las memorias de cálculo para el informe mensual N°6.

Se adjuntan al presente informe los planos topográficos de las actividades realizadas durante el presente periodo.

El siguiente cuadro fue el estado climático durante el periodo del informe:

[illegible]

Durante el presente periodo el estado climático ha tenido incidencia negativa sobre el proyecto debido a que las condiciones de lluvia intensa han sido del 36.00%, de lluvia moderada han sido del 56.00% y solamente se han presentado días totalmente soleados en un 8.00%, se adjunta al presente informe documento de control estado del tiempo para el periodo.

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

## 1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

## • SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

| ACTIVIDAD                                                                                                                                           | SEGUIMIENTO |    |             |    | OBSERVACIONES                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | 1ª Quincena |    | 2ª Quincena |    |                                                          |
|                                                                                                                                                     | SI          | NO | SI          | NO |                                                          |
| El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.                   |             | X  | X           |    | La carpeta se encuentra completa.                        |
| Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:                                                            | X           |    | X           |    | Sí han aportado la documentación respectiva              |
| · SOAT                                                                                                                                              |             |    |             |    |                                                          |
| · Seguro de automóviles contra todo riesgo                                                                                                          |             |    |             |    |                                                          |
| · Tarjeta de propiedad                                                                                                                              |             |    |             |    |                                                          |
| · Licencia de conducción de la persona responsable                                                                                                  |             |    |             |    |                                                          |
| El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.                                                          |             | X  |             | X  | Ha sido entregada de forma tardía                        |
| El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.                                                        |             | X  |             | X  | Se realiza solicitud de pago de seguridad social.        |
| Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.                                     |             | X  |             | X  | Se ha presentado seguridad social, de manera tardía.     |
| Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.                                                                      |             | X  |             | X  | No se ha evidenciado paz y salvos del personal retirado. |
| El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal. |             | X  |             | X  | Ya se realizó la solicitud de seguridad social.          |

## 1.3.1 LABORAL

## 1.3.1.1 REGISTRO DE PERSONAL

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | DIRECTOR DE OBRA      |
| DANIEL CASTRO GONZALEZ        | RESIDENTE DE OBRA N°1 |
| PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA    | RESIDENTE DE OBRA N°2 |
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | INGENIERO ESTRUCTURAL |
| MARIA DEL PILAR AREVALO       | INGENIERA AMBIENTAL   |
| HECTOR HERRERA TORRES         | INGENIERO HIDRAULICO  |
| CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ     | INGENIERO ELECTRICO   |
| RICARDO ERNESTO VENEGAS       | BIOLOGO               |
| SANDRA MARCELA IREGUI         | HSE N°1               |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN   | HSE N°2                            |
| DANIELA ALEJANDRA CASTILLO   | INGENIERA DE COSTOS Y PROGRAMACION |
| MARIA ALEJANDRA ORTIZ        | PSICOLOGA                          |
| JANCEL DUBIEL PIINTO ACOSTA  | AUX BIOLOGO                        |
| DANIELA LILIANA CRISTANCHO   | AUX DE INGENIERIA                  |
| DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FORERO | AUX DE ARQUITECTURA                |
| CAMILO ANDRES CABALLERO      | GERENTE DE OBRA                    |
| LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ    | AUXILIAR CONTABLE                  |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO    | ALMACENISTA                        |
| LAURA VALERIA CASTILLO       | AUXILIAR ADMINISTRATIVA            |
| LINA SANCHEZ                 | COORDINADORA ADMINISTRATIVO        |

Se anexa al presente informe el documento control personal obra.

**1.3.1.2 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

• **Personal Administrativo Julio**

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO                              | No TARJETA PROFESIONAL | PLANILLA SALUD | PLANILLA ARL |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | DIRECTOR DE OBRA                   | 17202-118844           | 9453950219     | 9453950219   |
| DANIEL CASTRO GONZALEZ        | RESIDENTE DE OBRA N°1              | 25202-160586           | 9454808205     | 9454808205   |
| PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA    | RESIDENTE DE OBRA N°2              | A71352012-1121844983   | 9454808205     | 9454808205   |
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | INGENIERO ESTRUCTURAL              | 17202-118844           | 9453950219     | 9453950219   |
| MARIA DEL PILAR AREVALO       | INGENIERA AMBIENTAL                | 25238-219647           | 9454457997     | 9454808644   |
| HECTOR HERRERA TORRES         | INGENIERO HIDRAULICO               | 25202- 198443          | 9453933068     | 9454808644   |
| CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ     | INGENIERO ELECTRICO                | CL205-66378            |                | 9454808644   |
| RICARDO ERNESTO VENEGAS       | BIOLOGO                            | 11446115               | 9453823001     | 9454808644   |
| SANDRA MARCELA IREGUI         | HSE N°1                            | 4561 DEL 2017          | 9454808644     | 9454808644   |
| BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN    | HSE N°2                            | 79987 DEL 2016         | 9454808205     | 9454808205   |
| DANIELA ALEJANDRA CASTILLO    | INGENIERA DE COSTOS Y PROGRAMACION | 25202-388851           | 9454808644     | 9454808644   |
| MARIA ALEJANDRA ORTIZ         | PSICOLOGA                          | 5407 DEL 2018          |                | 9454808205   |
| JANCEL DUBIEL PIINTO ACOSTA   | AUX BIOLOGO                        | ESTUDIANTE             | 9454808205     | 9454808205   |
| DANIELA LILIANA CRISTANCHO    | AUX DE INGENIERIA 2                | ESTUDIANTE             | 9454808205     | 9454808205   |
| CAMILO ANDRES CABALLERO       | GERENTE DE OBRA                    | 25202-793709           | 8626042716     | 9454808644   |
| KERLY MONTERO                 | COORDINADORA ADMINISTRATIVO        | 30.081.485             | 9454808205     | 9454808205   |
| KAREN VARGAS                  | AUXILIAR ADMINISTRATIVA            | 107162812              | 9454808205     | 9454808205   |
| LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ     | AUXILIAR CONTABLE                  | 1121916871             | 9454808205     | 9454808205   |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO     | ALMACENISTA                        | 86049565               | 9454808205     | 9454808205   |
| LAURA VALERIA CASTILLO        | AUX DE INGENIERIA 1                | 1006777017             | 9454808205     | 9454808205   |





Municipio de Villavicencio

14699

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

• Personal Administrativo Agosto

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO                              | No TARJETA PROFESIONAL | PLANILLA SALUD | PLANILLA ARL |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | DIRECTOR DE OBRA                   | 17202-118844           | 9455293703     | 9455293703   |
| DANIEL CASTRO GONZALEZ        | RESIDENTE DE OBRA N°1              | 25202-160586           | 9456132801     | 9456132801   |
| PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA    | RESIDENTE DE OBRA N°2              | A71352012-1121844983   | 9456132801     | 9456132801   |
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | INGENIERO ESTRUCTURAL              | 17202-118844           | 9455293703     | 9455293703   |
| MARIA DEL PILAR AREVALO       | INGENIERA AMBIENTAL                | 25238-219647           | 9456188293     | 9456133240   |
| HECTOR HERRERA TORRES         | INGENIERO HIDRAULICO               | 25202- 198443          | 9455285761     | 9456133240   |
| CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ     | INGENIERO ELECTRICO                | CL205-66378            | 9455151249     | 9456133240   |
| RICARDO ERNESTO VENEGAS       | BIOLOGO                            | 11446115               | 9455130669     | 9456133240   |
| SANDRA MARCELA IREGUI         | HSE N°1                            | 4561 DEL 2017          | 9456132801     | 9456132801   |
| BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN    | HSE N°2                            | 79987 DEL 2016         | 9456132801     | 9456132801   |
| DANIELA ALEJANDRA CASTILLO    | INGENIERA DE COSTOS Y PROGRAMACION | 25202-388851           | 9456132801     | 9456132801   |
| MARIA ALEJANDRA ORTIZ         | PSICOLOGA                          | 5407 DEL 2018          | 9456132801     | 9456132801   |
| JANCEL DUBIEL PIINTO ACOSTA   | AUX BIOLOGO                        | ESTUDIANTE             | 9456132801     | 9456132801   |
| KAREN ALEXANDRA ASTROS JARA   | AUX DE INGENIERIA 2                | 091037-0582239 CND     | 9456132801     | 9456132801   |
| CAMILO ANDRES CABALLERO       | GERENTE DE OBRA                    | 25202-793709           | 8626693677     | 9456133240   |
| KERLY MONTERO                 | COORDINADORA ADMINISTRATIVO        | 30.081.485             | 9456132801     | 9456132801   |
| KAREN VARGAS                  | AUXILIAR ADMINISTRATIVA            | 107162812              | 9456132801     | 9456132801   |
| LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ     | AUXILIAR CONTABLE                  | 1121916871             | 149763827      | 149763827    |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO     | ALMACENISTA                        | 86049565               | 9456132801     | 9456132801   |
| LAURA VALERIA CASTILLO        | AUX DE INGENIERIA 1                | 1006777017             | 9456132801     | 9456132801   |

• Personal Operativo Mes Julio

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO     | CEDULA     | PLANILLA SALUD | PLANILLA ARL |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| FERNANDO ACOSTA               | TOPOGRAFO | 86068918   | 9454808205     | 9454808205   |
| JOSE OLIVEROS CASTRO CESPEDES | CADENERO  | 86072316   | 9454808205     | 9454808205   |
| OMAR ABELARDO CAMEJO          | TOPOGRAFO | 1121896372 | 9454808205     | 9454808205   |
| YEISON DAVID CANDIA CARDENAS  | CADENERO  | 1121943873 | 9454808205     | 9454808205   |
| LIDERMAN CRUZ                 | OPERADOR  | 17331221   | 9454808205     | 9454808205   |
| YILBER JOSE ROMERO LOPEZ      | OPERADOR  | 1125862    | 9454808205     | 9454808205   |
| ANDRES FELIPE ORJUELA         | OPERADOR  | 1006032444 | 9454808205     | 9454808205   |
| JONNIS SALGADO PEREZ          | OPERADOR  | 85.471.034 | 9454808205     | 9454808205   |
| PEDRO RIAÑO AVENDAÑO          | OPERADOR  | 7475935    | 9454808205     | 9454808205   |
| LUIS CARLOS MORALES TIMON     | OPERADOR  | 1121832627 | 9454808205     | 9454808205   |





Municipio de Villavicencio

14 x 00

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                  |             |            |            |            |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| GONZALO IVAN JARA CABRERA        | OPERADOR    | 86081505   | 9454808205 | 9454808205 |
| RICHARD FABIAN PINZON VASQUEZ    | OPERADOR    | 1125470469 | 9454808205 | 9454808205 |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO        | ALMACENISTA | 86049565   | 9454808205 | 9454808205 |
| GIOVANNY ARLEY BERNAL            | OFICIAL     | 11449960   | 9454808205 | 9454808205 |
| LEONARDO STIVEN CANO DUARTE      | AYUDANTE    | 1119891984 | 9454808205 | 9454808205 |
| MILLAR ORLANDO BAQUERO RUIZ      | AYUDANTE    | 17342584   | 9454808205 | 9454808205 |
| BRAYAN STIVEN LEON MUÑOZ         | AYUDANTE    | 1122921035 | 9454808205 | 9454808205 |
| OSMAN DE JESUS URREGO RESTREPO   | AYUDANTE    | 71.942.236 | 9454808205 | 9454808205 |
| MARCEMILIANO CONTRERAS LINDARTE  | AYUDANTE    | 148215010  | 9454808205 | 9454808205 |
| ROBERT FABIAN RAMIREZ            | AYUDANTE    | 1022978801 | 9454808205 | 9454808205 |
| DUILAN GUILLERMO CEBALLOS ZARATE | AYUDANTE    | 1121941370 | 9454808205 | 9454808205 |
| ROLAND STEVEN LOSADA MUÑOZ       | AYUDANTE    | 1092850994 | 9454808205 | 9454808205 |
| HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ  | MAESTRO     | 112183049  | 9454808205 | 9454808205 |
| ERIC ANDRES ALVARADO             | AYUDANTE    | 1121921917 | 9454808205 | 9454808205 |
| JHON FREDY HOYOS                 | AYUDANTE    | 112413284  | 9454808205 | 9454808205 |
| EDUAR FRAN BELTRAN BARON         | AYUDANTE    | 74355559   | 9454808205 | 9454808205 |
| WILLIAM ALEXANDER VELEZ MARIN    | AYUDANTE    | 1120558658 | 9454808205 | 9454808205 |
| ANDRES RICARDO VELEZ             | AYUDANTE    | 1120562693 | 9454808205 | 9454808205 |
| INDERVID ALEJANDRO GUTIERREZ     | AYUDANTE    | 6432087    | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE GABRIEL CHIASABA GIRALDO    | AYUDANTE    | 1121820595 | 9454808205 | 9454808205 |
| JOHAN XAVIER AULAR PEREZ         | AYUDANTE    | 2373902    | 9454808205 | 9454808205 |
| FERNEY ANDRES SUAREZ MARTINEZ    | AYUDANTE    | 92498379   | 9454808205 | 9454808205 |
| CARLOS ANDRES VELASQUEZ HERRERA  | AYUDANTE    | 94257429   | 9454808205 | 9454808205 |
| ANGEL ORLANDO CHAPARRO           |             | 74846292   | 9454808205 | 9454808205 |
| CESAR ENRIQUE SOACHE             | AYUDANTE    | 86009606   | 9454808205 | 9454808205 |
| RICARDO POLANIA MEDINA           | AYUDANTE    | 12122418   | 9454808205 | 9454808205 |
| ERNESTO FUQUE CARRASCO           |             | 3210495    | 9454808205 | 9454808205 |
| CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR    | AYUDANTE    | 12122344   | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE LOPEZ DORADO                | MAESTRO     | 98326188   | 9454809650 | 9454809650 |
| HUMBERTO AGUELO RINCON           | AYUDANTE    | 86045164   | 9454809650 | 9454809650 |
| OLIVER ANDREY AGUDELO AGUDELO    | AYUDANTE    | 1121947390 | 9454809650 | 9454809650 |
| DEIVI FEDERICO RODRIGUEZ ROMERO  | AYUDANTE    | 86075041   | 9454809650 | 9454809650 |
| JUAN PABLO GALLEGU CAMACHO       | AYUDANTE    | 10179560   | 9454809650 | 9454809650 |
| DAMIAN ARMANDO GUTIERREZ CRUZ    | AYUDANTE    | 86071296   | 9454809650 | 9454809650 |
| OMAR YESID ARCIA BENAVIDEZ       |             | 1102874552 | 9454809650 | 9454809650 |
| FRANKLIN DIEGO RIASCOS MUÑOZ     | OFICIAL     | 98346621   | 9454809650 | 9454809650 |
| DANIEL BERNARDO CORTEZ           | MAESTRO     | 1122649129 | 9454831139 | 9454831139 |
| DANIEL LONDOÑO                   | INGENIERO   | 75094586   | 70127212   | 9454808644 |





Municipio de Villavicencio

14701

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                  |             |             |            |            |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| JOSE RAFAEL JIMENEZ PEÑA         | AYUDANTE    | 6531610     | 9454831139 | 9454831139 |
| JAHERZON ALEXIS CIFUENTES        | OFICIAL     | 123478493   | 9454831139 | 9454831139 |
| OMAR SAAVEDRA                    | AYUDANTE    | 1121887992  | 9454831139 | 9454831139 |
| WILLI FRANCESCO PATIÑO           | AYUDANTE    | 86083364    | 9454831139 | 9454831139 |
| ROBERT FAUSTINO MERIDA RODRIGUEZ | OFICIAL     | 6115441     | 9454831139 | 9454831139 |
| MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO    | OFICIAL     | 1148216450  | 9454831139 | 9454831139 |
| JEER FONSO VELALCAZAR PIEDRADITA | AYUDANTE    | 76043195    | 9454831139 | 9454831139 |
| EVER WILDER HERNANDEZ VARGAS     | AYUDANTE    | 1006798862  | 9424831139 | 9424831139 |
| WILSON OSORIO ROLDAN             | AYUDANTE    | 109961821   | 9424831139 | 9424831139 |
| CESAR CAMILO CORTEZ ROJAS        | OFICIAL     | 1121928739  | 9454831139 | 9454831139 |
| CRISTIAN ALBEIRO VELANDIA        | AYUDANTE    | 11219699436 | 9454831139 | 9454831139 |
| HOWARD STEVEN GONZALEZ           | AYUDANTE    | 1192736609  | 9454831139 | 9454831139 |
| CARLOS JOSE ALFONSO PARRA        | AYUDANTE    | 7153375     | 9454831139 | 9454831139 |
| JHON FREDY CASTELLANOS           | AYUDANTE    | 1124191013  | 9454831139 | 9454831139 |
| JOSE JHONATAN MOLINA ECHAVARRIA  | OFICIAL     | 1013582122  | 9454831139 | 9454831139 |
| GUSTAVO ADOLFO LOAIZA GALLEG0    | AYUDANTE    | 1093217978  | 9454831139 | 9454831139 |
| ANGELO DEIBER SANCHEZ            | AYUDANTE    | 1121878171  | 9454831139 | 9454831139 |
| JOSE ENRIQUE LINDARTE            | AYUDANTE    | 938348      | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE LUIS NAVAS                  | AYUDANTE    | 5151582     | 9454831139 | 9454831139 |
| MICHAEL DANIEL FERNANDEZ         | AYUDANTE    | 6351446     | 9454831139 | 9454831139 |
| YENILSON ALEXANDER HERRERA GOMEZ | OFICIAL     | 1121827894  | 9454831139 | 9454831139 |
| HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO     | OFICIAL     | 16114293    | 9454831139 | 9454831139 |
| YAN FELIPE CEDIEL BORJA          | AYUDANTE    | 1121877162  | 9454831139 | 9454831139 |
| HUMBERTO SERRANO VERA            | OFICIAL     | 1121821304  | 9454831139 | 9454831139 |
| CRISTIAN SEGURA GUERRERO         | AYUDANTE    | 1121863558  | 9454831139 | 9454831139 |
| JULIAN ALFONSO                   | AYUDANTE    | 17268581    | 9454831139 | 9454831139 |
| WILSON GARCIA MARULANDA          | AYUDANTE    | 10111882    | 9454831139 | 9454831139 |
| JESUS MANUEL VELIZ RAMOS         | AYUDANTE    | 6366031     | 9454831139 | 9454831139 |
| DUBAN ENRIQUE BAQUERO ROJAS      | AYUDANTE    | 1121936112  | 9454831139 | 9454831139 |
| FERNANDO SERRANO MORENO          | MAESTRO     | 93129456    | 9454808205 | 9454808205 |
| DIEGO ANDRES SERRANO PARRA       | OFICIAL     | 1010057582  | 9454808205 | 9454808205 |
| JAIDER STIVEN LEAL RODRIGUEZ     | AUX DE OBRA | 1003522958  | 9454808205 | 9454808205 |
| YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN  | OFICIAL     | 1125476543  | 9454808205 | 9454808205 |
| OSCAR JULIAN HERNANDEZ           | AUX DE OBRA | 1121924041  | 9454808205 | 9454808205 |
| RAUL ANTONIO HERRERA             | AYUDANTE    | 6844763     | 9454808205 | 9454808205 |
| BRAYAN ALVAREZ RODRIGUEZ         | AYUDANTE    | 112197785   | 9454808205 | 9454808205 |
| JHON FREDY BARRETO               | AYUDANTE    | 1121907667  | 9454808205 | 9454808205 |
| WILSON JAVIER MEDINA             | AYUDANTE    | 1121883650  | 9454808205 | 9454808205 |





Municipio de Villavicencio

14702

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                  |                        |            |            |            |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| EDITH YOER TORRES BERNAL         | AYUDANTE               | 17267260   | 9454808205 | 9454808205 |
| ANDRES FELIPE CANO               | AYUDANTE               | 1006737219 | 9454808205 | 9454808205 |
| JHON CARLOS GIL FLOREZ           | OFICIAL                | 86055671   | 9454808205 | 9454808205 |
| FERNANDO CARMAGO BECERRA         | AYUDANTE               | 6366031    | 9454808205 | 9454808205 |
| CAMILO PLATA                     | INGENIERO<br>ELECTRICO | 1053767253 | 9454808644 | 9454808644 |
| LUIS ARNULFO HERRERA             | TECNICO<br>ELETTRICO   | 19645322   | 9454808644 | 9454808644 |
| RUBEN DARIO GARCIA RODRIGUEZ     | TECNICO<br>ELETTRICO   | 1121869922 | 9454808644 | 9454808644 |
| ARNOLD SBRIDMER CIFUENTES ROBAYO | AYUDANTE               | 1192775308 | 9454811223 | 9454811223 |
| GUSTAVO SALGADO RANOS            | AYUDANTE               | 7782174    | 9454811223 | 9454811223 |
| GERMAIN FEIJOO MONTOYA           | MAESTRO                | 4403939    | 9454811223 | 9454811223 |
| RAMON ANTONIO CORDOBA BURGOS     | SOLDADOR               | 1053357    | 9454808205 | 9454808205 |
| ALVARO GORDILLO PARRADO          | SOLDADOR               | 17346728   | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE DAVINSON CORDOBA GONZALES   | SOLDADOR               | 1006796753 | 9454808205 | 9454808205 |
| OMAR HERNANDO RAMIREZ RAMIREZ    | SOLDADOR               | 17337396   | 9454808205 | 9454808205 |
| GEIVER DUWAN LOPEZ GUTIERREZ     | SOLDADOR               | 1121917542 | 9454808205 | 9454808205 |
| MANUEL ALEJANDRO SILVA PRECIADO  | AYUDANTE               | 1121818725 | 9454808205 | 9454808205 |
| ANDRES RICAURTE AGROM            | SOLDADOR               | 1121853991 | 9454808205 | 9454808205 |
| EDGAR MAURICIO ROMERO            | SOLDADOR               | 30063795   | 9454808205 | 9454808205 |
| ANA PAOLA TORRES CRUZ            | INGENIERA              | 44444387   | 9454808644 | 7888973275 |
| LUIS GUILLERMO ROJAS BETANCOURT  | INGENIRO               | 79263184   | 9454808644 | 9454905048 |
| DANIEL ERNESTO MARIÑO DAZA       | MAESTRO                | 86080296   | 9454808205 | 9454808205 |
| JEISSON CARDENAS CARRANZA        | AYUDANTE               | 1121900677 | 9454808205 | 9454808205 |
| JESUS ORLANDO CASTRO RUIZ        | AYUDANTE               | 17319882   | 9454808205 | 9454808205 |
| HOAN DAVID QUEVEDO MORENO        | AYUDANTE               | 1006823658 | 9454808205 | 9454808205 |
| WILSON MAURICIO GOMEZ RAMIREZ    | AYUDANTE               | 1039680885 | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE JADIR ALDANA FERNANDEZ      | AYUDANTE               | 86009743   | 9454808205 | 9454808205 |
| RODRIGO CARDENA SANCEZ           | MAESTRO                | 17339232   | 9454808205 | 9454808205 |

• Personal Operativo Mes Agosto

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO     | CEDULA     | PLANILLA<br>SALUD | PLANILLA<br>ARL |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|
| FERNANDO ACOSTA               | TOPOGRAFO | 86068918   | 9456132801        | 9456132801      |
| JOSE OLIVEROS CASTRO CESPEDES | CADENERO  | 86072316   | 9456132801        | 9456132801      |
| OMAR ABELARDO CAMEJO          | TOPOGRAFO | 1121896372 | 9456132801        | 9456132801      |
| YEISON DAVID CANDIA CARDENAS  | CADENERO  | 1121943873 | 9456132801        | 9456132801      |
| LIDERMAN CRUZ                 | OPERADOR  | 17331221   | 9456132801        | 9456132801      |
| YILBER JOSE ROMERO LOPEZ      | OPERADOR  | 1125862    | 9456132801        | 9456132801      |
| ANDRES FELIPE ORJUELA         | OPERADOR  | 1006032444 | 9456132801        | 9456132801      |
| PEDRO RIAÑO AVENDAÑO          | OPERADOR  | 7475935    | 9456132801        | 9456132801      |





Municipio de Villavicencio

14703

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                     |                 |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| LUIS CARLOS MORALES TIMON           | OPERADOR        | 93202331   | 9456132801 | 9456132801 |
| GONZALO IVAN JARA CABRERA           | OPERADOR        | 86081505   | 9456132801 | 9456132801 |
| RICHARD FABIAN PINZON VASQUEZ       | OPERADOR        | 1125470469 | 9456132801 | 9456132801 |
| JONNIS ANTONIO PEREZ SALGADO        | OPERADOR        | 85471034   | 9456132801 | 9456132801 |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO           | ALMACENISTA     | 86049565   | 9456132801 | 9456132801 |
| GIOVANNY ARLEY BERNAL               | OFICIAL         | 11449960   | 9456132801 | 9456132801 |
| LEONARDO STIVEN CANO DUARTE         | AYUDANTE        | 1119891984 | 9456132801 | 9456132801 |
| MILLAR ORLANDO BAQUERO RUIZ         | AYUDANTE        | 17342584   | 9456132801 | 9456132801 |
| BRAYAN STIVEN LEON MUÑOZ            | AYUDANTE        | 1122921035 | 9456132801 | 9456132801 |
| MARCEMILIANO CONTRERAS LINDARTE     | AYUDANTE        | 148215010  | 9456132801 | 9456132801 |
| DUILAN GUILLERMO CEBALLOS ZARATE    | AYUDANTE        | 1121941370 | 9456132801 | 9456132801 |
| ROLAND STEVEN LOSADA MUÑOZ          | AYUDANTE        | 1092850994 | 9456132801 | 9456132801 |
| OSMAN DE JESUS URREGO RESTREPO      | AYUDANTE        | 71942236   | 9456132801 | 9456132801 |
| HECTOR RAFAEL GAMBOA VELAZQUEZ      | AYUDANTE        | 6351211    | 9456132801 | 9456132801 |
| HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ     | MAESTRO         | 112183049  | 9456132801 | 9456132801 |
| ERIC ANDRES ALVARADO                | AYUDANTE        | 1121921917 | 9456132801 | 9456132801 |
| JHON FREDY HOYOS                    | AYUDANTE        | 112413284  | 9456132801 | 9456132801 |
| EDUAR FRAN BELTRAN BARON            | AYUDANTE        | 74355559   | 9456132801 | 9456132801 |
| WILLIAM ALEXANDER VELEZ MARIN       | AYUDANTE        | 1120558658 | 9456132801 | 9456132801 |
| ANDRES RICARDO VELEZ                | AYUDANTE        | 1120562693 | 9456132801 | 9456132801 |
| JOSE GABRIEL CHIASABA GIRALDO       | AYUDANTE        | 1121820595 | 9456132801 | 9456132801 |
| JOHAN XAVIER AULAR PEREZ            | AYUDANTE        | 2373902    | 9456132801 | 9456132801 |
| FERNEY ANDRES SUAREZ MARTINEZ       | AYUDANTE        | 92498379   | 9456132801 | 9456132801 |
| RICARDO POLANIA MEDINA              | AYUDANTE        | 12122418   | 9456132801 | 9456132801 |
| CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR       | AYUDANTE        | 12122344   | 9456132801 | 9456132801 |
| INDERVID ALEJANDRO GUTIERREZ GARCIA | AYUDANTE        | 6432087    | 9456132801 | 9456132801 |
| EDWARD ANDRES GARZON CARVAJAL       | AYUDANTE        | 1006824678 | 9456132801 | 9456132801 |
| ANDERSON JAVIER COGUA COBA          | AYUDANTE        | 1007747473 | 9456132801 | 9456132801 |
| JOSE LOPEZ DORADO                   | MAESTRO         | 98326188   | 9456132801 | 9456132801 |
| HUMBERTO AGUELO RINCON              | AYUDANTE        | 86045164   | 9456132801 | 9456132801 |
| OLIVER ANDREY AGUDELO AGUDELO       | AYUDANTE        | 1121947390 | 9456132801 | 9456132801 |
| DEIVI FEDERICO RODRIGUEZ ROMERO     | AYUDANTE        | 86075041   | 9456132801 | 9456132801 |
| JUAN PABLO GALLEGU CAMACHO          | AYUDANTE        | 10179560   | 9456132801 | 9456132801 |
| FRANKLIN DIEGO RIASCOS MUÑOZ        | OFICIAL         | 98346621   | 9456132801 | 9456132801 |
| DAMIAN ARMANDO GUTIERREZ CRUZ       | AYUDANTE        | 86071296   | 9456132801 | 9456132801 |
| OMAR YESID ARCIA BENAVIDES          | AYUDANTE        | 1102874552 | 9456352525 | 9456352525 |
| DANIEL LONDOÑO                      | INGENIERO MUSEO | 75094586   | 9456133240 | 70126720   |
| DANIEL BERNARDO CORTEZ              | MAESTRO         | 1122649129 | 9456132801 | 9456132801 |





Municipio de Villavicencio

14704

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                    |                 |             |            |            |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| JOSE RAFAEL JIMENEZ PEÑA           | AYUDANTE        | 6531610     | 9456132801 | 9456132801 |
| ALEXIS JAHIDERSON CIFUENTES ROBAYO | AYUDANTE        | 1234789493  | 9456132801 | 9456132801 |
| OMAR HERNAN SAAVEDRA               | AYUDANTE        | 1121902422  | 9456132801 | 9456132801 |
| WILLI FRANCESCO PATIÑO             | AYUDANTE        | 86083364    | 9456132801 | 9456132801 |
| ROBERT FAUSTINO MERIDA RODRIGUEZ   | AYUDANTE        | 6115441     | 9456132801 | 9456132801 |
| MAXIMILIANO FAJARDO CONTRERAS      | AYUDANTE        | 1148216450  | 9456132801 | 9456132801 |
| WILSON ANDRES OSORIO ROLDAN        | AYUDANTE        | 109961821   | 9456132801 | 9456132801 |
| JEER FONSO VELALCAZAR PIEDRADITA   | AYUDANTE        | 76043195    | 9456132801 | 9456132801 |
| EVER WILDER HERNANDEZ VARGAS       | AYUDANTE        | 1006798862  | 9456132801 | 9456132801 |
| CESAR CAMILO CORTES ROJAS          | OFICIAL         | 1121928739  | 9456132801 | 9456132801 |
| CRISTIAN ALBEIRO VELANDIA          | AYUDANTE        | 11219699436 | 9456132801 | 9456132801 |
| HOWARD STEVEN GONZALES PEREA       | AYUDANTE        | 1192736609  | 9456132801 | 9456132801 |
| CARLOS JOSE ALFONZO PARRA          | AYUDANTE        | 7153375     | 9456132801 | 9456132801 |
| JOHN FREDY CASTELLANOS RODRIGUEZ   | AYUDANTE        | 1124191013  | 9456132801 | 9456132801 |
| GUSTAVO ADOLFO LOAIZA GALLEGO      | AYUDANTE        | 1093217978  | 9456132801 | 9456132801 |
| JOSE JHONATAN MOLINA ECHAVARRIA    | AYUDANTE        | 1013582122  | 9456132801 | 9456132801 |
| JOSE ENRIQUE LINDARTE TORRES       | AYUDANTE        | 938348      | 9456132801 | 9456132801 |
| ANGELO DEIVER SANCHEZ ARROYO       | AYUDANTE        | 1121878171  | 9456132801 | 9456132801 |
| JORGE LUIS NAVAS                   | AYUDANTE        | 5151582     | 9456132801 | 9456132801 |
| WILSON GARCIA MARULANDA            | AYUDANTE        | 10111882    | 9456132801 | 9456132801 |
| MICHAEL DANIEL FERNANDEZ MEZA      | AYUDANTE        | 6351446     | 9456132801 | 9456132801 |
| YENILSON ALEXANDER HERRERA GOMEZ   | AYUDANTE        | 1121827894  | 9456132801 | 9456132801 |
| HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO       | AYUDANTE        | 16114293    | 9456132801 | 9456132801 |
| HUMBERTO SERRANO VERA              | AYUDANTE        | 1121821304  | 9456132801 | 9456132801 |
| YAN FELIPE CEDIEL BORJA            | AYUDANTE        | 1121877162  | 9456132801 | 9456132801 |
| CRISTIAN ALEXANDER SEGURA GUERRERO | AYUDANTE        | 1121863558  | 9456132801 | 9456132801 |
| ERIKA LONDOÑO GOMEZ                | INGENIERA MUSEO | 43455805    | 9456281462 | 7891093081 |
| ALEXANDER CARDOZO MADRID           | OFICIAL         | 1121890477  | 9456132801 | 9456132801 |
| ROGER MANUEL GARCIA SOSA           | OFICIAL         | 86059887    | 9456132801 | 9456132801 |
| EDILSON PINILLA PINILLA            | OFICIAL         | 79832468    | 9456132801 | 9456132801 |
| FRANKLIN BELTRAN REYES             | AYUDANTE        | 17336402    | 9456132801 | 9456132801 |
| FERNANDO YAMID CALDERON LEON       | AYUDANTE        | 1066875045  | 9456132801 | 9456132801 |
| FERNANDO SERRANO MORENO            | MAESTRO         | 93129456    | 9456132801 | 9456132801 |
| DIEGO ANDRES SERRANO PARRA         | OFICIAL         | 1010057582  | 9456132801 | 9456132801 |
| JAIDER STIVEN LEAL RODRIGUEZ       | AUX DE OBRA     | 1193092903  | 9456132801 | 9456132801 |
| YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN    | OFICIAL         | 1125476543  | 9456132801 | 9456132801 |
| OSCAR JULIAN HERNANDEZ             | AUX DE OBRA     | 1121924041  | 9456132801 | 9456132801 |





Municipio de Villavicencio

14705

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                  |                        |            |            |            |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| RAUL ANTONIO HERRERA             | AYUDANTE               | 6844763    | 9456132801 | 9456132801 |
| BRAYAN ALVAREZ RODRIGUEZ         | AYUDANTE               | 112197785  | 9456132801 | 9456132801 |
| JHON FREDY BARRETO               | AYUDANTE               | 1121907667 | 9456132801 | 9456132801 |
| WILSON JAVIER MEDINA             | AYUDANTE               | 1121883650 | 9456132801 | 9456132801 |
| EDITH YOER TORRES BERNAL         | AYUDANTE               | 17267260   | 9456132801 | 9456132801 |
| JHON CARLOS GIL FLOREZ           | OFICIAL                | 86055671   | 9456132801 | 9456132801 |
| FERNANDO CARMAGO BECERRA         | AYUDANTE               | 6366031    | 9456132801 | 9456132801 |
| CAMILO PLATA                     | INGENIERO<br>ELECTRICO | 1053767253 | 9456133240 | 70613796   |
| LUIS ARNULFO HERRERA             | TECNICO<br>ELECTRICO   | 19645322   | 9456133240 | 9455553455 |
| RUBEN DARIO GARCIA RODRIGUEZ     | TECNICO<br>ELECTRICO   | 1121869922 | 9456133240 | 9455200194 |
| ARNOLD SBRIDMER CIFUENTES ROBAYO | AYUDANTE-<br>ELECTRICO | 1192775308 | 9456137348 | 9456137348 |
| GUSTAVO SALGADO RAMOS            | AYUDANTE-<br>ELECTRICO | 7782174    | 9456137348 | 9456137348 |
| RAMON ANTONIO CORDOBA BURGOS     | SOLDADOR               | 1053357    | 9456134377 | 9456134377 |
| ALVARO GORDILLO PARRADO          | SOLDADOR               | 17346728   | 9456134377 | 9456134377 |
| JOSE DAVINSON CORDOBA GONZALES   | SOLDADOR               | 1006796753 | 9456134377 | 9456134377 |
| OMAR HERNANDO RAMIREZ RAMIREZ    | SOLDADOR               | 17337396   | 9456134377 | 9456134377 |
| GEIVER DUWAN LOPEZ GUTIERREZ     | SOLDADOR               | 1121917542 | 9456134377 | 9456134377 |
| MANUEL ALEJANDRO SILVIA PRECIADO | AYUDANTE-<br>SOLDADOR  | 1121818725 | 9456134377 | 9456134377 |
| ANDRES RICAURTE AGRON CARBONERO  | SOLDADOR               | 1121853991 | 9456134377 | 9456134377 |
| EDGAR MAURICIO ROMERO GAMA       | SOLDADOR               | 3063794    | 9456134377 | 9456134377 |
| ANA PAOLA TORREZ CRUZ            | IGERNIERA CIVIL        | 40.444.387 | 9456133240 |            |
| LUIS GUILLERMO ROJAS BETANCOURT  | ARQUITECTO             | 79.263.184 | 9456133240 | 9455293703 |
| DANIEL ERNESTO MARIÑO DAZA       | MAESTRO                | 86080296   | 9456132801 | 9456132801 |
| JESUS ORLANDO CASTRO RUIZ        | AYUDANTE               | 17319882   | 9456132801 | 9456132801 |
| HOAN DAVID QUEVEDO MORENO        | AYUDANTE               | 1006823658 | 9456132801 | 9456132801 |
| WILSON MAURICIO GOMEZ RAMIREZ    | AYUDANTE               | 1039680885 | 9456132801 | 9456132801 |
| JOSE JADIR ALDANA FERNANDEZ      | AYUDANTE               | 86009743   | 9456132801 | 9456132801 |
| RODRIGO CARDENA SANCHEZ          | MAESTRO                | 17339232   | 9456132801 | 9456132801 |
| JEISSON JAIR CARDENAS CARRANZA   | AYUDANTE               | 1121900677 | 9456132801 | 9456132801 |
| CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR    | AYUDANTE               | 12122344   | 9456132801 | 9456132801 |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

**1.3.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL**

| FECHA      | ACTIVIDAD SST REALIZADA                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 12/07/2023 | USO ADECUADO DE MEZCLADORAS                                   |
| 13/07/2023 | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS                                    |
| 14/07/2023 | PROGRAMA CARDIO VASCULAR                                      |
| 15/07/2023 | ORDEN Y ASEO MANEJO DE UNIDAD SANITARIA                       |
| 17/07/2023 | SEPARACION DE RESIDUOS Y ORDEN Y ASEO                         |
| 18/07/2023 | ORDEN Y ASEO IMPORTANCIA DE REALIZAR DIARIO JORNADAS LIMPIEZA |
| 19/07/2023 | RIESGOS AMBIENTALES                                           |
| 21/07/2023 | PRESENTACION DE LOS POSTULADOS AL COPASST                     |
| 22/07/2023 | QUE SON LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS Y SUS FUNCIONES           |
| 24/07/2023 | MANEJO DE FAUNA Y REGULACIONES EN SST                         |
| 25/07/2023 | VOTACION DEL COPASST Y MANEJO DE UNIDAD SANITARIA             |
| 26/07/2023 | CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS                            |
| 27/07/2023 | CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA                        |
| 28/07/2023 | PELIGRO EN EXCAVACIONES                                       |
| 31/07/2023 | PRESCRIPCIONES DE ORDEN DEL REGLAMENTO INTERNO ART 53         |
| 01/08/2023 | ESCALA DE SANCIONES CAPITULO XIII                             |
| 02/08/2023 | ESCALA DE SANCIONES CAPITULO XIII                             |
| 03/08/2023 | REGLAMENTO INTERNO DERECHOS Y DEBERES                         |
| 04/08/2023 | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA                 |
| 08/08/2023 | CUIDADO DE LAS MANOS                                          |
| 09/08/2023 | MANEJO DE FAUNA Y INFORMACIÓN DE LAS AFILIACIONES A COFREM    |
| 27/07/2023 | VOTACION PARA LA CONFORMACIÓN DEL COPASST                     |

Se adjunta al presente informe documento de control de seguridad industrial.

| ESTADO                                         |       |         |      |               |
|------------------------------------------------|-------|---------|------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                                    | BUENO | REGULAR | MALO | OBSERVACIONES |
| <b>DOTACIÓN DEL PERSONAL</b>                   |       |         |      |               |
| Dotación completa                              | X     |         |      |               |
| Buen estado                                    | X     |         |      |               |
| Uso según zona de trabajo                      | X     |         |      |               |
| <b>DOTACIÓN CAMPAMENTO</b>                     |       |         |      |               |
| Dotación completa                              |       | X       |      |               |
| Buen estado                                    | X     |         |      |               |
| Fácil acceso y operación                       | X     |         |      |               |
| Uso según zona de trabajo                      | X     |         |      |               |
| Existencia de elementos primeros auxilios      | X     |         |      |               |
| <b>MAQUINARIA - EQUIPO</b>                     |       |         |      |               |
| Estado del equipo                              | X     |         |      |               |
| Regularidad del mantenimiento                  |       | X       |      |               |
| Vibraciones /Ruidos                            |       | X       |      |               |
| Protecciones / Guardas / Frenos                | X     |         |      |               |
| Idoneidad operarios                            | X     |         |      |               |
| <b>SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.</b> |       |         |      |               |
| Uso permanente                                 | X     |         |      |               |
| Uso según zona de trabajo                      | X     |         |      |               |





Municipio de Villavicencio

14702

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

| VIGILANCIA                                                   |   |   |  |            |
|--------------------------------------------------------------|---|---|--|------------|
| Personal suficiente                                          |   | X |  |            |
| Diurna                                                       |   | X |  |            |
| Nocturna                                                     |   | X |  |            |
| CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA                                 |   |   |  |            |
| Convenio centro de asistencia                                |   | X |  |            |
| Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP | X |   |  | INCOMPLETO |

• **GESTION HSE**

| INDICADORES HSE                                       |     |                                                        |     |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| Total, de HHTT Mes:                                   | 132 | Total, HHTT acumuladas:                                | 132 |
| Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes: | 0   | Días de ausentismo por Incapacidad:                    | 0   |
| Accidentes de trabajo sin lesiones:                   | 0   | 0                                                      | 0   |
| Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:      | 0   | Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado: | 0   |
| DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO)    |     |                                                        |     |

**1.4 GESTION AMBIENTAL**

Se adjunta al presente informe de implementación al plan de manejo ambiental, acta de seguimiento ambiental y ficha seguimiento y manejo de tala.

| ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL                  | AVANCE DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN / ACCIÓN                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental                      | 6%                     | Se han implementado las medidas de manejo                                                                                                                                                            |
| Cumplimiento de Plan de Gestión social                        | 6%                     | Se ha realizado la socialización de Inicio del proyecto, el levantamiento de Actas de Vecindad, reuniones con la comunidad vecina de la calle 5, Recepción de hojas de vida y la instalación del PAC |
| Cumplimiento del Plan de manejo de Fauna                      | 40%                    | Se ha realizado la implementación de la fichas de manejo en 6 zonas de intervención                                                                                                                  |
| Cumplimiento al plan de manejo de plantas Epifitas            | 73%                    | Fueron localizadas y recuperadas el 100% de las Plantas epifitas solicitada para reubicación por parte de Cormacarena                                                                                |
| Aprovechamiento forestal de 376 árboles con permiso ambiental | 39%                    | A la fecha se ha realizado el aprovechamiento forestal de 145 Individuos arbóreos incluido en el permiso ambiental                                                                                   |





Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

• **SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

| SEÑALIZACIÓN                                              |                                                               |          |    |           |              |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                                                | MEDIDAS DE MITIGACION                                         | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                                                           |                                                               | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| AISLAMIENTO DEL<br>FRENTE DE<br>TRABAJO Y<br>SEÑALIZACIÓN | Capacitación Personal                                         | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                                           | Demarcación del perímetro                                     | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                                           | Zonificación de la obra                                       | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                                           | Lona de Cerramiento                                           |          |    | N/A       | 5.5          |             |
|                                                           | Cinta de Reflectiva                                           | X        |    | SI        | 4.6          |             |
|                                                           | Señales Informativas y preventivas                            | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                                           | Uso de Paleteros                                              |          |    | N/A       | 0            |             |
|                                                           | Iluminación Nocturna                                          |          |    | N/A       | 0            |             |
| Calificación:                                             | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5 |          |    | SUMATORIA | 33.1         |             |
|                                                           |                                                               |          |    | PROMEDIO  | 4.1375       |             |

| GESTIÓN SOCIAL                                                               |                                                                 |          |    |           |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                                                                   | MEDIDAS DE MITIGACION                                           | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                                                                              |                                                                 | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| AMBIENTE<br>LABORAL,<br>CONVIVENCIA Y<br>COMUNICACIÓN<br>CON LA<br>COMUNIDAD | Capacitación Personal                                           | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                                                              | Dotación de elementos de protección personal                    | X        |    | SI        | 3            |             |
|                                                                              | Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                                                              | Espacio para peticiones, quejas y reclamos                      | X        |    | SI        | 3            |             |
|                                                                              | Programa de información a la comunidad                          | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                                                              | Socializaciones                                                 | X        |    | SI        | 5            |             |
| Calificación:                                                                | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5   |          |    | SUMATORIA | 23           |             |
|                                                                              |                                                                 |          |    | PROMEDIO  | 3.833333333  |             |

| MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS       |                                                               |          |    |           |              |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                           | MEDIDAS DE MITIGACION                                         | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                                      |                                                               | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| MANEJO DE<br>MAQUINARIA Y<br>EQUIPOS | Capacitación del Personal                                     | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                      | Mantenimiento Preventivo                                      | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                      | Definición de Horarios de trabajo                             | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                      | Ficha de control de actividades                               |          |    | N/A       | 2            |             |
|                                      | Uso de equipos en buen estado, Certificados                   | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                      | Elementos de protección personal                              | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                      | Extintores                                                    | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                      | Medidas de Contingencia                                       | X        |    | SI        | 4            |             |
| Calificación:                        | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5 |          |    | SUMATORIA | 33           |             |
|                                      |                                                               |          |    | PROMEDIO  | 4.125        |             |

| MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS       |                                                               |          |    |           |              |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------------|
| COMPONENTE                              | MEDIDAS DE MITIGACION                                         | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |                   |
|                                         |                                                               | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN       |
| MANEJO DE<br>MATERIALES DE<br>ESCOMBROS | Capacitación del Personal                                     |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Mantenimiento Preventivo                                      |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Definición de Horarios de trabajo                             |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Ficha de control de actividades                               |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Uso de equipos en buen estado,                                |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Elementos de protección personal                              |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Extintores                                                    |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Medidas de Contingencia                                       |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Volumen de material (m3)                                      |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Volumen de excavación (m3)                                    |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Volumen de demolición (m3)                                    |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
|                                         | Volumen de tierra (m3)                                        |          |    | N/A       |              | PARA ESTE PERIODO |
| Calificación:                           | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5 |          |    | SUMATORIA | 0            |                   |
|                                         |                                                               |          |    | PROMEDIO  | 0            |                   |



Municipio de Villavicencio

14709

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES |                                                                 |          |    |           |              |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                                              | MEDIDAS DE MITIGACION                                           | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                                                         |                                                                 | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| CUIDADOS AMBIENTALES                                    | Programa de manejo y almacenamiento de materiales               | X        |    | SI        | 3            |             |
|                                                         | Almacenamiento adecuado de combustibles                         | X        |    | SI        | 4            |             |
|                                                         | Localización y señalización en el Campamento                    | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                                         | Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros | X        |    | SI        | 5            |             |
|                                                         | Obras de contención                                             |          |    | N/A       | 0            |             |
|                                                         | Capacitación del Personal                                       | X        |    | SI        | 6            |             |
| Calificación:                                           | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5   |          |    | SUMATORIA | 23           |             |
|                                                         |                                                                 |          |    | PROMEDIO  | 3.83         |             |

| MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES |                                                                 |          |    |           |              |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                            | MEDIDAS DE MITIGACION                                           | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                                       |                                                                 | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES | Capacitación Personal                                           | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Dotación de elementos de protección personal                    | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Espacio para peticiones, quejas y reclamos                      | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Programa de información a a la comunidad                        | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Socializaciones                                                 | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Arboles talados                                                 | X        |    | SI        | 6            |             |
|                                       | Arboles podados                                                 | X        |    | SI        | 2            |             |
|                                       | Arboles bloqueados                                              |          |    | N/A       |              |             |
|                                       | Arboles sembrados                                               |          |    | N/A       |              |             |
| Calificación:                         | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5   |          |    | SUMATORIA | 44           |             |
|                                       |                                                                 |          |    | PROMEDIO  | 6.285714286  |             |

| SUELO                      |                                                               |          |    |           |              |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| COMPONENTE                 | MEDIDAS DE MITIGACION                                         | PRESENTA |    |           | CALIFICACION |             |
|                            |                                                               | SI       | NO | APLICA    | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Capacitación Personal                                         | X        |    | SI        | 4            |             |
|                            | Separación y clasificación                                    | X        |    | SI        | 4            |             |
|                            | Disposición Final                                             |          |    | SI        | 6            |             |
|                            | Programación de retiro                                        | X        |    | SI        | 4            |             |
|                            | Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas       | X        |    | SI        | 2.5          |             |
|                            | Limpieza interna y externa de la obra                         | X        |    | SI        | 4            |             |
|                            | Almacenamiento de materiales y combustibles                   | X        |    | SI        | 3            |             |
|                            | Campamento                                                    | X        |    | SI        | 5            |             |
|                            | Manejo de Vegetación                                          | X        |    | SI        | 4            |             |
|                            | Estabilidad de Taludes                                        | X        |    | SI        | 4            |             |
| Calificación:              | Buena: 4,6 - 6    Aceptable: 2,6 - 4,5    Deficiente: 0 - 2,5 |          |    | SUMATORIA | 40.5         |             |
|                            |                                                               |          |    | PROMEDIO  | 4.1          |             |





Municipio de Villavicencio

14710

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

| AGUA                   |                                                                           |                |                      |                     |              |                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| COMPONENTE             | MEDIDAS DE MITIGACION                                                     | PRESENTA       |                      |                     | CALIFICACION |                                      |
|                        |                                                                           | SI             | NO                   | APLICA              | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                          |
| MANEJO DE VERTIMIENTOS | Capacitación Personal                                                     | X              |                      | SI                  | 5            |                                      |
|                        | Manejo Escorrentía                                                        | X              |                      | SI                  | 3            |                                      |
|                        | Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.  | X              |                      | SI                  | 2            |                                      |
|                        | Medidas de contingencia                                                   |                | X                    | N/A                 |              |                                      |
|                        | Zonas de trabajo secas                                                    | X              |                      | SI                  | 4            |                                      |
|                        | Manejo nivel freático                                                     | X              |                      | SI                  | 3            |                                      |
|                        | Separación y clasificación de vertimientos                                | X              |                      | SI                  | 4            |                                      |
|                        | Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas) |                | X                    | SI                  | 5            | USOS DE UNIDAD SANITARIAS PORTATILES |
| Calificación:          |                                                                           | Buena: 4,6 - 6 | Aceptable: 2,6 - 4,5 | Deficiente: 0 - 2,5 | SUMATORIA    | 26                                   |
|                        |                                                                           |                |                      |                     | PROMEDIO     | 3.7                                  |

| RESOLUCIONES                    |                                                                                                                                      | NUMERO                                                            |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| CONCESIÓN DE AGUAS              |                                                                                                                                      | N.A.                                                              |  |
| CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS |                                                                                                                                      | N.A.                                                              |  |
| OCUPACIÓN DE CAUCE              | Permiso ocupación de cauce Caño Rosa Blanca<br>Permiso ocupación de cauce Caño Arrocito<br>Permiso ocupación de cauce Caño Armadillo | PS-GJ 1.2.6.22.0474<br>PS-GJ 1.2.6.22.0475<br>PS-GJ 1.2.6.22.0476 |  |
|                                 |                                                                                                                                      | se encuentra en tramite ante CAR                                  |  |

| AIRE                           |                                                |                |                      |                     |              |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| COMPONENTE                     | MEDIDAS DE MITIGACION                          | PRESENTA       |                      |                     | CALIFICACION |                                          |
|                                |                                                | SI             | NO                   | APLICA              | CALIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                              |
| ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO | Capacitación Personal                          |                | X                    | SI                  | 3            |                                          |
|                                | Humedecimiento de áreas de trabajo             |                |                      | N/A                 | 0            | SE RECOMIENDA USAR COBERTURA DE PLASTICO |
|                                | Cubrimiento de acopios de materiales           | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Uso de mallas protectoras                      |                |                      | SI                  | 0            |                                          |
|                                | No exceder volúmenes del volco de los camiones | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Olores desagradables                           | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Aseo interno y externo de la obra              | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Uso de equipos en buen estado                  | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Apantallamiento sonoro del área                |                |                      | N/A                 | 0            |                                          |
|                                | Planificación de horarios de trabajo           | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
|                                | Medidas de Contingencia                        | X              |                      | SI                  | 6            |                                          |
| Calificación:                  |                                                | Buena: 4,6 - 6 | Aceptable: 2,6 - 4,5 | Deficiente: 0 - 2,5 | SUMATORIA    | 45                                       |
|                                |                                                |                |                      |                     | PROMEDIO     | 4                                        |



Municipio de Villavicencio

14711

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

## 1.5 ADMINISTRACION

### 1.5.1 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

#### • CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

Durante el presente periodo se tuvo en obra la siguiente maquinaria:

| MAQUINARIA Y EQUIPO                |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |  |
|------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|
|                                    | JULIO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | AGOSTO |  |
| TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO         | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |        |  |
| Retrocargador pajarita 1 (YILBERT) | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |
| Retrocargador pajarita 2 (PEDRO)   | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |
| Retrocargador pajarita 3 (GONZALO) | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |
| Vibro compactador (JHONNY)         | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X |   |   |   |   |   |        |  |
| Mini cargador 1 (ANDRES)           | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |
| Mini cargador 2 (FABIAN)           | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |
| Excavadora (LIDERMAN)              | X     | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  |    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X | X | X | X | X |   | X | X | X |        |  |

### 1.5.2 OFICINA DEL CONTRATO

El contratista cuenta con oficina en el casco urbano del Municipio ubicada en el lobby 2 oficina 825 Centro Comercial Primavera Urbana.

### 1.5.3 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

| NOMBRES Y APELLIDOS                | CARGO                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA      | DIRECTOR DE OBRA      |
| DANIEL CASTRO GONZALEZ             | RESIDENTE DE OBRA N°1 |
| PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA         | RESIDENTE DE OBRA N°2 |
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA      | INGENIERO ESTRUCTURAL |
| HÉCTOR HERRERA TORRES              | ING. HIDRÁULICO       |
| MARIA DEL PILAR AREVALO RESTREPO   | INGENIERA AMBIENTAL   |
| RICARDO ERNESTO VENEGAS BUSTOS     | BIOLOGO               |
| SANDRA MARCELA IREGUI BARRAGAN     | HSE N°1               |
| BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN         | HSE N°2               |
| DANIELA ALEJANDRA CASTILLO REYES   | COSTOS Y PROGRAMACION |
| MARIA ALEJANDRA ORTIZ BOCANEGRA    | PSICOLOGA             |
| JANCEL DUBIEL PIINTO ACOSTA        | AUX BIOLOGO           |
| ROSA ELVIRA HERNANDEZ              | VETERINARIA           |
| DANIELA LILIANA CRISTANCHO         | AUX DE INGENIERIA     |
| DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FORERO       | AUX DE INGENIERIA     |
| MARCO ANTONIO PATERNINA            | ING FORESTAL          |
| DARIO ALFONSO SANCHEZ              | ING FORESTAL          |
| CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINES | ING ELECTRICO         |
| CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR   | ING PROYECTOS         |





Municipio de Villavicencio

14712

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

#### 1.5.4 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

| DOCUMENTO    | No             | FECHA      | DESCRIPCIÓN                                                         |
|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| RESOLUCION   | 1010-67.21/503 | 26-12-2022 | Resolución de adjudicación                                          |
| CONTRATO     | 3950-2022      | 31-12-2022 | Suscripción contrato de obra publica                                |
| MODIFICACION | No 01          | 10-02-2023 | Modificación forma de pago, plazo de ejecución y demás aclaraciones |
| MODIFICACION | No 02          | 27-03-2023 | Cambio de representante legal                                       |
| MODIFICACION | No 03          | 14-06-2023 | Acta de menores y mayores cantidades                                |
| ACTA         | 01             | 10-02-2023 | Se suscribe el inicio del contrato                                  |

#### 1.5.5 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

En el periodo comprendido del presente informe mensual se realizaron los siguientes comités de obra y reuniones:

| No DE COMITE | FECHA      | LUGAR                                               |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 41           | 13-07-2023 | Alcaldía de Villavicencio – oficina de contratación |
| 42           | 19-07-2023 | Parque metropolitano alma viva                      |
| 43           | 27-07-2023 | Parque metropolitano alma viva                      |
| 44           | 02-08-2023 | Maderas el vergel                                   |
| 45           | 03-08-2023 | Parque metropolitano alma viva                      |

#### 1.5.6 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

La correspondencia enviada por parte de interventoría en el presente periodo es la siguiente:

| RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA |                     |                                                                                        |                                  |                                          |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| FECHA                               | REFERENCIA-RADICADO | ASUNTO                                                                                 | ENVIA                            | RECIBE                                   |
| 12/07/2023                          | CI-684-2023-079     | OBSERVACIONES ORDENES DE OPERACIÓN 50 AL 55 PARA APROVACION RECURSOS ANTICIPO          | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 12/07/2023                          | CI-684-2023-079     | REQUERIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEG. SOCIAL            | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 21/07/2023                          | CI-684-2023-080     | PLAN DE ACCION MEJORA CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL              | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | ING. LEIDY HUERTAS, SEC. INFRAESTRUCTURA |
| 21/07/2023                          | CI-684-2023-081     | APROVACION INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO DE FAUNA Nº3                            | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 25/07/2023                          | CI-684-2023-083     | ENTREGA INFORME PARCIAL NO 2 PARA EL CONTRATO 3950 DEL 2022                            | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 25/07/2023                          | CI-684-2023-084     | OBSERVACIONES ORDENES DE OPERACIÓN 56 Y 57 PARA APROVACION RECURSOS ANTICIPO           | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 27/07/2023                          | CI-684-2023-085     | REITERACION AL REQUERIMIENTO Y TRASLADO OFICIO SEGUROS MUNDIAL CONTRATO 3950 DEL 2022  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | ING. LEIDY HUERTAS, SEC. INFRAESTRUCTURA |
| 27/07/2023                          | CI-684-2023-086     | REMISION INFORME DE PREDICION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARQUE ALMAVIVA | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | ING. LEIDY HUERTAS, SEC. INFRAESTRUCTURA |
| 27/07/2023                          | CI-684-2023-087     | NOTIFICACION ATRASO DE OBRA Y SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 3950 DEL 2022    | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 27/07/2023                          | CI-684-2023-088     | AUTORIZACION ORDENES DE OPERACIÓN 58, 59 Y 60 PARA APROBACION RECURSOS ANTICIPO        | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 31/07/2023                          | CI-684-2023-089     | REVISION INFORME DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO                                     | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 02/08/2023                          | CI-684-2023-090     | REVISION Y COMENTARIOS INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO FAUNA #4                    | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |
| 02/08/2023                          | CI-684-2023-091     | REVISION Y COMENTARIOS INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO FAUNA #5                    | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022        |





Municipio de Villavicencio

14713

**Proceso Gestión de la Contratación**  
**INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.**

La correspondencia recibida por parte de interventoría en el presente periodo es la siguiente:

| RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA |                     |                                                                                |                                                        |                                  |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| FECHA                                | REFERENCIA-RADICADO | ASUNTO                                                                         | ENVA                                                   | RECIBE                           |
| 10/07/2023                           | OF-C3950-2032-072   | AJUSTES SENDEROS TIPO 1 PEDESTAL EN CONCRETO CON COLUMNAS EN MADERA            | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 11/07/2023                           | OF-C3950-2032-077   | ENTREGA PROGRAMACION SENDEROS MADERA TIPO 1, 2 Y 4                             | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 11/07/2023                           | OF-C3950-2032-078   | OBSERVACIONES CAPITULO ELECTRICO                                               | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 17/07/2023                           | OF-C3950-2032-079   | ENTREGA INFORME CUMPLIMIENTO PLAN MANEJO FAUNA MENSUAL #4                      | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 27/07/2023                           | OF-C3950-2032-081   | RESPUESTA A PAGO DE POLIZA                                                     | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 31/07/2023                           | CONSEC: 082/2022    | NUEVO ACUERDO DE PAGO PARA POLIZAS DEL CONTRATO 3950 DEL 2022                  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 03/08/2023                           | CONSEC: 085/2022    | SOLICITUD DE CAMBIO DE LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 3950 DEL 2022 | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 11/07/2023                           | 1202-19, 18/0365    | TRASLADO OFICIO ET-PAV-143                                                     | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 14/07/2023                           | 1202-19, 18/0372    | ENVIO PLANOS ESTRUCTURALES                                                     | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 19/07/2023                           | 1202-19, 18/0384    | TRASLADO AUTO NO. PS-GJ 1.2.64.23.2166 EXPEDIENTE NO. 3.37.3.021.096           | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 25/07/2023                           | 1202-19, 18/0387    | SEGUIMIENTO TRASLADO OFICIO ENVIADO POR LA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL         | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 31/07/2023                           | 1202-19, 18/0406    | SOLICITUD DE INFORMACION                                                       | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |
| 27/07/2023                           | OF-C3950-2023-081   | RESPUESTA A PAGO DE POLIZA                                                     | ING. LEIDY HUERTAS - DIR. DE OBRAS CIVILES SEC. INFRA. | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMAVIVA |

### 1.5.7 COPIA DE LA BITACORA

La copia de la bitácora correspondiente para el informe mensual No 6 correspondiente al periodo 10 de julio de 2023 al 9 de agosto de 2023 reposa como anexo en el informe mensual No 6 el cual corresponde también al periodo del presente informe.

### 1.6 INFORME FINANCIERO

El valor del Contrato es la suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$26.929.134.918).

Contractualmente se estableció que la forma de pago será la siguiente:

- Un anticipo del treinta (30%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por arte del interventor.
- Un ochenta (80%) por ciento mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.
- El veinte (20%) final a la liquidación del contrato, previa suscripción del acta del recibo final o de terminación si aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y de la entidad.





Municipio de Villavicencio

14714

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.

### 1.6.1 MANEJO DEL ANTICIPO

El Contrato cuenta con un anticipo del 30% del valor del contrato el cual corresponde a un valor de OCHO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$8.078.740.475.40), El cual fue tramitado el 02 de marzo de 2023.

Para lo anterior el contratista constituyo con la fiduciaria Banco Bogotá S.A. número de cuenta 000219337 titular FIDUBOGOTA S.A. – FIC.FIDUGOB referencia 1 3950 de 2022 referencia 2 3-1-112419.

| No.   | DESCRIPCIÓN                        | VALOR               | PORCENTAJE |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1     | MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES | \$ 1.211.811.071,31 | 15,00%     |
| 2     | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS  | \$ 5.251.181.309,01 | 65,00%     |
| 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES           | \$ 1.211.811.071,31 | 15,00%     |
| 4     | COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA    | \$ 403.937.023,77   | 5,00%      |
| TOTAL |                                    | \$ 8.078.740.475,40 | 100%       |

Dicho anticipo fue afectado al registro presupuestal 8724/2022 como lo demuestra el siguiente cuadro.

| RP             | CDP  | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO | VALOR               |
|----------------|------|----------------------------------|---------------------|
| 8724 / 2022    | 5673 | 0401 – 2 3.40.02.1400.003 - 18   | 8.078.740.475.40    |
| VALOR AFECTADO |      |                                  | \$ 8.078.740.475.40 |

No obstante, lo anterior el día 8 marzo de 2023, fue consignada a la fiducia el anticipo por parte de la alcaldía municipal la cual retuvo el 5% del valor por el impuesto de FOSE, por lo cual se debió reajustar el plan de inversión al recurso disponible. dicho plan de inversión fue ajustado así:

| No.   | DESCRIPCIÓN                        | VALOR               | PORCENTAJE |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1     | MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES | \$ 1.151.220.517,71 | 15,00%     |
| 2     | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS  | \$ 4.988.622.243,41 | 65,00%     |
| 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES           | \$ 1.151.220.517,71 | 15,00%     |
| 4     | COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA    | \$ 383.740.172,57   | 5,00%      |
| TOTAL |                                    | \$ 7.674.803.451,40 | 100%       |

A la fecha se han tramitado y aprobado el desembolso de recursos de anticipo en el contrato.

| Or. OP | FECHA      | BENEFICIARIO                    | VALOR             | ITEM AFEC. | DESCR. ORDEN                                                                                   |
|--------|------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 23/03/2023 | PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS  | \$ 50,075,025.00  | 2          | Factura proforma 003 Compra loseta (1304) , bordillo (1715), carcamo (47) und                  |
|        |            | GRAVAS Y CONCRETOS SAS          | \$ 50,588,354.00  | 2          | Pago factura proforma CONV-0184 Compra de 62 m3 de concreto 1800 psi y 60 m3 concreto 3000 psi |
|        |            | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS | \$ 26,500,000.00  | 3          | Pago prefactura PREF-2 transporte 153 viajes de material                                       |
|        |            | TOTAL                           | \$ 127.163.379.00 |            |                                                                                                |



Municipio de Villavicencio

14715

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                             |                            |   |                                                                                                                         |
|----|------------|---------------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 23/03/2023 | ESPECIALIDADES ELECTRICAS G&G               | \$ 67,795,707.00           | 2 | Anticipo 70% contrato 005-2023 electrico provisional de obra                                                            |
|    |            | FERNANDO SERRANO BARRERO                    | \$ 39,896,739.00           | 1 | Anticipo 13% mano de obra civil urbanismo calle 2 y 5                                                                   |
|    |            | SUMINSTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL SAS | \$ 20,082,055.00           | 2 | Factura proforma Compra de materiales seguridad industrial y otro                                                       |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 127,774,501.00</b>   |   |                                                                                                                         |
| 3  | 23/03/2023 | SAUL MARIANO ALBORNOZ APOLINAR              | \$ 1,649,972,387.00        | 2 | Pago factura FVS-28 Compra hierro figurado 325.964 kg, malla electro 18.944 kg, alambre negro 13.000 kg                 |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 1,649,972,387.00</b> |   |                                                                                                                         |
| 4  | 28/03/2023 | PRIAR Y ASOCIADOS                           | \$ 138,600,000.00          | 4 | Pago anticipo 35% contrato 005-2023 Alquiler maquinaria                                                                 |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 138,600,000.00</b>   |   |                                                                                                                         |
| 5  | 03/04/2023 | GRAVAS Y CONCRETOS SAS                      | \$ 550,861,231.00          | 2 | Pago factura proforma CONV-0193 Compra de 340 m3 de concreto de 4000 psi; 535 m3 de 5000 psi; 493 m3 MR 4,2             |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 550,861,231.00</b>   |   |                                                                                                                         |
| 6  | 03/04/2023 | SAUL MARIANO ALBORNOZ APOLINAR              | \$ 918,000,000.00          | 2 | Pago factura FVS-33 Compra de 120 toneladas de acero estructural                                                        |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 918,000,000.00</b>   |   |                                                                                                                         |
| 7  | 11/04/2023 | OVITA ASOCIADOS SAS                         | \$ 30,110,333.00           | 2 | Pago factura TRIU-15027 compra de elementos de ferreteria                                                               |
|    |            | GRUPO CALDERON SAS                          | \$ 29,970,090.31           | 2 | Pago factura 4731, pago anticipado 3151,27 gal de combustible                                                           |
|    |            | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS             | \$ 23,040,000.00           | 3 | Pago prefactura No 3, transporte 87,5 viajes                                                                            |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 83,120,423.31</b>    |   |                                                                                                                         |
| 8  | 11/04/2023 | COMAQ EQUIPOS Y OBRAS CIVILES SAS           | \$ 2,570,400.00            | 4 | Pago factura FECQ-878 Alquiler equipo menor                                                                             |
|    |            | COMAQ EQUIPOS Y OBRAS CIVILES SAS           | \$ 1,106,700.00            | 4 | Pago factura FECQ-886 Alquiler equipo menor                                                                             |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 3,677,100.00</b>     |   |                                                                                                                         |
| 9  | 10/04/2023 | RICARDO ANDRES GONZALEZ                     | \$ 700,052,500.00          | 1 | Anticipo 35% Contrato fabricacion, montaje y pintura acero estructural 200 ton                                          |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$ 700,052,500.00</b>   |   |                                                                                                                         |
| 10 | 14/04/2023 | HECTOR FABIAN GUEVARA                       | \$ 21,261,879.06           | 1 | Anticipo 25% Contrato mano de obra para construccion aprovechamiento economico, sala ambiental, y pabellon de mamiferos |





Municipio de Villavicencio

14716

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                   |                          |   |                                                                                            |
|----|------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 21,261,879.06</b>  |   |                                                                                            |
| 11 | 14/04/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS   | \$ 18,890,000.00         | 3 | Pago prefactura PREF-4 transporte 44 viajes de material                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 18,890,000.00</b>  |   |                                                                                            |
| 12 | 21/04/2023 | OVITA ASOCIADOS SAS               | \$ 55,312,275.00         | 2 | Pago factura TRIU-15347 compra de elementos de ferreteria                                  |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 55,312,275.00</b>  |   |                                                                                            |
| 13 | 21/04/2023 | UNION TEMPORAL METROPOLITANO      | \$ 114,553,302.23        | 1 | Pago nomina mes de abril                                                                   |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 114,553,302.23</b> |   |                                                                                            |
| 14 | 26/04/2023 | PRIAR Y ASOCIADOS SAS             | \$ 42,840,000.00         | 4 | Pago factura FE-140 Alquiler retroexcavadora 410k 2 meses                                  |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 42,840,000.00</b>  |   |                                                                                            |
| 15 | 26/04/2023 | DANIEL LONDOÑO GOMEZ              | \$ 69,000,000.00         | 1 | Anticipo 25% contrato mano de obra construccion museo                                      |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 69,000,000.00</b>  |   |                                                                                            |
| 16 | 26/04/2023 | VENALTA MS SAS                    | \$ 420,749,906.50        | 2 | Pago factura FAV-194 compra de 55 Ton de acero estructura                                  |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 420,749,906.50</b> |   |                                                                                            |
| 17 | 02/05/2023 | COMAQ EQUIPOS Y OBRAS CIVILES SAS | \$ 3,059,300.00          | 4 | Pago factura FECQ-907 alquiler equipos menores                                             |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 3,059,300.00</b>   |   |                                                                                            |
| 18 | 09/05/2023 | GRUPO CALDERON SAS                | \$ 29,999,999.29         | 2 | Pago factura CG 4793, pago combustible anticipado 3184,71 gal de combustible               |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 29,999,999.29</b>  |   |                                                                                            |
| 19 | 09/05/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS   | \$ 37,770,000.00         | 3 | Pago prefactura No 5, transporte 186,5 viajes                                              |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 37,770,000.00</b>  |   |                                                                                            |
| 20 | 26/05/2023 | PRIAR Y ASOCIADOS SAS             | \$ 160,000,000.00        | 4 | Pago factura FE-141 Alquiler 2 retroexcavadora, 1 minicargador                             |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 160,000,000.00</b> |   |                                                                                            |
| 21 | 09/05/2023 | MAURICIO RODRIGUEZ RIOS           | \$ 47,040,000.00         | 3 | Pago factura FEMR 2 Transporte 98 viajes material de rio guatiquia                         |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 47,040,000.00</b>  |   |                                                                                            |
| 24 | 09/05/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS   | \$ 31,010,000.00         | 3 | Pago factura TM136 Transporte 55 crudo, zarandeado 3" 94, arena de rio 1, interno días 5,5 |
|    |            | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 31,010,000.00</b>  |   |                                                                                            |



Municipio de Villavicencio

14717

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                                |                              |   |                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|------------------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 26/05/2023 | FERRETERIA<br>MEGAIMPORTACIONES LA<br>IMPERIAL | \$<br>52,415,759.00          | 4 | Pago factura 2413 Compra 1<br>motobomba, 3 mezcladoras, 2 ranas, 1<br>canguro, 1 pulidora, 1 benitin                                                                                                |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>52,415,759.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | 26/05/2023 | LOPEZ DORADO JOSE<br>DOLORES                   | \$<br>28,196,258.60          | 1 | Pago anticipo 20% mano de obra puentes<br>peatonales en concreto                                                                                                                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>28,196,258.60</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 31/05/2023 | ANDERSON STEVEN CARREON<br>URREA               | \$<br>20,902,000.00          | 1 | Pago anticipo mano de obra poda de 376<br>arboles y roceria de 3,5 Ha                                                                                                                               |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>20,902,000.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | 01/06/2023 | PRIAR Y ASOCIADOS SAS                          | \$<br>37,205,688.00          | 2 | Pago reembolso facturas de compra                                                                                                                                                                   |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>37,205,688.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | 01/06/2023 | UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO                | \$<br>151,022,746.37         | 1 | Pago reembolso nominas y seguridad<br>social                                                                                                                                                        |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>151,022,746.37</b> |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | 01/06/2023 | UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO                | \$<br>20,540,154.46          | 1 | Pago excedente seguridad social                                                                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>20,540,154.46</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 01/06/2023 | MALDONADO CASTILO<br>LEONARDO                  | \$<br>14,559,743.25          | 2 | Pago factura No FV-1 Compra de 13<br>tejas y 500 bts de cemento                                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>14,559,743.25</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | 02/06/2023 | JAIME ALBERTO LOPEZ<br>ALVAREZ                 | \$<br>27,146,005.00          | 2 | Pago factura No AJ-154 Suministro de<br>porton y malla cerramiento 94 m2                                                                                                                            |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>27,146,005.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 33 | 05/06/2023 | SUMINSTROS INTEGRALES DE<br>COLOMBIA SICOL SAS | \$<br>15,001,578.00          | 2 | Pago factura proforma No 1124<br>Suministro de elementode proteccion<br>personal                                                                                                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>15,001,578.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | 13/06/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES<br>FM SAS             | \$<br>18,990,000.00          | 3 | Pago factura No TM-139 Transporte de<br>63 viajes de relleno 3" y 39 viajes de<br>relleno crudo                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>18,990,000.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 35 | 13/06/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES<br>FM SAS             | \$<br>34,240,000.00          | 3 | Pago factura No TM-140 Transporte de<br>81 viajes de relleno crudo, 69 viajes de<br>zarandeado de 3", 6 viajes de arena de<br>rio, 8 dias de trabajo volqueta interna , 1<br>viaje de arena de peña |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$<br/>34,240,000.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                     |
| 36 | 13/06/2023 | INVERSIONES EL CONDOR DE<br>COLOMBIA SAS       | \$<br>3,656,812.00           | 3 | Pago factura No FE1467 Transporte de<br>246,25 viajes de base y subbase                                                                                                                             |





Municipio de Villavicencio

14718

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                          |                             |   |                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>3,656,812.00</b>   |   |                                                                                                                                                                                           |
| 37 | 14/06/2023 | GRUPO CALDERON SAS                       | \$<br>29,969,968.23         | 2 | Pago factura No CG4852 Combustible 3184,71 gal                                                                                                                                            |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>29,969,968.23</b>  |   |                                                                                                                                                                                           |
| 38 | 21/06/2023 | OVITA ASOCIADOS SAS                      | \$<br>45,047,548.00         | 2 | Pago factura electronica No TRIU 16315 Compra elementos de ferreteria                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>45,047,548.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                           |
| 39 | 21/06/2023 | FORTECOL SAS                             | \$<br>404,838,000.00        | 2 | Pago factura proforma No FE 1 84 ml sendero tipo 1, 15 ml sendero tipo 2 y 51 ml sendero tipo 4                                                                                           |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>404,838,000.00</b> |   |                                                                                                                                                                                           |
| 40 | 23/06/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS          | \$<br>28,120,000.00         | 3 | Pago factura No TM-143 Transporte de 70 viajes de relleno crudo, 36 viajes de zarandeado de 3", 3 viajes de arena de rio, 13,5 dias de trabajo volqueta interna, 1 viaje de gravilla 3/4" |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>28,120,000.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                           |
| 41 | 26/06/2023 | MUNDIAL DE TORNILLOS                     | \$<br>7,716,647.00          | 2 | Pago factura proforma tornillos, arandelas, tuercas                                                                                                                                       |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>7,716,647.00</b>   |   |                                                                                                                                                                                           |
| 42 | 26/06/2023 | UNION TEMPORAL METROPOLITANO             | \$<br>189,336,402.69        | 1 | Pago reembolso nominas y seguridad social junio de 2023                                                                                                                                   |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>189,336,402.69</b> |   |                                                                                                                                                                                           |
| 43 | 28/06/2023 | EL CONSTRUCTOR FERRETERIA Y ACCESORIOS   | \$<br>110,249,999.02        | 2 | Pago factura electronica compra 3550 bultos de cemento                                                                                                                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             |                             |   |                                                                                                                                                                                           |
| 44 | 28/06/2023 | RAMIREZ CORREA JORGE LUIS                | \$<br>90,232,324.00         | 2 | Pago factura electronica FESF-29091 compra ducteria y accesorios electricos                                                                                                               |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>90,232,324.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                           |
| 45 | 28/06/2023 | ESPECIALIDADES ELECTRICAS G&G INGENIERIA | \$<br>118,162,520.14        | 1 | Pago anticipo mano de obra construccion componente electrico                                                                                                                              |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>118,162,520.14</b> |   |                                                                                                                                                                                           |
| 46 | 28/06/2023 | HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ          | \$<br>9,045,267.00          | 1 | Pago parcial Contrato mano de obra para construccion aprovechamiento economico, sala ambiental, y pabellon de mamiferos                                                                   |
|    |            | <b>TOTAL</b>                             | \$<br><b>9,045,267.00</b>   |   |                                                                                                                                                                                           |



Municipio de Villavicencio

14719

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                 |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|---------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 28/06/2023 | FERNANDO SERRANO BARRERO        | \$ 8,602,375.29         | 1 | Pago parcial contrato mano de obra civil construccion urbanismo calle 2 y 5                                                                                                                                                                                        |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 8,602,375.29</b>  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48 | 28/06/2023 | DANIEL LONDOÑO GOMEZ            | \$ 41,587,848.00        | 1 | Pago parcial contrato mano de obra construccion museo                                                                                                                                                                                                              |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 41,587,848.00</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49 | 04/07/2023 | MURILLO & MURILLO DE COLOMBIA   | \$ 17,687,989.00        | 3 | Pago alquiler vibrocompactador                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 17,687,989.00</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50 | 11/07/2023 | CESAR ALEJANDRO BALLESTEROS     | \$ 5,500,000.00         | 3 | Factura transporte de material con vibrocompactador                                                                                                                                                                                                                |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51 | 11/07/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS | \$ 37,650,000.00        | 3 | Pago factura No TM-146 Transporte de 49 viajes de relleno crudo, 60 viajes de zarandeado de 3", 11 viajes de arena de río, 23,5 días de trabajo volqueta interna , 1 viaje de gravilla 3/4", 1 viaje arena de peña, 2 viajes retiro de escombros, 1 viaje de mixto |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 37,650,000.00</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52 | 11/07/2023 | GRUPO CALDERON SAS              | \$ 29,969,999.29        | 2 | Pago factura No CG4899 Combustible 3184,71 gal                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 29,969,999.29</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53 | 11/07/2023 | PEDRO ERICEO CUELLAR ROMERO     | \$ 15,269,300.00        | 3 | Transporte de movimiento de tierra con retroexcavadora Cat 416C                                                                                                                                                                                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54 | 11/07/2023 | CONSTRUMADERA EL AGUILA SAS     | \$ 8,634,150.00         | 2 | Pago factura No FE 1346 compra de madera de piezas                                                                                                                                                                                                                 |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 8,634,150.00</b>  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55 | 11/07/2023 | OVITA ASOCIADOS SAS             | \$ 53,028,777.00        | 2 | Pago factura electronica No TRIU 16831Compra elementos de ferreteria                                                                                                                                                                                               |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 53,028,777.00</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56 | 19/07/2023 | TORNILLOS Y PARTES PLAZA SAS    | \$ 12,383,971.33        | 2 | Pago factura proforma P504-1-0000200 tornillos                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$ 12,383,971.33</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57 | 19/07/2023 | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS | \$ 44,440,000.00        | 3 | Pago factura No TM-147 Transporte de 172 viajes de relleno crudo, 27 viajes de zarandeado de 3", 2 viajes de arena de río, 13 días de trabajo volqueta interna , 7 viajes de retiro de escombros                                                                   |






Municipio de Villavicencio

14720

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|    |            |                                                  |                   |   |                                                                             |
|----|------------|--------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 44,440,000.00  |   |                                                                             |
| 58 | 25/07/2023 | UNION TEMPORAL METROPOLITANO                     | \$ 229,856,960.67 | 1 | Pago nomina mes de Julio                                                    |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 229,856,960.67 |   |                                                                             |
| 59 | 25/07/2023 | FERNANDO SERRANO BARRERO                         | \$ 18,208,730.24  | 1 | Pago parcial contrato mano de obra civil construccion urbanismo calle 2 y 5 |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 18,208,730.24  |   |                                                                             |
| 60 | 25/07/2023 | DANIEL LONDOÑO GOMEZ                             | \$ 18,661,966.20  | 1 | Pago parcial contrato mano de obra construccion museo                       |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 18,661,966.20  |   |                                                                             |
| 61 | 31/07/2023 | SUMINSTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL SAS      | \$ 20,000,700.00  | 2 | Pago factura proforma No 1125 Suministro de elemento de proteccion personal |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 20,000,700.00  |   |                                                                             |
| 62 | 04/08/2023 | DANIEL LONDOÑO GOMEZ                             | \$ 6,020,788.90   | 1 | Pago parcial contrato mano de obra construccion museo                       |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 6,020,788.90   |   |                                                                             |
| 63 | 04/08/2023 | JORGE LUIS RAMIREZ CORREA SUMINISTROS FERRETEROS | \$ 58,276,642.00  | 2 | Pago factura electronica No FESF 30337 compra materiales de ferreteria      |
|    |            | <b>TOTAL</b>                                     | \$ 58,276,642.00  |   |                                                                             |





Municipio de Villavicencio

14721

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

### 1.6.2 PAGOS REALIZADOS

Pagos que se encuentran en trámite durante la ejecución del contrato en donde se relaciona programado vs lo ejecutado expresado en el siguiente cuadro:

| PARCIAL No | PERIODO                  | PROGRAMADO | AVANCE EJCUTADO | VALOR NETO         | VALOR AMORTIZADO | VALOR PAGO         |
|------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1          | 10/02/2023 AL 09/03/2023 | 0.58%      | 1.36%           | \$256.514.556,90   | \$109.934.810,10 | \$366.449.367,00   |
| 2          | 10/03/2023 AL 09/04/2023 | 2.36%      | 1.65%           | \$311.637.751,60   | \$133.559.036,40 | \$445.196.788,00   |
| 3          | 10/04/2023 AI 09/05/2023 | 3.55%      | 0.70%           | \$ 132.144.765,90  | \$ 56.633.471,10 | \$ 188.778.237,00  |
| 4          | 10/05/2023 AI 09/06/2023 | 5.34%      | 5.96%           | \$423.140.323,90   | \$181.345.853,10 | \$604.486.177,00   |
| 5          | 10/06/2023 AI 09/07/2023 | 8.41%      | 7.02%           | \$1,322,650,195.30 | \$566,850,083.70 | \$1,889,500,279.00 |

Nota: En este cuadro se relacionan tramites de pagos de las parciales del contrato en mención.

**PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO:** 10 de febrero de 2023 al 9 de agosto de 2023.

### 1.6.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha se ha realizado el trámite para pago de las parciales No 1, 2, 3 y 4 y se realiza el trámite para el pago de acta de cobro parcial No 5 para el contrato 3950 de 2022.

| VALOR PROYECTO |                    | \$ 26.929.134.918 |                    |                            |        |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| ACTA           | VALOR PARCIAL      | AMORTIZACIÓN      | VALOR NETO         | ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS |        |
|                |                    |                   |                    | \$                         | %      |
| 1              | \$366.449.367,00   | \$109.934.810,10  | \$256.514.556,90   | \$366.449.367,00           | 1.36%  |
| 2              | \$445.196.788,00   | \$133.559.036,40  | \$311.637.751,60   | \$811.646.155,00           | 3.01%  |
| 3              | \$188.778.237,00   | \$56.633.471,10   | \$132.144.765,90   | \$1.000.424.392,00         | 3.715% |
| 4              | \$604.486.177,00   | \$181.345.853,10  | \$423.140.323,90   | \$1,604,910,569.00         | 5.96%  |
| 5              | \$1,889,500,279.00 | \$566,850,083.70  | \$1,322,650,195.30 | \$ 3,494,410,848.00        | 7.02%  |

## 1.7 INFORME LEGAL

### 17.1 DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                       | VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida.                                                                  | El contratista ha ejecutado las actividades se han ejecutado n forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato                                                        |
| 2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada.                                                                  | El contratista ha cumplido con el objeto del contrato conforme a los pliegos, la propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación                                                  |
| 3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir Acta de iniciación del Contrato. | El contratista no presento en el plazo los documentos y ha cumplido con los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa para suscribir Acta de iniciación del Contrato. |





Municipio de Villavicencio

14722

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Presentar previo a la firma del acta de inicio los análisis de precios unitarios y el listado de insumos de conformidad con la oferta económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El contratista presento posterior a la firma del acta de inicio los análisis de precios unitarios y listado de insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Presentar cronograma detallado de actividades, para la aprobación del interventor, en forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El contratista presento cronograma detallado de actividades posterior a la suscripción del acta de inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Presentar el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO aprobado por la secretaria de movilidad previo al inicio de las actividades, a la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El contratista presento el plan de manejo de tráfico posterior al inicio de actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. El contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la Interventoría en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones del medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El contratista presento el plan de manejo ambiental el cual fue aprobado por interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. El contratista debe presentar ante la interventoría el listado de personal que ejecutará el proyecto, así como los materiales y equipos que utilizará en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El contratista presento parcialmente el listado de personal, materiales y equipos y el programa de salud ocupacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de donde se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales. | El contratista presente el programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que se indicaron las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio |
| 10. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El contratista ha contratado mano de obra no calificada a personas del Municipio de Villavicencio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El contratista ha vinculado al personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Rendir y elaborar mínimo un informe mensual o cada vez que la entidad los requiera, los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y/o liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El contratista ha presentado el informe mensual de obra, no obstante, se ha requerido otros informes que no ha hecho llegar                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. Acatar las indicaciones que el Municipio y la Interventoría le señalen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El contratista ha acatado de forma parcial las indicaciones de la interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El contratista ha obrado con lealtad en las diferentes etapas del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El contratista no ha informado amenazas o peticiones realizadas por fuera de la ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El contratista ha mantenido reserva de la información suministrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El contratista no ha radicado tramites de cobro parcial                                                                                                                                                                                             |
| 18. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El contratista no ha solicitado prorrogas o extensiones de plazo del contrato, por lo que no ha sido requerida dicha obligación                                                                                                                     |
| 19. Suscribir con el interventor y supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A la fecha el contrato se encuentra en ejecución y no se ha iniciado el trámite de liquidación                                                                                                                                                      |
| 20. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El contratista ha mantenido vigente las garantías que amparan el contrato                                                                                                                                                                           |
| 21. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                      | El contratista no ha realizado entrega de los soportes de pago al sistema integral de seguridad social                                                                                                                                              |
| 22. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El contratista ha cumplido parcialmente las obligaciones laborales                                                                                                                                                                                  |
| 23. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El contratista ha cumplido con lo exigido en los pliegos de condiciones y demás que por ley le corresponden                                                                                                                                         |
| 24. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al interventor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista no ha informado ninguna irregularidad que se haya presentado                                                                                                                                                                         |
| 25. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua. | El contratista ha implementado todos los planes y fichas requeridas para evitar contaminación ambiental durante el desarrollo del contrato                                                                                                          |
| 26. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y su interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista ha llevado de forma conjunta una bitácora de obra con interventoría                                                                                                                                                                  |
| 27. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes                                                                                                     | El contratista ha cumplido con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para ello ha aplicado las respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad industrial |
| 28. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de garantía, ésta deberá permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se ha informado al contratista esta obligación para entrega posterior                                                                                                                                                                               |





Municipio de Villavicencio

14724

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 29. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una oficina en el área urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste y el interventor y/o la administración municipal, en virtud de las obras contratadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista ha mantenido una oficina en área urbana del municipio de Villavicencio                                                                            |
| 30. Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoría lo solicite, el Contratista someterá a la aprobación de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoría podrá rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado será retirado del lugar y deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoría, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista deberá suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser utilizados, según selección que de éstos haga la interventoría. Esta podrá exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estará a cargo del contratista. En relación con la calidad de los materiales, se aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo. | La interventoría dará cumplimiento a la presente obligación y ha informado al contratista la existencia de la misma para conocimiento                            |
| 31. Si se requiere de realizar ajustes a los diseños o diseños nuevos a los presentados por la entidad el contratista de obra deberá realizarlos a su costo debidamente avalados por profesionales competentes y deberá remitirlos a la interventoría y la entidad para su validación y aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se ha informado al contratista esta obligación, sin embargo, a la fecha no ha sido necesario ajustar diseños                                                     |
| 32. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del contratista. Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño y construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se ha informado al contratista esta obligación a través de oficio, por lo que se han presentado comités para aclarar diseños en compañía del consultor del mismo |
| 33. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el desarrollo del objeto contractual y para su liquidación deberán ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se ha informado al contratista esta obligación para su cumplimiento y se ha entregado todas los documentos generados en formatos de la entidad                   |





Municipio de Villavicencio

14725

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| presentados en los formatos establecidos por el Municipio de Villavicencio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| 34. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se requieran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se ha informado al contratista dicha obligación y la interventoría requerirá y exigirá el cumplimiento de la misma                                                                           |
| 35. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, apoyar a la entidad para adelantar una socialización de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de acción comunal acompañados de la interventoría y/o supervisión y la administración Municipal, dejando la respectiva evidencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El contratista realizo en compañía de la interventoría y la entidad contratante la socialización de la obra                                                                                  |
| 36. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y especificaciones establecidas por la administración, previa firma del acta de inicio y previo acuerdo logrado en la socialización de la obra entre supervisor, interventor, contratista y comunidad beneficiada. Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada calibre 22, como mínimo y se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo grado ingeniería o alta intensidad. Las vallas serán soportadas sobre torres u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberán fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el interventor o por el Supervisor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de señalización preventiva, acompañadas de señalización diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecución de las obras. | El contratista después de muchos requerimientos realizo la instalación de la valla informativa de acuerdo a las especificaciones y diseños dadas por la entidad, la cual se ubica en la obra |
| 37. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución de los trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que, dentro del total de cada ítem, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se ha informado al contratista dicha obligación y la interventoría requerirá y exigirá el cumplimiento de la misma                                                                           |





Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. De ser necesario el contratista deberá tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete días a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se ha informado al contratista dicha obligación y la interventoría requerirá si es necesario para cumplir el tiempo de ejecución o para recuperar atrasos su implementación |
| 39. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.                         | La interventoría dará cumplimiento a la presente obligación y ha informado al contratista la existencia de la misma para conocimiento                                       |
| 40. Dar cumplimiento íntegramente a lo ofertado dentro de la propuesta sin costo alguno adicional para la entidad, incluyendo los factores de ponderación. El no cumplimiento de esta obligación dará lugar a proceso de incumplimiento por parte del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La interventoría dará cumplimiento a la presente obligación y ha informado al contratista la existencia de la misma para conocimiento                                       |
| 41. Una vez adjudicado el contrato y hasta antes de la suscripción del mismo el adjudicatario deberá presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos de la maquinaria de trabajo ofertados, si las hojas de vida de los profesionales o los documentos de la maquinaria ofertados no cumplen con lo establecido en los pliegos de condiciones, será revocado el acto de adjudicación. Lo anterior deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma dispuesto por la entidad en el pliego de condiciones y sus respectivas adendas so pena de revocarse el acto adjudicación.      | El contratista ha presentado las hojas de vida del personal requerido, documentos de maquinaria y demás requeridos por la entidad                                           |
| 42. Vincular al personal en la forma ofertada en su propuesta de conformidad con la discriminación del AIU soportada por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista ha vinculado al personal acorde a la oferta presentada y si análisis de AIU                                                                                  |
| 43. Dar estricto cumplimiento a los permisos y licencias otorgados por parte de la Autoridad Ambiental (Cormacarena) u otras entidades, en caso de requerirse modificaciones y/o prórrogas sobre ello realizar las solicitudes y trámites permitentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El contratista ha dado cumplimiento a los permisos y licencias ambientales con las que cuenta el contrato                                                                   |
| 44. Presentar reprogramación de la obra previo a la suscripción del contrato, dando estricto cumplimiento al plazo de ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A la fecha no ha sido necesario dicho trámite                                                                                                                               |
| 45. El Contratista tendrá presente las siguientes recomendaciones frente a la situación del Coronavirus Covid-19, para evitar su contagio y propagación durante el tiempo de ejecución de la obra:<br>a. El Contratista deberá garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará minimizar al máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo las labores y rectificando el programa, estableciendo turnos escalonados de trabajo para reducir el número de trabajadores en las instalaciones, así como la | Se ha informado al contratista la necesidad de implementar las recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus COVID 19                                           |





Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| implantación de la jornada continuada evitando la concentración en los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de comida a pie de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| b. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la reanudación de los trabajos.                                                                              |  |
| c. Disposición de una zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y/o solución hidroalcohólica para su desinfección (siempre que pueda disponerse de la misma). Dispondrán de contenedores para los desechos, que estarán, también disponibles, como refuerzo en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.                                                                                                                                                   |  |
| d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas, aseos, vestuarios, salas de reunión y todas aquellas en las que los trabajadores no vayan ataviados con los preceptivos guantes, como mínimo una vez al día. La limpieza se realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales, medios de obra, materiales y andamios que sean de uso compartido. Tras el cambio de usuario, la limpieza se realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de uso compartido. |  |

### 1.8 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizó seguimiento y control al cumplimiento de las siguientes resoluciones emitidas por la corporación ambiental:

| TRAMITE                                     | RESOLUCION         | EXPEDIENTE     | VIGENCIA                    |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Permiso ocupación de cauce Caño Rosa Blanca | PS-GJ.1.2.6.220474 | 3.37.3.021.099 | Hasta el 16 de mayo de 2023 |
| Permiso ocupación de cauce Caño Arrocito    | PS-GJ.1.2.6.220475 | 3.37.3.021.096 | Hasta el 16 de mayo de 2023 |
| Permiso ocupación de cauce Caño Armadillo   | PS-GJ.1.2.6.220476 | 3.37.3.021.097 | Hasta el 16 de mayo de 2023 |

En lo concerniente a otros permisos y licencias durante el presente periodo se realizó seguimiento a las siguientes licencias:

| TRAMITE                                                  | RESOLUCION             | VIGENCIA                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Licencia de construcción                                 | 50001-1-22-0006        | Hasta el 18 de febrero de 2024 |
| Licencia de intervención y ocupación del espacio público | 1350-67.17/189 de 2021 | Hasta el 27 de octubre de 2023 |





Municipio de Villavicencio

14728

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

En lo concerniente al tema predial se indica que según información entregada el predio actual del parque Almaviva hacía parte de un predio de mayor extensión propiedad de la empresa Almacenes generales de depósito Almaviva S.A, quien realizó cesión de los terrenos para la provisión del espacio público al municipio de Villavicencio, siendo este último el propietario actual, según títulos consignados en la oficina de Registro y Notariado, es así como almacenes generales de depósito Almaviva S.A transfirió el derecho de dominio al municipio de Villavicencio las siguientes áreas y matriculas inmobiliarias:

| TIPO                          | POLIGONO              | AREA      | TOTAL      | MATRICULA  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| RONDA DE PROTECCION AMBIENTAL | RONDA CAÑO ARMADILLO  | 36.760,10 | 125.007,80 | 230-224824 |
|                               | RONDA CAÑO ARROCITO   | 58.688,84 |            | 230-224825 |
|                               | RONDA CAÑO ROSABLANCA | 29.558,86 |            | 230-224826 |
| CESION OBLIGATORIA            | POLIGONO 1            | 1.312,31  | 34.885,67  | 230-224827 |
|                               | POLIGONO 2            | 8.811,35  |            | 230-224828 |
|                               | POLIGONO 3            | 10.643,08 |            | 230-224829 |
|                               | POLIGONO 4            | 14.118,93 |            | 230-224830 |
| CESION VOLUNTARIA             | POLIGONO 1            | 346,04    | 53.333,45  | 230-224831 |
|                               | POLIGONO 2            | 348,83    |            | 230-224832 |
|                               | POLIGONO 3            | 77,33     |            | 230-224833 |
|                               | POLIGONO 4            | 19.565,52 |            | 230-224834 |
|                               | POLIGONO 5            | 32.742,38 |            | 230-224835 |
|                               | POLIGONO 6            | 253,35    |            | 230-224836 |
| TOTAL                         |                       |           | 213.226,92 |            |



Municipio de Villavicencio

14729

Proceso Gestión de la Contratación  
INFORME DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRA.


## 5. CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

El presente contrato de obra No. 3950 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", presenta hasta la fecha un porcentaje de avance programado del 18.67% y un avance ejecutado del 15.17%, con respecto al acta de inicio, la cual fue firmada el día 10 de febrero del 2023 aunque a la fecha no sean presentado inconvenientes durante su ejecución, se realizó el día 14 de junio del 2023 la modificatoria de mayores y menores cantidades con respecto al contrato inicial ya que se ve necesario la ejecución de ítems nuevos no previstos los cuales son necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato, no altero el valor total del contrato de obra. A su vez, se dio cumplimiento y seguimiento este mes al permiso de aprovechamiento forestal y plan de manejo de fauna silvestre, con el fin de minimizar el impacto ambiental y proteger las especies que habitan el sector.

Debido a la contingencia presentada en este periodo de tiempo por la temporada de lluvias que se ha presentado en la región, y la afectación por la misma situación de la vía Bogotá – Villavicencio, que ha afectado el suministro de materiales provenientes de la capital a la obra, ha generado una situación de crisis debido a que la ejecución de obra ha estado en déficit por lo mismo, debido a lo anterior, se sugiere al contratista de obra realizar una reprogramación de obra, que le permita balancear la programación y ponerse al corriente de la ejecución del contrato de obra, con el fin de no generar retrasos y continuar con un cronograma que se pueda cumplir según los objetivos del proyecto.

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito Interventor certifica que durante el periodo No 6, comprendido entre el 10 de julio del 2023 al 09 de agosto del 2023, el contratista ejecuto a satisfacción las actividades objeto del contrato y cumplió parcialmente las obligaciones pactadas.

### Aprobación del Informe:

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:<br><br>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO<br>CC. 86.063.202 de Villavicencio | Aprobó:<br><br>JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA<br>CC. 9.658.796 de Yopal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# **INFORME DEL CONTRATISTA**

|                                                                                                         |                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 1 de 137 |
|                                                                                                         |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                  |

## PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA



### INFORME MENSUAL N°6

PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2023

VILLAVICENCIO, META.



|                                                                                                        |                                   |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:2 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                 |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                 |

REPUBLICA DE COLOMBIA



INFORME MENSUAL N°6

PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 3950 DE 2022

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

VILLAVICENCIO 2023

|                                                                                                         |                                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |                  |                 |
|                                                                                                         |                                   | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:3 de 137 |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | FECHA: 9/08/2023 |                 |
|                                                                                                         |                                   | ESTADO: VIGENTE  |                 |

## Contenido

|       |                                                                 |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                                               | 4   |
| 1.1.  | OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME.....                      | 4   |
| 2.    | GENERALIDADES DEL CONTRATO.....                                 | 5   |
| 2.1.  | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.....                                | 6   |
| 2.2.  | CONTEXTO DE LA SITUACION Y PROBLEMÁTICA.....                    | 7   |
| 2.3.  | LOCALIZACION DEL PROYECTO.....                                  | 8   |
| 2.4.  | AVANCE EN TIEMPO.....                                           | 9   |
| 3.    | PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS.....                                  | 11  |
| 3.1.  | CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO.....                      | 11  |
| 4.    | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.....                         | 11  |
| 4.1.  | RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS.....                                | 11  |
| 4.2.  | CONTROL DE POLIZAS.....                                         | 12  |
| 4.3.  | ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.....         | 14  |
| 4.3.1 | VALOR DEL CONTRATO.....                                         | 14  |
| 4.3.2 | REGISTRO PRESUPUESTAL – RP.....                                 | 15  |
| 4.3.3 | FORMA DE PAGO.....                                              | 15  |
| 4.3.4 | ANTICIPO.....                                                   | 16  |
| 4.3.5 | RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL ANTICIPO.....                       | 17  |
| 4.3.5 | AVANCE FINANCIERO.....                                          | 17  |
| 5.    | CONTROL DE PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA.....                   | 18  |
| 5.1.  | AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FISICO.....                         | 18  |
| 5.2.  | ACTIVIDADES.....                                                | 19  |
| 5.3.  | REGISTRO FOTOGRAFICO.....                                       | 93  |
| 5.4.  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPLEMENTACION.....                  | 124 |
| 5.5.  | SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....                 | 127 |
| 5.5.1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO.....                                    | 127 |
| 5.5.2 | PERSONAL DE MANO DE OBRA.....                                   | 128 |
| 5.5.3 | PERSONAL DISCAPACITADO.....                                     | 131 |
| 5.5.4 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... | 131 |
| 5.5.5 | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....                    | 132 |
| 5.5.6 | GESTIÓN SOCIAL.....                                             | 132 |
| 5.6.  | ENSAYOS DE LABORATORIO.....                                     | 133 |
| 5.7.  | EQUIPOS Y MAQUINARIA.....                                       | 133 |
| 5.8.  | INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS.....                              | 133 |
| 5.9.  | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO.....                                  | 134 |
| 6.    | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.....                   | 136 |
| 7.    | ANEXOS.....                                                     | 136 |
| 8.    | INFORMES.....                                                   | 137 |



|                                                                                  |                                   |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 4 de 137 |
|                                                                                  |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

## 1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Villavicencio y su equipo de gobierno “Villavicencio cambia contigo”, liderado por su alcalde Felipe Harman, ha adquirido un compromiso amplio y serio con la transformación de la ciudad, a través de la construcción de una ciudad moderna, incluyente y sostenible; que para tal fin requerirá, entre otras cosas desarrollar y construir espacio público de calidad, en ese sentido el Parque Metropolitano se convierte en un elemento urbano capaz de generar un relacionamiento efectivo para el encuentro ciudadano, un espacio para la recreación pasiva y un bosque urbano para la contemplación de la naturaleza. Debido a lo anterior el Parque Metropolitano tendrá accesos peatonales sobre la Calle 5 y la futura Calle 2, esta última tendrá un enfoque de vía pacificada permitiendo la circulación segura de todos los actores viales.

Villavicencio se caracteriza por su singular geografía, que cuenta con dos sectores el piedemonte de la Cordillera Oriental y el Llano propiamente dicho. Esta unión de ecosistemas convierte a Villavicencio en un paisaje de transición y aportan a su alta diversidad biológica. También es un corredor de gran relevancia económica y cultural que vincula la Orinoquia colombiana con el resto del país. En este escenario el parque Almaviva busca reconciliar dinámicas naturales y urbanas, escenario para la participación ciudadana, donde se genere una apropiación del territorio a partir del reconocimiento de la inmensa riqueza hídrica, biótica y cultural del piedemonte llanero. además de su calidad, garantizará un espacio público digno para los habitantes, por lo que generará identidad y arraigo en el municipio y el área de influencia.

### 1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar un Informe mensual N°5 consolidado de las características y desarrollo del proyecto objeto del Contrato de obra pública No. 3950 de 2022, que contiene los siguientes aspectos: Generalidades del Proyecto, descripción del proyecto, Condiciones del Contrato de obra civil; Control de pólizas contrato de obra civil, Organigrama general del proyecto, Seguimiento y Evaluación de los Planes y Especificaciones; Aspectos de seguridad y salud en el trabajo, Equipos y personal utilizado por el contratista, Programación de obra, Localización, Estado Financiero, cantidades desarrolladas durante el periodo de corte del presente informe de actividades de obra que va desde el Diez (10) de julio de 2023 al nueve (9) de agosto de 2023.

|                                                                                                                |                                          |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>      | <b>PÁGINA: 5 de 137</b> |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b> |                         |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b>  |                         |

## 2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

|                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDAD DE CONTRATO             | LICITACIÓN OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATANTE                       | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META                                                                                                                                                                                       |
| NIT CONTRATANTE                   | 892.099.324-3                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                       | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATO DE OBRA No.              | 3950 de 2022                                                                                                                                                                                                            |
| NIT CONTRATISTA                   | 901.667.730-1                                                                                                                                                                                                           |
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA   | JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS                                                                                                                                                                                             |
| CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA    | Consortiometropolitano2022@gmail.com                                                                                                                                                                                    |
| INTERVENTORÍA                     | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.     | 684 DE 2023                                                                                                                                                                                                             |
| NIT CONTRATISTA                   | 901.678.949-2                                                                                                                                                                                                           |
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                                                                                                                                                                           |
| CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA  | csc.inter.almaviva@gmail.com                                                                                                                                                                                            |
| SUPERVISIÓN                       | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO DE CONTRATO:               | "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"                                                                                                                                      |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO        | VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$ 26.929.134.918,00).                                                                                   |
| FECHA DEL CONTRATO                | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2022                                                                                                                                                                                |
| FECHA ACTA DE INICIO              | DIEZ (10) DE FEBRERO DEL 2023                                                                                                                                                                                           |
| ACTA DE MODIFICACION N°1          | NUEVE (9) DE FEBRERO 2023<br>SE REALIZA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO DEL PROYECTO Y SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (ESTABILIDAD DE OBRA). |
| ACTA DE MODIFICACION N°2          | VEINTISIETE (27) DE MARZO 2023<br>SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                             |
| ACTA DE MODIFICACION N°3          | CATORCE (14) DE JUNIO 2023<br>SE REALIZA MODIFICACIÓN POR CANTIDADES MAYORES Y MENORES                                                                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN              | VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO INICIAL                     | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                   |                                   |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 6 de 137 |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

|                      |                     |        |
|----------------------|---------------------|--------|
| EJECUTADO ACUMULADO  | \$ 4.085.417.302,00 | 15.17% |
| PROGRAMADO ACUMULADO | \$ 5.027.511.440,95 | 18.67% |

## 2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 29 de la Ley 15551 de 2012, así como dirigir a la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

A su vez el Artículo 63 de la constitución política, establece que los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las entidades territoriales „ cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tiene el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables; por lo que se encuentra indispensable ahondar sobre que se considera espacio público y cuáles son sus diversos enfoques complementarios, referentes a l dimensión jurídica, al uso que puede dársele y a la diversidad de actividades que genera, encontrando que en cuanto al uso, el espacio público se entiende como el escenario de la interacción social cotidiana, y cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin está orientado a que las encuentre donde cualquier persona tiene derecho de circular y se caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico – culturales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad.

Bajo este contexto, y exclusivamente para los fines del desarrollo urbano o territorial, la ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 2° respectivamente), Según en Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios. Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto

|                                                                                  |                                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 7 de 137 |
|                                                                                  |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                  |

1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público Efectivo (EPE), correspondiente al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.

Para efecto de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 mt<sup>2</sup>. Medir los índices de espacio público por habitante es una variable determinante a la hora de planificar el territorio, ya que la calidad de vida de los habitantes es directamente proporcional al área con la que cuenta cada uno con libertad de circular, recrearse y manifestarse culturalmente.

A nivel general, el espacio público en Colombia ha estado influenciado por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con los modos de apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, cuyos resultados son: escasez de suelo de dominio y uso público; falta de ordenamiento y planificación; baja accesibilidad; carencia de equipamientos; ocupación irregular; pérdida o deterioro de los recursos naturales por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de humedales, ruido, etc.; estrechez y deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad (Departamento Nacional de Planeación, 2006).

## 2.2. CONTEXTO DE LA SITUACION Y PROBLEMÁTICA

En Villavicencio particularmente, de acuerdo con el documento técnico de soporte del componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2015) vigente a la fecha, el crecimiento desmesurado de la huella urbana y el bajo control en el incremento de asentamientos ha generado un déficit de abastecimiento de Espacio Público Efectivo de 13 m<sup>2</sup>/Hab, teniendo como base que el municipio cuenta con 2,0 m<sup>2</sup>/Hab al año 2015.

De igual forma, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agrupamiento de las viviendas en zonas verdes y el fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad física, al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor urbana. En razón a esto, fijo un indicador óptimo entre 10 m<sup>2</sup> y 15 m<sup>2</sup> de zonas verdes por habitante, con el fin de que estos mitiguen los impactos generados por la contaminación de las ciudades y cumplan una función de amortiguamiento. Según lo observado, por cada 100.000 habitantes en Villavicencio, se cuenta con 21,3 Ha lo cual incluye tanto las áreas naturales como las cualificadas, debido a que su estructura



|                                                                                                         |                                   |  |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:8 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                 |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                 |

ecológica principal ofrece humedales y corredores urbanos naturales que hacen que el indicador se ubique en un nivel intermedio de la metodología de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), Sus áreas verdes suponen el 10% de la huella urbana actual, con una superficie total de 712 Ha y se componen por el cerro Cristo Rey, las cuencas de los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, quebradas La Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, Rosablanca y la Cuerera y las zonas de reserva ecológica de los humedales de calatrava. Aunque la mayoría de estas áreas presumen ser de oportunidad para el disfrute de los habitantes, solamente el 1% del área total territorial son áreas calificadas de acceso público efectivo (FINDETER – BID – ICES, 2015).

Es decir es un espacio para la recreación pasiva y articulador del medio natural y artificial, para la contemplación de entorno ambiental de gran riqueza de fauna y flora representativa n nuestro municipio que reconoce, conserva y armoniza nuestro paisaje con las políticas de planificación y crecimiento del territorio bajo concepto de sostenibilidad enfocado en la protección de los recursos naturales, el aire, el agua como principios de vida, teniendo como enfoque nuestra el patrimonio ecológico y autóctono de la región representado en el museo de la biodiversidad etnicultural e identidad llanera que se desarrollara en medio del parque, y que a través de recorridos, plazas y senderos peatonales se podrá vivir la naturaleza aprendiendo de ella y de lo que significa ser llaneros.

### 2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el área urbana del municipio de Villavicencio en la comuna 7, entre la proyección de la Calle 2 – Calle 5 y Parque Los Fundadores. Con accesos de corredores viales de orden nacional, como la vía Bogotá – Villavicencio y conexiones intermunicipales Villavicencio – Acacias y Villavicencio – Puerto López. Por otra parte, se encuentra entre dos puntos de atracción comercial como el Centro comercial VIVA y Homecenter y se sitúa en un punto de referencia histórica como lo es la empresa de infraestructura logística y de servicios Almaviva S.A

|                                                                                                         |                                   |  |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:9 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                 |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                 |



Ilustración 1 Dpto. del Meta




Ilustración 2 Ciudad de V/cio



Ilustración 3 Lote del Proyecto

El predio se encuentra ubicado entre la proyección de la calle 2 y calle 5, sobre la Avenida 40, contiguo a Home Center, Operador logístico Alma Viva y Centro Comercial Viva, frente al Parque Los Fundadores, corresponde a un bien fiscal con destino catastral de parque metropolitano.



Ilustración 2 Demarcación del Lote del proyecto

## 2.4. AVANCE EN TIEMPO

A la fecha de presentación del presente informe ha transcurrido un total de Ciento cincuenta (180) días, equivalente al 57.14% de tiempo transcurrido a partir de la suscripción del acta de inicio de las actividades del proyecto de Numero de Contrato 3950 de 2022 como objeto del Contrato “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.



|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:10 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| OBJETO                                                                             | PLAZO ACTUAL                       | ACTA DE INICIO | TIEMPO DE EJECUCIÓN         | PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META” | DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS | 10/02/2023     | Ciento cincuenta (180) días | 57.14% ✓                          |

Tabla 1 Avance en Tiempo

## 2.5. AVANCE FÍSICO

En virtud de lo anterior, la ejecución de actividades refleja a la fecha un avance ejecutado acumulado del 15.17% versus un avance programado acumulado del 18.67% lo cual indica las actividades de proyecto de Numero de Contrato 3950 de 2022 como objeto del Contrato “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

| RESUMEN DE AVANCE                              |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| DESCRIPCIÓN                                    | VALOR                     |
| Valor del contrato                             | \$ 26.929.134.709,00 ✓    |
| Valor ejecutado del contrato (Mensual)         | \$ 909.039.495,00 ?       |
| Valor ejecutado del contrato (Acumulado)       | \$ 4.085.417.302,00 ✓     |
| Valor Ejecutado Programado (Acumulado)         | \$ 5.027.511.440,95 ✓     |
| Tiempo de ejecución (Acumulado)                | Ciento ochenta (180) días |
| Porcentaje programado del contrato (mes)       | 8.345%                    |
| Porcentaje programado del contrato (acumulado) | 18.67% ✓                  |
| Porcentaje ejecutado del contrato (mes)        | 3,38% ✓                   |
| Porcentaje ejecutado del contrato (Acumulado)  | 15.17% ✓                  |

|                                                                                  |                                   |  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 11 de 137 |
|                                                                                  |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                   |

## GRAFICA AVANCE PROGRAMADO VS FÍSICO




Ilustración 3 Flujo de Caja

## 3. PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

Para el presente mes el proyecto no presenta inconvenientes durante la ejecución de la obra.

### 3.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO

El contrato fue sometido a modificación N.03, la cual fue aprobada el 14 de junio de 2023.

## 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

### 4.1. RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado los siguientes actos administrativos:



|                                                                                                         |                                   |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01   PÁGINA:12 de 137 |  |
|                                                                                                         |                                   | FECHA: 9/08/2023               |  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE                |  |

| ACTA                            | FECHA      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                        | 31/12/2022 | Se suscribe Contrato No. 3950 de 2022 entre el municipio de Villavicencio – Meta (Contratante), representado legalmente por Juan Felipe Harman, y La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), representado legalmente por Carlos Alberto Cruz Rubio.                                                                            |
| MODIFICACION N.01               | 10/12/2023 | Se realiza modificación del plazo de ejecución del proyecto, modificación de la forma de pago del proyecto y se modifica el porcentaje de la póliza de cumplimiento (estabilidad de obra).                                                                                                                                              |
| ACTA DE INICIO                  | 10/02/2023 | Firma del Acta de Inicio del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría) y Leidy Viviana Huertas Pasive (Supervisora). |
| ACTA DE APROBACION DEL PERSONAL | 10/02/2023 | Firma del Acta de aprobación del personal del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                              |
| ACTA DE VISITA PREVIA           | 09/02/2023 | Firma del Acta de visita previa del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                        |
| ACTA DE SOCIALIZACION           | 10/02/2023 | Firma del Acta de socialización del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                        |
| ACTA DE APROBACION DE AIU       | 10/02/2023 | Firma del Acta de aprobación de AIU del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                    |
| ACTA DEL PLAN DE INVERSION      | 02/03/2023 | Firma del Acta de plan de inversión del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Carlos Alberto Cruz Rubio – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                    |
| MODIFICATORIA N°2               | 27/03/2023 | Firma de la modificatoria N°2 del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Jorge Enrique Narváez Rojas – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                        |
| MODIFICATORIA N°3               | 14/06/2023 | Firma de la modificatoria N°3 del contrato No. 3950 de 2022 por parte de Jorge Enrique Narváez Rojas – Representante Legal La Unión Temporal Metropolitano 2022 (Contratista), el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina– Representante Legal del Consorcio Interventoría Alma Viva (Interventoría)                                        |

Tabla 2 Relación de actas

## 4.2. CONTROL DE POLIZAS

La póliza única de cumplimiento en favor de entidades estatales CV-100030206 fue expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. El objeto de esta póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato de obra No. 3950 de

|                                                                                                        |                                   |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01   PÁGINA:13 de 137 |  |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023               |  |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE                |  |

2022. El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final.

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CV-100007711** fue expedida por la compañía Mundial de Seguros S.A El objeto de esta póliza es amparar los prejuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 3950 de 2022 relacionado como objeto del contrato **“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”**

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas actualizadas según la suscripción del contrato de obra No. 3950 de 2022 del día 31 de diciembre de 2022, junto con el valor asegurado.

| PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE CONTRATO DE OBRA |                      |             |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Póliza de Cumplimiento                                | CV-100030206         |             |                     |
| Póliza de Reps. Civil Extracontractual                | CV-100007711         |             |                     |
| Expedida por:                                         | SEGUROS MUNDIAL      |             |                     |
| Fecha de expedición:                                  | 31 de diciembre 2022 |             |                     |
| AMPARO                                                | VIGENCIA             |             | \$ ASEGURADO        |
|                                                       | Fecha Inicial        | Fecha Final |                     |
| Cumplimiento del contrato                             | 15/01/2023           | 15/04/2024  | \$ 2.692.913.491.80 |
| Buen manejo del anticipo                              | 15/01/2023           | 15/04/2024  | \$ 8.078.740.475.40 |
| Prestaciones sociales                                 | 15/01/2023           | 15/12/2026  | \$ 1.346.456.745.90 |
| Estabilidad de obra                                   | 15/12/2023           | 15/12/2028  | \$ 8.078.740.475.40 |
| Responsabilidad civil extracontractual                | 15/01/2023           | 15/12/2023  | \$ 1.346.456.745.90 |

Tabla 3 Pólizas del contrato de obra

| PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN MODIFICACION N.01 |                       |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Póliza de Cumplimiento                        | CV-100030206          |              |
| Póliza de Reps. Civil Extracontractual        | CV-100007711          |              |
| Expedida por:                                 | SEGUROS MUNDIAL       |              |
| Fecha de expedición:                          | 28 de febrero de 2023 |              |
| AMPARO                                        | VIGENCIA              | \$ ASEGURADO |



|                                                                                                                |                                          |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b> <b>PÁGINA: 14 de 137</b> |  |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b>                     |  |
|                                                                                                                |                                          | <b>ESTADO: VIGENTE</b>                      |  |

|                           | <b>Fecha Inicial</b> | <b>Fecha Final</b> |                      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Cumplimiento del contrato | 10/02/2023           | 15/04/2024         | \$ 2.692.913.491.80  |
| Buen manejo del anticipo  | 10/02/2023           | 15/04/2024         | \$ 8.078.740.475.40  |
| Prestaciones sociales     | 10/02/2023           | 15/12/2026         | \$ 1.346.456.745.90  |
| Estabilidad de obra       | 15/12/2023           | 15/12/2028         | \$ 13.464.567.459.00 |

*Tabla 4 Pólizas según acta de modificación N.01*

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas actualizadas según acta de inicio de fecha del 10 de febrero de 2023, junto con el valor asegurado, aprobadas el 28 de febrero de 2023.

| <b>PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE ACTA DE INICIO</b> |                        |                    |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Póliza de Cumplimiento                                     | CV-100030206           |                    |                      |
| Póliza de Reps. Civil Extracontractual                     | CV-100007711           |                    |                      |
| Expedida por:                                              | SEGUROS MUNDIAL        |                    |                      |
| Fecha de expedición:                                       | 17 de marzo del 2023   |                    |                      |
| Fecha de aprobación:                                       | 28 de febrero del 2023 |                    |                      |
| <b>AMPARO</b>                                              | <b>VIGENCIA</b>        |                    | <b>\$ ASEGURADO</b>  |
|                                                            | <b>Fecha Inicial</b>   | <b>Fecha Final</b> |                      |
| Cumplimiento del contrato                                  | 10/02/2023             | 10/05/2024         | \$ 2.692.913.491.80  |
| Buen manejo del anticipo                                   | 10/02/2023             | 10/05/2024         | \$ 8.078.740.475.40  |
| Prestaciones sociales                                      | 10/02/2023             | 25/12/2026         | \$ 1.346.456.745     |
| Estabilidad de obra                                        | 25/12/2023             | 25/12/2028         | \$ 13.464.567.459.00 |
| Responsabilidad civil extracontractual                     | 10/02/2023             | 10/01/2024         | \$ 1.346.456.745.90  |

*Tabla 5 Pólizas Acta de Inicio*

#### **4.3. ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL.**

##### **4.3.1 VALOR DEL CONTRATO**

El valor del Contrato es la suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 26.929.134.709).

|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:15 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

#### 4.3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL – RP.

| R.P No.        | FECHA                   | DENOMINACIÓN                                                                             | VIGENCIA            | RUBRO No.                        | PRESUPUESTO ASIGNADO        |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 8724           | 31 de diciembre de 2022 | Construcción del parque metropolitano alma viva, en el municipio de Villavicencio, Meta. | Recursos de Crédito | 0401 – 2 – 3.40.02.1400.003 - 18 | \$ 19.781.304.468.99        |
| 9              | 02 de enero de 2023     | Construcción del parque metropolitano alma viva, en el municipio de Villavicencio, Meta. | Recursos de Crédito | 0401 – 2 – 3.40.02.1400.300 - 18 | \$ 7.147.830.449,01         |
| <b>TOTALES</b> |                         |                                                                                          |                     |                                  | <b>\$ 26.929.134.709.00</b> |

*Tabla 6 Registros Presupuestales*

#### 4.3.3. FORMA DE PAGO

El municipio pagara al CONTRATISTA según lo establecido por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en los estudios previos la Entidad pagará el contrato celebrando con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelara al contratista la remuneración a su favor a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del Treinta (30%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor, así:

Un desembolso correspondiente del Treinta (30%) por ciento del valor del contrato.

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que este designe mediante escrito dirigido al ente territorial, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción y el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 “Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos” del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establezca que el beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.

No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de ellos recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesitan la firma o autorización del CONTRATISTA o su designación y la del interventor.

Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto anticorrupción, el costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA.

**PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS** – Los rendimientos financieros que genere



|                                                                                                        |                                   |                  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:16 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                  |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                  |

el anticipo entregado por el ente territorial al CONTRATISTA, serán reintegrados a la secretaria de hacienda del ente territorial, en la forma previa por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la secretaria de hacienda del municipio.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la interventoría revisara, aprobara los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría.

Un setenta (70%) por ciento mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.

El veinte (20%) final a la liquidación del contrato, previa suscripción del acta del recibo final o de terminación si aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y de la entidad.

#### 4.3.4. ANTICIPO

El Contrato cuenta con un anticipo del 30% del valor del contrato el cual corresponde a un valor de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 7.674.803.451,40), El cual fue tramitado el 25 de mayo de 2023.

| No.   | DESCRIPCIÓN                        | VALOR               | PORCENTAJE |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1     | MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES | \$ 1.211.811.071,31 | 15,00%     |
| 2     | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS  | \$ 5.251.181.309,01 | 65,00%     |
| 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES           | \$ 1.211.811.071,31 | 15,00%     |
| 4     | COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA    | \$ 403.937.023,77   | 5,00%      |
| TOTAL |                                    | \$ 8.078.740.475,40 | 100%       |

| No.   | DESCRIPCIÓN                        | VALOR               | PORCENTAJE |
|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1     | MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES | \$ 2.148.944.966,39 | 28,00%     |
| 2     | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS  | \$ 4.911.874.208,90 | 64,00%     |
| 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES           | \$ 383.740.172,57   | 5,00%      |
| 4     | COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA    | \$ 230.244.103,54   | 3,00%      |
| TOTAL |                                    | \$ 7.674.803.451,40 | 100%       |

|                                                                                                                |                                          |  |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01            | PÁGINA: 17 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023       |                   |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |  | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                   |

Se realizó actualización del plan de inversión el día 25 de mayo:

| No.          | DESCRIPCIÓN                        | VALOR                      | PORCENTAJE  |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1            | MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES | \$ 2.017.705.827,37        | 26,29%      |
| 2            | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS  | \$ 4.872.732.711,29        | 63,49%      |
| 3            | TRANSPORTE DE MATERIALES           | \$ 383.740.172,57          | 5,00%       |
| 4            | COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA    | \$ 400.624.740,16          | 5,22%       |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>\$ 7.674.803.451,40</b> | <b>100%</b> |

NOTA: El día 13 marzo de 2023, fue consignada a la fiducia el anticipo por parte de la alcaldía municipal el cual retuvo el 5% del valor por el impuesto de FOSE, por lo cual no hubo movimientos del anticipo ya que no corresponde el presente periodo.

Dicho anticipo fue afectado al registro presupuestal 8724/2022 como lo demuestra el siguiente cuadro.

| RP                           | CDP  | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO | VALOR                      |
|------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------|
| 8724 / 2022                  | 5673 | 0401 – 2 3.40.02.1400.003 - 18   | 8.078.740.475.39           |
| <b>VALOR TOTAL A AFECTAR</b> |      |                                  | <b>\$ 8.078.740.475.39</b> |

Tabla 7 Información financiera

#### 4.3.5. RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL ANTICIPO

| OPERACIONES  |    |            |       |                                                                |                   |                 |                          |
|--------------|----|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| ORDENES      | N° | FECHA      | ITE M | BENEFICIARIO                                                   | SUBTOTAL          | IVA             | VALOR TOTAL              |
| GIRADA       | 49 | 04/07/2023 | 3     | MURILLO & MURILLO DE COLOMBIA SAS                              | \$ 17.687.989,00  |                 | \$ 17.687.989,00         |
| GIRADA       | 51 | 07/07/2023 | 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS                                | \$ 37.650.000,00  |                 | \$ 37.650.000,00         |
| GIRADA       | 52 | 07/07/2023 | 2     | GRUPO CALDERON SAS                                             | \$ 29.999.999,29  |                 | \$ 29.999.999,29         |
| GIRADA       | 54 | 10/07/2023 | 2     | CONSTRUMADERAS EL AGUILA SAS                                   | \$ 8.223.000,00   | \$ 411.150,00   | \$ 8.634.150,00          |
| GIRADA       | 55 | 10/07/2023 | 2     | OVITA Y ASOCIADOS                                              | \$ 46.008.908,00  | \$ 8.170.092,00 | \$ 53.028.777,00         |
| GIRADA       | 56 | 18/07/2023 | 2     | TORNILLOS Y PARTES PLAZA SA                                    | \$ 10.406.698,60  | \$ 1.977.272,73 | \$ 12.383.971,33         |
| GIRADA       | 57 | 19/07/2023 | 3     | TRANSPORTE DE MATERIALES FM SAS                                | \$ 44.440.000,00  |                 | \$ 44.440.000,00         |
| GIRADA       | 58 | 25/07/2023 | 1     | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO                                   | \$ 229.856.960,67 |                 | \$ 229.856.960,67        |
| GIRADA       | 59 | 25/07/2023 | 1     | FERNANDO SERRANO BARRERO                                       | \$ 18.208.730,24  |                 | \$ 18.208.730,24         |
| GIRADA       | 60 | 25/07/2023 | 1     | DANIEL LONDOÑO GÓMEZ                                           | \$ 18.661.966,20  |                 | \$ 18.661.966,20         |
| GIRADA       | 61 | 31/07/2023 | 2     | SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA SICOL SAS                   | \$ 17.167.983,00  | \$ 3.261.917,00 | \$ 20.000.700,00         |
| GIRADA       | 62 | 04/08/2023 | 1     | DANIEL LONDOÑO GÓMEZ                                           | \$ 6.020.788,90   |                 | \$ 6.020.788,90          |
| GIRADA       | 63 | 04/08/2023 | 2     | JORGE LUIS RAMIREZ CORREA / SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE | \$ 50.022.869,00  | \$ 9.504.345,00 | \$ 58.276.642,00         |
| <b>TOTAL</b> |    |            |       |                                                                |                   |                 | <b>\$ 554.850.674.63</b> |

Nota: Se presentan los soportes de la fiducia en los anexos.

#### 4.3.5. AVANCE FINANCIERO

Al periodo presentado se han realizado pagos de acta de cobro parcial N°1, N°2, N°3 y N°4 del proyecto.



|                                                                                                         |                                   |  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 18 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                   |

| VALOR PROYECTO |                   | \$ 26.929.134.709,00 |                   |                            |      |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------|
| ACTA           | VALOR             | AMORTIZACIÓN         | VALOR NETO        | ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS |      |
|                |                   |                      |                   | \$                         | %    |
| PARCIAL N°1    | \$ 366.449.367,00 | \$ 109.934.810,10    | \$ 256.514.556,90 | \$ 366.449.367,00          | 1.36 |
| PARCIAL N°2    | \$ 445.196.788,00 | \$ 133.559.036,40    | \$ 311.637.751,60 | \$ 811.619.155,00          | 3.01 |
| PARCIAL N°3    | \$ 188.778.237,00 | \$ 56.633.471,10     | \$ 132.144.766,00 | \$ 1.000.397.392           | 3.71 |
| PARCIAL N°4    | \$ 604.486.177,00 | \$ 181.345.853,10    | \$ 423.140.323,90 | 1.604.883.569              | 5.96 |

Tabla 8 Avance Financiero

## 5. CONTROL DE PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

### 5.1. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FISICO.

| MES             | PROGRAMADO |                    |           |                     | EJECUTADO |                     |           |                     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                 | MENSUAL    |                    | ACUMULADO |                     | MENSUAL   |                     | ACUMULADO |                     |
| 10 FEB - 9 MAR  | 0.58%      | \$156.337.321,38   | 0.58%     | \$156.337.321,38    | 1.36%     | \$ 366.449.367,00   | 1.36%     | \$ 366.449.367,00   |
| 10 MAR - 9 ABR  | 1,78%      | \$479.938.152,32   | 2.36%     | \$636.275.473,69    | 1,65%     | \$ 445.196.788,00   | 3,01%     | \$ 811.646.154,00   |
| 10 ABR - 9 MAY  | 1.18%      | \$318.717.960,03   | 3.55%     | \$954.993.433,72    | 0.701%    | \$188.778.237,00    | 3.715%    | \$ 1.000.424.392,00 |
| 10 MAY - 9 JUN  | 1.79%      | \$483.195.890,92   | 5.34%     | \$1.438.099.324,00  | 2.24%     | \$ 604.492.029,00   | 5.96%     | \$ 1.604.916.421,00 |
| 10 JUN - 9 JUL  | 4.98%      | \$1.342.288.283,5  | 10.32%    | \$2.780.387.608,00  | 5.84%     | \$ 1.571.467.245,00 | 11.80%    | \$3.176.377.814,00  |
| 10 JUL - 9 AGO  | 8.345%     | \$2.247.123.832,87 | 18.67%    | \$5.027.511.440,00  | 3.38%     | \$ 909.039.495,00   | 15,17%    | \$ 4.085.417.302,00 |
| 10 AGO - 9 SEP  | 16.31%     | \$4.391.330.590,05 | 34.18%    | \$9.418.842.031,00  |           |                     |           |                     |
| 10 SEP - 9 OCT  | 13.929%    | \$3.578.295.112,16 | 48.26%    | 12.997.137.143,00   |           |                     |           |                     |
| 10 OCT - 9 NOV  | 19.26%     | \$5.186.609.398,14 | 67.52%    | \$18.183.746.541,00 |           |                     |           |                     |
| 10 NOV - 9 DIC  | 15.75%     | \$4.240.768.461,23 | 83.25%    | \$22.424.515.002,00 |           |                     |           |                     |
| 10 DIC - 24 DIC | 16.73%     | \$4.504.619.706,43 | 100.00%   | \$26.929.134.919,00 |           |                     |           |                     |

|                                                                                                        |                                   |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01   PÁGINA:19 de 137 |  |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023               |  |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE                |  |

## BALANCE FINANCIERO

|                                                      |                      |                  |         |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Valor Inicial del contrato                           | \$ 26.929.134.918,00 | 10 FEB – 24 DIC  | 100.00% |
| Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria N1 | \$ 26.929.134.918,00 | 10 FEB – 24 DIC  | 100.00% |
| Valor anticipo 30%                                   | \$ 8.078.740.475,40  | 10 FEB – 24 DIC  | 100.00% |
| Valor ejecutado Acta Parcial No 001                  | \$366.449.367,00     | 10 FEB – 9MAR    | 1,36%   |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 001        | \$109.934.810,10     | 10 FEB – 9MAR    | 1,36%   |
| Valor neto a pagar                                   | \$256.514.557,00     | 10 FEB – 9MAR    | 1,36%   |
| Valor ejecutado Acta Parcial No 002                  | \$445.196.788,00     | 10 MAR – 9ABR    | 1.65%   |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 002        | \$133.559.036,40     | 10 MAR – 9ABR    | 1.65%   |
| Valor neto a pagar                                   | \$311.637.752,00     | 10 MAR – 9ABR    | 1.65%   |
| Valor ejecutado Acta Parcial No 003                  | \$188.778.237,00     | 10 ABR – 9MAY    | 0.70%   |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 003        | \$56.633.471,10      | 10 ABR – 9MAY    | 0.70%   |
| Valor neto a pagar                                   | \$132.144.766,00     | 10 ABR – 9MAY    | 0.70%   |
| Valor ejecutado Acta Parcial No 004                  | \$ 604.486.177,00    | 10 MAY – 9 JUN   | 2.245%  |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 004        | \$ 181.345.853,10    | 10 MAY – 9 JUN   | 2.245%  |
| Valor neto a pagar                                   | \$ 423.140.323,90    | 10 MAY – 9 JUN   | 2.245%  |
| Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria N3 | \$26.929.134.709,00  | 14 JUNIO 2023    | 100.00% |
| Valor ejecutado Acta Parcial No 005                  | \$1.889.500.279,00   | 10 JUN – 9 JUL   | 7.02%   |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 005        | \$566.850.083,70     | 10 JUN – 9 JUL   | 7.02%   |
| Valor neto a pagar                                   | \$1.322.650.195,30   | 10 JUN – 9 JUL   | 7.02%   |
| Valor Ejecutado Acumulado                            | \$ 3.176.377.814,00  | 10 FEB – 9 JULIO | 12.98   |
| Valor por Amortizar                                  | \$ 7.125.827.068,50  | 10 JUL – 24 DIC  | 26.46%  |
| Valor por Ejecutar                                   | \$ 23.752.756.895,00 | 10 JUL – 24 DIC  | 88.20%  |

## 5.2. ACTIVIDADES

## MUSEO

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                          | UND   | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------|-------|----------|
| 4    | 1.1.2.3    | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 44198.46 |

Este ítem consiste en el sobre acarreo de material realizado en el museo.

|             |  |
|-------------|--|
| DESCRIPCION |  |
|-------------|--|



|                                                                                  |                                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:20 de 137 |
|                                                                                  |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                  |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 44198.46     |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8387.84.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 7362.16.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 15750,00     |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 35.63%       |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 7    | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER.<br>Incl retiro 5 km | M3  | 133.94   |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 133.94  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 33.39 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 25.20   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 25.20 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 83.79   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 62.56%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                               | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| 8    | 1.2.2.1    | EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN<br>CONGLO.Inc retiro 5 kms | M3  | 13572.00 |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra con maquinaria, empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |             |
|---------------------------------------|-------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13572.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 531.27.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 6595.93     |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 1              | 944.23      |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 2              | 5392.34     |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13463,77 ✓  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.20%      |

|                                                                                                         |                                   |  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 21 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                   | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 9    | 1.3.1.1    | CONCRET012.6 MPa, (1800 psi) Solado, limpieza | M3  | 98.93    |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 98.93  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 4.81   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 5.19   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 52.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 36.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 98.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.06% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD   |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 28   | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2, G60) | KG  | 261.542,77 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del museo.

| DESCRIPCION                           |            |
|---------------------------------------|------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 261.542,77 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 25252.40   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 16.250.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 27.020,20  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 68523.40   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 26.20%     |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------|-----|----------|
| 69   | 1.8.2.5    | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE | UN  | 12.00    |

Este ítem consiste en la instalación de codo de 4" para la tubería sanitaria del museo.



|                                                                                   |                                   |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:22 de 137 |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL N°6               |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                   |                                   |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 12.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 2.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 4.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 33.33% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------|-----|----------|
| 74   | 1.8.2.10   | YEE D=4" PVC SANITARIO | UN  | 23.00    |

Este ítem consiste en la instalación de yee de 4" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 23.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 1.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 2.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 8.70%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| 84   | 1.8.3.6    | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC | ML  | 41.30    |

Este ítem consiste en la instalación de tubería de 4" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 41.30   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 24.80 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 16.50 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 41.30 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

|                                                                                   |                                   |  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 23 de 137 |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------|-----|----------|
| 86   | 1.8.3.8    | CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE | UN  | 21.00    |

Este ítem consiste en la instalación de codo de 3" para la tubería sanitaria del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 21.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.00 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 9.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 11.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 52.38%  |

| ITEM | N° DE PAGO  | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|-------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1 - MUSEO | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT, CARG, TRAN 5KM | M3  | 1053,09  |

Este ítem consiste en la instalación de relleno de rio en el museo.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1053,09   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 177,31 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 872.69    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1050.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.71%    |

| ITEM | N° DE PAGO  | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|-------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP6  | NP6 - MUSEO | CONCRETO MURO PANTALLA 20.7 MPa, (3000 psi) PREMEZ | M3  | 40.86    |

Este ítem consiste en la fundida de concreto premezclado para pantallas en el museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 40.86 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 13.60 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13.60 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 33.28%  |



|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:24 de 137 |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                |                                          |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| ITEM | N° DE PAGO  | DESCRIPCION                                                                                             | UND | CANTIDAD |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP7  | NP7 - MUSEO | PLACA SUBPRESION ALIGIGERADA e=1.00, C 34.5MPa(5000)RECUBRIM INF e=0.20M<br>RECUBRIM SUP e=0.07m PREMEZ | M2  | 1.642,52 |

Este ítem consiste en la fundida de concreto premezclado para pantallas en el museo.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.642,52 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 78.50 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 78.50 ✓  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 4.78%    |

#### APROVECHAMIENTO ECONOMICO

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 375  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER.<br>Incl retiro 5 km | M3  | 13.80    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería de aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13.80   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.76 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 4.32    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 2              | 6.53    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 13.61 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 98.62%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------|-----|----------|
| 381  | 1.4.4.3    | CORTES DE PISO (JUNTA) | ML  | 30.96    |

Este ítem consiste en realizar corte al piso o juntas de dilatación.

14785

|                                                                                   |                                   |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:25 de 137 |
|                                                                                   |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 30.96   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 4.96 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 26.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 30.96 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 384  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 6.664,17 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentacion del aprovechamiento economico.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 6.664,17  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2701,05 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 289,46    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 3252.42   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 6242.93 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 93.68%    |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 385  | 1.5.1.5    | MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa | KG  | 645.37   |

Este ítem consiste en la instalación de la malla electrosoldada para el refuerzo de concretos, elaboración de cimentaciones, muro de carga, pavimentaciones y pisos.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 645.37 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 280,33 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 365.04   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 645.37 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00%  |



|                                                                                                         |                                   |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:26 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------|-----|----------|
| 399  | 1.5.1.5    | TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC | ML  | 7.04     |

Este ítem consiste en la instalación de tubería sanitaria 2" para el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |        |   |
|---------------------------------------|--------|---|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7.04   |   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.05   | ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 4.60   |   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 5.65   | ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 80.26% |   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                    | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| 417  | 1.10.1.2   | PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ | M3  | 27.41    |

Este ítem consiste en la fundida de placa de contrapiso en el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |         |   |
|---------------------------------------|---------|---|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 27.41   |   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.88    | ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 26.53   |   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 27.41   | ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |   |

#### SALA AMBIENTAL

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                     | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 496  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm <sup>2</sup> , G60) | KG  | 4.972,36 |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación de la sala ambiental.

|                                                                                                         |                                   |  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 27 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                   |

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 4972,36   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2413,54 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 955.45    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              | 1238.21   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 4607,20 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 92.66%    |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------|-----|----------|
| 498  | 1.7.1.1    | BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4 | M2  | 156.96   |

Este ítem consiste en la instalación de bloque en concreto para el aprovechamiento económico.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 156.96   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 57.79 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 98.41    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 156.20 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.52%   |

#### PABELLON DE MAMIFEROS

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------|-----|----------|
| 597  | 1.1.2.1    | BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4 | M2  | 112.66   |

Este ítem consiste en la instalación de bloque de cemento para la construcción del pabellón de mamíferos.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 112.66  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 73.18 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 3.18    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 20.14   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 96.50 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 85.66%  |



|                                                                                                         |                                   |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:28 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

## URBANISMO CALLE 2

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                           | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| 619  | 1.7.1.2    | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80<br>80X20X35cmEXC-TRANS | ML  | 2275.27  |

Este ítem consiste en la fundida de andén en concreto en la calle 2.

| DESCRIPCION                           |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 2275.27   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 212.22 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              |  | 330.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 3              |  | 1015.18   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 1557.40 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 68.45%    |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                         | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| 632  | 3.3.1.1    | SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl.<br>transp5 km | M3  | 1366.16  |

Este ítem consiste en la instalación de sub base granular para el mejoramiento de la calle 2.

| DESCRIPCION                           |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 1366.16  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 20.12 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              |  | 385.80   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              |  | 186.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 591.92 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 43.33%   |

## URBANISMO CALLE 5

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 637  | 1.1.2.3    | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M2  | 3502.46  |

Este ítem consiste en el sobreacarreo realizado en la calle 5.

|                                                                                                                |                                          |  |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01            | PÁGINA:29 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023       |                  |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |  | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                  |

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 3502.46   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 952.96 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 2549.50   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 3502.46 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00%   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                    | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------|-----|----------|
| 652  | 2.1.2.1    | EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms | M3  | 167,87   |

Este ítem consiste en la remoción de tierra con maquinaria como retroexcavadora en llantas u orugada.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 167,87   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 32.80 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 50.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 84.20    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 167.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 99.48%   |

| ITEM | N° DE PAGO              | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP3  | NP3 - URBANISMO CALLE 5 | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT,CARG,TRAN 5KM | M3  | 442.81   |

Este ítem consiste en realizar relleno con material de rio tamaño máximo de 3"

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 442.81   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 83.26 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 219.47 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 302.73 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 68.37%   |



|                                                                                  |                                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:30 de 137 |
|                                                                                  |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                  |

## SENDERO A NIVEL TIPO I

| ITEM | N° DE PAGO         | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|--------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1 - SENDEROS NT1 | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS | ML  | 814.52   |

Este ítem consiste en la instalación de bordillo prefabricado A-80 para la calle segunda según las especificaciones técnicas.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 814.52   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 189.45 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 136.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 325.45 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 39.96%   |

## COLECTOR

|     |     |                                                   |    |         |
|-----|-----|---------------------------------------------------|----|---------|
| 775 | 6.1 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG | 8299.00 |
|-----|-----|---------------------------------------------------|----|---------|

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentacion del colector.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 8299.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 243.75 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 243.75 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 2.94%    |

|     |     |                                                    |    |         |
|-----|-----|----------------------------------------------------|----|---------|
| 776 | 6.2 | ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint | KG | 7852.00 |
|-----|-----|----------------------------------------------------|----|---------|

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el colector.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7852.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1542,00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1542,00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 24.85%    |

|                                                                                                         |                                   |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:31 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

## SENDERO TIPO 1

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 788  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 6754.37  |

Este item consiste en el armado de la estructura para la cimentacion de las zapatas del sendero tipo 1.

| DESCRIPCION                           |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 6754.37   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 1252,92 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              |  | 501.08    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 1754.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 25.97%    |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD  |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 789  | 1.5.1.2    | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin | KG  | 82.070,93 |

Este item consiste en el armado de la estructura para la cimentacion de las zapatas del sendero tipo 1.

| DESCRIPCION                           |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 82.070,93 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 378.00 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 378.00 ✓  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 0.46%     |

## SENDERO TIPO 3

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 812  | 1.1.3.1    | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano | M2  | 299.75   |

Este item consiste en realizar localizacion y replanteo del sendero tipo 3.



|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:32 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 299.75  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 37.61 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 262.14  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 27.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 818  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 574.84   |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentacion del sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |          |
|---------------------------------------|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 574.84 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 143.71 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 431.13   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 574.84 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00%  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                         | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| 819  | 1.5.1.2    | ACERO ESTRUC. ASTM A-572G50 C.Incl sumi,monta, pint | KG  | 36238.66 |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |            |
|---------------------------------------|------------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 36238.66 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8650.00 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 1040.52    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 9690.52 ✓  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 26.74%     |

|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:33 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| 820  | 1.5.1.3    | ACERO ESTRUCT. ASTM A-500 G C.Incl<br>sumi,monta, pint | KG  | 4905.44  |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 4905.44  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 835.74 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              |  | 99.79    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 935.53 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 19.07%   |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                           | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| 821  | 1.5.1.4    | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc<br>sumi,fabri,mont,pin | KG  | 16197.63 |

Este ítem consiste en el procesamiento, figuración e instalado de acero para el sendero tipo 3.

| DESCRIPCION                           |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 16197.63 |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 630.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 630.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 3.89%    |

#### SENDERO TIPO 4

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                          | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|
| 830  | 1.2.1      | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER.<br>Incl retiro 5 km | M3  | 21.00    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del sendero tipo 4.



|                                                                                                         |                                   |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:34 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 21.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 8.71 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 8.71 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 41.48% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 831  | 1.3.1.1    | CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza | M3  | 1.35     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.35   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.40 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.40 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 29.63% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                        | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 832  | 1.3.1.2    | CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler | M3  | 7.88     |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para zapatas del sendero tipo 4.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 7.88   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.90 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.90 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 11.42% |

|                                                                                  |                                   |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:35 de 137 |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  |                                   |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 835  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 2020.95  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del sendero tipo 4.

| DESCRIPCION                           |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 2020.95  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 591.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 591.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 29.24%   |

#### PUENTE EN CONCRETO I

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 841  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 34.56    |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.

| DESCRIPCION                           |  |         |
|---------------------------------------|--|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 34.56   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 6.56 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              |  | 28.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 34.56 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 842  | 1.3.1.1    | CONCRETO 13.8 Mpa, (2000psi), solado conc limpie | M3  | 1.08     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.



|                                                                                  |                                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|  | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:36 de 137 |
|                                                                                  |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                  | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.08   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.10 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 0.27 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 0.37 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 34.42% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                             | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| 843  | 1.3.2      | CONCRETO ZAPATA 27,6 MPa (4000 psi)<br>Premezcla Aceler | M3  | 10.80    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para zapatas del Puente en concreto 1.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 10.80  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.70 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 2.70 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 5.40 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 50.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                     | UND | CANTIDAD |
|------|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|
| 844  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi)<br>PREMEZ | M3  | 2.66     |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 1.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 2.66    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 2.66 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 2.66 ✓  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

|                                                                                                         |                                   |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:37 de 137 |
|                                                                                                         |                                   |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 849  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 5573.17  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentacion del puente concreto 1.

| DESCRIPCION                           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 5573.17   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1255.00 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1255.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 22.52%    |

#### PUENTE EN CONCRETO 2

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 853  | 1.2.1.1    | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km | M3  | 60.48    |

Este ítem consiste en remover o quitar volúmenes de tierra empleando personal calificado para este trabajo, para la tubería del museo.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 60.48   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 9.65 ✓  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 50.83   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 60.48 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                      | UND | CANTIDAD |
|------|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|
| 854  | 1.3.1.1    | CONCRETO 13.8 Mpa, (2000psi), solado conc limpie | M3  | 1.89     |

Este ítem consiste en una fina capa de 5 cm de hormigón liso que se coloca en el fondo de la excavación de la cimentación para la instalación de la armadura.



|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:38 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 1.89   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 1.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 0.81   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 1.81   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 95.77% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 856  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ | M3  | 36.27    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 2.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 36.27  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 15.40  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 15.40  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 42.45% |

### PUENTE EN CONCRETO 3

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|
| 868  | 1.4.1.2    | CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ | M3  | 13.37    |

Este ítem consiste en realizar fundida de hormigón (concreto) para columnas del Puente en concreto 3.

| DESCRIPCION                           |        |
|---------------------------------------|--------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 13.37  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 0.82   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              | 3.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 3.82   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 28.57% |

|                                                                                                                |                                          |  |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01            | PÁGINA:39 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023       |                  |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |  | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                  |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                       | UND | CANTIDAD |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| 874  | 1.5.1.1    | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60) | KG  | 8956.35  |

Este ítem consiste en el armado de la estructura para la cimentación del puente en concreto 4.

| DESCRIPCION                           |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 8956.35   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 4358.60 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              |  | 819.40    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 5178.00 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 57.81%    |

| ITEM | N° DE PAGO         | DESCRIPCION                                           | UND | CANTIDAD |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| NP1  | NP1<br>PUENTE<br>2 | RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT, CARG,TRANS 5KMS | M3  | 25.92    |

Este ítem consiste en realizar relleno con material de rio del Puente en concreto 4.

| DESCRIPCION                           |  |         |
|---------------------------------------|--|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  |  | 25.92   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              |  | 17.28 ✓ |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 5              |  | 8.64    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          |  | 25.92 ✓ |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA |  | 100.00% |

#### ZONAS VERDES

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                                            | UND | CANTIDAD |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 879  | 1.3.1      | TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo | UN  | 139.00   |

Este ítem consiste en realizar tala de los arboles clase III.



|                                                                                                                |                                          |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 40 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      | ESTADO: VIGENTE  |                   |

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 139.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 14.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 125.00  |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 139.00  |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

| ITEM | N° DE PAGO | DESCRIPCION                                                                  | UND | CANTIDAD |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 881  | 1.5.1      | TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m) No incluye desenraice ni transporte residuos | UN  | 10.00    |

Este ítem consiste en realizar tala de los arboles clase V.

| DESCRIPCION                           |         |
|---------------------------------------|---------|
| CANTIDAD CONTRACTUAL                  | 10.00   |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 6              | 7.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA MES 4              | 3.00    |
| CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA          | 10.00   |
| % TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA | 100.00% |

A continuación, se relaciona la sabana de las actividades realizadas en este periodo.



|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.:                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3650 DE 2022                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 28.929.134.018,00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ANTECIPADO:                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 8.078.740.075,40                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ADICIONAL:                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ -                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE MARQUEZ ROJAS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENIENTOR :                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR:                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEIDY WIVIANA HUERTAS PASIVIE                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 28.929.134.009,00                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 3.170.377.814,00                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 852.913.344,20                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34%                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 100.039.465,00                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 100.039.465,00                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17%                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: EN EJECUCION                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 906                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los _____ de _____ de _____, se recibe(n) <u>JORGE ENRIQUE MARQUEZ ROJAS</u> Representante legal de UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022, Contratación, <u>JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA</u> como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente <u>ACTA DE PAGO PARCIAL No. 006</u> , para lo cual se hace necesario validar el siguiente análisis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN HODIFICATORIO (1.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTAS ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESENTE ACTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANTIDADES ACUMULADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PENDIENTES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCAPOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESCAPOTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO N°: |  | 3650 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|--------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 15,17%                            |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | ESTADO EN EJECUCION               |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 646       |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 15,17%                            |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:        |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 28.020.134.700,00                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO:                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | 28.020.134.700,00                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:         |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |





Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO N°: |  | 3590 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES      |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|--------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
|              |  |              |  | \$                          |  | \$ 3.176.377.814,00        |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|              |  |              |  |                             |  | VALOR ANTERIOR:            |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|              |  |              |  |                             |  | 8.078.746.475,49           |  | 10 MESES Y 15 DÍAS                |  |
|              |  |              |  |                             |  | VALOR ADICIONAL:           |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|              |  |              |  |                             |  | -                          |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|              |  |              |  |                             |  | VALOR ANTERIOR ADICIONAL:  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|              |  |              |  |                             |  | -                          |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:          |  |
|              |  |              |  | \$                          |  | 26.626.134.769,00          |  | 15,17%                            |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  | ESTADO EN EJECUCIÓN               |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  |              |  |                             |  |                            |  |                                   |  |
|              |  | </           |  |                             |  |                            |  |                                   |  |





Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No: |  | 3950 DE 2022 |  |  |  | VALOR LÍMITE DEL CONTRATO:  |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|--------------|--|--------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|              |  |              |  |  |  | \$ 20.829.154.916,00        |  | \$ 3.378.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|              |  |              |  |  |  | VALOR ANTERIOR:             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|              |  |              |  |  |  | 8.074.740.472,40            |  | \$ 822.813.344,20               |  | 10 MESES Y 15 DÍAS                |  |
|              |  |              |  |  |  | VALOR ADICIONAL:            |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|              |  |              |  |  |  | -                           |  | 3,35%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|              |  |              |  |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|              |  |              |  |  |  | -                           |  | \$ 609.039.495,00               |  |                                   |  |
|              |  |              |  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|              |  |              |  |  |  | 20.829.154.700,00           |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |
|              |  |              |  |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005 |  |                                 |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | - 0,00 \$                       |  | - 0,00 \$                         |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | 1.602.338,00 \$                 |  | 80.468,00 \$                      |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  | 1,00 \$                     |  | -                               |  | -                                 |  |
|              |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



Municipio de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| CONTRATO No:                                               |          | 3950 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |               | VALOR ACTAS PARCIALES           |         | FECHA DE INICIO CONTRATO          |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$                          |               | \$ 3.178.377.814,00             |         | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | VALOR ANTICIPO:             |               | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |         | TIEMPO DE EJECUCION               |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$                          |               | \$ 8.078.740.475,49             |         | 10 MESES Y 15 DIAS                |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | VALOR ADICIONAL:            |               | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |         | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -                           |               | 3,33%                           |         | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   |               | VALOR PRESENTE ACTA:            |         | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -                           |               | \$ 8.009.039.455,00             |         |                                   |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |               | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |         | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | \$                          |               | 15,17%                          |         | 15,17%                            |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |         |                                   |               |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         | ESTADO: EN EJECUCION              |               |
| LAVAMANOS                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 100                                                        | 19.3.1   | LAVAMANOS FREE + SEMIPEDESTAL<br>CORONA O SIMILAR, CERRIERA ELECTRÓNICA<br>REF: 706000901 DE CORONA O EQUIVALENTE,<br>INC BRAZOS DE APOYO SOBRE MUROS.                                                                                                                                                                          | UN | 4,00                        | 7.228.528,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 4,00 \$       |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 7.228.528,00                    | \$      | -                                 | 7.228.528,00  |
| ORINALES                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 107                                                        | 19.3.1   | ORINAL CORTA BLANCO, Incl. grif antiover<br>1 CORONA                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 4,00                        | 4.073.860,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 4,00 \$       |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 4.073.860,00                    | \$      | -                                 | 4.073.860,00  |
| REJILLAS Y POCETAS                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 109                                                        | 19.4.1   | POCETA LAVAPAPEROS ACABADO GRANO<br>DE MARMOL COLOR GRIS, DIMENSIONES<br>42X42X25                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 1,00                        | 166.450,00    | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$       |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 166.450,00                      | \$      | -                                 | 166.450,00    |
| INCRUSTACIONES Y ACABADOS ESPECIALES                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 109                                                        | 19.5.1   | BARRA DE SEGURIDAD PARA<br>CERRILLAS EN ACERO INOXIDABLE<br>BASTANTE 2"                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00                        | 197.624,00    | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$       |
| 110                                                        | 19.5.2   | DESEFUSADOR JABON                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 8,00                        | 1.500.976,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 8,00 \$       |
| 111                                                        | 19.5.3   | DESEFUSADOR PAPEL HIGIENICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 13,00                       | 3.223.389,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 13,00 \$      |
| 112                                                        | 19.5.4   | BARRA ABATIBLE SUP 600MM<br>DISCAPACITADOS VERTICAL REF. 235530 DE<br>SODICOM O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 1,00                        | 499.537,00    | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$       |
| 113                                                        | 19.5.5   | DESEFUSADOR TOALLAS 450 GAE 30X42<br>REF. 217778 DE SODICOM O SIMILAR.                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 8,00                        | 3.481.992,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 8,00 \$       |
| 114                                                        | 19.5.6   | ESTACIÓN HORIZONTAL CAMBIADOR PARA<br>BEBÉ EN POLIETILENO ALTA RESISTENCIA<br>GRIS                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1,00                        | 1.749.553,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$       |
| 115                                                        | 19.5.7   | BAJURERA RECTANG DIV 250 REF. 204913 DE<br>SODICOM O SIMILAR                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 13,00                       | 2.323.872,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 13,00 \$      |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 13.386.743,00                   | \$      | -                                 | 13.386.743,00 |
| PREOS                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| PLACAS DE CONTRAPISO                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 116                                                        | 1.10.1.1 | PLACA EUPRESION ALTO CABET Quad<br>4x100, C 34 SUP 4500000 RECUBRIMINP<br>4x1000 RECUBRIM SUP 4x1000m PREMEZ                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 1.642,52                    | 729.877,00    | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 0,00 \$       |
| 117                                                        | 1.10.1.2 | PLACA DE CONTRAPISO (27,8 Mpa, 400kg/m <sup>2</sup> )<br>PREMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 38,91                       | 47.836.654,00 | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 38,91 \$      |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 47.836.654,00                   | \$      | -                                 | 47.836.654,00 |
| FILTROS                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 118                                                        | 1.10.2.1 | FILTRO T. PERF(100mm, 4"), 0.4X0.4, gasket,<br>grasa 1"                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML | 80,11                       | 101.022,00    | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 0,00 \$       |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 8.092.583,00                    | \$      | -                                 | 8.092.583,00  |
| CARPINTERIA METALICA                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| PUERTAS                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                             |               |                                 |         |                                   |               |
| 119                                                        | 1.11.1.1 | PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA 9F-120<br>MIN (HOJA ACTIVA 600 + BENVENIO 200)-<br>SEGUN NORMAS NFPA 80- STANDARD FOR<br>FIREDOORS AND OTHER OPENING<br>PROTECTIVE / ASR 13 FABRICACIÓN: HOJA<br>CON SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO<br>CORTAFUEGO FABRICADO EN LAMINA DE<br>ACERO CALIBRE 16, ACABADO:<br>ELECTROSTATICA COLOR A DEFINIR | M2 | 3,75                        | 7.295.651,00  | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 3,75 \$       |
|                                                            |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                             | \$            | 7.295.651,00                    | \$      | -                                 | 7.295.651,00  |

14775





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.: |  | 3950 DE 2022 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|---------------|--|--------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|               |  |              |  |  |  | \$                          |  | \$ 3.176.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|               |  |              |  |  |  | VALOR ANTICIPO:             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|               |  |              |  |  |  | \$                          |  | \$ 8.071.749.476,40             |  | 19 MESES Y 15 DIAS                |  |
|               |  |              |  |  |  | VALOR ADICIONAL:            |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|               |  |              |  |  |  | \$                          |  | 3,33%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|               |  |              |  |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|               |  |              |  |  |  | \$                          |  | \$ 8.069.033.455,00             |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|               |  |              |  |  |  | \$                          |  | 26.826.134.709,00               |  | 15,17%                            |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 006     |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|               |  |              |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.:                                                                   |  | 3950 DE 2022                                                            |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:     |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| *CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILANDONIA, META* |  | \$                                                                      |  | 26.620.134.618,00               |  | \$ 3.178.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                                                 |  | \$                                                                      |  | VALOR ANTECIPADO:               |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                                                                                 |  | \$                                                                      |  | 6.078.740.475,40                |  | \$ 852.913.344,20               |  | 10 MESES Y 15 DÍAS                |  |
|                                                                                 |  | \$                                                                      |  | VALOR ADICIONAL:                |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|                                                                                 |  | \$                                                                      |  | -                               |  | 3,34%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| CONTRATISTA:                                                                    |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                       |  | RIL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
| INTERVENIENTE:                                                                  |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIAL ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  | -                               |  | \$ 600.038.495,00               |  |                                   |  |
| SUPERVISOR:                                                                     |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                            |  | -                               |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
| SECRETARIA:                                                                     |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                           |  | 26.620.134.700,00               |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 006     |  | ESTADO EN EJECUCION               |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                                                 |  |                                                                         |  |                                 |  |                                 |  |                                   |  |





Municipio de Villavicencio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |                                 |  |                                   |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|
| <div><div>Municipio de Villavicencio</div></div> <div>CONTRATO No : 3550 DE 2022</div> <div>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022    RL "JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS"</div> <div>CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENITORIA ALMA VIVA R/L JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA</div> <div>INTERVENIENTE: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE</div> <div>SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>SECRETARIA</div> |  |                              |  |                                 |  |                                   |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES |  | FECHA DE INICIO CONTRATO |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 26.929.134.918,00            |  | \$ 3.108.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR ANTERIOR:              |  | VALOR ANTERIOZADO PARCIALES     |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 8.078.740.475,49             |  | \$ 952.813.343,30               |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR ADICIONAL:             |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -                            |  | 3,34%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR ANTERIOZADO ADICIONAL: |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -                            |  | \$ 809.039.495,00               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:   |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
| \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 26.929.134.700,00            |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |  | ESTADO EN EJECUCION               |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  | -                                 |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  | -                               |  |                                   |  |  |  |                             |  |                       |  |                          |  |





Municipalidad de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO N°:                    |           | 3999 DE 2022                                                              |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                  | VALOR ACTAS PARCIALES           |      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |      |                  |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|------------------|
|                                 |           |                                                                           |    | \$ 28.029.134.918,00        |                  | \$ 3.175.377.814,00             |      | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    | VALOR ANTERIOR:             |                  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |      | TIEMPO DE EJECUCION               |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    | 8.076.749.475,40            |                  | \$ 953.913.344,20               |      | 10 MESES Y 15 DIAS                |      |                  |
| CONTRATISTA:                    |           | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RIL JORGE ENRIQUE MARQUEZ ROJAS         |    | VALOR AMORTIZADO:           |                  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |      | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    | -                           |                  | 3,30%                           |      | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |      |                  |
| INTERVENIENTE:                  |           | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA    |    | VALOR ANTERIOR ADICIONAL:   |                  | VALOR PRESENTE ACTA:            |      | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    | -                           |                  | \$ 900.039.495,00               |      |                                   |      |                  |
| SUPERVISOR:                     |           | LEDY VIVIANA HUERTAS PABLO                                                |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |      | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    | \$ 28.029.134.709,00        |                  | 15,17%                          |      | 15,17%                            |      |                  |
| SECRETARIA                      |           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                             |    |                             |                  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |      | ESTADO DE EJECUCION               |      |                  |
|                                 |           |                                                                           |    |                             |                  |                                 |      |                                   |      |                  |
| 177                             | 12.1.1.7  | CODO 90° 1 1/4"                                                           | UN | 1,00                        | \$ 21.493,00     | \$ 21.493,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 21.493,00     |
| 178                             | 12.1.1.8  | CODO 90° 1 1/2"                                                           | UN | 1,00                        | \$ 21.802,00     | \$ 21.802,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 21.802,00     |
| 179                             | 12.1.1.9  | CODO 90° 1"                                                               | UN | 45,00                       | \$ 873.450,00    | \$ 873.450,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 873.450,00    |
| 180                             | 12.1.1.10 | CODO 90° 2"                                                               | UN | 6,00                        | \$ 23.194,00     | \$ 23.194,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 23.194,00     |
| 181                             | 12.1.1.11 | CODO 90° 3"                                                               | UN | 9,00                        | \$ 40.431,00     | \$ 40.431,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 40.431,00     |
| 182                             | 12.1.1.12 | TEE 1"                                                                    | UN | 25,00                       | \$ 18.911,00     | \$ 18.911,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 18.911,00     |
| 183                             | 12.1.1.13 | TEE 1 1/4"                                                                | UN | 20,00                       | \$ 22.661,00     | \$ 22.661,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 22.661,00     |
| 184                             | 12.1.1.14 | TEE 1 1/2"                                                                | UN | 10,00                       | \$ 271.000,00    | \$ 271.000,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 271.000,00    |
| 185                             | 12.1.1.15 | TEE 2"                                                                    | UN | 6,00                        | \$ 178.258,00    | \$ 178.258,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 178.258,00    |
| 186                             | 12.1.1.16 | TEE 2 1/2"                                                                | UN | 1,00                        | \$ 38.096,00     | \$ 38.096,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 38.096,00     |
| 187                             | 12.1.1.17 | TEE 3"                                                                    | UN | 17,00                       | \$ 1.184.458,00  | \$ 1.184.458,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 1.184.458,00  |
| 188                             | 12.1.1.18 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 1 1/2"x1 1/4"                             | UN | 26,00                       | \$ 854.880,00    | \$ 854.880,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 854.880,00    |
| 189                             | 12.1.1.19 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 1 1/2"x1 1/2"                             | UN | 11,00                       | \$ 351.142,00    | \$ 351.142,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 351.142,00    |
| 190                             | 12.1.1.20 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2"x1 1/4"                                 | UN | 7,00                        | \$ 243.824,00    | \$ 243.824,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 243.824,00    |
| 191                             | 12.1.1.21 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2"x1 1/2"                                 | UN | 2,00                        | \$ 70.460,00     | \$ 70.460,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 70.460,00     |
| 192                             | 12.1.1.22 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 2 1/2"x2"                                 | UN | 1,00                        | \$ 38.784,00     | \$ 38.784,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 38.784,00     |
| 193                             | 12.1.1.23 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"x1 1/2"                                 | UN | 7,00                        | \$ 274.708,00    | \$ 274.708,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 274.708,00    |
| 194                             | 12.1.1.24 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"x1 1/4"                                 | UN | 5,00                        | \$ 183.920,00    | \$ 183.920,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 183.920,00    |
| 195                             | 12.1.1.25 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"x2 1/2"                                 | UN | 1,00                        | \$ 44.208,00     | \$ 44.208,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 44.208,00     |
| 196                             | 12.1.1.26 | ACOPLEAMIENTO FLEXIBLE REDUCIDO 3"x2 1/2"                                 | UN | 2,00                        | \$ 80.532,00     | \$ 80.532,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 80.532,00     |
| 197                             | 12.1.1.27 | BOPORTE TIPO PERA 3"                                                      | UN | 65,00                       | \$ 2.892.720,00  | \$ 2.892.720,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 2.892.720,00  |
| 198                             | 12.1.1.28 | BOPORTE TIPO PERA 2 1/2"                                                  | UN | 2,00                        | \$ 78.158,00     | \$ 78.158,00                    | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 78.158,00     |
| 199                             | 12.1.1.29 | BOPORTE TIPO PERA 2"                                                      | UN | 12,00                       | \$ 465.672,00    | \$ 465.672,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 465.672,00    |
| 200                             | 12.1.1.30 | BOPORTE TIPO PERA 1 1/2"                                                  | UN | 12,00                       | \$ 435.932,00    | \$ 435.932,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 435.932,00    |
| 201                             | 12.1.1.31 | BOPORTE TIPO PERA 1 1/4"                                                  | UN | 48,00                       | \$ 1.722.624,00  | \$ 1.722.624,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 1.722.624,00  |
| 202                             | 12.1.1.32 | BOPORTE TIPO PERA 1"                                                      | UN | 222,00                      | \$ 7.897.772,00  | \$ 7.897.772,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 7.897.772,00  |
| 203                             | 12.1.1.33 | BITAP 1 1/2"x3/4"                                                         | UN | 7,00                        | \$ 649.117,00    | \$ 649.117,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 649.117,00    |
| 204                             | 12.1.1.34 | BITAP 1 1/4"x3/4"                                                         | UN | 7,00                        | \$ 542.745,00    | \$ 542.745,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 542.745,00    |
| 205                             | 12.1.1.35 | REDUCCION COPA MANUBRIO ROSCADA 1"                                        | UN | 64,00                       | \$ 1.734.336,00  | \$ 1.734.336,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 1.734.336,00  |
| 206                             | 12.1.1.36 | REGULADOR PENDING - ACCION RAPIDA TIPO COLGANTE 1/2"                      | UN | 78,00                       | \$ 22.543.560,00 | \$ 22.543.560,00                | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 22.543.560,00 |
| 207                             | 12.1.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE CONTROL PARA RED CONTRA INCENDIOS | UN | 4,00                        | \$ 18.705.020,00 | \$ 18.705.020,00                | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 18.705.020,00 |
| 208                             | 12.1.1.38 | EXTINTOR CLASE ABC SEGUN NTC 2885                                         | UN | 12,00                       | \$ 1.712.472,00  | \$ 1.712.472,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 1.712.472,00  |
|                                 |           | SUBTOTAL                                                                  |    | \$ 83.358.873,00            |                  | \$ 83.358.873,00                |      | \$ 83.358.873,00                  |      |                  |
| RED DE GAS NATURAL              |           |                                                                           |    |                             |                  |                                 |      |                                   |      |                  |
| 209                             | 12.1.2.1  | CENTRO DE MEDICION Y REGULACION DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA           | UN | 3,00                        | \$ 3.884.802,00  | \$ 3.884.802,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 3.884.802,00  |
| 210                             | 12.1.2.2  | VALVULA DE CIERRE PARA CORTAR EL GAS EN EMERGENCIA                        | UN | 13,00                       | \$ 113.672,00    | \$ 113.672,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 113.672,00    |
| 211                             | 12.1.2.3  | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANUERA         | UN | 3,00                        | \$ 678.555,00    | \$ 678.555,00                   | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 678.555,00    |
| 212                             | 12.1.2.4  | SUMINISTRO E INSTALACION A GAS DE 3/4" EN ESTUFA INDUSTRIAL A GAS         | UN | 3,00                        | \$ 23.164.187,00 | \$ 23.164.187,00                | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 23.164.187,00 |
| 213                             | 12.1.2.5  | CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL 1000 LITROS                                 | UN | 3,00                        | \$ 8.600.388,00  | \$ 8.600.388,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ 8.600.388,00  |
|                                 |           | SUBTOTAL                                                                  |    | \$ 37.441.514,00            |                  | \$ 37.441.514,00                |      | \$ 37.441.514,00                  |      |                  |
| REDES E INSTALACIONES MECANICAS |           |                                                                           |    |                             |                  |                                 |      |                                   |      |                  |

14779





Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

|               |                                                                    |                             |                   |                            |                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CONTRATO No.: | 3950 DE 2022                                                       | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 26.926.134.918,00 | VALOR ACTAS PARCIALES      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |
|               |                                                                    | \$                          |                   | \$ 3.176.377.814,00        | 16 DE FEBRERO DEL 2023            |
|               |                                                                    |                             |                   | VALOR ANTECIPADO PARCIALES | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |
|               |                                                                    |                             |                   | \$ 8.078.749.475,43        | 10 MESES Y 15 DÍAS                |
| CONTRATISTA:  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE MARVAEZ ROJAS   | VALOR ANTECIPADO:           | 8.078.749.475,43  | \$ 852.913.344,20          | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |
| INTERVENIOR:  | CONSORCIO INTERVENIENSA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA | VALOR ANTECIPADO ANUAL:     | -                 | 3,31%                      | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |
| SUPERIOR:     | LEIDY WENDY HUERTAS PABIE                                          | VALOR ANTECIPADO ANUAL:     | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:       | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |
| SECRETARIA:   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  | 26.926.134.709,00 | \$ 609.039.465,00          |                                   |
|               |                                                                    |                             |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:   | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |
|               |                                                                    |                             |                   | 15,17%                     | 15,17%                            |

| INSTALACIONES MECANICAS |                                                                                                                                                                                       | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005 |       | ESTADO: EN EJECUCION |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------|---------|
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       |                      |         |
| 214                     | Suministro e instalación Unidad condensadora tipo refrigerante variable de 41,100 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A.                                                                 | UN                          | 1,00  | 41.379.831,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 215                     | Suministro e instalación Unidad condensadora tipo refrigerante variable de 34,530 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A.                                                                 | UN                          | 1,00  | 34.533.600,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 216                     | Suministro e instalación Unidad interior tipo casaca de 4 vías refrigerante variable de 41,100 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A, incluye panel frontal, control remoto y repuestos. | UN                          | 3,00  | 20.834.742,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 3,00 \$              | 0,00 \$ |
| 217                     | Suministro e instalación Unidad interior tipo casaca de 4 vías refrigerante variable de 26,788 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A, incluye panel frontal, control remoto y repuestos. | UN                          | 4,00  | 26.788.488,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 4,00 \$              | 0,00 \$ |
| 218                     | Suministro e instalación Unidad interior tipo casaca de 4 vías refrigerante variable de 36,702 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A, incluye panel frontal, control remoto y repuestos. | UN                          | 7,00  | 36.702.904,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 7,00 \$              | 0,00 \$ |
| 219                     | Suministro e instalación Unidad interior tipo casaca de 4 vías refrigerante variable de 41,300 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A, incluye panel frontal, control remoto y repuestos. | UN                          | 1,00  | 4.650.272,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 220                     | Suministro e instalación Unidad interior tipo casaca de 4 vías refrigerante variable de 12,300 Btu/hr nominal 220 vnc Ph 1 R-410A, incluye panel frontal, control remoto y repuestos. | UN                          | 3,00  | 11.068.316,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 3,00 \$              | 0,00 \$ |
| 221                     | Suministro e instalación Unidad de extracción de aire Helocentridge de 500 cfm, 120 VAC - TD 15009250.                                                                                | UN                          | 2,00  | 6.664.662,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |
| 222                     | Suministro e instalación Unidad de ventilación de aire Helocentridge de 440 cfm, 120 VAC - TD 15009250.                                                                               | UN                          | 1,00  | 3.954.581,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 223                     | Suministro e instalación Unidad de ventilación de aire Helocentridge de 560 cfm, 120 VAC - TD 15009250.                                                                               | UN                          | 1,00  | 3.954.581,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 224                     | Suministro e instalación Unidad de ventilación de aire Helocentridge de 335 cfm, 120 VAC - TD 8000200.                                                                                | UN                          | 1,00  | 2.392.581,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 1,00 \$              | 0,00 \$ |
| 225                     | Suministro e instalación Unidad de ventilación de aire Helocentridge de 270 cfm, 120 VAC - TD 8000165.                                                                                | UN                          | 2,00  | 4.463.862,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |
| 226                     | Suministro e instalación Unidad de extracción de aire centrifuga tipo plan de 150 cfm 120 VAC - CFP 300.                                                                              | UN                          | 2,00  | 2.105.892,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |
| 227                     | Suministro e instalación Unidad de extracción de aire centrifuga tipo plan de 60 cfm 120 VAC - CFP 130.                                                                               | UN                          | 2,00  | 1.099.474,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |
| 228                     | Suministro e instalación de Conductos en lamina galvanizada cable 24.                                                                                                                 | M2                          | 62,36 | 11.609.375,00        | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 62,36 \$             | 0,00 \$ |
| 229                     | Suministro e instalación de conducto flexible de 4".                                                                                                                                  | ML                          | 4,11  | 215.584,00           | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 4,11 \$              | 0,00 \$ |
| 230                     | Suministro e instalación de conducto flexible de 6".                                                                                                                                  | ML                          | 5,88  | 360.820,00           | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 5,88 \$              | 0,00 \$ |
| 231                     | Suministro e instalación de Difusor de suministro de aire mixto 4 vías con damp 12" 9".                                                                                               | UN                          | 2,00  | 538.256,00           | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |
| 232                     | Suministro e instalación de Difusor de suministro de aire mixto 3 vías con damp 12" 9".                                                                                               | UN                          | 5,00  | 1.345.640,00         | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 5,00 \$              | 0,00 \$ |
| 233                     | Suministro e instalación de Regla de extracción 6" 9" con damp.                                                                                                                       | UN                          | 8,00  | 774.160,00           | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 8,00 \$              | 0,00 \$ |
| 234                     | Suministro e instalación de Regla tipo tower 20" 10" con damp.                                                                                                                        | UN                          | 2,00  | 445.000,00           | 0,00 \$ |
|                         |                                                                                                                                                                                       |                             |       | 2,00 \$              | 0,00 \$ |

14780



Municipalidad de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO N°:                                                                    |           | 3959 DE 2022                  |        | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                  | VALOR ACTAS PARCIALES           |         | FECHA DE INICIO CONTRATO          |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILANCENZO, META" |           |                               |        | \$ 28.629.134.918,00        |                  | \$ 3.176.377.814,00             |         | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | VALOR ANTICIPO:             |                  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |         | TIEMPO DE EJECUCION               |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | VALOR ARGONAL:              |                  | VALOR PRESENTE ACTA:            |         | 10 MESES Y 15 DIAS                |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |                  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |         | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | VALOR PRESENTE ACTA:        |                  | VALOR PRESENTE ACTA:            |         | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |           |                |
| SUPERVISOR:                                                                     |           | LEIDY VIVIANA HUERTAS PABIVE  |        | -                           |                  | \$ 809.039.485,00               |         | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |           |                |
| SECRETARIA                                                                      |           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |        | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |         | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | \$ 28.629.134.918,00        |                  | 15,17%                          |         | 15,17%                            |           |                |
|                                                                                 |           |                               |        | ACTA PARCIAL DE OBRA N° 04  |                  | ESTADO: EN EJECUCION            |         |                                   |           |                |
| 235                                                                             | 1.22.1.22 | UN                            | 1,00   | 203.142,00 \$               | 203.142,00 \$    | 1,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$   | 203.142,00     |
| 236                                                                             | 1.22.1.23 | UN                            | 0,00   | 160.340,00 \$               | -                | 0,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 0,00 \$   | -              |
| 237                                                                             | 1.22.1.24 | UN                            | 2,00   | 218.640,00 \$               | 439.280,00 \$    | 2,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 2,00 \$   | 439.280,00     |
| 238                                                                             | 1.22.1.25 | UN                            | 3,00   | 141.441,00 \$               | 424.323,00 \$    | 3,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 3,00 \$   | 424.323,00     |
| 239                                                                             | 1.22.1.26 | ML                            | 16,70  | 41.776,00 \$                | 697.659,00 \$    | 16,70 \$                        | 0,00 \$ | -                                 | 16,70 \$  | 697.659,00     |
| 240                                                                             | 1.22.1.27 | ML                            | 110,70 | 54.145,00 \$                | 5.993.852,00 \$  | 110,70 \$                       | 0,00 \$ | -                                 | 110,70 \$ | 5.993.852,00   |
| 241                                                                             | 1.22.1.28 | ML                            | 67,85  | 62.880,00 \$                | 4.267.019,00 \$  | 67,85 \$                        | 0,00 \$ | -                                 | 67,85 \$  | 4.267.019,00   |
| 242                                                                             | 1.22.1.29 | ML                            | 173,09 | 78.056,00 \$                | 13.580.863,00 \$ | 173,09 \$                       | 0,00 \$ | -                                 | 173,09 \$ | 13.580.863,00  |
| 243                                                                             | 1.22.1.30 | ML                            | 25,60  | 95.541,00 \$                | 2.445.850,00 \$  | 25,60 \$                        | 0,00 \$ | -                                 | 25,60 \$  | 2.445.850,00   |
| 244                                                                             | 1.22.1.31 | ML                            | 15,65  | 109.536,00 \$               | 1.714.238,00 \$  | 15,65 \$                        | 0,00 \$ | -                                 | 15,65 \$  | 1.714.238,00   |
| 245                                                                             | 1.22.1.32 | ML                            | 150,78 | 137.816,00 \$               | 20.781.727,00 \$ | 150,78 \$                       | 0,00 \$ | -                                 | 150,78 \$ | 20.781.727,00  |
| 246                                                                             | 1.22.1.33 | UN                            | 15,00  | 457.183,00 \$               | 6.857.745,00 \$  | 15,00 \$                        | 0,00 \$ | -                                 | 15,00 \$  | 6.857.745,00   |
| 247                                                                             | 1.22.1.34 | ML                            | 343,12 | 69.351,00 \$                | 23.932.863,00 \$ | 343,12 \$                       | 0,00 \$ | -                                 | 343,12 \$ | 23.932.863,00  |
| 248                                                                             | 1.22.1.35 | UN                            | 1,00   | 42.438.005,00 \$            | 42.438.005,00 \$ | 1,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$   | 42.438.005,00  |
|                                                                                 |           | SUBTOTAL                      |        | \$ 341.698.443,00           |                  | \$                              |         | \$                                |           | 341.698.443,00 |
| CARPINTERIA MADERA                                                              |           |                               |        |                             |                  |                                 |         |                                   |           |                |
| MUEBLES FIJOS                                                                   |           |                               |        |                             |                  |                                 |         |                                   |           |                |
| 249                                                                             | 1.22.1.1  | UN                            | 1,00   | 19.603.165,00 \$            | 19.603.166,00 \$ | 1,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$   | 19.603.165,00  |
| 250                                                                             | 1.22.1.2  | UN                            | 1,00   | 3.936.223,00 \$             | 3.936.223,00 \$  | 1,00 \$                         | 0,00 \$ | -                                 | 1,00 \$   | 3.936.223,00   |

14781





Municipalidad de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No:                                               |  | 3559 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES       |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | \$ 3.175.377.814,00         |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ANTICIPO:             |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | 8.078.740.475,40            |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ANORMAL:              |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | -                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | -                           |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:          |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | -                           |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |              |  | \$                          |  | 26.928.134.708,00           |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 006 |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |



Municipalidad de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL            |          |                                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------|
| CONTRATO N°:                                                          |          | 3550 DE 2022                                                                                                                                                                                                         |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |      |                   |
| CONTRATISTA:<br><br>INTERVENIENTOR:<br><br>SUPERVISOR:<br>SECRETARIA: |          | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE MARVAZ ROJAS<br><br>CONSORCIO INTERVENIENTORIAL ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA<br><br>LEIDY VIVIANA HUERTAS PABIVE<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |    | \$ 26.926.134.518,00        |                   | \$ 3.176.377.814,00             |      | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ANTESCIP:             |                   | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |      | TIEMPO DE EJECUCION               |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | 8.078.749.375,49            |                   | \$ 932.913.341,20               |      | 10 MESES Y 15 DIAS                |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ADICIONAL:            |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |      | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | -                           |                   | 3,33%                           |      | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ANTESCIP ADICIONAL    |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |      | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | -                           |                   | \$ 899.038.465,00               |      |                                   |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                   | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |      | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | 26.926.134.708,00           |                   | 15,17%                          |      | 15,17%                            |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | ACTA PARCIAL DE OBRA N° 005 |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
|                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | ESTADO DE EJECUCION         |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
| 262                                                                   | 2.1.1.5  | BAIDIA ILUM RELEC 400W EXT 220V INC TUB 1/2 Y ACC (SIN LUMINARIA)                                                                                                                                                    | UN | 8,00                        | \$ 2.484.104,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 2.484.104,00      |
| 263                                                                   | 2.1.1.6  | BAIDIA DE LAMPARA 110 V L= 6m                                                                                                                                                                                        | UN | 105,00                      | \$ 10.783.685,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 10.783.685,00     |
| 264                                                                   | 2.1.1.7  | BAIDIA DE ILUMIN TABACO LED INC TUB PVC 3/4 Y ACC                                                                                                                                                                    | UN | 15,00                       | \$ 2.698.765,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 2.698.765,00      |
| 265                                                                   | 2.1.1.8  | BAIDIA DE ILUMIN LINEAL LED 40W INC TUB 1/2 Y ACC                                                                                                                                                                    | UN | 60,00                       | \$ 18.638.600,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 18.638.600,00     |
| 266                                                                   | 2.1.1.9  | BAIDIA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB 1/2 Y ACC                                                                                                                                                                        | UN | 14,00                       | \$ 4.098.372,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 4.098.372,00      |
| 267                                                                   | 2.1.1.10 | BAIDIA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB 1/2 Y ACC                                                                                                                                                                           | UN | 1,00                        | \$ 318.888,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 318.888,00        |
| 268                                                                   | 2.1.1.11 | BAIDIA TOMACORRI MONOFASICO 100V INC, TUB 1/2 Y ACC                                                                                                                                                                  | UN | 44,00                       | \$ 8.208.836,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 8.208.836,00      |
| 269                                                                   | 2.1.1.12 | BAIDIA PARA TOMA GFCI                                                                                                                                                                                                | UN | 4,00                        | \$ 589.664,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 589.664,00        |
| 270                                                                   | 2.1.1.13 | BAIDIA TOMACORRI DOBLE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJA                                                                                                                                                                | UN | 10,00                       | \$ 1.308.830,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 1.308.830,00      |
| 271                                                                   | 2.1.1.14 | BAIDIA TOMACORRI RIFA 220V H+I 4M INC TUB 1/2 Y ACC                                                                                                                                                                  | UN | 4,00                        | \$ 1.145.552,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 1.145.552,00      |
| 272                                                                   | 2.1.1.15 | BAIDIA TOMACORRI TRIF H+I 4M INC TUB 3/4 Y ACC                                                                                                                                                                       | UN | 4,00                        | \$ 1.433.380,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 1.433.380,00      |
| 273                                                                   | 2.1.1.16 | BAIDIA SENSOR MOVIMIENTO INC, BEN, TUBE 3/4, COND 2H2+12 Y ACC                                                                                                                                                       | UN | 10,00                       | \$ 4.008.576,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 4.008.576,00      |
| SUBTOTAL                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | \$                          | \$ 128.544.859,00 | \$                              | \$ - | \$                                | \$ - | \$ 128.544.859,00 |
| INSTALACIÓN DE LUMINARIAS                                             |          |                                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
| 274                                                                   | 2.1.2.1  | BUNNIE ENIST LAMPARA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W                                                                                                                                                                       | UN | 30,00                       | \$ 7.364.550,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 7.364.550,00      |
| 275                                                                   | 2.1.2.2  | BUNNIE ENIST LUMINARIA AVISO EVACUACIÓN 2X18 W                                                                                                                                                                       | UN | 6,00                        | \$ 759.510,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 759.510,00        |
| 276                                                                   | 2.1.2.3  | BUNNIE ENIST LUMINARIA HERMETICA LED 2X18 W                                                                                                                                                                          | UN | 32,00                       | \$ 3.768.032,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 3.768.032,00      |
| 277                                                                   | 2.1.2.4  | LAMPARA LED TIPO BALA DE 10W                                                                                                                                                                                         | UN | 201,00                      | \$ 10.895.808,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 10.895.808,00     |
| 278                                                                   | 2.1.2.5  | BUNNIE ENIST REFLECTOR LED 100W                                                                                                                                                                                      | UN | 8,00                        | \$ 1.599.208,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 1.599.208,00      |
| 279                                                                   | 2.1.2.6  | BUNNIE ENIST TIPO TABACO 10-10W                                                                                                                                                                                      | UN | 15,00                       | \$ 4.111.230,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 4.111.230,00      |
| 280                                                                   | 2.1.2.7  | BUNNIE ENIST LUMINARIA LINEAL 40W                                                                                                                                                                                    | UN | 69,00                       | \$ 19.273.584,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 19.273.584,00     |
| 281                                                                   | 2.1.2.8  | BUNNIE ENIST RIEL PORTA SPOT                                                                                                                                                                                         | UN | 105,00                      | \$ 8.815.465,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 8.815.465,00      |
| SUBTOTAL                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | \$                          | \$ 86.887.485,00  | \$                              | \$ - | \$                                | \$ - | \$ 86.887.485,00  |
| CANALIZACIONES ELECTRICAS                                             |          |                                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
| 282                                                                   | 2.1.3.1  | BUNNIE ENIST BANGUELA PORTACABLE DE 30 X 6 CM SPT CABLE NO. 6 DESNUDO Y ACC                                                                                                                                          | UN | 3,00                        | \$ 466.479,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 466.479,00        |
| 283                                                                   | 2.1.3.2  | BUNNIE ENIST BANGUELA PORTACABLE DUCTO CERRADO TIPO ESCALERA, CON DIVISION SPT CABLE NO. 8 DESNUDO Y ACC                                                                                                             | UN | 40,00                       | \$ 10.304.560,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 10.304.560,00     |
| 284                                                                   | 2.1.3.3  | BUNNIE ENIST CANALIZACIÓN PERMETRAL DESNUDO Y ACC                                                                                                                                                                    | ML | 12,00                       | \$ 972.600,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 972.600,00        |
| 285                                                                   | 2.1.3.4  | BUNNIE ENIST CANALIZACIÓN PARA 1 DUCTO PVC 2"                                                                                                                                                                        | UN | 1,00                        | \$ 166.118,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 166.118,00        |
| 286                                                                   | 2.1.3.5  | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO                                                                                                                                                                                 | ML | 68,00                       | \$ 3.129.836,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 3.129.836,00      |
| 287                                                                   | 2.1.3.6  | TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO                                                                                                                                                                                 | ML | 80,00                       | \$ 1.189.094,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 1.189.094,00      |
| 288                                                                   | 2.1.3.7  | TUBERIA EMT 2"                                                                                                                                                                                                       | ML | 12,00                       | \$ 970.164,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 970.164,00        |
| 289                                                                   | 2.1.3.8  | TUBERIA EMT 1 1/2"                                                                                                                                                                                                   | ML | 15,00                       | \$ 928.755,00     | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 928.755,00        |
| 290                                                                   | 2.1.3.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA                                                                                                                                                            | ML | 122,00                      | \$ 4.450.194,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 4.450.194,00      |
| 291                                                                   | 2.1.3.10 | TUBERIA EMT 3/4"                                                                                                                                                                                                     | ML | 654,00                      | \$ 12.881.836,00  | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 12.881.836,00     |
| SUBTOTAL                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | \$                          | \$ 35.438.938,00  | \$                              | \$ - | \$                                | \$ - | \$ 35.438.938,00  |
| SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA                             |          |                                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |      |                                   |      |                   |
| 292                                                                   | 2.1.4.1  | BUNNIE ENIST TENDIDO CABLE DE COBRE No 20                                                                                                                                                                            | ML | 35,00                       | \$ 3.762.765,00   | 0,00                            | \$ - | 0,00                              | \$ - | 3.762.765,00      |
| SUBTOTAL                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                      |    | \$                          | \$ 3.762.765,00   | \$                              | \$ - | \$                                | \$ - | \$ 3.762.765,00   |

1010-F-GCT-81-V3





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO NO.: |         | 3550 DE 2022 |      | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |    | VALOR ACTAS PARCIALES |    | FECHA DE INICIO CONTRATO          |    |
|---------------|---------|--------------|------|-----------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------------------|----|
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | 10 MESES Y 15 DIAS                |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | 15,17%                            |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    | ACTA PARCIAL DE OBRA No 095       |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
| 253           | 2.1.4.2 | UN           | 1,00 | 14.858.813,00               | \$ | 14.858.813,00         | \$ | 1,00                              | \$ |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |
|               |         |              |      |                             |    |                       |    |                                   |    |





Municipio de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|------|-----------------|
| CONTRATO NO:                                               |  | 3659 DE 2022                                                          |                                                                                                                                 | VALOR BICIAL DEL CONTRATO:  |        | VALOR ACTAS PARCIALES           |      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        | \$ 3.176.377.814,00             |      | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | VALOR ANTICIPO:             |        | VALOR ANOTIZADO PARCIALES       |      | TIEMPO DE EJECUCION               |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        | \$ 8.078.740.475,40             |      | 10 MESES Y 15 DIAS                |      |        |      |                 |
| CONTRATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS   |                                                                                                                                 | VALOR ADICIONAL:            |        | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |      | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        | -                               |      | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |      |        |      |                 |
| INTERVENIENTOR :                                           |  | CONSORCIO INTERVENIENTORA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |                                                                                                                                 | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |        | VALOR PRESENTE ACTA:            |      | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        | -                               |      | 3,33%                             |      |        |      |                 |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                          |                                                                                                                                 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |        | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |      | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        | 26.928.134.700,00               |      | 15,17%                            |      | 15,17% |      |                 |
| SECRETARIA                                                 |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                         |                                                                                                                                 | ACTA PARCIAL DE OBRA No 006 |        |                                 |      | ESTADO EN EJECUCION               |      |        |      |                 |
|                                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 | \$                          |        |                                 |      | 15,17%                            |      |        |      |                 |
| 317                                                        |  | 2.1.8.2                                                               | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA                                                                                               | UN                          | 1,00   | \$ 8.212.597,00                 | 0,00 | \$ -                              | 0,00 | \$ -   | 1,00 | \$ 8.212.597,00 |
|                                                            |  | SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                 |                             | \$     | 26.944.927,00                   | \$   | -                                 | -    | -      | \$   | 26.944.927,00   |
| INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y FONDO           |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
| EQUIPOS ACTIVOS                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
| 318                                                        |  | 2.1.8.1.1                                                             | SWITCH POE+ 48 PUERTOS, PUERTOS GIGA CAT 2, 600P, 60PORTE IPV4                                                                  | UN                          | 1,00   | 7.489.772,00                    | \$   | 7.489.772,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 319                                                        |  | 2.1.8.1.2                                                             | SWITCH E INST CAMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080P INC ACC                                                                           | UN                          | 2,00   | 173.795,00                      | \$   | 347.590,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 320                                                        |  | 2.1.8.1.3                                                             | SWITCH E INST CAMARA TIPO FISHEYE 2 MP - 1080P INC ACC                                                                          | UN                          | 2,00   | 3.887.911,00                    | \$   | 7.775.822,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 321                                                        |  | 2.1.8.1.4                                                             | SWITCH E INST CAMARA TIPO MINIDOMO 2 MP - 1080P INC ACC                                                                         | UN                          | 7,00   | 637.593,00                      | \$   | 4.465.871,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 322                                                        |  | 2.1.9.1.5                                                             | SWITCH E INST MULTIMEDIA AMPLIFICADOR DE 2.4 - 5 GHZ, 200 MPBS, CONFIGURABLE                                                    | UN                          | 4,00   | 518.693,00                      | \$   | 2.076.252,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 323                                                        |  | 2.1.9.1.6                                                             | SWITCH E INST MULTIMEDIA AMPLIFICADOR DE FONDO PARA PERFORME INC. ACC Y CONEXIONADO                                             | UN                          | 1,00   | 13.815.000,00                   | \$   | 13.815.000,00                     | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
|                                                            |  | SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                 |                             | \$     | 35.970.113,00                   | \$   | -                                 | -    | -      | \$   | -               |
| EQUIPOS PASIVOS                                            |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
| 324                                                        |  | 2.1.9.2.1                                                             | SWITCH E INST GABINETE RACK DE PISO CON 42 UR INC ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE CABLEADO, CABLE FONODIA, KIT DE PUERTA A TUBERIA | UN                          | 1,00   | 12.723.874,00                   | \$   | 12.723.874,00                     | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 325                                                        |  | 2.1.9.2.2                                                             | SWITCH E INST ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR                                                                                       | UN                          | 3,00   | 142.563,00                      | \$   | 427.689,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 326                                                        |  | 2.1.9.2.3                                                             | SWITCH E INST PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A                                                                                  | UN                          | 1,00   | 1.448.560,00                    | \$   | 1.448.560,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 327                                                        |  | 2.1.9.2.4                                                             | SWITCH E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT                                                                               | UN                          | 21,00  | 34.580,00                       | \$   | 726.340,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 328                                                        |  | 2.1.9.2.5                                                             | SWITCH E INST BANDEJA PORTAEQUIPOS INC ACC                                                                                      | UN                          | 1,00   | 82.567,00                       | \$   | 82.567,00                         | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 329                                                        |  | 2.1.9.2.6                                                             | SWITCH E INST BANDEJA DE FIBRA DE 6-12 PRODS INC ACC                                                                            | UN                          | 1,00   | 713.172,00                      | \$   | 713.172,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 330                                                        |  | 2.1.9.2.7                                                             | SWITCH E INST KIT PAN OUT SCALG FIBRA MULTIMODO OM3 INC ACC ADMINISTRABLE                                                       | UN                          | 4,00   | 163.172,00                      | \$   | 652.688,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 331                                                        |  | 2.1.9.2.8                                                             | SWITCH E INST CONECTORES LC PARA FIBRA MULTIMODO OM3                                                                            | UN                          | 4,00   | 34.131,00                       | \$   | 136.524,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 332                                                        |  | 2.1.9.2.9                                                             | SWITCH E INST FOU VERTICAL PARA RACK 12 RECEPCIONES                                                                             | UN                          | 1,00   | 872.355,00                      | \$   | 872.355,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 333                                                        |  | 2.1.9.2.10                                                            | SWITCH E INST PATCH CORD DE FIBRA OPTICA SCALG (PAR)                                                                            | UN                          | 4,00   | 103.341,00                      | \$   | 413.364,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 334                                                        |  | 2.1.9.2.11                                                            | SWITCH E INST KIT PAN OUT DE CONEXION DE FIBRA OPTICA (POR PAN)                                                                 | UN                          | 4,00   | 90.302,00                       | \$   | 361.208,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 335                                                        |  | 2.1.9.2.12                                                            | SWITCH E INST PARLANTE PASIVO PARA MURO 50W, SENSI DE 60 DB, INC ACC DE POTENCIA Y CONEXION                                     | UN                          | 12,00  | 222.481,00                      | \$   | 2.669.772,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
|                                                            |  | SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                 |                             | \$     | 21.429.147,00                   | \$   | -                                 | -    | -      | \$   | -               |
| CABLES DE COMUNICACIONES                                   |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
| 336                                                        |  | 2.1.9.3.1                                                             | BAIDIA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT 24 INC ACC                                                                                 | UN                          | 10,00  | 201.815,00                      | \$   | 4.078.355,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 337                                                        |  | 2.1.9.3.2                                                             | BAIDIA DE VOZ Y DATOS CAT 6A EN CAJALITA 12PACA                                                                                 | UN                          | 2,00   | 193.630,00                      | \$   | 387.260,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 338                                                        |  | 2.1.9.3.3                                                             | BAIDIA DE FONDO INC TUB EMT 34" Y ACC                                                                                           | UN                          | 12,00  | 168.876,00                      | \$   | 2.039.736,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 339                                                        |  | 2.1.9.3.4                                                             | SWITCH E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 3 FT                                                                               | UN                          | 21,00  | 20.168,00                       | \$   | 833.848,00                        | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
|                                                            |  | SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                 |                             | \$     | 8.607.329,00                    | \$   | -                                 | -    | -      | \$   | -               |
| CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES                |  |                                                                       |                                                                                                                                 |                             |        |                                 |      |                                   |      |        |      |                 |
| 340                                                        |  | 2.1.9.4.1                                                             | TUBERIA EMT 2"                                                                                                                  | ML                          | 28,00  | 80.847,00                       | \$   | 2.263.716,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 341                                                        |  | 2.1.9.4.2                                                             | TUBERIA EMT 1 1/2"                                                                                                              | ML                          | 35,00  | 61.917,00                       | \$   | 2.167.095,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 342                                                        |  | 2.1.9.4.3                                                             | SWITCH E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA                                                                           | ML                          | 48,00  | 35.477,00                       | \$   | 1.704.888,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 343                                                        |  | 2.1.9.4.4                                                             | TUBERIA EMT 3/4"                                                                                                                | ML                          | 65,00  | 19.697,00                       | \$   | 1.280.305,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |
| 344                                                        |  | 2.1.9.4.5                                                             | CABLE UTP CAT 6A 152FL                                                                                                          | ML                          | 589,00 | 5.315,00                        | \$   | 3.124.044,00                      | 0,00 | \$ -   | 0,00 | \$ -            |

14785



14786






Municipio de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO N°:                                               |  | 3159 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                       |  |                                   |  |





Municipalidad de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|--------------|----|---------------------------------|----|-----------------------------------|---------|----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| CONTRATO No.:                                              |         | 3559 DE 2022                                                                                                                                                                       |    |          | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |              |    | VALOR ACTAS PARCIALES           |    | FECHA DE INICIO CONTRATO          |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    | \$ 3.176.377.814,00             |    | 19 DE FEBRERO DEL 2023            |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          | VALOR ANTICIPO:             |              |    | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |    | TIEMPO DE EJECUCION               |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    | \$ 922.913.344,20               |    | 10 MESES Y 15 DIAS                |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| CONTRATISTA:                                               |         | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RA. JORGE ENRIQUE MURVAEZ ROMAS                                                                                                                |    |          | VALOR ADICIONAL:            |              |    | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |    | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| INTERVENIOR :                                              |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    | -                               |    | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| SUPERVISOR:                                                |         | CONSORCIO INTERVENITORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                                                                                               |    |          | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   |              |    | VALOR PRESENTE ACTA:            |    | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| SECRETARIA                                                 |         | LEIDY VIVIANA HUERTAS PABNE<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                       |    |          |                             |              |    | \$ 609.039.485,00               |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |              |    | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |    | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    | 15,17%                          |    | 15,17%                            |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                    |    |          | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005 |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 375                                                        | 1.2.1.1 | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONVOLNER. Ind<br>retos 5 km                                                                                                                                 | M3 | 13,80    | \$                          | 1.053.147,00 | \$ | 10,85                           | \$ | 828.018,00                        | 13,81   | \$ | 2,70          | \$            | 1.038.647,00 | 0,19          | \$     | 14.500,00     |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 828.018,00    | \$           | 210.623,00    | \$     | 1.038.647,00  | \$           | 14.500,00     |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 828.018,00    | \$           | -             | \$     | 871.430,00    | \$           | 189.316,00    |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 376                                                        | 1.3.1.1 | CONCRETO 12 E.MPA (1000 psi) Sólido. Implicar                                                                                                                                      | M3 | 1,85     | \$                          | 577.106,00   | \$ | 1,85                            | \$ | 871.430,00                        | 1,81    | \$ | -             | \$            | 871.430,00   | 0,34          | \$     | 189.216,00    |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 1.087.646,00  | \$           | -             | \$     | 871.430,00    | \$           | 189.316,00    |
| CONCRETO ZAPATAS                                           |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 377                                                        | 1.3.2.1 | CONCRETO ZAPATA 27.6MPa (4000 psi)<br>Premezcla Acier                                                                                                                              | M3 | 6,17     | \$                          | 1.059.688,00 | \$ | 6,11                            | \$ | 6.534.449,00                      | 6,11    | \$ | -             | \$            | 6.534.449,00 | 0,08          | \$     | 64.189,00     |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 6.598.618,00  | \$           | -             | \$     | 6.534.449,00  | \$           | 64.189,00     |
| CONCRETO VIGAS Y PISOS                                     |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 378                                                        | 1.3.3.1 | CONCRETO VIGA CUBIERTA 34.5MPa (4000 PSI)<br>Premezcla                                                                                                                             | M3 | 5,78     | \$                          | 1.087.740,00 | \$ | 5,87                            | \$ | 6.187.488,00                      | 5,87    | \$ | -             | \$            | 6.187.488,00 | 0,11          | \$     | 119.851,00    |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 8.287.137,00  | \$           | -             | \$     | 6.187.488,00  | \$           | 119.851,00    |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                    |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| COLUMNAS                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 379                                                        | 1.4.1.1 | CONCRETO COLUMNA 34.5 MPa. (5000 psi)<br>PREMEZ                                                                                                                                    | M3 | 4,04     | \$                          | 1.836.421,00 | \$ | 3,84                            | \$ | 7.235.499,00                      | 3,84    | \$ | -             | \$            | 7.235.499,00 | 0,10          | \$     | 183.842,00    |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 7.418.141,69  | \$           | -             | \$     | 7.235.499,00  | \$           | 183.842,00    |
| VIGAS                                                      |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 380                                                        | 1.4.2.1 | VIGA ASEREA CONCRETO 34.MPA. (5000 psi)<br>premez                                                                                                                                  | M3 | 23,11    | \$                          | 1.556.382,00 | \$ | 23,11                           | \$ | 35.978.770,00                     | 0,00    | \$ | -             | \$            | -            | 23,11         | \$     | 35.978.770,00 |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 35.878.778,00 | \$           | -             | \$     | -             | \$           | 35.878.770,00 |
| PLACAS                                                     |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 381                                                        | 1.4.4.3 | CORTES DE PISO (ARITA)                                                                                                                                                             | ML | 30,69    | \$                          | 5.519,00     | \$ | 30,06                           | \$ | 170.868,00                        | 28,00   | \$ | 143.484,00    | 4,06          | \$           | 27.374,00     | 30,06  | \$            | 170.868,00   |               |
| 382                                                        | 1.4.4.5 | PLACA AEREA ALGO AEROCASET Porm<br>H=0.30M. RECURBIRN SUP =0.07M PREMEZ                                                                                                            | M2 | 176,44   | \$                          | 332.263,00   | \$ | 176,44                          | \$ | 58.674.444,00                     | 0,00    | \$ | -             | \$            | 0,00         | 176,44        | \$     | 58.674.444,00 |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 64.795.332,69 | \$           | 27.374,00     | \$     | 170.868,00    | \$           | 58.674.444,00 |
| MEZONES, UNITELES Y ALFAGAS                                |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 383                                                        | 1.4.5.1 | CONSTRUCCIÓN DE UNITELES EN CONCRETO<br>DE 21 MPA, SECCION ENTRE (0.89 A<br>0.12)X0.25M.                                                                                           | ML | 4,50     | \$                          | 78.830,00    | \$ | 4,50                            | \$ | 359.235,00                        | 0,00    | \$ | -             | \$            | 0,00         | 4,50          | \$     | 359.235,00    |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 389.235,00    | \$           | -             | \$     | -             | \$           | 389.235,00    |
| ESTRUCTURAS METALICAS                                      |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| ACEROS ESTRUCTURAL                                         |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 384                                                        | 1.5.1.1 | ACERO REFUERZO FICURADO 412MPa. (4700<br>kg/cm2.200)                                                                                                                               | KG | 6.664,17 | \$                          | 8.454,00     | \$ | 6.664,17                        | \$ | 33.844.934,00                     | 2701,00 | \$ | 25.535.727,00 | 6242,93       | \$           | 59.020.690,00 | 421,24 | \$            | 3.982.403,00 |               |
| 385                                                        | 1.5.1.5 | MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2.500<br>kgpa                                                                                                                                   | KG | 645,37   | \$                          | 9.972,00     | \$ | 645,37                          | \$ | 3.640.544,00                      | 285,33  | \$ | 2.195.731,00  | 645,37        | \$           | 6.439.275,00  | 0,00   | \$            | -            |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 37.135.478,00 | \$           | 28.331.458,00 | \$     | 65.459.935,00 | \$           | 3.982.403,00  |
| SUPERFABRICACION COBERTA                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| SUPERFABRICACION                                           |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| 386                                                        | 1.6.1.1 | SISTEMA IMPERMEABLE TPO DE 1,14MM<br>COLOR BLANCO SOBRE PLACAS DE<br>CONCRETO. EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN<br>DEBE SER ADHESIVO DE CONTACTO Y<br>ALUMINIO A BORDE DE COBERTA. | M2 | 176,44   | \$                          | 284.132,00   | \$ | 176,44                          | \$ | 50.132.250,00                     | 0,00    | \$ | -             | \$            | 0,00         | 176,44        | \$     | 50.132.250,00 |              |               |
| SUBTOTAL                                                   |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    | \$            | 60.132.265,00 | \$           | -             | \$     | -             | \$           | 60.132.265,00 |
| MANPOSTERIA                                                |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |
| ALFAGAS, UNITELES Y POTOS                                  |         |                                                                                                                                                                                    |    |          |                             |              |    |                                 |    |                                   |         |    |               |               |              |               |        |               |              |               |



14789



Municipalidad de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL                              |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| CONTRATO No: 3920 DE 2022                                                               |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO    |  |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"      |  | VALOR ANTICIPO:             |  |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023      |  |
|                                                                                         |  | VALOR ADICIONAL:            |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS          |  |
|                                                                                         |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  |  | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023    |  |
|                                                                                         |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:  |  |
| CONTRATISTA:<br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS        |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |  |
| INTERVENIENTOR:<br>CONSORCIO INTERVENIENTORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  | 26.629.134.700,00           |  |  | 15,17%                          |  |  | 15,17%                      |  |
| SUPERVISOR:<br>LEIDY VIVIANA HUERTAS PABRE                                              |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
| SECRETARIA:<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                            |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
| ESTADO: EN EJECUCION                                                                    |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                                                             |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |
|                                                                                         |  |                             |  |  |                                 |  |  |                             |  |





Municipio de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO Nº:                                               |  | 3150 DE 2022                                                       |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES                           |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO                                      |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  | \$                          |  |  | \$ 3.178.377.814,00                             |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023                                        |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  | \$                          |  |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES<br>\$ 952.813.344,20 |  |  | TIEMPO DE EJECUCION<br>10 MESES Y 15 DÍAS                     |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  | \$                          |  |  | VALOR ADICIONAL:                                |  |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:<br>24 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |
| CONTRATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE MURVEZ ROJAS    |  |  | \$                          |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:<br>3,33%        |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:                                    |  |
| INTERVENIOR :                                              |  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  | \$                          |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL                        |  |  |                                                               |  |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASINE                                       |  |  | \$                          |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL                        |  |  |                                                               |  |
| SECRETARIA                                                 |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      |  |  | \$                          |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                      |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:<br>15,17%                            |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  | \$                          |  |  | 26.028.134.700,00                               |  |  | 15,17%                                                        |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                     |  |  | ESTADO: EN EJECUCION                                          |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |
|                                                            |  |                                                                    |  |  |                             |  |  |                                                 |  |  |                                                               |  |





Municipalidad de Alajuela

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO NO:                                               |  | 3950 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES       |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |              |  | \$ 26.939.134.616,00        |  | \$ 3.176.377.814,00         |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES  |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | \$ 952.913.344,20           |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ADICIONAL:            |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | -                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | -                           |  | 3,35%                             |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | VALOR PRESENTE ACTA:        |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | \$ 909.039.465,00           |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:    |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | 15,17%                      |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA NO 005 |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |              |  |                             |  |                             |  |                                   |  |





Municipio de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL                         |  |              |  |  |                             |                   |                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| CONTRATO No.:                                                                      |  | 3591 DE 2022 |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES             |  |  |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" |  |              |  |  | \$                          | 26.626.134.918.00 | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |  |
|                                                                                    |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO:             |                   | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |  |
|                                                                                    |  |              |  |  | VALOR ADICIONAL:            |                   | TIEMPO DE EJECUCION               |  |  |
|                                                                                    |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |                   | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |  |
|                                                                                    |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |                   | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |  |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RIL JORGE ENRIQUE NAVARREZ ROMAS               |  |              |  |  | \$                          | -                 | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |  |
| CONSORCIO INTERVENITORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA               |  |              |  |  | \$                          | -                 | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |
| SUPERVISOR:                                                                        |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA                                                                         |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |              |  |  | \$                          | -                 | VALOR PRESENTE ACTA:              |  |  |
|                                                                                    |  |              |  |  |                             |                   |                                   |  |  |



14793

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL                       |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------|----|----------------|
| CONTRATO N°:                                                                     |           | 3550 DE 2022                                                                |    | FECHA DE INICIO CONTRATO    |    | VALOR ACTAS PARCIALES           |        | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |                |        |    |                |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE MILANCIENCO, META" |           |                                                                             |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |    | VALOR ANTEPROYECTO PARCIALES    |        | TIEMPO DE EJECUCION               |                |        |    |                |
|                                                                                  |           |                                                                             |    | \$                          |    | \$ 3.178.377.841,00             |        | 10 MESES Y 15 DIAS                |                |        |    |                |
|                                                                                  |           |                                                                             |    | \$                          |    | VALOR ANTEPROYECTO PARCIALES    |        | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |                |        |    |                |
|                                                                                  |           |                                                                             |    | \$                          |    | VALOR PRESENTE ACTA:            |        | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |                |        |    |                |
| CONTRATISTA:                                                                     |           | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS          |    | VALOR ADICIONAL:            |    | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |        | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |                |        |    |                |
| INTERVENIENTOS:                                                                  |           | CONSORCIO INTERVENIENTOS ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA         |    | VALOR AUTOCORRECCION:       |    | VALOR PRESENTE ACTA:            |        | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |                |        |    |                |
| SUPERVISOR:                                                                      |           | LEIDY VIVIANA HUERTAS PAIRRE                                                |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |    | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |        | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |                |        |    |                |
| SECRETARIA:                                                                      |           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                               |    | \$                          |    | 15,17%                          |        | 15,17%                            |                |        |    |                |
|                                                                                  |           |                                                                             |    | ACTA PARCIAL DE OBRA N° 095 |    | ESTADO: EN EJECUCION            |        |                                   |                |        |    |                |
| ALIMENTADORES ELÉCTRICOS                                                         |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 470                                                                              | 2.1.6.15  | ACOMETIDA PARCIAL 3064+1166+11610 Ducto PVC 110"                            | ml | 100,00                      | \$ | 7.873.400,00                    | 0,00   | \$                                | -              | 100,00 | \$ | 7.873.400,00   |
| 471                                                                              | 2.1.6.19  | ACOMETIDA PARCIAL 216x 12 x 11 No 12                                        | ml | 48,00                       | \$ | 2.323.920,00                    | 0,00   | \$                                | -              | 48,00  | \$ | 2.323.920,00   |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 10.197.320,00                   |        | \$                                | -              |        | \$ | 10.197.320,00  |
| TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS                                             |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 472                                                                              | 2.1.7.14  | TABLERO PARCIAL RECTIFICADOR, INC                                           | un | 2,00                        | \$ | 1.828.682,00                    | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 1.828.682,00   |
| 473                                                                              | 2.1.7.19  | SUM ENIST BREAKER INDUSTRIAL 300A 25KA                                      | un | 2,00                        | \$ | 605.432,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 605.432,00     |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 2.434.114,00                    |        | \$                                | -              |        | \$ | 2.434.114,00   |
| INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO                                |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| EQUIPOS PASIVOS                                                                  |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 474                                                                              | 2.1.9.2.6 | SUMME INST PATCH CORD CAT 6A                                                | un | 2,00                        | \$ | 69.176,00                       | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 69.176,00      |
| 475                                                                              | 2.1.9.3.1 | BAUDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUBI EMT 34" INC ACC                            | un | 2,00                        | \$ | 523.830,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 523.830,00     |
| 476                                                                              | 2.1.9.3.6 | SUMME INST PATCH CORD CAT 6A                                                | un | 2,00                        | \$ | 69.376,00                       | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 69.376,00      |
| 477                                                                              | 2.1.9.4.4 | TUBERIA EMT 34"                                                             | m  | 20,00                       | \$ | 393.840,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 20,00  | \$ | 393.840,00     |
| 478                                                                              | 2.1.9.4.6 | CABLE UTP CAT 6A LEZL                                                       | m  | 68,00                       | \$ | 297.528,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 68,00  | \$ | 297.528,00     |
| 479                                                                              | 2.1.9.4.7 | CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A                                         | UN | 2,00                        | \$ | 34.154,00                       | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 34.154,00      |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 1.379.904,00                    |        | \$                                | -              |        | \$ | 1.379.904,00   |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO                                                 |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 480                                                                              | 2.1.10.1  | TUBERIA EMT 34"                                                             | ML | 18,00                       | \$ | 315.152,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 18,00  | \$ | 315.152,00     |
| 481                                                                              | 2.1.10.2  | CABLE ANTIFULMIA CERTIFICADO PFLR                                           | ml | 36,00                       | \$ | 252.800,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 36,00  | \$ | 252.800,00     |
| 482                                                                              | 2.1.10.3  | SUMME INST SALIDA DETECTOR DE HUMO, INCLUYE CABLEZA E INGENIERIA INC SENIOR | un | 2,00                        | \$ | 653.982,00                      | 0,00   | \$                                | -              | 2,00   | \$ | 653.982,00     |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 1.221.934,00                    |        | \$                                | -              |        | \$ | 1.221.934,00   |
| GRUPO OBRAS VALES                                                                |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS                                                       |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| INFILTRACION, DACHEO, SUB-BASE, BASE                                             |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 483                                                                              | 4.4.1.2   | BASE TRITURA 1. MAX 1 1/2" Incl. tramp 5 km                                 | M3 | 41,11                       | \$ | 5.417.722,00                    | 40,99  | \$                                | 5.401.609,00   | 0,12   | \$ | 16.814,00      |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 5.417.722,00                    |        | \$                                | 5.401.609,00   |        | \$ | 16.814,00      |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                            |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 484                                                                              | 4.5.1.2   | ANCLAJE BARRA 1/2" L=1m+12 cm albañilería                                   | UN | 85,00                       | \$ | 3.796.270,00                    | 0,00   | \$                                | -              | 85,00  | \$ | 3.796.270,00   |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 3.796.270,00                    |        | \$                                | -              |        | \$ | 3.796.270,00   |
| NO PREVISTOS APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1                                         |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 485                                                                              | 1.2.2.1   | EXCAVACION MECANICA HANEDAS EN CONGLO 1/2 m radio 5 km.                     | M3 |                             | \$ | 49.737,00                       | 57,66  | \$                                | 2.882.757,00   | 0,18   | \$ | 8.952,00       |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 2.882.757,00                    |        | \$                                | 2.882.757,00   |        | \$ | 8.952,00       |
| VALOR TOTAL CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1 (INCLUYE AU DEL 31%)           |           |                                                                             |    |                             | \$ | 664.259.287,00                  |        | \$                                | 113.748.639,00 |        | \$ | 508.838.693,00 |
| SALA AMBIENTAL                                                                   |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES                                      |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| PRELIMINARES                                                                     |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| DESCAPOTE                                                                        |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 486                                                                              | 1.1.1.1   | DESCAPOTE MECANICO 4x4-0,15m, INC                                           | M2 | 304,63                      | \$ | 2.591.051,00                    | 208,60 | \$                                | 2.591.051,00   | 15,03  | \$ | 134.474,00     |
| SUBTOTAL                                                                         |           |                                                                             |    |                             | \$ | 2.591.051,00                    |        | \$                                | 2.591.051,00   |        | \$ | 134.474,00     |
| SOLARIZACION, RETROS                                                             |           |                                                                             |    |                             |    |                                 |        |                                   |                |        |    |                |
| 487                                                                              | 1.1.2.1   | EVACUACION MATERIAL SEÑALAMIENTO. Avance 5 km.                              | M3 | 90,00                       | \$ | 2.309.800,00                    | 50,00  | \$                                | 2.309.800,00   | 0,00   | \$ | -              |



14794

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| CONTRATO No.:                                              |         | 3950 DE 2022                                                                             |       |          | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:   |                   |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |                  |            | FECHA DE INICIO CONTRATO          |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 26.626.134.618,00          |                   |                   | \$ 3.176.377.814,00             |                  |            | 19 DE FEBRERO DEL 2023            |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | VALOR ANTICIPO:               |                   |                   | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |                  |            | TIEMPO DE EJECUCION               |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | 8.079.740.475,40              |                   |                   | \$ 8.079.740.475,40             |                  |            | 10 MESES Y 15 DIAS                |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | VALOR ADICIONAL:              |                   |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |                  |            | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | -                             |                   |                   | 3,33%                           |                  |            | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | VALOR ANTICIPO ADICIONAL      |                   |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |                  |            | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | -                             |                   |                   | \$ 800.000.485,00               |                  |            |                                   |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:    |                   |                   | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |                  |            | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 26.626.134.708,00          |                   |                   | 15,17%                          |                  |            | 15,17%                            |                  |                   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                   |                   | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |                  |            | ESTADO DE EJECUCION               |                  |                   |
| 487                                                        | 1.1.2.2 | REIRO SOBANTIERE <= 5 km, lvs capax                                                      | M3    | 50,00    | \$ 1.622.250,00               | 50,00             | \$ 1.622.250,00   | \$ 50,00                        | \$ 1.622.250,00  | \$ -       | 50,00                             | \$ 0,00          | \$ -              |
| 488                                                        | 1.1.2.3 | SOPRECARREGO MATERIAL 20% compacta                                                       | M3-KM | 353,57   | \$ 551.216,00                 | \$ 353,57         | \$ 551.216,00     | 142,64                          | \$ 222.376,00    | \$ -       | 142,64                            | \$ 210,93        | \$ 328.840,00     |
| 489                                                        | 1.1.2.4 | SOPRECARREGO CHARRITILLA INC PALEO ULS                                                   | M3-KM | 50,00    | \$ 43.500,00                  | 50,00             | \$ 43.500,00      | 0,00                            | \$ -             | \$ -       | 0,00                              | \$ 50,00         | \$ 43.500,00      |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 4.638.746,00               | \$ 4.638.746,00   | \$ 4.638.746,00   | \$ 4.638.746,00                 | \$ 4.638.746,00  | \$ -       | \$ 4.638.746,00                   | \$ 372.340,00    | \$ 372.340,00     |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                                   |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 490                                                        | 1.1.4.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARIQUIT                                                         | M2    | 295,00   | \$ 9.560,00                   | 295,00            | \$ 2.821.970,00   | 295,00                          | \$ 2.821.970,00  | \$ -       | 295,00                            | \$ 2.770.314,00  | \$ 51.656,00      |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 2.821.970,00               | \$ 2.821.970,00   | \$ 2.821.970,00   | \$ 2.821.970,00                 | \$ 2.821.970,00  | \$ -       | \$ 2.821.970,00                   | \$ 51.656,00     | \$ 51.656,00      |
| EXCAVACIONES                                               |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| MANUALES                                                   |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 491                                                        | 1.2.1.1 | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONSOLIDER. lvs                                                    | M3    | 20,27    | \$ 1.546.805,00               | 20,27             | \$ 1.546.805,00   | 19,95                           | \$ 1.522.464,00  | \$ -       | 19,95                             | \$ 1.522.464,00  | \$ 24.421,00      |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 1.448.805,00               | \$ 1.448.805,00   | \$ 1.448.805,00   | \$ 1.448.805,00                 | \$ 1.448.805,00  | \$ -       | \$ 1.448.805,00                   | \$ 24.421,00     | \$ 24.421,00      |
| ORIENTACION                                                |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                                   |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 492                                                        | 1.3.1.1 | CONCRETO 10/12,6 MPa (1800 psi) Sado, Impulsa                                            | M3    | 2,00     | \$ 1.673.607,00               | 2,00              | \$ 1.673.607,00   | 2,00                            | \$ 1.615.897,00  | \$ -       | 2,00                              | \$ 1.615.897,00  | \$ 57.710,00      |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 1.673.607,00               | \$ 1.673.607,00   | \$ 1.673.607,00   | \$ 1.615.897,00                 | \$ 1.615.897,00  | \$ -       | \$ 1.615.897,00                   | \$ 57.710,00     | \$ 57.710,00      |
| CONCRETO ZAPATAS                                           |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 493                                                        | 1.3.2.1 | CONCRETO ZAPATA 27,6 MPa (4000 psi) Premixada Acidez                                     | M3    | 8,11     | \$ 8.742.653,00               | 8,11              | \$ 8.742.653,00   | 8,53                            | \$ 9.122.562,00  | \$ -       | 8,53                              | \$ 9.122.562,00  | \$ 620.281,00     |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 8.742.653,00               | \$ 8.742.653,00   | \$ 8.742.653,00   | \$ 9.122.562,00                 | \$ 9.122.562,00  | \$ -       | \$ 9.122.562,00                   | \$ 620.281,00    | \$ 620.281,00     |
| CONCRETO VIGAS Y FIBROS                                    |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 494                                                        | 1.3.3.1 | CONCRETO VIGA CIMENTA 34 MPa (4600 PSI) Premixada                                        | M3    | 8,25     | \$ 8.973.855,00               | 8,25              | \$ 8.973.855,00   | 8,25                            | \$ 8.973.855,00  | \$ -       | 8,25                              | \$ 8.973.855,00  | \$ -              |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 8.973.855,00               | \$ 8.973.855,00   | \$ 8.973.855,00   | \$ 8.973.855,00                 | \$ 8.973.855,00  | \$ -       | \$ 8.973.855,00                   | \$ -             | \$ -              |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                    |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| PEDESTALES, CONTRAFUEROS Y CONCRETOS VARIOS                |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 495                                                        | 1.4.1.1 | PEDEST CONCRETO 27,6 MPa (4000) 35/25                                                    | ML    | 31,00    | \$ 5.824.652,00               | 31,00             | \$ 5.824.652,00   | 0,00                            | \$ -             | \$ -       | 0,00                              | \$ -             | \$ 5.824.652,00   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 5.824.652,00               | \$ 5.824.652,00   | \$ 5.824.652,00   | \$ -                            | \$ -             | \$ -       | \$ -                              | \$ -             | \$ 5.824.652,00   |
| ESTRUCTURAS METALICAS                                      |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| ACERO ESTRUCTURAL                                          |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 496                                                        | 1.5.1.1 | ACERO REFUERZO FIGURADO 41MPa, (1200 kg/m2, 600)                                         | KG    | 4.972,30 | \$ 47.008.691,00              | 4.972,30          | \$ 47.008.691,00  | 2193,66                         | \$ 20.738.662,00 | 2413,54    | 4.607,20                          | \$ 43.556.489,00 | \$ 3.453.222,00   |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 47.008.691,00              | \$ 47.008.691,00  | \$ 47.008.691,00  | \$ 20.738.662,00                | \$ 20.738.662,00 | \$ 2413,54 | \$ 22.817.607,00                  | \$ 43.556.489,00 | \$ 3.453.222,00   |
| ESTRUCTURAS EN MADERA                                      |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| ESTRUCTURA MADERA MUYUNZADA                                |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 497                                                        | 1.6.2   | ALCA AJUENTAL - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA + CUBIERTA SEGUN DETALLES - NO INCLUYE TEJA | M2    | 295,00   | \$ 1.768.500,00               | 295,00            | \$ 521.707.500,00 | 0,00                            | \$ -             | \$ -       | 0,00                              | \$ -             | \$ 521.707.500,00 |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 521.707.500,00             | \$ 521.707.500,00 | \$ 521.707.500,00 | \$ -                            | \$ -             | \$ -       | \$ -                              | \$ -             | \$ 521.707.500,00 |
| MAESTRERIA                                                 |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| MUEBROS                                                    |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 498                                                        | 1.7.1.1 | BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4                                                         | M2    | 156,00   | \$ 15.213.505,00              | 156,00            | \$ 15.213.505,00  | 99,41                           | \$ 9.538.448,00  | 57,79      | 150,20                            | \$ 15.139.841,00 | \$ 73.664,00      |
|                                                            |         |                                                                                          |       |          | \$ 15.213.505,00              | \$ 15.213.505,00  | \$ 15.213.505,00  | \$ 9.538.448,00                 | \$ 9.538.448,00  | \$ 57,79   | \$ 5.601.354,00                   | \$ 15.139.841,00 | \$ 73.664,00      |
| INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS                             |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| REDES LLUVIAS                                              |         |                                                                                          |       |          |                               |                   |                   |                                 |                  |            |                                   |                  |                   |
| 499                                                        | 1.8.1.1 | TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=315 PVC                                                     | ML    | 37,05    | \$ 8.204,00                   | 37,05             | \$ 232.081,00     | 0,00                            | \$ -             | \$ -       | 0,00                              | \$ -             | \$ 232.081,00     |
| 500                                                        | 1.8.1.2 | CODO PRESION EN PVC D=315                                                                | UN    | 10,00    | \$ 2.690,00                   | 10,00             | \$ 28.690,00      | 0,00                            | \$ -             | \$ -       | 0,00                              | \$ -             | \$ 28.690,00      |





M. P. R. E. V. I. C. I. O. N. A. L. D. E. V. I. L. L. A. V. I. C. E. N. C. I. O.

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| CONTRATO No.:                                              |  | 3950 DE 2022                                                        |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | \$                          |  | \$ 3.176.377.614,00             |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | VALOR ANTICIPO:             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |  |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | \$                          |  | \$ 8.078.740.475,40             |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |  |
| CONTRATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROMAS   |  |  | VALOR ADICIONAL:            |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | \$                          |  | -                               |  |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |  |
| INTERVENIOR I:                                             |  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | \$                          |  | -                               |  |  |                                   |  |  |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA MUERTAS PASARE                                        |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |  |
| SECRETARIA                                                 |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                       |  |  | \$                          |  | 28.628.134.760,00               |  |  | 15,17%                            |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 605 |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  | ESTADO: EN EJECUCION        |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|                                                            |  |                                                                     |  |  |                             |  |                                 |  |  |                                   |  |  |





MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO NO:                                               |  |  |  | 3500 DE 2022                                                          |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES       |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  | \$                          |  | \$ 3.178.377.814,00         |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES  |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | \$ 8.078.740.475,40         |  | 10 MESES Y 15 DÍAS                |  |
| CONTRATISTA:                                               |  |  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R.L. JORGE ENRIQUE HERNANDEZ RUIJAS |  |                             |  | VALOR ADICIONAL:            |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | -                           |  | 3,34%                             |  |
| INTERVENIOR:                                               |  |  |  | CONSORCIO INTERVENIORES ALMA VIVA R.L. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA  |  |                             |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | -                           |  |                                   |  |
| SUPERVISOR:                                                |  |  |  | LEOY VIVIANA HUERTAS PABNE                                            |  |                             |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:          |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | 28.528.134.760,00           |  | 15,17%                            |  |
| SECRETARIA:                                                |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                         |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA NO 045 |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |
|                                                            |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                             |  |                                   |  |





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No.:                                              |  | 3950 DE 2022                                                           |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  | \$                          |  | \$ 3.178.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  | VALOR ANTERIOR:             |  | VALOR ACTUALIZADO PARCIALES     |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  | \$                          |  | \$ 8.078.740.475,40             |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| CONTRATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RIL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS      |  |  |  | VALOR ADICIONAL:            |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  | \$                          |  | -                               |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| INTERVENIENTE:                                             |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  |  | VALOR ANTERIOR:             |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  | \$                          |  | \$ 899.039.485,00               |  | 3,35%                             |  |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                           |  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                            |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          |  |  |  | \$                          |  | 26.928.134.709,00               |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 006     |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |





Municipio de Villavicencio

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL  |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----|-----------------------------------|-------|----|
| CONTRATO No:                                                |           | 3650 DE 2022                                                                                         |       | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |    | FECHA DE INICIO CONTRATO          |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       | \$                          |                   | \$ 3.176.377.614,00             |    | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       | VALOR ANTICIPO:             |                   | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |    | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       | \$                          |                   | \$ 8.078.740.475,40             |    | 10 MESES Y 15 DIAS                |       |    |
| CONTRATISTA:                                                |           | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE MANRIQUEZ ROAHS                                   |       | VALOR ADICIONAL:            |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |    | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       | \$                          |                   | 3,35%                           |    | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |       |    |
| INTERVENIOR:                                                |           | CONSORCIO INTERVENIORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                    |       | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |    | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       | \$                          |                   | \$ 8.009.039.455,00             |    |                                   |       |    |
| SUPERVISOR:                                                 |           | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                                                         |       | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |    | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |       |    |
|                                                             |           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                        |       | \$                          |                   | 28.929.134.709,00               |    | 15,17%                            |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       |                             |                   | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |    | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |       |    |
|                                                             |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    | 15,17%                            |       |    |
| SALIDAS DE COMUNICACIONES                                   |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| 563                                                         | 2.1.9.3.1 | BALDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT                                                                  | un    | 16,00                       | \$ 4.100.640,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 564                                                         | 2.1.9.3.2 | BALDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A EN CANALETA 12X2CM                                                       | un    | 3,00                        | \$ 500.800,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 565                                                         | 2.1.9.3.3 | BALDA DE SONIDO INC TUB EMT 3/4" Y ACC                                                               | un    | 4,00                        | \$ 678.912,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 566                                                         | 2.1.9.3.4 | BALDA HORN INC TUB EMT 1 1/4" Y ACC                                                                  | un    | 2,00                        | \$ 655.856,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 567                                                         | 2.1.9.3.5 | BALDA DE TV INC TUB EMT 3/4" Y ACC                                                                   | un    | 1,00                        | \$ 169.978,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 568                                                         | 2.1.9.3.6 | SWIRL E INST PATCH CORD CAT 6A                                                                       | un    | 18,00                       | \$ 773.972,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| SUBTOTAL                                                    |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 6.859.848,00   |                                 | \$ | -                                 |       | \$ |
| CAVALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES                 |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| 569                                                         | 2.1.9.4.1 | TUBERIA EMT 2"                                                                                       | ml    | 10,00                       | \$ 808.470,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 570                                                         | 2.1.9.4.2 | TUBERIA EMT 1 1/2"                                                                                   | ml    | 10,00                       | \$ 618.170,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 571                                                         | 2.1.9.4.3 | BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPRESTA                                            | ml    | 12,00                       | \$ 437.724,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 572                                                         | 2.1.9.4.4 | TUBERIA EMT 3/4"                                                                                     | ml    | 60,00                       | \$ 1.181.820,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 573                                                         | 2.1.9.4.5 | CABLE UTP CAT 6A L29PL                                                                               | ml    | 532,00                      | \$ 2.826.516,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 574                                                         | 2.1.9.4.6 | CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A                                                                  | un    | 18,00                       | \$ 324.463,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 575                                                         | 2.1.9.4.7 | CABLE COAXIAL RG6 INC ACC DERIVACION                                                                 | ml    | 25,00                       | \$ 78.150,00      | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 576                                                         | 2.1.9.4.8 | CABLE BORDO 2X16 AWG DESOXIGENADO                                                                    | ml    | 60,00                       | \$ 169.320,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| SUBTOTAL                                                    |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 6.476.633,00   |                                 | \$ | -                                 |       | \$ |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO                            |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| 577                                                         | 2.1.9.5.1 | TUBERIA EMT 3/4"                                                                                     | ml    | 80,00                       | \$ 1.575.760,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 578                                                         | 2.1.9.5.2 | CABLE ANTIFULMIGRA CERTIFICADO FPLR 1/2X1/8 AWG                                                      | ml    | 184,00                      | \$ 1.264.448,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 579                                                         | 2.1.9.5.3 | BUMIN E INST BALDA DETECTOR DE HUMO INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA INC SENSOR Y ACC                     | un    | 6,00                        | \$ 1.000.746,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 580                                                         | 2.1.9.5.4 | BUMIN E INST ESTACION MANUAL INC ACC                                                                 | un    | 2,00                        | \$ 1.453.972,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 581                                                         | 2.1.9.5.5 | BUMIN E INST LUZ ELECTROSCOPICA CON SIRENA INC ACC                                                   | un    | 2,00                        | \$ 867.668,00     | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| 582                                                         | 2.1.9.5.6 | BUMIN E INST FUENTE DE ALIMENTACION LUZ ELECTROSCOPICA (SIRENA CON 2 BATERIAS DE 12V 70AH - BATERIA) | un    | 1,00                        | \$ 3.739.816,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | 0,00  | \$ |
| SUBTOTAL                                                    |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 10.892.266,00  |                                 | \$ | -                                 |       | \$ |
| VALOR TOTAL CONSTRUIR BALIA AMBIENTAL (INCLUYE ANU DEL 31%) |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 991.433.641,00 |                                 | \$ | 61.027.939,00                     |       | \$ |
| PANELES MANRIQUEZ                                           |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES                 |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| PRELIMINARES                                                |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| DESCAPOTE                                                   |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| 583                                                         | 1.1.1.1   | DESCAPOTE MECANICO e= 60 6.15m, 3m                                                                   | M2    | 22,82                       | \$ 204.171,00     | 22,82                           | \$ | 204.171,00                        | 22,82 | \$ |
| SUBTOTAL                                                    |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 204.171,00     |                                 | \$ | 204.171,00                        |       | \$ |
| SOBRECARREOS, RETIROS                                       |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 |    |                                   |       |    |
| 584                                                         | 1.1.2.1   | EVACUACION MATERIAL SEÑALMENTO, Acero                                                                | M3    | 11,89                       | \$ 549.270,00     | 11,89                           | \$ | 549.270,00                        | 11,89 | \$ |
| 585                                                         | 1.1.2.2   | RETIRO SOBANTES e= 5 m, 10z carga                                                                    | M3    | 11,89                       | \$ 335.771,00     | 11,89                           | \$ | 335.771,00                        | 11,89 | \$ |
| 586                                                         | 1.1.2.3   | SOBRECARREO MATERIAL, 20% compaña                                                                    | M3-KM | 82,08                       | \$ 127.963,00     | 82,08                           | \$ | 127.963,00                        | 82,08 | \$ |
| 587                                                         | 1.1.2.4   | SOBRECARREO CARRETERIA INC PALEO M3-KM                                                               | M3-KM | 18,00                       | \$ 13.920,00      | 18,00                           | \$ | 13.920,00                         | 18,00 | \$ |
| SUBTOTAL                                                    |           |                                                                                                      |       |                             | \$ 1.076.924,00   |                                 | \$ | 1.076.924,00                      |       | \$ |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                                    |           |                                                                                                      |       |                             |                   |                                 | \$ | 1.076.924,00                      |       | \$ |

14798





Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No. 1                            |         | 3500 DE 2022                                                                                           |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |                  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |                   |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                           |         |                                                                                                        |    | \$ 26.628.134.816,00        |                   | \$ 3.176.377.614,00             |                  | 19 DE FEBRERO DEL 2023            |                   |
|                                           |         |                                                                                                        |    |                             |                   | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |                  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |                   |
|                                           |         |                                                                                                        |    |                             |                   | \$ 892.913.344,20               |                  | 10 MESES Y 15 DIAS                |                   |
| CONTRATISTA:                              |         | URBON TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS                                     |    |                             |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |                  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |                   |
| INTERVENIENTE:                            |         | CONSORCIO INTERVENIENTORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                   |    |                             |                   | 3,33%                           |                  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |                   |
| SUPERVISOR:                               |         | LEOY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                                                            |    |                             |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |                  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |                   |
| SECRETARIA:                               |         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                          |    |                             |                   | \$ 690.039.405,00               |                  |                                   |                   |
|                                           |         |                                                                                                        |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |                  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |                   |
|                                           |         |                                                                                                        |    | \$ 26.628.134.709,00        |                   | 15,17%                          |                  | 15,17%                            |                   |
|                                           |         |                                                                                                        |    |                             |                   | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |                  | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |                   |
| 568                                       | 1.1.3.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUIT                                                                        | M2 | 71,85                       | \$ 687.317,00     | 69,22                           | \$ 662.159,00    | 2,83                              | \$ 25.159,00      |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 687.317,00     |                                 | \$ 662.159,00    |                                   | \$ 25.159,00      |
| EXCAVACIONES                              |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 569                                       | 1.2.1.1 | EXCAVA MANUAL MANERA CONEXIONER Ind                                                                    | M3 | 11,80                       | \$ 70.315,00      | 11,71                           | \$ 893.640,00    | 0,18                              | \$ 13.726,00      |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 70.315,00      |                                 | \$ 893.640,00    |                                   | \$ 13.726,00      |
| CIMENTACION                               |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| CONCRETO SIMPLE LIMPEZA                   |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 570                                       | 1.3.1.1 | CONCRETO 8 MPa (1800 psi) Balcón, Empieza                                                              | M3 | 1,14                        | \$ 577.105,00     | 0,00                            | \$ 519.395,00    | 0,24                              | \$ 138.506,00     |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 577.105,00     |                                 | \$ 519.395,00    |                                   | \$ 138.506,00     |
| CONCRETO ZAPATA                           |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 581                                       | 1.3.2.1 | CONCRETO ZAPATA 27 MPa (4000 psi) Premixada Acidez                                                     | M3 | 2,90                        | \$ 3.133.541,00   | 2,90                            | \$ 3.133.541,00  | 0,00                              | \$ -              |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 3.133.541,00   |                                 | \$ 3.133.541,00  |                                   | \$ -              |
| CONCRETOS VIGAS Y PISOS                   |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 592                                       | 1.3.3.1 | CONCRETO VIGA CINIENTA 34 MPa (4000 PSI) Premixada                                                     | M3 | 3,00                        | \$ 4.263.941,00   | 3,70                            | \$ 4.024.638,00  | 0,22                              | \$ 239.303,00     |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 4.263.941,00   |                                 | \$ 4.024.638,00  |                                   | \$ 239.303,00     |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                   |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| PERFILES, CONTRAFRANCO Y CONCRETOS VARIOS |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 593                                       | 1.4.1.1 | PERFECT CONCRETO 27 MPa (4000 PSI) 35'x35'                                                             | ML | 10,50                       | \$ 187.892,00     | 0,00                            | \$ -             | 10,50                             | \$ 3.663.894,00   |
| 594                                       | 1.4.1.2 | NORTEO BITE CONTRAFRANCO PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISION PERESTAL (0.3500.35N - 0.4000.40N) TIPO | UN | 30,00                       | \$ 138.842,00     | 0,00                            | \$ -             | 30,00                             | \$ 5.414.838,00   |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 9.078.732,00   |                                 | \$ -             |                                   | \$ 9.078.732,00   |
| ESTRUCTURAS METALICAS                     |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| ACERO ESTRUCTURAL                         |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 595                                       | 1.5.1.1 | ACERO REQUERIDO FIGURADO 413MPa (6200 kg/cm2) GRP                                                      | KG | 449,10                      | \$ 9.454,00       | 449,08                          | \$ 4.225.749,00  | 2,12                              | \$ 20.042,00      |
| 596                                       | 1.5.1.2 | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc                                                                         | KG | 4.506,97                    | \$ 23.944,00      | 0,00                            | \$ -             | 4.506,97                          | \$ 107.914.890,00 |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 112.160.681,00 |                                 | \$ 4.225.749,00  |                                   | \$ 107.934.932,00 |
| MANIFESTERA                               |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| MUROS                                     |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 597                                       | 1.6.1.1 | BLOQUE CCGT 15X20X40 MORTERO 1:4                                                                       | M2 | 112,66                      | \$ 66.926,00      | 23,32                           | \$ 2.260.314,00  | 18,16                             | \$ 1.560.324,00   |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 10.818.833,00  |                                 | \$ 2.260.314,00  |                                   | \$ 1.560.324,00   |
| PUERTA                                    |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 598                                       | 1.7.1   | PUERTA SUPERFICIE EN CEMENTO VARETA O SIMILAR SOBRE MANERA EN EXTERIORES                               | M2 | 71,95                       | \$ 21.295,00      | 0,00                            | \$ -             | 71,95                             | \$ 1.530.046,00   |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 1.530.046,00   |                                 | \$ -             |                                   | \$ 1.530.046,00   |
| ESTRUCTURAS MADERAS BUNUEZAS              |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| MADERAS BUNUEZAS ESTRUCTURALES            |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |
| 599                                       | 1.8.1.1 | PARELLOS - ESTRUCTURA MADERA MANUNZADA - CUBIERTA TIPO PEROGIA (SEGUN DETALLES)                        | M2 | 71,95                       | \$ 52.829.652,00  | 0,00                            | \$ -             | 71,95                             | \$ 52.829.652,00  |
|                                           |         | SUBTOTAL                                                                                               |    |                             | \$ 52.829.652,00  |                                 | \$ -             |                                   | \$ 52.829.652,00  |
|                                           |         | VALOR TOTAL CONSTRUIR PABELLON MANIFEROS INCLUYE AU DEL 31%                                            |    |                             | \$ 197.448.974,00 |                                 | \$ 16.948.972,00 | 0,00                              | \$ 172.410.402,00 |
| CONFIRMACION FINAL                        |         |                                                                                                        |    |                             |                   |                                 |                  |                                   |                   |

14799



| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRATO No.:                                              |         | 3599 DE 2022                                                                    |       |           | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                         |                   |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |                   |                      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |                   |                   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | \$ 28.628.134.700,00                                |                   |                   | \$ 3.176.377.814,00             |                   |                      | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |                   |                   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | VALOR ANTECIPADO:                                   |                   |                   | VALOR ANTECIPADO PARCIALES      |                   |                      | TIEMPO DE EJECUCION               |                   |                   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | 8.078.740.475,40                                    |                   |                   | \$ 992.913.344,20               |                   |                      | 10 MESES Y 15 DIAS                |                   |                   |
| CONTRATISTA:                                               |         | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE HARVALEX ROJAS              |       |           | VALOR ADICIONAL:                                    |                   |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |                   |                      | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |                   |                   |
| INTERVENIENTOR:                                            |         | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REDIN          |       |           | -                                                   |                   |                   | 3,30%                           |                   |                      | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |                   |                   |
| SUPERVISOR:                                                |         | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVIE                                                   |       |           | -                                                   |                   |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |                   |                      | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |                   |                   |
| SECRETARIA:                                                |         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                   |       |           | 28.628.134.700,00                                   |                   |                   | 15,17%                          |                   |                      | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |                   |                   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | 15,17%                                              |                   |                   | 15,17%                          |                   |                      |                                   |                   |                   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                         |                   |                   |                                 |                   | ESTADO: EN EJECUCION |                                   |                   |                   |
| 600                                                        | 1.5     | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN BIOAGRICOLA (RCD) | TON   | 3.480,66  | 56.207,00                                           | \$ 186.200.651,00 | 100,00            | \$ 56.207.000,00                | 0,00              | \$ -                 | -                                 | 100,00            | \$ 5.620.700,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 186.200.651,00 | \$                              | \$ 5.620.700,00   | \$                   | -                                 | \$                | \$ 6.620.700,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | VALOR TOTAL DISPOSICION FINAL (INCLUYE AUI DEL 31%) |                   | \$ 186.200.651,00 | \$                              | \$ 6.620.700,00   | \$                   | -                                 | \$                | \$ 6.620.700,00   |
| UTPAMISMO SOBRE LA CALLE 2                                 |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES                |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| PRELIMINARES                                               |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| DESCAPOTE                                                  |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 601                                                        | 1.1.1.1 | DESCAPOTE MECANICO a= 0.15m/mc                                                  | M2    | 12.238,02 | 8.947,00                                            | \$ 109.493.565,00 | 12.238,02         | \$ 109.493.565,00               | 8754,41           | \$ 76.325.706,00     | -                                 | 76.325.706,00     | \$ 3403,61        |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 109.493.565,00 | \$                              | \$ 76.325.706,00  | \$                   | -                                 | \$ 76.325.706,00  | \$ 31.167.859,00  |
| SOBRECARREOS, RETIROS                                      |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 602                                                        | 1.1.2.1 | EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO: Acero                                            | M3    | 200,00    | 46.106,00                                           | \$ 9.230.200,00   | 200,00            | \$ 9.230.200,00                 | 200,00            | \$ 9.230.200,00      | 0,00                              | \$ 9.230.200,00   | \$ -              |
| 603                                                        | 1.1.2.2 | RETRO SOBRIANTEE a= 5 m, lta carga                                              | M3    | 200,00    | 32.445,00                                           | \$ 6.489.000,00   | 200,00            | \$ 6.489.000,00                 | 200,00            | \$ 6.489.000,00      | -                                 | \$ 6.489.000,00   | \$ -              |
| 604                                                        | 1.1.2.3 | SOBRECARREGO MATERIAL, 20% compacta.                                            | M3-M4 | 26.526,04 | 1.555,00                                            | \$ 41.360.176,00  | 26.526,04         | \$ 41.360.176,00                | 10972,66          | \$ 16.638.877,00     | -                                 | \$ 16.638.877,00  | \$ 24.721.489,00  |
| 605                                                        | 1.1.2.4 | SOBRECARREGO CARRETERA INC PALEO M3-M4                                          | M3-M4 | 200,00    | 870,00                                              | \$ 174.000,00     | 200,00            | \$ 174.000,00                   | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 200,00         | \$ 174.000,00     |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 87.282.376,00  | \$                              | \$ 32.368.877,00  | \$                   | -                                 | \$ 32.368.877,00  | \$ 24.881.493,00  |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                                   |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 606                                                        | 1.1.3.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARGUT                                                  | M2    | 12.238,02 | 9.566,00                                            | \$ 117.008.699,00 | 12.238,02         | \$ 117.008.699,00               | 11.499,80         | \$ 110.008.904,00    | -                                 | \$ 110.008.904,00 | \$ 7.058.895,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 117.008.699,00 | \$                              | \$ 110.008.904,00 | \$                   | -                                 | \$ 110.008.904,00 | \$ 7.058.895,00   |
| CIMENTACION                                                |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                                   |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 607                                                        | 1.2.1.1 | CONCRETO D12 8 MPa (1800 psi) 2x4x6, Enplaza                                    | M3    | 0,35      | 577.105,00                                          | \$ 4.824.005,00   | 0,35              | \$ 4.824.005,00                 | 1,77              | \$ 1.021.478,00      | -                                 | \$ 1.021.478,00   | \$ 3.803.128,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 4.824.005,00   | \$                              | \$ 1.021.478,00   | \$                   | -                                 | \$ 1.021.478,00   | \$ 3.803.128,00   |
| CONCRETOS VIGAS Y PISOS                                    |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 608                                                        | 1.2.2.1 | CONCRETO VIGA CIMENTA, 20x70 MPa (1500 psi)                                     | M3    | 45,04     | 904.673,00                                          | \$ 41.560.678,00  | 45,04             | \$ 41.560.678,00                | 7,65              | \$ 6.920.748,00      | -                                 | \$ 6.920.748,00   | \$ 34.639.830,00  |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 41.560.678,00  | \$                              | \$ 6.920.748,00   | \$                   | -                                 | \$ 6.920.748,00   | \$ 34.639.830,00  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                    |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| ESTRUCTURAS ESBELTAS                                       |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 609                                                        | 1.3.1.1 | CONCRETO MURO PANTALLA 20x70 MPa (1500 psi) PREMEZ                              | M3    | 91,07     | 1.555.951,00                                        | \$ 142.862.710,00 | 91,07             | \$ 142.862.710,00               | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 91,07          | \$ 142.862.710,00 |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 142.862.710,00 | \$                              | \$ -              | \$                   | -                                 | \$ -              | \$ 142.862.710,00 |
| PLACAS                                                     |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 610                                                        | 1.3.2.1 | CONCRETO GRADAS PLACAS, ESCALERA 3000psi                                        | M3    | 2,10      | 1.100.530,00                                        | \$ 2.429.884,00   | 2,10              | \$ 2.429.884,00                 | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 2,10           | \$ 2.429.884,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 2.429.884,00   | \$                              | \$ -              | \$                   | -                                 | \$ -              | \$ 2.429.884,00   |
| PEDESTALES, CONTRAFUERTOS Y CONCRETOS VARIOS               |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 611                                                        | 1.3.3.1 | PEDESTAL CONCRETO 27.5 MPa (4000 psi) 30x30                                     | M3    | 78,00     | 187.882,00                                          | \$ 14.655.576,00  | 78,00             | \$ 14.655.576,00                | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 78,00          | \$ 14.655.576,00  |
| 612                                                        | 1.3.3.2 | PEDESTAL CONCRETO 27.5 MPa (4000 psi) 15x15                                     | UN    | 39,00     | 116.603,00                                          | \$ 4.547.517,00   | 39,00             | \$ 4.547.517,00                 | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 39,00          | \$ 4.547.517,00   |
|                                                            |         |                                                                                 |       |           | SUBTOTAL                                            |                   | \$ 19.203.093,00  | \$                              | \$ -              | \$                   | -                                 | \$ -              | \$ 19.203.093,00  |
| ESTRUCTURAS METALICAS                                      |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| ACERO ESTRUCTURAL                                          |         |                                                                                 |       |           |                                                     |                   |                   |                                 |                   |                      |                                   |                   |                   |
| 613                                                        | 1.4.1.1 | ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc                                                  | KG    | 6.678,54  | 23.844,00                                           | \$ 159.910.692,00 | 6.678,54          | \$ 23.844,00                    | 0,00              | \$ -                 | -                                 | \$ 6.678,54       | \$ 22.710.105,00  |



14801



Municipalidad de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------------|---------|----------------|
| CONTRATO N°:                                               |         | 3550 DE 2022                                                                                                                                                                                         |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |    | FECHA DE INICIO CONTRATO          |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | \$ 26.028.134.018,00        |                   | \$ 3.176.377.814,00             |    | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ANTICIPO:             |                   | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |    | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | \$ 8.076.740.475,40         |                   | \$ 652.813.344,20               |    | 10 MESES Y 15 DIAS                |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ADICIONAL:            |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |    | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | -                           |                   | 3,30%                           |    | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |    | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | -                           |                   | \$ 909.039.495,00               |    |                                   |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |    | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | 26.028.134.790,00           |                   | 15,17%                          |    | 15,17%                            |    |               |         |                |
|                                                            |         |                                                                                                                                                                                                      |    | ACTA PARCIAL DE OBRA N° 005 |                   | ESTADO: EN EJECUCIÓN            |    |                                   |    |               |         |                |
| 614                                                        | 1.4.1.2 | MAJILLA ELECTRODOLIDA (F= 5000 kg/cm <sup>2</sup> x 2000 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                           | M3 | 8219,87                     | \$ 81.970.764,00  | 3721,29                         | \$ | 37.112.425,00                     | \$ | 37.112.425,00 | 4498,58 | \$             |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 241.887.726,00 |                                 | \$ | 37.112.425,00                     | \$ | 37.112.425,00 |         | \$             |
| ACABADOS PISOS                                             |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| TABLON, ORIHUATO, ROMANA, ADOSUM                           |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 615                                                        | 1.5.1.1 | LOSETA PREFABRICADA (60x60cm) Inc                                                                                                                                                                    | M2 | 184,95                      | \$ 23.135.950,00  | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 23.135.950,00  |
| 616                                                        | 1.5.1.2 | LOSETA PREF A-55 Inc base 4 cm, az, rev                                                                                                                                                              | M2 | 53,56                       | \$ 7.271.460,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 7.271.460,00   |
| 617                                                        | 1.5.1.3 | PISO EN CALAZO CUADRADO O JO REDONDO EN CONCRETO PREFABRICADO 18X18X4 cm, Inc base 4 cm, arena rev                                                                                                   | M2 | 233,30                      | \$ 39.835.741,00  | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 39.835.741,00  |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 70.243.151,00  |                                 | \$ | -                                 | \$ | -             | \$      | 39.815.684,00  |
| PARRAQUISO                                                 |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| ADORNES, BARRILES, GRAMA, TRENZA                           |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 618                                                        | 1.7.1.1 | ANDEN CONCRETO 20.7MPaX3000 ppi Sin refuerzo                                                                                                                                                         | M3 | 574,38                      | \$ 644.074,00     | 288,65                          | \$ | 243.441.900,00                    | \$ | 75.510.800,00 | 599,19  | \$             |
| 619                                                        | 1.7.1.2 | BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-40 60X200X35 cm CXC-TRANS                                                                                                                                                | ML | 2.275,27                    | \$ 136.254.544,00 | 1345,18                         | \$ | 60.556.104,00                     | \$ | 12.708.795,00 | 1557,40 | \$             |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 821.072.768,00 |                                 | \$ | 158.098.904,00                    | \$ | 12.708.795,00 |         | \$             |
| REDES EXTERNAS AGUAS LLUVIAS                               |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 620                                                        | 1.7.2.1 | CANALIA PREFABRICADA T.A-120 80X30X22,5 cm                                                                                                                                                           | UN | 133,00                      | \$ 8.327.692,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 8.327.692,00   |
| 621                                                        | 1.7.2.2 | CARCANO CONCRETO 3000 PSI SECC INT 30X30 + REJILLA PREFABRICADA 40X40X10                                                                                                                             | ML | 25,65                       | \$ 10.620.536,00  | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 10.620.536,00  |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 18.948.228,00  |                                 | \$ | -                                 | \$ | -             | \$      | 18.948.228,00  |
| MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES           |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| MOBILIARIO URBANO                                          |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 622                                                        | 1.8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121                                                                                                                                                                | UN | 38,00                       | \$ 98.571.331,00  | 21,60                           | \$ | 53.584.400,00                     | \$ | -             | 0,00    | \$             |
| 623                                                        | 1.8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALA. BOLLARDO ALTO T. 60                                                                                                                                                            | UN | 50,00                       | \$ 19.776.600,00  | 50,00                           | \$ | 19.776.600,00                     | \$ | -             | 0,00    | \$             |
| 624                                                        | 1.8.1.3 | BANCA CONCRETO 3000 PSI VACIADA "IN ENT" A LA VISTA                                                                                                                                                  | ML | 324,00                      | \$ 69.021.720,00  | 126,00                          | \$ | 26.841.760,00                     | \$ | -             | 0,00    | \$             |
| 625                                                        | 1.8.1.4 | BIOPARQUEADERO EN TUBERIA CR 100X100X100 CM EN TUBERIA ANIL DE 21" CAL 80, DIAGONALES EN TUBERIA ANIL DE 21" CAL 80, PINTURA ANTICORROSION PREMIUM Y ACABADOS CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PLATA | UN | 7,00                        | \$ 11.075.475,00  | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 11.075.475,00  |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 189.885.326,00 |                                 | \$ | -                                 | \$ | -             | \$      | 111.782.464,00 |
| SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS                                   |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| CONCRETOS                                                  |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 626                                                        | 1.9.1.1 | CONCRETO 31 Mpa (4500 PSI) MR-4.2 (Medio)                                                                                                                                                            | M3 | 638,71                      | \$ 395.334.512,00 | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | -              |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 395.334.512,00 |                                 | \$ | -                                 | \$ | -             | \$      | -              |
| GRUPO OBRAS DE MOVILIDAD Y DE SEÑALIZACION                 |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| MOVILIDAD                                                  |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| SEÑALIZACION HORIZONTAL                                    |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| 627                                                        | 2.1.1.1 | PISTON PLAST FIBRO DE LUNA CON T12CM 1,52mm INC APN                                                                                                                                                  | ML | 1.811,45                    | \$ 9.885.933,00   | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 9.885.933,00   |
| 628                                                        | 2.1.1.2 | LOPELANTA PREFABRICADO CONCRETO (10X10X5)                                                                                                                                                            | UN | 200,00                      | \$ 11.847.400,00  | 0,00                            | \$ | -                                 | \$ | 0,00          | \$      | 11.847.400,00  |
|                                                            |         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                             |    |                             | \$ 24.463.813,00  |                                 | \$ | -                                 | \$ | -             | \$      | 24.463.813,00  |
| GRUPO OBRAS VALES                                          |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| EXCAVACIONES                                               |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |
| MANUALES                                                   |         |                                                                                                                                                                                                      |    |                             |                   |                                 |    |                                   |    |               |         |                |



14802

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| <br>Municipalidad de Villavieja                                                                                                                                                     |  | CONTRATO No: 3950 DE 2022 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES                           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO                                      |  |
| CONTRATISTA:<br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE MARVAEZ ROJAS<br>INTERVENIOR I:<br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA<br>SUPERVISOR:<br>LEIDY VIVIANA MUERTAS PASVE<br>SECRETARIA:<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |                           |  | \$                          |  | \$ 3.178.377.814,00                             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  | \$                          |  | VALOR ANTICIPO:<br>26.028.134.709,00            |  | TIEMPO DE EJECUCION<br>10 MESES Y 15 DIAS                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  | \$                          |  | VALOR ADICIONAL:<br>0.078.740.475,40            |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:<br>21 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  | \$                          |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:<br>-                  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:<br>-                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  | \$                          |  | VALOR PRESENTE ACTA:<br>\$ 600.039.485,00       |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:<br>15,17%                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  | \$                          |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:<br>26.028.134.709,00 |  | 15,17%                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                     |  | ESTADO DE EJECUCION                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                           |  |                             |  |                                                 |  |                                                               |  |



14803



| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No:                                               |  | 3659 DE 2022                                                           |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |                                                                        |  | \$                          |  | \$ 3.176.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  | \$ 8.076.740.075,40             |  | 10 MESES Y 15 DÍAS                |  |
| CONTRATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS     |  |                             |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
| INTERVENIENTOR :                                           |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |                             |  | 3,33%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PABNE                                            |  |                             |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
| SECRETARIA                                                 |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          |  |                             |  | \$ 800.038.445,00               |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                            |  |                                                                        |  | \$                          |  | 26.629.134.709,00               |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |  | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



14804



Municipalidad de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No.:                                              |  | 3550 DE 2022                                                                                                                                                |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | \$ 26.829.134.318,00        |  |  | \$ 3.176.377.814,00             |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | VALOR ANTECIPADO:           |  |  | VALOR ANTECIPADO PARCIALES      |  |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | \$ 8.078.740.375,49         |  |  | \$ 8.078.740.375,49             |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| COMITATISTA:                                               |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS                                                                                         |  |  | VALOR ADICIONAL:            |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
| INTERVENIENTOR:                                            |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                                                                      |  |  | VALOR ANTECIPADO ADICIONAL: |  |  | 3,33%                           |  |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| SUPERVISOR:                                                |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                                                                                                                |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  |  | \$ 800.039.495,00               |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
| SECRETARIA:                                                |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                               |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  |  | 15,17%                          |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | \$ 26.829.134.318,00        |  |  | 15,17%                          |  |  | 15,17%                            |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005 |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  | ESTADO: EN EJECUCION        |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
| NP4                                                        |  | PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E-SCCA, ACABADO PUEDO CON ALLANADORA, URBANISMO METALICA DE AGUA (HELICOPTERO, O CALLE S) MARCACION DE DATACIONES CON CORTADORA. |  |  | SUBTOTAL                    |  |  | \$ 117.568.489,00               |  |  | 0,00 \$                           |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                             |  |  |                             |  |  |                                 |  |  |                                   |  |



14805

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |      |                                                                                          |    |                             |                |                                 |        |                                   |               |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| CONTRATO No:                                               |      | 3650 DE 2022                                                                             |    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                | VALOR ACTAS PARCIALES           |        | FECHA DE INICIO CONTRATO          |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    | \$                          |                | \$ 3.178.377.814,00             |        | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    | VALOR ANTECIPUO:            |                | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |        | TIEMPO DE EJECUCION               |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    | \$                          |                | \$ 933.813.344,20               |        | 10 MESES Y 15 DIAS                |               |
| CONTRATISTA:                                               |      | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RIL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS                        |    | VALOR ANUNCIAL:             |                | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |        | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    | \$                          |                | 3,35%                           |        | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |               |
| INTERVENIOR:                                               |      | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                      |    | VALOR ANTECIPUO ANUNCIAL:   |                | VALOR PRESENTE ACTA:            |        | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    | \$                          |                | \$ 909.039.495,00               |        |                                   |               |
| SUPERVISOR:                                                |      | LEIDY VIVIANA MUERTAS PASIVE                                                             |    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |        | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |               |
|                                                            |      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                            |    | \$                          |                | 15,17%                          |        | 15,17%                            |               |
|                                                            |      |                                                                                          |    |                             |                | ACTA PARCIAL DE OBRA No 09      |        | ESTADO: EN EJECUCION              |               |
| Nº3                                                        |      | PILO EN CONCRETO BLANCO 3000 PSI E=                                                      | M2 | \$                          | 167.820,00     | \$                              | 204,54 | \$                                | 34.348.357,00 |
| Nº4                                                        |      | EXCAV. SECAS CONGRUONDO MANUAL Ind.                                                      | M3 | \$                          | 67.710,00      | \$                              | 110,83 | \$                                | 552.514,00    |
| Nº5                                                        |      | RELLENO MAT RIO TAN MAXI-INC                                                             | M3 | \$                          | 60.887,00      | \$                              | 52,53  | \$                                | 2.484.190,00  |
|                                                            |      | SUBTOTAL                                                                                 |    | \$                          |                | \$                              |        | \$                                | 11.348.213,00 |
|                                                            |      | VALOR TOTAL CONSTRUIR SEÑERO A NIVEL TIPO 1 (INCLuye AJU DEL 31%)                        |    | \$                          | 176.737.211,00 | \$                              |        | \$                                | 22.898.277,00 |
|                                                            |      | CONSTRUIR RED INFRASISTEMA - RSI - URBANSUD                                              |    | \$                          |                | \$                              |        | \$                                | 38.168.840,00 |
|                                                            |      | RED EXTERIOR GENERAL                                                                     |    | \$                          |                | \$                              |        | \$                                |               |
|                                                            |      | RED SUMINISTRO                                                                           |    | \$                          |                | \$                              |        | \$                                |               |
| 683                                                        | 1.1  | TUBERIA PVC PRESION RIDE 21 D=1" PVC                                                     | ML | 55,24                       | \$             | 485.594,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 684                                                        | 1.2  | TUBERIA PVC PRESION RIDE 21 D=1 1/2" PVC                                                 | ML | 65,87                       | \$             | 1.215.883,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 685                                                        | 1.3  | TUBERIA PVC PRESION RIDE 21 D=2" PVC                                                     | ML | 291,00                      | \$             | 8.653.716,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 686                                                        | 1.4  | TUBERIA PVC PRESION RIDE 21 D=2 1/2" PVC                                                 | ML | 692,00                      | \$             | 28.876.468,00                   | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 687                                                        | 1.5  | TUBERIA PVC PRESION RIDE 21 D=3" PVC                                                     | ML | 22,55                       | \$             | 1.391.669,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 688                                                        | 1.6  | CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"                                                             | UN | 10,00                       | \$             | 118.130,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 689                                                        | 1.7  | CODO PRESION EN PVC D=2"                                                                 | UN | 3,00                        | \$             | 58.340,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 690                                                        | 1.8  | CODO PRESION EN PVC D=2 1/2"                                                             | UN | 5,00                        | \$             | 227.840,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 691                                                        | 1.9  | CODO PRESION EN PVC D=3"                                                                 | UN | 1,00                        | \$             | 58.433,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 692                                                        | 1.10 | CODO PRESION 45° EN PVC D=1 1/2"                                                         | UN | 2,00                        | \$             | 23.840,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 693                                                        | 1.11 | TEE PRESION EN PVC D=2 1/2"                                                              | UN | 5,00                        | \$             | 237.825,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 694                                                        | 1.12 | TEE PRESION EN PVC D=3"                                                                  | UN | 1,00                        | \$             | 75.143,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 695                                                        | 1.13 | REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC                                                    | UN | 1,00                        | \$             | 31.723,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 696                                                        | 1.14 | REDUCCION PVC PRESION 2 1/2" X 1" PVC                                                    | UN | 3,00                        | \$             | 38.693,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 697                                                        | 1.15 | REDUCCION PVC PRESION 2 1/2" X 1 1/2" PVC                                                | UN | 2,00                        | \$             | 45.550,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 698                                                        | 1.16 | REDUCCION PVC PRESION 2 1/2" X 2" PVC                                                    | UN | 1,00                        | \$             | 22.911,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 699                                                        | 1.17 | REDUCCION PVC PRESION 3" X 2 1/2" PVC                                                    | UN | 2,00                        | \$             | 61.560,00                       | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 700                                                        | 1.18 | REGISTRO BOLA PVC 1 1/2"- Inc universal                                                  | UN | 5,00                        | \$             | 699.240,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 701                                                        | 1.19 | REGISTRO BOLA PVC 3"- Inc universal                                                      | UN | 2,00                        | \$             | 1.903.300,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 702                                                        | 1.20 | SUMIN EMBT HEDRANTE MILAN 3" INC ACC                                                     | UN | 1,00                        | \$             | 4.579.516,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 703                                                        | 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTONES DE VENTILACION CON ANSELO HS 67"                    | ML | 5,00                        | \$             | 445.320,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 704                                                        | 1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR CON SENSOR DE NIVEL APAGADO DE BOMBAS                  | UN | 2,00                        | \$             | 551.002,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 705                                                        | 1.23 | PIPELE PASADURO A INOX 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION                                   | UN | 1,00                        | \$             | 338.882,00                      | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 706                                                        | 1.24 | PIPELE PASADURO A INOX 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION                                   | UN | 8,00                        | \$             | 1.458.000,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 707                                                        | 1.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA APT-4H 1.57-5-302 REF 13018 DE 300 LITROS O similar    | UN | 3,00                        | \$             | 11.479.035,00                   | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 708                                                        | 1.26 | EQUIPO HIDRONEUMATICO BARRIES MODELO APT-4H 1.57-5-302 REF 13018 DE 300 LITROS O similar | UN | 2,00                        | \$             | 5.755.374,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |
| 709                                                        | 1.27 | SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE AGUAS                                           | UN | 1,00                        | \$             | 2.178.823,00                    | 0,00   | \$                                | 0,00          |





MUNICIPIO DE VILLARICA

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><div>Municipio de Villavieja</div></div> <div>Proceso Gestión de la Contratación<br/>ACTA DE PAGO PARCIAL</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO No.:                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 DE 2022      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, META" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 28.932.134.918,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 3.178.377.814,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ANTICIPO:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.078.740.475,40            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCION      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ADICIONAL:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENIENTOR :                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSORCIO INTERVENIENTORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PABINE                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA:                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.932.134.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17%                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17%                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No :    |  | 3550 DE 2022                                                           |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                  |  |                                                                        |  | \$ 28.929.134.918,00        |  | \$ 3.175.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                  |  |                                                                        |  | VALOR ANTECIPADO:           |  | VALOR ANTECIPADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                  |  |                                                                        |  | \$ 8.078.740.475,40         |  | \$ 953.913.344,20               |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| CONTRATISTA:     |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS      |  | -                           |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  | 3,33%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| INTERVENIENTOR : |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  | -                           |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  | \$ 909.039.495,00               |  |                                   |  |
| SUPERVISOR:      |  | LEIDY WIVIANA HUERTAS PABINE                                           |  |                             |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          |  |                             |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



14 808



Municipio de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    |                             |         |   |                                   |   |        |    |               |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------|---|-----------------------------------|---|--------|----|---------------|
| CONTRATO NO. 1                                             |      | 3500 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |    | VALOR ACTAS PARCIALES       |         |   | FECHA DE INICIO CONTRATO          |   |        |    |               |
|                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | \$                          |    | \$ 3.178.377.614,00         |         |   | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |   |        |    |               |
|                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    | VALOR ANTICIPO:             |         |   | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |   |        |    |               |
|                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        | \$                          |    | \$ 8.078.740.475,40         |         |   | 10 MESES Y 15 DIAS                |   |        |    |               |
| CONTRATISTA:                                               |      | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS                                                                                                                                                                                        |    |        |                             |    | VALOR ADICIONAL:            |         |   | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |   |        |    |               |
| INTERVENIOR:                                               |      | COISGORCO INTERVENIOTORA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REJIA                                                                                                                                                                                     |    |        |                             |    | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |         |   | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |   |        |    |               |
| SUPERVISOR:                                                |      | LEIDY VIRAMIA HUERTAS PASIVE                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                             |    | VALOR PRESENTE ACTA:        |         |   | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |   |        |    |               |
| SECRETARIA                                                 |      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                             |    | \$ 809.039.465,00           |         |   |                                   |   |        |    |               |
|                                                            |      | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                             |    | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:    |         |   | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |   |        |    |               |
|                                                            |      | \$                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | 28.929.134.700,00           |    | 15,17%                      |         |   | 15,17%                            |   |        |    |               |
|                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    | ACTA PARCIAL DE OBRA No 606 |         |   | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |   |        |    |               |
| 741                                                        | 8.1  | TUBERIA EVT 3/4"                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 102,00 | 19.897,00                   | \$ | 2.009.094,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 102,00 | \$ | 2.009.094,00  |
| EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    |                             |         |   |                                   |   |        |    |               |
| 742                                                        | 9.1  | POSTE DE CONCRETO 14 m 759 kg LINEA                                                                                                                                                                                                                      | UN | 1,00   | 2.185.832,00                | \$ | 2.185.832,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 2.185.832,00  |
| 743                                                        | 9.2  | ESTRUCTURA LA 228                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 1,00   | 3.027.593,00                | \$ | 3.027.593,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 3.027.593,00  |
| 744                                                        | 9.3  | POSTE METALICO 16m ANILLO PARA 3 REFLECTORES                                                                                                                                                                                                             | UN | 7,00   | 4.752.540,00                | \$ | 33.267.760,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 7,00   | \$ | 33.267.760,00 |
| SUBTOTAL                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    |                             |         |   |                                   |   |        |    |               |
| \$ 38.481.285,00                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    |                             |         |   |                                   |   |        |    |               |
| COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                             |    |                             |         |   |                                   |   |        |    |               |
| 745                                                        | 10.1 | MÁQUINA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS -10 METROS - BRAZO MECÁNICO O SIMILAR PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y EN POSTES                                                                                                                        | UN | 1,00   | 15.202.232,00               | \$ | 15.202.232,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 15.202.232,00 |
| 746                                                        | 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12 MTS 1050 KG PARA PROVISIONAL DE OBRA, INCLUYE VERTIDA DE POSTE, ESTRUCTURA DE CONCRETO 12 MTS 1050 KG, 6", INCLUYE ACCESORIOS DE FIACIÓN, HERRAJES, CRUCETAS, CABLE ACSIR 60 MTS                                    | UN | 1,00   | 12.433.920,00               | \$ | 12.433.920,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 12.433.920,00 |
| 747                                                        | 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN PARA CONEXIÓN DYS 13200/200/120 VOLTIOS, MONTAJE EN POSTE INCLUYE ACCESORIOS DYS, ANCLAJE Y FIACIÓN.                                                                                                           | UN | 1,00   | 11.131.128,00               | \$ | 11.131.128,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 11.131.128,00 |
| 748                                                        | 10.4 | CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DICTOS DE 24" PVC CONDUIT PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TIPO TOP CORRUADO, INCLUYE TUBERÍA DE 24" PVC, TUBERÍA BLANDA, PERFORACIÓN, MONTAJE DE TUBERIAS SEGUN NORMAS, AREJA, RECIBO, BORNAS, ACCESORIOS DE FIACIÓN Y CABLEADO. | M  | 200,00 | 131.250,00                  | \$ | 26.250.400,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 200,00 | \$ | 26.250.400,00 |
| 749                                                        | 10.5 | ARMADO DE MEDIDA, SE INCLUYE MATERIAL PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE MATERIAL PARA TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE ESTÁNDARES, ACCESORIOS DE FIACIÓN, ESCALERA Y CABLEADO.                                         | M  | 30,00  | 287.162,00                  | \$ | 8.614.860,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 30,00  | \$ | 8.614.860,00  |
| 750                                                        | 10.6 | CELDA DE MEDIDA B.T. MEDIDA SEMIDIRECTA AE 318 INC. CTS 2003 CERT. Y AGC                                                                                                                                                                                 | UN | 1,00   | 7.433.160,00                | \$ | 7.433.160,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 7.433.160,00  |
| 751                                                        | 10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE MATERIAL PARA TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE ESTÁNDARES, ACCESORIOS DE FIACIÓN Y CABLEADO.                                                                  | UN | 1,00   | 4.723.648,00                | \$ | 4.723.648,00                | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 1,00   | \$ | 4.723.648,00  |
| 752                                                        | 10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN CABLE CU THHN 3/6 AWG F PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE MATERIAL PARA TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE ESTÁNDARES, ACCESORIOS DE FIACIÓN Y CABLEADO.                       | M  | 300,00 | 48.482,00                   | \$ | 14.547.600,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 300,00 | \$ | 14.547.600,00 |
| 753                                                        | 10.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN CABLE CU THHN 3/6 AWG F PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE MATERIAL PARA TABLERO DE MEDIDA, SE INCLUYE ESTÁNDARES, ACCESORIOS DE FIACIÓN Y CABLEADO.                       | M  | 70,00  | 177.124,00                  | \$ | 12.398.600,00               | 0,00 \$ | - | 0,00 \$                           | - | 70,00  | \$ | 12.398.600,00 |







Municipalidad de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL


| CONTRATO Nº :                                                           |                                                                      | 3550 DE 2022                                                                       |     | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |    | FECHA DE INICIO CONTRATO          |              |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          | 28.628.134.719,00 | \$ 3.118.377.814,00             |    | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | VALOR ANOTIZADO PARCIALES       |    | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | \$ 6.978.746.475,49             |    | 10 MESES Y 15 DIAS                |              |              |                |
| CONTRATISTA:                                                            |                                                                      | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RL JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ROLAS               |     | VALOR ADICIONAL:            |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |    | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | 3,35%                           |    | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |              |              |                |
| INTERVENIOR I:                                                          |                                                                      | CONSORCIO INTERCOMUNITARIA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA              |     | VALOR ADICIONAL:            |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |    | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | \$ 809.039.465,00               |    |                                   |              |              |                |
| SUPERVISOR:                                                             |                                                                      | LEDY VIVIANA HUERTAS PASIBE                                                        |     | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |                   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |    | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |     | \$                          | 28.628.134.719,00 | 15,17%                          |    | 15,17%                            |              |              |                |
|                                                                         |                                                                      |                                                                                    |     | ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 095 |                   | ESTADO: EN EJECUCIÓN            |    |                                   |              |              |                |
| Nº20-<br>PROV<br>ELEC                                                   | PUERTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION                             | UN                                                                                 | \$  | 329.208,00                  | \$                | 1,00                            | \$ | 329.208,00                        | \$           | 329.208,00   |                |
| Nº21-<br>PROV<br>ELEC                                                   | GUARNE EN BAST PUESTA A TIERRA XIVA                                  | UN                                                                                 | \$  | 4,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 4,00         |                |
| Nº22-<br>PROV<br>ELEC                                                   | BAÑAL DE BAJA TENSION                                                | UN                                                                                 | \$  | 1.819.094,00                | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 1.819.094,00 |                |
| Nº23-<br>PROV<br>ELEC                                                   | TABLETEO PARCIAL DE CIRCUITOS DE BAJA TENSION                        | UN                                                                                 | \$  | 4,00                        | \$                | 2,00                            | \$ | 1.828.682,00                      | \$           | 1.828.682,00 |                |
| Nº24-<br>PROV<br>ELEC                                                   | BAÑAL PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA                    | UN                                                                                 | \$  | 28,00                       | \$                | 28,00                           | \$ | 3.185.795,00                      | \$           | 3.185.795,00 |                |
| Nº24-<br>PROV<br>ELEC                                                   | BAÑAL DE LAMPARA 110 V L= 6m                                         | PTO                                                                                | \$  | 15,00                       | \$                | 15,00                           | \$ | 1.541.855,00                      | \$           | 1.541.855,00 |                |
| Nº25-<br>PROV<br>ELEC                                                   | BASE EN CONCRETO NORWA CODERISA AP-300PENT110X60X60X60MM PARA MASTIL | UN                                                                                 | \$  | 12,00                       | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 12,00        |                |
| Nº26-<br>PROV<br>ELEC                                                   | BASE EN CONCRETO NORWA CODERISA AP-300PENT110X60X60X60MM PARA MASTIL | UN                                                                                 | \$  | 1,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 1,00         |                |
| Nº27-<br>PROV<br>ELEC                                                   | SUPERFICIE DE PAVIMENTO EN CEMENTO PORTLAND                          | ML                                                                                 | \$  | 268.644,00                  | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 268.644,00   |                |
| Nº27-<br>PROV<br>ELEC                                                   | MANOBRAS EN LINEA VIVA                                               | HR                                                                                 | \$  | 5,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 5,00         |                |
| Nº28-<br>PROV<br>ELEC                                                   | RETRO POSTE EN CONCRETO 1012 m                                       | UN                                                                                 | \$  | 9,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 9,00         |                |
| Nº29-<br>PROV<br>ELEC                                                   | RETRO POSTE EN CONCRETO 8 m                                          | UN                                                                                 | \$  | 3,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 3,00         |                |
| Nº30-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE BALDO ILLUMIN 110V INC. CABLEA ACC Y TRANS.                 | UN                                                                                 | \$  | 15,00                       | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 15,00        |                |
| Nº31-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE TOMACORRIENTE 110/220V                                      | UN                                                                                 | \$  | 29,00                       | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 29,00        |                |
| Nº32-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE DE RED DE MEDIA TENSION AEREA 3 HELOS                       | ML                                                                                 | \$  | 410,81                      | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 410,81       |                |
| Nº33-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE DE TRANSFORMADOR HASTA 112,5 KVA                            | UN                                                                                 | \$  | 2,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 2,00         |                |
| Nº34-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE DE ESTRUCTURA TIPO CELLS 2XV                                | UN                                                                                 | \$  | 16,00                       | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 16,00        |                |
| Nº35-<br>PROV<br>ELEC                                                   | DESMONTE DE ESTRUCTURA AEREA DE BAJA TENSION                         | UN                                                                                 | \$  | 4,00                        | \$                | 0,00                            | \$ | -                                 | \$           | 4,00         |                |
| Nº36-<br>PROV<br>ELEC                                                   | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA                                    | UN                                                                                 | \$  | 1,00                        | \$                | 1,00                            | \$ | 7.007.500,00                      | \$           | 7.007.500,00 |                |
| Nº37-<br>PROV<br>ELEC                                                   | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA                                    | UN                                                                                 | \$  | 1,00                        | \$                | 1,00                            | \$ | 8.212.597,00                      | \$           | 8.212.597,00 |                |
| SUBTOTAL                                                                |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | \$                              |    | \$                                |              |              |                |
| VALOR TOTAL CONSTRUIR REDES ELÉCTRICAS URBANISMO (INCLUIVE ANU DEL 31%) |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          | 2.891.468.164,00  | \$                              |    | \$                                |              |              |                |
| PRELIMINARES                                                            |                                                                      |                                                                                    |     |                             |                   |                                 |    |                                   |              |              |                |
| 759                                                                     | 1.1                                                                  | COMISION TOPOGRAF PERMANENT                                                        | kg  | 0,28                        | \$                | 4.575.146,00                    | \$ | 4.575.146,00                      | \$           | 4.575.146,00 |                |
| SUBTOTAL                                                                |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          |                   | \$                              |    | \$                                |              |              |                |
| EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                 |                                                                      |                                                                                    |     |                             |                   |                                 |    |                                   |              |              |                |
| 760                                                                     | 2.1                                                                  | EXCAVACION MECANICA EN CONSUMIDARIO No inc retos                                   | M3  | 1.599,00                    | \$                | 41.051.124,00                   | \$ | 110,59                            | \$           | 1655,42      |                |
| 761                                                                     | 2.2                                                                  | RELLENO MAX. SELECC. EXCAV. COMPACT. MANUAL                                        | M3  | 1.357,00                    | \$                | 41.328.792,00                   | \$ | 0,00                              | \$           | 1357,00      |                |
| 762                                                                     | 2.3                                                                  | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" DE GRASA 100% EN EL LUGAR DE LA OBRA                   | M3  | 169,00                      | \$                | 15.544.600,00                   | \$ | 0,00                              | \$           | 169,00       |                |
| 763                                                                     | 2.4                                                                  | RETRO DE MATERIAL. GOBRANTE <= 5 km Inc                                            | M3  | 209,00                      | \$                | 3.773.266,00                    | \$ | 0,00                              | \$           | 209,00       |                |
| 764                                                                     | 2.5                                                                  | ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION Ho=2 - 4MTS                                    | M2  | 1.421,00                    | \$                | 38.844.456,00                   | \$ | 0,00                              | \$           | 1421,00      |                |
| 765                                                                     | 2.6                                                                  | INCULCACION DE REDES EN EXCAVACIONES. (INCULC 2 MOTOROMABAS 2" V 2 MOTOROMABAS 3") | MES | 0,50                        | \$                | 5.422.519,00                    | \$ | 0,00                              | \$           | 0,50         |                |
| SUBTOTAL                                                                |                                                                      |                                                                                    |     | \$                          | 145.964.877,00    | \$                              |    | \$                                | 2.898.744,00 | \$           | 148.863.621,00 |
| TUBERIA                                                                 |                                                                      |                                                                                    |     |                             |                   |                                 |    |                                   |              |              |                |
| 766                                                                     | 3.1                                                                  | TUBERIA ALCANIT. D=250 mm (107 T. NOVAFORT                                         | ML  | 133,00                      | \$                | 14.937.765,00                   | \$ | 0,00                              | \$           | 0,00         |                |
| 767                                                                     | 3.2                                                                  | TUBERIA PVC U. MECANICA HTG 772x-3 ALCANIT. D=315 mm (127 (incl. nivel precision)  | ML  | 143,00                      | \$                | 22.693.927,00                   | \$ | 0,00                              | \$           | 213,59       |                |



# ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.: |  | 3850 DE 2022                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |  | "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO:                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 26.028.134.918.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR ANTICIPO:                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 8.078.740.475.40                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR ADICIONAL:                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ -                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ -                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 26.028.134.700.00                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PABINE                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 37.591.488.00                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | POZOS DE INSPECCIÓN Y CÁMARA DE CÁMERA                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | PLACA CIRCULAR TUBO - POZO INSPECCIÓN                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | D=1.20M CONCRETO FC=20MPa REFORZ.                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | ELAB. EN OBRA. E.D.20M                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | UN 5,00                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 5.493.275.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | PLACA C CUR POZO D=1.20M E=0.20M 000P/31 INO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | H=1M NEG                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | UN 5,00                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 9.669.045.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CLINRIO POZO D=1.20M FC=20MPa ELAB.                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | EN OBRA. E.D.20M, INCLUDE ESCALERA                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | ML 13,01                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 8.718.200.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CANALIZA POZO TUBERIA 4 1/2" 4000P-SIELAB                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | EN OBRA                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | UN 5,00                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 1.339.905.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 25.320.434.00                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CONCRETOS                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CONCRETO 9313.8 MPa, (2000 psi), adobe, cono                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 0,00                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 57.109.60                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CONCRETO CAPATA 20 7MPa (3000 psi) 10 Ino                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 15,58                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 843.578.00                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | CONCRETO COLUMNA 20 7MPa (3000psi)                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 6,86                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 7.766.658.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | PREMEZ                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 21.449.308.00                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | ACEROS                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | ACERO REFORZO FERRACAO 412MPa, (4200                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | kg 8,290.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 78.453.740.00                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | ACERO REFORZO ASTIN A-500 G C 1x1                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | kg 7.852.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 209.075.204.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 287.533.950.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | NP - COLECTOR                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1 - COLECT                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | MIL                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 547.182.00                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | REPARTEO E INSTALACIONES TUBERIA                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | PEAD PE100- PN 16 TENION (SDR=50M)                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | kg -                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ -                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 547.182.00                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | VALOR TOTAL CONSTRUIR COLECTOR (INCLUIE AU DEL 31%)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 832.246.404.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y ENFITEADONES                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | PRELIMINARIES                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | DESCAPOTE                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.1.2                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | DESCAPOTE MECANICO a= 4m, 0.15m, inc                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M2 84,00                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 8.847.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 8.847.018.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | BORNEACABEROS, RETENOS                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 776                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.2.1                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO, Acarreo                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 70,50                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 3.258.818.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 779                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.2.2                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | RETIRO BORRANTEES a= 5 m, Inc carga                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 70,50                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 2.287.373.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 780                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.2.3                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | BORNEACABEROS MATERIAL, 20% congregate.                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3-M4 453,46                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 7.702.844.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 781                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.2.4                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | BORNEACABEROS CARRETERA INO PALEO M3-                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3-M4 1,50                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 1.305.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 8.382.440.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 782                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.1.3.1                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M2 1.328,22                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 9.566.00                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 12.768.793.00                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | EXCAVACIONES                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | MANUALES                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 783                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | 1.2.1.1                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | EXCAVA. MANUAL HUAMEDA CONSIGLONER, Inc                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | M3 70,50                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 78.315.00                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | SUBTOTAL                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |  | \$ 5.380.288.00                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Municipio de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.: |  | 3550 DE 2022                                                        |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES       |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | \$ 3.176.377.814,00         |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|               |  |                                                                     |  |                             |  | VALOR ANTECIPADO:           |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 8.078.740.475,49            |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| CONTRATISTA:  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS  |  |                             |  | VALOR ADICIONAL:            |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | -                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| INTERVENIOR:  |  | CONSORCIO INTERVENTORA ALMA VIVA R.L. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |                             |  | VALOR PRESENTE ACTA:        |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | -                           |  |                                   |  |
| SUPERVISOR:   |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                        |  |                             |  | VALOR ANTECIPADO ADICIONAL: |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
| SECRETARIA    |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                       |  |                             |  | \$                          |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 045       |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  | 26.628.134.709,00           |  | 15,17%                            |  |
|               |  |                                                                     |  | \$                          |  |                             |  |                                   |  |

14812



14813

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL                       |  |  |              |  |  |                                                                     |  |  |                                 |  |  |                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| CONTRATO No.:                                                                    |  |  | 3650 DE 2022 |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                                         |  |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |  |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VALLENCIENO, META" |  |  |              |  |  | \$                                                                  |  |  | \$ 3.178.377.814,00             |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |  |
|                                                                                  |  |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO:                                                     |  |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |  |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |  |
|                                                                                  |  |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO:                                                     |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |  |
|                                                                                  |  |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL                                            |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |  |
|                                                                                  |  |  |              |  |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL                                            |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                     |  |  |              |  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                   |  |  |                                 |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |
| INTERVENIOR:                                                                     |  |  |              |  |  | CONSORCIO INTERVENIORES ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  |                                 |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |  |
| SUPERVISOR:                                                                      |  |  |              |  |  | LEIDY VIVIANA MUERTAS PASIVE                                        |  |  |                                 |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |  |
| SECRETARIA:                                                                      |  |  |              |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                       |  |  |                                 |  |  | 15,17%                            |  |  |
| EXCAVACIONES                                                                     |  |  |              |  |  | 26.020.134.700,00                                                   |  |  |                                 |  |  | 15,17%                            |  |  |
| MANUALES                                                                         |  |  |              |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                                         |  |  |                                 |  |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Tcd                                |  |  |                                 |  |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |  |
| 12.1.1                                                                           |  |  |              |  |  | 1000 5 km                                                           |  |  |                                 |  |  | ESTADO: EN EJECUCION              |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 3.693.120,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 3.693.120,00                   |  |  |
| ORIENTACION                                                                      |  |  |              |  |  | \$ 3.693.120,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 3.693.120,00                   |  |  |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                                                         |  |  |              |  |  | \$ 1.731.318,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 1.731.318,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 1.731.318,00                   |  |  |
| 13.1.1                                                                           |  |  |              |  |  | 3,00                                                                |  |  |                                 |  |  | 3,00                              |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 1.731.318,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 1.731.318,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 19.250.424,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 19.250.424,00                  |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 19.250.424,00                  |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 19.250.424,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 19.250.424,00                  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 20.891.742,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 20.891.742,00                  |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 20.891.742,00                  |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 20.891.742,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 20.891.742,00                  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 55.889.120,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 55.889.120,00                  |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 55.889.120,00                  |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 55.889.120,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 55.889.120,00                  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 22.547.040,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 22.547.040,00                  |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 22.547.040,00                  |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 22.547.040,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 22.547.040,00                  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 33.322.000,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 33.322.000,00                  |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 33.322.000,00                  |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 33.322.000,00                                                    |  |  |                                 |  |  | \$ 33.322.000,00                  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 876.076.443,00                                                   |  |  |                                 |  |  | \$ 876.076.443,00                 |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 876.076.443,00                 |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 876.076.443,00                                                   |  |  |                                 |  |  | \$ 876.076.443,00                 |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 700                                                                              |  |  |              |  |  | CONCRETO 10/20 8 MPa (1800 psi) Bata, Emplea                        |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| 13.1.2                                                                           |  |  |              |  |  | 18,00                                                               |  |  |                                 |  |  | 18,00                             |  |  |
| SUBTOTAL                                                                         |  |  |              |  |  | \$ 2.199.370,00                                                     |  |  |                                 |  |  | \$ 2.199.370,00                   |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |  |              |  |  | \$ 2.1                                                              |  |  |                                 |  |  |                                   |  |  |





Municipio de Villavieja

| Proceso Gestión de la Contratación<br>ACTA DE PAGO PARCIAL                       |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CONTRATO No.:                                                                    |  | 3459 DE 2022                                                       |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
| "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE MILVACENCIO, META" |  |                                                                    |  | \$                          |  | \$ 3.178.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                                                                                  |  | VALOR ANTICIPO:                                                    |  | 26.028.134.918,00           |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  | \$                          |  | \$ 8.078.740.475,40             |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
|                                                                                  |  | VALOR ADICIONAL:                                                   |  | -                           |  | -                               |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
| CONTRATISTA:                                                                     |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RL JORGE ENRIQUE MARVAEZ ROJAS |  |                             |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| INTERVENIOR:                                                                     |  | CONSORCIO INTERVENTORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA  |  |                             |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
| SUPERVISOR:                                                                      |  | LEOY VIVIANA HUERTAS PABNE                                         |  |                             |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL        |  |                                   |  |
| SECRETARIA                                                                       |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      |  | 26.028.134.700,00           |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  | \$                          |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |
| LOCALIZACIÓN Y REPANTO                                                           |  |                                                                    |  | SUBTOTAL                    |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |  | ESTADO EN EJECUCIÓN               |  |
| 812                                                                              |  | 1.1.3.1 LOCALIZACIÓN Y REPANTO ARQUIT                              |  | 280,76 \$                   |  | 2.507.631,00                    |  | 280,76 \$                         |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  |                             |  | 359.777,00                      |  | 2.887.408,00                      |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 2.507.631,00                    |  | 2.887.408,00                      |  |
| EXCAVACIONES                                                                     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| MANUALES                                                                         |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 813                                                                              |  | 1.2.1.1 EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONSOLIDAR. Incl                     |  | 27,00 \$                    |  | 1.678.930,00                    |  | 22,00 \$                          |  |
|                                                                                  |  | radio 8 cm.                                                        |  | 78.315,00                   |  | 0,00 \$                         |  | -                                 |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 1.678.930,00                    |  | 1.678.930,00                      |  |
| CIMENTACION                                                                      |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                                                         |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 814                                                                              |  | 1.3.1.1 CONCRETO 18/26 MPa (1800 psi) Sólido, Impregna             |  | 1,10 \$                     |  | 634.817,00                      |  | 1,10 \$                           |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  | 577.185,00                  |  | 0,00 \$                         |  | 0,40 \$                           |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 634.817,00                      |  | 634.817,00                        |  |
| CONCRETO ZANJAS                                                                  |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 815                                                                              |  | 1.3.1.2 CONCRETO ZAPATA 27 MPa (4000 psi)                          |  | 12,00 \$                    |  | 6.844.595,00                    |  | 6,40 \$                           |  |
|                                                                                  |  | Premixta Acier                                                     |  | 1.099.498,00                |  | 0,00 \$                         |  | -                                 |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 6.844.595,00                    |  | 6.844.595,00                      |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                          |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| PEDESTALES, CONTRAFRANQUES Y CONCRETOS VARIOS                                    |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 816                                                                              |  | 1.4.1.1 PEDESTAL CONCRETO 27 MPa (4000) 30x30                      |  | 12,00                       |  | 3.043.550,00                    |  | 0,00 \$                           |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  | 187.892,00                  |  | 0,00 \$                         |  | -                                 |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 3.043.550,00                    |  | 3.043.550,00                      |  |
| 817                                                                              |  | 1.4.1.2 MONTERO SIN CONTRACCIÓN PARA                               |  | 30,00 \$                    |  | 0,00 \$                         |  | 0,00 \$                           |  |
|                                                                                  |  | ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN                                   |  | 138.642,00                  |  | 0,00 \$                         |  | -                                 |  |
|                                                                                  |  | PEDESTAL (Ø 3500.35M - Ø 4000.40M), TIPO                           |  |                             |  | 0,00 \$                         |  | 30,00 \$                          |  |
|                                                                                  |  | BICADRIGUET-212 O SIMILAR. E=0.03M                                 |  |                             |  | 0,00 \$                         |  | -                                 |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 7.209.110,00                    |  | 7.209.110,00                      |  |
| ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                            |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL                                                                |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 818                                                                              |  | 1.5.1.1 ACERO REFUERZO FORJADO 413MPa (6200                        |  | 401,13                      |  | 4.075.903,00                    |  | 574,44 \$                         |  |
|                                                                                  |  | Hydro-C660)                                                        |  | 8.464,00                    |  | 143,71 \$                       |  | 5.434.537,00                      |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 4.075.903,00                    |  | 5.434.537,00                      |  |
| 819                                                                              |  | 1.5.1.2 ACERO ESTRUCT. ASTM A-572-50 C.h.f                         |  | 33.192,76                   |  | 24.876.072,00                   |  | 8690,52 \$                        |  |
|                                                                                  |  | barril.monta. plat                                                 |  | 23.998,00                   |  | 8650,00 \$                      |  | 2044,14 \$                        |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 24.876.072,00                   |  | 24.876.072,00                     |  |
| 820                                                                              |  | 1.5.1.3 ACERO ESTRUCT. ASTM A-509 G.C Incl                         |  | 4.131,90                    |  | 2.657.187,00                    |  | 935,83 \$                         |  |
|                                                                                  |  | barril.monta. plat                                                 |  | 26.827,00                   |  | 835,74 \$                       |  | 3099,91 \$                        |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 2.657.187,00                    |  | 3099,91 \$                        |  |
| 821                                                                              |  | 1.5.1.4 ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc.                            |  | 16.197,63                   |  | 15.084.720,00                   |  | 15567,83 \$                       |  |
|                                                                                  |  | barril.monta. plat                                                 |  | 23.845,00                   |  | 630,00 \$                       |  | 372.751.333,00                    |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 15.084.720,00                   |  | 372.751.333,00                    |  |
| PINTURA                                                                          |  |                                                                    |  |                             |  | 246.200.892,00                  |  | 277.110.876,00                    |  |
|                                                                                  |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| IMPENDEABILIDADES                                                                |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 822                                                                              |  | 1.6.1.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O                         |  | 163,78 \$                   |  | 0,00 \$                         |  | 0,00 \$                           |  |
|                                                                                  |  | SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES                                 |  | 21.205,00                   |  | 0,00 \$                         |  | 163,78 \$                         |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 0,00 \$                         |  | 3.913.595,00                      |  |
| ESTRUCTURAS MADERAS INIUNIZADAS                                                  |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| MADERAS INIUNIZADAS ESTRUCTURALES                                                |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| 823                                                                              |  | 1.7.1.1 SENDEROS TIPO 3 PUENTE - ESTRUCTURA                        |  | 81,00                       |  | 53.750.876,00                   |  | 91,92 \$                          |  |
|                                                                                  |  | MADERA INIUNIZADA                                                  |  | 668.490,00                  |  | 0,00 \$                         |  | 55.750.876,00                     |  |
|                                                                                  |  | SUBTOTAL                                                           |  | \$                          |  | 53.750.876,00                   |  | 55.750.876,00                     |  |
|                                                                                  |  | VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 3 (INCLUYE AUI DEL 31%)         |  | \$                          |  | 46.389.652,00                   |  | 284.289.832,00                    |  |
| SENDERO TIPO 4                                                                   |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |

14819





MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.:                               |         | 3950 DE 2022                                                                                                      |       | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |                   | VALOR ACTAS PARCIALES           |   | FECHA DE INICIO CONTRATO          |              |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
|                                             |         |                                                                                                                   |       | \$ 26.020.134.816,00        |                   | \$ 3.176.377.814,00             |   | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |              |
|                                             |         |                                                                                                                   |       | VALOR ANTICIPO:             |                   | VALOR ADICIONADO PARCIALES      |   | TIEMPO DE EJECUCION               |              |
|                                             |         |                                                                                                                   |       | 8.074.740.475,40            |                   | \$ 692.913.344,20               |   | 10 MESES Y 15 DIAS                |              |
| CONTRATISTA:                                |         | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL JORGE ENRIQUE NAVARREZ ROJAS                                                 |       | VALOR ADICIONAL:            |                   | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |   | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |              |
| INTERVENIOR :                               |         | CONSORCIO INTERVENITORIA ALMA VIVA RL JORGE AGUSTO RODRIGUEZ REINA                                                |       | -                           |                   | 3,33%                           |   | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |              |
| SUPERVISOR:                                 |         | LEIDY VIVIANA MUERTAS PASIVE                                                                                      |       | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   |                   | VALOR PRESENTE ACTA:            |   | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |              |
| SECRETARIA                                  |         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                     |       | -                           |                   | \$ 600.038.465,00               |   |                                   |              |
|                                             |         | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:                                                                                        |       | 26.020.134.709,00           |                   | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |   | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |              |
|                                             |         |                                                                                                                   |       |                             |                   | 15,17%                          |   | 15,17%                            |              |
|                                             |         |                                                                                                                   |       |                             |                   | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005     |   | ESTADO: EN EJECUCION              |              |
| GRUPO OBRAS ARQUITECTOMICAS Y EDIFICACIONES |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| PRELIMINARES                                |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| DESCAPOTE                                   |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 824                                         | 1.1.1.1 | DESCAPOTE MECANICO a= 0.15m/linea<br>redes 5 lineas                                                               | M2    | 26,25                       | \$ 234.859,00     | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | 26,25 \$     |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 234.859,00     |                                 |   | \$                                | 234.859,00   |
| SOBRECARGOS, RETIROS                        |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 825                                         | 1.1.2.1 | EVACUACION MATERIAL SEGMENTO, Acumulo<br>mas 5 km                                                                 | M3    | 21,00                       | \$ 970.116,00     | 21,00 \$                        | - | 21,00 \$                          | 970.116,00   |
| 826                                         | 1.1.2.2 | RETIRO SOBANTES <= 5 km, Inc. cargue<br>manual                                                                    | M3    | 21,00                       | \$ 681.345,00     | 21,00 \$                        | - | 21,00 \$                          | 681.345,00   |
| 827                                         | 1.1.2.3 | SOBRECARGO MATERIAL, 20% compacta.                                                                                | M3-M4 | 133,67                      | \$ 208.392,00     | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | 133,67 \$    |
| 828                                         | 1.1.2.4 | SOBRECARGO CARRETERIA INC PALEO M3-<br>M34ML                                                                      | M34ML | 2,70                        | \$ 2.340,00       | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | 2,70 \$      |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 1.851.491,00   |                                 |   | \$                                | 1.851.491,00 |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                    |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 829                                         | 1.1.3.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ANQUIT<br>(manzanas) por plano                                                           | M2    | 797,78                      | \$ 7.637.646,00   | 797,78 \$                       | - | 797,78 \$                         | 7.637.646,00 |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 7.637.646,00   |                                 |   | \$                                | 7.637.646,00 |
| EXCAVACIONES                                |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| MANUALES                                    |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 830                                         | 1.2.1   | EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONSOLIDER, Inc<br>redes 5 km                                                               | M3    | 21,00                       | \$ 1.602.816,00   | 0,00 \$                         | - | 8,71 \$                           | 664.794,00   |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 1.602.816,00   |                                 |   | \$                                | 664.794,00   |
| CIMENTACION                                 |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA                    |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 831                                         | 1.3.1.1 | CONCRETO 10/12.5 MPa (1800 psi) Edificado, Engrasado<br>1g/cm2, 0.900                                             | M3    | 1,35                        | \$ 778.093,00     | 0,00 \$                         | - | 0,40 \$                           | 230.842,00   |
| 832                                         | 1.3.1.2 | CONCRETO ZAPATA 27.5MPa (4000 psi)<br>Premixado Acilide                                                           | M3    | 7,88                        | \$ 8.427.408,00   | 0,00 \$                         | - | 0,60 \$                           | 662.521,00   |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 9.205.501,00   |                                 |   | \$                                | 1.193.383,00 |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                     |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| FIDELES, CONTRAFESOS Y CONCRETOS VARIOS     |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 833                                         | 1.4.1   | PEDEST CONCRETO 27.5 MPa (4000) 30"x35"<br>MORTERO SIN CONTRACCION PARA                                           | ML    | 52,50                       | \$ 9.664.330,00   | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | -            |
| 834                                         | 1.4.1.1 | ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISION<br>PEDESTAL (Ø 350x3.3M - Ø 400x4.00M), TIPO<br>BROCA/GRUETE/Ø SINGUL. ETC O.D.M | UN    | 105,00                      | \$ 14.578.410,00  | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | -            |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 24.442.740,00  |                                 |   | \$                                | -            |
| ESTRUCTURAS METALICAS                       |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| ACERO ESTRUCTURAL                           |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 835                                         | 1.5.1.1 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200<br>kg/cm2, 0.900)                                                            | KG    | 2.020,95                    | \$ 19.100.091,00  | 0,00 \$                         | - | 591,00 \$                         | 5.587.314,00 |
| 836                                         | 1.5.1.2 | ACERO ESTRUCT. T. ASTM A36, Inc<br>fuente tab. norm. (p)                                                          | KG    | 13.009,45                   | \$ 313.558.920,00 | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | -            |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 332.658.981,00 |                                 |   | \$                                | 5.897.314,00 |
| PINTURA                                     |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| IMPERMEABILIZACIONES                        |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| 837                                         | 1.6.1.1 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O<br>SIMILAR SOBRE MADESA EN EXTERIORES                                          | M2    | 135,00                      | \$ 2.874.825,00   | 0,00 \$                         | - | 0,00 \$                           | -            |
| SUBTOTAL                                    |         |                                                                                                                   |       |                             | \$ 2.874.825,00   |                                 |   | \$                                | -            |
| ESTRUCTURAS MADERAS INUNDADAS               |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |
| MADERAS INUNDADAS ESTRUCTURALES             |         |                                                                                                                   |       |                             |                   |                                 |   |                                   |              |

14815



[illegible]





Alcaldía de Villavieja

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No:     |  | 3550 DE 2022                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$                          |  | \$ 3.179.377.514,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$                          |  | VALOR ANTECIPADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCION               |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$                          |  | \$ 8.078.740.475,40             |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| CONTRATISTA:     |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RA JORGE ENRIQUE JIMANEZ ROJAS       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ANCIOSAL:             |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: |  |
| INTERVENIENTOR : |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA RIL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                           |  | 3,33%                           |  | 21 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| SUPERVISOR:      |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                           |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
| SECRETARIA       |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                           |  | \$ 8.009.039.495,00             |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 26.029.134.700,00        |  | 15,17%                          |  | 15,17%                            |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005 |  | ESTADO: EN EJECUCION            |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
|                  |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



14818

|                                                                                                                          |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----------|--|----------------------------|--|----|--|--------|--|-------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <div>Alcaldía de Villavicencio</div> |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  | CONTRATO No : 3550 DE 2022 |  |    |  |        |  |                   |  |        |  | FECHA DE INICIO CONTRATO |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | VALOR ACTAS PARCIALES                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO CONTRATO                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 'CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META'                                       |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | 26.020.134.918.00                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 3.178.377.814.00                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 ROL JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS                                           |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | VALOR ANTICIPO: 8.078.740.475.40             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES \$ 8.078.013.341.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN 10 MESES Y 15 DIAS                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENITOR : CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA ROL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA                                       |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | VALOR ADICIONAL: -                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: 3.38%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIBE                                                                                 |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | VALOR ANTEIPO ADICIONAL -                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR PRESENTE ACTA: \$ 600.039.465.00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                 |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 26.020.134.708.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCION: 15.17%                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: 15.17%                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REJAS, CERRAMIENTOS, BARRANDAS                                                                                           |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No 005                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: EN EJECUCION                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862                                                                                                                      |  | 1.6.1.1 |  | BARRANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO                            |  | ML |  | 107,60    |  | 508.019,00                 |  | ML |  | 107,60 |  | \$ 85.245.588,00  |  | 0,00   |  | \$ -                     |  | 0,00             |  | \$ -            |  | 107,60            |  | \$ 85.245.588,00  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 85.245.588,00           |  |    |  |        |  | \$ -              |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  | \$ -              |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP PUENTE 2                                                                                                              |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NP1                                                                                                                      |  | NP1-    |  | RELLENO MAY RIO TAY MAX7 INC                                     |  | M3 |  | 60,887,00 |  | \$ 0,00                    |  |    |  |        |  | \$ 2.435.480,00   |  | 40,00  |  | \$ -                     |  | 2.435.480,00     |  | 5,30            |  | \$ 326.354,00     |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ -                       |  |    |  |        |  | \$ 2.435.480,00   |  |        |  |                          |  | \$ 2.435.480,00  |  |                 |  | \$ 326.354,00     |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2 (INCLUYE AUI DEL 31%) |  |    |  |           |  | \$ 642.883.045,00          |  |    |  |        |  | \$ 58.742.811,00  |  |        |  |                          |  | \$ 60.393.822,00 |  |                 |  | \$ 599.231.087,00 |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUENTE EN CONCRETO 3                                                                                                     |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES                                                                              |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRELIMINARES                                                                                                             |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCAPOTE                                                                                                                |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863                                                                                                                      |  | 1.1.1   |  | DESCAPOTE MECANICO en op 0.15m <sup>2</sup> /ho (Area 3 km)      |  | M2 |  | 21,60     |  | 8.947,00                   |  | M2 |  | 21,60  |  | \$ 193.255,00     |  | 21,60  |  | \$ -                     |  | 193.255,00       |  | 0,00            |  | \$ 0,00           |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 193.255,00              |  |    |  |        |  | \$ 193.255,00     |  |        |  |                          |  | \$ 193.255,00    |  |                 |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO                                                                                                 |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864                                                                                                                      |  | 1.1.4   |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (por metro de plano)             |  | M2 |  | 178,22    |  | 0.596,00                   |  | M2 |  | 178,22 |  | \$ 1.704.757,00   |  | 178,22 |  | \$ -                     |  | 1.704.757,00     |  | 0,01            |  | \$ 96,00          |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 1.704.757,00            |  |    |  |        |  | \$ 1.704.757,00   |  |        |  |                          |  | \$ 1.704.757,00  |  |                 |  | \$ 96,00          |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXCAVACIONES                                                                                                             |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUALES                                                                                                                 |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865                                                                                                                      |  | 1.2.1.1 |  | EXCAVA MANUAL HUMEDA CON CLOMER 1m <sup>2</sup> (prof 5 m)       |  | M3 |  | 34,56     |  | 78.316,00                  |  | M3 |  | 34,56  |  | \$ 2.637.446,00   |  | 34,56  |  | \$ -                     |  | 2.637.446,00     |  | 0,00            |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 2.637.446,00            |  |    |  |        |  | \$ 2.637.446,00   |  |        |  |                          |  | \$ 2.637.446,00  |  |                 |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIMENTACION                                                                                                              |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866                                                                                                                      |  | 1.3.1   |  | CONCRETO 10/12.6 MPa (1800 psi) Sólido, Enplaza                  |  | M3 |  | 1,00      |  | 577.100,00                 |  | M3 |  | 1,00   |  | \$ 623.274,00     |  | 1,00   |  | \$ -                     |  | 623.274,00       |  | 0,00            |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867                                                                                                                      |  | 1.3.2   |  | CONCRETO ZAPATA 27.8MPa(4000 psi) Premezada Acida                |  | M3 |  | 10,80     |  | 1.089.468,00               |  | M3 |  | 10,80  |  | \$ 11.550.254,00  |  | 10,80  |  | \$ -                     |  | 11.550.254,00    |  | 0,00            |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 12.173.528,00           |  |    |  |        |  | \$ 12.173.528,00  |  |        |  |                          |  | \$ 12.173.528,00 |  |                 |  | \$ -              |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                  |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLUMNAS                                                                                                                 |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 868                                                                                                                      |  | 1.4.1.2 |  | CONCRETO COLUMNA 27.8 MPa (4000 psi) PREMEZ                      |  | M3 |  | 13,37     |  | 1.710.225,00               |  | M3 |  | 13,37  |  | \$ 22.855.708,00  |  | 13,37  |  | \$ 1.402.385,00          |  | 3,82             |  | \$ 6.533.000,00 |  | 9,55              |  | \$ 16.332.648,00  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 22.855.708,00           |  |    |  |        |  | \$ 22.855.708,00  |  |        |  |                          |  | \$ 1.402.385,00  |  |                 |  | \$ 6.533.000,00   |  |                   |  | \$ 16.332.648,00                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIGAS                                                                                                                    |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 869                                                                                                                      |  | 1.4.3.1 |  | VIGA AEREA CONCRETO 27.8MPa (4000 psi) PREMEZ                    |  | M3 |  | 71,45     |  | 1.537.874,00               |  | M3 |  | 71,45  |  | \$ 109.816.242,00 |  | 71,45  |  | \$ -                     |  | 0,00             |  | \$ 0,00         |  | 71,45             |  | \$ 109.816.242,00 |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 109.816.242,00          |  |    |  |        |  | \$ 109.816.242,00 |  |        |  |                          |  | \$ -             |  |                 |  | \$ -              |  |                   |  | \$ 109.816.242,00                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURAS EN BIELTAS                                                                                                   |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 870                                                                                                                      |  | 1.4.3.1 |  | CONCRETO MURO PANTALLA 27.8 MPa (4000 psi) PREMEZ                |  | M3 |  | 1,46      |  | 1.607.453,00               |  | M3 |  | 1,46   |  | \$ 2.346.881,00   |  | 1,46   |  | \$ -                     |  | 1.46             |  | \$ 2.346.881,00 |  | 0,00              |  | \$ -              |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 2.346.881,00            |  |    |  |        |  | \$ 2.346.881,00   |  |        |  |                          |  | \$ -             |  |                 |  | \$ 2.346.881,00   |  |                   |  | \$ -                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLACAS                                                                                                                   |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 871                                                                                                                      |  | 1.4.4.1 |  | PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27.8MPa (4000psi) PREMEZ       |  | M3 |  | 27,45     |  | 1.316.424,00               |  | M3 |  | 27,45  |  | \$ 36.135.839,00  |  | 27,45  |  | \$ -                     |  | 0,00             |  | \$ 0,00         |  | 27,45             |  | \$ 36.135.839,00  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |  |         |  | SUBTOTAL                                                         |  |    |  |           |  | \$ 36.135.839,00           |  |    |  |        |  | \$ 36.135.839,00  |  |        |  |                          |  | \$ -             |  |                 |  | \$ -              |  |                   |  | \$ 36.135.839,00                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEDESTALES, CONTRAPEDES Y CONCRETOS VARIOS                                                                               |  |         |  |                                                                  |  |    |  |           |  |                            |  |    |  |        |  |                   |  |        |  |                          |  |                  |  |                 |  |                   |  |                   |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 872                                                                                                                      |  | 1.4.6.4 |  | CONCRETO PEDESTAL 27.8 MPa (4000 psi)                            |  | M3 |  | 7,92      |  | 1.318.558,00               |  | M3 |  | 7,92   |  | \$ 10.669.643,00  |  | 7,92   |  | \$ -                     |  | 0,00             |  | \$ 0,00         |  | 7,92              |  | \$ 10.669.643,00  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



14819

| CONTRATO N°:                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3250 DE 2022                                                          |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES |  | FECHA DE INICIO CONTRATO        |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLANOVENA, USTA* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  | 28.028.134.918,00           |  | 5.1.178.377.814,00    |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023          |  |                                     |  |
| CONTRATISTA:                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 - RL JORGE ENRIQUE NUÑEZ ROJAS      |  | VALOR ANTICIPO:             |  | 8.078.740.476,40      |  | VALOR AMORTIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCION                 |  |
| INTERVENIENTOS:                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONSORCIO INTERVENIENTORIA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  | VALOR ANUALIZADO:           |  | -                     |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZACIÓN: |  |
| SUPERVISOR:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEDY VIVIANA HUERTAS PASIVE                                           |  | VALOR ANTESCOPADO:          |  | -                     |  | 3.35%                           |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:          |  |
| SECRETARIA:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                         |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | 28.028.134.909,00     |  | PORCENTAJE DE EJECUCION:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:         |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  | 15.17%                |  | 15.17%                          |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  | ESTADO: EN EJECUCION            |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                       |  |                             |  |                       |  |                                 |  |                                     |  |





Municipio de Villavicencio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>Logo</div> <div>MAE-2022-001-2022-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

14820



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
ACTA DE PAGO PARCIAL

| CONTRATO No.:         |  | 3950 DE 2022                                                       |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | VALOR ACTAS PARCIALES           |  | FECHA DE INICIO CONTRATO          |  |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|                       |  |                                                                    |  | \$                          |  | \$ 3.178.377.814,00             |  | 10 DE FEBRERO DEL 2023            |  |
|                       |  |                                                                    |  |                             |  | VALOR AUTORIZADO PARCIALES      |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |  |
|                       |  |                                                                    |  |                             |  | \$ 8.078.740.475,40             |  | 10 MESES Y 15 DIAS                |  |
| CONTRATISTA:          |  | UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                  |  | VALOR ADICIONAL:            |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA: |  | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |  |
|                       |  |                                                                    |  |                             |  | 3,30%                           |  | 24 DE DICIEMBRE DEL 2023          |  |
| INTERVENIOR:          |  | CONSORCIO INTERVENIDORA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL    |  | VALOR PRESENTE ACTA:            |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |  |
|                       |  |                                                                    |  |                             |  | \$ 800.039.465,00               |  |                                   |  |
| SUPERVISOR:           |  | LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIENE                                      |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |  |
|                       |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                      |  | \$                          |  | 28.028.134.709,00               |  | 15,17%                            |  |
| MUNRO                 |  |                                                                    |  |                             |  | ACTA PARCIAL DE OBRA No.005     |  | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |  |
| NP8                   |  | MURDO PANTALLA CONCRETO 4m x 1m x 2m                               |  | 2,10 \$                     |  | 1.349.856,00                    |  | 1,26 \$                           |  |
| NP9                   |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP9                   |  | ACERO REFUERZO FIGURADO 413MPa (K200)                              |  | 150,70 \$                   |  | 1.291.227,00                    |  | 136,58 \$                         |  |
| NP10                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBLADONIT GALVNI                                 |  | 147,80 \$                   |  | 20.855.616,00                   |  | 147,80 \$                         |  |
| NP11                  |  | CERRAMIE 2000 pñ E= 10-40cm                                        |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| SUBTOTAL              |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ESTRUCTURAS METALICAS |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| ACERO ESTRUCTURAL     |  |                                                                    |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |
| NP10                  |  | MODULOS EN MALLA EMBL                                              |  |                             |  |                                 |  |                                   |  |



14822

|                                                                                                         |                                   |                  |  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:93 de 137 |
|                                                                                                         |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                  |
|                                                                                                         |                                   |                  |  |                  |

### 5.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                                                                                |                                          |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01            | PÁGINA: 94 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023       |                   |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                   |



Municipio de Villavicencio

P+A1:BN41proceso Gestion de la Contratacion

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| CONTRATO No 3950 DE<br>2022          | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME          |   |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------|
|                                      |                                                                                  | 9                          | 8 | 2023 |
|                                      |                                                                                  | D                          | M | A    |
| TIPO CONTRATO                        | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | SECRETARIA LIDER           |   |      |
| OBRA PUBLICA                         |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA            |   |      |
| CONTRATISTA                          |                                                                                  | INTERVENTOR                |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022 |                                                                                  | CONSORCIO                  |   |      |
|                                      |                                                                                  | INTERVENTORIA ALMA<br>VIVA |   |      |

**CAPITULO 1: SOBRECARRERO MATERIAL, 20% compacta.**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.1.2.3

DESCRIPCION: Se realiza la sobrecarreo de material del museo.

**CAPITULO 1: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1.1

DESCRIPCION: Se realizo la excavacion manual en el area del museo.

**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
 DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                                |                                          |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 95 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      | ESTADO: VIGENTE  |                   |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                   | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                              | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                            |   |      |
|                                                                   |                                                                                         | 9                                                                                                                   | 8 | 2023 |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br><b>OBRA PUBLICA</b><br><b>CONTRATISTA</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META</b> | D                                                                                                                   | M | A    |
|                                                                   |                                                                                         | <b>SECRETARIA LIDER</b><br><b>INFRAESTRUCTURA</b><br><b>INTERVENTOR</b><br><b>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b>                          |                                                                                         |                                                                                                                     |   |      |

**CAPITULO 1: EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO.Inc retiro 5 kms**



FOTOGRAFIA 1.




FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.2.2.1

DESCRIPCION: Se realizo la eacavacion mecanica en el area del museo.

**CAPITULO 1: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza**



FOTOGRAFIA 1.



FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.3.1.1

DESCRIPCION: Se realiza el vaciado de concreto de limpieza para el museo



**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                                |                                          |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01            | PÁGINA: 96 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023       |                   |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                   |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|                                          |                                                                                         |                                          |   |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO N° 3950 DE 2022</b>          | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                              | <b>FECHA DEL INFORME</b>                 |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                     |                                                                                         | 9                                        | 8 | 2023 |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                      | <b>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META</b> | D                                        | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                       |                                                                                         | <b>SECRETARIA LIDER</b>                  |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |                                                                                         | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                   |   |      |
|                                          |                                                                                         | <b>INTERVENTOR</b>                       |   |      |
|                                          |                                                                                         | <b>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |

**CAPITULO 1: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)**

FOTOGRAFIA 1.



FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: Se realiza el armado de la estructura para la cimentación del museo.

**CAPITULO 1: CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.8.2.5

DESCRIPCION: Se realiza la instalación de codo de 4" para el museo.

**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA

**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                        |                                   |                  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:96 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                  |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                  |


|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Municipio de Villavicencio                                 |                                                                                  | Proceso Gestión de la Contratación<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                                                               |                                                                                                       |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA<br><b>CONTRATISTA</b><br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | 9 8 2023<br>D M A                                                                                                                                      | <b>SECRETARIA LIDER</b><br>INFRAESTRUCTURA<br><b>INTERVENTOR</b><br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA |
| <b>CAPITULO 1: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)</b>                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |
| FOTOGRAFIA 1.<br>ITEM: 1.5.1.1                                                                                                                  |                                                                                  | FOTOGRAFIA 2.                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| DESCRIPCION: Se realiza el armado de la estructura para la cimentacion del museo.                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| <b>CAPITULO 1: CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE</b>                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| FOTOGRAFIA 1.                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| ITEM: 1.8.2.5                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de codo de 4" para el museo.                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA |                                                                                  | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |                                                                                                       |

14822

|                                                                                                                |                                          |                         |                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>      |                        | <b>PÁGINA: 97 de 137</b> |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b> |                        |                          |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |                         | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                          |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                                                    | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |   |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            |                                                                                                                    | 9                                                                        | 8 |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                                                                                             |                                                                                                                    | D                                                                        | M |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                                                    | 2023                                                                     | A |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b>                                                                        |                                                                                                                    | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                  |   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                                   |   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>INTERVENTOR</b>                                                       |   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>CONSORCIO</b>                                                         |   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>INTERVENTORIA ALMA VIVA</b>                                           |   |

**CAPITULO 1: YEE D=4" PVC SANITARIO**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.8.2.10

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de Yee de 4" para el museo.

**CAPITULO 1: TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC**




FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.1



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de tuberia de 4" para el museo.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                         |                                   |                  |  |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:98 de 137 |  |
|                                                                                                         |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                  |  |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                  |  |
|                                                                                                         |                                   |                  |  |                  |  |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion  
REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                          |                                                                                  |                                |   |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>          | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>       |   |      |
|                                          |                                                                                  | 9                              | 8 | 2023 |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                     | <b>OBRA PUBLICA</b>                                                              | D                              | M | A    |
|                                          |                                                                                  | <b>SECRETARIA LIDER</b>        |   |      |
| <b>CONTRATISTA</b>                       | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>INFRAESTRUCTURA</b>         |   |      |
|                                          |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>             |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |                                                                                  | <b>CONSORCIO</b>               |   |      |
|                                          |                                                                                  | <b>INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |

**CAPITULO 1: CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.8.3.8

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de codo de 3" para el museo.

**CAPITULO 1: RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOR,CARG,TRAN 5KM**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: NP1 - MUSEO



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de relleno en el museo.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA  
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                                |                                          |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:99 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 |                  |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  | ESTADO: VIGENTE  |                  |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                                                    | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |   |      |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            |                                                                                                                    | 9                                                                        | 8 | 2023 |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                                                                                             |                                                                                                                    | D                                                                        | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                                                    | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                  |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b>                                                                        |                                                                                                                    | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                                   |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>INTERVENTOR</b>                                                       |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>CONSORCIO</b>                                                         |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>INTERVENTORIA ALMA VIVA</b>                                           |   |      |

**CAPITULO 1: CONCRETO MURO PANTALLA 20.7 MPa, (3000 psi) PREMEZ**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: NP6-MUSEO



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: se realiza fundida de concreto premezclado para muros pantalla en el museo.

**CAPITULO 1: PLACA SUBPRESION ALIGIGERADA e=1.00, C 34.5MPa(5000)RECUBRIM INF e=0.20M RECUBRIM SUP e=0.07m PREMEZ**




FOTOGRAFIA 1.

ITEM: NP7- MUSEO



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: se realiza fundida de concreto premezclado para placa de subpresion en el museo.



**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DI



|                                                                                                        |                                   |                  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:100 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                   |
|                                                                                                        |                                   | ESTADO: VIGENTE  |  |                   |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               |                  |  |                   |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | Proceso Gestión de la Contratación<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |        |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                          |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 9<br>D                                                            | 8<br>M |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 2023<br>A                                                         |        |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                           |        |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                   |        |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                 |        |

**CAPITULO 2: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1.1

DESCRIPCION: Se realiza excavacion manual en el area de aprovechamiento economico.

**CAPITULO 2: CORTES DE PISO (JUNTA)**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.4.4.3



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realiza corte de piso (juntas) del aprovechamiento economico.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                          |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 101 de 137 |
|                                                                                  |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                  |                                          | ESTADO: VIGENTE  |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | Proceso Gestion de la Contratacion<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                       |        |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                |        |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA<br><b>CONTRATISTA</b><br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                 | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | 9<br>D                                                                                  | 8<br>M |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 2023<br>A                                                                               |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | SECRETARIA LIDER<br>INFRAESTRUCTURA<br>INTERVENTOR<br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA |        |

**CAPITULO 2: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)**




FOTOGRAFIA 1. ITEM: 1.5.1.1 FOTOGRAFIA 2.


DESCRIPCION: Se realiza instalacion de acero de refuerzo para la cubierta del aprovechamiento economico.

**CAPITULO 2: MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa**




FOTOGRAFIA 1. ITEM: 1.5.1.5 FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de malla electrosoldada del aprovechamiento economico.

  
**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
 DIRECTOR DE OBRA

  
**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                               |                                          |                         |  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>      |  | <b>PÁGINA:102 de 137</b> |
|                                                                                                               |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b> |  |                          |
|                                                                                                               |                                          | <b>ESTADO: VIGENTE</b>  |  |                          |



**Municipio de Villavicencio**

**Proceso Gestion de la Contratacion**  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                               |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b><br><br><b>TIPO CONTRATO</b><br><b>OBRA PUBLICA</b><br><b>CONTRATISTA</b><br><br><b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br><b>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META</b> | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                                      |   |      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 9                                                                                                                             | 8 | 2023 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | D                                                                                                                             | M | A    |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>SECRETARIA LIDER</b><br><b>INFRAESTRUCTURA</b><br><b>INTERVENTOR</b><br><b>CONSORCIO</b><br><b>INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |

**CAPITULO 2: TUBERIA SANITARIA D=2" RED.INT-EXT.PVC**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1.1

DESCRIPCION: se realiza instalacion de tuberia de 2" en el aprovechamiento economico.

**CAPITULO 2: PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ**



FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.10.1.2

DESCRIPCION: Se realiza fundida de placa de contra piso del aprovechamiento economico.



**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                                |                                          |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01            | PÁGINA: 103 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023       |                    |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                    |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestión de la Contratación**  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| CONTRATO No 3950 DE 2022          | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME                 |   |      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------|
|                                   |                                                                                  | 9                                 | 8 | 2023 |
| TIPO CONTRATO                     | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | D                                 | M | A    |
| OBRA PUBLICA                      |                                                                                  | SECRETARIA LIDER                  |   |      |
| CONTRATISTA                       |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                   |   |      |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |                                                                                  | INTERVENTOR                       |   |      |
|                                   |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA |   |      |

**CAPITULO 3: ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa (4200 KG/CM2,G60)**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: Se realiza figurado de acero en sala ambiental.



**CAPITULO 3: BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1,4**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.3.1

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de bloque en concreto en sala ambiental.



  
**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
 DIRECTOR DE OBRA

  
**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



14834

|                                                                                                               |                                          |                         |  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>      |  | <b>PÁGINA: 104 de 137</b> |
|                                                                                                               |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b> |  |                           |
|                                                                                                               |                                          | <b>ESTADO: VIGENTE</b>  |  |                           |

|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <br>Municipio de Villavicencio                                 |                                                                                  | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                               |   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  | 9                                                                                                                                                      | 8 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  | D                                                                                                                                                      | M |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  | 2023                                                                                                                                                   | A |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                                                                                                |   |
| OBRA PUBLICA                                                                                                                                    |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                        |   |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                              |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                     |   |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                                                               |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |
| <b>CAPITULO 4: BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4</b>                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |
|                                                               |                                                                                  |                                                                     |   |
| FOTOGRAFIA 1.                                                                                                                                   |                                                                                  | FOTOGRAFIA 2.                                                                                                                                          |   |
| ITEM: 1.6.1.1                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |
| DESCRIPCION: Se realiza instalacion de bloque para el pabellon de mamiferos.                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                        |   |
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA |                                                                                  | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |   |

|                                                                                                               |                                          |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 105 de 137 |
|                                                                                                               |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | ESTADO: VIGENTE  |                    |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICO

| CONTRATO No 3950 DE<br>2022          | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME       |   |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|
|                                      |                                                                                  | 9                       | 8 | 2023 |
|                                      |                                                                                  | D                       | M | A    |
| TIPO CONTRATO                        | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | SECRETARIA LIDER        |   |      |
| OBRA PUBLICA                         |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA         |   |      |
| CONTRATISTA                          |                                                                                  | INTERVENTOR             |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022 |                                                                                  | CONSORCIO               |   |      |
|                                      |                                                                                  | INTERVENTORIA ALMA VIVA |   |      |

**CAPITULO 5: BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.7.1.2

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de bordillo en la calle 2.

**CAPITULO 5: SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 3,3,1,1



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de sub base en calle 2.

  
**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
 DIRECTOR DE OBRA

  
**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                                |                                          |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b> <b>PÁGINA: 106 de 137</b> |  |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b>                      |  |
|                                                                                                                |                                          | <b>ESTADO: VIGENTE</b>                       |  |



Municipio de Villavicencio

**Proceso Gestion de la Contratacion**  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| CONTRATO No 3950 DE 2022                 | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME              |   |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|------|
|                                          |                                                                                  | 9                              | 8 | 2023 |
|                                          |                                                                                  | D                              | M | A    |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                     | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b>        |   |      |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                      |                                                                                  | <b>INFRAESTRUCTURA</b>         |   |      |
| <b>CONTRATISTA</b>                       |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>             |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |                                                                                  | <b>CONSORCIO</b>               |   |      |
|                                          |                                                                                  | <b>INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |

**CAPITULO 6: SOBRECARRERO MATERIAL, 20% compacta.**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.1.2.3

DESCRIPCION: Se realiza sobrecarreo de calle 5.

**CAPITULO 6: EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 2.1.2.1

FOTOGRAFIA2.

DESCRIPCION: Se realiza excavacion mecanica en la calle 5.



**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

14837

|                                                                                                                |                                          |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN:</b> 01      | <b>PÁGINA:</b> 107 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA:</b> 9/08/2023 |                           |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO:</b> VIGENTE  |                           |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |        |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 9<br>D                                                                   | 8<br>M |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 2023<br>A                                                                |        |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b><br>INFRAESTRUCTURA                               |        |
| <b>CONTRATISTA</b><br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                         |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b><br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                  |        |

**CAPITULO 6: RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT,CARG,TRAN 5KM**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: NP3 - URBANISMO CALLE 5



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: Se realizainstalacion de relleno de rio en la calle 5.



**RICARDO ANDRÉS GONZÁLEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA



**JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                               |                                          |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b> <b>PÁGINA: 108 de 137</b> |  |
|                                                                                                               |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b>                      |  |
|                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b>                       |  |


|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |  |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |  |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 9    8    2023<br>D    M    A                                            |  |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                  |  |
| OBRA PUBLICA                                                                                                    |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                          |  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                       |  |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                        |  |

**CAPITULO 7: BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS**


FOTOGRAFIA 1.

ITEM: NP1 - SENDEROS NT1

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de bordillo A 80 para el sendero a nivel tipo 1.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

INFORME MENSUAL N°6

VERSIÓN: 01

PÁGINA:109 de 137

FECHA: 9/08/2023

ESTADO: VIGENTE



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICO

| CONTRATO No 3950 DE<br>2022          | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME                       |   |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|
|                                      |                                                                                  | 9                                       | 8 | 2023 |
| TIPO CONTRATO                        | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | D                                       | M | A    |
| OBRA PUBLICA                         |                                                                                  | SECRETARIA LIDER                        |   |      |
| CONTRATISTA                          |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                         |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022 |                                                                                  | INTERVENTOR                             |   |      |
|                                      |                                                                                  | CONSORCIO<br>INTERVENTORIA ALMA<br>VIVA |   |      |

## CAPITULO 11: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 6.1



DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero de refuerzo para la cimentacion del colector.

## CAPITULO 11: ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint Retiro



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 6,2



FOTOGRAFIA 2.

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero A 500 en el colector.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA  
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA





METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

INFORME MENSUAL N°6

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 110 de 137

FECHA: 9/08/2023

ESTADO: VIGENTE



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICOCONTRATO No 3950 DE  
2022

## OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME

9 8 2023

D M A

TIPO CONTRATO

OBRA PUBLICA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE  
VILLAVICENCIO, META

SECRETARIA LIDER

INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR

CONSORCIO

INTERVENTORIA ALMA  
VIVAUNION TEMPORAL  
METROPOLITANO 2022CAPITULO 11: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm<sup>2</sup>, G60)

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero de refuerzo en el sendero tipo I.

## CAPITULO 11: ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin



FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.5.1.2

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero estructural del sendero tipo I.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA  
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



14841

|                                                                                                                |                                          |  |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 111 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023 | ESTADO: VIGENTE    |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |  |                  |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                     |                                                            |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                     | Proceso Gestión de la Contratación<br>REGISTRO FOTOGRAFICO |   |      |
| CONTRATO No 3950 DE<br>2022                                                                                     | OBJETO DEL CONTRATO                                                                 | FECHA DEL INFORME                                          |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                     | 9                                                          | 8 | 2023 |
|                                                                                                                 |                                                                                     | D                                                          | M | A    |
| TIPO CONTRATO                                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE<br>VILLAVICENCIO, META | SECRETARIA LIDER                                           |   |      |
| OBRA PUBLICA                                                                                                    |                                                                                     | INFRAESTRUCTURA                                            |   |      |
| CONTRATISTA                                                                                                     |                                                                                     | INTERVENTOR                                                |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022                                                                            |                                                                                     | CONSORCIO<br>INTERVENTORIA ALMA<br>VIVA                    |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                     |                                                            |   |      |

**CAPITULO 13: LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUI, INC PLANO**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.1.3.1

DESCRIPCION: Se realiza localizacion y replanteo del puente en concreto 3.

**CAPITULO 13: ACERO DE REFUERZO FIGURADO 412MPa (4200KG/M2)**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: Se realiza figurado de acero del sendero tipo 3.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                               |                                          |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 112 de 137 |
|                                                                                                               |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | ESTADO: VIGENTE  |                    |



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**

| CONTRATO No 3950 DE<br>2022          | OBJETO DEL CONTRATO                                                              | FECHA DEL INFORME       |   |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|
|                                      |                                                                                  | 9                       | 8 | 2023 |
|                                      |                                                                                  | D                       | M | A    |
| TIPO CONTRATO                        | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | SECRETARIA LIDER        |   |      |
| OBRA PUBLICA                         |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA         |   |      |
| CONTRATISTA                          |                                                                                  | INTERVENTOR             |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022 |                                                                                  | CONSORCIO               |   |      |
|                                      |                                                                                  | INTERVENTORIA ALMA VIVA |   |      |

**CAPITULO 13: ACERO ESTRUC. ASTM A-572G50 C.Incl sumi,monta, pint**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.2

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero estructural del puente en concreto 3.

**CAPITULO 13: ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint RETIRO 5 KMS.**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.3

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero A500 en el sendero tipo3

**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA

**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

INFORME MENSUAL N°6

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 113 de 137

FECHA: 9/08/2023

ESTADO: VIGENTE



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICOCONTRATO No 3950 DE  
2022

## OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME

9 8 2023

D M A

TIPO CONTRATO

OBRA PUBLICA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE  
VILLAVICENCIO, META

SECRETARIA LIDER


INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR

CONSORCIO

INTERVENTORIA ALMA  
VIVAUNION TEMPORAL  
METROPOLITANO 2022

## CAPITULO 13: ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.4

DESCRIPCION: se realiza instalacion de acero A36 para el sendero tipo 3

  
 RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA  
 DIRECTOR DE OBRA

  
 JIMMY ANDRES TORRES CASTRO  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



14844

|                                                                                                                |                                          |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 114 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      |                  | ESTADO: VIGENTE    |

|                                                                                                                 |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>Municipio de Villavicencio | <b>Proceso Gestión de la Contratación</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|

|                                          |                                                                                  |                                          |   |      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>          | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                 |   |      |
|                                          |                                                                                  | 9                                        | 8 | 2023 |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                     | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | D                                        | M | A    |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                      |                                                                                  | <b>SECRETARIA LIDER</b>                  |   |      |
| <b>CONTRATISTA</b>                       |                                                                                  | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                   |   |      |
| <b>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                       |   |      |
|                                          |                                                                                  | <b>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |      |

**CAPITULO 13: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1

DESCRIPCION: Se realiza excavacion manual para la cimentacion del sendero tipo 4.

**CAPITULO 13: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza**




FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.1.1

DESCRIPCION: Se realiza fundida de concreto solado para el sendero tipo 4.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                          |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN:</b> 01      | <b>PÁGINA:</b> 115 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA:</b> 9/08/2023 |                           |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO:</b> VIGENTE  |                           |

|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Municipio de Villavicencio                                 |                                                                                  | Proceso Gestion de la Contratacion<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                      |                                                                   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       |                                                                                                                                                        | <b>FECHA DEL INFORME</b><br>9      8      2023<br>D      M      A |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA                                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META |                                                                                                                                                        | <b>SECRETARIA LIDER</b><br>INFRAESTRUCTURA                        |
| <b>CONTRATISTA</b><br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                        | <b>INTERVENTOR</b><br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA           |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| <b>CAPITULO 13: CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler</b>                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| FOTOGRAFIA 1.<br>ITEM: 1.3.1.2                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| DESCRIPCION: sendero tipo 4.                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| <b>CAPITULO 13: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)</b>                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| FOTOGRAFIA 1.<br>ITEM: 1.5.1.1                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| DESCRIPCION: sendero tipo 4.                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                   |
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA |                                                                                  | <br><b>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |                                                                   |



|                                                                                                                |                                          |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN:</b> 01      | <b>PÁGINA:</b> 116 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | <b>FECHA:</b> 9/08/2023 |                           |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO:</b> VIGENTE  |                           |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                                                    | <b>Proceso Gestión de la Contratación</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                            |   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                            |   |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            |                                                                                                                    | 9                                                                                                                   | 8 |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                                                                                             |                                                                                                                    | D                                                                                                                   | M |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                                                    | 2023                                                                                                                | A |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                                                    | <b>SECRETARIA LIDER</b><br><b>INFRAESTRUCTURA</b><br><b>INTERVENTOR</b><br><b>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA</b> |   |

**CAPITULO 15: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1.1

DESCRIPCION: Se realiza excavacion manual para cimentacion del puente en concreto 1.

**CAPITULO 15: CONCRETO 12,6 MPA (1800PSI) solado , limpieza**

FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.1

DESCRIPCION: Se realiza fundida de concreto solado del puente en concreto 1.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA | <br><b>JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                          |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 117 de 137 |
|                                                                                                                |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                                | INFORME MENSUAL N°6                      | ESTADO: VIGENTE  |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | Proceso Gestión de la Contratación<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |        |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                          |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 9<br>D                                                            | 8<br>M |
|                                                                                                                 |                                                                                  | 2023<br>A                                                         |        |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                           |        |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                   |        |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                |        |
|                                                                                                                 |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                 |        |

**CAPITULO 15: CONCRETO ZAPATAS 27,6 Mpa, (4000PSI) PREMEZ**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.2

DESCRIPCION: Se realiza fundida de zapatas del puente en concreto 1.

**CAPITULO 15: CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.4.1.2

DESCRIPCION: Se realiza fundida con concreto premezclado para columna del puente en concreto 1.

(FIRMA)

**RICARDO ANDRÉS GONZÁLEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA

(FIRMA)

**JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                               |                                          |                         |  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>      |  | <b>PÁGINA: 118 de 137</b> |
|                                                                                                               |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b> |  |                           |
|                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | <b>ESTADO: VIGENTE</b>  |  |                           |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | <b>Proceso Gestion de la Contratacion</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |   |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | 9                                                                        | 8 |
| OBRA PUBLICA                                                                                                    |                                                                                  | D                                                                        | M |
| CONTRATISTA                                                                                                     |                                                                                  | 2023                                                                     | A |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                  | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                  |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                          |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                       |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | CONSORCIO                                                                |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | INTERVENTORIA ALMA VIVA                                                  |   |

**CAPITULO 15: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)**


FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de acero de refuerzo para la cimentacion del puente en concreto 1.

  
**RICARDO ANDRES GONZÁLEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA

  
**JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

|                                                                                                               |                                          |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 119 de 137 |
|                                                                                                               |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               | ESTADO: VIGENTE  |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                                                    | <b>Proceso Gestión de la Contratación</b><br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |   |      |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><br>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                 |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            |                                                                                                                    | 9                                                                        | 8 | 2023 |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                                                                                             |                                                                                                                    | D                                                                        | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                                                    | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                                  |   |      |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                                                    | <b>INTERVENTOR</b>                                                       |   |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA</b>                                 |   |      |

**CAPITULO 16: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km**


FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.2.1.1


DESCRIPCION: Se realiza excavacion manual para cimentacion del puente en concreto 2.

**CAPITULO 16: CONCRETO 12,6 MPA (1800PSI) solado , limpieza**


FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.1

DESCRIPCION: Se realiza fundida de concreto solado del puente en concreto 2.


**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
DIRECTOR DE OBRA


**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                               |                                          |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 120 de 137 |
|                                                                                                               |                                          | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                               | INFORME MENSUAL N°6                      | ESTADO: VIGENTE  |                    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>Municipio de Villavicencio                                 |                                                                                  | Proceso Gestion de la Contratacion<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                      |        |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  | 9<br>D                                                                                                                                                 | 8<br>M |
|                                                                                                                                                 |                                                                                  | 2023<br>A                                                                                                                                              |        |
| <b>TIPO CONTRATO</b><br>OBRA PUBLICA                                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | <b>SECRETARIA LIDER</b><br>INFRAESTRUCTURA                                                                                                             |        |
| <b>CONTRATISTA</b><br>UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                                         |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b><br>CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                                                                                |        |
| <b>CAPITULO 16: CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ</b>                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                        |        |
|                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                        |        |
| FOTOGRAFIA 1.<br>ITEM: 1.4.1.2                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                        |        |
| DESCRIPCION: Se realiza fundida de concreto premezclado para columna del puente en concreto 2.                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                        |        |
| <br><b>RICARDO ANDRÉS GONZALEZ PARRA</b><br>DIRECTOR DE OBRA |                                                                                  | <br><b>JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO</b><br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |        |

|                                                                                                        |                                   |                  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:121 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                   |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                   |
|                                                                                                        |                                   |                  |  |                   |

|                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| <br>Municipio de Villavicencio |                                                                                  | Proceso Gestion de la Contratacion<br><b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> |   |
| <b>CONTRATO No 3950 DE 2022</b>                                                                                 | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                       | <b>FECHA DEL INFORME</b>                                          |   |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                                                                            | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | 9                                                                 | 8 |
| OBRA PUBLICA                                                                                                    |                                                                                  | D                                                                 | M |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                              |                                                                                  | 2023                                                              | A |
| UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022                                                                               |                                                                                  | <b>SECRETARIA LIDER</b>                                           |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | INFRAESTRUCTURA                                                   |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | <b>INTERVENTOR</b>                                                |   |
|                                                                                                                 |                                                                                  | CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA                                 |   |

**CAPITULO 17: CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ**



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.4.1.2

DESCRIPCION: Se realiza fundida de colimnas para cimentacion del puente en concreto 3.

**CAPITULO 17: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)**




FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.5.1.1

DESCRIPCION: Se realiza instalacion de acero de refuerzo para cimentacion del puente en concreto 3,

  
**RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA**  
 DIRECTOR DE OBRA

  
**JIMMY ANDRES TORRES CASTRO**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                        |                                   |                  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:122 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                   |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                   |

|                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <br>Municipio de Villavicencio                          |                                                                                                             | Proceso Gestion de la Contratacion<br>REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                      |   |      |
| CONTRATO No 3950 DE<br>2022                                                                                                              | OBJETO DEL CONTRATO<br><br>CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META | FECHA DEL INFORME                                                                                                                               |   |      |
| TIPO CONTRATO                                                                                                                            |                                                                                                             | 9                                                                                                                                               | 8 | 2023 |
| OBRA PUBLICA                                                                                                                             |                                                                                                             | D                                                                                                                                               | M | A    |
| CONTRATISTA                                                                                                                              |                                                                                                             | SECRETARIA LIDER                                                                                                                                |   |      |
| UNION TEMPORAL<br>METROPOLITANO 2022                                                                                                     |                                                                                                             | INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                 |   |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                             | INTERVENTOR                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                             | CONSORCIO                                                                                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                          |                                                                                                             | INTERVENTORIA ALMA VIVA                                                                                                                         |   |      |
| CAPITULO 17: RELLENO MAT RIO TAM MAX3" INC EXPLOT, CARG,TRANS 5KMS                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |   |      |
|                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |   |      |
| FOTOGRAFIA 1.<br>ITEM: NP1 PUENTE 3                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |   |      |
| DESCRIPCION: Se realiza para cimentacion del puente en econcreto 3.                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |   |      |
| <br>RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA<br>DIRECTOR DE OBRA |                                                                                                             | <br>JIMMY ANDRES TORRES CASTRO<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |   |      |



METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

INFORME MENSUAL N°6

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 123 de 137

FECHA: 9/08/2023

ESTADO: VIGENTE



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICOCONTRATO No 3950 DE  
2022

## OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME

9 8 2023

D M A

TIPO CONTRATO

OBRA PUBLICA

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL  
METROPOLITANO 2022CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE  
VILLAVICENCIO, META

SECRETARIA LIDER

INFRAESTRUCTURA

INTERVENTOR

CONSORCIO  
INTERVENTORIA ALMA  
VIVA

## CAPITULO 18: TALA DE ARBOLES CLASE III (10m &lt; H &lt; 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 1.3.1

DESCRIPCION: Se realiza tala de arboles clase III, 10m&lt;H&lt;15m.

## CAPITULO 18: TALA DE ARBOLES CLASE V ( H &gt; 20 m) No incluye desenraice ni transporte residuo



FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 1.4.1

DESCRIPCION: Se realiza tala de arboles clase V, H&gt;20m.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA  
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



|                                                                                                               |                                   |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 124 de 137 |
|                                                                                                               |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                               | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                    |

#### 5.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPLEMENTACION.

| ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL                  | AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA | OBSERVACIÓN / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental                      | 6%                                | Se han implementado las medidas de manejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cumplimiento de Plan de Gestión social                        | 6%                                | Se ha realizado la socialización de Inicio del proyecto, el levantamiento de Actas de Vecindad, reuniones con la comunidad vecina de la calle 5, Recepción de hojas de vida y la instalación del PAC                                                                                                                                                                           |
| Cumplimiento del Plan de manejo de Fauna                      | 90%                               | Se ha realizado la implementación de las fichas de manejo en 6 zonas de intervención                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cumplimiento al plan de manejo de plantas Epifitas            | 100%                              | Fueron localizadas y recuperadas el 100% de las Plantas epifitas solicitada para reubicación por parte de Cormacarena                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aprovechamiento forestal de 376 árboles con permiso ambiental | 100%                              | Se culminan las actividades de aprovechamiento forestal de los 376 individuos, en le presente corte se realizan actividades de chippeo o astillado del residuo vegetal y se realizaron 2 traslados de material vegetal en calidad de donación a la Asociación de Carboneros designada por la SEMA; el salvo conducto ante Cormacarena de 2 viajes cada uno de 6 m <sup>3</sup> |

Tabla 9 Cumplimiento Pma



METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

INFORME MENSUAL N°6

VERSIÓN: 01

PÁGINA:125 de 137

FECHA: 9/08/2023

ESTADO: VIGENTE

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Cerramiento polisombra



Carpado de volquetas



Manejo de aguas lluvia



Aseo y mantenimiento de UPS



Manejo de residuos solidos



Zona de lavado de herramientas y volquetas



|                                                                                                         |                                   |                  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 | VERSIÓN: 01      |  | PÁGINA:126 de 137 |
|                                                                                                         |                                   | FECHA: 9/08/2023 |  |                   |
|                                                                                                         | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |  |                   |

Para el presente mes no se realiza tala de individuos forestales; a continuación, se presenta el estado de los individuos talados a la fecha:

Tabla 10 Árboles Talados

| Altura (H) | Cantidad | # Árbol en el inventario forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-5        | 26       | 220,254,998,997,232,1287,158,1387,1389,1404,1437,749,750,751,974,980,989,1009,1014,1557,1607,8,558,647,649,655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5-10       | 143      | 201,208,212,214,216,217,222,226,227,231,244,246,248,251,252,258,259,260,261,262,274,314,318,320,322,324,328,336,337,340,342,352,354,358,360,362,364,366,378,406,407,426,427,430,432,433,434,454,455,457,672,256,316,317,319,1293,1294,97,103,129,132,134,210,211,154,157,160,161,192,1361,1372,1383,1392,1393,1394,1396,1409,1410,1411,1412,1440,1446,1460,841,1219,1220,1232,1233,1235,1262,754,881,964,965,966,968,970,971,975,976,977,982,983,984,986,987,988,999,1000,1001,1002,1003,1004,1006,1008,1011,1012,1013,1015,1016,1035,1036,1037,1038,1051,1054,1055,1056,1074,1076,1475,1477,1499,1502,1518,1545,1546,1556,1559,20,31,53,645,650 |
| 10-15      | 139      | 117,185,186,187,190,193,194,209,213,228,230,234,247,250,255,257,263,264,265,266,278,279,312,313,315,321,323,326,329,330,331,332,334,338,339,341,344,346,347,348,353,355,359,361,365,381,405,429,431,435,438,461,462,484,671,345,91,93,115,120,121,124,127,128,135,136,137,138,140,176,177,178,203,153,155,156,197,1299,1300,1353,1369,1373,1384,1386,1395,1413,1447,1449,1453,1457,1459,1461,828,1218,1226,1236,1237,1248,1258,752,756,935,981,1007,1018,1050,1052,1072,1073,1478,1479,1480,1491,1496,1497,1498,1500,1501,1503,1504,1506,1507,1508,1519,1544,1555,1558,1561,1570,1601,15,13,23,32,33,34,555,559,658                              |
| 15-20      | 29       | 221,229,237,245,249,253,275,281,325,327,333,343,357,363,367,408,413,428,711,221,229,237,245,249,253,275,281,325,327,333,343,357,363,367,408,413,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ≥20        | 3        | 223,224,458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL      | 341      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                                          |                            |  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>         |  | <b>PÁGINA: 127 de 137</b> |
|                                                                                                               |                                          | <b>FECHA: 9/08/2023</b>    |  |                           |
|                                                                                                               |                                          | <b>INFORME MENSUAL N°6</b> |  | <b>ESTADO: VIGENTE</b>    |

## 5.5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

### 5.5.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

| NOMBRES Y APELLIDOS           | CARGO                              | No TARJETA PROFESIONAL | PLANILLA SALUD | PLANILLA ARL |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | DIRECTOR DE OBRA                   | 17202-118844           | 9453950219     | 9453950219   |
| DANIEL CASTRO GONZALEZ        | RESIDENTE DE OBRA N°1              | 25202-160586           | 9454808205     | 9454808205   |
| PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA    | RESIDENTE DE OBRA N°2              | A71352012-1121844983   | 9454808205     | 9454808205   |
| RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA | INGENIERO ESTRUCTURAL              | 17202-118844           | 9453950219     | 9453950219   |
| MARIA DEL PILAR AREVALO       | INGENIERA AMBIENTAL                | 25238-219647           | 9454457997     | 9454808644   |
| HECTOR HERRERA TORRES         | INGENIERO HIDRAULICO               | 25202- 198443          | 9453933068     | 9454808644   |
| CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ     | INGENIERO ELECTRICO                | CL205-66378            |                | 9454808644   |
| RICARDO ERNESTO VENEGAS       | BIOLOGO                            | 11446115               | 9453823001     | 9454808644   |
| SANDRA MARCELA IREGUI         | HSE N°1                            | 4561 DEL 2017          | 9454808644     | 9454808644   |
| BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN    | HSE N°2                            | 79987 DEL 2016         | 9454808205     | 9454808205   |
| DANIELA ALEJANDRA CASTILLO    | INGENIERA DE COSTOS Y PROGRAMACION | 25202-388851           | 9454808644     | 9454808644   |
| MARIA ALEJANDRA ORTIZ         | PSICOLOGA                          | 5407 DEL 2018          |                | 9454808205   |
| JANCEL DUBIEL PIINTO ACOSTA   | AUX BIOLOGO                        | ESTUDIANTE             | 9454808205     | 9454808205   |
| DANIELA LILIANA CRISTANCHO    | AUX DE INGENIERIA 2                | ESTUDIANTE             | 9454808205     | 9454808205   |
| CAMILO ANDRES CABALLERO       | GERENTE DE OBRA                    | 25202-793709           | 8626042716     | 9454808644   |
| KERLY MONTERO                 | COORDINADORA ADMINISTRATIVO        | 30.081.485             | 9454808205     | 9454808205   |
| KAREN VARGAS                  | AUXILIAR ADMINISTRATIVA            | 107162812              | 9454808205     | 9454808205   |
| LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ     | AUXILIAR CONTABLE                  | 1121916871             | 9454808205     | 9454808205   |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO     | ALMACENISTA                        | 86049565               | 9454808205     | 9454808205   |
| LAURA VALERIA CASTILLO        | AUX DE INGENIERIA 1                | 1006777017             | 9454808205     | 9454808205   |

Tabla 11 Personal Administrativo



|                                                                                                        |                                   |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |                  |                    |
|                                                                                                        |                                   | VERSIÓN: 01      | PÁGINA: 128 de 137 |
|                                                                                                        |                                   | FECHA: 9/08/2023 |                    |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | ESTADO: VIGENTE  |                    |

### 5.5.2. PERSONAL DE MANO DE OBRA

| NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO       | CEDULA     | PLANILLA SALUD | PLANILLA ARL |
|----------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| FERNANDO ACOSTA                  | TOPOGRAFO   | 86068918   | 9454808205     | 9454808205   |
| JOSE OLIVEROS CASTRO CESPEDES    | CADENERO    | 86072316   | 9454808205     | 9454808205   |
| OMAR ABELARDO CAMEJO             | TOPOGRAFO   | 1121896372 | 9454808205     | 9454808205   |
| YEISON DAVID CANDIA CARDENAS     | CADENERO    | 1121943873 | 9454808205     | 9454808205   |
| LIDERMAN CRUZ                    | OPERADOR    | 17331221   | 9454808205     | 9454808205   |
| YILBER JOSE ROMERO LOPEZ         | OPERADOR    | 1125862    | 9454808205     | 9454808205   |
| ANDRES FELIPE ORJUELA            | OPERADOR    | 1006032444 | 9454808205     | 9454808205   |
| JONNIS SALGADO PEREZ             | OPERADOR    | 85.471.034 | 9454808205     | 9454808205   |
| PEDRO RIAÑO AVENDAÑO             | OPERADOR    | 7475935    | 9454808205     | 9454808205   |
| LUIS CARLOS MORALES TIMON        | OPERADOR    | 1121832627 | 9454808205     | 9454808205   |
| GONZALO IVAN JARA CABRERA        | OPERADOR    | 86081505   | 9454808205     | 9454808205   |
| RICHARD FABIAN PINZON VASQUEZ    | OPERADOR    | 1125470469 | 9454808205     | 9454808205   |
| HECTOR JAIME JARA PARRADO        | ALMACENISTA | 86049565   | 9454808205     | 9454808205   |
| GIOVANNY ARLEY BERNAL            | OFICIAL     | 11449960   | 9454808205     | 9454808205   |
| LEONARDO STIVEN CANO DUARTE      | AYUDANTE    | 1119891984 | 9454808205     | 9454808205   |
| MILLAR ORLANDO BAQUERO RUIZ      | AYUDANTE    | 17342584   | 9454808205     | 9454808205   |
| BRAYAN STIVEN LEON MUÑOZ         | AYUDANTE    | 1122921035 | 9454808205     | 9454808205   |
| OSMAN DE JESUS URREGO RESTREPO   | AYUDANTE    | 71.942.236 | 9454808205     | 9454808205   |
| MARCEMILIANO CONTRERAS LINDARTE  | AYUDANTE    | 148215010  | 9454808205     | 9454808205   |
| ROBERT FABIAN RAMIREZ            | AYUDANTE    | 1022978801 | 9454808205     | 9454808205   |
| DUILAN GUILLERMO CEBALLOS ZARATE | AYUDANTE    | 1121941370 | 9454808205     | 9454808205   |
| ROLAND STEVEN LOSADA MUÑOZ       | AYUDANTE    | 1092850994 | 9454808205     | 9454808205   |
| HECTOR FABIAN GUEVARA RODRIGUEZ  | MAESTRO     | 112183049  | 9454808205     | 9454808205   |
| ERIC ANDRES ALVARADO             | AYUDANTE    | 1121921917 | 9454808205     | 9454808205   |
| JHON FREDY HOYOS                 | AYUDANTE    | 112413284  | 9454808205     | 9454808205   |
| EDUAR FRAN BELTRAN BARON         | AYUDANTE    | 74355559   | 9454808205     | 9454808205   |
| WILLIAM ALEXANDER VELEZ MARIN    | AYUDANTE    | 1120558658 | 9454808205     | 9454808205   |
| ANDRES RICARDO VELEZ             | AYUDANTE    | 1120562693 | 9454808205     | 9454808205   |
| INDERVID ALEJANDRO GUTIERREZ     | AYUDANTE    | 6432087    | 9454808205     | 9454808205   |
| JOSE GABRIEL CHIASABA GIRALDO    | AYUDANTE    | 1121820595 | 9454808205     | 9454808205   |
| JOHAN XAVIER AULAR PEREZ         | AYUDANTE    | 2373902    | 9454808205     | 9454808205   |
| FERNEY ANDRES SUAREZ MARTINEZ    | AYUDANTE    | 92498379   | 9454808205     | 9454808205   |
| CARLOS ANDRES VELASQUEZ HERRERA  | AYUDANTE    | 94257429   | 9454808205     | 9454808205   |
| ANGEL ORLANDO CHAPARRO           |             | 74846292   | 9454808205     | 9454808205   |



|                                                                                                        |                                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| <br>METROPOLITANO 2022 | UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 |                  |                   |
|                                                                                                        |                                   | VERSIÓN: 01      | PÁGINA:129 de 137 |
|                                                                                                        | INFORME MENSUAL N°6               | FECHA: 9/08/2023 |                   |
|                                                                                                        | ESTADO: VIGENTE                   |                  |                   |

|                                  |           |             |            |            |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| CESAR ENRIQUE SOACHE             | AYUDANTE  | 86009606    | 9454808205 | 9454808205 |
| RICARDO POLANIA MEDINA           | AYUDANTE  | 12122418    | 9454808205 | 9454808205 |
| ERNESTO FUQUE CARRASCO           |           | 3210495     | 9454808205 | 9454808205 |
| CARLOS HUMBERTO GAONA CUELLAR    | AYUDANTE  | 12122344    | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE LOPEZ DORADO                | MAESTRO   | 98326188    | 9454809650 | 9454809650 |
| HUMBERTO AGUELO RINCON           | AYUDANTE  | 86045164    | 9454809650 | 9454809650 |
| OLIVER ANDREY AGUDELO AGUDELO    | AYUDANTE  | 1121947390  | 9454809650 | 9454809650 |
| DEIVI FEDERICO RODRIGUEZ ROMERO  | AYUDANTE  | 86075041    | 9454809650 | 9454809650 |
| JUAN PABLO GALLEGU CAMACHO       | AYUDANTE  | 10179560    | 9454809650 | 9454809650 |
| DAMIAN ARMANDO GUTIERREZ CRUZ    | AYUDANTE  | 86071296    | 9454809650 | 9454809650 |
| OMAR YESID ARCIA BENAVIDEZ       |           | 1102874552  | 9454809650 | 9454809650 |
| FRANKLIN DIEGO RIASCOS MUÑOZ     | OFICIAL   | 98346621    | 9454809650 | 9454809650 |
| DANIEL BERNARDO CORTEZ           | MAESTRO   | 1122649129  | 9454831139 | 9454831139 |
| DANIEL LONDOÑO                   | INGENIERO | 75094586    | 70127212   | 9454808644 |
| JOSE RAFAEL JIMENEZ PEÑA         | AYUDANTE  | 6531610     | 9454831139 | 9454831139 |
| JAHERZON ALEXIS CIFUENTES        | OFICIAL   | 123478493   | 9454831139 | 9454831139 |
| OMAR SAAVEDRA                    | AYUDANTE  | 1121887992  | 9454831139 | 9454831139 |
| WILLI FRANCESCO PATIÑO           | AYUDANTE  | 86083364    | 9454831139 | 9454831139 |
| ROBERT FAUSTINO MERIDA RODRIGUEZ | OFICIAL   | 6115441     | 9454831139 | 9454831139 |
| MAXIMILIANO CONTRERAS FAJARDO    | OFICIAL   | 1148216450  | 9454831139 | 9454831139 |
| JEER FONSO VELALCAZAR PIEDRADITA | AYUDANTE  | 76043195    | 9454831139 | 9454831139 |
| EVER WILDER HERNANDEZ VARGAS     | AYUDANTE  | 1006798862  | 9424831139 | 9424831139 |
| WILSON OSORIO ROLDAN             | AYUDANTE  | 109961821   | 9424831139 | 9424831139 |
| CESAR CAMILO CORTEZ ROJAS        | OFICIAL   | 1121928739  | 9454831139 | 9454831139 |
| CRISTIAN ALBEIRO VELANDIA        | AYUDANTE  | 11219699436 | 9454831139 | 9454831139 |
| HOWARD STEVEN GONZALEZ           | AYUDANTE  | 1192736609  | 9454831139 | 9454831139 |
| CARLOS JOSE ALFONSO PARRA        | AYUDANTE  | 7153375     | 9454831139 | 9454831139 |
| JHON FREDY CASTELLANOS           | AYUDANTE  | 1124191013  | 9454831139 | 9454831139 |
| JOSE JHONATAN MOLINA ECHAVARRIA  | OFICIAL   | 1013582122  | 9454831139 | 9454831139 |
| GUSTAVO ADOLFO LOAIZA GALLEGU    | AYUDANTE  | 1093217978  | 9454831139 | 9454831139 |
| ANGELO DEIBER SANCHEZ            | AYUDANTE  | 1121878171  | 9454831139 | 9454831139 |
| JOSE ENRIQUE LINDARTE            | AYUDANTE  | 938348      | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE LUIS NAVAS                  | AYUDANTE  | 5151582     | 9454831139 | 9454831139 |
| MICHAEL DANIEL FERNANDEZ         | AYUDANTE  | 6351446     | 9454831139 | 9454831139 |
| YENILSON ALEXANDER HERRERA GOMEZ | OFICIAL   | 1121827894  | 9454831139 | 9454831139 |
| HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO     | OFICIAL   | 16114293    | 9454831139 | 9454831139 |
| YAN FELIPE CEDIEL BORJA          | AYUDANTE  | 1121877162  | 9454831139 | 9454831139 |
| HUMBERTO SERRANO VERA            | OFICIAL   | 1121821304  | 9454831139 | 9454831139 |





METROPOLITANO 2022

## UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

VERSIÓN: 01

PÁGINA:130 de 137

FECHA: 9/08/2023

INFORME MENSUAL N°6

ESTADO: VIGENTE

|                                  |                     |            |            |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| CRISTIAN SEGURA GUERRERO         | AYUDANTE            | 1121863558 | 9454831139 | 9454831139 |
| JULIAN ALFONSO                   | AYUDANTE            | 17268581   | 9454831139 | 9454831139 |
| WILSON GARCIA MARULANDA          | AYUDANTE            | 10111882   | 9454831139 | 9454831139 |
| JESUS MANUEL VELIZ RAMOS         | AYUDANTE            | 6366031    | 9454831139 | 9454831139 |
| DUBAN ENRIQUE BAQUERO ROJAS      | AYUDANTE            | 1121936112 | 9454831139 | 9454831139 |
| FERNANDO SERRANO MORENO          | MAESTRO             | 93129456   | 9454808205 | 9454808205 |
| DIEGO ANDRES SERRANO PARRA       | OFICIAL             | 1010057582 | 9454808205 | 9454808205 |
| JAIDER STIVEN LEAL RODRIGUEZ     | AUX DE OBRA         | 1003522958 | 9454808205 | 9454808205 |
| YORMAN STIVEN AGUIRRE SACRISTAN  | OFICIAL             | 1125476543 | 9454808205 | 9454808205 |
| OSCAR JULIAN HERNANDEZ           | AUX DE OBRA         | 1121924041 | 9454808205 | 9454808205 |
| RAUL ANTONIO HERRERA             | AYUDANTE            | 6844763    | 9454808205 | 9454808205 |
| BRAYAN ALVAREZ RODRIGUEZ         | AYUDANTE            | 112197785  | 9454808205 | 9454808205 |
| JHON FREDY BARRETO               | AYUDANTE            | 1121907667 | 9454808205 | 9454808205 |
| WILSON JAVIER MEDINA             | AYUDANTE            | 1121883650 | 9454808205 | 9454808205 |
| EDITH YOER TORRES BERNAL         | AYUDANTE            | 17267260   | 9454808205 | 9454808205 |
| ANDRES FELIPE CANO               | AYUDANTE            | 1006737219 | 9454808205 | 9454808205 |
| JHON CARLOS GIL FLOREZ           | OFICIAL             | 86055671   | 9454808205 | 9454808205 |
| FERNANDO CARMAGO BECERRA         | AYUDANTE            | 6366031    | 9454808205 | 9454808205 |
| CAMILO PLATA                     | INGENIERO ELECTRICO | 1053767253 | 9454808644 | 9454808644 |
| LUIS ARNULFO HERRERA             | TECNICO ELETRICO    | 19645322   | 9454808644 | 9454808644 |
| RUBEN DARIO GARCIA RODRIGUEZ     | TECNICO ELETRICO    | 1121869922 | 9454808644 | 9454808644 |
| ARNOLD SBRIDMER CIFUENTES ROBAYO | AYUDANTE            | 1192775308 | 9454811223 | 9454811223 |
| GUSTAVO SALGADO RANOS            | AYUDANTE            | 7782174    | 9454811223 | 9454811223 |
| GERMAIN FEIJOO MONTOYA           | MAESTRO             | 4403939    | 9454811223 | 9454811223 |
| RAMON ANTONIO CORDOBA BURGOS     | SOLDADOR            | 1053357    | 9454808205 | 9454808205 |
| ALVARO GORDILLO PARRADO          | SOLDADOR            | 17346728   | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE DAVINSON CORDOBA GONZALES   | SOLDADOR            | 1006796753 | 9454808205 | 9454808205 |
| OMAR HERNANDO RAMIREZ RAMIREZ    | SOLDADOR            | 17337396   | 9454808205 | 9454808205 |
| GEIVER DUWAN LOPEZ GUTIERREZ     | SOLDADOR            | 1121917542 | 9454808205 | 9454808205 |
| MANUEL ALEJANDRO SILVA PRECIADO  | AYUDANTE            | 1121818725 | 9454808205 | 9454808205 |
| ANDRES RICAURTE AGROM            | SOLDADOR            | 1121853991 | 9454808205 | 9454808205 |
| EDGAR MAURICIO ROMERO            | SOLDADOR            | 30063795   | 9454808205 | 9454808205 |
| ANA PAOLA TORRES CRUZ            | INGENIERA           | 44444387   | 9454808644 | 7888973275 |
| LUIS GUILLERMO ROJAS BETANCOURT  | INGENIRO            | 79263184   | 9454808644 | 9454905048 |
| DANIEL ERNESTO MARIÑO DAZA       | MAESTRO             | 86080296   | 9454808205 | 9454808205 |
| JEISSON CARDENAS CARRANZA        | AYUDANTE            | 1121900677 | 9454808205 | 9454808205 |
| JESUS ORLANDO CASTRO RUIZ        | AYUDANTE            | 17319882   | 9454808205 | 9454808205 |

|                                                                                                                |                                          |  |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| <br><b>METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |  | VERSIÓN: 01            | PÁGINA: 131 de 137 |
|                                                                                                                |                                          |  | FECHA: 9/08/2023       |                    |
|                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL N°6</b>               |  | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |                    |

|                               |          |            |            |            |
|-------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| HOAN DAVID QUEVEDO MORENO     | AYUDANTE | 1006823658 | 9454808205 | 9454808205 |
| WILSON MAURICIO GOMEZ RAMIREZ | AYUDANTE | 1039680885 | 9454808205 | 9454808205 |
| JOSE JADIR ALDANA FERNANDEZ   | AYUDANTE | 86009743   | 9454808205 | 9454808205 |
| RODRIGO CARDENA SANCEZ        | MAESTRO  | 17339232   | 9454808205 | 9454808205 |

Tabla 12 Personal de mano de Obra

## 5.5.3. PERSONAL DISCAPACITADO

| NOMBRES Y APELLIDOS                    | CARGO                   | CEDULA        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| ALEXIS MAURICIO CASTELLANOS COLMENARES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.099.205.743 |
| CLAUDIA GABRIELA OLAYA                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.010.112.491 |

## 5.5.4. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

| FECHA      | ACTIVIDAD SST REALIZADA                                       | OBSERVACIÓN /ACCIÓN |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12/07/2023 | USO ADECUADO DE MEZCLADORAS                                   |                     |
| 13/07/2023 | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS                                    |                     |
| 14/07/2023 | PROGRAMA CARDIO VASCULAR                                      |                     |
| 15/07/2023 | ORDEN Y ASEO MANEJO DE UNIDAD SANITARIA                       |                     |
| 17/07/2023 | SEPARACION DE RESIDUOS Y ORDEN Y ASEO                         |                     |
| 18/07/2023 | ORDEN Y ASEO IMPORTANCIA DE REALIZAR DIARIO JORNADAS LIMPIEZA |                     |
| 19/07/2023 | RIESGOS AMBIENTALES                                           |                     |
| 21/07/2023 | PRESENTACION DE LOS POSTULADOS AL COPASST                     |                     |
| 22/07/2023 | QUE SON LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS Y SUS FUNCIONES           |                     |
| 24/07/2023 | MANEJO DE FAUNA Y REGULACIONES EN SST                         |                     |
| 25/07/2023 | VOTACION DEL COPASST Y MANEJO DE UNIDAD SANITARIA             |                     |
| 26/07/2023 | CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS                            |                     |
| 27/07/2023 | CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA                        |                     |
| 28/07/2023 | PELIGRO EN EXCAVACIONES                                       |                     |
| 31/07/2023 | PRESCRIPCIONES DE ORDEN DEL REGLAMENTO INTERNO ART 53         |                     |
| 01/08/2023 | ESCALA DE SANCIONES CAPITULO XIII                             |                     |
| 02/08/2023 | ESCALA DE SANCIONES CAPITULO XIII                             |                     |
| 03/08/2023 | REGLAMENTO INTERNO DERECHOS Y DEBERES                         |                     |
| 04/08/2023 | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA                 |                     |



|                                                                                                                               |                                          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022</b> |                        |
|                                                                                                                               | VERSIÓN: 01                              | PÁGINA: 132 de 137     |
|                                                                                                                               | FECHA: 9/08/2023                         |                        |
| <b>INFORME MENSUAL N°6</b>                                                                                                    |                                          | <b>ESTADO: VIGENTE</b> |

|            |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| 08/08/2023 | CUIDADO DE LAS MANOS                                       |  |
| 09/08/2023 | MANEJO DE FAUNA Y INFORMACIÓN DE LAS AFILIACIONES A COFREM |  |
| 27/07/2023 | VOTACION PARA LA CONFORMACIÓN DEL COPASST                  |  |

Tabla 13 Implementacion plan de seguridad en el trabajo

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**






Registro fotográfico de evaluación de inducción

**5.5.5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**Nota:** Se anexan las siguientes planillas correspondientes al personal de obra vinculado al informe mensual N°6.

**5.5.6. GESTIÓN SOCIAL**

| EMPLEO                        | CANTIDAD                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total, empleos generados:     | 132 EMPLEADOS                                                                                 |
| Empleos directos generados:   | 132 EMPLEADOS                                                                                 |
| Empleos indirectos generados: | Durante este periodo del 10 de julio al 9 de agosto no se tuvo empleados indirectos generados |

Tabla 14 Empleos Generado