



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
DIANA PEREZ
Gerencia Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Marzo de 2023

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		NIT: 901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	\$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	\$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6.918.402.778,00	\$ 3.137.944.583	\$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1.692.708.333,00	\$ 1.692.708.333	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1.976.880.881,00	\$ 1.976.880.881	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46.111.111,00	\$ 46.111.111	\$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 9.007.098.765,15	\$ 0	\$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 662.037.036,66	\$ 0	\$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 108.641.975,19	\$ 0	\$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 3.987.962.963,67	\$ 1.400.235.253	\$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 67.592.592,33	\$ 67.592.592,33	\$ 0,00
TOTAL			\$ 24.717.436.436,00	\$ 23.161.068.520	\$ 1.556.367.916,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 3	\$ 25.953.607,00	\$ 189.661,00	\$ 26.143.268
Acta de Obra No. 4	\$ 291.774.041,00	\$ 35.838.926,00	\$ 327.612.967,00
Acta de Obra No. 5	\$ 153.497.584,00	\$ 1.121.713,00	\$ 154.619.297,00
Acta de Obra No. 6	\$ 378.837.029,00	\$ 2.768.424,00	\$ 381.605.453,00
Acta de Obra No. 7	\$ 293.626.879,00	\$ 2.145.735,00	\$ 295.772.614,00
Acta de Obra No. 8	\$ 165.490.329,00	\$ 1.209.353,00	\$ 166.699.682,00
Acta de Obra No. 9	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00
Acta de Obra No. 10	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00
Acta de Obra No. 11	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00
Acta de Obra No. 12	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00
Acta de Obra No. 13	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00
Acta de Obra No. 14	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00
Acta de Obra No. 15	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00
Acta de Obra No. 16	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00
Acta de Obra No. 17	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00
Acta de Obra No. 18	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00
Acta de Obra No. 19	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00
Acta de Obra No. 20	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00
Acta de Obra No. 21	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00
Acta de Obra No. 22	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00
TOTAL			\$ 23.161.068.520,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1	1	ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658.665.000,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32.405.230.932,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	3	DE	5

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 NIT: 901.481.479-5

CONFORMACIÓN:
 CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5%
 COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5%
 CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10%
 CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5%
 AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%

Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.

Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:	\$ 0,00		
Valor Actual:	\$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 1.361.086.359,00	\$ 1.141.427.117,50	\$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 27.777.778,00	\$ 25.038.542,53	\$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 907.222.222,00	\$ 248.800.468,95	\$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 37.222.222,00	\$ 5.282.220,02	\$ 31.940.001,98
			\$ 2.333.308.581,00	\$ 4.596.793.605,00	\$ 912.760.232,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29.628.188	\$ 5.629.356	\$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	\$ 42.427.384	\$ 8.061.203	\$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	\$ 146.957.352	\$ 27.921.897	\$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	\$ 163.773.024	\$ 31.116.875	\$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	\$ 174.556.800	\$ 33.165.792	\$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	\$ 177.573.800	\$ 33.739.022	\$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	\$ 178.949.460	\$ 34.000.397	\$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	\$ 195.827.300	\$ 37.207.187	\$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	\$ 183.767.800	\$ 34.915.882	\$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	\$ 192.512.300	\$ 36.577.337	\$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	\$ 187.124.800	\$ 35.553.712	\$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	\$ 193.398.800	\$ 36.745.772	\$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	\$ 221.874.300	\$ 42.156.117	\$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	\$ 227.683.150	\$ 43.259.799	\$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	\$ 221.615.564	\$ 42.106.957	\$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	\$ 216.328.240	\$ 41.102.366	\$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	\$ 187.012.020	\$ 35.532.284	\$ 222.544.304
Acta de Costos No. 19	\$ 252.325.528	\$ 47.941.850	\$ 300.267.378
Acta de Costos No. 20	\$ 229.859.270	\$ 43.673.261	\$ 273.532.531
Acta de Costos No. 21	\$ 220.416.710	\$ 41.879.175	\$ 262.295.885
Acta de Costos No. 22	\$ 219.333.478	\$ 41.673.361	\$ 261.006.839
		TOTAL	\$ 4.596.793.605

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	5	DE	5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6504: Pr 43+250 a Pr 43+185 costado derecho, Pr 43+325 a Pr 43+185 costado izquierdo, Pr 43+115 a Pr 43+075 costado derecho. Excavaciones para mejoramiento de subrasante, se llena con SBG aproximada a cotas diseño. Pr 43+320 a Pr 43+195 costado derecho, Pr 43+300 a Pr 43+211 costado izquierdo. Se realiza excavación para construcción de filtro, se instala Geotextil no tejido y llena con material drenante, se cose Geotextil. Pr 43+260 a Pr 42+900 calzada completa. Suministro e instalación de SBG. Pr 0+600 a Pr 0+960 calzada completa. Levantamiento de Asfaltita. Se instala y libera aceros de refuerzo en las siguientes alcantarillas: - Pr 46+426 costado izquierdo, - Pr 43+660 costado izquierdo, - Pr 45+602 costado izquierdo, Pr -0+080 a Pr 0+415 costado izquierdo primera capa, -0+080 a Pr 0+420 costado derecho primera capa, Pr -0+080 a Pr 0+001 costado derecho segunda capa. Se realiza sopleteo e imprimación, se procede con el suministro e instalación de MDC-19. Pr 43+383 costado derecho. Excavación para construcción de Box Culvert. Pr 4+800 costado izquierdo. Excavación para construcción de Box Culvert. RUTA 6503: No hubo actividades en esta ruta. RUTA 3001: Demolición de Estructuras: Excavación sin clasificar de la explanación y canales: PR13+400 al PR13+500 Excavación lateral para ampliación de vía, PR10+880 al PR10+900 Cajeo para mejoramiento de la SR, Margen Derecha, Excavación en roca de la explanación y canales. PR13+100 al PR13+150 Excavación en roca talud izquierdo Ampliación de la calzada. PR13+400 al PR13+440 Excavación en roca talud izquierdo Ampliación de la calzada, Conformación de la calzada existente: PR49+000 al PR54+000 3001 Conformación y mantenimiento Calzada existente, PR0+000 al PR4+000 3002 Conformación de la calzada existente con adición de material, Calzada Existente, Subbase Granular clase A: PR10+750 al PR10+850 Instalación, Subbase Granular (Ruta 3001), PR28+806 al PR28+900 Adición de material (Ruta 3002). Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas: PR12+890 (Alcantarilla) Construcción placa descole, PR13+430 (Box Culvert 1,5mx1,5m). Instalación concreto Placa de cuerpo hacia descole Acero de refuerzo $F_y=420$ Mpa. PR13+340 Box Culvert 1,5mx1,5m Acero Placa Acero Placa hacia descole Box Culvert, PR12+890 (Alcantarilla) Acero Placa Acero Placa Descole, PR10+780 (Box 2,5mx3m) Acero Placa Descole, Cinta PVC Sika O-22 O Similar PR13+430 Placa Box Culvert (1,5x1,5), Cuerpo hacia descole. Aprovechamiento Forestal Se finaliza con el aprovechamiento forestal en el tramo comprendido entre los PR10+500 al PR13+500.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron Acta de Obra No. 22 y Acta de Costos No. 22 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizó trámite respectivo.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoría, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría.

Cordialmente,

 Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ