



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

1

DE

5

Ingeniero

JAIDER DEVIA

Gerencia Grupo Oriente

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.

PERIODO: Mayo de 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	\$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	\$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	\$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 6.918.402.778,00	\$ 3.137.944.583	\$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 1.692.708.333,00	\$ 1.692.708.333	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 1.976.880.881,00	\$ 1.976.880.881	\$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 46.111.111,00	\$ 46.111.111	\$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	\$ 9.007.098.765,15	\$ 0	\$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	\$ 662.037.036,66	\$ 0	\$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	\$ 108.641.975,19	\$ 0	\$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	\$ 3.987.962.963,67	\$ 1.400.235.253	\$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	\$ 67.592.592,33	\$ 67.592.592,33	\$ 0,00
TOTAL			\$ 24.717.436.436,00	\$ 28.041.011.384	-\$ 3.323.574.948,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

2

DE

5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Obra No. 3	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137
Acta de Obra No. 4	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518
Acta de Obra No. 5	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562
Acta de Obra No. 6	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806
Acta de Obra No. 7	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980
Acta de Obra No. 8	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393
Acta de Obra No. 9	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856
Acta de Obra No. 10	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671
Acta de Obra No. 11	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641
Acta de Obra No. 12	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227
Acta de Obra No. 13	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450
Acta de Obra No. 14	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534
Acta de Obra No. 15	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619
Acta de Obra No. 16	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591
Acta de Obra No. 17	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053
Acta de Obra No. 18	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697
Acta de Obra No. 19	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947
Acta de Obra No. 20	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996
Acta de Obra No. 21	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592
Acta de Obra No. 22	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555
Acta de Obra No. 23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962
Acta de Obra No. 24	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597
TOTAL			\$ 28.041.011.384,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A
Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 3	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 4	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 5	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00
Acta de Ajuste No. 6	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 7	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No. 8	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00
Acta de Ajuste No. 9	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00
Acta de Ajuste No. 10	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00
Acta de Ajuste No. 11	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00
Acta de Ajuste No. 12	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00
Acta de Ajuste No. 13	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00
Acta de Ajuste No. 14	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00
Acta de Ajuste No. 15	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00
Acta de Ajuste No. 16	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00
Acta de Ajuste No. 17	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00
Acta de Ajuste No. 18	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00
Acta de Ajuste No. 19	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00
Acta de Ajuste No. 20	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00
Acta de Ajuste No. 21	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00
Acta de Ajuste No. 22	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00
Acta de Ajuste No. 23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00
Acta de Ajuste No. 24	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00
TOTAL			\$ 4.024.342.534,00
VALOR TOTAL ACTA DE OBRA + ACTA DE AJUSTE			\$ 32.065.353.918,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1		1 ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento No. 400033451				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 658.665.000,00		Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 32.405.230.932,00		Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la relación, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

3

DE

5

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERÍODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERÍODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
	NIT: 901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA -SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021
	No. de Oficio: DO-GGP 33443
Valor Inicial:	\$ 33.499.975.248,00
Valor Adiciones:	\$ 0,00
Adición 1:	\$ 0,00
Valor Actual:	\$ 33.499.975.248,00
Anticipo Entregado:	\$ 0,00
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00
Plazo Inicial:	114 MESES
Total Prórrogas:	N/A
Prórroga 1:	N/A
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0- 2401008-02	\$ 1.361.086.359,00	\$ 1.141.427.117,50	\$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0- 2401023-02	\$ 27.777.778,00	\$ 25.038.542,53	\$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0- 2401008-02	\$ 907.222.222,00	\$ 248.800.468,95	\$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0- 2401023-02	\$ 37.222.222,00	\$ 5.282.220,02	\$ 31.940.001,98
			\$ 2.333.308.581,00	\$ 5.174.182.554,00	\$ 912.760.232,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

4

DE

5

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Acta de Costos No. 2	\$ 29.628.188	\$ 5.629.356	\$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	\$ 42.427.384	\$ 8.061.203	\$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	\$ 146.957.352	\$ 27.921.897	\$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	\$ 163.773.024	\$ 31.116.875	\$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	\$ 174.556.800	\$ 33.165.792	\$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	\$ 177.573.800	\$ 33.739.022	\$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	\$ 178.949.460	\$ 34.000.397	\$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	\$ 195.827.300	\$ 37.207.187	\$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	\$ 183.767.800	\$ 34.915.882	\$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	\$ 192.512.300	\$ 36.577.337	\$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	\$ 187.124.800	\$ 35.553.712	\$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	\$ 193.398.800	\$ 36.745.772	\$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	\$ 221.874.300	\$ 42.156.117	\$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	\$ 227.683.150	\$ 43.259.799	\$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	\$ 221.615.564	\$ 42.106.957	\$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	\$ 216.328.240	\$ 41.102.366	\$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	\$ 187.012.020	\$ 35.532.284	\$ 222.544.304
Acta de Costos No. 19	\$ 252.325.528	\$ 47.941.850	\$ 300.267.378
Acta de Costos No. 20	\$ 229.859.270	\$ 43.673.261	\$ 273.532.531
Acta de Costos No. 21	\$ 220.416.710	\$ 41.879.175	\$ 262.295.885
Acta de Costos No. 22	\$ 219.333.478	\$ 41.673.361	\$ 261.006.839
Acta de Costos No. 23	\$ 238.733.560	\$ 45.359.376	\$ 284.092.936
Acta de Costos No. 24	\$ 246.467.238	\$ 46.828.775	\$ 293.296.013
		TOTAL	\$ 5.174.182.554

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
N/A			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

MINFRA-FR-IMS-1

VERSIÓN

2

PÁGINA

5

DE

5

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6504: - Pr 14610 A Pr 14655 a Pr 42455 a Pr 42415 costado izquierdo. Se realiza excavación para construcción de filtro, se instala Geotextil no tejido y llena con material drenante, se cotea Geotextil. - Pr 424960 a Pr 424680 calzada completa. Suministro e instalación de Base Granular. - Pr 424550 a Pr 424440 calzada completa Pr 14350 a Pr 14750. calzada completa Suministro e instalación de SubBase Granular. - Pr 434005 costado izquierdo, Pr 424554 costado derecho y costado izquierdo. Se realiza remoción de alcantarillas. - Pr 14280 a Pr 14750 calzada completa, retiro de Asfaltita. - Pr 424554 costado izquierdo, Se realiza suministro e instalación de tubería de 36". - Pr 424554 costado izquierdo y derecho Suministro de concreto 14 Mpa para construcción de atraque de tubería. - Pr 44800 costado izquierdo, Suministro de concreto 14 Mpa ciclópeo para solado de Box Culvert. - Pr 04908 a Pr 14121 camil derecho segunda capa, Pr 04880 a Pr 14128 camil izquierdo, segunda capa, pr 04882 a Pr 14006 camil derecho tercera capa, Pr 04886 a Pr 14120 camil izquierdo tercera capa, Pr 434180 a Pr 424863 camil derecho primera capa. Suministro e instalación MDC-19. - Pr 04908 a Pr 14121 camil derecho, Pr 04880 a Pr 14128 camil izquierdo, pr 04882 a Pr 14006 camil derecho, Pr 04886 a Pr 14120 camil izquierdo, Pr 434180 a Pr 424863 camil derecho. Sopleteo y riego de liga. - Pr 124600 conformación de calzada. • Demolición en roca: Del PR134320 al PR134450 por el costado izquierdo. • Instalación de formaleta metálica: Para el cuerpo del Box culvert localizado PR134285 costado derecho y viga cabezal de la obra hidráulica del PR124760 costado derecho. • Excavaciones: para filtro longitudinal del PR104900 al PR104950 por el costado derecho, para filtro longitudinal del PR104604 al PR585 por el costado izquierdo del muro en tierra reforzada. • Acero de refuerzo: figuración de acero de refuerzo para placa inferior del PR124025 por el costado izquierdo, amarre de acero para el cuerpo del Box culvert del PR134285 por el costado derecho, amarre de acero de refuerzo para viga cabezal del PR124760 por el costado derecho, figurado de acero para placa inferior de medio cuerpo del Box culvert del PR104735 por el costado izquierdo, amarre de acero placa inferior del PR104735 costado izquierdo. • Concreto de 4000 psi: vaciado para placa inferior de las obras hidráulicas localizadas en el PR124025 y PR124960, para los muros y placa superior de medio cuerpo del Box culvert localizado en el PR134280 y placa inferior para medio cuerpo del Box culvert localizado en el PR104735 costado izquierdo. • Concreto de 2000 psi: vaciado de concreto para solado de la obra hidráulica localizada en el PR104735 por el costado izquierdo. • SubBase granular: suministro e instalación de subBase granular para muro en tierra armada localizado en el PR104604, suministro e instalación de subBase granular desde el PR104900 al PR104710 por el costado derecho y del PR104500 al PR104640. • Demoliciones: demolición de medio cuerpo de Box culvert localizado en el PR104735 costado izquierdo. • Tubería de concreto 36": Instalación de tubería de concreto de 36" en la obra hidráulica localizada en el PR134055 por el costado derecho.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron Acta de Obra No. 24 y Acta de Costos No. 24 Presentadas por parte de la Interventoría y se realizó tramite respectivo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoría, Gestor Técnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoría.

Cordialmente,

JOSE RICARDO BURBANO